Қазақстан Республикасы
Алматы облысы
«Іле ауданының сәулет және
қала құрылысы бөлімі»
мемлекеттік мекемесі
№2787
26» 12 2019ж.

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«24» 12 2019г.

Заказчик **050000 КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития г. Алматы», руководитель - Масабаев А.Д. Площадь Республики 4;**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
на основании:
Декларации о соответствии (прилагается) от **«23» 12 2019 года,**

АО «Алматыинжстрой» г. Алматы ул.Коммунальная,12 Генеральный директор – Чиликбаев А.К.,
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от **«20» 12 2019 г,**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Музтау» Генералный директор Кошенова Г.М. юридический адрес: г.Алматы, ул., Полежаева 16.
Технический надзор:**1) Канатов С.А.- эксперта осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности: №KZ45VJE00013452; от 08.10.2015г.**
2) Жунусбеков Г.М. - эксперта, осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности №KZ22VJE00030162 от 06.09.2017г
3) Сарыбаев Д.К. - эксперта, осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности №KZ17VJE00028312 от 24.08.2017г.
4) Боскымбаев Д.Б. - эксперта, осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности № KZ04VJE00032911 от 06.12.2017
5) Шамшиев П.Т. -эксперт осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности № KZ55VJE00001244 от 26.08.2014
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту (прилагается) от **«20» 12 2019 года,**

ТОО «Экосервис - С» Директор Беркинбаев Г.Д., юридический адрес: г.Алматы, Толе би 202а.

Эксперты: 1) Хакимов М.С. - Проектирования и строительства ответственным за ведением авторского надзора в соответствии с приказом от 22.09.2017г №40-п;

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **«Реконструкция озера – накопителя Сорбулак, включая вспомогательные сооружения в Илийском районе Алматинской области (Реконструкция плотины №1 и плотины №2 с сооружениями накопителя «Сорбулак» №III-очередь строительства)»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Алматинская область, Илийский район, Междуреченский с.о., Плотина озера Сорбулак.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю выдано Акиматом города Алматы от **«14» марта 2016 г. №2/139 ;**

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____

(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение «Управление государственного архитектуро-строительного контроля Алматинской области» г. Талдыкурган: №KZ94REA00075807 от 25.10.2017г., KZ81REA00111931 от 29.10.2018г., №KZ08REA00143606 от 28.08.2019г.**

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ЭКОСЕРВИС - С» Проект № 18-0817/14**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН № 120 от 20.02.2015г;**

(наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2017г ;**

(месяц, год)

окончание работ **декабрь 2019г. ;**

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяцев:

по норме или по проекту организации строительства, месяцев: **10 ;**

фактически, месяцев: **19,5 ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяжённость, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба железобетонная д.1000мм	**м**	**274**		**274**	
Труба асбоцементная д.400мм	**м**	**132**		**132**	
Пьезометр	**шт**	**90**		**90**	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренный проектом в объеме, соответствующим нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Рабочий проект выполнен в соответствии: с заданием на проектирование объекта «Реконструкция озера – накопителя Сорбулак, включая вспомогательные сооружения в Илийском районе Алматинской области (Реконструкция плотины №1 и плотины №2 с сооружениями накопителя «Сорбулак» №III-очередь строительства)» утвержденным МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН № 120 от 20.02.2015г; Основные функции накопителя Сорбулак – глубокое многолетнее регулирование стока за счет накопления сточных вод города Алматы, обеспечение их естественной самоочистки, использование вод накопителя для орошения в условиях дефицита водных ресурсов, а также предотвращение возможного ущерба окружающей среде при сбросе значительных объемов сточных вод в бассейн реки Или и озера Балхаш.

С целью повышения прочности сооружения, в частности тела плотин №1 и№2 проектом придусматривается пригрузка низового откоса массивом из песчано-гравийных грунтов, с целью устройства упорной призмы из качественной насыпи на низовом откосе плотины, то есть увеличения прочностных характеристик плотины на сейсмические воздействия.

Устройство качественной насыпи предусматривается путем отсыпки песчано-гравийного грунта с посоледующим послойным уплотнением через каждые 0,2-0,3 м. С целью защиты от эрозионных процессов (таяние талых вод, дождевые осадки с последующими характерными процессами эрозии – промоины, рытвины) – верховую грань насыпи предусматривается защитить путем укладки геокаркаса марки KGS 150х440 мм с последующим заполнением ячеек каркаса щебнем фракции 10х15 мм. Устройство дорожного полотна из песчано-гравийной смеси шириной 5,5 метров толщиной 20 см;

Устройство дорожной одежды из щебеночно-гравийной смеси шириной 5,5 метров толщиной 10 см; Проектом предусмотрена организация отвода талых вод от подошвы низового откоса плотин №1 и №2. Предусматривается площадку в нижнем бьефе плотин №1 и №2 отсыпать крупным скальным грунтом (негабаритами) с устройством организации уклона в сторону водопропускного трубчатого сооружения под насыпью автодорог Астана- Караганда. С целю организация отводов талых, дождевых и фильтрационных вод от подошвы низового откоса плотин. Поверх устраиваемого дренажного слоя, укладывается слой из песчано-гравийной смеси толщиной 10-15 см. Дноуглубительные работы предусмотрены в акватории водовыпускного сооружения на участке с низкими отметками по глубине. В состав работ по дноуглублению входят:

устройство шпоры из крупного скального массива в акватории водоема. Разработка грунта из-под воды экскаватором–драглайном с емкостью ковша 0,75 м3 с погрузкой в автотранспорт. Разборка береговой шпоры после дноуглубительных работ

Диспетчерский пункт предоставляет собой одноэтажное отапливаемое здание прямоугольное в плане, с размерами в осях 9,0 х 6,0м. Высота здания до низа несущих конструкций 3,0 метра. В здании размещаются: комната охраны, комната отдыха, проходная.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **1 110 804,421** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **763 326,898** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **126 856,452** тысяч тенге; прочее **220 621,071** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **997 457,600** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **746 476,462** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **115 841,5** тысяч тенге; прочее **135 139,638** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных

нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Реконструкция озера – накопителя Сорбулак, включая вспомогательные сооружения в Илийском районе Алматинской области (Реконструкция плотины №1 и плотины №2 с сооружениями накопителя «Сорбулак» №III-очередь строительства)»**

(наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик

Масабаев А.Д.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор

Кошенова Г.М

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор

Беркинбаев Г.Д .

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Чиликбаев А.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«20» 12 2019 г.

Технический надзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Мустау» директор Кошенова Г.М., юридический адрес: г.Алматы, Полежаева 16.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

в лице: **1)Канатов С.А. - эксперта осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности: №KZ45VJE00013452; от 08.10.2015г.**
2)Жунусбеков Г.М. - эксперта осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности №KZ22VJE00030162 от 06.09.2017г
3)Сарыбаев Д.К. - эксперта осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности №KZ17VJE00028312 от 24.08.2017г.
4)Боскымбаев Д.Б. - эксперта осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности № KZ04VJE00032911 от 06.12.2017
5)Шамшиев П.Т. -эксперт осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности № KZ55VJE00001244 от 26.08.2014
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)

действующего на основании договора: **Договор №040740002533/170373/00 от 09 сентября 2017 года**
(№ договора и дата)

по объекту: **«Реконструкция озера – накопителя Сорбулак, включая вспомогательные сооружения в Илийском районе Алматинской области (Реконструкция плотины №1 и плотины №2 с сооружениями накопителя «Сорбулак» №III-очередь строительства)»**
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является: **КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития г. Алматы»., Масабаев А.Д - руководитель.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком): **АО «Алматыинжстрой», Лицензия I категории, № 04216, от 26.02.2001 года**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице: **Генерального директора – Чиликбаева А.К.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) субподрядными организациями **ТОО УМР-3 -Алматыинжстрой №12018446 от 04.12.2012г**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **Артёмов Б.Б.**;
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **октябрь 2017 года;**
(месяц,год)
окончание работ: **: декабрь 2019 года;**
(месяц,год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **10** месяцев;
фактически **19,5** месяцев;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **1 110 804,421** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **763 326,898** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **126 856,452** тысяч тенге; прочее **220 621,071** тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **997 457,600** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **746 476,462** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **115 841,5** тысяч тенге; прочее **135 139,638** тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией): **ТОО «ЭКОСЕРВИС - С» Проект № 18-0817/14**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным(ой) **МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН № 120 от 20.02.2015г.**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов, направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом

Технический надзор: организация **Товарищество с ограниченной ответственностью «Музтау» директор Кошенова Г.М.**

Эксперты: главного специалиста - Канатов С.А., главного специалиста- Жунусбеков Г.М, главного специалиста - Сарыбаев Д.К., главного специалиста - Боскымбаев Д.Б., главного специалиста - Шамшиев П.Т.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

Кошенова Г.М. 20.12.19
подпись, дата М.П.

Канатов С.А 20.12.19
подпись, дата

Жунусбеков Г.М 20.12.19
подпись, дата

Сарыбаев Д.К., 20.12.19
подпись, дата

Боскымбаев Д.Б. 20.12.19
подпись, дата

Шамшиев П.Т 20.12.19
подпись, дата

Заказчик: АО "Алматыинжстрой"
Подрядчик: ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"

Договор №133/1 от 24 октября 2017 года

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция плотины №1 и плотины №2 с сооружениями накопителя "Сорбулак" III-очередь строительства "

Акт №1
приемки выполненных работ за декабрь 2-3-1
(локальная смета 2-3-1)
Дноуглубительные работы

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 7 Работы по дноуглублению акватории перед водовыпускным сооружением									
1	Е42-1-2	Устройство шпоры из крупного негаборитного скального массива толщиной 2 м	9816,92	32,54	22,45	319443	220390	89030	0,0158	155
		м3 одежды								
				2,39	7,8	23462	76572	89	0,0256	251
2	30-8-264	Грунт скальный	9816,92	78		765720				
		м3								

3	Е1-17-5	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	9816,92	65,78	63,44	645757	622785	223205	0,0153	150
		м3 грунта								
				2,21	21,23	21695	208413	97	0,0777	763
4	П8-100-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 100 км	14725,38	421,5	421,5	6206748	6206748	1241350	–	–
		т								
				–	84,3	–	1241350	100	0,17703	2607
5	Е1-17-1	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы из под воды т.ч. п.3.59: ктрр1=1,56; ктрм1=1,56; кзпр1=1,56; кэкс1=1,56; кзпм1=1,56;	9816,92	36,95	35,66	362735	350071	125315	0,00861	85
		м3 грунта								
				1,23	11,93	12075	117116	97	0,04368	429
6	П8-20-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 20 км	17179,61	139,8	139,8	2401709	2401709	480342	–	–
		т								
				–	27,96	–	480342	100	0,05872	1009
		Всего прямые затраты				**10702112**	**9801703**			**390**
						57232	**2123793**			**5059**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				843175				
		Накладные расходы, тенге				2159242				
		- заработная плата, тенге				323886				
		- трудоемкость, чел-ч				1080				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				771681				

		Всего				**13633035**					
		Временные здания и сооружения (5 %)				681652					
		- сметная заработная плата, тенге				96113					
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				545					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				296314					
		- сметная заработная плата, тенге				136304					
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				830					
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				143147					
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				57259					
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**14811407**					
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**37872768**					
		- материалы, тенге				2155998					
		- сметная заработная плата, тенге				7511786					
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				7904					
		Налог (2 %)				757455					
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**38630223**					
		НДС (12 %)				4635627					
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**43265850**					
		Инжиниринговые услуги (22%)				**9518487**					
		Тендерная скидка (5,1%)				**2206558,4**					
		Итого к оплате				**31540805**					

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик
Подрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес:

АО "Алматинметрострой"
ТОО "УМС-1 Алматинметрострой"
№ 131/1 от 24 октября 2017 года
Реконструкция озера-накопителя сточных вод "Сорбулак" включая вспомогательные сооружения.
Плотина № 2

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2018 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство упорной призмы на низовом откосе плотины № 2								
1	E0147-205-1	Раскорчевка деревьев диаметром до 15 см	225	35,15	35,15	7908	7908	2963	0	0
		шт		0	10,21	0	2297	129	0,05	10
2	E0147-153-1	Механизированное выкашивание травы	2,2	14060	8097,5	30932	17815	36561	25	55
		га		5962,5	6920	13118	15224	129	25	55
3	E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	17400	29,64	28,58	515726	497205	178105	0,01	120
		м3		0,99	9,56	17226	166388	97	0,04	609
4	E010333-A100-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 100 км	29580	421,5	421,5	12467970	12467970	2493594	0	0
		т		0	84,3	0	2493594	100	1,77	52365
5	E0101-24-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м	17400	9,24	9,24	160860	160860	50659	0	0
		м3		0	3	0	52226	97	0,01	200
6	E0101-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	34800	7,91	7,91	275281	275281	86694	0	0
		м3		0	2,57	0	89375	97	0,01	342
7	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	17400	12,51	12,51	217634	217634	72254	0	0
		м3		0	4,28	0	74488	97	0,01	243
		Итого по разделу: Устройство упорной призмы на низовом откосе плотины № 2				13676311				
		Раздел: Работы по дноуглублению акватории перед водовыпускным сооружением								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	E0142-1-2	Устройство шпоры из крупного негабаритного скального массива толщиной 2м	2183,08	32,54	22,45	71030	49002	19799	0,02	34
		м3		2,39	7,8	5218	17028	89	0,03	56
9	С143008-264 Изм. и доп.вып.18	Грунт скальный	2183,08	78		170280				
		м3	2183.08	65,78	63,44	143596	138487	49634	0,02	33
10	E0101-17-5	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	3274.62	2,21	21,23	4825	46344	97	0,08	170
		м3		421,5	421,5	1380252	1380252	276050	0	0
11	E010333-A100-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 100 км		0	84,3	0	276050	100	1,77	5797
		т	2183.08	36,95	35,66	80664	77852	27881	0,01	19
12	E0101-17-1#т.ч. п-1.7#п 3.59#К=1,56	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 1.0 м3 в грунтах 1 группы из под воды при глубине воды до 2 м	3820.39	1,23	11,93	2690	26053	97	0,04	95
		м3		139,8	139,8	534091	534091	106818	0	0
13	E010333-A20-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 20 км		0	27,96	0	106818	100	0,59	2243
		т	12000	23,71	22,86	284470	274320	98242	0.01	66
14	E0101-17-1	Разработка береговой шпоры с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 из под воды		0,79	7,65	9480	91800	97	0,03	336
		м3	21000	139,8	139,8	2935800	2935800	587160	0	0
15	E010333-A20-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 20 км		0	27,96	0	587160	100	0,59	12330
		т				5600182				
		Итого по разделу: Работы по дноуглублению акватории перед водовыпускным сооружением								
		ИТОГО:				19276494	19034475			328
		Накладные расходы :				52557	4044845			74853
		На общестроительные работы								
		Всего накладных расходов:				4086413				
		Итого с накладными				4086413				
		- заработная плата				23362907				
		- трудоемкость				612962				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				2043				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1401774				
		Итого с временными, 5 %				24764681				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				26002915				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				26541175				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				26645187				
		ИТОГО:				26905216				
		Сметная заработная плата				26905216				
		Нормативная трудоемкость				4710364				
						77224				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742								
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				68807920				
						1376158				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**70184078**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**8422089**				
		Итого с НДС				**78606167**				
		Всего:				**78606167**				
		Итого к оплате с учетом понижающего коэффициента				**57303896**				

Заказчик: (подпись)

Подрядчик: (подпись)

Заказчик АО "Алматыинжстрой"
Подрядчик ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"
Договор № 131/1 от 24 октября 2017 года
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция озера-накопителя сточных вод "Сорбулак" включая вспомогательные сооружения. Плотина № 2

А К Т № 2
приемки выполненных работ
за октябрь 2019 года

на Реконструкция озера-накопителя сточных вод "Сорбулак" включаявспомогательные сооружения. Плотигна № 2. Остаток объема на октябрь 2019г

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Работы по дноуглублению акватории перед водовыпускным сооружением								
1	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	4447	1803,13	73,75	8018535	327982	195468	0,14	640
		м3		21,38	11,67	95077	51892	133	0,04	182
2	E010333-A100-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 100 км	7782,25	421,5	421,5	3280218	3280218	656044	0	0
		т		0	84,3	0	656044	100	1,77	13777
3	E0101-17-1#т.ч. п-1.7#п 3.59#К=1,56	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 1,0 м3 в грунтах 1 группы из под воды при глубине воды до 2 м	4447	36,95	35,66	164316	158587	56794	0,01	38
		м3		1,23	11,93	5480	53070	97	0,04	194
4	E010333-A20-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 20 км	7782,25	139,8	139,8	1087959	1087959	217592	0	0
		т		0	27,96	0	217592	100	0,59	4569
5	E0101-17-1	Разработка береговой шпоры с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 из под воды	4447	23,71	22,86	105420	101658	36407	0,01	25
		м3		0,79	7,65	3513	34020	97	0,03	125
6	E010333-A20-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 20 км	7782,25	139,8	139,8	1087959	1087959	217592	0	0
		т		0	27,96	0	217592	100	0,59	4569
		Итого по разделу: Работы по дноуглублению акватории перед водовыпускным сооружением				13744406				
		ИТОГО:				13744407	6044365			703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						104070	1230210			23417
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				1379897				
		Всего накладных расходов:				1379897				
		Итого с накладными				15124304				
		- заработная плата				206985				
		- трудоемкость				690				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				907458				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				16031762				
		Итого с временными, 5 %				16833350				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				17181800				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				17249133				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				17417467				
		ИТОГО:				17417467				
		Сметная заработная плата				1541265				
		Нормативная трудоемкость				24810				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				44543767				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				890875				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				45434642				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				5452157				
		Итого с НДС				50886799				
		Всего:				50886799				
		Итого с учетом понижающего коэффициента, 27,1%				37096476				
		Долг ТОО УМР-3-АИС перед АО АИС по акту сверки				14741885				
		ИТОГО к оплате с учетом Акта сверки				22354591				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)