Заказчик: ГЦТ "Алматытелеком"

Типовая междуведомственная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.1994г. N 73

Подрядчик: ТОО "Арай"

Наименование: Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения здания ГЦТ "Алматытелеком" по ул. Панфилова 72/74

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по договору № 691 от 14.08.15г. за сентябрь 2015 года.

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	с начала действия договора по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР	из графы 1: из них: монтаж оборудования	из графы 1: из них: по стоимости оборудования без НДС	из графы 1: стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	из графы 1: дополнительные затраты: на приобретение материалов	из графы 1: дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	**ВСЕГО** с учетом НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитализируемый капремонт гражданских сооружений										
Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения здания ГЦТ "Алматытелеком" по ул. Панфилова 72/74	**5 345 572**	5 345 572	4 772 832						572 740	5 345 572
Всего по стройке										**5 345 572**
аванс-15%		0								**0**
резерв-10%		534 557								534 557
подлежит к оплате:										**4 811 015**

Заказчик :

Зам.Ген. Директора-Административный директор ГЦТ "Алматытелеком — Мустахитов Б.Б.

Глав. бухгалтер — Ильясова А.А.

Нач.участка ПиП РСР — Ибраев Ж.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Арай" — Омаров С.Т.

Заказчик ГЦТ "Алматытелеком" форма № 2в

Подрядчик ТОО "Арай"
Субподрядчик

Договор № 619 ____ от 14.08.2015г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения здания ГЦТ "Алматытелеком" по ул. Панфилова 72/74

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
1	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 и 25 мм	785	51,07	0,69	40090	542	45659	0,33	261				
				50,38	0,11	39548	86	115,2	-	1				
		м												
2	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32 и 40 мм	290	51,07	0,69	14810	200	16868	0,33	96				
				50,38	0,11	14610	32	115,2	-	-				
		м												
3	Е0165-1-2	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50, 76, 89, 110 мм	228	88,41	1,24	20157	283	22948	0,57	130				
				87,17	0,2	19875	46	115,2	-	-				
		м												
4	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	920	197,2	15,96	181424	14683	194756	1,21	1109				
				181,24	2,52	166741	2318	115,2	0,02	20				
		шт												
5	Е0118-18-2	-Демонтаж узлов тепловых элеваторных	1	998,79	144,09	999	144	1163	4,78	5				
				854,69	53,77	855	54	128	0,26	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1узел								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			257481	15852			1601
			Тенге			241629	2536			22
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			257481	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	244165	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			29	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			281394	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		141
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	42209	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32332	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			571207	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1763
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	286374	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			571207	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1763
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	286374	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ (Узел управления №3)								
6	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м 16	266,48	3,96	4264	63	990	0,3	5
				52,2	1,49	835	24	115,2	0,01	-
7	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м 263	264,48	3,96	69558	1041	16267	0,3	78
				52,2	1,49	13729	392	115,2	0,01	2
8	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м 34	343,48	3,96	11678	135	2103	0,3	10
				52,2	1,49	1775	51	115,2	0,01	-
9	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м 90	422,48	3,96	38023	356	5567	0,3	27
				52,2	1,49	4698	134	115,2	0,01	1
10	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных	м 80	472,48	3,96	37798	317	4948	0,3	24
				52,2	1,49	4176	119	115,2	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		неоцинкованных труб диам. 40 мм								
11	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м 24	623,7	14,12	14969	339	2921	0,55	13
				100,35	5,29	2408	127	115,2	0,03	1
12	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм	м 12	801,76	15,99	9621	192	1688	0,66	8
				116,1	5,99	1393	72	115,2	0,03	-
13	Е0116-10-4	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89 мм	м 15	935,75	20,8	14036	312	2390	0,73	11
				130,5	7,79	1958	117	115,2	0,04	1
14	Е0116-10-5	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 114 мм	м 27	1240,75	20,8	33500	562	4301	0,73	20
				130,5	7,79	3524	210	115,2	0,04	1
15	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	м 120,27	4331,44	35,77	520942	4302	17333	0,7	84
				111,7	13,4	13435	1612	115,2	0,07	8
16	С130810-51	-Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	1кВт 218	106	-	23108	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт 40	473,47	39,24	18939	1570	12442	1,47	59
				254,25	15,75	10170	630	115,2	0,07	3
18	СПРАЙС лист	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1шт 20	2396,34	-	47927	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	СПРАЙС лист	-Краны терморегуляторный, Dy 20 мм	шт 20	1300,87	-	26017	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,	шт 20	473,47	39,24	9469	785	6221	1,47	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм		254,25	15,75	5085	315	115,2	0,07	1
21	С130904-14	1шт -Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	20	340 -	- -	6800 -	- -	- -	- -	- -
22	Е0116-15-1	шт -Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	20	473,47 254,25	39,24 15,75	9469 5085	785 315	6221 115,2	1,47 0,07	29 1
23	С130904-67 Изм. и доп.вып.19	1шт -Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	20	2596 -	- -	51920 -	- -	- -	- -	- -
24	Е0165-7-1	шт -Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 20 мм	84	469,9 126,68	0,54 0,09	39472 10641	45 8	12267 115,2	0,7 -	59 -
25	Е0165-7-1	м -Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 25 мм	25	467,86 126,68	0,54 0,09	11697 3167	14 2	3651 115,2	0,7 -	18 -
26	Е0165-7-2	м -Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 32 мм	8	624,74 149,18	0,89 0,16	4998 1193	7 1	1376 115,2	0,84 -	7 -
27	Е0165-19-2	м -Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	41	313,24 281,34	31,9 5,04	12843 11535	1308 207	13526 115,2	1,91 0,04	78 2
28	Е0165-24-2	шт -Прочистка радиаторов массой до 160 кг	41	422,33 422,33	- -	17316 17316	- -	19947 115,2	2,63 -	108 -
29	Е0118-6-1	шт -Установка чугунных радиаторов б/у	66,37	147,48 111,7	35,77 13,4	9788 7414	2374 889	9565 115,2	0,7 0,07	47 4
		1кВт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге ---- Тенге			1044153 119536	14507 5224			713 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1044153	-	-		-
		Материалы -	Тенге			754339	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	124760	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			155772	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			802	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			143724	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21559	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71273	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1259150	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		811
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	146319	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1259150	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		811
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	146319	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		СТЕНЫ								
30	Е0153-1-1	-Разборка обшивки стен и отопительных приборов из г/к на мет.каркасе	276,5	20,04	2,92	5541	807	5262	0,12	34
				17,12	0,5	4734	138	108	-	1
		м2								
		ПОЛЫ								
31	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	306,4	5,64	0,19	1728	58	1855	0,04	12
		1м		5,45	0,02	1670	6	110,7	-	-
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
32	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	79,57	27,1	-	2156	-	181	0,4	32
		Т		18,97	-	1509	-	12	-	-
33	С010332-А30-1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	79,57	182,7	-	14537	-	2907	0,77	61
				36,54	-	2907	-	100	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			23963	866			138
			Тенге			10820	144			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23963	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10965	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			16694	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10206	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1531	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2050	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36219	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		145
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12496	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			36219	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		145
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12496	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1325597	31224			2452
			---			---	---			---
			Тенге			371985	7905			49
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23963	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10965	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			16694	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10206	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1531	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2050	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36219	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		145
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12496	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1301634	-	-		-
		Материалы -	Тенге			754339	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	368925	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			155772	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			831	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			425118	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		213
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	63768	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103605	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1830357	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2574
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	432692	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1866575	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2719
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	445188	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого в базовых ценах 2001г: 1866575

- перерасчет в текущих ценах 2015г МРП = 1982тенге (1982 : 775) = 2,557 4772832

НДС - 12% 572740

Всего стоимость строительства: 5345572

ЗАКАЗЧИК

"Алматытелеком" қалалық телекоммуникациялар филиалы
"Алматытелеком" АК-ның "Алматытелеком" Қалалық телекоммуникациялар филиалы
"Алматытелеком" Қалалық телекоммуникациялар орталығы
"ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ" АК филиалы

Ибраев Ж.Т.
нач. уч. ПиПРСР ИЭХО

Буряков Л.В.

За объем строительно-ремонтно работ технадзор ГЦТ

ПОДРЯДЧИК

Казакстан Республикасы Алматы Қаласы
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі БИН 940240001179
«Арай»
Товарищество с ограниченной ответ-стью №1
Город Алматы Республика Казахстан

Шаров С.Г.