ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Абайского района ВКО**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 050240008249
Код ГУ – 4951502
ИИК KZ98070103KSN1819000
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
БИК KKMFKZ2A

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76
Кбе 17

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 140 мест в с.Караул Абайского района ВКО»

Акт № 8

приемки выполненных работ за сентябрь месяц от 22 сентября 2015 года.

на строительно-монтажные работы
Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 9.Разные работы								
		Прочие								
83	Е0109-53-2 прим.	установка прочисток в лючке		9850,48	1162,95	483	57	329	46,60	2
		т	0,049	7357,50	108,00	361	5	90	0,53	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**483**	**57**	**329**		**2**
			Тенге			**361**	**5**			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 11.Перегородки								
135	Е0126-30-4	Теплоизоляция перегородок тамбура плитами изовер		4175,15	374,40	4280	384	3245	17,50	18
		м3	1,025	3026,25	139,50	3102	143	100	0,69	1
136	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий тамбура плитами изовер		2139,46	330,46	272	42	245	10,58	1
		м3	0,127	1809,00	123,75	230	16	100	0,60	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие								
		м3	1,1322	14600		16530				
138	Е0106-11-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		33697,62	304,24	135	1	139	198,00	1
		т	0,004	33075,00	114,75	132	--	105	0,56	--
139	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен тамбуров		1013,86	4,92	20784	101	4196	1,15	24
		м2	20,5	193,05	1,87	3958	38	105	0,01	--
140	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков		1045,01	4,92	2654	12	582	1,28	3
		м2	2,54	216,45	1,87	550	5	105	0,01	--
		Звукоизоляция и защита от вибрации над электрощитовой								
141	Е0126-30-3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов покрытий и перекрытий снизу		5778,06	401,31	3322	231	2670	25,84	15
		м3	0,575	4493,25	150,75	2584	87	100	0,74	--
142	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие								
		м3	0,56925	14600		8311				
143	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг		33697,62	304,24	202	2	209	198,00	1
		1т	0,006	33075,00	114,75	198	1	105	0,56	--
144	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
		т	0,005	47400		237				
145	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков		1045,01		12018	57	2636	1,28	15
		м2	11,5	216,45	1,87	2489	22	105	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**68745**	**830**	**13922**		**78**
			Тенге			**13243**	**312**			**1**
		Раздел 13. Двери								
172	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе								
		шт	12	5500		66000				
		Экран санузла ЭС-1 - 14шт, дверь санузла ДС-1 - 18шт								
184	Е0110-5-1	Установка каркаса Эс и ДС из брусков		18353,87	316,57	1112	19	262	22,50	1
		м3	0,0606	3487,50	119,25	211	7	120	0,58	--
185	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм		129,31	4,32	3424	114	3913	0,75	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2	26,4822	121,50	1,64	3218	43	120	0,01	--
186	С11011-590	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщиной 18-20 мм								
		100м2	0,2682156	42300		11346				
187	Е0134-60-3	Облицовка экранов ЭС1,дверей санузла ДС1		1209,68	1,20	70404	70	7281	0,74	43
		пластиком с двух сторон	58,2	124,65	0,45	7255	26	100	--	--
188	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МС1,МС2		175710,10	1826,10	7183	75	503	42,70	2
		т	0,04088	8100,00	690,75	331	28	140	3,37	--
189	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза		20,36	0,02	45	--	8	0,02	--
		м2	2,20752	4,16	--	9	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			**159514**	**278**	**11967**		**66**
			Тенге			**11024**	**104**			

РАЗДЕЛ 16.Полы 1 этажа

Тип 222 линолеум S=130,3м2

264	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2		769,78	4,90	100302	638	9672	0,38	50
		м2	130,3	58,50	1,85	7623	241	123	0,01	1
265	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных		109,84	0,46	16454	69	2252	0,08	11
		м	149,8	12,04	0,18	1804	27	123	--	--
266	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов (плинтуса)		167,96	1,88	2189	24	1081	0,47	6
		м2	13,03	78,30	0,72	1020	9	105	--	--
		Тип 152 линолеум S=39,3м2								
276	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2		769,78	4,90	30252	193	2917	0,38	15
		м2	39,3	58,50	1,85	2299	73	123	0,01	--
277	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных		109,84	0,46	4965	21	679	0,08	3
		м	45,2	12,04	0,18	544	8	123	--	--
278	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов (плинтуса)		167,96	1,88	660	7	326	0,47	2
		м2	3,93	78,30	0,72	308	3	105	--	--
		Деталь 7 отапливаемые полы S=111,4м2								
305	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2		769,78	4,90	85753	546	8269	0,38	43
		м2	111,4	58,50	1,85	6517	206	123	0,01	1
306	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных		109,84	0,46	15295	64	2093	0,08	11
		м	139,25	12,04	0,18	1677	25	123	--	--
307	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов (плинтуса)		167,96	1,88	1871	21	924	0,47	5
		м2	11,14	78,30	0,72	872	8	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**			**257741**	**1583**	**28213**		**146**
			Тенге			**22664**	**600**			**2**

РАЗДЕЛ 17.Полы 2 этажа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип 152 линолеум S=528,8м2								
332	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2		769,78	4,90	122118	777	11776	0,38	60
		м2	158,64	58,50	1,85	9280	293	123	0,01	2
333	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных		109,84	0,46	66796	280	9140	0,08	47
		м	608,12	12,04	0,18	7322	109	123	--	--
334	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов (плинтуса)		167,96	1,88	8882	99	4388	0,47	25
		м2	52,88	78,30	0,72	4141	38	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**			**197796**	**1156**	**25304**		**132**
			Тенге			**20743**	**440**			**2**
		Раздел 18.Лестницы								
		Лестница №2								
382	Е0115-172-4 К=2	Масляная окраска металлических ограждений, количество окрасок 2		296,79	0,14	1258	1	962	1,29	5
		м2	4,24	216,00	0,04	916	--	105	--	--
		Лестница №3								
412	Е0115-172-4 К=2	Масляная окраска металлических ограждений, количество окрасок 2		296,79	0,14	1258	1	962	1,29	5
		м2	4,24	216,00	0,04	916	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**			**2516**	**2**	**1924**		**10**
						1832				
		РАЗДЕЛ 19.Внутренняя отделка 1 и 2 этажа								
421	Е0115-180-8	Высококачественная окраска поливинилацетатными		413,80	2,81	82884	563	30603	0,81	162
		м2	200,3	144,45	1,06	28933	212	105	0,01	2
423	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными	214,4	372,09	2,33	79776	500	25321	0,63	135
		м2		111,60	0,88	23927	189	105		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**			**162660**	**1062**	**55924**		**297**
			Тенге			**52860**	**401**			**2**
		Раздел 21.Разные работы								
		Крыльца №5,6								
459	Е0108-12-3	Установка металлических решеток для вытирания ног		177254,60	1941,97	5378	59	276	42,30	1
		т	0,03034	6975,00	726,75	212	22	118	3,55	--
		Лифт №1								
471	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-		20,36	0,02	215	--	39	0,02	--
		м2	10,54	4,16	--	44	--	90	--	--
		Сушильный шкаф =6шт								
472	Е0110-5-1	Установка каркаса шкафа из брусков		18353,87	316,57	5914	102	1395	22,50	7
		м3	0,3222	3487,50	119,25	1124	38	120	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
473	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм		129,31	4,32	7373	246	8425	0,75	43
		м2	57,016164	121,50	1,64	6927	94	120	0,01	--
474	С11011-590	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщиной 18-20 мм		42300		30139				
		100м2	0,7125							
475	Е0134-60-3	Облицовка сушильных шкафов пластиком с двух сторон		1209,68	1,20	137904	137	14261	0,74	85
		м2	114	124,65	0,45	14210	51	100	--	--
		Крыльца №2								
572	Е0108-12-3	Установка металлических решеток для вытерания ног		177254,60	1941,97	5318	58	273	42,30	1
		т	0,03	6975,00	726,75	209	22	118	3,55	--
		Крыльца №3,4								
597	Е0108-12-3	Установка металлических решеток для вытерания ног		177254,60	1941,97	10756	118	551	42,30	3
		т	0,06068	6975,00	726,75	423	44	118	3,55	--
		Прочие								
600	СПрайс-лист ПожЦентрСемей	Огнетушитель ОП-5								
		шт	8	1599,80		12798				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**			**215795**	**720**	**25220**		**140**
			Тенге			**23149**	**271**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1065250**	**5689**	**162803**		**872**
						145877	**2133**			**7**

Локальная смета №2-1-2

Водопровод и канализация

Раздел 1 Холодный водопровод В1

8	11-3-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм								
		м	120	523		62760				
10	Е10-33-1	Установка шкафа 1400х800х270		192,63	30,43	445	70	282	0,62	1
		м2 деталей	2,308	90	11,5	208	27	120	0,0561	0
11	6-7-16	Боковые стенки шкафов СБШ 18-4.5; СБШ 21-4.5								
		м2	2,308	1550		3577				
12	Е10-34-1	Установка шкафных дверных блоков		209,91	36,97	210	37	132	0,628	1
		блок	1	96,08	13,95	96	14	120	0,068	–
13	6-7-3	Блоки дверные шкафные однопольные 1,40х0,8								
		м2	1,12	3450		3864				
14	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным		165,65	1,61	1692	16	958	0,532	5
		м2 окрашиваемой поверхности	10,216	88,65	0,61	906	6	105	0,003	–
15	т ПожЦентрСеме	Огнетушитель ОП-10								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт	12	2830		33960				
20	11-3-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм								
		м	60	375		22500				
21	Ц12-802-3	К=1,25 на электропривод. Задвижки чугунные фланцевые на Ру 1 МПа, Dy 65-100 мм ktpp1=1,25; kзпр1=1,25;		845,4	55,8	845	56	717	5	5
		шт	1	782,5	13,5	783	14	90	0,079	–
24	Е17-2-3	Установка смесителей		3993,32	1,57	3993	2	161	0,7	1
		шт	1	126	–	126	–	128	–	
30	8-4-33	Гибкая подводка к бачку унитазу диаметром 16								
		комплект	21	659		13839				
39	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм		10,99	–	2989	–	3722	0,0501	14
		м трубопровода	272	10,69	–	2908	–	128	–	
40	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм		11,13	–	534	–	657	0,0501	2
		м трубопровода	48	10,69	–	513	–	128	–	
41	Е16-29-4	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм		14,04	–	14	–	14	0,0501	0
		м трубопровода	1	10,69	–	11	–	128	–	
		Итого по разделу 1				**151222**	**181**	**6643**		**29**
			тенге			**5551**	**61**			
	Раздел 2 Горячий водопровод Т3,Т4									
59	Е16-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм		473,47	39,24	9943	824	7258	1,47	31
		шт	21	254,25	15,75	5339	331	128	0,07	1
60	9-4-3	Прим. Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15 мм (КТ15Д)								
		шт	21	707		14847				
61	Е17-2-3	Установка смесителей для душа		1673,32	1,57	5020	5	484	0,7	2
		шт	3	126	–	378	–	128	–	
62	Е17-2-3	Установка смесителей для мойки		1573,32	1,57	39333	39	4032	0,7	18
		шт	25	126	–	3150	–	128	–	
69	11-1-91	Душевая сетка с гибким шлангом								
		комплект	8	1650		13200				
76	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм		10,99	–	4770	–	5938	0,0501	22
		м трубопровода	434	10,69	–	4639	–	128		
77	Е13-26-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51 за два разаК=2,000;		89,18	0,12	8882	12	388	0,023	2
		м2	99,6	4,28	0,05	426	5	90	0,0002	0
78	Е13-26-20	Окраска маслянно-битумное покрытие в 2 слояК=2,000;		96,73	0,12	339	–	9	0,0138	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2	3,5	2,77	0,05	10	–	90	0,0002	
79	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		21,8	0,05	38	–	9	0,0295	0
		м2	1,75	5,81	0,02	10	–	90	0,0001	0
80	Е22-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм (диаметром 20 и15)		151044,59	29540,14	3776	739	1509	202,9	5
		км трубопровода	0,025	35280	11160	882	279	130	54,5	1
		Итого по разделу 2				**100148**	**1619**	**19627**		**80**
						14834	**615**			**1**

Раздел 4 Производственная канализация К3

106	11-1-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек								
		шт	23	1700		39100				
107	Е16-21-3	Установка воронок сливных диаметром 100 мм		175,95	1,57	4575	41	4493	0,83	22
		воронка	26	135	–	3510	–	128	–	
108	8-10-162	Воронки сливные стальные 108х4-133х4, 108х4-76х3,5, 57х3,5-108х4								
		т	0,01123	126700		1423				
120	11-3-14	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм								
		м	5	445		2225				
126	Е17-2-3	Установка смесителей для мойки		3993,32	1,57	91846	36	3709	0,7	16
		шт	23	126	–	2898	–	128	–	
		Итого по разделу 4	Тенге			**139169**	**77**	**8202**		**38**
						6408				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**390539**	**1877**	**34472**		**147**
						26793	**676**			

Локальная смета №2-1-3

Отопление

Раздел 2 Кабельная система отопления

31	г.Усть-Каменого	Терморегулятор с датчиком температуры Roomstat 110								
		шт	2	4837		9674				
		Итого по разделу 2				**9674**				

Раздел 3 Узел управления

41	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном		859,97	1,62	8600	16	534	0,2266	2
		комплект	10	41,72	–	417	–	128	–	
42	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых		64,62	–	517	–	570	0,3193	3
		комплект	8	55,62	–	445	–	128	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	12-5-4	Термометры прямые в оправе *шт*	8	352		2816				
		Итого по разделу 3				**11933** **862**	**16**	**1104**		**5**
		Раздел 4 Теплоснабжение калориферов								
81	ст ТОО "Силумин	Клапан регулирующий VMT25/8 *шт*	1	6721		6721				
82	ст ТОО "Силумин	Регулятор температуры RAVV *шт*	1	17645		17645				
		Итого по разделу 4				**24366**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			**45973** **862**	**16**	**1104**		**5** **0**
		Локальная смета №2-1-4 **Вентиляция**								
		Раздел 1 П1								
13	Е20-12-1	Установка жалюзийных стальных неподвижных односекционных решеток размером 150х490 мм		338,79	16,96	1355	68	992	1,1235	4
		решетка	4	186,64	7,09	747	28	128	0,0315	0
		Итого по разделу 1	Тенге			1355	68	992		4
						747	28			0
		Раздел 3 В2								
40	Е20-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам		1309,04	7,3	367	2	349	6,0375	2
		м2	0,28	970,99	2,36	272	1	128	0,0105	0
41	13-12-11	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали *м2*	0,28	2070		580				
		Итого по разделу 3				**947** **272**	**2** **1**	**349**		**2** **0**
		Раздел 5 В4								
49	1-1-758	Сетка плетеная с квадратными ячейками N12 из оцинкованной проволоки, d=1,6 мм *м2*	0,23	385		89				
50	Е20-19-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали,		1501,23	12,95	1501	13	182	0,8085	1
		зонт	1	137,03	4,73	137	5	128	0,021	
		Итого по разделу 5			1590	**1590** **137**	**13** **5**	**182**		**1**
		Раздел 6 В5,В5*,В8,В8*,В9,В12								
58	Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм		320,85	16,96	1925	102	1489	1,1235	7
		решетка	6	186,64	7,09	1120	43	128	0,0315	0
		Итого по разделу 6				**1925** **1120**	**102** **43**	**1489**		**7**
		Раздел 8 ВЕ1-ВЕ26								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е20-12-11	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм		355,85	16,96	21707	1035	15126	1,1235	69
		решетка	61	186,64	7,09	11385	432	128	0,0315	2
63	Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм		320,85	16,96	8021	424	6199	1,1235	28
		решетка	25	186,64	7,09	4666	177	128	0,0315	1
65	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением		241,85	16,96	484	34	495	1,1235	2
		решетка	2	186,64	7,09	373	14	128	0,0315	0
66	лист АО "Келет"	Решетка вентиляционная вытяжная 1919Г								
		шт	2	93		186				
		Итого по разделу 8	Тенге			**30398**	**1493**	**21820**		**99**
						16424				**3**

Раздел 11 У1

73	Ц8-104-1	Теплообменник, мощность отводимого тепла до 30 кВт		2432	497	2432	497	1565	9	9
		шкаф	1	1537	110	1537	110	95	0,644	1
74	ист ТОО "Совпли	Воздушно-тепловая завеса КЭВ-9П 303								
		шт	1	40498		40498				
		Итого по разделу 11				**42930**	**497**	**1565**		**9**
						1537	**110**			**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				**79145**	**2175**	**26397**		**113**
						20237	**187**			**3**

Локальная смета №2-1-7
на связь и сигнализацию

		Радиофикация								
47	Прайс-лист Спец.констр.бюро"РАСТР"	Школьный трансляционный узел ТР 101М РУ								
		м	1	55493,94		55494				
48	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении								
			12	332,40	--	3989				
		шт		317,00	--	3804	--	101	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			**59483**		**0**		**0**
						3804				
		Локальная смета №2-1-8								
		на Технологическое оборудование								
1	Ц0128-927-12	Плита электрическая 4-х комфорочная, 16,6 квтх3ф,		1387,22	16,29	1387	16	1227	8,00	8
		шт	1	1356,75	6,75	1357	7	90	0,04	0
3	Ц0128-924-1	Котел пищеварочный электрический опрокидывающийся		1522,07	9,28	1522	9	1351	10,00	10
		шт	1	1496,25	4,50	1496	5	90	0,03	--
5	Ц0128-927-2	Шкаф жарочный двухкамерный		2213,66	104,73	2214	105	1881	13,00	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Прайс-лист АО Медтехника стр.2 п.1-0135	Спирометр (спирограф) миркропроцессорный СпироС-100, 0,006кВт, 220В, 210х190х140 360000:2,39:1,02:1,12		131851,90	--	131852	--	--	--	--
		шт	1	--	--	--	--	--	--	--
107	Ц0111-91-2	Установка компьютера		486,10	17,87	1458	54	1270	3,00	9
		к-т	3	463,50	6,75	1391	20	90	0,04	
111	Прайс-лист ООО "Звездное детство"	Игровая площадка "Башня", 2480х1300х1300								
		к-т	2	27637,48		55275				
112	Прайс-лист ООО "Звездное детство"	Баскетбольный щит, 440х530х1520								
		шт	4	4034,67		16139				
114	ССНЗ сб.5.3 стр.11 п.96	Стеллаж 1500х600х1500, СТК-1500/600								
		шт	4	10535		42140				
120	Ц0134-53-2	Лампа "Соллюкс" стационарная		1281,04		2562	--	2276	7,00	14
		шт	2	1264,50		2529	--	90	--	--
126	ССНЗ сб.5.1 стр.33 п.18	Динамометр								
		шт	1	1158,00		1158				
130	Прайс-лист ТОО "Семспецодежда"	Спецодежда для работников пищеблока								
		к-т	15	1135,39		17031				
131	Прайс-лист ТОО "Семспецодежда"	Спецодежда для младшего технического персонала								
		к-т	3	1043,83		3131				
132	Прайс-лист ТОО "Семспецодежда"	Спецодежда для мед.персонала								
		к-т	2	1135,39		2271				
142	ССНЗ сб.5.3 стр.8	Столовая и кухонная посуда, приборы, инвентарь для пищеблока								
		к-т	1	257222		257222				
145	ССНЗ сб.5.1 стр.25 п.137	Вывеска с названием детского сада								
		шт	1	1465		1465				
146	ССНЗ сб.5.3 стр.13 п.147	Жалюзи с потолочной конструкцией крепления								
		к-т	49	2550,00		124950				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**966260**	**2975**	**72814**		**431**
			Тенге			**80454**	**856**			**4**
		Локальная смета №5-1-1								
		на Наружные сети телефонизации								
1	Е101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 1 м		218,93	--	985	--	1113	1,54	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3	4,5	218,93	--	985	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2		134,10	--	402	--	455	0,97	3
		м3	3	134,10	--	402	--	113	--	--
3	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее		36,70	27,80	918	695	373	0,06	2
		м	25	8,80	6,90	220	172	95	0,04	1
4	С143008-92	Песок природный								
		м3	1,5	1350,00		2025				
5	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм		51162,26	20326,01	1279				
		км	0,025	30825,00	5353,43	771	134	130	20,64	1
6	С130804-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления,								
		10м	2,525	2590		6540				
7	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с		159,90	81,10	959	487	426	0,35	2
		м	6	54,50	20,30	327	122	95	0,12	1
8	С130806-60 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего								
		м	6,18	141,00		871				
9	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до		38387,00	11520,00	960	288	562	114,00	3
		км	0,025	18090,00	2362,98	452	59	110	13,71	--
10	Ц0108-148-1 прим	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг		27,70	2,10	166	13	115	0,10	1
		м	6	19,70	0,50	118	3	95	--	--
11	Ц0110-899-1	Кабели, подвешиваемые на опорах: кабель на столбовой линии,		47,80	19,60	10946	4488	7280	0,15	34
		м	229	24,30	4,60	5565	1053	110	0,03	6
12	Спрайс-лист"ИнтелКабель"прим.	Кабель телефонный с медными жилами малопарный с								
		1000м	0,26	17276,19		4492				
13	Е0134-115-3	Установка опор деревянных одинарных средствами малой		883,26	90,13	2650	270	2205	4,89	15
		опора	3	634,50	33,75	1904	101	110	0,17	1
14	С11021-11	Лесоматериалы круглые из пропитанной сосны для линий связи,								
		м3	0,51	17600,00		8976				
15	Е0134-118-1	Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных		542,38	90,13	1627	270	1084	1,83	5
		шт	3	294,75	33,75	884	101	110	0,17	1
16	С143019-57 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Приставки для деревянных опор воздушных линий								
		шт	3	4080,00		12240				
17	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям		84,60	2,80	2030	67	743	0,17	4
		м	24	32,40	0,20	778	5	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт	1	18600		18600				
67	Ц0136-4-3	Машина сушильная автоматизированная, масса до 0,5 т		6127,26	772,37	6127	772	4524	30,00	30
		шт	1	4837,50	189,00	4838	189	90	1,10	1
69	Ц0136-2-5	Машина стиральная автоматизированная, масса до 0,5 т		4244,64	440,90	8489	882	6229	21,00	42
		шт	2	3352,50	108,00	6705	216	90	0,63	1
71	Ц0136-1-2	Центрифуга		4253,08	431,62	4253	432	3110	21,00	21
		шт	1	3352,50	103,50	3353	103	90	0,60	1
77	Ц0128-921-13	Машина картофелеочистительная		1098,20	7,01	1098	7	964	8,00	8
		шт	1	1068,75	2,25	1069	2	90	0,01	0
79	ССНЗ сб.1.8 стр.49 п.14	Диван								
		шт	1	17093		17093				
89	Ц0134-2-1	Стерилизатор воздушный, объем рабочей камеры 20, 40, 80 дм3, масса до 0,065 т		4660,88		27965		24786	25,00	150
		компл	6	4590,00		27540		90	--	--
91	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный		1599,47		4798		4271	10,00	8
		компл	3	1581,75		4745		90	--	--
94	ССНЗ сб.5.3 стр.17 п.295	Стенка гимнастическая для детского сада								
		секция	7	1935		13545				
97	ССНЗ сб.5.1 стр 7 п.6 прим	Доска классная настенная ШК96-48, 1200х800								
		шт	2	17100		34200				
99	ССНЗ сб.5.3 стр 17 п.292	Мостик-качалка, 2000х200х200								
		шт	2	12406		24812				
100	ССНЗ сб.5.3 стр.16 п.273	Бревно гимнастическое, 2000х200х200								
		шт	1	20200		20200				
101	ССНЗ сб.5.1 стр 15 п.156	Бревно круглое, 1500х220х220								
		шт	1	20200		20200				
102	ССНЗ сб.5.3 стр.6 п.44	Башня для лазания, 900х900х1500								
		шт	1	9675		9675				
103	ССНЗ сб.5.3 стр.16 п.272	Доска наклонная, 2500х150х30								
		шт	1	1600		1600				
104	Ц0134-131-15	Установка спирометра		3837,94	--	3838	--	3422	20,00	20
		компл	1	3802,50	--	3803	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0134-130-2	Устройство молниеотвода к опорам высотой свыше 8,5 м		162,00	--	324	--	356	1,03	2
		шт	2	162,00	--	324	--	110	--	--
19	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь								
		т	0,007404	45800,00		339				
20	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали,		51,70	2,80	155	8	79	0,16	--
		м	3	27,50	0,30	83	1	95	--	--
21	Е0110-5-1	Установка реек деревянных 20х40мм L=3000мм		22541,72	316,57	162	2	31	22,50	--
		м3	0,0072	3487,50	119,25	25	1	120	0,58	--
22	Спрайс-лист ТОО"АзияСвязь"	Столбовая консоль для крепления стальных тросов		171,03	--	513	--	--	--	--
		кг	3	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**59560**	**7097**	**15999**		**83**
			Тенге			**12837**	**1753**			**10**

Котельная с электрокотлами
Локальная смета 6-1-1
на общестроительные работы

РАЗДЕЛ 8.Двери

85	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе								
		шт	1	5500		5500				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5500**				
			Тенге							

РАЗДЕЛ 9.Шкафы ДД-33.2=3шт

87	Е0110-33-1	Установка по месту шкафных и антресольных стенок		192,63	30,43	2063	326	1304	0,62	7
		м2	10,71	90,00	11,50	964	123	120	0,06	1
88	С12067-22	Стенки шкафов								
		м2	10,71	1180		12638				
89	Е0110-33-2	Установка по месту шкафных и антресольных полок		268,26	30,43	266	30	236	1,24	1
		м2	0,99	186,75	11,50	185	11	120	0,06	0
90	С12067-24	Полки шкафные								
		м2	0,99	2440		2416				
91	Е0110-34-1	Установка дверных блоков шкафных		209,91	36,97	1259	222	792	0,63	4
		шт	6	96,08	13,95	576	84	120	0,07	
92	С12067-3	Блоки дверные шкафные однопольные ДШ17-4; ДШ17-4.5; ДШ17-5								
		м2	3,27	3450		11282				
93	С12067-28	Брусок монтажный БМ-18; БМ-21								
		м	39,06	230		8984				
94	С12067-30	Штанга Ш-1								
		шт	6	85		510				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	С12067-32	Штангодержатель ШД шт	12	72		864				
96	С12067-33	Полкодержатель ПД-1; ПД-2 шт	24	27		648				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**40930**	**578**	**2332**		**12**
			Тенге			**1725**	**218**			

РАЗДЕЛ 12.Разные работы

Подпольные каналы

141	СПрайс-лист Пож.ДепоСемей	Огнетушитель ОП-5 3900:2,39:1,02 шт	2	1599,80		3200				
142	СПрайс-лист Пож.ДепоСемей	Огнетушитель ОП-10 6900:2,39:1,02 шт	1	2830,42		2830				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**6030**				
			Тенге							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**52460**	**578**	**2332**		**12**
						1725	**218**			

Локальная смета №6-1-2
Водопровод и канализация
Раздел1 Холодный водопровод

Раздел 1 Холодный водопровод В1 **30**

20	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	60,12	10,99 10,69	– –	661 643	– –	823 128	0,0501 –	3
21	Е13-26-3	К=2;Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51 за 2 разаК=2,000; *м2*	16,06	89,18 4,28	0,12 0,05	1432 69	2 1	63 90	0,023 0,0002	0
23	8-4-33	Прим.Гибкая подводка к смывному бачку унитаза *комплект*	1	659		659				
24	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	-- 1
25	9-4-2	Краны водоразборные , д=15 мм *шт*	1	432		432				--
		Итого по разделу 1				**3657**	**41**	**1232**		**3**
						966	**17**			**1**
										--

Раздел 2 Горячий водопроводТ3

26	Ц8-104-1	Прим.Теплообменник, мощность отводимого тепла до 30 кВт *шкаф*	1	2432 1537	497 110	2432 1537	497 110	1565 95	9 0,644	9 1
27	ст ТОО "Жакко"	Электроводонагреватель Термекс ER V=100 л *шт*	1	9203		9203				
28	Е17-2-3	Установка смесителей для душа СМ-Д-СТ *шт*	1	1673,32 126	1,57 –	1673 126	2 –	161 128	0,7 –	1 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт	1	2047,50	42,75	2048	43	90	0,25	--
7	Ц0128-923-1	Электрокипятильник		1140,24		1140		1015	8,00	
		шт	1	1127,25		1127		90		
10	Ц0128-925-1	Машина универсальная кухонная		1212,81	--	1213	--	1069	9,00	9
		шт	1	1188,00	--	1188	--	90	--	--
12	Ц0128-922-3	Электромясорубка		984,01	5,43	984	5	865	7,00	3
		шт	1	958,50	2,25	959	2	90	0,01	--
14	Ц0128-921-14	Универсальная овощерезательная машина		1266,97	9,28	1267	9	1116	9,00	
		шт	1	1235,25	4,50	1235	5	90	0,03	
16	Ц0128-932-1	Зонт приточно-вытяжной		459,49	7,01	1838	28	1620	3,00	12
		шт	4	447,75	2,25	1791	9	90	0,01	--
18	Ц0128-927-1	Электроплита		1060,73	3,85	1061	4	944	8,00	
		шт	1	1046,25	2,25	1046	2	90	0,01	
22	ССН3 сб.5.1 стр.32 п.2	Диапроектор, 0,2кВт х 1ф								
		шт	6	1892,00		11352				
23	ССН3 сб.5.1 стр.32 п.2	Экран для диапроектора								
		шт	6	3370,00		20220				
26	Е0117-5-3	Установка моечных ванн		376,54	30,04	3765	300	2430	1,69	17
		комплект	10	292,50	11,25	2925	113	80	0,06	1
36	Е0117-1-9	Поддон 1050х630х280		12095,38	47,75	36286	143	664	1,55	5
		шт	3	258,75	18,00	776	54	80	0,09	0
37	Ц0128-912-1	Камера холодильная, масса 1,15 т		3339,42	110,16	3339	110	2916	28,00	28
		шт	1	3195,00	45,00	3195	45	90	0,26	--
39	Ц0128-911-2	Шкаф холодильный		1850,15	38,00	3700	76	3256	12,00	24
		шт	2	1793,25	15,75	3587	32	90	0,09	0
42	Ц0128-928-6	Установка стола холодильного		1293,95	7,01	1294	7	1140	8,00	--
		шт	1	1264,50	2,25	1265	2	90	0,01	--
60	Ц0108-602-1 прим	Электрополотенце		176,90	5,40	531	16	468	1,00	--
		шт	3	162,00	2,30	486	7	95	0,01	--
62	ССН3 сб.5.1 стр.16 п.177	Сейф								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм								
		м трубопровода	12	10,99	–	132	–	164	0,0501	1
				10,69	–	128	–	128	–	
32	Е13-26-3	К=2;Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51 за 2 разаК=2,000;								
		м2	2,76	89,18	0,12	246	–	11	0,023	–
				4,28	0,05	12	–	90	0,0002	–
		Итого по разделу 2				**13686**	**499**	**1901**		10
						1803	**110**			1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			**17343**	**540**	**3133**		**13**
						2769	**127**			**2**

Локальная смета №6-1-3
Отопление

Раздел 1 Отопление

2	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм								
		м трубопровода	45	11,31	–	509	–	634	0,0516	2
				11,01	–	495	–	128	–	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			**509**		634		**2**
						495				

Локальная смета №6-1-4
Вентиляция

0.1 Вентиляция

6	Е13-26-3	Окраска воздуховодов эмалевой краской за 2 разаК=2,000;		89,18	0,12	589	1	25	0,023	0
		м2	6,6	4,28	0,05	28	–	90	0,0002	0
11	Е20-12-10	Прим.Установка щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм		320,85	16,96	321	17	248	1,1235	1
		решетка	1	186,64	7,09	187	7	128	0,0315	**0**
12	Е20-12-11	Прим.Установка щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм		355,85	16,96	712	34	495	1,1235	2
		решетка	2	186,64	7,09	373	14	128	0,0315	0
13	1-1-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки								
		м2	0,1	647		65				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1687**	**52**	**768**		**3**
						588	**21**			**0**

Локальная смета №6-1-8

на Тепломеханическое оборудование

31	Ц0112-805-1	Клапаны чугунные регулирующие, редукционные пружинные, предохранительные однорычажные и двухрычажные фланцевые на условное давление 1,6-2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм								
		шт	1	466,40	45,70	466	46	385	3,00	3
				416,00	11,30	416	11	90	0,07	0,07
32	С130905-2	Регуляторы расхода и давления универсальные УРРД-М-20, М-50 (д 20мм)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт	1	22500		22500				
39	Ц0112-790-1 прим	Установка манометра		514,10	5,40	9768	103	8658	3,00	57
		шт	19	504,00	2,30	9576	44	90	0,01	0
40	С131205-2 прим	Манометры общего назначения стрехходовым краном и трубкой-сифон (МП-4У)								
		компл	19	895		17005				
41	Ц0112-805-1 прим	Установка термометра		466,40	45,70	2798	274	2307	3,00	18
		шт	6	416,00	11,30	2496	68	90	0,07	0
42	С131205-4	Термометры прямые в оправе								
		шт	6	352		2112				
66	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		21,80	0,05	371	1	89	0,03	1
		м2	17	5,81	0,02	99	--	90	--	
67	Е0113-26-20	Антикоррозийное масляно-битумное покрытие за 2 раза		96,73	0,12	3289	4	86	0,01	0
		м2	34	2,77	0,05	94	2	90	--	
68	Е0126-3-2	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм		81,80	7,09	1636	142	1022	0,29	6
		м	20	48,38	2,70	968	54	100	0,01	0
69	Е0126-3-6	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм		85,03	7,62	425	38	270	0,30	2
		м	5	51,08	2,93	255	15	100	0,01	0
70	Е0126-3-10	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 80 мм		740,82	11,17	3704	56	376	0,42	2
		м	5	70,88	4,28	354	21	100	0,02	0
71	Е0126-3-14	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 80 мм		117,48	12,40	3524	372	2477	0,46	14
		м	30	77,85	4,73	2336	142	100	0,02	1
72	Спрайс-лист ТОО "Технониколь-Казахстан"	Цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем диам. 25мм толщиной 60 мм покрытых фольгой								
		м	20	622,98		12460				
73	Спрайс-лист ТОО "Технониколь-Казахстан"	Цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем диам. 40мм толщиной 60 мм покрытых фольгой								
		м	5	687,59		3438				
74	Спрайс-лист ТОО "Технониколь-Казахстан"	Цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем диам. 57мм толщиной 80 мм покрытых фольгой								
		м	5	1198,28		5991				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Спрайс-лист ТОО "Технониколь-Казахстан"	Цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем диам. 89мм толщиной 80 мм покрытых фольгой								
		м	30	1388,31		41649				
76	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п.белилами с добавлением колера, количество окрасок2		148,40		3116		2382		
		м2	21	108,00		2268	--	105	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**134252**	**10339**	**18052**		84
			Тенге			**18862**	**1984**			1

Локальная смета №6-2-1

Наружный водопровод

29	Е22-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 75-80 мм		8170,63	–	354	–	452	51,5	2
		км трубопровода	0,0433	8032,5	–	348	–	130	–	
35	Е22-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 75-80 мм		8170,63	–	41	–	52	51,5	0
		км трубопровода	0,005	8032,5	–	40	–	130	–	
36	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм		8097,13	–	101	–	130	51,5	1
		км трубопровода	0,0125	8032,5	–	100	–	130	–	
37	т ПожЦентрСеме	Указатель пожарных гидрантов плоский с флуоресцентным светоотражающим покрытием								
		шт	2	1277		2554				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенг			**3050**		**634**		**3**
						488				

Локальная смета №6-2-2

Наружная канализация

Раздел 1 Наружная канализация К1

12	Е10-9-2	Устройство деревянной крышки		834,73	14,05	2337	39	617	1,19	3
		м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,8	178,2	5,31	499	15	120	0,0259	0
13	Е26-12-1	Утепление крышки войлоком		209,37	92,82	586	260	380	0,59	2
		м2 поверхности изоляции	2,8	100,8	34,88	282	98	100	0,17	0
14	1-3-29	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем (ТУ 36-2111-78)								
		м3	0,016	2630		42				
15	Е10-53-3	Антисептирование крышки		131,98	0,55	370	2	23	0,0403	0
		м2 покрытий по фермам	2,8	6,48	0,2	18	1	120	0,001	0
16	Е10-28-11	Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон (крышки)		1227,02	2,26	7853	14	1416	1,22	8
		м2 проемов	6,4	183,38	0,86	1174	6	120	0,0042	0
17	Е6-11-7	Ручки из полосовой стали		93997,62	304,24	752	2	279	198	2
		т	0,008	33075	114,75	265	1	105	0,56	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**11940**	**317**	**2715**		**14**
						2238	**121**			

Локальная смета №6-2-3

Тепловые сети

0.2 Сбросной колодец СК-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	Е10-9-2	Устройство деревянной крышки		834,73	14,05	292	5	77	1,19	0
		м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,35	178,2	5,31	62	2	120	0,0259	0
90	Е26-12-1	Утепление крышки войлоком		209,37	92,82	73	32	47	0,59	0
		м2 поверхности изоляции	0,35	100,8	34,88	35	12	100	0,17	0
91	1-3-29	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем (ТУ 36-2111-78)								
		м3	0,002	2630		5				
92	Е10-53-3	Антисептирование крышки		131,98	0,55	46	–	2	0,0403	0
		м2 покрытий по фермам	0,35	6,48	0,2	2	–	120	0,001	0
93	Е10-28-11	Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон (крышки)		1227,02	2,26	982	2	178	1,22	1
		м2 проемов	0,8	183,38	0,86	147	1	120	0,0042	0
94	Е6-11-7	Ручки из полосовой стали		93997,62	304,24	94	–	35	198	0
		т	0,001	33075	114,75	33	–	105	0,56	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1492**	**39**	**339**		**1**
						279	**15**			**0**

Локальная смета №6-3-1

Жироуловитель

19	Е10-9-2	Устройство деревянной крышки		834,73	14,05	292	5	77	1,19	0
		м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,35	178,2	5,31	62	2	120	0,0259	0
20	Е26-12-1	Утепление крышки войлоком		209,37	92,82	73	32	47	0,59	0
		м2 поверхности изоляции	0,35	100,8	34,88	35	12	100	0,17	0
21	1-3-29	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем (ТУ 36-2111-78)								
		м3	0,002	2630		5				
22	Е10-53-3	Антисептирование крышки		131,98	0,55	46	–	2	0,0403	0
		м2 покрытий по фермам	0,35	6,48	0,2	2	–	120	0,001	0
23	Е10-28-11	Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон (крышки)		1227,02	2,26	982	2	178	1,22	1
		м2 проемов	0,8	183,38	0,86	147	1	120	0,0042	0
24	Е6-11-7	Ручки из полосовой стали		93997,62	304,24	94	–	35	198	0
		т	0,001	33075	114,75	33	–	105	0,56	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1492**	**39**	**339**		**1**
						279	**15**			

Локальная смета №6-4-1

Резервуар сточных вод емк.100м3

Раздел 2 Конструкции железобетонные

61	Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость		24,6	0,69	2460	69	1257	0,0787	8
		м3 емкости	100	11,7	0,27	1170	27	105	0,0013	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2460**	**69**	**1257**		**8**
						1170	**27**			

Локальная смета №7-1-2

Раздел 1.Асфальтовое покрытие по презду S=690м2

4	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см		398,94	5,88	275269	4057	7957	0,0451	31
		м2 покрытия	690	7,02	1,65	4844	1139	133	0,00618	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=4,000;		64,43	0,02	177827	55	734	0,00136	4
		м2 покрытия	2760	0,19	0,01	524	28	133	0,00003	–
		Итого по разделу 3				**453096**	**4112**	**8691**		**35**
						5368	**1167**			**4**
	Раздел 3 Асфальтобетонное покрытие по дорожкам S=250 м2									
16	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см		398,94	5,88	19947	294	577	0,0451	2
		м2 покрытия	50	7,02	1,65	351	82,5	133	0,00618	0
		Итого по разделу 3				**19947**	**294**	**577**		**2**
						351	**83**			
	Раздел 4 Травяное покрытие по групповым площадкам S=306м2									
22	Е47-25-6	Устройство газонов обыкновенных вручную		19,01	–	5817	–	3240	0,0525	16
		м2	306	8,21	–	2512	–	129	–	–
		Итого по разделу 4				**5817**		**3240**		**16**
						2512				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**478860**	**4406**	**12508**		**53**
						7880	**1250**			**4**
		Локальная смета №7-1-3								
		Малые архитектурные формы								
1	Т1-38-2	Дворик песочный, тип II – строительные работы		63229,27	1210,75	379376	7265	36331	33	198
		песочница	6	5428,5	338,4	32571	2030	105	1,7	10
6	Т1-43-3	Прим.Скамья детская – строительные работы		9155,54	432,17	109866	5186	18132	7,9	95
		скамья	12	1295,25	143,82	15543	1726	105	0,702	8
7	Т1-9-12	Прим. Лесенка перекладина, тип I – строительные работы		6601,04	266,27	39606	1598	7859	7	42
		лиана	6	1159,95	87,42	6960	525	105	0,427	3
8	Т1-42-5	Столик для игр – строительные работы		8207,16	212,52	49243	1275	9763	7,9	47
		стол	6	1296,9	59,22	7781	355	120	0,289	2
9	Т1-49-5	Урна, тип II – строительные работы		1575,41	50,6	11028	354	2615	2,1	15
		урна	7	341,55	14,1	2391	99	105	0,069	–
10	Т1-40-11	Установка для сушки белья, тип II – строительные работы		5114,51	133,22	10229	266	2848	8	16
		установка	2	1324,95	31,02	2650	62	105	0,152	–
11	Т1-40-12	Установка для сушки белья, тип II – монтаж металлоконструкций		5043,94	6,87	10088	14	898	2,9	6
		установка	2	497,17	1,87	994	4	90	0,007	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**609436**	**15958**	**78446**		**419**
						68890	**4801**			**23**
		Локальная смета №7-1-5								
		Озеленение								
1	Е47-11-5	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой с добавлением растительной земли до 100 %		937,45	15,14	58122	939	18887	1,632	101
		яма	62	230,4	5,74	14285	356	129	0,022	1
2	Е47-13-2	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 1,0х0,8 м		190,24	–	11795	–	15062	1,037	64