Счет-фактура № 167 от 30 ноября 2010 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 302000213189, БИН: 010240005128, Республика Казахстан, г.Астана, ул. Ташенова, д.8/2 кв.40 (мкр.Молодежный, д.9, кв.40),Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0001205, от 22.10.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ06998BTB0000004440, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт 100412/1 от 27.04.2010г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Астана, ул. Кутпанова,20

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 302000213189, БИН: 010240005128, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI", Республика Казахстан, г.Астана, ул. Ташенова, д.8/2 кв.40 (мкр.Молодежный, д.9, кв.40) (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 620300265063, БИН: 051040005224, ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", г. Астана, ул. Кутпанова,20 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620300265063, БИН: 051040005224, г. Астана, ул. Кутпанова,20 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ70998BTB0000007362, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Реконструкция котельной на КОС по проекту "Водоснабжение и канализация г.Астаны"	тг.	1	20 740 107,03	20 740 107,03	12%	2 488 812,84	23 228 919,87	0	
Всего по счету:					**20 740 107,03**		**2 488 812,84**	**23 228 919,87**		

Руководитель: Алелашвили Т. Я.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

акт № 139.

30.11.2010г.

НАЗНАЧЕННЫЙ СУБПОДРЯДЧИК: ТОО"Астанаинжкомстрой"
СУБПОДРЯДЧИК : ТОО "ЖЫЛУ-XXI"

форма КС-3

Наименование строительства и его адрес
РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ НА КОС ПО ПРОЕКТУ "ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ Г.АСТАНЫ"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за
ноябрь 2010год
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику.генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код за- казчика	код подрядчика	договор		источники финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименова	код
		100412/1	27.04.2010г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Отчисления и налоги		
	из гр.1										
	с начала года по отчетный месяц вкл	в отчетном месяце:	СМР. (в сметных базисных ценах 1991года	из них:		стоимость проч.затрат не входящ. составСМР (в сметных базис.ценах 1991года)	Дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монт. оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы	в фонд занятости	в дорожный фонд	на добавленную стоимость
А	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Всего по стройке	**233 398 634,46**										**25 006 996,55**
в том числе за ноябрь		**23 228 919,87**									**2 488 812,84**

мп НАЗНАЧЕННЫЙ СУБПОДРЯДЧИК

мп СУБПОДРЯДЧИК

ПРОЕКТУ "ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ Г.АСТАНЫ" Форма 2б

Контракт № 100412/1 от 27.04.2010

Назначенный Субподрядчик: ТОО"Астанаинжкомстрой"

Субподрядчик: ТОО "ЖЫЛУ-ХХІ"

Страница №

АКТ №7

Отчет/Дата **30.11.2010**

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ноябрь м-ц 2010г Отчетный период : 30.11.2010

РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ НА КОС ГКП
"АСТАНА СУ АРНАСЫ" Проект
"Водоснабжение и канализация г.Астана"

№ п/п	Наименоапние работ и затрат	Единицы измерения	Количество	Объем выполненных работ			Цена за единицу в (Ктн)	Стоимость выполненных работ за прошедший месяц	Общая Стоимость выполненных работ с учетом текущего месяца	Общая стоимость работ за текущий месяц в (К тн)
				Предыдущий период	завершено на сегодня	Настоящий период				
				A	B	C = B - A	D	E = A x D	F = B x D	G = C x D
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АС)			0,91	1,02	0,11	88332617,66	80739377,03	**90477727,02**	**9738349,99**
	Общестроительные работы по технологическому оборудованию (АС)			0,97	0,98	0,01	16555149,55	16061490,85	**16213884,73**	**152393,89**
	Водопровод, отопление, канализация			0,50	1,00	0,50	17000852,00	8500426,00	**17000852,00**	**8500426,00**
	Реконструкция котельной с установкой 2-х котлов КЕ-6,6-14С-О			0,96	1,00	0,04	109694670,00	104838719,71	**109676469,71**	**4837750,00**
	Силовое электрооборудование			1,00	1,00		29701,00	29701,00	**29701,00**	
						ВСЕГО :	**231612990,21**	**210169714,59**	**233398634,46**	**23228919,87**
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АС)									
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
	Разборка цементнопесчаного покрытия на кровле	1м2	*420*	420,00	**420,00**		***1 027,48***	**431 542,36**	**431 542,36**	
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	м3	*294*	294,00	**294,00**		***6 825,83***	**2 006 794,88**	**2 006 794,88**	
	Разборка кладки простых стен из кирпичатолщ. 3-80мм	м3	*64*	64,00	**64,00**		***13 974,41***	**894 362,38**	**894 362,38**	
	Разборка кирпичных перегородок толщ. 120мм	м3	*18*	18,00	**18,00**		***7 737,46***	**139 274,21**	**139 274,21**	
	Разборка монолитных железобетонных перекрытий	м3	*70,4*	70,40	**70,40**		***9 780,37***	**688 538,14**	**688 538,14**	
	Демонтаж оконных заполнений	м2	*137,9*	137,90	**137,90**		***2 467,14***	**340 218,88**	**340 218,88**	
	Демонтаж дверных заполнений	м2	*30,57*	30,57	**30,57**		***8 938,80***	**273 259,14**	**273 259,14**	
	Разборка железобетонных фундаментов под оборудованием	м3	*186*	186,00	**186,00**		***10 681,53***	**1 986 764,43**	**1 986 764,43**	
	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ Ж/б пояс на отм -0,150									
	Земляные работы под железобетонный пояс фундаментов	м3	*250*	250,00	250,00		*2 818,69*	704 673,46	704 673,46	
	Устройство щебеночного основания под фундаменты толщ. 100 мм	м3	*12*	12,00	12,00		*9 055,19*	108 662,34	108 662,34	
	Устройство Ж/б поясов фундамента в опалубке	м3	*42*	42,00	42,00		*55 280,73*	2 321 790,76	2 321 790,76	
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	*145*	145,00	145,00		*717,00*	103 964,86	103 964,86	
	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	*96,6*	96,60	96,60		*2 316,57*	223 780,51	223 780,51	
	Устройство усиления стен армированием									
	Пробивка и заделка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий	шт	*1750*	1 750,00	1 750,00		*1 008,23*	1 764 403,69	1 764 403,69	
	Армирование кладки стен и других конструкций	т	*0,5704*	0,5704	0,5704		*320 418,06*	182 766,46	182 766,46	
	Внутренняя штукатурка по сетке									
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	м2	*1745*	1 745,00	1 745,00		*758,19*	1 323 036,74	1 323 036,74	
	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	*1745*	1 745,00	1 745,00		*1 865,57*	3 255 425,90	3 255 425,90	
	Фундаменты ФМ-1-8шт									
	Земляные работы под фундаменты	м3	*36*	36,00	36,00		*1 406,65*	50 639,48	50 639,48	
	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	*0,1*	0,10	0,10		*29 049,84*	2 904,98	2 904,98	
	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	*6,4*	6,40	6,40		*59 261,78*	379 275,41	379 275,41	
	Монтаж ,балок связей распорок колонн	т	*19,3*	9,65	**19,30**	**9,65**	*374 999,98*	3 618 749,80	7 237 499,61	3 618 749,80
	Устройство кровли металлической пристройки									
	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	*75,19*	37,60	**75,19**	**37,60**	*6 761,96*	254 215,98	508 431,97	254 215,98
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий безбалочных надколонных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	шт	*30*	30,00	27,00	**-3,00**	*94 853,94*	2 845 618,15	2 561 056,33	-284 561,81
	Стены									
	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	м3	*120*	120,00	120,00		*65 403,44*	7 848 412,86	7 848 412,86	
	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	*158*	158,00	158,00		*6 680,70*	1 055 550,58	1 055 550,58	
	Полы									
	Тип1 на отм 0,000									
	Уплотнение грунта щебнем с битумной проливкой	м2	*530*	530,00	530,00		*1 139,40*	603 883,88	603 883,88	
	Устройство бетонных стяжек (толщ. 70мм)	м2	*530*	530,00	530,00		*2 061,29*	1 092 481,72	1 092 481,72	
	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	*530*	530,00	474,00	-56,00	*1 092,77*	579 170,18	517 974,84	**-61 195,34**
	Тип2 на отм 0000									
	Уплотнение грунта щебнем	м2	*2,3*	2,30	2,30		*1 139,33*	2 620,46	2 620,46	
	Устройство бетонных стяжек (толщ. 70мм)	м2	*2,3*	2,30	2,30		*2 060,94*	4 740,16	4 740,16	
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	1м2	*2,3*	2,30	2,30		*1 105,93*	2 543,64	2 543,64	
	Устройство покрытий из керамических плиток на мастике	1м2	*2,3*	2,30	10,30	8,00	*4 256,72*	9 790,45	43 844,19	34 053,74
	Тип 1 на отм 3,600									
	Устройство бетонных стяжек (толщ. 70мм)	м2	*150*	150,00	150,00		*2 061,30*	309 194,44	309 194,44	
	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	*150*	150,00	150,00		*1 092,78*	163 916,79	163 916,79	
	Тип2 на отм 3,600									
	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20м2	м2	*4,3*	4,30	4,30		*1 116,92*	4 802,76	4 802,76	
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	1м2	*4,3*	4,30	4,30		*1 105,01*	4 751,54	4 751,54	
	Устройство покрытий из керамических плиток на мастике	1м2	*4,3*	4,30	28,20	**23,90**	*4 256,60*	18 303,39	120 036,20	**101 732,80**
	Проемы									