Заказчик: ГЦТ "Алматытелеком"

Типовая междуведомственная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.1994г. N 73

Подрядчик: ТОО "Арай"

Наименование: Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения здания ГЦТ "Алматытелеком" по ул. Панфилова 72/74

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по договору № 619 от 14.08.15г.
за ноябрь 2015 года.

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	с начала действия договора по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР	из графы 1: из них: монтаж оборудования	из графы 1: из них: по стоимости оборудования без НДС	из графы 1: стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	из графы 1: дополнительные затраты: на приобретение материалов	из графы 1: дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	**ВСЕГО** с учетом НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитализируемый капремонт гражданских сооружений										
Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения здания ГЦТ "Алматытелеком" по ул. Панфилова 72/74	**28 705 141**	7 018 189	6 266 240						751 949	7 018 189
Всего по стройке										**7 018 189**
аванс-15%		0								**0**
резерв-10%	**2 870 514**	701 819								701 819
подлежит к оплате:										**6 316 370**

Заказчик :

Зам Генеральный директор ГЦТ "Алматытелеком" Раздыков Ш.П. Айшибеков Т.Т.

Зам.Ген. Директора-Административный директор ГЦТ "Алматытелеком Мустахитов Б.Б.

Глав. бухгалтер Ильясова А.А.

Нач.участка ПиП РСР Ибраев Ж.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Арай" Омаров С.Т.

Заказчик ГЦТ "Алматытелеком" форма № 2в

Подрядчик ТОО "Арай"
Субподрядчик

Договор № 619 от 14.08.2015г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения здания ГЦТ "Алматытелеком" по ул. Панфилова 72/74

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ												
1	E0126-1-3	-Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм трубами теплоизоляционными THERMAFLEX	232 м	114,66	109,35	5,31	26601	25369	1232	23256	0,6	0,01	139	2
2	E0126-1-7	-Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм трубами теплоизоляционными THERMAFLEX	60 м	140,99	135,68	5,31	8459	8141	319	7436	0,74	0,01	44	1
3	E0126-1-10	-Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм трубами теплоизоляционными THERMAFLEX	12 м	165,67	160,2	5,47	1988	1922	66	1752	0,87	0,01	10	-
4	E0126-1-11	-Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм трубами теплоизоляционными THERMAFLEX	17 м	192,74	187,43	5,31	3277	3186	90	2899	1,02	0,01	17	-
5	C11031-126	-Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина	232	163		-	37816		-	-	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		изоляции 9 мм		-	-	-	-	-	-	-
6	С11031-129	-Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 9 мм м	60	271	-	16260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С11031-130	-Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 76 мм, толщина изоляции 9 мм м	12	475	-	5700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С11031-131	-Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 89 мм, толщина изоляции 9 мм м	17	542	-	9214	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0126-1-7	-Изоляция трубопроводов диаметром 50 мм минватой фольгированной м	60	140,99	5,31	8459	319	7436	0,74	44
				135,68	2,03	8141	122	90	0,01	1
10	С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-50 м3	1,38	4400	-	6072	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0126-1-11	-Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм минватой фольгированной	17	192,74	5,31	3277	90	2899	1,02	17
				187,43	2,03	3186	35	90	0,01	-
12	С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-50 м3	0,493	4400	-	2169	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Е0126-1-13	-Изоляция трубопроводов диаметром 114 мм минватой фольгированной	8,25	201	5,47	1658	45	1467	1,07	9
				195,53	2,03	1613	17	90	0,01	-
14	С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-20	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-50 м3	0,27225	4400	-	1198	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
15	Е0126-1-13	-Изоляция трубопроводов диаметром 114 мм минватой	28	201	5,47	5628	153	4979	1,07	30
				195,53	2,03	5475	57	90	0,01	-
		м								
16	С11031-156 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-50	0,924	2340	-	2162	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
17	Е0126-1-13	-Изоляция трубопроводов диаметром 114 мм минватой фольгированной сетчатой	44,5	201	5,47	8945	243	7912	1,07	48
				195,53	2,03	8701	90	90	0,01	-
		м								
18	С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-50	1,4685	4400	-	6461	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	155345	2557			360
	Тенге	65735	972			5
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	155345	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	66707	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	87053	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	60036	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		30
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	9005	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12923	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	228303	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		394
Сметная заработная плата -	Тенге	-	75712	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	228303	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		394
Сметная заработная плата -	Тенге	-	75712	-		-

РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СТЕНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0156-3-1	-Снятие подоконных досок бетонных	1,2	418,31	26,36	502	32	513	2,76	3
				391,95	4,19	470	5	108	0,03	-
		м2								
20	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных	20,89	146,99	6,63	3071	139	3190	0,95	20
				140,36	1,04	2932	22	108	0,01	-
		м2								
21	Е0153-1-3	-Разборка обшивки стен из г/к на мет.каркасе	253,5	110,7	23,04	28062	5841	25034	0,64	161
				87,66	3,78	22222	958	108	0,03	8
		м2								
22	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	-Облицовка стен гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас с изоляционной прослойкой толщ. 50мм	45,9	964,35	6,06	44263	278	11193	1,48	68
				256,29	1,76	11764	81	94,5	0,01	-
		м2								
23	Е0153-1-3пр-им	-Разборка обшивки отопительных приборов из г/к на мет.каркасе	5,6	110,7	23,04	620	129	553	0,64	4
				87,66	3,78	491	21	108	0,03	-
		м2								
24	Е0153-1-3	-Разборка обшивки деревянной отопительных приборов на дер.каркасе	5,6	110,7	23,04	620	129	553	0,64	4
				87,66	3,78	491	21	108	0,03	-
		м2								
25	Е0156-10-2	-Установка пластиковых подоконных досок	31,46	59,75	0,3	1880	9	1243	0,23	7
				36,54	0,05	1150	2	108	-	-
		м								
26	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350-400 мм	13,21	2860	-	37781	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
27	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	8,85	3680	-	32568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
28	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 550 мм	1,6	4100	-	6560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
29	С12061-198 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм м	7,8	4890 -	- -	38142 -	- -	- -	- -	- -
30	Е0115-169-5	-Предварительная подготовка стен под окраску м2	3337,7	40,75 22,05	0,06 0,03	136005 73581	209 83	69613 94,5	0,13 -	418 -
31	Е0115-180-3	-Улучшенная водоэмульсионная окраска стен с расчисткой старой краски до 10% м2	1569,7	285,16 74,78	2,63 0,99	447615 117389	4120 1550	112398 94,5	0,45 -	704 8
32	Е0115-180-3	-Улучшенная водоэмульсионная окраска стен с расчисткой старой краски до 10%, с колером м2	1599,1	285,16 74,78	2,63 0,99	455999 119588	4198 1579	114503 94,5	0,45 -	717 8
33	ССчет фактуры № 33 от 01.10.2015 г. ТОО "Мансур Проект"	-Колер Пигментмикс тюб	67,1622	247 -	- -	16589 -	- -	- -	- -	- -
34	Е0162-7-1	-Улучшенная масляная окраска стен за 1 раз с расчисткой старой краски до 10 процентов м2	168,9	66,54 41,3	0,07 0,02	11238 6976	12 3	6595 94,5	0,25 -	42 -
35	Е0115-165-4	-Улучшенная масляная окраска деревянных заполнений проемов дверных м2	88,8	203,82 164,31	0,23 0,09	18099 14591	20 8	13796 94,5	0,97 -	86 -
		ПОТОЛОК =======								
36	Е0115-169-6	-Предварительная подготовка потолка под окраску м2	730,8	47,1 26,55	0,05 0,02	34421 19403	37 15	18349 94,5	0,15 -	110 -
37	Е0115-180-4	-Улучшенная водоэмульсионная окраска потолка с расчисткой старой краски до 10%	721,4	304,08 93,41	2,91 1,1	219361 67389	2101 794	64433 94,5	0,56 0,01	407 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0115-165-9	-Улучшенная масляная окраска потолков м2	11,4	148,56	2,95	1694	34	1035	0,57	6
				94,95	1,1	1082	13	94,5	0,01	-
		ПОЛЫ ====								
39	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных 1м	120,6	5,64	0,19	680	23	730	0,04	5
				5,45	0,02	657	2	110,7	-	-
40	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина 1м2	18,5	17,38	0,93	322	17	340	0,11	2
				16,45	0,14	304	3	110,7	-	-
41	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	41,1	925,06	4,9	38020	201	2746	0,38	16
				58,5	1,85	2404	76	110,7	0,01	-
42	Е0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных 1м	170,1	123,9	0,33	21075	56	4131	0,14	24
				21,89	0,05	3723	9	110,7	-	-
43	Е0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных б/у 1м	256,9	22,22	0,33	5708	85	6239	0,14	36
				21,89	0,05	5624	13	110,7	-	-
44	Е0162-16-1	-Окраска масляными составами плинтусов м2	119,6	87,82	0,04	10504	5	7699	0,38	46
				68,11	0,01	8146	1	94,5	-	-
45	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов из керамической плитки 1м	81,3	20,76	0,19	1688	15	1853	0,14	12
				20,57	0,02	1672	2	110,7	-	-
46	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических 1м	30	162,41	2,26	4872	68	1666	0,29	9
				49,84	0,34	1495	10	110,7	-	-
47	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических б/у 1м	51,3	52,1	2,26	2673	116	2850	0,29	15
				49,84	0,34	2557	17	110,7	-	-
48	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток 1м2	1,8	116,63	10,56	210	19	215	0,7	1
				106,07	1,67	191	3	110,7	0,01	-
49	Е0111-27-5	-Устройство покрытия пола на клее из керамических плиток м2	1,8	2111,01	19	3800	34	415	1,23	2
				199,3	9,21	359	17	110,7	0,05	-

Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1624640	17926			2924
			----			---	---			---
			Тенге			486651	5307			30
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1624640	-	-		-
		Материалы -	Тенге			987090	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	491958	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			131639	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1333	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			471887	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		236
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	70783	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			125792	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2222318	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3189
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	562741	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2222318	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3189
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	562741	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1779984	20483			3283
			----			---	---			---
			Тенге			552386	6279			34
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1779984	-	-		-
		Материалы -	Тенге			987090	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	558665	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			218692	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1333	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			531923	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		266
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	79788	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			138714	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2450622	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3584
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	638453	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2450622	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3584
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	638453	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого в базовых ценах 2001г: 2450622

- перерасчет в текущих ценах 2015г МРП = 1982тенге 6266240
(1982 : 775) = 2,557
НДС - 12% 751949

Всего стоимость строительства: 7018189

ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор
ГЦТ «Алматытелеком»
Раздыков Ш.П. Айтбенов Т.К.

ЗГД-АД ГЦТ «Алматытелеком»
Мустахитов Б.Б.

Нач.уч.ПиПРСР ЦЭХО
Ибраев Ж.Т. _____

ПОДРЯДЧИК

Омаров С.

За сан.тех.работы Бураков Л.В.

Организация: ГЦТ «Алматытелеком» **БИН** **970941000711**

«Қазақтелеком» ААҚ филиалы
«Алматытелеком» ҚТО заң бөлімі
Юридический отдел ГЦТ «Алматытелеком»
филиал АО «Казахтелеком»
№ 619 «19» 08 20 15 ж/г
для жиынтық МС-15 үшін
қолы/подпись

«УТВЕРЖДАЮ»
Зам. Генерального директора-
Административный директор
ГЦТ «Алматытелеком»
Б.Б. Мустахитов
«12» ноября 2015г.

АКТ
Приемочной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию

г. Алматы 12.11.2015 г.

Приемная комиссия, назначенная ГЦТ «Алматытелеком», в составе:
Председатель:
- Зам. Генерального директора
  Административный директор - Мустахитов Б.Б.

Члены комиссии:
- Начальник ЦЭХО - Акимжанов К.Д.
- Нач. участка ПиП РСР - Ибраев Ж.Т.
- Финансовый контролер ОВК - Тулеуов Р.Е.
- Инженер 1 категорий ЦЭХО - Бураков Л.
- Инженер 1 категорий ЦЭХО - Абдуллаев Н.

- От подрядчика
  Директор ТОО «Арай» - Омаров С.Т.

Произвела приемку работ по капитальному ремонту гражданских сооружений по объекту **«Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения здания ГЦТ "Алматытелеком" по ул. Панфилова 72/74».**
Ремонт выполнен подрядной фирмой ТОО «Арай».
Договор на ремонтно - строительные работы за № 619 от 19.08.2015г.
на сумму **28 705 141** тенге с НДС.
Оценка выполненных работ хорошо.
Сметная стоимость выполненных работ по форме 2 – **28 705 141 тенге** с НДС.
Стоимость материалов заказчика - нет.
Претензий и замечаний по выполненным ремонтно-строительным работам к ТОО «Арай» - нет.

По объекту **«Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения здания ГЦТ "Алматытелеком" по ул. Панфилова 72/74»** ремонтные работы выполнены в полном объеме. После произведенного капремонта объект принимается в эксплуатацию.

Подписи: _____ Акимжанов К.Д. _____ Ибраев Ж.Т.

_____ Тулеуов Р.Е. _____ Бураков Л.

_____ Абдуллаев Н.

Подрядчик _____ Омаров С.Т.

Организация: ГЦТ «Алматытелеком» **БИН** **970941000711**

«Қазақтелеком» ААҚ филиалы
«Алматытелеком» ҚТО заң бөлімі
Юридический отдел ГЦТ «Алматытелеком»
филиала АО «Казахтелеком»
№ 619 «14» 08 2015 ж/г.
для заключения бд 100 15 үшін
қолы/подпись

«УТВЕРЖДАЮ»
Зам. Генерального директора-
Административный директор
ГЦТ «Алматытелеком»
Б.Б. Мустахитов
«11» декабря 2015г.

АКТ
Приемочной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию

г. Алматы 11.12.2015 г.

Приемная комиссия, назначенная ГЦТ «Алматытелеком», в составе:

Председатель:

- Зам. Генерального директора Административный директор - Мустахитов Б.Б.

Члены комиссии:

- Начальник ЦЭХО - Акимжанов К.Д.
- Нач. участка ПиП РСР - Ибраев Ж.Т.
- Финансовый контролер ОВК - Тулеуов Р.Е.
- Инженер 1 категорий ЦЭХО - Бураков Л.
- Инженер 1 категорий ЦЭХО - Абдуллаев Н.

- От подрядчика
  Директор ТОО «Арай» - Омаров С.Т.

Произвела приемку работ по капитальному ремонту гражданских сооружений по объекту **«Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения здания ГЦТ "Алматытелеком" по ул. Панфилова 72/74».** СПП-элемент **R.15.ADM.40.001/13.**
Ремонт выполнен подрядной фирмой ТОО «Арай».
Дополнительное соглашение №1 от 10.12.2015г. к договору на ремонтно - строительные работы за № 619 от 14.08.2015г.
на сумму **31 639 941** тенге с НДС.
Оценка выполненных работ хорошо.
Сметная стоимость выполненных работ по форме 2 – **31 639 941 тенге** с НДС.
Стоимость материалов заказчика - нет.
Претензий и замечаний по выполненным ремонтно-строительным работам к ТОО «Арай» - нет.

По объекту **«Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения здания ГЦТ "Алматытелеком" по ул. Панфилова 72/74»** ремонтные работы выполнены в полном объеме. После произведенного капремонта объект принимается в эксплуатацию.

Подписи: _____ Акимжанов К.Д. _____ Ибраев Ж.Т.

_____ Тулеуов Р.Е. _____ Бураков Л.

_____ Абдуллаев Н.

Подрядчик _____ Омаров С.Т.

Заказчик: ГЦТ "Алматытелеком"

Подрядчик: ТОО "Арай"

Типовая междуведомственная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.1994г. N 73

Наименование: Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения здания ГЦТ "Алматытелеком" по ул. Панфилова 72/74

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по ДС 1 от 10.12.2015г. к договору № 619 от 14.08.15г. за декабрь 2015 года.

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	с начала действия договора по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	**ВСЕГО** с учетом НДС
			СМР	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				монтаж оборудования	по стоимости оборудования без НДС		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитализируемый капремонт гражданских сооружений										
Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения здания ГЦТ "Алматытелеком" по ул. Панфилова 72/74	**2 934 800**	2 934 800	2 620 357						314 443	2 934 800
Всего по стройке										**2 934 800**
аванс-15%		0								**0**
резерв-10%	**293 480**	293 480								293 480
подлежит к оплате:										**2 641 320**

Заказчик :

Зам.Ген. Директора-Административный директор ГЦТ "Алматытелеком — Мустахитов Б.Б.

Глав. бухгалтер — Ильясова А.А.

Нач.участка ПиП РСР — Ибраев Ж.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Арай" — Омаров С.Т.

Заказчик ГЦТ "Алматытелеком" форма № 2в

Подрядчик ТОО "Арай"
Субподрядчик

Договор № 619 от 14.08.2015г. ДС 1 от 10.12.2015г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения здания ГЦТ "Алматытелеком" по ул. Панфилова 72/74

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Шоурум					
1	Е0118-6-2	-Установка стальных радиаторов	45,22	275,53	27,55	12460	1246	8280	0,81	36
		1кВт		132,72	10,33	6001	467	128	0,05	2
2	С131204-139 Изм. и доп. вып.17	-Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	266	809	-	215194	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		секция								
3	Е0116-15-1	-Установка кранов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	34	572,63	56,41	19470	1918	14057	1,94	66
				336,25	22,64	11432	770	115,2	0,1	3
		1шт								
4	С130903-10	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	34	202	-	6868	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	Е0165-7-1	-Прокладка водопровода с диаметром труб 15 мм	14	438,08	0,62	6133	9	2351	0,81	11
				145,68	0,1	2040	1	115,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Допработы					
6	Е0165-7-1	-Прокладка водоснабжения с диаметром труб 25 мм	112	471,74	0,62	52835	70	18810	0,81	91
				145,68	0,1	16316	12	115,2	-	-
7	ССчет фактуры № __ от __.11.2015 г. ТОО "Хесса"	-Муфта соединительная сварная м	48	511,04	-	24530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0116-15-1	-Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм шт	38	572,63	56,41	21760	2143	15711	1,94	74
				336,25	22,64	12777	860	115,2	0,1	4
9	С130904-52	-Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм 1шт	38	1250	-	47500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Е0116-15-1	-Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм шт	3	572,63	56,41	1718	169	1240	1,94	6
				336,25	22,64	1009	68	115,2	0,1	-
11	Е0116-15-2	-Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	2	572,63	56,41	1145	113	827	1,94	4
				336,25	22,64	672	45	115,2	0,1	-
12	С130904-66 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 1шт	1	2430	-	2430	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С130904-68 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 шт	2	3074	-	6148	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С130904-69 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005 шт	2	3443	-	6886	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Е0120-11-1	-Установка вентиляционных решеток шт	10	866,45	24,38	8665	244	2961	1,49	15
				246,83	10,19	2468	102	115,2	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ								
16	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	64	599,14	17,52	38345	1121	29005	2,17	139
				386,83	6,57	24757	420	115,2	0,03	2
		м								
17	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	16	782,52	2,06	12520	33	2510	0,74	12
				135,4	0,78	2166	12	115,2	-	-
		м								
18	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм (вентиляция)	14	782,52	2,06	10955	29	2196	0,74	10
				135,4	0,78	1896	11	115,2	-	-
		м								
19	Е0107-57-3	-Устройство герметизации стыков минераловатными пакетами	13	335,51	5,19	4362	67	418	0,15	2
				23,54	1,97	306	26	126	0,01	-
		м								
20	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен керам. плиткой	13,9	1747,55	6,64	24291	92	4446	2,01	28
				337,2	4,51	4687	63	93,6	0,02	-
		м2								
21	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей стен (ниш) /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 2,0мм	41	170,76	4,93	7001	202	3851	0,6	25
				97,51	1,88	3998	77	94,5	0,01	-
		м2								
22	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	-Облицовка стен влагостойкимгипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас	64,2	950,43	6,96	61017	447	18004	1,7	109
				294,73	2,03	18922	130	94,5	0,01	1
		м2								
23	Е0115-36-1	-Облицовка отопительных	189,3	841,29	5,57	159256	1055	46137	1,48	280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 11, 12	приборов и стен гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас		256,29	1,62	48516	307	94,5	0,01	1
√24	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м2 1176,76	14,44	-	16990	-	19165	0,07	78
				14,14	-	16636	-	115,2	-	-
√25	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м 132	14,58	-	1924	-	2150	0,07	9
				14,14	-	1866	-	115,2	-	-
√26	Е0116-29-3	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м 135	15,2	-	2052	-	2199	0,07	9
				14,14	-	1909	-	115,2	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	338714	3047			701
	Тенге	125659	1046			5
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	255927	-	-		-
Материалы -	Тенге	169834	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	77031	-		-
Местные материалы -	Тенге	7801	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	72856	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		36
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10928	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	19727	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	348510	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		483
Сметная заработная плата -	Тенге	-	87959	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	82786	-	-		-
Материалы -	Тенге	32179	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	49674	-		-
Местные материалы -	Тенге	194	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	57225	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		29
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8584	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8401	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	148412	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		287
Сметная заработная плата -	Тенге	-	58258	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			496922	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		771
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	146217	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			772454	8958			1004
			Тенге			178375	3372			15
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			255927	-	-		-
		Материалы -	Тенге			169834	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	77031	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7801	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			72856	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10928	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19727	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			348510	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		483
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	87959	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			516527	-	-		-
		Материалы -	Тенге			97736	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	104716	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			309556	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			194	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			340	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			121461	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18219	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38279	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			676267	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		633
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	122935	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1024778	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1117
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	210895	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого в базовых ценах 2001г: 1024778

- перерасчет в текущих ценах 2015г МРП = 1982тенге 2620357
(1982 : 775) = 2,557
НДС - 12% 314443

Всего стоимость строительства: 2934800

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Ибраев ш.т.
Кан. уч. ПиПРСР СЭТХО

Бураков Л.В.

Организация: ГЦТ «Алматытелеком» **БИН** **970941000711**

«Қазақтелеком» ААҚ филиалы
«Алматытелеком» ҚТО заң бөлімі
Юридический отдел ГЦТ «Алматытелеком»
филиал АО «Казахтелеком»
№ 619 «11» 08 2015 ж/г.
для заключения
қолы/подпись

«УТВЕРЖДАЮ»
Зам. Генерального директора-
Административный директор
ГЦТ «Алматытелеком»
_____ **Б.Б. Мустахитов**
«11» декабря 2015г.

АКТ
Приемочной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию

г. Алматы 11.12.2015 г.

Приемная комиссия, назначенная ГЦТ «Алматытелеком», в составе:
Председатель:
- Зам. Генерального директора
  Административный директор - Мустахитов Б.Б.

Члены комиссии:
- Начальник ЦЭХО - Акимжанов К.Д.
- Нач. участка ПиП РСР - Ибраев Ж.Т.
- Финансовый контролер ОВК - Тулеуов Р.Е.
- Инженер 1 категорий ЦЭХО - Бураков Л.
- Инженер 1 категорий ЦЭХО - Абдуллаев Н.

- От подрядчика
  Директор ТОО «Арай» - Омаров С.Т.

Произвела приемку работ по капитальному ремонту гражданских сооружений по объекту **«Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения здания ГЦТ "Алматытелеком" по ул. Панфилова 72/74».** СПП-элемент **R.15.ADM.40.001/13.**
Ремонт выполнен подрядной фирмой ТОО «Арай».
Дополнительное соглашение №1 от 11.12.2015г. к договору на ремонтно - строительные работы за № 619 от 14.08.2015г.
на сумму **2 934 800** тенге с НДС.
Оценка выполненных работ хорошо.
Сметная стоимость выполненных работ по форме 2 – **2 934 800 тенге** с НДС.
Стоимость материалов заказчика - нет.
Претензий и замечаний по выполненным ремонтно-строительным работам к ТОО «Арай» - нет.

По объекту **«Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения здания ГЦТ "Алматытелеком" по ул. Панфилова 72/74»** ремонтные работы выполнены в полном объеме. После произведенного капремонта объект принимается в эксплуатацию.

Подписи: _____ Акимжанов К.Д. _____ Ибраев Ж.Т.
_____ Тулеуов Р.Е. _____ Бураков Л.
_____ Абдуллаев Н.

Подрядчик _____ Омаров С.Т.