произв

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Павловка-Галицкое, км 0-40 (40 км)

Справка №1
от 31 января 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь месяц 2020 года

Код заказчика	од подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
268		Договор №29 Допсоглашение №29/4 Допсоглашение №29/5	от 02.03.2018 г. от 27.05.2019 г. от 17.01.2020 г			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	80 123 699,53									
за текущий 2020 год	16 838 613,84									
в т.ч. за месяц	16 838 613.84								1 804 137.20	
К оплате	16 838 613,84									16 838 613,84

К оплате: Шестнадцать миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч шестьсот тринадцать тенге 84 тиын

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Койсоймасов Р.Е.

Подрядчик: Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Павловка-Галицкое, км 0-40 (40 км)
Дополнительное соглашение №29/4 от 27.05.2019 Дополнительное соглашение №29/5 от 17.01.2020 к договору № 29 от 2.03.2018г

АКТ № 1
приемки выполненных работ от 31 января 2020 года
за январь 2020 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0102СРД-345-01-02**	**Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе ЗИЛ-130 НР = 108 %**	**км в одном направлении**	**785,8**	243	134,6	190950	105769	0	146947	364929
					108,4	64,75	85181	50881	0	27032	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,1	78,58						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	39,29						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	105769					
				39,29	1295	50881					

2	1291-0273-0101СРД-273-01-01	**Устройство снегозащитных траншей в снегу плужными снегоочистителями Д-180 на базе К-700, средняя толщина слоя снега до 600 мм, ширина траншей до 3540 мм НР = 108 %**	**км прохода**	**515,58**
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43
	3201-0203-9101	Навесное оборудование - снегоочиститель плужный	маш.-ч	0,43
				221,6994
	3304-0102-0105	Тракторы на пневмоколесном ходу, 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	0,43
				221,6994
3	1291-0279-0102СРД-279-01-02	**Рыхление снежного наката с толщиной снежного покрова до 50 мм за 2 прохода по следу НР = 108 %**	**100 м2**	**460**
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36
	3203-0204-9103	Навесное оборудование Т-115	маш.-ч	0,36
				165,6
	3101-0103-0101	Автогрейдеры легкого типа, 66,2 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	0,36
				165,6
4	1291-0296-0103СРД-296-01-03	**Перемещение снега бульдозером 80 л.с. на расстояние 20 м НР = 108 %**	**100 м3 снега**	**670**

3308,42	3308,42	1705755	1705755	0	370646	2242513
0	665,64	0	343191	0	166112	
– 221,6994						
0	0					
0	0					
7694	1705755					
1548	343191					
2487,6	2487,6	1144296	1144296	0	276857	1534845
0	557,28	0	256349	0	113692	
– 165,6						
0	0					
0	0					
6910	1144296					
1548	256349					
1293	1293	866310	866310	0	336040	1298538
0	464,4	0	311148	0	96188	

	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3
	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,3
				201
5	**1291-0290-0401СРД-290-04-01**	**Россыпь противогололедного материала автомашиной типа КАМАЗ-59367 (СДК-65111) на прямом участке (расход пескосоляной смеси принимать согласно Приложению Г) НР = 108 %**	**1000 м2**	**500**
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,056
	3201-0211-0201	Машина дорожная комбинированная (3206-0102-0591->3201-0211-0201)	маш.-ч	0,056
				28
6	**1291-0339-0101СРД-339-01-01**	**Приготовление песко-соляной смеси на площадке автогрейдером среднего типа (135 л.с.) НР = 108 %**	**100 м3 смеси**	**0,68493**
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,1
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,1
				1,438353

–
201

4310	866310
1548	311148

316,79	316,79	158396	158396	0	39161	213362
0	72,52	0	36260	0	15805	

–
28

5657	158396
1295	36260

21648,9	21648,9	14828	14828	0	2874	19118
0	3885	0	2661	0	1416	

–
1,43835

10309	14828
1850	2661

7	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	63,01356
8	2900-0000-0001 (пл)ПЛ	Соль техническая Счет фактура 13000 без НДС за тонну	м3	5,47944
9	4102-0103-1124	Перевозка песка самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 124 км	т	94,52034
10	4102-0103-1109	Перевозка соли самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 109 км	т	5,34245
11	1291-0340-0101СРД-340-01-01	Погрузка песко-соляной смеси погрузчиком 3,3 тонны на пневмоколесном ходу НР = 108 %	100 м3 смеси	0,68493
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,81
	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	2,81
				1,9246533

1097		69126		69126	0	74656
0		0		0	5530	
12675		69452		69452	0	75008
0		0		0	5556	
1804		170515		0	0	184156
0		0		0	13641	
1594		8516		0	0	9197
0		0		0	681	
14642,91	14642,91	10029	10029	0	3217	14306
0	4349,88	0	2979	0	1060	
–1,92465						
5211	10029					
1548	2979					

12	**1291-0277-0101СРД-277-01-01**	**Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100 мм НР = 108 %**	**км прохода**	**2154,65**
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,19
				409,3835
13	**1291-0278-0201СРД-278-02-01**	**Очистка обочин дороги от снежных валов автогрейдером среднего типа НР = 108 %**	**км**	**1863,02**
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,15
				279,453

Итого по смете

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге
- материалы, изделия и конструкции, тенге
- перевозка грузов, тенге
- накладные расходы, тенге
  в т.ч. зарплата, тенге
- сметная прибыль (8 %), тенге

1958,71	1958,71	4220335	4220335	0	817948	5441346
0	351,5	0	757359	0	403063	

–

409,3835

10309	4220335
1850	757359

1546,35	1546,35	2880881	2880881	0	558347	3714366
0	277,5	0	516988	0	275138	

–

279,453

10309	2880881
1850	516988

15 186 340

85 181
11 106 599
2 277 816
138 578
179 031
2 552 037
229 683
1 124 914

Итого по смете с К по конкурсу К=0,99000000286
НДС-12%
Итого с НДС-12%

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____Бейм И.Д.

Куратор

_____ Аманжолов А.Т.

Руководитель планово-технического отдела

_____ Валиев М.Т.

15 034 476,64
1 804 137,20
16 838 613,84

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____Моисеев Ю.И.