АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ МЕМЛЕКЕТТІК СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС БАҚЫЛАУ БАСҚАРМАСЫ

Әуезов ауданының инспекторы А. Коротков

20

беттер саны

Бекітілді
Утвержден

2008 жылғы 30 желтоқсандағы № 6/1020 Алматы қаласы әкімдігінің қаулысы
(шешімнің (бұйрық қаулы басқа) нөмірі мен күні)
(дата и номер решения (приказа, постановления и др.)

29.10.2010ж

шешімге (бұйрық қаулы және басқа) қол қоюшы лауазымды тұлғаның аты-жөні, тегі) фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.)

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының
АКТІ
АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

№30/г.11

«07» 02 2011ж. Әуезов ауданы, Төле би көшесі, № 287 а үй
(нысанның орналасқан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және басқа)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
« 30 » желтоқсан 200 8 ж. № 6/1020 Алматы қаласы әкімдігінің қаулысы
(комиссияны тағайындаған органның атауы) (наименование органа, назначившего комиссию)
құрамында/ в составе:

В. Долженков — Алматы қаласы әкімінің орынбасары
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

төрағаның орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции

А. Тұтубаев — МСҚБ басқармасының бастығы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

комиссия мүшелері-өкілдер/ членов комиссии-представителей:
тапсырыс беруші/ заказчика: Р. Шимашева — Алматы қаласы білім басқармасының бастығы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

пайдаланушы ұйым/ эксплуатационной организации:

В. Эзау — Алматы мемл. жаңа технологиялар колледждінің директоры
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас жобалаушы/ генерального проектировщика Я. Эзау — «Интеринж-Проект» ЖШС директоры
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы

В. Сейдуалиев — МСЭЖКД бастығы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора

А. Иманбаев — ӨКД бастығы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

жергілікті орындаушы органгның өкілі
представитель местного исполнительного органа

Қ. Сәлменов — Әуезов ауданы әкімінің орынбасары
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

қадағалаушы басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің, органдардың өкілі
представители других заинтересованных организации, учреждений и органов надзора

С. Фазылов — Алматы қаласы Сәулет және қала құрылысы басқармасы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

С. Макежанов — Табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау басқармасы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

С. Капаев — Техникалық реттеу және метрология комитеті аумақтық басқармасының өкілі
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

Е. Нұркеримов — МЭҚЖК Алматы қалалылық инспекция
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

№ 0016217

Анықталды:
Установила:

1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) **«Алматы қаласының Білім басқармасы» мемлекеттік мекемесі**

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) (ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

пайдалануға қабылдауда көрсетілді **«Алматы мемлекеттік жаңа технологияла колледжі» МКҚМ («А» әкімшілік корпусы, «Б» жатақхана корпусы, «В» оқу корпусы, «Г» оқу-өндірістік корпусы, электрмен жарықтандыру және қуатты жабдық) күрделі жөндеу**

предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеніту,қайта құру, техникалық жабдықтау)

(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

мекен жайы: **Алматы қаласы, Әуезов ауданы, Төле би көшесі, № 287 а үй**

по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және басқа) негізінде жүзеге асырылды

Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

« **03** » **03** **1998** ж. № **0018953 жер учаскесіне меншік құқығын, тұрақты жер пайдалану құқығын беретін акт**

(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)

және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген рұқсатқа сәйкес « **26** » **05** 2010 ж. № **132**

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ № _____

(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)

Мемлекеттік сәулет – құрылыс бақылау басқармасы

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

«ШАХ Құрылыс компаниясы» ЖШС

(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

Орындалды **құрылыс-жинақтау жұмыстары**

Выполнившии (жұмыс түрі)

қосалқы мердігерші ұйым _____

и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағынштылығы; әр ұйымның орындаған

жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды

работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылысқа жасалған жобалық-сметалық құжаттар

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағынштылығы)

« Интеринж-Проект» ЖШС

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

орындалды **жобалық және шаруашылық құжаттамалар**

выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)

қосалқы мердігерші ұйым _____

и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағынштылығы; әр ұйымның орындаған

жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды

работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5.Жобалау үшін берілген бастапқы дерек

Исходные данные для проектирования выданы _____

(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық

бағынштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше

трех перечень их указывается в приложении.... к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта қабылданған) жүзеге асырылды

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

жеке

(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойынша); жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойын орган. атауы

көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд назнач

указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді
Проектно-сметная документация утверждена

(нысанға (кезекті, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)

«Мемсараптама» РМК-н Оңтүстік филиалының қорытындылары

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

« 17 » 11 2009 ж. № 02-0783/09;

8. Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:
Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Жұмыстың басталуы **26.05.2010ж.** жұмыстың аяқталуы **20.09.2010ж.**
Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)
құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша
при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС
нақты
фактический _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)
Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)
Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің немесе келесі көрсеткіштері бар:
Придъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша По проекту	Нақты Фактически
Жалпы ауданы Общая площадь	$м^2$		
Қабаттар саны Число этажей	Қабат Этаж		
Жалпы құрылыстық көлемі Общий строительный объем Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части Тұрғызылған, тұрғызылған-салынған және салынған ғимараттың ауданы Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^3$		

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$		Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$	
		Жалпы Общ.	Тұрғын үй Жилая		Жалпы Общ.	Тұрғын үй Жилая
Барлық пәтер Всего квартир Оның ішінде: В том числе:						
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						

11. Суық сумен және ыстық сумен, жылумен, құбырлармен, газ беру құбырымен, энергиямен, байланыс коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ....к акту.

12. Бітпеген істер және ақаулар жұмыс комиссиясымен анықталып, алынып тасталды.
Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

13. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолына, тротуарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына жоғары жабын орнату, сол секілді ғимараттың қасбетіне өңдеу элементтерін орындау міндетті: Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения
Благоустройство, озеленение	$м^2$		

14. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:
Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
барлығы **88 660** мың теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы **64 620** мың теңге,
всего тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар _____ мың теңге
оборудования, инструмента и инвентаря тыс.тенге

15. Пайдалануға қабылданатын негізгі қордың сметалық құны **88 660** мың теңге
Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны **64 620** мың теңге
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ тыс.тенге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны _____ мың теңге
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тыс.тенге

16. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қосканда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии:

Қабылдауға ұсынылды
Төле би көшесі, № 287 «а» үй мекен-жайында орналасқан «Алматы мемлекеттік жаңа технологияла колледжі» МҚКМ («А» әкімшілік корпусы, «Б» жатақхана корпусы, «В» оқу корпусы, «Г» оқу-өндірістік корпусы, электрмен жарықтандыру және қуатты жабдық) күрделі жөндеу
(нысанның аты) (наименование объекта)

Предъявленный к приеме
ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии _____ **В. Долженков**
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ **А. Тутубаев**
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері Члены Государственной приемочной комиссии: _____ **К. Сәлменов**
(қолы) (подпись)

С. Капаев _____ **С. Тазылов**
(қолы) (подпись)

В. Эзау _____ **А. Иманбаев**
(қолы) (подпись)

Я. Эзау _____ **Р. Шимашева**
(қолы) (подпись)

«ШАХ Құрылыс компаниясы» ЖШС _____ **С. Макежанов**
(қолы) (подпись)

_____ **Б. Сейдуалиев**
(қолы) (подпись)

_____ **Е. Нуркеримов**
(қолы) (подпись)

Ескерту: Пайдалануға енгізу күні актіні бекіткен күннен бастап саналады.
Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Управление образования г.Алматы

Подрядчик ТОО "Строительная компания Шах"

Договор №53 от 06.04.2010г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Алматинского Государственного Колледжа Новых Технологий

Наименование обьекта: Капитальный ремонт Алматинского Государственного Колледжа Новых Технологий Корпус Б

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге		Общая стоим., тенге		Затраты труда, чел.-ч	
					Всего	Экспл.маш.	Всего	Экспл.маш.	На един.	Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы								
1.	Е0151-3-2	Изменение уровня пола в здании выемкой грунта с погрузкой	м3	108,00	900,30	0,02	97232	2	6,19	669
					886,50	—	95742	—	—	—
2.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	172,80	196,00	—	33869	—	0,82	142
					39,20	—	6774	—	—	—
3.	Е0101-136 -1	Уплотнение грунта оснований под полы	м2	360,00	5,39	5,39	1941	1941	—	—
					—	2,28	—	820	0,01	3
4.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	27,78	2833,15	—	78705	—	3,73	104
					610,65	—	16964	—	—	—
5.	Е0111-11-3	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	463,00	252,18	16,79	116757	7773	0,42	195
					60,55	6,30	28033	2917	0,03	14
6.	Е0111-11-4к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжк	м2	926,00	37,47	0,84	34694	776	0,01	5
					0,72	0,31	671	289	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	463,00	321,10	23,02	148670	10661	0,48	221
					98,84	8,64	45764	3999	0,04	20
8.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	463,00	216,13	11,31	100070	5238	0,29	134
					58,48	4,25	27075	1968	0,02	10
9.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	463,00	240,78	12,44	111481	5759	0,41	190
					60,03	4,67	27794	2165	0,02	11
10.	Е0111-11-2к=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	2778,00	35,83	0,84	99547	2327	0,01	14
					0,72	0,31	2013	868	0,00	4
11.	Е0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов	м3	27,00	4330,04	2095,79	116911	56586	13,32	360
					2234,25	789,37	60325	21313	3,86	104
12.	Е0146-41-1	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	м3	9,40	2399,04	1107,54	22551	10411	7,70	72
					1291,50	418,50	12140	3934	2,04	19
13.	Е0106-22-5	Устройство доливки лестничного марша	м3	1,80	14553,80	474,01	26197	853	14,95	27
					2434,84	179,07	4383	322	0,87	2
14.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,09	109900,00	—	9891	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
15.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,08	111900,00	—	120852	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
16.	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок толщиной 0,25м площадью 80м2	м3	38,00	2719,44	399,69	103339	15188	15,88	603
					2319,75	63,00	88150	2394	0,54	21
17.	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок толщиной 0,25м площадью 324м2	м3	81,00	2719,44	399,69	220275	32375	15,88	1286
					2319,75	63,00	187900	5103	0,54	44
18.	Е0155-1-1	Разборка встроенных шкафов (прим.)	м2	57,60	190,73	28,53	10986	1643	1,14	66
					162,20	4,64	9343	267	0,04	2
19.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	156,00	320,85	30,15	50053	4703	1,96	306
					290,70	2,90	45349	452	0,19	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113.	С	Отвод 100x90	шт	25,00	163,03	—	4076	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
114.	С	Отвод 50x90	шт	30,00	108,69	—	3261	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
115.	С	Полуотвод 50x45	шт	30,00	108,69	—	3261	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
116.	С	Полуотвод 100x45	шт	20,00	163,03	—	3261	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
117.	С	Муфта 50	шт	20,00	67,93	—	1359	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
118.	С	Муфта 100	шт	20,00	114,12	—	2282	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
119.	С	Клипсы диам. 50	шт	250,00	67,93	—	16982	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
120.	С	Клипсы диам. 100	шт	70,00	114,12	—	7988	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
121.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	20,00	238,93	13,23	4778	265	0,89	18
					165,60	4,95	3312	99	0,02	0
122.	С	Трубы чугунные канализационные, диаметр 100 мм	м	20,00	1902,01	—	38040	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
123.	С	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	шт	5,00	1575,95	—	7880	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
124.	С	Тройник к чугунным канализационным трубам, диаметр 100x100 мм	шт	5,00	1847,67	—	9238	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
125.	С	Полуотвод к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	шт	8,00	787,97	—	6304	—	—	—
					—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126.	С	Отвод к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	шт	2,00	1005,35	—	2011	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
127.	С	Муфта к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	шт	6,00	815,15	—	4891	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
128.	С130810-192	Заглушки чугунные, d 100 мм	шт	7,00	489,00	—	3423	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
129.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	53,04	200,00	—	10608	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
130.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	3,62	27,10	—	98	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
131.	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	3,36	196,00	—	659	—	0,82	3
					39,20	—	132	—	—	—
		Итого по разделу: Водопровод и канализация								635155
		Раздел: Силовое электрооборудование и электроосвещение								
132.	Е0121-23-1	Демонтаж вводно-распределительных устройств	панель	3,00	1705,50	—	5116	—	6,98	21
					850,50	—	2552	—	—	—
133.	Ц0108-472-6	/Демонтаж/Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	50,00	53,34	1,86	2667	93	0,16	8
					16,74	0,18	837	9	0,00	0
134.	Ц0108-545-2	/Демонтаж/Коробка ответвительная	шт	23,00	835,74	17,34	19222	399	4,00	92
					453,60	1,38	10433	32	0,01	0
135.	Е0167-5-1	Демонтаж трубных проводок, провод первый сечением 6 мм2	м	40,00	35,52	—	1421	—	0,02	1
					35,52	—	1421	—	—	—
136.	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	1500,00	19,10	—	28650	—	0,03	38
					19,10	—	28650	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток, коробок ответвительных	шт	645,00	135,00	—	87075	—	0,06	38
					135,00	—	87075	—	—	—
138.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	65,00	392,23	0,23	25495	15	0,06	4
					392,00	0,05	25480	3	0,00	0
139.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	230,00	384,80	2,80	88504	644	0,18	41
					382,00	0,45	87860	103	0,00	1
140.	Е0121-24-5	Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 40 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	10,00	719,84	61,49	7198	615	4,70	47
					567,00	24,37	5670	244	0,17	2
141.	Ц0108-600-2	Демонтаж счетчика, устанавливаемого на готовом основании трехфазный	шт	10,00	116,83	3,78	1168	38	1,00	10
					110,60	1,61	1106	16	0,01	0
142.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1,00	2252,25	—	2252	—	8,03	8
					1397,25	—	1397	—	—	—
143.	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт	1,00	120700,00	—	120700	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
144.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	4,00	920,00	35,00	3680	140	2,30	9
					391,00	5,62	1564	22	0,03	0
145.	СПрайс	Автомат ВА88-32. 3п/80А "IEK"	шт	4,00	2931,30	—	11725	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
146.	СПрайс	Автомат ВА88-29. 3п/50А "IEK"	шт	5,00	2993,04	—	14965	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
147.	СПрайс	Автомат ВА88-29. 3п/40А "IEK"	шт	2,00	2928,34	—	5857	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
148.	Е0121-23-1	Монтаж щита АВР-8253-22	шкаф	1,00	2252,25	—	2252	—	8,03	8
					1397,25	—	1397	—	—	—
149.	ТПрайс	Щит АВР-8251-12 "AlAgEuM gruP"	шт	1,00	63033,85	—	63034	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150.	Е0121-23-1	Монтаж щита учета и распределения	шкаф	2,00	—	—	—	—	—	—
					2252,25	—	4504	—	8,03	16
					1397,25	—	2794	—	—	—
151.	СПрайс	Дин рейка	м	4,80	271,65	—	1304	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
152.	СПрайс	Стопор Дин рейки	м	16,00	34,57	—	553	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
153.	СПрайс	Клеммы с заглушками	м	40,00	56,30	—	2252	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
154.	Ц0108-523-3	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 400 А	шт	4,00	558,45	23,25	2234	93	2,30	9
					354,20	6,25	1417	25	0,04	0
155.	СПрайс	Колодки предохранительные с предохранителями	м	4,00	338,32	—	1353	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
156.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2,00	920,00	35,00	1840	70	2,30	5
					391,00	5,62	782	11	0,03	0
157.	ТПрайс	Автомат ВА47-29 3Р 32А "IEK"	шт	2,00	247,63	—	495	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
158.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	24,00	538,55	16,50	12925	396	1,15	28
					261,05	2,87	6265	69	0,02	0
159.	ТПрайс	Автомат ВА47-29 3Р 16А "IEK"	шт	8,00	247,63	—	1981	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
160.	ТПрайс	Автомат ВА47-29 1Р 16А "IEK"	шт	10,00	83,24	—	832	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
161.	ТПрайс	Автомат УЗО 1Р25А, 30МА "IEK"	шт	6,00	817,24	—	4903	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
162.	Ц0108-68-	Шины сборные - одна полоса в фазе,	м	3,60	118,22	18,00	426	65	0,51	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2			92,11	3,50	332	13	0,02	0
163.	СПрайс	Шина "Элмарк"	м	3,60	1151,78	—	4146	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
164.	Е0121-23-1	Монтаж щита учета и распределения	шкаф	2,00	2252,25	—	4504	—	8,03	16
					1397,25	—	2794	—	—	—
165.	СПрайс	Дин рейка	м	4,80	271,65	—	1304	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
166.	СПрайс	Стопор Дин рейки	м	16,00	34,57	—	553	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
167.	СПрайс	Клеммы с заглушками	м	40,00	14,82	—	593	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
168.	Ц0108-523-3	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 400 А	шт	4,00	558,45	23,25	2234	93	2,30	9
					354,20	6,25	1417	25	0,04	0
169.	СПрайс	Колодки предохранительные с предохранителями	м	4,00	338,32	—	1353	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
170.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8,00	538,55	16,50	4308	132	1,15	9
					261,05	2,87	2088	23	0,02	0
171.	ТПрайс	Автомат ВА47-29 3Р 25А "IEK"	шт	2,00	391,60	—	783	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
172.	ТПрайс	Автомат ВА47-29 3Р 16А "IEK"	шт	6,00	247,63	—	1486	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
173.	Ц0108-68-1	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	3,60	118,22	18,00	426	65	0,51	2
					92,11	3,50	332	13	0,02	0
174.	СПрайс	Шина "Элмарк"	м	3,60	1151,78	—	4146	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
175.	Е0121-23-	Монтаж щита учета и распределения	шкаф	2,00	2252,25	—	4504	—	8,03	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1									
					1397,25	—	2794	—	—	—
176.	СПрайс	Дин рейка	м	4,80	271,65	—	1304	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
177.	СПрайс	Стопор Дин рейки	м	16,00	34,57	—	553	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
178.	СПрайс	Клеммы с заглушками	м	40,00	14,82	—	593	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
179.	Ц0108-523 -3	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 400 А	шт	4,00	558,45	23,25	2234	93	2,30	9
					354,20	6,25	1417	25	0,04	0
180.	СПрайс	Колодки предохранительные с предохранителями	м	4,00	338,32	—	1353	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
181.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	12,00	538,55	16,50	6463	198	1,15	14
					261,05	2,87	3133	34	0,02	0
182.	ТПрайс	Автомат ВА47-29 3Р 25А "IEK"	шт	2,00	391,60	—	783	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
183.	ТПрайс	Автомат ВА47-29 3Р 16А "IEK"	шт	10,00	247,63	—	2476	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
184.	Ц0108-68-1	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	3,60	118,22	18,00	426	65	0,51	2
					92,11	3,50	332	13	0,02	0
185.	СПрайс	Шина "Элмарк"	м	3,60	1151,78	—	4146	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
186.	Е0121-23-1	Монтаж щита учета и распределения	шкаф	2,00	2252,25	—	4504	—	8,03	16
					1397,25	—	2794	—	—	—
187.	СПрайс	Щкаф распределительный навесной 800x600x300мм металлоконструкция "Элмарк"	шт	2,00	11952,40	—	23905	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
188.	СПрайс	Дин рейка	м	4,80	271,65	—	1304	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					—	—	—	—	—	—
189.	СПрайс	Стопор Дин рейки	м	16,00	34,57	—	553	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
190.	СПрайс	Клеммы с заглушками	м	40,00	14,82	—	593	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
191.	Ц0108-523 -3	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 400 А	шт	4,00	558,45	23,25	2234	93	2,30	9
					354,20	6,25	1417	25	0,04	0
192.	СПрайс	Колодки предохранительные с предохранителями	м	4,00	338,32	—	1353	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
193.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	10,00	538,55	16,50	5386	165	1,15	12
					261,05	2,87	2610	29	0,02	0
194.	ТПрайс	Автомат ВА47-29 3Р 25А "IEK"	шт	2,00	391,60	—	783	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
195.	ТПрайс	Автомат ВА47-29 3Р 32А "IEK"	шт	8,00	247,63	—	1981	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
196.	Ц0108-68-1	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	3,60	118,22	18,00	426	65	0,51	2
					92,11	3,50	332	13	0,02	0
197.	СПрайс	Шина "Элмарк"	м	3,60	1151,78	—	4146	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
198.	Е0121-24-5	Установка групповых осветительных щитков массой до 40 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	10,00	1171,80	109,80	11718	1098	5,41	54
					931,50	43,52	9315	435	0,21	2
199.	СПрайс	Щкаф этажный навесной 800x600x300мм металлоконструкция "Элмарк"	шт	10,00	11952,40	—	119524	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
200.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	255,00	538,55	16,50	137330	4207	1,15	293
					261,05	2,87	66568	733	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201.	СПрайс	Автомат 3п/25А С45 "Элмарк"	шт	5,00	271,65	—	1358	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
202.	СПрайс	Автомат 1п/16А С45 "Элмарк"	шт	250,00	98,78	—	24695	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
203.	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	80,00	93,86	3,88	7509	310	0,18	15
					32,09	0,37	2567	30	0,00	0
204.	С11011-880	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 25-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т	0,06	78600,00	—	4936	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
205.	Ц0108-545-2	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 20	шт	3,00	1513,53	36,13	4541	108	4,60	14
					869,40	2,87	2608	9	0,02	0
206.	С151803-55	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	шт	3,00	505,00	—	1515	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
207.	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	т	0,10	21947,50	9127,50	2252	936	65,55	7
					11178,00	2312,54	1147	237	13,41	1
208.	СПрайс	Лотки лестничные 3000x200x80 мм	шт	20,00	238,06	—	4761	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
209.	Ц0108-395-2	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм	т	0,08	18360,45	7658,75	1524	636	56,35	5
					9496,70	1941,26	788	161	11,26	1
210.	СПрайс	Лотки лестничные 3000x400x80 мм	шт	14,00	277,56	—	3886	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
211.	СПрайс	Лотки лестничные (Крепление ТМ)	шт	98,00	61,01	—	5979	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
212.	СПрайс	Лотки лестничные (Кронштейн PL)	шт	22,00	1020,15	—	22443	—	—	—
					—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.	СПрайс	Лотки лестничные (Профиль PSL)	шт	11,00	61,01	—	671	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
214.	СПрайс	Лотки лестничные (Соединительная пластина)	шт	26,00	42,85	—	1114	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
215.	СПрайс	Лотки лестничные (Шпилька М6х1000)	шт	22,00	271,65	—	5976	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
216.	Ц0108-603 -1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	262,85	16,50	263	16	1,15	1
					235,75	2,87	236	3	0,02	0
217.	С151803-1 92	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00	—	4720	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
218.	Ц0108-147 -13	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг	м	216,00	75,27	11,88	16258	2565	0,36	77
					56,70	2,13	12246	459	0,01	3
219.	С151601-1 76	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х240 мм2	1000м	0,07	1096000,00	—	78254	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
220.	С151601-1 48	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 1х120 мм2	1000м	0,07	210300,00	—	15015	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
221.	С151601-1 78	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х35+1х16 мм2	1000м	0,14	259300,00	—	35970	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
222.	Ц0108-399 -4	Провод в коробах, провод, сечение до 120 мм2	м	70,00	166,75	10,38	11673	726	0,08	6
					155,48	2,88	10884	201	0,02	1
223.	С151607-1 12	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 120 мм2	1000м	0,07	167700,00	—	11974	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
224.	Ц0108-398 -2	Провода в лотках, провод, сечение до 35 мм2	м	146,00	149,28	4,38	21796	639	0,02	3
					144,21	1,25	21055	182	0,01	1
225.	С151607-1 08	Провода силовые для электроустановок с	1000м	0,01	50100,00	—	511	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 35 мм2			—	—	—	—	—	—
226.	С151607-106	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 16 мм2	1000м	0,14	25600,00	—	3551	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
227.	Ц0108-398-1	Провода в лотках, провод, сечение до 6 мм2	м	542,00	112,72	2,88	61097	1558	0,01	6
					109,25	0,88	59214	474	0,01	3
228.	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,23	39800,00	—	9019	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
229.	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,18	24900,00	—	4419	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
230.	С151607-166	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,15	16600,00	—	2506	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
231.	С130804-1	Трубы винипластовые Ду 25мм	м	828,20	650,00	—	538330	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
232.	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м	3705,00	183,60	92,31	680236	342017	0,30	1118
					91,29	35,13	338218	130138	0,19	713
		Итого по разделу: Силовое электрооборудование и электроосвещение								2481751

ИТОГО:

11103420	733961	16210
3007584	253222	1433

Накладные расходы :

На монтажные работы	417698
На общестроительные работы	2175183
На сантехнические работы	440987
Всего накладных расходов:	3033868
Итого с накладными	14137288

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	252,84	59,88	6,55	15140	1656	0,36	92
					53,33	1,04	13484	263	0,01	2
21.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	115,00	133,16	23,58	15313	2712	0,74	85
					109,58	4,16	12602	478	0,02	3
22.	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от масляной,перхловиниловой окраски	м2	2757,00	37,04	—	102119	—	0,26	709
					37,04	—	102119	—	—	—
23.	Е0161-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	287,20	555,21	33,79	159456	9704	2,06	590
					347,96	5,62	99934	1614	0,03	9
24.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей стен	м2	1451,12	275,20	4,29	399344	6222	0,52	760
					84,79	1,64	123040	2376	0,01	11
25.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	128,00	215,57	21,24	27593	2719	1,29	165
					194,33	3,31	24874	424	0,03	4
26.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	198,00	74,90	6,81	14830	1348	0,46	91
					68,09	1,08	13482	214	0,01	2
27.	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	м2	198,00	146,99	6,63	29104	1313	0,95	188
					140,36	1,04	27791	206	0,01	2
28.	Е0158-4-1	Разборка отливов	м	136,16	14,39	1,29	1959	176	0,09	12
					13,10	0,23	1784	31	0,00	0
29.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	41,16	4250,00	—	174930	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
30.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	211,68	4010,00	—	848837	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
31.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	140,00	1380,00	—	193200	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
32.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	140,00	844,00	—	118160	—	—	—
					—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	836223
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	14973511
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	15032604
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	15180225
Пересчет в текущих ценах, К-1,67226	25385283
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	507705
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	25892988
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3107159
Итого с НДС	29000147

Принял:

Сдал:

ГКП „Сейсмостройзащита"
С. Бисенуев

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	198,00	379,30	23,60	75102	4672	1,18	233
					196,66	8,22	38939	1627	0,04	8
34.	С12061-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	м2	198,00	9500,00	—	1881000	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
35.	Е0161-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	м2	150,00	957,65	31,40	143648	4710	3,23	485
					572,99	4,86	85948	729	0,03	4
36.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	1114,00	17,38	0,93	19361	1036	0,11	127
					16,45	0,14	18325	156	0,00	1
37.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	1215,00	5,64	0,19	6853	231	0,04	46
					5,45	0,02	6622	24	0,00	0
38.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	108,00	116,63	10,56	12596	1140	0,70	75
					106,07	1,67	11456	180	0,01	2
39.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	108,00	361,12	194,21	39001	20975	1,11	120
					166,91	72,15	18026	7792	0,40	43
40.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	124,00	321,10	23,02	39817	2855	0,48	59
					98,84	8,64	12256	1071	0,04	5
41.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	124,00	216,13	11,31	26800	1403	0,29	36
					58,48	4,25	7251	527	0,02	3
42.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	124,00	240,78	12,44	29857	1542	0,41	51
					60,03	4,67	7444	580	0,02	3
43.	Е0111-11-2к=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	248,00	35,83	0,84	8887	208	0,01	1
					0,72	0,31	180	77	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	Е0162-36-4	Очистка вручную от масляной,перхлорвиниловой окраски потолков	м2	1222,00	37,04	—	45263	—	0,26	314
					37,04	—	45263	—	—	—
45.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков	м2	611,00	308,50	4,92	188494	3009	0,64	389
					117,43	1,86	71748	1138	0,01	6
46.	Е0162-36-4	Очистка вручную от масляной,перхлорвиниловой окраски потолков	м2	231,00	37,04	—	8556	—	0,26	59
					37,04	—	8556	—	—	—
47.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков	м2	116,00	308,50	4,92	35786	571	0,64	74
					117,43	1,86	13621	216	0,01	1
48.	Е0162-36-4	Очистка вручную потолков от масляной,перхловиниловой окраски стен	м2	824,00	37,04	—	30521	—	0,26	212
					37,04	—	30521	—	—	—
49.	Е0161-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	41,20	555,21	33,79	22875	1392	2,06	85
					347,96	5,62	14336	232	0,03	1
50.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей стен	м2	415,00	275,20	4,29	114207	1779	0,52	217
					84,79	1,64	35188	680	0,01	3
51.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	231,00	17,38	0,93	4015	215	0,11	26
					16,45	0,14	3800	32	0,00	0
52.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	296,00	5,64	0,19	1669	56	0,04	11
					5,45	0,02	1613	6	0,00	0
53.	Е0146-41-1	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	м3	5,60	2399,04	1107,54	13435	6202	7,70	43
					1291,50	418,50	7232	2344	2,04	11
54.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	112,00	240,78	12,44	26967	1393	0,41	46
					60,03	4,67	6723	524	0,02	3
55.	Е0162-36-4	Очистка вручную от масляной,перхлорвиниловой окраски потолков	м2	98,00	37,04	—	3630	—	0,26	25
					37,04	—	3630	—	—	—
56.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков	м2	49,00	308,50	4,92	15117	241	0,64	31
					117,43	1,86	5754	91	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	м2	38,00	213,01	1,52	8094	58	0,70	27
					111,38	0,56	4232	21	0,00	0
58.	Е0162-36-4	Очистка вручную от масляной,перхловиниловой окраски стен	м2	651,00	37,04	—	24113	—	0,26	167
					37,04	—	24113	—	—	—
59.	Е0161-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	32,60	555,21	33,79	18100	1102	2,06	67
					347,96	5,62	11343	183	0,03	1
60.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей стен	м2	326,00	275,20	4,29	89714	1398	0,52	171
					84,79	1,64	27641	534	0,01	3
61.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	10,00	215,57	21,24	2156	212	1,29	13
					194,33	3,31	1943	33	0,03	0
62.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	24,00	74,90	6,81	1798	163	0,46	11
					68,09	1,08	1634	26	0,01	0
63.	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	м2	24,00	146,99	6,63	3528	159	0,95	23
					140,36	1,04	3369	25	0,01	0
64.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	24,00	379,30	23,60	9103	566	1,18	28
					196,66	8,22	4720	197	0,04	1
65.	С12061-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	м2	24,00	9500,00	—	228000	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
66.	Е0158-4-1	Разборка отливов	м	28,30	14,39	1,29	407	37	0,09	3
					13,10	0,23	371	7	0,00	0
67.	Е0161-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым	м2	16,00	957,65	31,40	15322	502	3,23	52
					572,99	4,86	9168	78	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		раствором								
68.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	8,00	320,85	30,15	2567	241	1,96	16
					290,70	2,90	2326	23	0,19	1
69.	Е0156-2-2	Снятие дверных полотен	м2	21,80	74,90	6,81	1633	148	0,46	10
					68,09	1,08	1484	24	0,01	0
70.	Е0159-6-1	Разборка деревянных поручней с прямой частью	м	43,78	12,93	0,26	566	11	0,09	4
					12,67	0,05	555	2	0,00	0
71.	Е0162-36-4	Очистка вручную от масляной,перхлорвиниловой окраски потолков	м2	89,00	37,04	—	3297	—	0,26	23
					37,04	—	3297	—	—	—
72.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков	м2	45,00	308,50	4,92	13883	222	0,64	29
					117,43	1,86	5284	84	0,01	0
73.	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок толщиной 0,25м площадью 27м2	м3	6,75	2719,44	399,69	18356	2698	15,88	107
					2319,75	63,00	15658	425	0,54	4
74.	Е0162-36-4	Очистка вручную от масляной,перхловиниловой окраски стен	м2	99,60	37,04	—	3689	—	0,26	26
					37,04	—	3689	—	—	—
75.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей стен	м2	50,00	275,20	4,29	13760	214	0,52	26
					84,79	1,64	4239	82	0,01	0
76.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	288,00	133,16	23,58	38350	6791	0,74	214
					109,58	4,16	31559	1198	0,02	7
77.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	288,00	257,02	4,23	74023	1219	0,75	215
					134,55	0,90	38750	259	0,06	18
78.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	89,00	116,63	10,56	10380	940	0,70	62
					106,07	1,67	9440	149	0,01	1
79.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	89,00	361,12	194,21	32140	17285	1,11	99
					166,91	72,15	14855	6421	0,40	36
80.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	415,97	27,10	—	11273	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	415,97	196,00	—	81530	—	0,82	342
					39,20	—	16306	—	—	—
		Итого по разделу: Общестроительные работы								7103242
		Раздел: Отопление								
82.	Е0165-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	шт	130,00	313,24	31,90	40721	4147	1,91	248
					281,34	5,04	36574	655	0,04	6
83.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15-25 мм	м	1056,00	51,07	0,69	53930	729	0,33	351
					50,38	0,11	53201	116	0,00	1
84.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 129 мм	м	105,00	116,90	1,81	12274	190	0,75	79
					115,09	0,29	12084	30	0,00	0
85.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	50,00	116,90	1,81	5845	91	0,75	38
					115,09	0,29	5754	15	0,00	0
86.	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	отверст	228,00	341,53	229,14	77869	52245	0,73	167
					112,39	88,29	25625	20130	0,48	110
87.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 20 мм	м	750,00	436,28	17,65	327212	13237	0,64	477
					115,40	6,61	86552	4959	0,03	24
88.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 32 мм	м	50,00	662,28	17,65	33114	882	0,64	32
					115,40	6,61	5770	331	0,03	2
89.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	50,00	823,28	17,65	41164	882	0,64	32
					115,40	6,61	5770	331	0,03	2
90.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	100,00	915,28	17,65	91528	1765	0,64	64
					115,40	6,61	11540	661	0,03	3
91.	Е0116-10-	Прокладка трубопроводов отопления	м	130,00	1535,53	26,00	199618	3380	0,83	108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм			150,07	9,74	19510	1266	0,05	6
		Итого по разделу: Отопление								883277
		Раздел: Водопровод и канализация								
92.	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	24,00	244,84	6,45	5876	155	1,43	34
					238,39	1,04	5721	25	0,01	0
93.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	24,00	101,59	3,33	2438	80	0,61	15
					98,26	0,54	2358	13	0,00	0
94.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	140,00	145,63	3,27	20388	458	0,85	119
					142,36	0,52	19930	73	0,00	1
95.	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	40,00	118,01	1,59	4720	64	0,69	28
					116,42	0,25	4657	10	0,00	0
96.	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 100 мм	отверст	17,00	341,53	229,14	5806	3895	0,73	12
					112,39	88,29	1911	1501	0,48	8
97.	Е0169-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм	отверст	30,00	951,46	638,80	28544	19164	2,01	60
					312,66	246,28	9380	7388	1,35	41
98.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	65,00	570,31	15,24	37070	990	1,89	123
					336,38	5,71	21864	371	0,03	2
99.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	80,00	571,61	6,60	45729	528	1,21	97
					216,83	2,48	17347	198	0,01	1
100.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	15,00	814,10	8,31	12211	125	1,61	24
					289,80	3,13	4347	47	0,02	0
101.	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого	м	15,00	1016,70	12,04	15250	181	1,40	21
					248,15	4,50	3722	68	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		давления среднего типа наружным диам. 50 мм								
102.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	64,00	200,00	—	12800	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
103.	Е0116-9-1	Прокладка пожарного трубопровода диам. 50 мм	м	57,00	829,28	17,65	47269	1006	0,64	36
					115,40	6,61	6578	377	0,03	2
104.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,00	200,00	—	2400	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
105.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	50,00	570,31	15,24	28515	762	1,89	94
					336,38	5,71	16819	286	0,03	1
106.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	82,00	571,61	6,60	46872	541	1,21	99
					216,83	2,48	17780	203	0,01	1
107.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	10,00	814,10	8,31	8141	83	1,61	16
					289,80	3,13	2898	31	0,02	0
108.	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	120,00	963,90	0,48	115668	58	0,71	85
					135,00	0,09	16200	11	0,00	0
109.	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	м	64,00	452,72	0,37	28974	24	0,73	47
					140,18	0,07	8972	4	0,00	0
110.	С	Тройник (крестовина 100x100)	шт	43,00	380,40	—	16357	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
111.	С	Тройник (крестовина 50x50)	шт	70,00	114,12	—	7988	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
112.	С	Тройник 100x50	шт	30,00	391,27	—	11738	—	—	—
					—	—	—	—	—	—

Заказчик ГУ "Управление образования г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Строительная компания Шах"

Договор №53 от 06.04.2010г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Алматинского Государственного Колледжа Новых Технологий

Наименование обьекта: Капитальный ремонт Алматинского Государственного Колледжа Новых Технологий Корпус Б

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге		Общая стоим., тенге		Затраты труда,чел.-ч	
					Всего	Экспл.маш.	Всего	Экспл.маш.	На един.	Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подвал в осях- 1-13; А-Б								
1.	Е0115-61-6	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	м2	374,00	478,68	5,68	179028	2125	1,41	529
					271,69	1,44	101611	538	0,07	25
2.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей откосов и ригелей	м2	194,00	705,63	7,91	136893	1535	2,06	399
					359,66	2,99	69775	580	0,01	3
3.	Е0115-61-5	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	340,00	457,35	5,68	155498	1932	1,35	457
					255,65	1,44	86919	489	0,07	22
4.	Е0115-52-5	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню колонн прямоугольных гладких	м2	33,00	517,53	2,35	17079	78	1,75	58
					346,73	0,90	11442	30	0,00	0
5.	Е0115-151-3	Грунтовка по штукатурке стен, потолков,откосов,колонн, ригелей (прим)	м2	941,00	141,77	0,40	133404	376	0,68	642
					109,97	0,14	103486	129	0,00	1
		Итого по разделу: Подвал в осях- 1-13; А-Б								621901

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общежитие 2-5 этаж 1-13,А-Б								
6.	Е0146-22-1	Заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,91	9447,43	154,03	8571	140	14,63	13
					2295,00	58,50	2082	53	0,28	0
7.	Е0115-61-5	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	15,12	289,66	5,68	4380	86	1,35	20
					255,65	1,44	3865	22	0,07	1
8.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей стен	м2	1436,00	275,20	4,29	395183	6157	0,52	752
					84,79	1,64	121758	2351	0,01	11
9.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	200,00	1729,58	2,63	345915	525	2,30	460
					382,95	0,99	76590	197	0,00	1
10.	Е0156-10-1	Установка подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	м	149,61	140,34	0,47	20996	70	0,16	24
					25,09	0,09	3754	13	0,00	0
11.	С12069-7	Доски подоконные ПХВ, ширина 450 мм	м	149,61	1500,00	—	224415	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
12.	Е0158-18-4	Устройство отливов из листовой стали	м	136,16	253,64	0,56	34536	76	0,26	36
					40,86	0,09	5563	12	0,00	0
13.	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2	124,00	1751,76	14,65	217218	1817	1,22	151
					197,43	5,49	24482	680	0,03	3
14.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков	м2	611,00	308,50	4,92	188494	3009	0,64	389
					117,43	1,86	71748	1138	0,01	6
15.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков	м2	115,00	308,50	4,92	35478	566	0,64	73
					117,43	1,86	13504	214	0,01	1
16.	Е0161-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	41,20	555,21	33,79	22875	1392	2,06	85
					347,96	5,62	14336	232	0,03	1
17.	Е0115-64-	Сплошное выравнивание из сухих	м2	409,00	275,20	4,29	112556	1754	0,52	214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм			47,61	19,75	246429	102226	0,11	593
107.	СПрайс	Гофротруба Ду 25мм "Азия связь"	м	2918,22	23,99	—	69999	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
108.	С130804-1	Трубы винипластовые Ду 25мм	м	2338,15	650,00	—	1519798	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
109.	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,94	154400,00	—	145136	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
110.	С151701-8 2	Светильники тип НПО01-2Х60/Н-01-УХЛ	шт	8,00	365,00	—	2920	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
111.	С151701-8 1	Светильники тип НББ-12-40/Х9-01	шт	7,00	209,00	—	1463	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
112.	СПрайс	Светильник С360 1х32"Световые технологии"	шт	164,00	2594,83	—	425552	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
113.	СПрайс	Светильник RKL 1Х32"Световые технологии"	шт	26,00	1857,19	—	48287	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
114.	СПрайс	Светильник тип.ARS/R 4Х36 С электронным ПРА"Световые технологии"	шт	19,00	16382,69	—	311271	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
115.	СПрайс	Светильник тип.ARS/R 2Х36 С электронным ПРА"Световые технологии"	шт	45,00	2300,37	—	103517	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
116.	СПрайс	Светильник тип.ARS/R 2Х18 С электронным ПРА"Световые технологии"	шт	2,00	4827,83	—	9656	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
117.	СПрайс	Светильник тип.ALS.OPL 2Х36 С электронным ПРА"Световые технологии"	шт	8,00	3711,66	—	29693	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
118.	С151706-7 9	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	187,00	99,00	—	18513	—	—	—
					—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119.	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТВ20, ЛХБ20	шт	4,00	82,00	—	328	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
120.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	87,00	182,00	—	15834	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
121.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	74,00	156,00	—	11544	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
122.	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	шт	7,00	90,20	—	631	—	0,39	3
					61,58	—	431	—	—	—
123.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	7,00	215,00	—	1505	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
124.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	113,00	39,12	—	4421	—	0,22	24
					33,90	—	3831	—	—	—
125.	С151801-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	шт	113,00	116,00	—	13108	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
126.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,29	16300,00	—	4792	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
127.	Ц0108-591-2	Коробки ответвительные пластмассовые, утопленного типа при скрытой проводке	шт	490,00	53,88	0,25	26399	122	0,33	163
					52,33	0,13	25639	61	0,00	0
128.	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	1000шт	0,49	18000,00	—	8820	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
129.	С11011-670	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d-4 мм	кг	4,93	36,00	—	177	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
130.	С11041-19	Анкер К 675	кг	10,40	343,00	—	3567	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
131.	С11011-773	Муфта натяжная	шт	26,00	221,00	—	5746	—	—	—
					—	—	—	—	—	—

1 :	2 :	3	4 :	5 :	6 :	7 :	8 :	9 :	10 :	11
132.	СПрайс	Разъем трехфазный"Элмарк"	шт	8,00	829,75	--	6638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	СПрайс	Соединители СИЗ"Элмарк"	шт	1900,00	32,10	--	60997	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Силовое электрооборудование и электроосвещение								4630275

ИТОГО: 10587727 518786 11446
1920443 132872 790

Накладные расходы :

На монтажные работы	608315
На общестроительные работы	1014354
На сантехнические работы	319972
Всего накладных расходов:	1942641
Итого с накладными	12530368

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	751822
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13282190
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	13335319
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	13468673
Пересчет в текущих ценах, К-1,67226	22523124
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	450455
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	22973586
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2756830
Итого с НДС	25730416

Принял: Сдал:

ГКП „Сейлемовский Земельный Центр"
С. Бигенцов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	растворных смесей стен			84,79	1,64	34679	670	0,01	3
18.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков	м2	49,00	308,50	4,92	15117	241	0,64	31
					117,43	1,86	5754	91	0,01	0
19.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей стен	м2	325,00	275,20	4,29	89439	1393	0,52	170
					84,79	1,64	27557	532	0,01	3
20.	Е0158-18-4	Устройство подоконных отливов из листовой стали	м	28,30	253,64	0,56	7178	16	0,26	7
					40,86	0,09	1156	3	0,00	0
21.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	21,80	392,85	24,17	8564	527	0,96	21
					160,30	8,22	3495	179	0,04	1
22.	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	21,80	12500,00	—	272500	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
23.	С12069-49	Наличники тип Н-1, размером 13х74 мм	м	44,00	123,00	—	5412	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
24.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков	м2	44,00	308,50	4,92	13574	217	0,64	28
					117,43	1,86	5167	82	0,01	0
25.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей стен	м2	49,60	275,20	4,29	13650	213	0,52	26
					84,79	1,64	4206	81	0,01	0
26.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	332,00	1729,58	2,63	574219	871	2,30	764
					382,95	0,99	127139	328	0,00	2
27.	Е0108-8-3	Кладка подиума из кирпича неармированных	м3	3,80	8312,33	457,36	31587	1738	7,66	29
					1327,39	171,56	5044	652	0,84	3
28.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	109,00	321,10	23,02	35000	2510	0,48	52
					98,84	8,64	10774	941	0,04	5
29.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной	м2	109,00	216,13	11,31	23558	1233	0,29	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		рулонными материалами на битумной мастике последующий слой			58,48	4,25	6374	463	0,02	2
30.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	109,00	240,78	12,44	26245	1356	0,41	45
					60,03	4,67	6543	510	0,02	2
31.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	218,00	35,83	0,84	7812	183	0,01	1
					0,72	0,31	158	68	0,00	0
32.	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2	109,00	1751,76	14,65	190941	1597	1,22	133
					197,43	5,49	21520	598	0,03	3
		Итого по разделу: Общежитие 2-5 этаж 1-13,А-Б								2925411
		Раздел: Отопление								
33.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	174,14	4352,10	43,41	757891	7560	0,78	137
					124,72	16,26	21719	2832	0,08	14
34.	Е0116-15-1)	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 20 мм	1шт	104,00	859,42	49,05	89379	5101	1,69	176
					292,39	19,69	30408	2047	0,09	9
35.	С130904-56	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные	шт	28,00	34,00	—	952	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
36.	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	38,00	331,00	—	12578	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
37.	С130901-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	19,00	437,00	—	8303	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
38.	С130904-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	19,00	463,00	—	8797	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
39.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	6,00	1551,63	112,66	9310	676	2,99	18
					514,91	42,19	3089	253	0,20	1
40.	С130904-7	Краны шаровые сварные стальные	шт	2,00	4950,00	—	9900	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм			—	—	—	—	—	—
41.	С130903-13	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	4,00	743,00	—	2972	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
42.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	604,80	200,00	—	120960	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
43.	Е0126-2-1	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта толщиной 40 мм	м	605,70	58,92	3,70	35691	2241	0,21	127
					33,75	1,35	20442	818	0,01	4
44.	С11031-140	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 114 мм, толщина изоляции 13 мм	м	190,00	678,00	—	128820	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
45.	С11031-130	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 76 мм, толщина изоляции 9 мм	м	52,50	475,00	—	24938	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
46.	С11031-129	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 9 мм	м	363,20	271,00	—	98427	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
47.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	950,00	12,59	—	11964	—	0,06	55
					12,29	—	11679	—	—	—
48.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	130,00	12,73	—	1655	—	0,06	7
					12,29	—	1598	—	—	—
49.	Е0116-30-1	Заделка гильз при проходе труб д40 через перекрытия или стены	1шт	228,00	911,40	—	207800	—	2,07	472
					346,73	—	79053	—	—	—
50.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	381,60	164,61	0,09	62817	33	0,74	283
					124,20	0,02	47395	10	0,00	0
51.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	8,00	1551,63	112,66	12413	901	2,99	24
					514,91	42,19	4119	337	0,20	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	2,00	1735,63	112,66	3471	225	2,99	6
					514,91	42,19	1030	84	0,20	0
53.	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	шт	8,00	5670,00	—	45360	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
54.	С130904-55	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	2,00	6680,00	—	13360	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
		Итого по разделу: Отопление								1667758
		Раздел: Вентиляция								
55.	Е0120-1-2 к=0,4	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	43,33	141,48	5,26	6131	228	0,62	27
					99,00	1,97	4290	85	0,01	0
56.	Е0120-35-1к=0,4	Демонтаж калориферов	шт	1,00	428,47	45,29	428	45	1,95	2
					312,30	17,10	312	17	0,08	0
57.	Е0165-28-1	Прочистка вентиляционных коробов	м	2000,00	47,33	0,51	94658	1020	0,21	415
					32,27	0,09	64540	180	0,00	2
58.	Е0165-29-1	Смена вентиляционных решеток	шт	84,00	647,18	0,30	54364	25	0,46	39
					72,63	0,05	6101	4	0,00	0
59.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	24,58	27,10	—	666	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
60.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	24,58	196,00	—	4818	—	0,82	20
					39,20	—	964	—	—	—
		Итого по разделу: Вентиляция								161065
		Раздел: Водопровод и канализация								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1,00	10686,34	1,96	10686	2	0,47	0
					77,63	—	78	—	—	—
62.	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	8,00	859,42	49,05	6875	392	1,69	14
					292,39	19,69	2339	157	0,09	1
63.	C131207-2	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-32 мм	шт	1,00	5730,00	—	5730	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
64.	C130904-69	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	шт	2,00	3510,00	—	7020	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
65.	C130904-68	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	5,00	3280,00	—	16400	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
66.	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 20 мм	1шт	64,00	690,42	49,05	44187	3139	1,69	108
					292,39	19,69	18713	1260	0,09	6
67.	C130904-66	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	шт	64,00	2580,00	—	165120	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
68.	E0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	15,00	253,00	6,84	3795	103	0,28	4
					47,09	2,54	706	38	0,01	0
69.	E0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 40 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	10,00	288,17	7,51	2882	75	0,30	3
					50,98	2,81	510	28	0,01	0
70.	E0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 50 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	8,00	518,64	10,59	4149	85	0,38	3
					63,40	3,94	507	32	0,02	0
71.	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	175,00	12,59	—	2204	—	0,06	10
					12,29	—	2151	—	—	—
72.	E0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	10,00	10263,47	23,09	102635	231	0,90	9
					157,50	9,00	1575	90	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	521,42	49,05	1043	98	1,69	3
					292,39	19,69	585	39	0,09	0
74.	С130904-71	Краны шаровые "М""М" Dy 50 мм, Ру 40бар "BUGATTI 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	шт	2,00	4950,00	—	9900	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
75.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	30,00	164,61	0,09	4938	3	0,74	22
					124,20	0,02	3726	1	0,00	0
76.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	57,00	12,59	—	718	—	0,06	3
					12,29	—	701	—	—	—
77.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1,00	9856,34	1,96	9856	2	0,47	0
					77,63	—	78	—	—	—
78.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	10,00	859,42	49,05	8594	490	1,69	17
					292,39	19,69	2924	197	0,09	1
79.	С131205-2	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	компл	1,00	1750,00	—	1750	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
80.	С131207-1	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-25 мм	шт	1,00	4680,00	—	4680	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
81.	С130904-68	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	7,00	3280,00	—	22960	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
82.	С130904-70	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	шт	1,00	4310,00	—	4310	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
83.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 20 мм	1шт	25,00	859,42	49,05	21485	1226	1,69	42
					292,39	19,69	7310	492	0,09	2
84.	С130904-66	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа,	шт	25,00	2580,00	—	64500	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dy 15 мм			—	—	—	—	—	—
85.	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	54,00	253,00	6,84	13662	369	0,28	15
					47,09	2,54	2543	137	0,01	1
86.	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	10,00	288,17	7,51	2882	75	0,30	3
					50,98	2,81	510	28	0,01	0
87.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	142,00	12,59	—	1788	—	0,06	8
					12,29	—	1746	—	—	—
88.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	12,00	164,61	0,09	1975	1	0,74	9
					124,20	0,02	1490	—	0,00	0
89.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	8,00	600,70	5,24	4806	42	0,39	3
					68,83	1,97	551	16	0,01	0
90.	Е0116-30-1прим	Заделка гильз при проходе труб диам.100 через перекрытия или стены	1шт	5,00	1281,36	—	6407	—	2,07	10
					346,73	—	1734	—	—	—
91.	Е0116-30-1прим	Заделка гильз при проходе труб диам.65 через перекрытия или стены	1шт	12,00	1016,05	—	12193	—	2,07	25
					346,73	—	4161	—	—	—
92.	Е0116-30-1прим	Заделка гильз при проходе труб диам.40 через перекрытия или стены	1шт	12,00	932,05	—	11185	—	2,07	25
					346,73	—	4161	—	—	—
		Итого по разделу: Водопровод и канализация								581315
		Раздел: Силовое электрооборудование и электроосвещение								
93.	Ц0108-147-12	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 3 кг	м	94,00	52,69	6,62	4952	623	0,25	24
					39,56	1,12	3719	106	0,01	1
94.	С151601-346	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и	1000м	0,02	429667,00	—	7889	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сечение 5х16 мм2			—	—	—	—	—	—
95.	С151601-345	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2	1000м	0,08	292000,00	—	22636	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
96.	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	9545,00	38,52	3,38	367721	32214	0,17	1647
					28,75	0,50	274419	4773	0,00	28
97.	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	1000м	0,06	131833,00	—	8068	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
98.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение5х1,5 мм2	1000м	0,10	52100,00	—	5314	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
99.	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение4х1,5 мм2	1000м	0,44	57800,00	—	25646	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
100.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	4,00	60500,00	—	241903	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
101.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	5,13	52100,00	—	267304	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
102.	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	м	3485,00	10,73	1,02	37393	3559	0,06	201
					9,19	0,63	32022	2186	0,00	10
103.	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	216,00	12,70	1,37	2744	296	0,07	14
					10,61	0,82	2293	178	0,00	1
104.	Ц0108-407-2	Трубы по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	м	90,00	188,35	101,37	16952	9124	0,40	36
					62,67	25,38	5641	2284	0,15	13
105.	СПрайс	Гофротруба Ду 40мм "Азия связь"	м	91,80	68,04	—	6246	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
106.	Ц0108-407	Трубы по установленным	м	5176,00	147,84	80,13	765194	414727	0,30	1548

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Управление образования г.Алматы

Подрядчик ТОО "Строительная компания Шах"

Договор №53 от 06.04.2010г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Алматинского Государственного Колледжа Новых Технологий

Наименование обьекта: Капитальный ремонт Алматинского Государственного Колледжа Новых Технологий (Корпус «Б»)

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2010 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общежитие 2-5 этаж 1-13,А-Б								
1.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1451,12	198,35	2,63	287823	3809	0,45	651
					74,78	0,99	108521	1433	0,00	7
2.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	252,84	778,32	39,81	196791	10066	1,32	334
					219,42	15,05	55478	3805	0,07	19
3.	Е0158-18-4	Устройство отливов из листовой стали	м	34,04	253,64	0,56	8634	19	0,26	9
					40,86	0,09	1391	3	0,00	0
4.	Е0111-11-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	м2	1100,00	449,49	3,26	494441	3589	0,36	397
					53,74	--	59113	--	0,00	5
5.	Е0111-11-10	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя	м2	5500,00	84,03	0,66	462151	3644	0,02	120
					3,56	--	19608	--	0,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	611,00	217,26	2,91	132748	1780	0,56	344
					93,41	1,10	57076	672	0,01	3
7.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	231,00	217,26	2,91	50188	673	0,56	130
					93,41	1,10	21579	254	0,01	1
8.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	412,00	198,35	2,63	81718	1081	0,45	185
					74,78	0,99	30811	407	0,00	2
9.	Е0111-11-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	м2	231,00	449,49	3,26	103833	754	0,36	83
					53,74	--	12414	--	0,00	1
10.	Е0111-11-10	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя	м2	1155,00	84,03	0,66	97052	765	0,02	25
					3,56	--	4118	--	0,00	1
11.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	49,00	217,26	2,91	10646	143	0,56	28
					93,41	1,10	4577	54	0,01	0
12.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	325,50	198,35	2,63	64561	854	0,45	146
					74,78	0,99	24342	321	0,00	2
13.	Е0161-27-2	Насечка поверхностей ступеней по бетону под раствор	м2	198,26	75,24	2,14	14917	424	0,50	98
					73,10	0,38	14493	75	0,00	0
14.	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита площадок	м2	12,00	1527,36	14,65	18328	176	1,22	15
					197,43	5,49	2369	66	0,03	0
15.	Е0115-13-1	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитом	м2	8,00	2676,36	8,49	21411	68	6,33	51
					1242,00	3,21	9936	26	0,02	0
16.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	89,00	217,26	2,91	19336	259	0,56	50
					93,41	1,10	8314	98	0,01	0
17.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	99,60	198,35	2,63	19755	261	0,45	45
					74,78	0,99	7449	98	0,00	0

Итого по разделу: Общежитие 2-5 этаж 1-13,А-Б 2084334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разные работы								
18.	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	3705,00	56,30	0,77	208599	2853	0,24	882
					46,67	0,11	172912	408	0,00	3
19.	Е0146-33-1	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	м3	1,04	24056,43	208,73	25019	217	55,16	57
					8230,50	78,75	8560	82	0,39	0
		Итого по разделу: Разные работы								233618
		Раздел: Водопровод и канализация								
20.	С	Огнетушитель ОПУ-5	шт	20,00	1902,01	--	38040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С	Шкаф пожарный навесной	компл	10,00	10732,00	--	107320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водопровод и канализация								145360
		Раздел: Силовое электрооборудование и электроосвещение								
22.	Ц0108-407-1	Трубы по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	4469,00	147,84	80,13	660675	358079	0,30	1336
					47,61	19,75	212769	88263	0,11	512
23.	СПрайс	Гофротруба Ду 25мм "Азия связь"	м	3721,98	23,99	--	89279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	205,00	197,28	71,95	40442	14750	0,63	130
					99,88	44,92	20475	9208	0,20	40
25.	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	74,00	283,46	81,70	20976	6046	1,09	81
					174,40	43,07	12905	3187	0,20	14
26.	С151706-13	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-75	шт	15,00	28,00	--	420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	СПрайс	Лампы энергосберегающие КЛЛ	шт	195,00	167,43	--	32649	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		32"PHilliPs"			--	--	--	--	--	--
28.	ТПрайс	Источник бесперебойного питания WPS "IEK"	шт	1,001026128,15	--	--	1026128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Силовое электрооборудование и электроосвещение								1870569

ИТОГО:	4333880	410310	5195
	869210	108460	617

Накладные расходы :

На монтажные работы	301876
На общестроительные работы	512237
Всего накладных расходов:	814113
Итого с накладными	5147993

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	308880
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5456873
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5478700
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5533487
Пересчет в текущих ценах, К-1,67226	9253428
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	185069
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9438497
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1132619
Итого с НДС	10571116

Составил:

Сдал:

ГКП „Сетевые электрические сети"
С. Б-

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Управление образования г.Алматы

Подрядчик ТОО "Строительная компания Шах"

Договор № 53 от06.04.2010г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Алматинского Государственного Колледжа Новых Технологий

Наименование обьекта: Капитальный ремонт Алматинского Государственного Колледжа Новых Технологий

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Кровельные работы												
1.	E0112-9-2	Устройство подвесных желобов	м	95,00	570,21	1,52	54170	145	0,32	30				
					50,72	0,56	4818	53	0,00	0				
2.	E0112-9-1	Устройство настенных желобов	м	130,00	1519,11	19,35	197485	2516	0,86	112				
					135,33	7,26	17593	944	0,04	5				
3.	E0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	1462,00	150,62	0,62	220204	906	0,44	636				
					69,08	0,23	100995	336	0,00	2				
		Итого по разделу: Кровельные работы								471858				
		Раздел: Общежитие 2-5 этаж 1-13,А-Б												
4.	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1436,00	198,35	2,63	284824	3770	0,45	644				
					74,78	0,99	107391	1418	0,00	7				
5.	E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	1100,00	1128,73	6,13	1241603	6738	0,44	483				
					67,28	2,31	74002	2544	0,01	12				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0111-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	1215,00	124,49	0,20	151256	243	0,10	126
					18,61	0,09	22608	106	0,00	0
7.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	611,00	217,26	2,91	132748	1780	0,56	344
					93,41	1,10	57076	672	0,01	3
8.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	412,00	198,35	2,63	81718	1081	0,45	185
					74,78	0,99	30811	407	0,00	2
9.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	231,00	1128,73	6,13	260737	1415	0,44	101
					67,28	2,31	15541	534	0,01	3
10.	Е0111-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кумаронокаучуковой КН-3	м	296,00	124,49	0,20	36849	59	0,10	31
					18,61	0,09	5508	26	0,00	0
11.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	49,00	217,26	2,91	10646	143	0,56	28
					93,41	1,10	4577	54	0,01	0
12.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	325,50	198,35	2,63	64561	854	0,45	146
					74,78	0,99	24342	321	0,00	2
13.	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита площадок	м2	89,10	1527,36	14,65	136087	1305	1,22	109
					197,43	5,49	17591	489	0,03	2
14.	Е0115-13-1	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитом	м2	89,16	2676,36	8,49	238624	757	6,33	564
					1242,00	3,21	110737	286	0,02	1
15.	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамогранита	1м	171,20	419,60	2,26	71836	387	0,29	50
					49,84	0,34	8533	58	0,00	0
16.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	8,40	330,85	32,08	2779	269	1,49	13
					272,25	12,13	2287	102	0,06	0
17.	С12022-2	Двери наружные стальные утепленные огрунтованные и окрашенные	шт	4,00	37400,00	--	149600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0110-75-1	Установка поручня	м	43,78	65,85	12,54	2883	549	0,30	13
					49,68	4,72	2175	207	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	С12069-50	Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм	м	43,78	120,00	--	5254	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0162-16-3	Окраска масляными составами деревянных поручней	м2	14,00	227,61	0,14	3187	2	1,14	16
					184,39	0,05	2581	1	0,00	0
21.	Е0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток лестничных ограждений	м2	37,61	150,43	0,04	5658	2	0,74	28
					118,89	0,02	4471	1	0,00	0
22.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия отмостки	1м2	40,00	361,12	194,21	14445	7769	1,11	44
					166,91	72,15	6676	2886	0,40	16
23.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	40,00	33,41	--	1336	--	0,17	7
					28,46	--	1138	--	--	--
24.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	80,00	4,58	--	366	--	0,03	2
					4,58	--	366	--	--	--
25.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	т	3,82	5100,00	--	19502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Общежитие 2-5 этаж 1-13,А-Б								2916499
		Раздел: Водопровод и канализация								
26.	Е0117-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/	комплект	4,00	2415,55	17,38	9662	70	1,07	4
					186,30	5,62	745	22	0,04	0
27.	Е0117-3-4	Установка чаш /унитазов/ напольных с бачком высокорасполагаемым	комплект	25,00	21900,03	105,92	547501	2648	3,68	92
					631,35	39,37	15784	984	0,19	5
28.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	2,00	9194,48	49,05	18389	98	2,55	5
					445,05	19,69	890	39	0,09	0
29.	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	комплект	8,00	4282,73	17,38	34262	139	1,79	14
					320,85	5,62	2567	45	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с комплек подводкой холодной и горячей воды т		35,00	5987,64	26,91	209567	942	2,24	78
					398,48	11,25	13947	394	0,05	2
31.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	43,00	1812,61	1,96	77942	84	0,81	35
					144,90	--	6231	--	--	--
32.	Е0118-13-1	Установка насосов	1насос	2,00	3586,49	150,21	7173	300	14,95	30
					2551,28	56,25	5103	113	0,28	1
33.	С131003-1	Насосы перекачки вихревые чугунные для воды, тип ВК 1/16, подача 3,6 м3/ч, напор 16 м, двигатель мощностью 1,5 кВт	шт	2,00	19100,00	--	38200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Водопровод и канализация 942696

Раздел: Силовое электрооборудование и электроосвещение

34.	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	шт	10,00	154,18	--	1542	--	0,89	9
					142,83	--	1428	--	--	--
35.	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	шт	10,00	462,00	--	4620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	87,00	55,60	0,25	4837	22	0,33	29
					54,05	0,13	4702	11	0,00	0
37.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	74,00	39,82	--	2947	--	0,22	16
					33,90	--	2509	--	--	--
38.	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	472,00	81,81	26,00	38614	12272	0,16	76
					26,91	5,50	12702	2596	0,03	15
39.	СПрайс	Ремонтный(соединительный) набор dEviflEX "DEVI"	м	4,00	2074,30	--	8297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Ц0111-30-3	Терморегулятор	шт	4,00	491,18	--	1965	--	2,30	9
					486,45	--	1946	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	СПрайс	Терморегулятор DEVI D330.+60град.С +160град.С, с датчиком на проводе	м	4,00	12634,35	--	50537	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Силовое электрооборудование и электроосвещение								113359
		Раздел: Пожарная сигнализация								
42.	Ц0110-669 -6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: блок питания и контроля	шт	4,00	1877,45	2,00	7510	8	9,20	37
					1751,45	--	7006	--	--	--
43.	СПрайс	Охранно пожарная приемно контрольная панель на 30 зон, Вектор-30	шт	4,00	12250,71	--	49003	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Ц0110-668 -2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	38,00	422,35	2,00	16049	76	2,30	87
					399,05	--	15164	--	--	--
45.	СПрайс	Извещатель пожарный дымовой ИП212-45	шт	38,00	666,77	--	25337	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	4,00	1742,20	--	6969	--	10,35	41
					1656,00	--	6624	--	--	--
47.	СПрайс	Источник вторичного электропитания резервированный	шт	4,00	6321,93	--	25288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	СПрайс	Аккумуляторная батарея гелевая 12В 4А/ч. ТР 12-7	шт	4,00	1308,84	--	5235	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Ц0110-55-1	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	м	2300,00	57,65	--	132584	--	0,29	661
					46,34	--	106594	--	--	--
50.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	500,00	31,18	2,63	15590	1312	0,12	58
					22,66	0,63	11328	313	0,00	2
51.	СПрайс	Кабель сигнальный КСПВ 4х0,5	м	2300,00	14,82	--	34079	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	СПрайс	Кабель ПВС 3Х1,5	м	200,00	56,80	--	11360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	СПрайс	Кабель ШВВП-2х0,75мм	м	300,00	27,16	--	8149	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Ц0108-396 -5	Монтаж кабельного канала	м	65,00	214,94	145,00	13971	9425	0,37	24
					63,13	41,37	4104	2689	0,24	16
55.	СПрайс	Кабельный канал 15х10	м	65,00	24,70	--	1605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	СПрайс	Гофратруба Ф-25мм с протяжкой	м	100,00	24,70	--	2470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Пожарная сигнализация								355198

ИТОГО:

	4799612	58084	5017
	841191	18651	98

Накладные расходы :

На монтажные работы	147936
На общестроительные работы	604200
На сантехнические работы	53986
Всего накладных расходов:	806122
Итого с накладными	5605734

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	336344
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5942078
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5965846
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6025504
Пересчет в текущих ценах, К-1,67226	10076209
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	201524
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10277733
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1233328
Итого с НДС	11511061

Принял: Сдал:

ГКП „Сейтмен Сервис Зенгер"
С. Бигенцев

Форма N 2в

Заказчик Управление строительства г.Алматы

Подрядчик ТОО "Строительная компания Шах"

Договор № 53 от 06.04.2010г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Алматинского Государственного Колледжа Новых Технологий

Наименование обьекта: Капитальный ремонт Алматинского Государственного Колледжа Новых Технологий

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2010 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общежитие 2-5 этаж 1-13,А-Б								
1.	С12069-17	Доски подоконные ПХВ, ширина 450 мм (снять ошибочно запроцентованную стоимость в июле месяце)	м	-149,61	230,00	--	-34410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	22,00	215,57	21,24	4743	467	1,29	28
					194,33	3,31	4275	73	0,03	1
3.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	35,52	74,90	6,81	2660	242	0,46	16
					68,09	1,08	2419	38	0,01	0
4.	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	м2	35,52	146,99	6,63	5221	235	0,95	34
					140,36	1,04	4986	37	0,01	0
5.	Е0158-4-1	Разборка отливов	м	16,70	14,39	1,29	240	22	0,09	2
					13,10	0,23	219	4	0,00	0
6.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии	м2	35,52	379,30	23,60	13473	838	1,18	42
					196,66	8,22	6985	292	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2								
7.	С12061-18 9	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	м2	35,52	9500,00	--	337440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0156-10-1	Установка подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	м	16,70	140,34	0,47	2344	8	0,16	3
					25,09	0,09	419	2	0,00	0
9.	С12069-17	Доски подоконные ПХВ, ширина 450 мм	м	16,70	1270,00	--	21209	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0158-18-4	Устройство отливов из листовой стали	м	16,70	253,64	0,56	4236	9	0,26	4
					40,86	0,09	682	2	0,00	0
		Итого по разделу: Общежитие 2-5 этаж 1-13,А-Б								357155
		Раздел: Замена окон корпус "А"								
11.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	10,00	215,57	21,24	2156	212	1,29	13
					194,33	3,31	1943	33	0,03	0
12.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	32,31	74,90	6,81	2420	220	0,46	15
					68,09	1,08	2200	35	0,01	0
13.	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	м2	5,96	146,99	6,63	876	40	0,95	6
					140,36	1,04	837	6	0,01	0
14.	Е0158-4-1	Разборка отливов	м	23,85	14,39	1,29	343	31	0,09	2
					13,10	0,23	312	5	0,00	0
15.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	32,31	371,23	23,59	11994	762	0,94	30
					156,91	7,99	5070	258	0,04	1
16.	С12061-18 9	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,	м2	32,31	9500,00	--	306945	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108.	СПрайс	Световое табло "Выход" 12В	шт	14,00	553,17	--	7744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Ц0110-668 -2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	32,00	422,35	2,00	13515	64	2,30	74
					399,05	--	12770	--	--	--
110.	СПрайс	Извещатель пожарный дымовой ИП212-45	шт	32,00	666,77	--	21337	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	Ц0110-668 -3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	75,00	523,45	2,00	39259	150	2,30	173
					502,55	--	37691	--	--	--
112.	СПрайс	Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 101-1А	шт	75,00	286,46	--	21485	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	Ц0110-309 -3	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, кнопка	шт	7,00	171,35	--	1199	--	1,15	8
					171,35	--	1199	--	--	--
114.	СПрайс	Извещатель пожарный ручной (кнопка) ИПР 3 Су	шт	7,00	814,94	--	5705	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	7,00	110,92	2,00	776	14	1,15	8
					98,33	--	688	--	--	--
116.	СПрайс	Оповещатель свето-звуковой,Сирена EGB 96 R	шт	7,00	395,12	--	2766	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	Ц0108-593 -11	Монтаж светового указателя	шт	7,00	284,10	113,75	1989	796	0,94	7
					150,65	32,13	1055	225	0,19	1
118.	СПрайс	Световое табло "Выход" 12В	шт	7,00	553,17	--	3872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	1850,00	31,18	2,63	57683	4856	0,12	213
					22,66	0,63	41912	1156	0,00	7
120.	СПрайс	Кабель сигнальный КСПВ 4х0,5	м	1500,00	14,82	--	22226	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121.	СПрайс	Кабель ПВС 3Х1,5	м	120,00	56,80	--	6816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	СПрайс	Кабель ШВВП-2х0,75мм	м	230,00	27,16	--	6248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	СПрайс	Гофратруба Ф-25мм с протяжкой	м	100,00	24,70	--	2470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	Ц0110-668 -2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	22,00	422,35	2,00	9292	44	2,30	51
					399,05	--	8779	--	--	--
125.	СПрайс	Извещатель пожарный дымовой ИП212-45	шт	22,00	666,77	--	14669	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	Ц0110-668 -3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	107,00	523,45	2,00	56009	214	2,30	246
					502,55	--	53773	--	--	--
127.	СПрайс	Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 101-1А	шт	107,00	286,46	--	30651	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	Ц0110-309 -3	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, кнопка	шт	13,00	171,35	--	2228	--	1,15	15
					171,35	--	2228	--	--	--
129.	СПрайс	Извещатель пожарный ручной (кнопка) ИПР 3 Су	шт	13,00	814,94	--	10594	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	12,00	110,92	2,00	1331	24	1,15	14
					98,33	--	1180	--	--	--
131.	СПрайс	Оповещатель свето-звуковой,Сирена EGB 96 R	шт	12,00	395,12	--	4741	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	Ц0108-593 -11	Монтаж светового указателя	шт	12,00	284,10	113,75	3409	1365	0,94	11
					150,65	32,13	1808	386	0,19	2
133.	СПрайс	Световое табло "Выход" 12В	шт	12,00	553,17	--	6638	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
134.	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	м	375,00	81,22	--	30458	--	0,44	164
					69,92	--	26220	--	--	--
135.	Ц0110-55-6	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 3 кг	м	1200,00	99,88	--	119850	--	0,55	662
					87,97	--	105570	--	--	--
136.	СПрайс	Кабель сигнальный КСПВ 4х0,5	м	1200,00	14,82	--	17780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	СПрайс	Кабель ПВС 3Х1,5	м	75,00	56,80	--	4260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	СПрайс	Кабель ШВВП-2х0,75мм	м	300,00	27,16	--	8149	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Пожарная сигнализация								1201969

ИТОГО:

	3742221	21540	4284
	755338	5245	31

Накладные расходы :

На монтажные работы	540257
На общестроительные работы	64580
Всего накладных расходов:	604837
Итого с накладными	4347058

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	260823
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4607881
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4626312
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4672575
Пересчет в текущих ценах, К-1,67226	7813761
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	156275
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7970036
Налог на добавленную стоимость, 12 %	956404
Итого с НДС	8926440
Тендерная скидка	6431160
Итого к оплате	2495280

Сдал: Принял:

ГКП, Сметная стоимость согласована
С. Бекенов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой			--	--	--	--	--	--
17.	Е0156-10-1	Установка подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	м	23,85	140,34	0,47	3347	11	0,16	4
					25,09	0,09	598	2	0,00	0
18.	С12069-6	Доски подоконные ПХВ, ширина 250 мм	м	23,85	839,00	--	20010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0158-18-4	Устройство отливов из листовой стали	м	23,85	253,64	0,56	6049	13	0,26	6
					40,86	0,09	975	2	0,00	0
		Итого по разделу: Замена окон корпус "А"								354141
		Раздел: Замена окон корпус "В"								
20.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	34,00	215,57	21,24	7329	722	1,29	44
					194,33	3,31	6607	113	0,03	1
21.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	56,62	74,90	6,81	4241	386	0,46	26
					68,09	1,08	3855	61	0,01	1
22.	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	м2	23,92	146,99	6,63	3516	159	0,95	23
					140,36	1,04	3357	25	0,01	0
23.	Е0158-4-1	Разборка отливов	м	47,85	14,39	1,29	689	62	0,09	4
					13,10	0,23	627	11	0,00	0
24.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	56,62	371,23	23,59	21019	1336	0,94	53
					156,91	7,99	8884	452	0,04	2
25.	С12061-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	м2	56,62	9500,00	--	537890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	Е0156-10-1	Установка подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	м	47,85	140,34	0,47	6715	22	0,16	8
					25,09	0,09	1201	4	0,00	0
27.	С12069-17	Доски подоконные, марка с ПД7-45 по ПД16-45, толщина 34 мм, шириной 450 мм	м	47,85	1270,00	--	60770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0158-18-4	Устройство отливов из листовой стали	м	47,85	253,64	0,56	12137	27	0,26	12
					40,86	0,09	1955	4	0,00	0
		Итого по разделу: Замена окон корпус "В"								654305
		Раздел: Замена окон корпус "Г"								
29.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	17,00	215,57	21,24	3665	361	1,29	22
					194,33	3,31	3304	56	0,03	0
30.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	62,43	74,90	6,81	4676	425	0,46	29
					68,09	1,08	4251	67	0,01	1
31.	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	м2	6,16	146,99	6,63	905	41	0,95	6
					140,36	1,04	865	6	0,01	0
32.	Е0158-4-1	Разборка отливов	м	25,72	14,39	1,29	370	33	0,09	2
					13,10	0,23	337	6	0,00	0
33.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	62,43	371,23	23,59	23176	1473	0,94	59
					156,91	7,99	9796	499	0,04	2
34.	С12061-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	м2	62,43	9500,00	--	593085	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0156-10-1	Установка подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	м	25,72	140,34	0,47	3610	12	0,16	4
					25,09	0,09	645	2	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	С12069-6	Доски подоконные ПХВ, ширина 250 мм	м	25,72	839,00	--	21579	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0158-18-4	Устройство отливов из листовой стали	м	25,72	253,64	0,56	6524	14	0,26	7
					40,86	0,09	1051	2	0,00	0
		Итого по разделу: Замена окон корпус "Г"								657589
		Раздел: Замена окон корпус "Г" согласно акта корректировки								
38.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	15,00	215,57	21,24	3234	319	1,29	19
					194,33	3,31	2915	50	0,03	0
39.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	49,55	74,90	6,81	3711	337	0,46	23
					68,09	1,08	3374	54	0,01	0
40.	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	м2	4,80	146,99	6,63	706	32	0,95	5
					140,36	1,04	674	5	0,01	0
41.	Е0158-4-1	Разборка отливов	м	20,03	14,39	1,29	288	26	0,09	2
					13,10	0,23	262	5	0,00	0
42.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	1,71	537,52	23,97	919	41	1,59	3
					265,62	7,73	454	13	0,04	0
43.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	47,84	371,23	23,59	17759	1128	0,94	45
					156,91	7,99	7506	382	0,04	2
44.	С12061-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	1,71	5745,00	--	9824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С12061-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой:	м2	47,84	9500,00	--	454480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трехэлементные с одной поворотной створкой								
46.	Е0156-10-1	Установка подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	м	20,03	140,34	0,47	2811	9	0,16	3
					25,09	0,09	503	2	0,00	0
47.	С12069-9	Доски подоконные ПХВ, ширина 400 мм	м	1,65	1330,00	--	2194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С12069-7	Доски подоконные ПХВ, ширина 300 мм	м	3,30	1030,00	--	3399	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С12069-6	Доски подоконные ПХВ, ширина 250 мм	м	15,08	839,00	--	12652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0158-18-4	Устройство отливов из листовой стали	м	20,03	253,64	0,56	5080	11	0,26	5
					40,86	0,09	818	2	0,00	0
		Итого по разделу: Замена окон корпус "Г" согласно акта корректировки								517058
		Раздел: Пожарная сигнализация								
51.	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	32,00	422,35	2,00	13515	64	2,30	74
					399,05	--	12770	--	--	--
52.	СПрайс	Извещатель пожарный дымовой ИП212-45	шт	32,00	666,77	--	21337	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	35,00	523,45	2,00	18321	70	2,30	81
					502,55	--	17589	--	--	--
54.	СПрайс	Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 101-1А	шт	35,00	286,46	--	10026	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Ц0110-309-3	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, кнопка	шт	5,00	171,35	--	857	--	1,15	6
					171,35	--	857	--	--	--
56.	СПрайс	Извещатель пожарный ручной (кнопка) ИПР 3 Су	шт	5,00	814,94	--	4075	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	6,00	110,92	2,00	666	12	1,15	7
					98,33	--	590	--	--	--
58.	СПрайс	Оповещатель свето-звуковой,Сирена EGB 96 R	шт	6,00	395,12	--	2371	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Ц0108-593-11	Монтаж светового указателя	шт	5,00	284,10	113,75	1420	569	0,94	5
					150,65	32,13	753	161	0,19	1
60.	СПрайс	Световое табло "Выход" 12В	шт	5,00	553,17	--	2766	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	1,00	1742,20	--	1742	--	10,35	10
					1656,00	--	1656	--	--	--
62.	СПрайс	Источник вторичного электропитания резервированный	шт	1,00	6321,93	--	6322	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Ц0110-55-6	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 3 кг	м	1095,00	99,88	--	109363	--	0,55	604
					87,97	--	96333	--	--	--
64.	СПрайс	Кабель сигнальный КСПВ 4х0,5	м	850,00	14,82	--	12594	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	СПрайс	Кабель ПВС 3Х1,5	м	15,00	56,80	--	852	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	СПрайс	Кабель ШВВП-2х0,75мм	м	230,00	27,16	--	6248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	СПрайс	Гофратруба Ф-25мм с протяжкой	м	100,00	24,70	--	2470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	25,00	422,35	2,00	10559	50	2,30	57
					399,05	--	9976	--	--	--
69.	СПрайс	Извещатель пожарный дымовой ИП212-45	шт	25,00	666,77	--	16669	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
70.	Ц0110-668 -3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	31,00	523,45	2,00	16227	62	2,30	71
					502,55	--	15579	--	--	--
71.	СПрайс	Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 101-1А	шт	31,00	286,46	--	8880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Ц0110-309 -3	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, кнопка	шт	7,00	171,35	--	1199	--	1,15	8
					171,35	--	1199	--	--	--
73.	СПрайс	Извещатель пожарный ручной (кнопка) ИПР 3 Су	шт	7,00	814,94	--	5705	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	5,00	110,92	2,00	555	10	1,15	6
					98,33	--	492	--	--	--
75.	СПрайс	Оповещатель свето-звуковой,Сирена EGB 96 R	шт	5,00	395,12	--	1976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Ц0108-593 -11	Монтаж светового указателя	шт	7,00	284,10	113,75	1989	796	0,94	7
					150,65	32,13	1055	225	0,19	1
77.	СПрайс	Световое табло "Выход" 12В	шт	7,00	553,17	--	3872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	1,00	1742,20	--	1742	--	10,35	10
					1656,00	--	1656	--	--	--
79.	СПрайс	Источник вторичного электропитания резервированный	шт	1,00	6321,93	--	6322	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Ц0110-55-6	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 3 кг	м	595,00	99,88	--	59426	--	0,55	328
					87,97	--	52345	--	--	--
81.	СПрайс	Кабель сигнальный КСПВ 4х0,5	м	465,00	14,82	--	6890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	СПрайс	Кабель ПВС 3Х1,5	м	10,00	56,80	--	568	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
83.	СПрайс	Кабель ШВВП-2х0,75мм	м	120,00	27,16	--	3260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Ц0110-668 -2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	8,00	422,35	2,00	3379	16	2,30	18
					399,05	--	3192	--	--	--
85.	СПрайс	Извещатель пожарный дымовой ИП212-45	шт	8,00	666,77	--	5334	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Ц0110-309 -3	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, кнопка	шт	1,00	171,35	--	171	--	1,15	1
					171,35	--	171	--	--	--
87.	СПрайс	Извещатель пожарный ручной (кнопка) ИПР 3 Су	шт	1,00	814,94	--	815	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	1,00	110,92	2,00	111	2	1,15	1
					98,33	--	98	--	--	--
89.	СПрайс	Оповещатель свето-звуковой,Сирена EGB 96 R	шт	1,00	395,12	--	395	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Ц0108-593 -11	Монтаж светового указателя	шт	1,00	284,10	113,75	284	114	0,94	1
					150,65	32,13	151	32	0,19	0
91.	СПрайс	Световое табло "Выход" 12В	шт	1,00	553,17	--	553	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	1,00	1742,20	--	1742	--	10,35	10
					1656,00	--	1656	--	--	--
93.	СПрайс	Источник вторичного электропитания резервированный	шт	1,00	6321,93	--	6322	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	СПрайс	Трос стальной д 0,6	м	200,00	83,96	--	16793	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Ц0110-55-	Прокладка кабеля по стене	м	95,00	99,88	--	9488	--	0,55	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	бетонной, масса 1 м до 3 кг								
					87,97	--	8358	--	--	--
96.	СПрайс	Кабель сигнальный КСПВ 4х0,5	м	80,00	14,82	--	1185	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	СПрайс	Кабель ПВС 3Х1,5	м	5,00	56,80	--	284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	СПрайс	Кабель ШВВП-2х0,75мм	м	10,00	27,16	--	272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Ц0110-668 -2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	38,00	422,35	2,00	16049	76	2,30	87
					399,05	--	15164	--	--	--
100.	СПрайс	Извещатель пожарный дымовой ИП212-45	шт	38,00	666,77	--	25337	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	Ц0110-668 -3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	233,00	523,45	2,00	121964	466	2,30	536
					502,55	--	117094	--	--	--
102.	СПрайс	Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 101-1А	шт	233,00	286,46	--	66746	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Ц0110-309 -3	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, кнопка	шт	18,00	171,35	--	3084	--	1,15	21
					171,35	--	3084	--	--	--
104.	СПрайс	Извещатель пожарный ручной (кнопка) ИПР 3 Су	шт	18,00	814,94	--	14669	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	14,00	110,92	2,00	1553	28	1,15	16
					98,33	--	1377	--	--	--
106.	СПрайс	Оповещатель свето-звуковой,Сирена EGB 96 R	шт	14,00	395,12	--	5532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	Ц0108-593 -11	Монтаж светового указателя	шт	14,00	284,10	113,75	3977	1592	0,94	13
					150,65	32,13	2109	450	0,19	3

Коллектив

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО СК "ШАХ"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
000000002	30.06.2010

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ Управление образования г. Алматы
Основание: Договор № 53 от 06.04.10г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительно-монтажные работы	тн.	1	29 000 147,00	29 000 147,00

Всего работ на сумму: 29 000 147,00
в т.ч НДС 3 107 158,61

Итого сумма: Двадцать девять миллионов сто сорок семь тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО"Строительная компания ШАХ"

РНН: 600300549397,
Адрес: г. Алматы, ул. мкрн "Мамыр-4", дом 299 кв.15
Расчетный счет: KZ468560000000520346 в АО "Банк ЦентрКредит" , г. Алматы,
БИК KCJBKZKX

МП

Директор
(должность)
Кунинбаев Ж.Ж
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ Управление образования г. Алматы

РНН: 600400034170,
Адрес: г. Алматы, пл. Республики, 4
Расчетный счет: KZ32070102KSN6001000 в Департамент Казначейства по г. Алматы,
БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Счет-фактура № 000000003 от 30.06.2010 (1)

Поставщик: ТОО"Строительная компания ШАХ" **(2)**

РНН и его адрес: РНН: 600300549397, Адрес: г. Алматы, ул. мкрн "Мамыр-4", дом 299 кв.15, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0012586 от 22.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ468560000000520346 в АО "Банк ЦентрКредит", г. Алматы, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 53 от 06.04.10г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы, пл. Республики, 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Управление образования г. Алматы **(10)**

РНН и адрес покупателя: РНН: 600400034170, г. Алматы, пл. Республики, 4 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ32070102KSN6001000 в Департамент Казначейства по г. Алматы, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	тн.	1	25 892 988,39	25 892 988,39	12%	3 107 158,61	29 000 147,00		
Всего по счету:					**25 892 988,39**		**3 107 158,61**	**29 000 147,00**		

Директор: Суттибаев Ж. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

главный бухгалтер: Даулетбекова Г. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

коммерж

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО СК "ШАХ"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
000000004	31.07.2010

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ Управление образования г. Алматы
Основание: Договор № 53 от 06.04.10г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительно-монтажные работы	тн.	1	25 730 416,00	25 730 416,00

Всего работ на сумму: 25 730 416,00
в т.ч НДС 2 756 830,29

Итого сумма: Двадцать пять миллионов семьсот тридцать тысяч четыреста шестнадцать тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО"Строительная компания ШАХ"

РНН: 600300549397,
Адрес: г. Алматы, ул. мкрн "Мамыр-4", дом 299 кв.15
Расчетный счет: KZ468560000000520346 в АО "Банк ЦентрКредит", г. Алматы,
БИК KCJBKZKX

МП

Директор
(должность)
Сушибаев Ж.Ж.
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ Управление образования г. Алматы

РНН: 600400034170,
Адрес: г. Алматы, пл. Республики, 4
Расчетный счет: KZ32070102KSN6001000 в Департамент Казначейства по г. Алматы,
БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Счет-фактура № 000000005 от 31.07.2010 (1)

Поставщик: ТОО"Строительная компания ШАХ" (2)

РНН и его адрес: РНН: 600300549397, Адрес: г. Алматы, ул. мкрн "Мамыр-4", дом 299 кв.15, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0012586 от 22.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ468560000000520346 в АО "Банк ЦентрКредит", г. Алматы, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 53 от 06.04.10г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы, пл. Республики, 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Управление образования г. Алматы (10)

РНН и адрес покупателя: РНН: 600400034170, г. Алматы, пл. Республики, 4 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ32070102KSN6001000 в Департамент Казначейства по г. Алматы, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	тн.	1	22 973 585,71	22 973 585,71	12%	2 756 830,29	25 730 416,00		
Всего по счету:					**22 973 585,71**		**2 756 830,29**	**25 730 416,00**		

Директор: Суттибаев Ж. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

главный бухгалтер: Даулетбекова Г. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Коллерти

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО СК "ШАХ"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
000000007	30.09.2010

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ Управление образования г. Алматы
Основание: Договор № 53 от 06.04.10г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительно-монтажные работы	тн.	1	10 571 116,00	10 571 116,00

Всего работ на сумму: 10 571 116,00
в т.ч НДС 1 132 619,57

Итого сумма: Десять миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча сто шестнадцать тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО"Строительная компания ШАХ"

РНН: 600300549397,
Адрес: г. Алматы, ул. мкрн "Мамыр-4", дом 299 кв.15
Расчетный счет: KZ468560000000520346 в АО "Банк ЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

МП

Директор
(должность)
Сунгибаев Ж.Ж.
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ Управление образования г. Алматы

РНН: 600400034170,
Адрес: г. Алматы, пл. Республики, 4
Расчетный счет: KZ32070102KSN6001000 в Департамент Казначейства по г. Алматы,
БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Счет-фактура № 000000008 от 30.09.2010 (1)

Поставщик: ТОО"Строительная компания ШАХ" **(2)**

РНН и его адрес: РНН: 600300549397, Адрес: г. Алматы, ул. мкрн "Мамыр-4", дом 299 кв.15, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0012586 от 22.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ468560000000520346 в АО "Банк ЦентрКредит" ,БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 53 от 06.04.10г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы, пл. Республики, 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Управление образования г. Алматы **(10)**

РНН и адрес покупателя: РНН: 600400034170, г. Алматы, пл. Республики, 4 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ32070102KSN6001000 в Департамент Казначейства по г. Алматы, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	тн.	1	9 438 496,43	9 438 496,43	12%	1 132 619,57	10 571 116,00		
Всего по счету:					**9 438 496,43**		**1 132 619,57**	**10 571 116,00**		

Директор: Суттибаев Ж. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

главный бухгалтер: Даулетбекова Г. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Коллектив

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО СК "ШАХ"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
000000010	31.10.2010

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ Управление образования г. Алматы
Основание: Договор № 53 от 06.04.10г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительно-монтажные работы	тн.	1	11 511 061,00	11 511 061,00

Всего работ на сумму: 11 511 061,00
в т.ч НДС 1 233 327,96

Итого сумма: Одиннадцать миллионов пятьсот одиннадцать тысяч шестьдесят один тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО"Строительная компания ШАХ"

РНН: 600300549397,
Адрес: г. Алматы, ул. мкрн "Мамыр-4", дом 299 кв.15
Расчетный счет: KZ468560000000520346 в АО "Банк ЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

МП

Директор
(должность)
Сулиманов Ж.Ж.
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ Управление образования г. Алматы

РНН: 600400034170,
Адрес: г. Алматы, пл. Республики, 4
Расчетный счет: KZ32070102KSN6001000 в Департамент Казначейства по г. Алматы,
БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Счет-фактура № 000000011 от 31.10.2010 (1)

Поставщик: ТОО"Строительная компания ШАХ" **(2)**

РНН и его адрес: РНН: 600300549397, Адрес: г. Алматы, ул. мкрн "Мамыр-4", дом 299 кв.15, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0012586 от 22.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ468560000000520346 в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 53 от 06.04.10г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы, пл. Республики, 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Управление образования г. Алматы **(10)**

РНН и адрес покупателя: РНН: 600400034170, г. Алматы, пл. Республики, 4 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ32070102KSN6001000 в Департамент Казначейства по г. Алматы, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	тн.	1	10 277 733,04	10 277 733,04	12%	1 233 327,96	11 511 061,00		
Всего по счету:					**10 277 733,04**		**1 233 327,96**	**11 511 061,00**		

Директор: Суттибаев Ж. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

главный бухгалтер: Даулетбекова Г. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю; Копия (второй экземпляр) - поставщику.

коммерж

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО СК "ШАХ"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
000000013	30.11.2010

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ Управление образования г. Алматы
Основание: Договор № 53 от 06.04.10г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительно-монтажные работы	тн.	1	2 495 280,00	2 495 280,00

Всего работ на сумму: 2 495 280,00
в т.ч НДС 267 351,43

Итого сумма: Два миллиона четыреста девяносто пять тысяч двести восемьдесят тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО"Строительная компания ШАХ"

РНН: 600300549397,
Адрес: г. Алматы, ул. мкрн "Мамыр-4", дом 299 кв.15
Расчетный счет: KZ468560000000520346 в АО "Банк ЦентрКредит",
БИК KCJBKZKX

МП

Директор
(должность)
Сулимбаев Ж.Ж.
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ Управление образования г. Алматы

РНН: 600400034170,
Адрес: г. Алматы, пл. Республики, 4
Расчетный счет: KZ32070102KSN6001000 в Департамент Казначейства по г. Алматы,
БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Счет-фактура № 000000014 от 30.11.2010 (1)

Поставщик: ТОО"Строительная компания ШАХ" (2)

РНН и его адрес: РНН: 600300549397, Адрес: г. Алматы, ул. мкрн "Мамыр-4", дом 299 кв.15, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0012586 от 22.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ468560000000520346 в АО "Банк ЦентрКредит" , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 53 от 06.04.10г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы, пл. Республики, 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Управление образования г. Алматы (10)

РНН и адрес покупателя: РНН: 600400034170, г. Алматы, пл. Республики, 4 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ32070102KSN6001000 в Департамент Казначейства по г. Алматы, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	тн.	1	2 227 928,57	2 227 928,57	12%	267 351,43	2 495 280,00		
Всего по счету:					**2 227 928,57**		**267 351,43**	**2 495 280,00**		

Директор: Суттибаев Ж. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

главный бухгалтер: Даулетбекова Г. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Договор № 53
в соответствии с бюджетной программой – 360 010 011 431
360 -Управление образования г. Алматы
010 – Капитальный, текущий ремонт объектов образования в г.Алматы в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
011 – За счет трансфертов из республиканского бюджета
431 – капитальный ремонт зданий и сооружений

г. Алматы **«6» апреля 2010 года**

Государственное учреждение - Управление образования города Алматы, свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 32296-1910-ГУ, выданное Департаментом юстиции города Алматы 22.05.08 года., именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице **начальника Шимашевой Рахат Сейдахметовны**, действующий на основании Положения о государственном учреждении, с одной стороны и

Товарищество с Ограниченной Ответственностью «Строительная компания ШАХ», свидетельство о государственной (пере)регистрации юридического лица № 82599-1910-ТОО, выданное 05.01.07 года Департаментом юстиции города Алматы, именуемое в дальнейшем **Подрядчик,** в лице **директора Суттибаева Жаната Жанабековича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и протокола № 3-4 от 19 марта 2010 года «Об итогах конкурса по государственным закупкам работ по сейсмоусилению с восстановительными работами и капитальным ремонтом объектов образования в городе Алматы, способом конкурса с применением особого порядка для реализации антикризисных мер по программе «Дорожная карта» заключили настоящий Договор о закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить надлежащим образом работы **по Лоту №11- «Капитальный ремонт здания Алматинского Государственного колледжа Новых технологий в городе Алматы»** на условиях и в сроки, указанные в настоящем Договоре, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их.
1.2 Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ согласно разработанной и утвержденной в соответствующем порядке проектно-сметной документации, и графиком производства работ подписанные Заказчиком и Подрядчиком, в сроки и на условиях настоящего Договора.

2. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ

2.1. В настоящем Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Объект - комплекс или отдельно стоящее здание, сооружение, определенное Заказчиком как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

2) Участок означает территорию, отведенную для выполнения работ;

3) Цена Договора означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его тендерной заявке и принятой Заказчиком;

4) Договор - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Правилами и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на выполнение работ. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения.

5) Временные сооружения означает все временные здания и сооружения, необходимые для выполнения работ, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

6) Материалы означают все расходные материалы, которые Подрядчик использует для выполнения работ;

7) Оборудование означает технологическое, электротехническое и другое оборудование монтируемое и устанавливаемое подрядчиком и относящееся к возводимому объекту;

8) Срок продолжительности работ означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить выполнение работ;

9) Дни - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;

10) Изменения - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

11) Дефект - часть работ, выполненных с нарушениями проектно-сметной документации, СНиП, ГОСТ, технических условий;

12) Недоделки - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

13) Период устранения недоделок и дефектов - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ;

14) Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию (рабочей комиссий или приемочной комиссии) – письменный документ подписанный представителями Заказчика, Подрядчика, уполномоченных государственных органов, осуществляющих контрольно-надзорные функции, который свидетельствует о том, что Подрядчик и Заказчик выполнили все требования и обязательства по Договору;

15) Акт - форма отчета о выполненных объемах работ;

16) Технадзор - мероприятия, проводимые Заказчиком в целях осуществления контроля над выполнением Подрядчиком работ в соответствии с условиями Договора;

17) Рабочая комиссия - комиссия, состоящая из представителей Заказчика и Подрядчика, осуществляющая комплексную проверку готовности объекта для предъявления ее результатов приемочной комиссии;

В состав рабочей комиссии включаются:

- ответственный представитель Заказчика, являющимся председателем комиссии;
- автор (авторы) проекта или иной ответственный представитель разработчика проекта (проектно-сметной) документации (генеральной проектной организации);
- представители эксплуатационных организаций (предприятий, учреждений), генерального подрядчика, субподрядных организаций, субпроектировщиков (разработчиков специальных разделов проекта).

При необходимости в состав рабочей комиссии также включаются представители служб государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органов государственной противопожарной службы, других заинтересованных служб, осуществляющих контрольно-надзорные функции.

18) Приемочная комиссия - комиссия создаваемая Заказчиком по приемке результатов работ, стоящая из уполномоченных представителей сторон Договора и уполномоченных государственных органов и/или организаций.

При приемке в эксплуатацию объектов (комплексов) в состав приемочной комиссии включаются:

- ответственный представитель Заказчика (инвестора, застройщика), который является председателем приемочной комиссии;
- автор (авторы) проекта или иной ответственный представитель разработчика проектной (проектно-сметной) документации (генеральной проектной организации), а также представитель государственной архитектурно-строительной инспекции;
- представители местных органов (служб) архитектуры и градостроительства, государственной противопожарной службы и государственного санитарно-эпидемиологического надзора, других заинтересованных органов государственного надзора в зависимости от профиля (назначения) вводимого в эксплуатацию объекта (комплекса);
- представители Подрядчиков, проектных организаций.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

3.1. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после вступления в силу договора внести обеспечение исполнения Договора в размере 3 % (три процента) от цены Договора. Подрядчик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика;

2) банковскую гарантию.

3.2. Обеспечение исполнения Договора о закупках вносится Подрядчиком в качестве гарантии того, что он своевременно, полно и надлежащим образом исполнит свои обязательства по заключенному с ним Договору о закупках.

3.3. Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по договору.

3.4. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения настоящего Договора Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору о закупках.

3.5. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения Договора, если настоящий Договор расторгнут в связи с невыполнением Подрядчиком Договорных обязательств.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА

4.1. Цена договора составляет **79 308 020 (семьдесят девять миллионов триста восемь тысяч двадцать) тенге**, в том числе НДС 12 %.

В случае изменения ставки налога на добавленную стоимость, в цену Договора вносятся соответствующие корректировки, учитывающие эти изменения, путем заключения Дополнительного соглашения.

4.2. Изменение цены Договора в сторону увеличения не допускается, за исключением случаев предусмотренных пунктом 15.2. настоящего Договора.

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ

5.1. Оплата по настоящему договору производится:

- авансовый платеж (предоплата) Подрядчику в размере 30 % от суммы Договора (при наличии бюджетных средств);
- по актам выполненных работ подписанных сторонами, с вычетом авансового платежа;
- оставшиеся 10% от суммы выполненных работ подлежат оплате после подписания Акта рабочей комиссии;

5.2 Подрядчик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для выполнения работ по настоящему Договору.

5.3. Расчеты по Договору производятся в течении 5 банковских дней с момента зачисления средств на расчетный счет Заказчика из бюджета, согласно плану финансирования по платежам.

5.4. Исполнитель после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия). Рабочая комиссия проводится с участием Исполнителя. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой окончания работ.

5.5. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Сам факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки объекта в эксплуатацию (Актом Государственной приемочной комиссии).

5.6. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

5.7. При секвестре бюджета города Алматы, оплата за предоставленные работы будет произведена по мере выделения бюджетных средств, без применения штрафных санкций и пени к Заказчику

6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами следующим образом:

- начало работ - дата начала работ по графику производства работ с оформлением акта начала работ;
- окончание работ - дата утверждения акта рабочей комиссии построенного объекта в эксплуатацию;
- завершение работ - дата утверждения акта приемочной комиссии построенного объекта в эксплуатацию.

Срок продолжительности работ (окончания работ) по Объекту (с учетом работ по капитальному ремонту предусмотренным Договором Управления образования г. Алматы) составляет 92 календарных дня.

Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ, на сумму предусмотренную Договором в срок до 25 августа 2010 года

6.2. График производства работ может корректироваться, когда при выполнении работ обнаруживается необходимость временной остановки работ в связи с нижеуказанными обстоятельствами:

1) погодными условиями, не позволяющими дальнейшее выполнение работ по требованиям безопасности труда, технологии выполнения работ и/или иным подобными условиями;

2) указаниями Заказчика:

- для проведения испытаний оборудования, незапланированных договором;
- в случае, когда Заказчик не разрешает пользоваться участками объекта или на участке строительства имеются несколько подрядчиков и графики производства работ по соответствующим договорам для других подрядчиков негативно влияют на сроки выполнения работ;

- иные указания Заказчика, связанные с предписаниями органов противопожарной службы, санитарно-эпидемиологической службы, чрезвычайных ситуаций, архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, охраны окружающей среды и т.п.;

3) предложением Заказчиком изменений технических решений, требующих дополнительных сроков для выполнения работ, но не изменяющих условий, явившихся основой для выбора Подрядчика;

4) выявлением в процессе выполнения работ скрытых дефектов, требующих дополнительных трудовых затрат (без увеличения цены договора);

5) иными причинами, независящими от воли Сторон по Договору, либо связанными с финансовым состоянием Заказчика.

6.3. Сторонами по настоящему договору должно приниматься решение о временной остановке работ.

6.4. Документами, подтверждающими возникновение обстоятельств невозможности выполнения работ, являются:

- в случае, оговоренном в подпункте 1) пункта 6.2. договора - справки территориальных подразделений республиканского государственного предприятия «Казгидромет»;

- в случаях, оговоренных в подпункте 2) пункта 6.2. договора - переписка Сторон, в том числе с третьими лицами, предписания государственных органов (служб) и т.п.

6.5. Временная остановка работ актируется Сторонами с момента возникновения обстоятельства невозможности выполнения работ. Акт о временной остановке работ оформляется на основании обосновывающих документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения причин невозможности выполнения работ в 2 (двух) экземплярах по форме, установленной Заказчиком, подписывается полномочными представителями Заказчика и Подрядчика.

6.6. При прекращении условий, препятствовавших выполнению работ, Сторонами составляется акт на возобновление работ, подписывается полномочными представителями Заказчика и Подрядчика. Акты на возобновление работ оформляются в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента прекращения условий, препятствовавших выполнению работ, в 2 (двух) экземплярах Акты на временную остановку работ, а также акты на возобновление работ должны быть утверждены Заказчиком.

6.7. Факты остановки работ и последующего возобновления работ (в том числе, изменение даты окончания работ и соответствующее изменение графика производства работ), возникшие в пределах 1 (одного) календарного месяца, должны быть оформлены соответствующим дополнительным соглашением к договору, по окончании месяца, в котором имелись факты приостановки и возобновления работ.

6.8. В случае, когда факты приостановки работ возникли в пределах 1 (одного) календарного месяца, а возобновление работ в этом месяце не произведено, оформляется дополнительное соглашение на приостановку работ. При прекращении условий, препятствовавших выполнению работ и их возобновлении, оформляется дополнительное соглашение о возобновлении работ.

Дополнительные соглашения на приостановку работ и возобновление работ, указанные в настоящем пункте, оформляются в месяце, следующем за месяцем, в котором работы приостановлены/возобновлены.

6.9. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Обязанности Подрядчика:

1) надлежащим образом, в сроки, предусмотренные договором и приложением к нему, выполнить все работы в полном объеме с применением материалов, не бывших в употреблении, с приложением сертификатов соответствия;

2) сдать объект Заказчику в соответствии с условиями договора;

3) обеспечить производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, технической спецификацией, графиком производства работ и строительными нормами и правилами;

4) в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты вступления Договора в силу представить сводную ведомость договорной цены по объекту под цену договора;

5) своевременно за свой счет устранять недостатки и дефекты работ и поставляемого Подрядчиком оборудования, выявленных при приемке работ;

6) осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения, согласованных с эксплуатационными службами Заказчика, в соответствии с проектно-сметной документацией;

7) назначить приказом ответственных представителей Подрядчика за соблюдение безопасных методов работ;

8) обеспечить рациональное использование территории строительной площадки в соответствии с графиком производства работ, установить временное освещение, ограждение и прочие работы, не использовать не по назначению проезды, проходы;

9) обеспечить поставку, разгрузку на строительную площадку необходимой для выполнения работ техники, материальных ресурсов, оборудования;

10) обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами;

11) обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества;

12) передать Заказчику вместе с результатами работы исполнительную документацию по договору после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию рабочей комиссией и устранения выявленных недоделок;

13) обеспечить, при необходимости, присутствие при монтаже специалистов завода-изготовителя по оборудованию, поставляемому Подрядчиком;

14) не позднее 17 числа отчетного месяца представлять Заказчику оформленные отчетные документы на выполненный объем работ: акты формы № 2;

15) при готовности к приемке приемочной комиссией построенного объекта известить об этом Заказчика в 2 (двух) дневный срок;

16) при выполнении работ обеспечить наличие не менее 110-ти рабочих мест:

17) принимать на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на другие Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации;

18) если Заказчик требует от Подрядчика отстранить от выполнения работ на объекте лицо, являющееся работником Подрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 (семидесяти двух) часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по договору;

19) содержать территорию участка в чистоте. Подрядчик обязан ежемесячно в период выполнения работ удалять с участка все лишние строительные материалы и весь строительный мусор;

20) обеспечить беспрепятственный доступ Заказчику, а также к участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору;

21) передать Заказчику по акту любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на участке и своевременно уведомить Заказчика о таких находках;

22) обеспечить складирование и хранение поступающих на строительную площадку оборудования и строительных материалов по правилам, установленным соответствующими стандартами и техническими условиями;

23) назначить приказом менеджера по охране окружающей среды, который будет отвечать за соблюдение системы мер по охране окружающей среды на каждой площадке, и должен будет находиться на площадке в период проведения работ, в случае загрязнения почвы и вод при утечке масла или других экологически опасных веществ Подрядчик несет все расходы, связанные с обеззараживанием почвы, зараженной Подрядчиком или персоналом, нанятым Подрядчиком;

24) производить освидетельствование скрытых работ с выполнением, при необходимости, измерений и испытаний, предусмотренных нормативными документами, проектной документацией, по результатам освидетельствования составлять акт установленного образца в установленном порядке;

25) согласовать полигон захоронения нетоксичных отходов и строительного мусора с региональным комитетом по экологии;

26) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах договора;

27) при наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними;

28) информировать Заказчика о заключении Договора подряда с субподрядными организациями по мере их заключения. В информации должны излагаться предмет Договора, наименование и адрес субподрядных организаций;

29) Подрядчик выполняет работы **лично**. Подрядчик может заключать Договора с субподрядными организациями не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), но не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком. При наличии субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними;

30) Подрядчик не вправе уступить, переоформить или передать настоящий Договор или любую его часть третьему лицу без предварительного письменного согласия Заказчика. В таком согласии не может быть необоснованно отказано, но в случае его предоставления оно не освобождает Подрядчика от любой ответственности или обязанности по настоящему Договору, и Подрядчик несет ответственность за действия, невыполнение обязательств и небрежность любого из субподрядчиков, агентов, служащих или рабочих. Кроме того, Подрядчик обязан быть и оставаться единственно ответственным за качественное, надлежащее и своевременное исполнение работ и исполнение положений настоящего Договора во всех отношениях, как если такой переуступки не существовало;

31) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего договора;

32) не позднее третьего числа после отчетного месяца представлять Заказчику оформленные отчетные документы по обеспечению рабочих мест и отчислению налоговых отчислений в доход бюджета в соответствии с приложением №2 к Договору.

33) при выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить максимальную долю казахстанского содержания материалов, применяемых при выполнении работ с предоставлением соответствующей ежемесячной отчетности;

В случае представления Подрядчиком недостоверной информации по казахстанскому содержанию, Подрядчик обязуется возместить убытки и штрафные санкции, выставленные Заказчиком.

7.2. Права Подрядчика:

1) требовать своевременной оплаты за выполненные работы;

2) требовать от Заказчика выполнения его обязанностей в сроки, установленные договором.

7.3. Обязанности Заказчика:

1) производить проверку актов, справок в соответствии с графиком производства работ и производить оплату работ, выполненных Подрядчиком, в соответствии с условиями Договора;

2) создать приемочную комиссию по приемке построенного объекта в эксплуатацию;

3) передать в пятидневный срок со дня заключения Договора проектно-сметную документацию;

4) обеспечить технический надзор за ходом и качеством выполнения работ;

5) участвовать в освидетельствовании скрытых работ, промежуточной приемке ответственных конструкций, систем и оборудования;

6) осуществлять совместно с Подрядчиком пред монтажную ревизию поставляемого Подрядчиком оборудования, либо привлекать (по необходимости) для этого специалистов за счет Подрядчика;

7) проводить комплексное опробование смонтированного оборудования в присутствии Подрядчика;

8) по мере выполнения работ, подписывать акты и справки по выполненным работам, поставляемому оборудованию, предъявляемым Подрядчиком;

9) подготовить комплект документации, необходимой для предъявления объекта к приемке в эксплуатацию;

10) создать рабочую комиссию, обеспечить работу рабочей и приемочной комиссий.

7.4. Права Заказчика:

1) если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от договора и не возмещать убытки Подрядчику, с которым последний полностью согласен;

2) если во время выполнения работ станет очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе, а Подрядчик согласен, что Заказчик письменно назначает разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора, либо поручить исправление работы третьему лицу за счет Подрядчика, а также потребовать полного возмещения убытков, а Подрядчик обязан их возместить;

3) Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков в случае представления потенциальным поставщиком недостоверной информации по доле казахстанского содержания в работах;

4) Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если Подрядчик не приступил к началу выполнения работ в срок указанный в п. 6.1. настоящего Договора в течение 40 (сорока) календарных дней, если данная просрочка вызвана по вине Подрядчика;

5) Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если Подрядчик не представил Заказчику оформленные отчетные документы по обеспечению рабочих мест и отчислению налоговых отчислений в доход бюджета в соответствии с приложением №2 к Договору;

6) Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если Подрядчик не проинформировал Заказчика о заключении Договора подряда с субподрядными организациями по мере их заключения;

7) вносить изменения в проектно-сметную документацию при согласовании с автором проектно-сметной документации, вызванные производственной необходимостью технологического процесса, не противоречащие паспорту объекта тендерной документации. Вызванные изменения не должны быть связаны с дополнительными расходами для Подрядчика, увеличением сроков выполнения работ, изменениями технико-экономических показателей, утвержденных Госэкспертизой Республики Казахстан;

8) Заказчик осуществляет технический контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, согласно графику производства работ, качеством применяемых материалов и поставляемого Подрядчиком оборудования. Осуществляя контроль ведения работ, Заказчик не вмешивается в оперативную деятельность Подрядчика;

9) Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция имеет дефекты, Подрядчик устраняет и исправляет дефекты или заменяет дефектную конструкцию за свой счет.

8. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

8.1. В процессе строительства Подрядчик и Заказчик ведут постоянный входной контроль поставляемых строительных материалов, оборудования и монтажной оснастки, устанавливающий их соответствие требованиям проектной документации, распространяющихся на них стандартов и (или) технических условий.

8.2. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журналы производства работ, сварочных работ, бетонных работ установленного образца. При этом, каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем технадзора Заказчика.

8.3. Скрытые работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителями Заказчика, технического надзора и актироваться. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки, составления актов освидетельствования этих работ.

8.4. Согласно графику производства работ и по мере поставки оборудования Подрядчиком, Заказчик после пред монтажной ревизии поставляемого Подрядчиком оборудования, оформляет акт сдачи оборудования в монтаж. При этом Подрядчик обязуется обеспечить разгрузку, складирование, полную сохранность принятого им по акту оборудования в монтаж до сдачи его в эксплуатацию.

8.5. Подрядчик, по необходимости, обеспечивает при монтажных работах присутствие специалиста завода-изготовителя по оборудованию, поставляемому Подрядчиком, за свой счет.

8.6. Подрядчик подписывает акт сдачи-приемки оборудования в монтаж, поставленного Заказчиком, после проведения пред монтажной ревизии в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

8.7. Простой в ходе выполнения работ по вине Сторон, актируется Сторонами с момента его возникновения и подписывается уполномоченным представителем Заказчика и уполномоченным представителем Подрядчика.

8.8. Подрядчик, письменно не предупредивший Заказчика об обстоятельствах простоя, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения разумного срока для ответа на предупреждение или, несмотря на своевременное указание Заказчика о приостановке работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований, ссылаться на указанные обстоятельства.

8.9. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на объекте.

8.10. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем участком, отведенным под капитальный ремонт объекта. Если часть участка под строительство не передана к дате передачи участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого участка.

8.11. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по договору.

8.12. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований технических норм, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

8.13. Материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Подрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Подрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Подрядчиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Подрядчик несет полную ответственность за обработку и

хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Подрядчиком своих работ, должны быть возвращены Заказчику.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Подрядчик за несвоевременное завершение выполнения работ, в установленные договором сроки, уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от общей стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки с перечислением суммы штрафа в доход местного бюджета или Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 % от общей суммы Договора, за каждый день просрочки.

9.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков начала устранения дефектов, предусмотренных актом, подписанным Сторонами, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от цены устранения дефекта за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от цены не устраненного дефекта.

9.3. За неисполнение Заказчиком п. 3.4. настоящего Договора, Подрядчик вправе требовать уплаты пени в размере 0,01%(ноль целых одной сотой процента) от суммы внесенного обеспечения за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от суммы, подлежащей оплате.

9.4. Оплата пени и штрафов за несвоевременное выполнение работ и несвоевременную оплату не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по Договору.

9.5. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, включая риски своих работников возникающих в течение и вследствие выполнения Договора.

9.6. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортировки, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки Подрядчика не должны быть адресованы Заказчику.

9.7. Каждая из Сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой Стороне.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также за ущерб, причиненный вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (далее - форс-мажор), вызванных наводнениями, пожарами, землетрясениями, эпидемиями, военными конфликтами, военными переворотами, террористическими актами, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны Правительства, или каких-либо постановлений, административных или иных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по договору, или предписаний административных или иных государственных органов, документов иных организаций, ограничивающих распоряжение деньгами на банковских счетах Сторон, или иных обстоятельств, находящихся вне разумного контроля сторон. Сроки выполнения обязательств по договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

10.2. Обе Стороны должны в течение 3 (трех) дней известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по договору.

10.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ, выданный торгово-промышленной палатой и/или иным соответствующим уполномоченным органом или организацией Стороны, ссылающейся на них.

11. ГАРАНТИИ, СТРАХОВАНИЕ

11.1. Подрядчик в течении 5 рабочих дней после подписания Договора выдает гарантийный паспорт (страховое покрытие) на качество работ с финансовым обеспечением ликвидации дефектов в период гарантийной ответственности в размере 10 % от общей стоимости Договора, со сроком действия **8 лет** со дня подписания Акта приемочной комиссии.

11.2. Копии страховых полисов должны быть переданы Подрядчиком Заказчику.

11.3. При возникновении страхового случая Подрядчик своими силами и средствами поставит все механизмы, материалы, конструкции, оборудования и т.д. и произведет полные восстановительные работы по объектам и самостоятельно получит от страховщика страховое возмещение.

11.4. При этом условия страхования в обязательном порядке должны согласовываться с Заказчиком. Никакие изменения условий страхования Подрядчик не может делать без согласия Заказчика.

11.5. Если Подрядчик не предоставляет требуемые страховые договора и сертификаты, Заказчик может произвести страхование, которое должен был обеспечить Подрядчик, и удержать эти расходы из Стоимости Договора.

12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА

12.1. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

12.2. Риск случайно наступившей невозможности исполнения работ несет Подрядчик.

12.3. Риск случайного удорожания работ несет Подрядчик.

12.4. Все возможные строительные риски несет Подрядчик.

12.5. Подрядчик несет риск обнаружившейся невозможности использования без ухудшения качества выполняемых работ предоставленных им самим материалов и оборудования.

12.6. Если до сдачи объект случайно либо частично разрушен/поврежден или окончание работы стало невозможно не по вине Сторон за исключением обстоятельств предусмотренных главой 10 настоящего Договора, Подрядчик не вправе требовать оплаты за работу.

12.7. Все риски, связанные с разрушением или повреждением объекта до истечения установленного настоящим Договором срока сдачи объекта, возлагаются на Подрядчика.

12.8. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Подрядчик.

12.9. Подрядчик обеспечивает страховое покрытие на имя Заказчика на период от даты начала работ до полного окончания работ, включая период устранения дефектов, связанных с осуществлением им деятельности на объекте.

12.10. Страховые полисы и сертификаты должны быть представлены Подрядчиком Заказчику для утверждения до даты начала работ.

12.11. Никакие изменения условий страхования Подрядчик не может делать без согласия Заказчика.

12.12. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в тендерной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

13. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

13.1. Подрядчик направляет уведомление Заказчику о готовности к сдаче работ рабочей комиссии согласно графику производства работ (приложение 1 к договору). По получению уведомления Заказчик приступает к приемке работ в течение 3 (трех) дней.

13.2. Заказчик создает рабочую комиссию за 10 (десять) дней до завершения работ.

13.3. Заказчик принимает у Подрядчика работы, согласно графику производства работ, с оформлением акта рабочей комиссии. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения.

13.4. При завершении Подрядчиком всех работ по договору, устранения недоделок, выявленных рабочей комиссией, объект предъявляется к сдаче приемочной комиссии.

13.5. Заказчик создает приемочную комиссию за 1 (один) месяц до завершения всех работ по договору.

13.6. Сдача и приемка результатов работ оформляется актом приемки построенного объекта в эксплуатацию приемочной комиссией в соответствии с графиком производства работ, который подписывается обеими Сторонами и представителями уполномоченных органов и/или организаций. При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и указанный акт подписывается другой Стороной и представителями уполномоченных органов и/или организаций.

13.7. Приемке результатов работ предшествуют предварительное опробование смонтированного оборудования, которое проводится при участии Сторон, при этом Сторонами оформляются протоколы приемо-сдаточных испытаний и/или технические акты. Приемка результатов работ может осуществляться только при положительном результате предварительного опробования.

13.8. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ при обнаружении недостатков или дефектов. В этом случае Подрядчик обязан устранить обнаруженные дефекты за свой счет и представить к приемке приемочной комиссии.

14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

14.1. Заказчик и Подрядчик примут все меры для урегулирования всех споров и разногласий, которые могут возникнуть при выполнении обязательств по договору, путем проведения переговоров между Сторонами.

14.2. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

15. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

15.1. Изменение, дополнение и расторжение договора возможно путем подписания соответствующего соглашения уполномоченными лицами Сторон.

15.2. Внесение изменения в настоящий Договор о закупках допускается в следующих случаях:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены работы и соответственно суммы договора о закупках, если в процессе исполнения договора о закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;
2) в части увеличения суммы договора о закупках, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и в установленном порядке принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения;
3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора о закупках, связанной с уменьшением либо обоснованным увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о закупках. Такое изменение заключенного договора о закупках работ, допускается в пределах сумм, предусмотренных для приобретения данных работ в плане закупок;
4) в части уменьшения или увеличения суммы договора о закупках на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу;

15.3. Не допускается вносить в заключенный Договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора подрядчика, по иным основаниям, не предусмотренным пунктом 15.2. настоящего Договора.

15.4. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию между Сторонами. В этом случае Сторона, инициирующая расторжение договора, обязана письменно уведомить другую Сторону за 20 (двадцать) дней о своем намерении.

15.5. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть договор до срока, указанного в договоре, если другой Стороной совершено существенное нарушение условий договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных договором.

15.6. Существенное нарушение условий договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) если Подрядчик, заключив Договор, не внес в установленные сроки обеспечение исполнения Договора;

2) если Подрядчик срывает сроки выполнения графика работ;

3) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 15 (пятнадцати) дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

4) Подрядчик не устраняет дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

5) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 (десяти) дней;

6) Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением их реорганизации или объединения;

7) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектно-сметной документации и договорной документации.

15.7. Если договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы и представить акт фактически выполненных работ и счет - фактуру на их оплату.

15.8. Если договор расторгается по причине существенного нарушения договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов (при перечислении) и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

15.9. Заказчик может в любое время расторгнуть договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения договора, оговаривается объем аннулированных работ договора, а также дата вступления в силу расторжения договора.

15.10. Когда договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические выполненные работы по договору, на день расторжения.

15.11. Все материалы и оборудование, находящиеся на объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением договора, если договор расторгается по причине существенного нарушения условий договора Подрядчиком.

15.12. Расторжение договора оформляется подписанием Сторонами соглашения о расторжении, в котором будут урегулированы вопросы окончания исполнения обязательств и проведение окончательных расчетов между Сторонами.

15.13. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов выполнения работ, имеет силу только в письменном виде.

16. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

16.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон после регистрации в Департаменте Казначейства города Алматы и действует до полного выполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору, **т.е. до «31» декабря 2010 года**

17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

17.1. Договор составлен на русском языке в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра Заказчику, один экземпляр Подрядчику.

17.2. Во всем ином, не оговоренном Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

18. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:
ГУ «Управление образования г. Алматы»
г. Алматы, пл. Республики, 4
РНН 600400034170, ИИК 000132816
Департамент Казначейства по г.Алматы
БИК 195301070
тел. (727)271-65-09

Начальник Управления образования г. Алматы

_____ **Р.Шимашева**

М.П.

Подрядчик:
ТОО «Строительная компания Шах»
г.Алматы, ул.Тепличная (Таугуль), д.12/6, кв.12
РНН 600300549397, ИИК 971467568
АГФ АО «Банк Центр Кредит »
БИК 190501719, КБЕ 17
тел/факс: (727) 298-46-24
сот. 8701-333-18-18

Директор _____ **Ж.Суттибаев**

М.П.