Заказчик: ТОО "АДАНИ ГЕНПЛАН"
Подрядчик: ТОО "Автономные энергетические комплексы"
Объект: Специализированный лицей

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль 2010 года
Резервуары хозяйственно-питьевого назначения

№	Наименование	ед. изм	кол-во	Стоимость, тенге	
				ед.объема	итого
1	2	3	4	5	6
	1.1. Земляные работы				
1.1	Разработка котлована с вывозом в отвал до 2 км	м3	502	426	213 798
1.2	Устройство подбетонки	м2	108	2 382	257 271
1.3	Засыпка балластом с доставкой и послойной трамбовкой на 1.5 м	тн	560	1 463	819 392
1.4	Обратная засыпка пазух	м2	2 500	813	2 031 250
	1.2. Бетонные работы				
1.5	Арматура А-3 (0,0802т/м3)	тн	9,327	108 770	1 014 527
1.6	Бетон В 25 (М-350)	м3	116,30	13 597	1 581 279
1.7	Доставка бетона	м3	116,30	2 320	269 866
1.8	Расходы на опалубку	м3	116,30	2 552	296 852
1.9	Работа	м3	116,30	13 342	1 551 729
	1.3. Гидроизоляция				
1.10	Гидроизоляция резервуара 2 слоя (Гидропротект и Фасил)	м2	429,76	6 540,56	2 810 871
1.11	Гидроизоляция стен обмазочная за 2 раза	м2	452,88	1 657,71	750 744
1.12	Устройство стяжки толщ. 20 мм	м2	429,76	2 035,70	874 862
	1.4. Монтажные работы				
1.13	Монтаж сборных колец и крышек	шт	8,00	25 167,12	201 337
1.14	Монтаж люка	шт	4,00	37 311,01	149 244
1.15	Монтаж вентиляционной трубы	шт	2,00	12 058,06	24 116
1.16	Монтаж и изготовление лестницы	кг	70,20	414,05	29 066
	ИТОГО				**12 876 206**
	НДС		12%		1 545 145
	Всего				**14 421 350**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "АДАНИ ГЕНПЛАН"

"_____" _____ 2010 г.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "АЭК"

"_____" _____ 2010 г.

Заказчик: ТОО "АДАНИ ГЕНПЛАН"
Подрядчик: ТОО "Автономные энергетические комплексы"
Объект: Специализированный лицей

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль 2010 года
Резервуары противопожарного назначения

№	Наименование	ед. изм	кол-во	Стоимость, тенге	
				ед.объема	итого
1	2	3	4	5	6
	1.1. Земляные работы				
1.1	Разработка котлована с вывозом в отвал до 2 км	м3	502	426	213 798
1.2	Демонаж старого резервуара	м3	150	4 464	669 643
1.3	Вывоз в отвал до 2 км	м3	150	402	60 268
1.4	Устройство подбетонки	м2	272,5	2 382	649 134
1.5	Обратная засыпка пазух	м2	1 322	813	1 074 125
	1.2. Бетонные работы				
1.6	Арматура А-3 (0,0807т/м3)	тн	18,359	108 770	1 996 938
1.7	Бетон В 25 (М-350)	м3	227,50	13 597	3 093 216
1.8	Доставка бетона	м3	227,50	2 320	527 898
1.9	Расходы на опалубку	м3	227,50	2 552	580 687
1.10	Работа	м3	227,50	13 342	3 035 411
	1.3. Гидроизоляция				
1.11	Гидроизоляция резервуара 2 слоя (Гидропротект и Фасил)	м2	886,16	6 540,56	5 795 983
1.12	Гидроизоляция стен обмазочная за 2 раза	м2	952,08	1 657,71	1 578 273
1.13	Устройство стяжки толщ. 20 мм	м2	886,16	2 035,70	1 803 956
	1.4. Монтажные работы				
1.14	Монтаж сборных колец и крышек	шт	8,00	25 167,12	201 337
1.15	Монтаж люка	шт	4,00	37 311,01	149 244
1.16	Монтаж вентиляционной трубы	шт	2,00	12 058,06	24 116
1.17	Монтаж и изготовление лестницы	кг	70,20	414,05	29 066
	ИТОГО				**21 483 092**
	НДС		12%		2 577 971
	Всего				**24 061 063**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "АДАНИ ГЕНПЛАН"
"___" _____ 2010 г.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "АЭК"
"___" _____ 2010 г.