Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года №229

Форма
КС-3

Заказчик:РГУ "Администратор судов по Алматинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК(аппарата Верховного Суда РК)

Подрядчик- ТОО "СК Бәйтерек Астана"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт фронт офиса Илийского районного суда

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		262	02.08.2019г.	Местный	03.	ТОО	17

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2019 года

Наименование пусковых, комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	НДС 12% тенге (по графе 1)	Всего к оплате тенге
	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (за август)	из графы 1								
			СМР в сметных баз.ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2001 г.	Дополнит.затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
	включительно с НДС	без НДС									
	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10
Текущий ремонт фронт офиса Илийского районного суда		**1 209 246,00**									**1 209 246,00**

Заказчик: _____ Айтжанов Е.С.

Подрядчик: _____ Сатыбалдинов А.М.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 11
Форма

Заказчик: РГУ "Администратор судов по Алматинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СК Бәйтерек Астана"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Текущий ремонт фронт офиса Илийского районного суда

(наименование, адрес)

Объект : Текущий ремонт фронт офиса Илийского районного суда

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 262от 01.08.2019г.

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2019 год

на Текущий ремонт

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1 1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	3,9	24730,26	4848,72	96448	18910	–	62027	171153
				19881,54	2207,95	77538	8611	–	12678	
2 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	20	1257,4	7,6	25148	152	8542	13203	41419
				822,7	2,5	16454	50	–	3068	
3 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	23,6	1136,06	7,54	26811	178	9903	13430	43460
				708,9	2,46	16730	58	–	3219	
4 1115-0405-0108	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	43,6	1399,7	6,74	61027	294	11923	39166	108208
				1119,5	3,37	48810	147	–	8015	
5 1211-0101-0201	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	98	3051,34	15,26	299031	1495	28348	194412	532918
				2746,82	8,46	269188	829	–	39475	
6 1212-0102-0701	Стены. Огрунтовка НР = 72 %	м2	98	18,73	16,21	1836	1589	236	8	1992
				0,11	–	11	–	–	148	

7 1115-0405-0107	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	98	3477,92	0,95	340836	93	340468	220	368340
				2,81	–	275	–	–	27284	
8 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	12	20,25	4,67	243	56	–	135	408
				15,58	–	187	–	–	30	
9 1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	12	1335,67	1108,83	16028	13306	–	1960	19427
				226,83	–	2722	–	–	1439	
10 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	12	127,42	5	1529	60	1314	146	1809
				12,92	–	155	–	–	134	
11 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	4,6	692,39	–	3185	–	3183	2	3442
				0,43	–	2	–	–	255	
12 1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	5	59,2	–	296	–	292	3	323
				0,8	–	4	–	–	24	

13	2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	247		1235		–	1334
14	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	5	59,2	–	296	–	292	3	323
					0,8	–	4	–	–	24	
15	2307-0220-0509	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5	344		1720		–	1858
16	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	24	0,83	0,04	20	1	–	14	37
					0,79	–	19	–	–	3	
17	1308-0305-0309	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	24	264,46	243,17	6347	5836	431	58	6917
					3,33	–	80	–	–	512	
18	2307-0106-0201	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К ГОСТ 55705-2013	шт.	24	11800		283200		–	305856

19 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	4	1348,5	866,25	5394	3465	38	1362	7296
				472,75	–	1891	–	–	540	
20 2307-0101-0336	Светильники потолочные, тип НПП27С-300-001 АВ IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	4	6102		24408		–		26361
21 1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2 проемов	3	52736,33	10,67	158209	32	158044	120	170995
				44,33	–	133	–	–	12666	
22 2900-0000-0002(пл)	Жалюзи 80х120 мм	шт	2	20668		41336		41336		44643
23 2900-0000-0003(пл)	Информационный стенд	шт	1	45464		45464		45464		49101
								–	3637	
	Раздел 1 Туалет									
24 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	4	17	1,5	68	6	–	45	122
				15,5	–	62	–	–	9	
25 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	4	51,25	1,75	205	7	146	49	274
				13	–	52	–	–	20	

26 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	4	11	4	44	16	4	23	72
				6	–	24	–	–	5	
27 1111-0101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство НР = 0	м2 покрытия	4	8702,75	4,25	34811	17	34664	–	37596
				32,5	–	130	–	–	2785	
28 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	18	32,28	12,44	581	224	–	257	905
				19,83	–	357	–	–	67	
29 1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	18	0	–	–	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	
30 1115-0201-0201	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	18	189,11	14	3404	252	2609	434	4145
				30,17	–	543	–	–	307	
31 1215-0101-0618	Раковина. Смена санитарно-технических приборов НР = 72 %	прибор	1	12299	–	12299	–	12283	12	13296
				16	–	16	–	–	985	

32	1215-0101-0612	Чаша "Генуя". Смена санитарно-технических приборов НР = 72 %	прибор	1	43254	–	43254	–	43233	15	46731
					21	–	21	–	–	3462	
33	1215-0101-0507	Смеситель без душевой сетки. Смена НР = 72 %	шт.	1	4648	–	4648	–	–	1	4649
					1	–	1	–	4647	–	

Итого	**2 015 410**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	435 409
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	45 989
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 695
- материалы, изделия и конструкции, тенге	742 753
- оборудование, тенге	4 647
- перевозка грузов, тенге	310 563
Накладные расходы, тенге	327 105
Сметная прибыль (8 %), тенге	148 944
Всего	**2 015 410**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**2 015 410**
	806 164
	1 209 246

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

ТОО "СК Бэйтерек Астана"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сатыбалдинов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

РГУ "Администратор судов по Алматинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Айтжанов Е.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)