Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су"

110005, г.Костанай, пр. Абая, 19, тел. +7 7142 22 17 00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"

050013 .Алматы, улЖелтоксан, 185/1, тел. +7 727 260 89 97

Наименование работ и его адрес: "Реконструкция водовода Д-400мм по ул.Карбышева от ул. Чернышевского до ул. Мауленова, 33/7"

Контракт № KWP-3.4-01 от 05.06.2018 г. Доп.соглашение №1 от 05.06.2018 г.

Типовая форма № КС-3

Утверждена Постановлением Госкомитета

Республики Казахстан отт 16.11.94 № 73

СПРАВКА № 2 от 06.11.2018 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2018 года

Код Застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		KWP-3.4-01 1	*05.06.2018г. 05.06.2018г.*				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов. Комплексов работ	Стоимость выполненных работ							Налог на добавленную стоимость, 12%	ВСЕГО с НДС
			из гр.1						
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	В отчетном месяце в текущих ценах	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
						на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено:	**105 868 679**	**30 208 118**						**3 624 974**	**33 833 092**
ИТОГО	**105 868 679**	**30 208 118**						**3 624 974**	**33 833 092**

Итого к оплате 33 833 092 (тридцать три миллиона восемьсот тридцать три тысячи девяносто две) тенге, 00 тиын

Заказчик:

Директор ГКП "Костанай-Су"

Файзулаев Е.Р. _____

Дата подписания _____ ***2018г.***

Подрядчик:

Директор ТОО "Дала"

Рысбеков Б.А. _____

Дата подписания _____ ***2018г.***

Форма 2-В

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие «Костанай-Су»**
(организация)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дала»**
(организация)

Стройка **«Реконструкция водовода Д-400 мм по ул.Карбышева от ул.Чернышевского до ул.Мауленова, 33/7»**
(наименование, адрес)

Объект **«Реконструкция водовода Д-400 мм по ул.Карбышева от ул.Чернышевского до ул.Мауленова, 33/7»**
(наименование)

Контракт № **KWP-3.4-01 от 05.06.2018г., Дополнительное соглашение №1 от 05.06.2018г.**

Акт № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	**1**	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**922,600**	**160,86**	**148408**
			Накладные расходы			***28,94***	***26698***
			Сметная прибыль			***11,92***	***10993***
2	**2**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**20,070**	**2413,14**	**48432**
			Накладные расходы			***887,12***	***17804***
			Сметная прибыль			***178,75***	***3588***
3	**3**	**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**26,200**	**210,50**	**5515**
			Накладные расходы			***37,87***	***992***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*15,59*	*409*
4	4	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,790	3886,09	3070
			Накладные расходы			*1428,61*	*1129*
			Сметная прибыль			*287,86*	*227*
5	5	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	10,400	3238,41	33679
			Накладные расходы			*1190,51*	*12381*
			Сметная прибыль			*239,88*	*2495*
6	6	41-020101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	тенге за 1 тонну	1534,720	175,40	269187
			Накладные расходы			*6,61*	*10138*
			Сметная прибыль			*12,99*	*19940*
7	7	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3- песчаный грунт	м3 грунта	94,900	151,06	14336
			Накладные расходы			*30,05*	*2851*
			Сметная прибыль			*11,19*	*1062*
8	8	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратной засыпки	м3 грунта	781,100	160,86	125647
			Накладные расходы			*28,94*	*22603*
			Сметная прибыль			*11,92*	*9307*
9	9	41-020101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	тенге за 1 тонну	1401,600	175,40	245838
			Накладные расходы			*6,61*	*9259*
			Сметная прибыль			*12,99*	*18210*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	**10**	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-93 для засыпки под асфальтобетонным покрытием дороги**	**м3**	**66,700**	**1366,34**	**91135**
			Накладные расходы			***51,46***	***3432***
			Сметная прибыль			***101,21***	***6751***
11	**11**	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**63,2666670**	**1050,58**	**66467**
			Накладные расходы			***386,21***	***24434***
			Сметная прибыль			***77,82***	***4923***
12	**12**	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**787,200**	**29,45**	**23180**
			Накладные расходы			***5,70***	***4488***
			Сметная прибыль			***2,18***	***1717***
13	**13**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**787,200**	**191,20**	**150509**
			Накладные расходы			***60,10***	***47309***
			Сметная прибыль			***14,16***	***11149***
			Раздел: Водопровод В1				
14	**14**	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**10,400**	**2979,19**	**30984**
			Накладные расходы			***580,31***	***6035***
			Сметная прибыль			***220,68***	***2295***
15	**15**	**11-220501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,097**	**968134,44**	**93909**
			Накладные расходы			***300170,39***	***29117***
			Сметная прибыль			***71713,66***	***6956***
16	**16**	**11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0035**	**665460,33**	**2329**
			Накладные расходы			***206679,99***	***723***
			Сметная прибыль			***49293,36***	***173***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	**17**	**11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,006**	**581503,46**	**3489**
			Накладные расходы			***187145,19***	***1123***
			Сметная прибыль			***43074,33***	***258***
18	**18**	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0095**	**483989,22**	**4598**
			Накладные расходы			***158679,58***	***1507***
			Сметная прибыль			***35851,05***	***341***
19	**19**	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0085**	**370626,10**	**3150**
			Накладные расходы			***123868,69***	***1053***
			Сметная прибыль			***27453,79***	***233***
20	**20**	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,007**	**329281,70**	**2305**
			Накладные расходы			***112047,56***	***784***
			Сметная прибыль			***24391,24***	***171***
21	**21**	**11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,023**	**312669,98**	**7191**
			Накладные расходы			***107295,35***	***2468***
			Сметная прибыль			***23160,74***	***533***
22	**22**	**23-010501-1022 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 450x17,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**108,170**	**18337,37**	**1983554**
			Накладные расходы			***690,63***	***74705***
			Сметная прибыль			***1358,32***	***146930***
23	**23**	**23-010501-1019 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**3,535**	**9051,64**	**31998**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*340,91*	*1205*
			Сметная прибыль			*670,49*	*2370*
24	**24**	**23-010501-1016 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**6,060**	**4588,45**	**27806**
			Накладные расходы			*172,81*	*1047*
			Сметная прибыль			*339,88*	*2060*
25	**25**	**23-010501-1013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**9,595**	**2364,56**	**22688**
			Накладные расходы			*89,05*	*854*
			Сметная прибыль			*175,15*	*1681*
26	**26**	**23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**8,585**	**1107,84**	**9511**
			Накладные расходы			*41,72*	*358*
			Сметная прибыль			*82,06*	*705*
27	**27**	**23-010501-1007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**7,070**	**355,29**	**2512**
			Накладные расходы			*13,38*	*95*
			Сметная прибыль			*26,32*	*186*
28	**28**	**23-010501-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**23,230**	**201,27**	**4675**
			Накладные расходы			*7,58*	*176*
			Сметная прибыль			*14,91*	*346*
29	**29**	**11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,11414**	**974311,49**	**111208**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*171022,39*	*19520*
			Сметная прибыль			*72171,22*	*8238*
30	**30**	**11-130301-0401 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	**м2**	**2,540**	**147,08**	**374**
			Накладные расходы			*16,92*	*43*
			Сметная прибыль			*10,89*	*28*
31	**31**	**11-130301-1418 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76**	**м2**	**2,540**	**157,35**	**400**
			Накладные расходы			*24,34*	*62*
			Сметная прибыль			*11,66*	*30*
32	**32**	**11-220901-0110 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**4,000**	**20919,72**	**83679**
			Накладные расходы			*5975,44*	*23902*
			Сметная прибыль			*1549,61*	*6198*
33	**33**	**11-220901-0108 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**3,000**	**13770,43**	**41311**
			Накладные расходы			*3930,53*	*11792*
			Сметная прибыль			*1020,03*	*3060*
34	**34**	**11-220901-0106 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2,000**	**6584,34**	**13169**
			Накладные расходы			*1988,02*	*3976*
			Сметная прибыль			*487,73*	*975*
35	**35**	**11-220901-0105 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**3,000**	**3465,48**	**10396**
			Накладные расходы			*1113,38*	*3340*
			Сметная прибыль			*256,70*	*770*
36	**36**	**11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**7,000**	**2396,56**	**16776**
			Накладные расходы			*775,56*	*5429*
			Сметная прибыль			*177,52*	*1243*
37	**37**	**11-220901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм,65 мм Установка**	**задвижка или клапан**	**6,000**	**1448,47**	**8691**
			Накладные расходы			*480,71*	*2884*
			Сметная прибыль			*107,29*	*644*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	**38**	**11-220901-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.1**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 800 мм Установка**	**задвижка или клапан**	**2,000**	**94850,31**	**189701**
			Накладные расходы			***26700,41***	***53401***
			Сметная прибыль			***7025,95***	***14052***
39	**39**	**51-010102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 300, типа CHEvrOn ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**3,000**	**253069,04**	**759207**
			Накладные расходы			***9531,18***	***28594***
			Сметная прибыль			***18745,85***	***56238***
40	**40**	**51-010102-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 400, типа CHEvrOn ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**4,000**	**626902,90**	**2507612**
			Накладные расходы			***23610,65***	***94443***
			Сметная прибыль			***46437,25***	***185749***
41	**41**	**23-040102-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**5,000**	**43105,93**	**215530**
			Накладные расходы			***1623,47***	***8117***
			Сметная прибыль			***3193,03***	***15965***
42	**42**	**23-040102-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 65, типа AVK ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,000**	**43108,32**	**43108**
			Накладные расходы			***1623,56***	***1624***
			Сметная прибыль			***3193,21***	***3193***
43	**43**	**23-040102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, типа CHEvrOn ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**7,000**	**40963,59**	**286745**
			Накладные расходы			***1542,79***	***10800***
			Сметная прибыль			***3034,34***	***21240***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
44	**44**	**23-040102-1007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 150, типа CHEvrOn ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**3,000**	**77492,41**	**232477**
			Накладные расходы			***2918,55***	***8756***
			Сметная прибыль			***5740,18***	***17221***
45	**45**	**23-040102-1008 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 200, типа CHEvrOn ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,000**	**117251,68**	**234503**
			Накладные расходы			***4415,98***	***8832***
			Сметная прибыль			***8685,31***	***17371***
46	**46**	**51-010201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Задвижки стальные фланцевые 30с547нж, 30с947нж клиновые штампосварные с выдвижным шпинделем (маховик, редуктор), Т 200°С, PN 4, DN 800 ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2,000**	**3063063,88**	**6126128**
			Накладные расходы			***115362,26***	***230725***
			Сметная прибыль			***226893,62***	***453787***
47	**47**	**11-221201-0110 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка**	**фланец**	**3,000**	**5942,46**	**17827**
			Накладные расходы			***1969,72***	***5909***
			Сметная прибыль			***440,18***	***1321***
48	**48**	**11-221201-0108 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка**	**фланец**	**2,000**	**5007,20**	**10014**
			Накладные расходы			***1665,86***	***3332***
			Сметная прибыль			***370,90***	***742***
49	**49**	**11-221201-0106 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	**фланец**	**2,000**	**2860,75**	**5722**
			Накладные расходы			***969,12***	***1938***
			Сметная прибыль			***211,91***	***424***
50	**50**	**11-221201-0105 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	**фланец**	**4,000**	**1810,64**	**7243**
			Накладные расходы			***612,24***	***2449***
			Сметная прибыль			***134,12***	***536***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
51	**51**	**11-221201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**5,000**	**1193,08**	**5965**
			Накладные расходы			***404,17***	***2021***
			Сметная прибыль			***88,38***	***442***
52	**52**	**11-221201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**18,000**	**621,58**	**11189**
			Накладные расходы			***215,00***	***3870***
			Сметная прибыль			***46,04***	***829***
53	**53**	**11-221201-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.1**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 800 мм. Приварка**	**фланец**	**2,000**	**32575,10**	**65150**
			Накладные расходы			***7439,70***	***14879***
			Сметная прибыль			***2412,97***	***4826***
54	**54**	**23-020103-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 450 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,000**	**12813,78**	**51255**
			Накладные расходы			***482,60***	***1930***
			Сметная прибыль			***949,17***	***3797***
55	**55**	**23-020103-0216 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,000**	**6878,51**	**27514**
			Накладные расходы			***259,06***	***1036***
			Сметная прибыль			***509,52***	***2038***
56	**56**	**23-020103-0214 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 225 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,000**	**4323,92**	**17296**
			Накладные расходы			***162,85***	***651***
			Сметная прибыль			***320,29***	***1281***
57	**57**	**23-020103-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**8,000**	**2917,40**	**23339**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*109,88*	*879*
			Сметная прибыль			*216,10*	*1729*
58	**58**	**23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**10,000**	**1704,96**	**17050**
			Накладные расходы			*64,21*	*642*
			Сметная прибыль			*126,29*	*1263*
59	**59**	**23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**20,000**	**883,54**	**17671**
			Накладные расходы			*33,28*	*666*
			Сметная прибыль			*65,45*	*1309*
60	**60**	**23-020103-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**10,000**	**1160,88**	**11609**
			Накладные расходы			*43,72*	*437*
			Сметная прибыль			*85,99*	*860*
61	**61**	**23-020103-0223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 800 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,000**	**47732,74**	**190931**
			Накладные расходы			*1797,73*	*7191*
			Сметная прибыль			*3535,76*	*14143*
62	**62**	**23-020101-1052 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,000**	**1559,39**	**1559**
			Накладные расходы			*58,73*	*59*
			Сметная прибыль			*115,51*	*116*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
63	**63**	**23-020103-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67**	**шт.**	**3,000**	**1230,95**	**3693**
			Накладные расходы			***46,36***	***139***
			Сметная прибыль			***91,18***	***274***
64	**64**	**23-020103-2819 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 500 ГОСТ 12836-67**	**шт.**	**1,000**	**110878,82**	**110879**
			Накладные расходы			***4175,96***	***4176***
			Сметная прибыль			***8213,25***	***8213***
65	**65**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка втулок**	**шт.**	**31,000**	**1280,25**	**39688**
			Накладные расходы			***355,51***	***11021***
			Сметная прибыль			***94,83***	***2940***
66	**66**	**23-020302-8022 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 450, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,000**	**49387,72**	**98775**
			Накладные расходы			***1860,06***	***3720***
			Сметная прибыль			***3658,35***	***7317***
67	**67**	**23-020302-8019 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,000**	**11525,95**	**23052**
			Накладные расходы			***434,09***	***868***
			Сметная прибыль			***853,77***	***1708***
68	**68**	**23-020302-8016 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,000**	**4391,11**	**8782**
			Накладные расходы			***165,38***	***331***
			Сметная прибыль			***325,27***	***651***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
69	**69**	**23-020302-8013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,000**	**2305,44**	**9222**
			Накладные расходы			***86,83***	***347***
			Сметная прибыль			***170,77***	***683***
70	**70**	**23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**5,000**	**1097,75**	**5489**
			Накладные расходы			***41,34***	***207***
			Сметная прибыль			***81,31***	***407***
71	**71**	**23-020302-8007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**5,000**	**992,66**	**4963**
			Накладные расходы			***37,39***	***187***
			Сметная прибыль			***73,53***	***368***
72	**72**	**23-020302-8006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**10,000**	**690,28**	**6903**
			Накладные расходы			***26,00***	***260***
			Сметная прибыль			***51,13***	***511***
73	**73**	**23-020302-2406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,000**	**966,02**	**966**
			Накладные расходы			***36,38***	***36***
			Сметная прибыль			***71,56***	***72***
74	**74**	**11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка/футляры при пересечении со стенками колодцев**	**т фасонных частей**	**0,172516**	**974311,49**	**168084**
			Накладные расходы			***171022,39***	***29504***
			Сметная прибыль			***72171,22***	***12451***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
75	**80**	**11-220601-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.3**	**Трубопроводы стальные диаметром 900 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0004**	**8189002,90**	**3276**
			Накладные расходы			***600008,81***	***240***
			Сметная прибыль			***606592,81***	***243***
76	**82**	**23-010201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76**	**м**	**30,116**	**53381,89**	**1607649**
			Накладные расходы			***2010,49***	***60548***
			Сметная прибыль			***3954,21***	***119085***
77	**83**	**11-250109-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.3**	**Кожухи диаметром 700 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения**	**м кожуха**	**30,000**	**93705,79**	**2811174**
			Накладные расходы			***9753,95***	***292618***
			Сметная прибыль			***6941,17***	***208235***
78	**84**	**11-220601-1013 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.1**	**Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,030**	**9785620,58**	**293569**
			Накладные расходы			***690642,89***	***20719***
			Сметная прибыль			***724860,78***	***21746***
79	**85**	**11-221401-0307 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**30,000**	**2205,04**	**66151**
			Накладные расходы			***604,93***	***18148***
			Сметная прибыль			***163,34***	***4900***
80	**86**	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.1**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**1,000**	**30290,85**	**30291**
			Накладные расходы			***5035,43***	***5035***
			Сметная прибыль			***2243,77***	***2244***
81	**87**	**11-221001-0101 РСНБ РК 2015**	**Вантузы одинарные. Установка**	**шт.**	**2,000**	**2615,80**	**5232**
			Накладные расходы			***903,36***	***1807***
			Сметная прибыль			***193,76***	***388***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
82	**88**	**23-041011-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 12815-80**	**шт.**	**2,000**	**168809,97**	**337620**
			Накладные расходы			***6357,78***	***12716***
			Сметная прибыль			***12504,44***	***25009***
83	**89**	**11-221001-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**7,000**	**56870,99**	**398097**
			Накладные расходы			***3009,54***	***21067***
			Сметная прибыль			***4212,67***	***29489***
84	**90**	**11-340201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.5**	**Колодцы. Установка указателя на стене**	**шт.**	**7,000**	**1898,36**	**13289**
			Накладные расходы			***347,66***	***2434***
			Сметная прибыль			***140,62***	***984***
85	**91**	**11-221001-0104 РСНБ РК 2015**	**Колонки водоразборные. Установка**	**шт.**	**1,000**	**26256,02**	**26256**
			Накладные расходы			***4389,83***	***4390***
			Сметная прибыль			***1944,89***	***1945***
86	**92**	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3-бетонные упоры УГ-13. Устройство**	**м3**	**0,336**	**25319,68**	**8507**
			Накладные расходы			***2658,11***	***893***
			Сметная прибыль			***1875,53***	***630***
87	**93**	**11-220701-0110 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**1,071**	**251026,78**	**268850**
			Накладные расходы			***47399,16***	***50765***
			Сметная прибыль			***18594,58***	***19915***
88	**94**	**11-220701-0108 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,0035**	**176186,98**	**617**
			Накладные расходы			***39837,41***	***139***
			Сметная прибыль			***13050,89***	***46***
89	**95**	**11-220701-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,006**	**118399,57**	**710**
			Накладные расходы			***32917,88***	***198***
			Сметная прибыль			***8770,34***	***53***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
90	**96**	**11-220701-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,0095**	**103561,78**	**984**
			Накладные расходы			***32359,06***	***307***
			Сметная прибыль			***7671,24***	***73***
91	**97**	**11-220701-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,085**	**78365,84**	**6661**
			Накладные расходы			***26667,01***	***2267***
			Сметная прибыль			***5804,88***	***493***
92	**98**	**11-220701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,030**	**71869,70**	**2156**
			Накладные расходы			***26422,34***	***793***
			Сметная прибыль			***5323,68***	***160***
93	**99**	**11-221501-0102 РСНБ РК 2015**	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2**	**м короба**	**11,600**	**2920,64**	**33879**
			Накладные расходы			***877,75***	***10182***
			Сметная прибыль			***216,34***	***2510***
94	**100**	**21-050203-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 14Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)**	**т**	**0,1592**	**267245,45**	**42545**
			Накладные расходы			***10065,10***	***1602***
			Сметная прибыль			***19795,96***	***3152***
			Раздел: Колодцы				
95	**112**	**23-030101-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Люк полимерно-песчаный Тип Т ГОСТ СТ РК 23883-2013**	**комплект**	**2,000**	**6294,73**	**12589**
			Накладные расходы			***237,07***	***474***
			Сметная прибыль			***466,28***	***933***
96	**113**	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,05348**	**337684,26**	**18059**
			Накладные расходы			***12717,99***	***680***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*25013,65*	*1338*
97	**114**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,337**	**141,61**	**189**
			Накладные расходы			*23,75*	*32*
			Сметная прибыль			*10,49*	*14*
98	**115**	**21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Скобы ходовые**	**шт.**	**6,000**	**636,16**	**3817**
			Накладные расходы			*23,96*	*144*
			Сметная прибыль			*47,12*	*283*
99	**116**	**11-100114-0501 РСНБ РК 2015**	**Настил из щитов деревянных с плитным утеплителем. Устройство по фермам-крышка КД1**	**м2 покрытия**	**1,540**	**4292,04**	**6610**
			Накладные расходы			*331,19*	*510*
			Сметная прибыль			*317,93*	*490*
100	**127**	**23-030101-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Люк полимерно-песчаный Тип Т ГОСТ СТ РК 23883-2013**	**комплект**	**1,000**	**6294,73**	**6295**
			Накладные расходы			*237,07*	*237*
			Сметная прибыль			*466,28*	*466*
101	**128**	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,030**	**337684,26**	**10131**
			Накладные расходы			*12717,99*	*382*
			Сметная прибыль			*25013,65*	*750*
102	**129**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,750**	**141,61**	**106**
			Накладные расходы			*23,75*	*18*
			Сметная прибыль			*10,49*	*8*
103	**130**	**21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Скобы ходовые**	**шт.**	**3,000**	**636,16**	**1908**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*23,96*	*72*
			Сметная прибыль			*47,12*	*141*
104	**131**	**11-100114-0501 РСНБ РК 2015**	**Настил из щитов деревянных с плитным утеплителем. Устройство по фермам-крышка КД-1**	**м2 покрытия**	**0,770**	**4292,04**	**3305**
			Накладные расходы			*331,19*	*255*
			Сметная прибыль			*317,93*	*245*
105	**141**	**23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Люк чугунный Тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**4,000**	**18639,78**	**74559**
			Накладные расходы			*702,02*	*2808*
			Сметная прибыль			*1380,72*	*5523*
106	**143**	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,987**	**3331,21**	**3288**
			Накладные расходы			*535,40*	*528*
			Сметная прибыль			*246,76*	*244*
107	**144**	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**5,550**	**35248,27**	**195628**
			Накладные расходы			*6915,78*	*38383*
			Сметная прибыль			*2610,98*	*14491*
108	**145**	**21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	**шт.**	**2,000**	**19795,46**	**39591**
			Накладные расходы			*745,54*	*1491*
			Сметная прибыль			*1466,33*	*2933*
109	**146**	**21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**2,000**	**7015,62**	**14031**
			Накладные расходы			*264,22*	*528*
			Сметная прибыль			*519,68*	*1039*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
110	**147**	**21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1**	**шт.**	**2,000**	**25685,79**	**51372**
			Накладные расходы			***967,39***	***1935***
			Сметная прибыль			***1902,65***	***3805***
111	**148**	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**8,000**	**1629,55**	**13036**
			Накладные расходы			***61,37***	***491***
			Сметная прибыль			***120,71***	***966***
112	**149**	**21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6**	**шт.**	**2,000**	**16118,31**	**32237**
			Накладные расходы			***607,05***	***1214***
			Сметная прибыль			***1193,95***	***2388***
113	**151**	**21-040301-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92**	**м3**	**0,890**	**63299,85**	**56337**
			Накладные расходы			***2384,02***	***2122***
			Сметная прибыль			***4688,88***	***4173***
114	**152**	**21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	**м3**	**5,550**	**123,84**	**687**
			Накладные расходы			***4,66***	***26***
			Сметная прибыль			***9,17***	***51***
115	**153**	**21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**5,550**	**887,12**	**4924**
			Накладные расходы			***33,41***	***185***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*65,71*	*365*
116	**154**	**23-030101-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Люк полимерно-песчаный Тип Т ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**17,000**	**6294,73**	**107010**
			Накладные расходы			*237,07*	*4030*
			Сметная прибыль			*466,28*	*7927*
117	**155**	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,43744**	**337684,26**	**147717**
			Накладные расходы			*12717,99*	*5563*
			Сметная прибыль			*25013,65*	*10942*
118	**156**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**10,936**	**141,61**	**1549**
			Накладные расходы			*23,75*	*260*
			Сметная прибыль			*10,49*	*115*
119	**157**	**21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Скобы ходовые**	**шт.**	**51,000**	**636,16**	**32444**
			Накладные расходы			*23,96*	*1222*
			Сметная прибыль			*47,12*	*2403*
120	**158**	**11-100114-0501 РСНБ РК 2015**	**Настил из щитов деревянных с плитным утеплителем. Устройство по фермам-крышка КД-1**	**м2 покрытия**	**13,090**	**4292,04**	**56183**
			Накладные расходы			*331,19*	*4335*
			Сметная прибыль			*317,93*	*4162*
121	**159**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**39,080**	**917,42**	**35853**
			Накладные расходы			*124,56*	*4868*
			Сметная прибыль			*67,96*	*2656*
122	**160**	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт.Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**61,5126**	**231,67**	**14250**
			Накладные расходы			*43,45*	*2673*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*17,16*	*1056*
123	**161**	**11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**9,226890**	**18576,27**	**171401**
			Накладные расходы			*1130,98*	*10435*
			Сметная прибыль			*1376,02*	*12696*
			Раздел: Камера №1				
124	**192**	**23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,000**	**18639,78**	**37280**
			Накладные расходы			*702,02*	*1404*
			Сметная прибыль			*1380,72*	*2761*
125	**193**	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,04824**	**74831,59**	**3610**
			Накладные расходы			*20302,58*	*979*
			Сметная прибыль			*5543,08*	*267*
126	**194**	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,04824**	**337684,26**	**16290**
			Накладные расходы			*12717,99*	*614*
			Сметная прибыль			*25013,65*	*1207*
127	**195**	**21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0321**	**185223,45**	**5946**
			Накладные расходы			*6975,95*	*224*
			Сметная прибыль			*13720,26*	*440*
128	**196**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**2,00850**	**141,61**	**284**
			Накладные расходы			*23,75*	*48*
			Сметная прибыль			*10,49*	*21*
129	**199**	**11-060301-0301 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм**	**м2**	**13,427408**	**1782,75**	**23938**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*144,88*	*1945*
			Сметная прибыль			*132,06*	*1773*
130	**200**	**11-060301-0302 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 11-060301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины**	**м2**	**13,427408**	**605,23**	**-11365**
			Накладные расходы			*-57,90*	*-778*
			Сметная прибыль			*-62,70*	*-842*
131	**201**	**21-020199-9919 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов**	**м3**	**0,6713704**	**124,96**	**84**
			Накладные расходы			*4,71*	*3*
			Сметная прибыль			*9,26*	*6*
132	**202**	**11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхности**	**8,040**	**923,66**	**7426**
			Накладные расходы			*180,39*	*1450*
			Сметная прибыль			*68,42*	*550*
133	**203**	**22-050105-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008-Пенетрон**	**кг**	**60,049**	**1625,86**	**97631**
			Накладные расходы			*61,23*	*3677*
			Сметная прибыль			*120,43*	*7232*
134	**206**	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,78186**	**9013,50**	**7047**
			Накладные расходы			*2021,39*	*1580*
			Сметная прибыль			*667,67*	*522*
135	**207**	**11-110101-1903 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,2124**	**1094,34**	**5704**
			Накладные расходы			*115,55*	*602*
			Сметная прибыль			*81,06*	*423*
136	**208**	**11-110101-1904 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903**	**м2 покрытия**	**5,2124**	**187,54**	**978**
			Накладные расходы			*16,73*	*87*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*13,89*	*72*
			Раздел: Камера ПГ 2				
137	**236**	**23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,000**	**18639,78**	**18640**
			Накладные расходы			*702,02*	*702*
			Сметная прибыль			*1380,72*	*1381*
138	**237**	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0226**	**74831,59**	**1691**
			Накладные расходы			*20302,58*	*459*
			Сметная прибыль			*5543,08*	*125*
139	**238**	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,0226**	**337684,26**	**7632**
			Накладные расходы			*12717,99*	*287*
			Сметная прибыль			*25013,65*	*565*
140	**239**	**21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0254**	**185223,45**	**4705**
			Накладные расходы			*6975,95*	*177*
			Сметная прибыль			*13720,26*	*348*
141	**240**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**1,200**	**141,61**	**170**
			Накладные расходы			*23,75*	*28*
			Сметная прибыль			*10,49*	*13*
142	**243**	**11-060301-0301 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм**	**м2**	**10,7837040**	**1782,75**	**19225**
			Накладные расходы			*144,88*	*1562*
			Сметная прибыль			*132,06*	*1424*
143	**244**	**11-060301-0302 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 11-060301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины**	**м2**	**10,7837040**	**-846,44**	**-9128**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*-57,90*	*-624*
			Сметная прибыль			*-62,70*	*-676*
144	**245**	**21-020199-9919 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов**	**м3**	**0,5391852**	**124,96**	**67**
			Накладные расходы			*4,71*	*3*
			Сметная прибыль			*9,26*	*5*
145	**246**	**11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхности**	**6,840**	**923,66**	**6318**
			Накладные расходы			*180,39*	*1234*
			Сметная прибыль			*68,42*	*468*
146	**247**	**22-050105-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008-Пенетрон**	**кг**	**48,213**	**1625,86**	**78387**
			Накладные расходы			*61,23*	*2952*
			Сметная прибыль			*120,43*	*5806*
147	**250**	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,39093**	**9013,50**	**3524**
			Накладные расходы			*2021,39*	*790*
			Сметная прибыль			*667,67*	*261*
148	**251**	**11-110101-1903 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,6062**	**1094,34**	**2852**
			Накладные расходы			*115,55*	*301*
			Сметная прибыль			*81,06*	*211*
149	**252**	**11-110101-1904 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903**	**м2 покрытия**	**2,6062**	**187,54**	**489**
			Накладные расходы			*16,73*	*44*
			Сметная прибыль			*13,89*	*36*
			Раздел: Камера №3				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
150	**280**	**23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,000**	**18639,78**	**18640**
			Накладные расходы			***702,02***	***702***
			Сметная прибыль			***1380,72***	***1381***
151	**281**	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,04576**	**74831,59**	**3424**
			Накладные расходы			***20302,58***	***929***
			Сметная прибыль			***5543,08***	***254***
152	**282**	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,04576**	**337684,26**	**15452**
			Накладные расходы			***12717,99***	***582***
			Сметная прибыль			***25013,65***	***1145***
153	**283**	**21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0321**	**185223,45**	**5946**
			Накладные расходы			***6975,95***	***224***
			Сметная прибыль			***13720,26***	***440***
154	**284**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**1,9465**	**141,61**	**276**
			Накладные расходы			***23,75***	***46***
			Сметная прибыль			***10,49***	***20***
155	**287**	**11-060301-0301 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм**	**м2**	**10,783704**	**1782,75**	**19225**
			Накладные расходы			***144,88***	***1562***
			Сметная прибыль			***132,06***	***1424***
156	**288**	**11-060301-0302 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 11-060301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины**	**м2**	**10,783704**	**-846,44**	**-9128**
			Накладные расходы			***-57,90***	***-624***
			Сметная прибыль			***-62,70***	***-676***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
157	**289**	**21-020199-9919 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов**	**м3**	**0,5391852**	**124,96**	**67**
			Накладные расходы			***4,71***	***3***
			Сметная прибыль			***9,26***	***5***
158	**290**	**11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхности**	**6,840**	**923,66**	**6318**
			Накладные расходы			***180,39***	***1234***
			Сметная прибыль			***68,42***	***468***
159	**291**	**22-050105-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008-Пенетрон**	**кг**	**48,213**	**1625,86**	**78387**
			Накладные расходы			***61,23***	***2952***
			Сметная прибыль			***120,43***	***5806***
160	**294**	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,390930**	**9013,50**	**3524**
			Накладные расходы			***2021,39***	***790***
			Сметная прибыль			***667,67***	***261***
161	**295**	**11-110101-1903 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,6062**	**1094,34**	**2852**
			Накладные расходы			***115,55***	***301***
			Сметная прибыль			***81,06***	***211***
162	**296**	**11-110101-1904 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903**	**м2 покрытия**	**2,6062**	**187,54**	**489**
			Накладные расходы			***16,73***	***44***
			Сметная прибыль			***13,89***	***36***
			Раздел: Камера №4				
163	**325**	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,04576**	**74831,59**	**3424**
			Накладные расходы			***20302,58***	***929***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*5543,08*	*254*
164	**326**	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,04576**	**337684,26**	**15452**
			Накладные расходы			*12717,99*	*582*
			Сметная прибыль			*25013,65*	*1145*
165	**327**	**21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0321**	**185223,45**	**5946**
			Накладные расходы			*6975,95*	*224*
			Сметная прибыль			*13720,26*	*440*
166	**328**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**1,9465**	**141,61**	**276**
			Накладные расходы			*23,75*	*46*
			Сметная прибыль			*10,49*	*20*
167	**331**	**11-060301-0301 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм**	**м2**	**10,7837040**	**1782,75**	**19225**
			Накладные расходы			*144,88*	*1562*
			Сметная прибыль			*132,06*	*1424*
168	**332**	**11-060301-0302 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 11-060301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины**	**м2**	**10,7837040**	**-846,44**	**-9128**
			Накладные расходы			*-57,90*	*-624*
			Сметная прибыль			*-62,70*	*-676*
169	**333**	**21-020199-9919 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов**	**м3**	**0,5391852**	**124,96**	**67**
			Накладные расходы			*4,71*	*3*
			Сметная прибыль			*9,26*	*5*
170	**334**	**11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхности**	**6,840**	**923,66**	**6318**
			Накладные расходы			*180,39*	*1234*
			Сметная прибыль			*68,42*	*468*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
171	**335**	**22-050105-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008-Пенетрон**	**кг**	**48,213**	**1625,86**	**78387**
			Накладные расходы			***61,23***	***2952***
			Сметная прибыль			***120,43***	***5806***
172	**338**	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,39093**	**9013,50**	**3524**
			Накладные расходы			***2021,39***	***790***
			Сметная прибыль			***667,67***	***261***
173	**339**	**11-110101-1903 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,6062**	**1094,34**	**2852**
			Накладные расходы			***115,55***	***301***
			Сметная прибыль			***81,06***	***211***
174	**340**	**11-110101-1904 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903**	**м2 покрытия**	**2,6062**	**187,54**	**489**
			Накладные расходы			***16,73***	***44***
			Сметная прибыль			***13,89***	***36***
			Раздел: Камера ПГ 5				
175	**368**	**23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,000**	**18639,78**	**18640**
			Накладные расходы			***702,02***	***702***
			Сметная прибыль			***1380,72***	***1381***
176	**369**	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0226**	**74831,59**	**1691**
			Накладные расходы			***20302,58***	***459***
			Сметная прибыль			***5543,08***	***125***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
177	**370**	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,0226**	**337684,26**	**7632**
			Накладные расходы			***12717,99***	***287***
			Сметная прибыль			***25013,65***	***565***
178	**371**	**21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0254**	**185223,45**	**4705**
			Накладные расходы			***6975,95***	***177***
			Сметная прибыль			***13720,26***	***348***
179	**372**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**1,200**	**141,61**	**170**
			Накладные расходы			***23,75***	***28***
			Сметная прибыль			***10,49***	***13***
180	**375**	**11-060301-0301 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм**	**м2**	**10,783704**	**1782,75**	**19225**
			Накладные расходы			***144,88***	***1562***
			Сметная прибыль			***132,06***	***1424***
181	**376**	**11-060301-0302 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 11-060301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины**	**м2**	**10,783704**	**-846,44**	**-9128**
			Накладные расходы			***-57,90***	***-624***
			Сметная прибыль			***-62,70***	***-676***
182	**377**	**21-020199-9919 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов**	**м3**	**0,5391852**	**124,96**	**67**
			Накладные расходы			***4,71***	***3***
			Сметная прибыль			***9,26***	***5***
183	**378**	**11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхности**	**6,840**	**923,66**	**6318**
			Накладные расходы			***180,39***	***1234***
			Сметная прибыль			***68,42***	***468***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
184	**379**	**22-050105-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008-Пенетрон**	**кг**	**48,213**	**1625,86**	**78387**
			Накладные расходы			***61,23***	***2952***
			Сметная прибыль			***120,43***	***5806***
185	**382**	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,39093**	**9013,50**	**3524**
			Накладные расходы			***2021,39***	***790***
			Сметная прибыль			***667,67***	***261***
186	**383**	**11-110101-1903 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,6062**	**1094,34**	**2852**
			Накладные расходы			***115,55***	***301***
			Сметная прибыль			***81,06***	***211***
187	**384**	**11-110101-1904 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903**	**м2 покрытия**	**2,6062**	**187,54**	**489**
			Накладные расходы			***16,73***	***44***
			Сметная прибыль			***13,89***	***36***
			Раздел: Камера ПГ 9				
188	**412**	**23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,000**	**18639,78**	**18640**
			Накладные расходы			***702,02***	***702***
			Сметная прибыль			***1380,72***	***1381***
189	**413**	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0221**	**74831,59**	**1654**
			Накладные расходы			***20302,58***	***449***
			Сметная прибыль			***5543,08***	***123***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
190	**414**	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,0221**	**337684,26**	**7463**
			Накладные расходы			***12717,99***	***281***
			Сметная прибыль			***25013,65***	***553***
191	**415**	**21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0254**	**185223,45**	**4705**
			Накладные расходы			***6975,95***	***177***
			Сметная прибыль			***13720,26***	***348***
192	**416**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**1,1875**	**141,61**	**168**
			Накладные расходы			***23,75***	***28***
			Сметная прибыль			***10,49***	***12***
193	**419**	**11-060301-0301 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм**	**м2**	**10,783704**	**1782,75**	**19225**
			Накладные расходы			***144,88***	***1562***
			Сметная прибыль			***132,06***	***1424***
194	**420**	**11-060301-0302 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 11-060301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины**	**м2**	**-10,783704**	**605,23**	**-9128**
			Накладные расходы			***-57,90***	***-624***
			Сметная прибыль			***-62,70***	***-676***
195	**421**	**21-020199-9919 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов**	**м3**	**0,5391852**	**124,96**	**67**
			Накладные расходы			***4,71***	***3***
			Сметная прибыль			***9,26***	***5***
196	**422**	**11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхности**	**6,840**	**923,66**	**6318**
			Накладные расходы			***180,39***	***1234***
			Сметная прибыль			***68,42***	***468***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
197	**423**	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,39093**	**9013,50**	**3524**
			Накладные расходы			***2021,39***	***790***
			Сметная прибыль			***667,67***	***261***
198	**424**	**11-110101-1903 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,6062**	**1094,34**	**2852**
			Накладные расходы			***115,55***	***301***
			Сметная прибыль			***81,06***	***211***
199	**425**	**11-110101-1904 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903**	**м2 покрытия**	**2,6062**	**187,54**	**489**
			Накладные расходы			***16,73***	***44***
			Сметная прибыль			***13,89***	***36***
			Раздел: Камера ПГ 12				
200	**453**	**23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,000**	**18639,78**	**18640**
			Накладные расходы			***702,02***	***702***
			Сметная прибыль			***1380,72***	***1381***
201	**454**	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0221**	**74831,59**	**1654**
			Накладные расходы			***20302,58***	***449***
			Сметная прибыль			***5543,08***	***123***
202	**455**	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,0221**	**337684,26**	**7463**
			Накладные расходы			***12717,99***	***281***
			Сметная прибыль			***25013,65***	***553***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
203	**456**	**21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0254**	**185223,45**	**4705**
			Накладные расходы			***6975,95***	***177***
			Сметная прибыль			***13720,26***	***348***
204	**457**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**1,1875**	**141,61**	**168**
			Накладные расходы			***23,75***	***28***
			Сметная прибыль			***10,49***	***12***
205	**460**	**11-060301-0301 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм**	**м2**	**12,633704**	**1782,75**	**22523**
			Накладные расходы			***144,88***	***1830***
			Сметная прибыль			***132,06***	***1668***
206	**461**	**11-060301-0302 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 11-060301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины**	**м2**	**12,633704**	**-846,44**	**-10694**
			Накладные расходы			***-57,90***	***-732***
			Сметная прибыль			***-62,70***	***-792***
207	**462**	**21-020199-9919 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов**	**м3**	**0,6316852**	**124,96**	**79**
			Накладные расходы			***4,71***	***3***
			Сметная прибыль			***9,26***	***6***
208	**463**	**11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхности**	**7,440**	**923,66**	**6872**
			Накладные расходы			***180,39***	***1342***
			Сметная прибыль			***68,42***	***509***
209	**464**	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,390930**	**9013,50**	**3524**
			Накладные расходы			***2021,39***	***790***
			Сметная прибыль			***667,67***	***261***
210	**465**	**11-110101-1903 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,6062**	**1094,34**	**2852**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***115,55***	***301***
			Сметная прибыль			***81,06***	***211***
211	**466**	**11-110101-1904 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903**	**м2 покрытия**	**2,6062**	**187,54**	**489**
			Накладные расходы			***16,73***	***44***
			Сметная прибыль			***13,89***	***36***
			Раздел: Камера №18				
212	**467**	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой в автосамосвалыс ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**88,1669215**	**150,73**	**13290**
			Накладные расходы			***31,12***	***2744***
			Сметная прибыль			***11,17***	***984***
213	**468**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**5,3821947**	**2413,14**	**12988**
			Накладные расходы			***887,12***	***4775***
			Сметная прибыль			***178,75***	***962***
214	**469**	**11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-лишний грунт**	**м3 грунта**	**85,8573738**	**184,57**	**15846**
			Накладные расходы			***36,71***	***3152***
			Сметная прибыль			***13,67***	***1174***
215	**470**	**41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**тенге за 1 тонну**	**137,3717980**	**450,71**	**61915**
			Накладные расходы			***16,97***	***2332***
			Сметная прибыль			***33,39***	***4586***
216	**471**	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**84,1942046**	**29,45**	**2479**
			Накладные расходы			***5,70***	***480***
			Сметная прибыль			***2,18***	***184***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
217	**472**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**84,1942046**	**191,20**	**16098**
			Накладные расходы			***60,10***	***5060***
			Сметная прибыль			***14,16***	***1192***
218	**473**	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**9,3549116**	**1050,58**	**9828**
			Накладные расходы			***386,21***	***3613***
			Сметная прибыль			***77,82***	***728***
219	**474**	**11-070601-0201 РСНБ РК 2015**	**Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство**	**м3 конструкции**	**35,483**	**18791,44**	**666777**
			Накладные расходы			***5247,82***	***186208***
			Сметная прибыль			***1391,96***	***49391***
220	**475**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**2,810**	**20669,00**	**58080**
			Накладные расходы			***1296,24***	***3642***
			Сметная прибыль			***1531,04***	***4302***
221	**476**	**21-020101-0608 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**5,200**	**18717,06**	**97329**
			Накладные расходы			***704,93***	***3666***
			Сметная прибыль			***1386,45***	***7210***
222	**477**	**21-020101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**6,810**	**16137,96**	**109899**
			Накладные расходы			***607,79***	***4139***
			Сметная прибыль			***1195,40***	***8141***
223	**478**	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 К-1,15 на сварку сеток плоских**	**т**	**0,206**	**213891,27**	**44062**
			Накладные расходы			***8055,65***	***1659***
			Сметная прибыль			***15843,80***	***3264***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
224	**479**	**21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,3181**	**212978,87**	**67749**
			Накладные расходы			***8021,29***	***2552***
			Сметная прибыль			***15776,21***	***5018***
225	**480**	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,009**	**192912,19**	**1736**
			Накладные расходы			***7265,53***	***65***
			Сметная прибыль			***14289,79***	***129***
226	**481**	**21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**7,335**	**20174,26**	**147978**
			Накладные расходы			***759,81***	***5573***
			Сметная прибыль			***1494,39***	***10961***
227	**482**	**21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**4,776**	**21003,00**	**100310**
			Накладные расходы			***791,02***	***3778***
			Сметная прибыль			***1555,78***	***7430***
228	**483**	**21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**7,082**	**22815,92**	**161582**
			Накладные расходы			***859,30***	***6086***
			Сметная прибыль			***1690,07***	***11969***
229	**484**	**21-020199-9919 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов**	**м3**	**21,973**	**124,96**	**2746**
			Накладные расходы			***4,71***	***103***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*9,26*	*203*
230	**485**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,750**	**59888,93**	**44917**
			Накладные расходы			*2255,56*	*1692*
			Сметная прибыль			*4436,22*	*3327*
231	**486**	**21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012 ПО10, П11д-8**	**м3**	**1,940**	**39042,98**	**75743**
			Накладные расходы			*1470,45*	*2853*
			Сметная прибыль			*2892,07*	*5611*
232	**487**	**21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**2,000**	**7015,62**	**14031**
			Накладные расходы			*264,22*	*528*
			Сметная прибыль			*519,68*	*1039*
233	**488**	**21-040304-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Балки лотков каналов Б8, размерами 600 мм х 450 мм х 4250 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**2,000**	**90614,01**	**181228**
			Накладные расходы			*3412,74*	*6825*
			Сметная прибыль			*6712,15*	*13424*
234	**489**	**21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	**шт.**	**2,000**	**3373,54**	**6747**
			Накладные расходы			*127,06*	*254*
			Сметная прибыль			*249,89*	*500*
235	**490**	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**2,000**	**1629,55**	**3259**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*61,37*	*123*
			Сметная прибыль			*120,71*	*241*
236	491	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,000	18639,78	37280
			Накладные расходы			*702,02*	*1404*
			Сметная прибыль			*1380,72*	*2761*
237	492	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,04824	74831,59	3610
			Накладные расходы			*20302,58*	*979*
			Сметная прибыль			*5543,08*	*267*
238	493	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,04824	337684,26	16290
			Накладные расходы			*12717,99*	*614*
			Сметная прибыль			*25013,65*	*1207*
239	494	21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0321	185223,45	5946
			Накладные расходы			*6975,95*	*224*
			Сметная прибыль			*13720,26*	*440*
240	495	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,0085	141,61	284
			Накладные расходы			*23,75*	*48*
			Сметная прибыль			*10,49*	*21*
241	496	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой-изолом	м2 поверхности	21,827408	1358,08	29643
			Накладные расходы			*107,36*	*2343*
			Сметная прибыль			*100,60*	*2196*
242	497	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	21,827408	2264,98	49439

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*164,00*	*3580*
			Сметная прибыль			*167,78*	*3662*
243	**498**	**11-060301-0301 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм**	**м2**	**21,8274080**	**1782,75**	**38913**
			Накладные расходы			*144,88*	*3162*
			Сметная прибыль			*132,06*	*2882*
244	**499**	**11-060301-0302 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 11-060301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины**	**м2**	**21,8274080**	**-846,44**	**-18476**
			Накладные расходы			*-57,90*	*-1264*
			Сметная прибыль			*-62,70*	*-1369*
245	**500**	**21-020199-9919 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов**	**м3**	**1,0913704**	**124,96**	**136**
			Накладные расходы			*4,71*	*5*
			Сметная прибыль			*9,26*	*10*
246	**501**	**11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхности**	**10,440**	**923,66**	**9643**
			Накладные расходы			*180,39*	*1883*
			Сметная прибыль			*68,42*	*714*
247	**502**	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,781860**	**9013,50**	**7047**
			Накладные расходы			*2021,39*	*1580*
			Сметная прибыль			*667,67*	*522*
248	**503**	**11-110101-1903 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,2124**	**1094,34**	**5704**
			Накладные расходы			*115,55*	*602*
			Сметная прибыль			*81,06*	*423*
249	**504**	**11-110101-1904 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903**	**м2 покрытия**	**5,2124**	**187,54**	**978**
			Накладные расходы			*16,73*	*87*
			Сметная прибыль			*13,89*	*72*
			Раздел: Вскрытие, восстановление покрытий				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
250	**509**	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**45,000**	**1151,03**	**51796**
			Накладные расходы			***187,26***	***8427***
			Сметная прибыль			***85,26***	***3837***
251	**510**	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	**м3**	**49,5000**	**1366,34**	**67634**
			Накладные расходы			***51,46***	***2547***
			Сметная прибыль			***101,21***	***5010***
252	**511**	**11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**450,000**	**655,46**	**294956**
			Накладные расходы			***62,12***	***27955***
			Сметная прибыль			***48,55***	***21849***
253	**512**	**11-270403-0204 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203**	**м2 основания**	**450,000**	**113,72**	**51173**
			Накладные расходы			***8,71***	***3918***
			Сметная прибыль			***8,42***	***3791***
254	**513**	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**450,000**	**1325,64**	**596537**
			Накладные расходы			***77,88***	***35046***
			Сметная прибыль			***98,20***	***44188***
255	**514**	**11-270602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270101-5106**	**м2 покрытия**	**450,000**	**593,15**	**266917**
			Накладные расходы			***22,52***	***10135***
			Сметная прибыль			***43,94***	***19772***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
256	**525**	**11-110101-2501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из брусчатки. Разборка по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**56,280**	**956,30**	**53820**
			Накладные расходы			***335,65***	***18890***
			Сметная прибыль			***70,84***	***3987***
257	**526**	**11-010205-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Разборка основания из песка**	**м3 грунта**	**5,628**	**1540,85**	**8672**
			Накладные расходы			***566,45***	***3188***
			Сметная прибыль			***114,14***	***642***
258	**527**	**11-270302-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	**м3 конструкции**	**5,628**	**335,50**	**1888**
			Накладные расходы			***80,69***	***454***
			Сметная прибыль			***24,85***	***140***
259	**528**	**41-310104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Щебень, гравий,галька. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**18,0096**	**159,86**	**2879**
			Накладные расходы			***6,02***	***108***
			Сметная прибыль			***11,84***	***213***
260	**529**	**41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10км**	**тенге за 1 тонну**	**50,426880**	**450,71**	**22728**
			Накладные расходы			***16,97***	***856***
			Сметная прибыль			***33,39***	***1684***
261	**530**	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**56,280**	**831,17**	**46779**
			Накладные расходы			***154,78***	***8711***
			Сметная прибыль			***61,57***	***3465***
262	**531**	**11-270701-0202 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201**	**м2 покрытия**	**56,280**	**-89,53**	**-5039**
			Накладные расходы			***-9,17***	***-516***
			Сметная прибыль			***-6,63***	***-373***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
263	**532**	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**5,628**	**2654,00**	**14937**
			Накладные расходы			***243,87***	***1372***
			Сметная прибыль			***196,59***	***1106***
264	**533**	**11-110101-2501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком, из материала, полученного отразборки**	**м2 покрытия**	**56,280**	**1469,87**	**82724**
			Накладные расходы			***519,92***	***29261***
			Сметная прибыль			***108,88***	***6128***
265	**534**	**11-270302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**54,000**	**964,97**	**52108**
			Накладные расходы			***358,78***	***19374***
			Сметная прибыль			***71,48***	***3860***
266	**535**	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**54,000**	**1385,59**	**74822**
			Накладные расходы			***366,00***	***19764***
			Сметная прибыль			***102,64***	***5542***
			Раздел: Демонтажные работы				
267	**536**	**11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Демонтаж с К-0,6**	**км трубопровода**	**0,107**	**625796,49**	**66960**
			Накладные расходы			***176640,70***	***18901***
			Сметная прибыль			***46355,30***	***4960***
268	**537**	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж в грунтах сухих с К-0,8**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**25,570**	**14351,45**	**366967**
			Накладные расходы			***4341,24***	***111006***
			Сметная прибыль			***1063,07***	***27183***
269	**538**	**12-160101-2405 РСНБ РК 2015**	**Задвижки диаметром до 300 мм. Демонтаж**	**задвижка**	**2,000**	**8856,61**	**17713**
			Накладные расходы			***2497,90***	***4996***
			Сметная прибыль			***656,05***	***1312***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
270	539	12-160101-2404 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 200 мм. Демонтаж	задвижка	2,000	5106,24	10212
			Накладные расходы			*1574,64*	*3149*
			Сметная прибыль			*378,24*	*756*
271	540	12-160101-2403 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 150 мм. Демонтаж	задвижка	2,000	2757,83	5516
			Накладные расходы			*978,80*	*1958*
			Сметная прибыль			*204,28*	*409*
272	541	12-160101-2402 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж	задвижка	4,000	1789,43	7158
			Накладные расходы			*622,80*	*2491*
			Сметная прибыль			*132,55*	*530*
273	542	12-160101-2401 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж	задвижка	2,000	1076,58	2153
			Накладные расходы			*360,74*	*721*
			Сметная прибыль			*79,75*	*159*
274	543	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мусор строительный. Погрузка	т	190,81129	82,18	15681
			Накладные расходы			*3,10*	*591*
			Сметная прибыль			*6,09*	*1162*
275	544	41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	190,81129	450,71	86001
			Накладные расходы			*16,97*	*3239*
			Сметная прибыль			*33,39*	*6370*
			ИТОГО:				**27642280**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2477724**
			Сметная прибыль				**2282634**
			Итого с временными		**1,04 %**	**189798,00**	**27832078,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**405657,00**	**28237735,00**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2017 года		**К=1,0697784**		**30208119**
			Итого с НДС		**12 %**	**3624974,00**	**33833092**

Заказчик:

Технический надзор
ТОО "Құрылыста экспертиза" _____ Нуржанов Ж.Х.

Инженер по надзору
за строительством
ГКП "Костанай-Су" _____ Утенов А.К.

Главный инженер
ГКП "Костанай-Су" _____ Панаетов В.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Дала" _____ Рысбеков Б.А.