ЗАКАЗЧИК : ТОО "Фитнес Казахстан " ТОО "SPORT CENTER "

ПОДРЯДЧИК: ТОО Автономные энергетические комплексы
договор подряда № 37/05/11 от 16.05.2011 г

Акт
за август 2011 год
объект:"Word Glass"

№п.п.	Наименование работ	ед.изм	количество	работа, тг		Материал,тг	
				стоимость ед.изм	стоимость всего,тг	стоимость ед.изм	стоимость всего,тг
	1.Теннисный корт				-		-
1	Расшивка швов ЦСП с армированием серпянкой и заделкой джоинтом.	м²	1458.8	640	933 632	205	299 054
2	Ремонт шпатлевки стен отдельными местами с расчисткой старых слоев под покраску.	м²	437,4	600	262 440	201	87 917
3	Устройство и разборка лесов	м²	1450	305	442 250		-
4	Окраска стен водоэмульсионной краской серого цвета.	м²	1458,8	420	612 696	264	385 398
5	Демонтаж сетки защитной	м²	800	40	32 000		-
	Монтаж сетки защитной	м²	800	40	32 000		-
	***Итого по разделу 1** . с коэф. к2=1.5(ст.129 Трудового Кодекса РК, производство работ в ночное время)*				**3 472 527**		**772 369**
	2. Первый этаж						
7	Ремонт штукатурки стен отдельными местами площадью до 2 м2, с удалением старой штукатурки с обработкой нитролом и гидропромиксом.(*клиентский коридор*)	м²	9,6	900	8 640	912	8 755
8	Ремонт шпатлевки стен отдельными местами с расшивкой трещин, полный цикл до покраски.*(клиентский коридор)*	м²	91,3	600	54 780	201	18 351
9	Водоэмульсионная окраска стен *(клиентский коридор)*	м²	456,6	460	210 036	151	69 038
10	Ремонт штукатурки стен отдельными местами площадью до 2 м2, с удалением старой штукатурки с обработкой нитролом и гидропромиксом.(*душевые и коридоры хамам*)	м²	6,8	900	6 120	912	6 202
	Ремонт шпатлевки стен отдельными местами с расшивкой трещин, полный цикл до покраски.*(душевые и коридоры хамам)*	м²	34	600	20 400	201	6 834
12	Водоэмульсионная окраска стен *(душевые и коридоры хамам)*	м²	146	460	67 160	151	22 046
13	Демонтаж настила из тикового дерева между джакузи- большим бассейном и между большим бассейном –детским бассейном.	м²	720	120	86 400		-
14	Устройство покрытия керамического дерева GREENLIFE Mogano 19,5x59 см на клею	м²	720	2 851	2 052 720	3 200	2 304 000
15	Устройство цем.песчаной стяжки из раствора М 100 толщ.20 для создания уровня пола	м²	72	615	44 280	980	70 560
16	Ремонт штукатурки стен отдельными местами площадью до 2 м2, с удалением старой штукатурки с обработкой нитролом и гидропромиксом.(*мужская и женская*	м²	15	900	13 500	912	13 680
17	Ремонт шпатлевки стен отдельными местами с расшивкой трещин, полный цикл до покраски. *(мужская и женская раздевалка)*	м²	75,3	600	45 180	201	15 135
18	Водоэмульсионная окраска стен *(мужская и женская раздевалка)*	м²	301	460	138 460	151	45 511

19	Ремонт штукатурки стен отдельными местами площадью до 2 м2. с удалением старой штукатурки с обработкой нитролом и гидропромиксом.(*в душевых мужских и женских раздевалках*)	м²	16	900	14 400	912	14 592
20	Ремонт шпатлевки стен отдельными местами с расшивкой трещин, полный цикл до покраски. (*душевых в мужской и женской раздевалках*)	м²	650	600	390 000	201	130 650
21	Масляная окраска стен *(душевых в мужской и женской раздевалках)*	м²	650	460	299 000	151	98 280
	Итого по разделу 2 *. с коэф. к2=1.5(ст.129 Трудового Кодекса РК, производство работ в ночное время)*				**3 451 076**		**2 823 635**
	3.Третий этаж				-		-
22	Ремонт шпатлевки потолков отдельными местами	м²	20,5	**600**	12 300		
23	Окраска потолков по шпатлевке	м²	68,3	**460**	31 418		
24	Демонтаж обшивки из ЦСП западной стены сквош. с вывозом строительного мусора	м²	45,3	400	18 120		-
25	Устройство дополнительного каркаса из квадратной трубы 80х40х3 мм	мп	45,3	1 156	52 367	601	27 225
	Обшивка стены фанерой толщ. 18 мм по металлическому каркасу	м²	45,3	1 200	54 360	4 900	221 970
27	Расшивка швов фанеры селиконом	м²	45,3	150	6 795	60	2718
28	Окраска стен по фанере на 2 раза эмалью	м²	45,3	460	20 838	151	6 849
29	Ремонт шпатлевки стен отдельными местами с расшивкой трещин, полный цикл до покраски.	м²	23,6	600	14 160	201	4 744
30	Окраска стен на 2 раза по шпатлевке с праймеровкой 1 раз.	м²	78,7	489	38 484	151	11 899
31	Устройство и разборка лесов	м²	160	305	48 800		
	Итого по разделу3 *. с коэф. к2=1.5(ст.129 Трудового Кодекса РК, производство работ в ночное время)*				**297 642**		**275 406**
	4. Фасад .Восточная сторона(Парадный выход)				-		-
32	Очистка от старой штукатурки и шпатлевки поверхности парапетов	м2	580	300	174 000		
33	Облицовка боковой поверхности парапетов наружного пери метра керамогранитом серого цвета на влагостойком клее	м2	580	3795	2 201 100	2600	1 508 000
	Устройство выравнивающей стяжки толщ. Из раствора цп М100 толщ. 100 мм под накрывку гранитом поверхности парапетов с добавлением гидропромикса с армированием сеткой Вр 5	м2	645	1230	793 350	1960	1 264 200
35	Облицовка керамогранитом серого цвета верхней и боковой поверхности внутренних парапетов на влагостойком клее	м2	102,3	3795	388 229	2600	265 980
36	Облицовка поверхности парапетов наружных гранитом серого цвета с подрезкой, наклейкой и анкерным креплением 30х500 мм	мп	106,6	2052	218 743	13100	1 396 460
37	Облицовка поверхности парапетов наружных гранитом серого цвета с подрезкой, наклейкой и анкерным креплением 30х450 мм	мп	106,6	2052	218 743	13100	1 396 460
38	Облицовка поверхности парапетов наружных гранитом серого цвета с подрезкой, наклейкой и анкерным креплением 30х400 мм	мп	11,6	2052	23 803	13100	151 960
39	Облицовка поверхности парапетов наружных гранитом серого цвета с подрезкой, наклейкой и анкерным креплением 30х300 мм	мп	110	2052	225 720	13100	1 441 000
40	Тумба ж.бетонная флагштоков 300х300х6000 мм	тумба	1	7100	7 100	13000	13 000

41	Облицовка поверхности торцов тумбы гранитом серым с подрезкой, наклейкой и анкерным креплением 30х450 мм	мп	0,6	2052	1 231	13100	7 860
	Итого по разделу *с коэф.к1=1.2(согласно Приложению №4 СН РК 8.02-05-2002, производство работ в особых услових)*				**4 252 019**		**7 444 920**
	Южная сторона				-		-
	Помещения лестничных маршей возле панорамных лифтов						
42	Ремонт штукатурки стен отдельными местами площадью до 2 м2, с удалением старой штукатурки .*(лестничный марш возле панорамных лифтов)*	м²	7,9	900	7 110	912	7 205
43	Ремонт шпатлевки стен отдельными местами с расшивкой трещин, полный цикл до покраски. *(лестничный марш возле панорамных лифтов)*	м²	78,2	600	46 920	201	15 718
44	Водоэмульсионная окраска стен*(лестничный марш возле панорамных лифтов)*	м²	390,8	460	179 768	151	59 089
	Итого по разделу *с коэф.к2=1.5(ст.129 Трудового Кодекса РК, работа в ночное время)*				**233 798**		**82 012**
	Подпорная стенка от стадиона "Динамо"						
45	Затирка цем.песч.раствором М100 с добавлением нитрола и гидропромикса железобетонной поверхности, подпорной стены отдельными местами 10% площади	м²	699	250	174 750	200	139 800
46	Окраска цементом ж. бетонной поверхности подпорной стены	м²	699	200	139 800	120	83 880
47	Обработка бетонной поверхности "Фасил-К" на 2 раза	м²	699	460	321 540	150	104 850
	Итого по разделу *с коэф.к1=1.2(согласно Приложению №4 СН РК 8.02-05-2002, производство работ в особых услових)*				**636 090**		**328 530**
				Итого	**12 343 152**		

Эксплуатация электроинструментов 1.5%	**185 147**		
Итого	**12 528 300**		
Транспортные расходы 8%			**938 150**
Итого			**12 665 021**
Накладные расходы 10%	**1 252 830**		**1 266 502**
Итого	**13 781 130**		**13 931 523**
Плановые накопления 8%	**1 102 490**		**1 114 522**
Итого	**14 883 620**		**15 046 045**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	**297 672**		**300 921**
Итого	**15 181 292**		**15 346 966**
НДС 12%	**1 786 034**	вт.ч.НДС12%	**1 612 076**
Всего	**16 967 327**		**15 346 966**
Всего с материалами		**32 314 293**	

Заказчик: _____ /_____/

Подрядчик: _____ /_____/