Заказчик ТОО "Алматы- XXI век"
Подрядчик ТОО "Автономные Энергетические Комплексы"

Приложение №3-1
Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
РК от 16.11.94 г №73

Наименование строительства и его адрес :"Реконструкция торгового центра "АДЕМ 1" ул. Северное кольцо 3, Жетысуйский район, г. Алматы"

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат на 25 апреля 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Дата	Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
					Наимен.	Код
		А-XXI-16/8	14.06.2016 г			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге			
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Налог на добавленную стоимость	Всего
1	2	3	4	5
Реконструкция торгового центра АДЕМ 1" ул. Северное кольцо 3, Жетысуйский район, г. Алматы".3 этап-Межэтажные перекрытия	841 388 606	548 277 982	65 793 358	614 071 340

м.п «Алматы XXI век»

Заказчик:

м.п №2

Подрядчик

Автономные энергетические комплексы

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 3 ЭТАПА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 25 АПРЕЛЯ 2017 г

по объекту: "Реконструкция торгового центра "АДЕМ 1" ул. Северное кольцо 3, Жетысуйский район, г. Алматы"

№ п/п	*Наименование статьи затрат*	*Ед.изм.*	*Количество*	*Стоимость, тг*				
				материалы		*работа*		*ВСЕГО*
				единицы	*всего*	*единицы*	*всего*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	1. Затраты на выполнение работ 3-го этапа строительства (Возведение стен, Монолитные конструкции,, междуэтажные перекрытия)							
	1. Затраты на выполнение работ третьего этапа:							
	1.Междуэтажные перекрытия							
1.1	Устройство междуэтажных перекрытий из бетона кл В25(М300), включая опалубку	м3	630			19500	12 285 000	12 285 000
1.2	Монтаж профнастила на отметках +2,700,+6,000,+10,800	м2	7530,9			480	3 614 832	3 614 832
1.3	Монтаж профнастила Н44-0,8 мм перекрытие на отм +15,480	м2	5050,4			480	2 424 192	2 424 192
2	**Пароизоляционные работы**							
2.1	Утепление кровли	м3	0			3 200	0	0
2.2	Пароизоляционные работы	м2	0			200	0	0
2.3	Ветрозащитные работы	м2	0			250	0	0
3	**Прочие работы по кровле**							

№ п/п	Наименование статьи затрат	Ед.изм.	Количество	Стоимость, тг				
				материалы		работа		ВСЕГО
				единицы	всего	единицы	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1	Устройство кровельных сэндвич- панелей	м2	310			1 960	607 600	607 600
3.2	Устройство мелких покрытий(Свесов , парапетов и т.д) из стекломагнезита	м2	0			1 006	0	0
3.3	Устройство мелких покрытий(Свесов , парапетов и т.д) из профлиста	м2	0			1 006	0	0
3.4	Ограждение кровель перилами	пм	0			2 000	0	0
	4.Стены из сэндвич-панелей							
4.1	Устройство наружных стен из Сэндвич-панелей RAL	м2	500			1445,714	722 857	722 857
4.2	Установка доборных элементов	м2	0			761,9048	0	0
4.3	Монтаж фахверка стеновых сэнвич-панелей	тн	138,67			75893	10 524 082	10 524 082
.	**5.Кровельное покрытие**							
5.1	Монтаж каркаса со стойками и ендовами	тн	68,582			50 729	3 479 125	3 479 125
5.2	Монтаж кровли из оцинкованного листа толщ 0,8 мм в фальц	м2	0			2 521	0	0
5.3	Монтаж доборных элементов, подкладных листов, их герметизации, герметизации фальцев и примыканий	м2	0			136,47	0	0
5.4	Монтаж термокабеля и шкафов	пм	0			685,09	395 403	395 403
5.5	Разработка КМД по проекту	м2	20680			42	868 908	868 908

№ п/п	Наименование статьи затрат	Ед.изм.	Количество	Стоимость, тг				
				материалы		работа		ВСЕГО
				единицы	всего	единицы	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ :							**34 921 999**
	Эксплуатационные расходы							
	Охрана объекта	мес.	6				0	0
	ВСЕГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ:							**34 921 999**
	Временные здания и сооружения,1,0%							349 220
	Транспортные расходы 2%							698 440
	Накладные 3%							1 047 660
	Плановые 4%							1 396 880
	Непредвиденные 2%							698 440
	ИТОГО ЗАТРАТ НА РАБОТУ							**39 112 638**
	НДС 12%							4 693 517
	ВСЕГО ЗАТРАТ НА РАБОТУ НА 3 ЭТАП:							**43 806 155**
	1.А ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛ ПЕРЕКРЫТИЙ:							
	Товарный бетон для ж/б конструкций перекрытий кл В25	м3	639,45	10 268	6 565 873			**6 565 873**
	Услуги бетононасоса	час	43,8	45000	1 971 000			1 971 000
	ВСЕГО БЕТОНА ПО 3 ЭТАПУ:							**8 536 873**
	1.Б.Арматура для междуэтажных перекрытий							
	AI Ф 6	тн	12,9	151 786	1 959 254			1 959 254
	AIII ф 8	тн	109,5	151 786	16 620 567			16 620 567
	AIII ф 14	тн	336,4	139 286	46 855 810			46 855 810
	Вязальная проволока	тн	9,7	223 214	2 165 176			2 165 176
	Профилированный настил Н57 толщ 0,8 мм	м2	21 222,4	2 354	49 952 177			49 952 177
	Профилированный настил Н44 толщ 0,8 мм	м2	5 585,7	2 133	11 916 232			11 916 232
	Расходные материалы для изготовления каркасов (электроды, отрезные диски, сверла, заклепки, саморезы)	тенге			3 380 354			3 380 354
	ВСЕГО ПО АРМАТУРЕ И МЕТАЛЛУ :							**132 849 570**
	Материалы на стены и ограждения кровли							
	Сэндвич -панели стеновые RAL	м2	11010,00	6 646	73 169 314			73 169 314

№ п/п	Наименование статьи затрат	Ед.изм.	Количество	Стоимость, тг				
				материалы		работа		ВСЕГО
				единицы	всего	единицы	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Сталь листовая 140х70х5(Гнутая)	тн	206,02	288 117	59 359 017			59 359 017
	Доборные элементы сэндвич-панелей из листа окрашенного толщ 0,5 мм	м2	0	2 000	0			0
	Саморез 5,5х140 отцинкованный со сверлом 14 мм	шт	11200,00	135,31	1 515 520			1 515 520
	Саморез 5,5х240 отцинкованный со сверлом 14 мм	шт	2370,00	311,05	737 183			737 183
	Уплотнительнаяи термополоса 45ммх30 м	шт	180,00	1 285,71	231 429			231 429
	Саморез 4,8х28 для ФИ	шт	0	19,66	0			0
	Уплотнитель ТСП-К-В	шт	0	380,95	0			0
	Уплотнитель ТСП-К-А	шт	0	380,95	0			0
	Герметик силиконовый Р-нейтральный 280 мл	шт	2090,00	1 485,71	3 105 143			3 105 143
	Арматура А1 16 мм L =200 мм шаг 600 мм	кг	0	142	0			0
	Труба ф 50х2 мм	пм	0	734	0			0
	Стальной оцинкованный лист толщ 0,7 мм ширина 1010 мм	м2	0	2 012	0			0
	Костыль -4х80 L =400мм шаг -600 мм	кг	0	145	0			0
	Профлист С10 или СС10 ширина -350 мм	м2	0	1 850	0			0
	Расходный материал для изготовления ограждения(электроды, отрезные диски, кронштейны, гайки, шайбы)	кг	0	560	0			0

№ п/п	Наименование статьи затрат	Ед.изм.	Количество	Стоимость, тг				
				материалы		работа		ВСЕГО
				единицы	всего	единицы	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Материалы на пароизоляцию и ветрозащиту							
	Утеплитель-минераловатные плиты ISOVER П-125	м3	3690,2	12 936	47 736 427			47 736 427
	Пароизоляционная мембрана "Спанлайт В"	м2	26944,5	54	1 455 003			1 455 003
	Ветрозащитная мембрана Фибраизол R НГ	м 2	23673,9	480	11 363 472			11 363 472
	Скотч	рулон	538	250	134 500			134 500
	Крепежный элемент мембраны и минплиты	шт	71000	65	4 615 000			4 615 000
					0			0
	Прочие материалы							
	Сэндвич -панели кровельные RAL	м2	1263	7 817	9 873 051			9 873 051
	Кровельные материалы							
	Стойки	шт	3338,00	3 045	10 162 667			10 162 667
	Каркас ендов	шт	84,00	32 521	2 731 765			2 731 765
	Ригели	тн	40,37	222 857	8 996 743			8 996 743

№ п/п	Наименование статьи затрат	Ед.изм.	Количество	Стоимость, тг				
				материалы		работа		ВСЕГО
				единицы	всего	единицы	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прогоны из Н60	тн	115,45	237 815	27 455 756			27 455 756
	Каркасы из тр. 60х40	тн	3,25	243 697	792 017			792 017
	Кляммеры	шт	13805,00	302	4 164 702			4 164 702
	Воронки с мусосборниками	шт	60,00	15 756	945 378			945 378
	Ендовы из нержавеющей стали	пм	500,00	9 580	4 789 916			4 789 916
	Подкладной оцинкованный лист толщ 0,7 мм	м2	416,00	1 452	604 074			604 074
	Оцинкованный лист толщ 0,8 мм	м2	26625,00	1 555	41 391 807			41 391 807
	Нащельники из оцинкованного листа толщ 0,7 мм	м2	1491,00	2 129	3 174 953			3 174 953
	Защита термокабеля	пм	0	336	0			0
	Термокабель DTSE-30	пм	0	1 277	0			0
	Термодатчики, шкафы управления	шт	0	172 269	0			0
	Токоведущий кабель 4х2,5 мм2	пм	0	505	0			0
	Итого							**318 504 836**
	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО МАТЕРИАЛАМ:							**459 891 279**

№ п/п	Наименование статьи затрат	Ед.изм.	Количество	Стоимость, тг				
				материалы		работа		ВСЕГО
				единицы	всего	единицы	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Временные здания и сооружения,1,0%							4 598 913
	Транспортные расходы 2%							9 197 826
	Накладные 3%							13 796 738
	Плановые 4%							18 395 651
	Непредвиденные 2%							9 197 826
	НДС 12%							55 186 953
	ВСЕГО ЗАТРАТ ПО МАТЕРИАЛАМ НА ТРЕТИЙ ЭТАП:							**570 265 185**
	ИТОГО ЗАТРАТ НА РАБОТУ И МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВНОЙ ЦИКЛ 3 (ТРЕТИЙ ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА)							**614 071 340**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Подтверждаю физические объёмы

Р. Ахмедов

/А. Плехистов/