Бекітілді
« » 2010 жылғы №
Қаратөбе ауданы әкімдігінің қаулысымен

Құрылысы аяқталған нысанды мемлекеттік комиссия арқылы қабылдап пайдалануға беру а к т і с і. №6

Қаратөбе ауданы әкімінің № 32 «07» 09 2010 ж шешіміне сәйкес тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы.
«Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Қаратөбе ауылында 6 бір пәтерлік тұрғын үйдің құрылысы (жалпы берілетін үй)»№6үй (445белгі.)
құрамында:
төрағасы: Р.К. Альжанов — Қаратөбе ауданы әкімінің орынбасары
аты-жөні — лауазымы
Төрағаның орынбасары Н.Б.Муханбетжанов: Обл.арх.құрылыс қадағалау басқармасының бас маманы
аты-жөні — лауазымы
Комиссияның құрамындағы өкілдер:
Тапсырысшы: А.Шонов — Аудандық құрылыс бөлімінің меңгерушісі
аты-жөні — лауазымы
Пайдаланушы мекеме : Е.Қ.Қыдырғожа — Аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және жолдары бөлімі меңгерушісі
аты-жөні — лауазымы
Бас жобалаушы Гвоздев А.А - «Казэкология жобалау» жауапкершілік шектеулі серіктестігінің Бас инженер жобалаушысы
аты-жөні — лауазымы

Мемлекеттік санитарлық эпидемиология қызметі: А.Т. Төлеуов — Аудандық санитарлық қадағалау басқармасының бастығы
аты-жөні — лауазымы
Өртке қарсы қадағалау органы: М.З.Шайхиев — Аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы
аты-жөні — лауазымы
Жергілікті атқарушы орган:
_____ — _____
аты-жөні — лауазымы

Бас мердігер: Е. Сарсенғалиев — «Калдыгайта» ЖШС директоры
аты-жөні — лауазымы

Басқа да мүделі ұйымдар өкілдері, қадағалау органдары:

Х.И.Мырзагерей — Аудандық электр торабтары бастығы
аты-жөні — лауазымы
М.Ғ.Кариев — БҚО ауд.қоршаған ортаны қорғау бөлімінің өкілі
аты-жөні — лауазымы
И.А.Темиров — Ауд.сәулет және қала құрылысы бөлімінің меңгерушісі
аты-жөні — лауазымы

Н.Б.Бозов — Аудандық жер қатынастары бөлімінің меңгерушісі
аты-жөні — лауазымы

Жангазиев Ж.Ж - Қаратөбе аудандық коммуналдық шаруашылық кәсіпорын директоры

А н ы қ т а д ы:

1. Тапсырысшы (мердігермен бірге) «*Қаратөбе аудандық құрылыс бөлімі» ММ және « Калдыгайта » ЖШС*

«Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Қаратөбе ауылында 6 бір пәтерлік тұрғын үйдің құрылысы (жалпы берілетін үй)»№6үй (445белгі.)

пайдалануға беру үшін қабылдауға ұсынды.

Мекен жайы: *БҚО ,Қаратөбе ауданы , Қаратөбе ауылы.*

2. Құрылыс нысаны«Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Қаратөбе ауылында 6 бір пәтерлік тұрғын үйдің құрылысы (жалпы берілетін үй)»№6үй (445белгі.)

Аудан әкімінің *№ 5 «19» 03 2010 ж.* шешіміне (бұйрығына, қаулысына) сәйкес және БҚО мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасының *БҚО мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасының № 437 «18» маусым 2010 ж.* құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге рұхсатына сәйкес орындалған.

3.Құрылыс нысаны «Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Қаратөбе ауылында 6 бір пәтерлік тұрғын үйдің құрылысы (жалпы берілетін үй)»№6үй (445 белгі.)

жұмыстарын атқарған бас мердігер *« Калдыгайта » ЖШС*

_____

және қосалқы мердігерлер _____

атқарған жұмыстармен орындалған

4. Құрылыс жұмыстарына арналған жоба-есеп құжаттарын бас жобалаушы *« Казэкология жобалау» ЖШС-гі*

және қосалқы жобалаушылар _____

атқарған жұмыстармен орындалған.

5. Жобалау жұмыстары үшін қажетті негіздемелер *Қаратөбе аудандық құрылыс бөлімі, жобалық – сметалық құжаттамалар* берілген.

6. Құрылыс нысаны төменде көрсетілген жобаларға сәйкес орындалған:

Алты бір пәтерлік тұрғын үйлер, тапсырыс №81-01-01- ПЗ, №81-03-01 АС Альбом I сметалық құжаттамалар тапсырыс № 81-02-01 СМ

7. Жоба-есеп құжаттары *Қаратөбе ауданы құрылыс бөлімі меңгерушісінің 14 сәуір 2010 ж. №10 санды бұйрығымен* беркітілген.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімдерде орындалған:

басталуы: *26.05.2010 ж* аяқталуы *26.08.2010 ж*

нормативтік құрылыс жұмыстары мерзімі 3 *ай*

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына төмендегі көрсетілген құжаттар ұсынылды: *құрылыстық-техникалық жобалар, сметалар, ф№ 2 қабылдау актілері сертификаттар, жабық жұмыстар актілері*

10. Қабылдауға ұсынылған құрылыс нысаны төмендегідей көрсеткіштерге ие:

(тұрғын үйлерден басқа)

)

Қуатттылығы, өнімділігі.	өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты негізде	
		жалпы	Соның ішінде қолданыс комплексі немесе кезегі	жалпы	Соның ішінде қолданыс комплексі немесе кезегі

Жоба бойынша өнім шығару (қызмет көрсету), нормаларға сәйкес қуаттылығының бастапқы кездегі мерзімінде төмендегідей.
Пайдалануға беру үшін қабылдануға ұсынылған тұрғын үй төмендегі көрсеткіштерге ие:

Көрсеткіштер	өлшем бірлігі	Жоба бойынша	нақты
Жалпы ауданы	м²	80,05	80,05
Қабат саны	қабат	1	1
Жалпы құрылыстық көлемі	м³	208,13	208,13
Соның ішінде : жерасты бөлігі			
Қосымша тұрғызылған бөлмелер алаңы			

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтерлер алаңы кв.м		Пәтер саны	Пәтерлер алаңы кв.м	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер саны соның ішінде	1	80,05	80,05	1	80,05	80,05
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі	1	80,05	80,05	1	80,05	80,05
Төрт бөлмелі, және одан артық						

11. Технологиялық және сәулеттік құрылыстық шешімдер төмендегі көрсеткіштермен ерекшеленеді :

Технологиялық талаптарға сай

12. Құрылыс нысандарында жоба бойынша қаралған және жеке сынақтардан өтіп, акт бойынша қабылданып алынған құрал-жабдық орнатылған (тізімі осы актіге жалғанды №).
13. Жобада көрсетілген еңбек қорғау, өрттен қауіпсіздігі, жарылыстан хауіпсіздігі , қоршаған ортаны қорғау және зілзалалаға қарсы бағытталған іс шаралар *сақталған*
Іс-шаралар тізімі осы актігі № 1 жалғанды .
14. Сыртқы инженерлік коммуникациялар салқын, ыстық сумен қамту , канализация , жылу , газ, электр , байланыс жүйелері пайдалануға беріліп, қолданыста болатын нысанның бірқалыпты жұмыс жасауын қамтамасыз етеді . Аталған жүйелер қалалық кәсіпорындармен қабылданып алынған, олардың анықтамаларының тізімі осы актіге жалғанды №
15. Жұмысшы комиссияда анықталған ақаулар мен аяқталмаған жұмыстар талаптарға сай жөнге келтірілген.
16. Нысан аумағын көгалдандыру, жол төсенімдерін, жаяу, шаруашылық жолдарын,балалаларға арналған ойын және спорт алаңдарын, осымен қоса ғимараттардың сыртқы келбеттерін ретке келтіру төмендегі көрсетілген мерзімдерде жасалуға тиіс:

Жұмыс түрлері	өлшем бірлігі	Көлемі	мерзімі

17. Бекітілген жобалық –есеп құжаттарға сәйкес, құрылысы аяқталған нысанның құны 6274,92 мың теңге .

соның ішінде: Құрылыс-монтаж жұмыстары 5386,46 мың теңге.

Құрал-жабдық - 32,22 мың теңге.

өзге шығындар – 856,25 мың.теңге

18. Пайдалануға берілетін негізгі қорлар құны мың теңге.

соның ішінде: Құрылыс-монтаж жұмыстар мың теңге.

Құрал-жабдық мың теңге.

өзге шығындар – мың.теңге

19. Құрылыс нысанын қабылдау негізінде және тиісті құжаттамаларын зерттеу барысында прогрессивтік шешімдердің төмендегі көрсетілген бағалары берілді:

Технологиялық *Талаптарға сәйкес*

Архитектуралық- құрылыстық (сәулеттік шешімдер , жаңа материалдармен конструкциялар)

Жобалық құжаттарға сәйкес

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
ш е ш і м і.

Мемлекеттік комиссияға тапсыруға ұсынылған «Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Қаратөбе ауылында 6 бір пәтерлік тұрғын үйдің құрылысы (жалпы берілетін үй)»№6үй (445белгі.)

пайдалануға берілсін және қолданысқа енгізілсін.

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасы: _____ **Р.К. Альжанов**

Мемлекеттік қабылдау комиссия
төрағасының орынбасары: _____ **Н.Б.Муханбетжанов**

Комиссия мүшелері: _____ **А. Шопов**

_____ **И.А.Темиров**

_____ **А.А. Гвоздев**

_____ **Е.Н.Сарсенғалиев**

_____ **Т.Төлеуов**

_____ **М. Шайхнев**

_____ **Х.И. Мырзагерей**

_____ **М.Г. Кариев**

_____ **Н. Б. Бозов**

_____ **Е.Қ.Қыдырғожа**

_____ **Жангазиев.Ж.Ж**

Ескерту: Пайдалануға беру уақыты осы актінің беркітілген уақытынан есептелінеді.

Объект: «Строительство шести одноквартирного жилого дома в с. Каратоба. Каратобинского района ЗКО»

Форма №3

Полная стоимость: 4417000 тенге.
Лимит финансирование
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начало года 958785 тенге
б) отчетный месяц 958785 тенге

Заказчик: **Каратобинский районный отдел строительства ЗКО**
Подрядчик: **ТОО «Калдыгайта»**
Адрес: **ЗКО. п.Каратоба.**
ул.Датұлы №6

РНН **270900210085**
БИК **KCJBKZKX**
Банк **АО «Банк ЦентрКредит»**
ИИК (р/с) **KZ218560000000409828**

АКТ №1/6
Выполненных работ за июнь месяц 2010 г.

По договору № 3 от 20.05.2010г. 467 «Отдел строительства», бюджетной программе 003 «Строительство и приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда», подпрограмме 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета», по специфике 421 «Строительство зданий и сооружений».

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Ст-ть ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов за отчетный месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполнен. объем работ (тенге)	Ст-ть выполнен. работ с начало года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)				
1	Строительство шести одноквартирного жилого дома в с.Каратоба Каратобинского района ЗКО (Дом№6)	тенге	4417000	1325100	287636	1037464	-	958785	671150	958785

Сумма к оплате прописью: Шестьсот семьдесят одна тысяча сто пятьдесят тенге.

Заказчик:
Каратобинский районный отдел строительства ЗКО: **Шонов А.**

Подрядчик:
ТОО»Калдыгайта» **Сарсенгалиев Е.Н.**

Форма N 2в

Заказчик ГККП "Отдел строительства Каратобинского района "ЗКО

Подрядчик ТОО "Калдыгайта"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство шести одноквартирных жилых домов в с.Каратобе, Каратобинского района Западно-Казахстанской области (арендное жилье)

Наименование обьекта: Одноквартирный жилой дом №6 в с.Каратобе, Каратобинского района Западно-Казахстанской области (арендное жилье)

А К Т N 1.6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2000 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	16,60	262,72	--	4361	--	1,54	26
					262,72	--	4361	--	--	--
2.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	7,40	134,10	--	992	--	0,97	7
					134,10	--	992	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								5353
		Раздел: Фундамент								
3.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из песчано-гравийной смеси	м3	2,75	2764,05	--	7601	--	2,99	8
					477,00	--	1312	--	--	--
4.	Е0106-1-2 0	Устройство ленточных фундаментов бетонных, В12,5	м3	20,10	9498,80	311,32	190926	6258	2,82	57
					441,00	117,61	8864	2364	0,57	12
5.	Е0113-13- 1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	90,00	13,91	0,07	1252	6	0,04	4
					8,06	0,02	725	2	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по огрунтованной поверхности фундаментов	м2	90,00	245,44	3,82	22090	344	0,21	19
					37,35	1,44	3362	130	0,01	1
7.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой из рубероида	м2	28,00	37,08	0,99	1038	28	0,07	2
					11,59	0,38	325	11	0,00	0
8.	СПрайс	Рубероид	м2	30,80	54,36	--	1674	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Фундамент								224581
		Раздел: Стены								
9.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	15,90	2636,24	335,84	41916	5340	4,54	72
					699,75	126,00	11126	2003	0,61	10
10.	Спрайс	Кирпич и камни силикатные 250x120x65 мм М-75	1000шт	6,36	10645,28	--	67704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	0,37	2621,46	337,41	970	125	4,38	2
					670,50	126,00	248	47	0,62	0
12.	Спрайс	Кирпич и камни силикатные, 250x120x65 мм, М-75	1000шт	0,148	10645,28	--	1576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	3,80	22541,72	316,57	85726	1204	22,50	86
					3487,50	119,25	13263	454	0,58	2
14.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций-каркасов	м3	3,80	2743,37	14,17	10433	54	1,88	7
					303,75	5,40	1155	21	0,03	0
15.	Е0112-15-3	Устройство покладной пароизоляции в один слой из полиэтилена	м2	217,45	74,16	1,98	16126	431	0,14	30
					23,18	0,76	5040	165	0,00	1
16.	С11011-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	т	0,0696	184000,00	--	12803	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0112-13-3	Утепление покрытий извером в один слой	м2	91,91	189,44	4,72	17412	434	0,40	37
					70,88	1,78	6515	164	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Спрайс	Плиты теплоизоляционные ISOVER КТ-40	м3	13,79	2439,81	--	33637	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены								288303

ИТОГО:	518237	14223	356
	57288	5361	26

Накладные расходы :

На общестроительные работы	72478
Всего накладных расходов:	72478
Итого с накладными	590715

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	35443
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	626158
Итого с временными, 1,2 %	633672
Итого с зимними удорожаниями, 1,2 %	641276
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,6 %	645078
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	647613
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	653950
Пересчет в текущих ценах, К-1,28339	839274
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	16785
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	856059
Налог на добавленную стоимость, 12 %	102727
Итого с НДС	**958785**

Принял:

Сдал:

ТОО "ҚАЛДЫҒАЙТА" ЖШС

Объект: «Строительство шести одноквартирного жилого дома в с. Каратоба. Каратобинского района ЗКО»

Форма №3

Полная стоимость: 4417000 тенге.
Лимит финансирование
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начало года 2143906 тенге
б) отчетный месяц 1185120 тенге

Заказчик: **Каратобинский районный отдел строительства ЗКО**
Подрядчик: **ТОО «Калдыгайта»**
Адрес: **ЗКО. п.Каратоба. ул.Датұлы №6**
РНН **270900210085**
БИК **KCJBKZKX**
Банк **АО «Банк ЦентрКредит»**
ИИК (р/с) **KZ218560000000409828**

АКТ №2/6
Выполненных работ за июнь месяц 2010 г.

По договору № 3 от 20.05.2010г. 467 «Отдел строительства», бюджетной программе 003 «Строительство и приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда», подпрограмме 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета», по специфике 421 «Строительство зданий и сооружений».

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Ст-ть ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов за отчетный месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполнен. объем работ (тенге)	Ст-ть выполнен. работ с начало года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)				
1	Строительство шести одноквартирного жилого дома в с.Каратоба Каратобинского района ЗКО (Дом№6)	тенге	4417000	1325100	355536	969564	958786	1185120	829584	2143906

Сумма к оплате прописью: Восемьсот двадцать девять тысяча пятьсот восемьдесят четыре тенге.

Заказчик:
Каратобинский районный отдел строительства ЗКО: **Шонов А.**

Подрядчик:
ТОО «Калдыгайта» **Сарсенгалиев Е.Н.**

Форма N 2в

Заказчик ГККП "Отдел строительства Каратобинского района "ЗКО

Подрядчик ТОО "Калдыгайта"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство шести одноквартирных жилых домов в с.Каратобе, Каратобинского района Западно-Казахстанской области (арендное жилье)

Наименование обьекта: Одноквартирный жилой дом №6 в с.Каратобе, Каратобинского района Западно-Казахстанской области (арендное жилье)

А К Т N 2/6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2000 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены								
1.	Е0112-13-3	Утепление покрытий извером в один слой	м2	20,09	189,44 / 70,88	4,72 / 1,78	3806 / 1424	95 / 36	0,40 / 0,01	8 / 0
2.	Спрайс	Плиты теплоизоляционные ISOVER КТ-40	м3	3,01	2439,81 / --	-- / --	7352 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	Е0134-60-4	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами древесно-стружечными, толщиной 12 мм	м2	243,72	152,71 / 135,00	6,13 / 2,34	37218 / 32902	1494 / 570	0,85 / 0,01	208 / 3
4.	С11011-621	Плиты цементостружечные нешлифованные, толщиной 12 мм	м2	114,45	449,00 / --	-- / --	51388 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	С11011-377	Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 12 мм	м2	134,72	320,00 / --	-- / --	43110 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	С11011-77	Винты самонарезающие оцинкованные	т	0,03	604700,00 / --	-- / --	18026 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Стены								160901
		Раздел: Проемы								
7.	Е0109-24-1	Монтаж перемычек	т	0,19	13864,97	4022,39	2591	752	56,50	11
					9090,00	1071,86	1699	200	3,81	1
8.	С11011-89 2	Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,19	96000,00	--	17942	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	0,48	498,09	19,17	239	9	1,38	1
					230,97	6,18	111	3	0,03	0
10.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	2,40	472,81	19,00	1135	46	1,30	3
					217,73	6,18	523	15	0,03	0
11.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	13,50	346,04	18,87	4672	255	0,82	11
					136,44	6,39	1842	86	0,03	0
12.	Спрайс	Блоки оконные из ПХВ профилей	м2	16,38	7310,36	--	119744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0112-10-1	Устройство подоконных сливов из листовой оцинкованной стали	м2	2,13	715,87	1,24	1525	3	0,97	2
					153,23	0,47	326	1	0,00	0
14.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	16,59	440,35	102,53	7305	1701	0,90	15
					151,65	35,67	2516	592	0,14	2
15.	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2	15,12	5610,00	--	84823	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	1,47	4010,00	--	5895	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	С12069-45	Наличники	м	46,30	74,00 --	-- --	3426 --	-- --	-- --	-- -- 249297
		Итого по разделу: Проемы								
		Раздел: Покрытие, кровля								
18.	Е0110-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	м2	80,00	835,05 181,58	28,55 10,78	66804 14526	2284 862	1,19 0,05	95 4
19.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	1,11	21463,82 3397,50	334,28 126,00	23760 3761	370 139	22,10 0,62	24 1
20.	Е0110-5-1	Установка деревянных элементов кровли	м3	5,03	22541,72 3487,50	316,57 119,25	113340 17535	1592 600	22,50 0,58	113 3
21.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	5,00	573,75 123,75	28,11 10,58	2869 619	141 53	0,78 0,05	4 0
22.	Е0158-17-1	Устройство покрытия из профлиста Н-44	м2	19,84	136,55 79,11	0,93 0,14	2709 1569	18 3	0,50 0,00	10 0
23.	Спрайс	Настил профилированный оцинкованный НС-44	м2	21,94	711,20 --	-- --	15603 --	-- --	-- --	-- 225084
		Итого по разделу: Покрытие, кровля								
		ИТОГО:					635282 79353	8759 3160		505 15

Накладные расходы :

На монтажные работы	36820
На общестроительные работы	56350
На металломонтажные работы	1709
Всего накладных расходов:	94879
Итого с накладными	730161

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						43810		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						773971		
		Итого с временными, 1,2 %						783259		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,2 %						792658		
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,6 %						797358		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						800491		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						808324		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,28339						1037394		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						20748		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1058142		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						126977		
		Итого с НДС						**1185120**		

Принял:

Сдал:

«Строительство шести одноквартирного жилого дома в с. Каратоба. Каратобинского района ЗКО»

Форма №3

Полная стоимость: 4417000 тенге.
Лимит финансирование
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начало года 4055097 тенге
б) отчетный месяц 1911191 тенге

Заказчик: **Каратобинский районный отдел строительства ЗКО**
Подрядчик: **ТОО «Калдыгайта»**
Адрес: **ЗКО. п.Каратоба.**
ул.Датұлы №6
РНН **270900210085**
БИК **KCJBKZKX**
Банк **АО «Банк ЦентрКредит»**
ИИК (р/с) **KZ218560000000409828**

АКТ №3/6
Выполненных работ за июль месяц 2010 г.

По договору № 3 от 20.05.2010г. 467 «Отдел строительства», бюджетной программе 003 «Строительство и приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда», подпрограмме 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета», по специфике 421 «Строительство зданий и сооружений».

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Ст-ть ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов за отчетный месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполнен. объем работ (тенге)	Ст-ть выполнен. работ с начало года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)				
1	Строительство шести одноквартирного жилого дома в с.Каратоба Каратобинского района ЗКО (Дом№6)	тенге	4417000	1325100	573357	751743	1185120	1911191	1337834	4055097

Сумма к оплате прописью: Один миллион триста тридцать семь тысяча восемьсот тридцать четыре тенге.

Заказчик:
Каратобинский районный отдел строительства ЗКО: **Шонов А.**

Подрядчик:
ТОО»Калдыгайта» **Сарсенгалиев Е.Н.**

Заказчик ГККП "Отдел строительства Каратобинского района "ЗКО

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Калдыгайта"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство шести одноквартирных жилых домов в с.Каратобе, Каратобинского района Западно-Казахстанской области (арендное жилье)

Наименование обьекта: Одноквартирный жилой дом №6 в с.Каратобе, Каратобинского района Западно-Казахстанской области (арендное жилье)

А К Т N 3/6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2000 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Покрытие, кровля								
1.	Е0158-17-1	Устройство покрытия из профлиста Н-44	м2	132,16	136,55	0,93	18046	123	0,50	66
					79,11	0,14	10455	19	0,00	0
2.	Спрайс	Настил профилированный оцинкованный Н-44	м2	146,17	711,20	--	103956	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0158-18-3	Устройство карнизных свесов из профлиста С-10	м	24,80	124,54	1,17	3089	29	0,21	5
					32,96	0,18	817	4	0,00	0
4.	Спрайс	Настил профилированный оцинкованный С-10	м2	7,41	443,93	--	3290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0110-7-1	Обшивка фронтона из профлиста С-10	м2	21,50	660,15	4,64	14193	100	0,36	8
					58,05	1,76	1248	38	0,01	0
6.	Спрайс	Настил профилированный оцинкованный С-10	м2	23,78	443,93	--	10556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0112-10-1	Устройство конька из оцинкованной жести	м	4,60	482,74	1,24	2221	6	0,97	4
					153,23	0,47	705	2	0,00	0
8.	С11011-769	Скобы зажимные /литье стальное/	т	0,02	201100,00	--	3016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой из рубероида	м2	82,00	74,16	1,98	6081	162	0,07	6
					23,18	0,76	1901	62	0,00	0
10.	Спрайс	Рубероид	м2	180,39	54,36	--	9806	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой из полиэтиленовой пленки	м2	154,00	37,08	0,99	5710	152	0,07	11
					11,59	0,38	1785	59	0,00	0
12.	С11011-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	т	0,05	184000,00	--	9068	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0112-13-3	Утепление покрытий изовером в один слой, толщиной 150 мм	м2	100,00	189,44	4,72	18944	472	0,40	40
					70,88	1,78	7088	178	0,01	1
14.	СМастер-дом	Вата минеральная	м3	15,00	1767,00	--	26505	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0110-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из неорезной доски	м2	88,00	633,88	28,55	55781	2512	0,03	3
					181,58	10,78	15979	949	0,06	6
16.	Е0110-52-1	Огнезащита покрытий и настилов по балкам	м2	88,00	20,48	0,91	1802	80	0,03	3
					4,68	0,34	412	30	0,00	0
17.	Е0110-12-3	Подшивка потолков гипсокартонными листами толщиной 5 мм	м2	80,00	117,12	4,48	9370	358	0,67	54
					106,65	1,69	8532	135	0,01	1
18.	С11011-376	Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 10 мм	м2	80,00	286,00	--	22880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	1,00	3081,19	81,61	3081	82	6,08	6
					963,00	31,50	963	31	0,15	0
20.	Е0110-23-	Установка двери на чердак	м2	0,96	442,30	30,89	425	30	1,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5				---	---	---	---	---	---
					191,93	11,68	184	11	0,06	0
21.	Е0110-5-2	Установка элементов	м3	0,47	12593,89	327,33	5888	153	20,10	9
					---	---	---	---	---	---
					3105,00	123,75	1452	58	0,60	0
22.	Е0110-7-1	Обшивка фронтона	м2	18,00	660,15	4,64	11883	84	0,36	7
					---	---	---	---	---	---
					58,05	1,76	1045	32	0,01	0
23.	С11011-43 7	Настил профилированный оцинкованный С-10	м2	18,00	587,00	--	10566	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Покрытие, кровля								356158
		Раздел: Полы								
24.	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием, толщиной 80 мм	м2	19,08	166,79	2,62	3182	50	0,07	1
					---	---	---	---	---	---
					10,51	0,99	201	19	0,01	0
25.	Е0112-15-3	Устройство подкладок в один слой из рубероида	м2	17,63	37,08	0,99	654	17	0,07	1
					---	---	---	---	---	---
					11,59	0,38	204	7	0,00	0
26.	Спрайс	Рубероид	м2	20,99	54,36	--	1141	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	69,00	522,14	6,38	36027	440	0,45	31
					---	---	---	---	---	---
					69,53	2,39	4798	165	0,01	1
28.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-75	1000шт	1,47	16500,00	--	24222	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2	69,00	1536,74	8,54	106035	589	0,55	38
					---	---	---	---	---	---
					86,63	3,20	5977	221	0,02	1
30.	Е0110-53-1	Антисептирование водными растворами пола	м2	69,00	186,45	0,80	12865	55	0,06	4
					---	---	---	---	---	---
					9,25	0,32	638	22	0,00	0
31.	Е0111-14-1	Устройство полов бетонных толщиной 100 мм, В7,5	м2	7,40	867,32	27,98	6418	207	0,30	2
					---	---	---	---	---	---
					54,45	1,71	403	13	0,01	0
32.	Е0111-27-	Устройство покрытий на цементном	м2	2,30	1996,07	11,72	4591	27	1,06	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	растворе из керамических плиток для многоцветных полов			171,68	4,39	395	10	0,02	0
33.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	87,00	109,84	0,46	9556	40	0,08	7
					12,04	0,18	1047	16	0,00	0
34.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	6,00	256,84	0,32	1541	2	0,24	1
					41,63	0,11	250	1	0,00	0
35.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	77,53	973,15	4,90	75448	380	0,38	30
					58,50	1,85	4536	143	0,01	1
36.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	26,07	48,53	5,55	1265	145	0,26	7
					42,98	2,07	1120	54	0,01	0
37.	СМастер-дом	Вата минеральная	м3	3,91	1767,00	--	6909	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	37,10	265,22	3,39	9840	126	0,65	24
					117,00	0,72	4341	27	0,05	2
39.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	2,28	699,20	6,33	1594	14	1,79	4
					312,75	2,39	713	5	0,01	0
40.	Е0115-64-3	Шпаклевка стен	м2	214,37	301,35	3,43	64600	735	0,46	99
					73,73	1,31	15806	281	0,01	2
41.	Е0115-64-5	Шпаклевка оуконных и дверных откосов плоских	м2	10,98	544,58	6,12	5979	67	0,81	9
					141,39	2,32	1552	25	0,01	0
42.	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	67,31	296,26	1,19	19940	80	0,14	9
					22,28	0,45	1500	30	0,00	0
		Итого по разделу: Полы								391809
		Раздел: Отопление								
43.	Е0116-32-	Прокладка трубопроводов	м	7,70	594,24	3,79	4576	29	0,97	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 20 мм			172,34	1,07	1327	8	0,01	0
44.	Е0116-32-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 32 мм	м	43,00	821,86 172,34	3,82 1,08	35340 7411	164 46	0,97 0,01	42 0
45.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	8,00	62,80 23,18	-- --	502 185	-- --	0,12 --	1 --
46.	СПРАЙС	Термостатный вентиль диам.20 мм	шт	8,00	250,00 --	-- --	2000 --	-- --	-- --	-- --
47.	Е0116-15-1	Установка ветилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам.до 25 мм	1шт	3,00	426,11 261,88	-- --	1278 786	-- --	-- --	-- --
48.	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,00	362,00 --	-- --	724 --	-- --	-- --	-- --
49.	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	1,00	507,00 --	-- --	507 --	-- --	-- --	-- --
50.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	квт	5,39	4331,44 111,70	35,77 13,40	23346 602	193 72	0,70 0,07	4 0
51.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	8,10	62,57 62,57	-- --	507 507	-- --	0,35 --	3 --
52.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, составляющих от 10% до 30%	м2	8,10	22,27 6,28	0,05 0,02	180 51	-- --	0,03 0,00	0 0
53.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, составляющих от 10% до 30%	м2	8,10	298,74 233,95	0,04 --	2420 1895	-- --	0,05 --	0 --
54.	Е0122-34-	Установка полиэтиленовых отводов,	шт	16,00	309,42	232,41	4951	3719	0,43	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	колен, патрубков, переходов			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					71,62	60,75	1146	972	0,23	4
55.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	16,00	453,26	342,41	7252	5479	0,63	10
					105,45	89,48	1687	1432	0,34	5
56.	С130804-43	Переход, Dy-25x20 мм	10шт	1,60	80,00	--	128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С130804-54	Тройник прямой, d-32 мм	10шт	1,60	306,00	--	490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	шт	1,00	3293,83	123,78	3294	124	13,39	13
					2285,05	46,35	2285	46	0,23	0
59.	Спрайс	Насос центробежный	шт	1,00	6795,00	--	6795	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	шт	1,00	4578,67	70,66	4579	71	3,74	4
					639,63	25,49	640	25	0,13	0
61.	Е0116-6-6	Монтаж футляра из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.50 мм	м	1,48	501,51	8,19	742	12	0,38	1
					67,44	3,06	100	5	0,01	0
62.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,00	200,00	--	1200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0118-2-1	Установка котлов стальных	1 котел	1,00	10848,59	1763,76	10849	1764	47,38	47
					8203,95	660,49	8204	660	3,22	3
64.	Ц0106-71-1	Гидравлическое испытание котлов	компл 671	1,00	11738,22	1839,58	11738	1840	48,41	48
					9154,64	44,08	9155	44	0,26	0
65.	Спрайс	Котел КГ-ТГ10	к-т	1,00	17670,00	--	17670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Отопление								141068
		Раздел: Вентиляция								
66.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н	м2	3,60	1867,88	13,16	6724	47	1,54	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм			247,50	4,93	891	18	0,02	0
67.	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	м	4,30	2479,57 180,23	27,87 10,44	10662 775	120 45	1,04 0,05	4 0
68.	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	2,00	896,88 60,75	5,38 2,25	1794 122	11 5	0,36 0,01	1 0
69.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	1,00	311,15 177,75	16,15 6,75	311 178	16 7	1,07 0,03	1 0
70.	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	м	0,25	3610,02 290,25	45,33 16,97	903 73	11 4	1,66 0,08	0 0
71.	Е0126-11-1	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	м	4,30	121,13 61,65	31,97 11,93	521 265	137 51	0,34 0,06	1 0
72.	С11031-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 50	м3	0,01	2890,00 --	-- --	22 --	-- --	-- --	-- --
73.	СРУСКЛИМАТ	Бытовой вытяжной вентилятор BN-100	шт	1,00	1160,00 --	-- --	1160 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Вентиляция								22096
		Раздел: Водопровод и канализация								
74.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	10,00	499,47 292,50	12,19 4,57	4995 2925	122 46	1,64 0,02	16 0
75.	Спрайс	Кран шаровой для воды диам.15 мм	шт	4,00	512,00 --	-- --	2048 --	-- --	-- --	-- --
76.	Спрайс	Отвод диам.15 мм	шт	8,00	136,00 --	-- --	1088 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77.	Спрайс	Отвод диам.25 мм	шт	2,00	158,00	--	316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Е0116-9-3	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам.76 мм	м	0,50	1105,75	20,80	553	10	0,73	0
					130,50	7,79	65	4	0,04	0
79.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	18,00	748,88	1,43	13480	26	0,56	10
					102,38	0,54	1843	10	0,00	0
80.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	4,00	300,57	225,64	1202	903	0,41	2
					69,53	58,98	278	236	0,23	1
81.	CCHEVRONT EXASO	Отвод удлиненный диам.110 мм	шт	1,00	2074,00	--	2074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	CCHEVRONT EXASO	Переход удлиненный диам.110/50 мм	шт	3,00	1516,00	--	4548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	4,00	440,21	332,43	1761	1330	0,61	2
					102,38	86,87	410	347	0,33	1
84.	CCHEVRONT EXASO	Тройник равнопроходной диам.110 мм	шт	4,00	4518,00	--	18072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С130810-183	Ревизии к канализационным трубам, диаметр 100 мм	шт	1,00	523,00	--	523	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С130810-182	Прочистка, d50 мм	шт	1,00	227,00	--	227	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0116-9-8	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 250 мм	м	0,50	6540,26	70,85	3270	35	1,98	1
					351,00	26,53	176	13	0,13	0
88.	Е0117-1-7	Установка групповых умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1,00	1369,36	121,73	1369	122	6,85	7
					1140,75	45,00	1141	45	0,22	0
89.	С131101-70	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными	комплект	1,00	5470,00	--	5470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхностями без спинки размером 550x500x150 мм								
90.	С131101-4 9	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм	шт	1,00	1750,00 ---	-- --	1750 ---	-- --	-- --	-- --
91.	Е0117-5-3	Установка моек для мытья уборочного инвентаря	комплект	1,00	376,54 292,50	30,04 11,25	377 292	30 11	1,69 0,06	2 0
92.	С131101-2 6	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном	шт	1,00	3850,00 ---	-- --	3850 ---	-- --	-- --	-- --
93.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1,00	9126,62 387,00	39,24 15,75	9127 387	39 16	2,22 0,07	2 0
94.	Е0117-1-1 0	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	комплект	1,00	4260,08 166,50	54,70 20,25	4260 166	55 20	0,99 0,10	1 0
95.	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	комплект	1,00	1512,32 1370,25	97,07 36,00	1512 1370	97 36	7,87 0,18	8 0
96.	С131401-4	Аппараты водонагревательные газовые бытовые проточные	шт	1,00	10800,00 ---	-- --	10800 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Водопровод и канализация								92672

ИТОГО:

	1003801 143385	23821 6871	745 34

Накладные расходы :

На монтажные работы	8279
На общестроительные работы	153306
На сантехнические работы	13822
Всего накладных расходов:	175407
Итого с накладными	1179208

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	69692

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1248900
Итого с временными, 1,2 %	1263675
Итого с зимними удорожаниями, 1,2 %	1278627
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,6 %	1286103
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1291087
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1303547
Пересчет в текущих ценах, К-1,28339	1672960
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	33459
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1706419
Налог на добавленную стоимость, 12 %	204770
Итого с НДС	**1911191**

Принял: Сдал:

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРАТӨБЕ БАТЫС КАЗАКСТАН ОБЛЫСЫ ТОО "ҚАЛДЫҒАЙТА" ЖШС РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЗАП.-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАТОБИНСКИЙ Р-Н.