Заказчик ТОО "Алматы- XXI век"
Подрядчик ТОО "Автономные Энергетические Комплексы"

Приложение №3-1
Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
РК от 16.11.94 г №73

Наименование строительства и его адрес :"Реконструкция торгового центра "АДЕМ 1" ул. Северное кольцо 3, Жетысуйский район, г. Алматы"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 31 марта 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Дата	Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
					Наимен.	Код
		А-XXI-16/8	14.06.2016 г			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге			
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Налог на добавленную стоимость	Всего
1	2	3	4	5
Реконструкция торгового центра АДЕМ 1" ул. Северное кольцо 3, Жетысуйский район, г. Алматы".Нулевой цикл.1 этап	579574283	517 477 038	62 097 245	579 574 283

м.п. Заказчик

м.п. Подрядчик

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО НУЛЕВОМУ ЦИКЛУ НА 31.03. 2017 г

по объекту: "Реконструкция торгового центра "АДЕМ 1" ул. Северное кольцо 3, Жетысуйский район, г. Алматы"

Форма 2В

№ п/п	Наименование статьи затрат	Ед.изм.	Количество	Стоимость, тг				
				материалы		работа		ВСЕГО
				единицы	всего	единицы	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Затраты на выполнение работ 1-го этапа строительства (демонтажные работы, земляные работы, устройство железобетонных фундаментов и балок)							
	1.а Затраты на выполнение работ первого этапа:							
1	***Демонтажные работы:***							
1.2	Демонтаж металлических оголовников	шт	207			2420	500 940	500 940
1.3	Демонтаж ж/б подстаканников	м3	208,749			19950	4 164 543	4 164 543
1.4	Демонтаж бетонных площадок (существующие полы)	м3	783,47	1044,719		13200	10 341 804	10 341 804
1.5	Демонтаж существующих ж/б балок	м3	52,5			19950	1 047 375	1 047 375
2	***Земляные работы:***							
2.1	Выемка грунта под подстаканники, траншеи под балки, новые фундаменты	м3	10 424			1500	15 636 000	15 636 000
2.2	Обратная засыпка пазух фундаментов, балок и полы местным грунтом с уплотнением	м3	15 000			3500	52 500 000	52 500 000
3	Работы по устройству буронабивных свай	шт	125			122 682	15 335 250	15 335 250
4	Работы по защите котлованов от грунтовых вод	м2	22 000			75	1 650 000	1 650 000
5.1	Работы по подготовке основания под новые фундаменты ФМ10,11	м3	850			7300	6 205 000	6 205 000
5.2	Работы по изготовлению железобетонных конструкций,включая опалубку	м3	3403			19500	66 358 500	66 358 500
5.3	Работы по устройству бетонной подготовки	м3	418,462			9500	3 975 389	3 975 389
6	Обработка металлических поверхностей (швеллер и арматура) старых фундаментов перед бетонированием	м2	625			1150	718 750	718 750
7	Сверление отверстий в ж/б конструкциях	шт	14000			300	4 200 000	4 200 000
8	Монтаж анкерных групп	тн	28,741			47263	1 358 386	1 358 386
8.1	Монтаж металлоконструкций лестниц	тн	0			47263	0	0
9	Обмазочная гидроизоляция битумной мастикой	м2	14050			450	6 322 500	6 322 500
10	Устройство армированных бетонных полов толщиной 150 мм на отм.-0,060	м3	2880			14000	40 320 000	40 320 000
11	Обратная засыпка ГЩС с уплотнением отм.-0,200	м3	3843			3500	13 450 500	13 450 500

№ п/п	Наименование статьи затрат	Ед.изм.	Количество	Стоимость, тг				
				материалы		работа		ВСЕГО
				единицы	всего	единицы	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Укладка полиэтиленовой пленки по подготовке	м2	19602			400	7 840 800	7 840 800
	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ :							**251 925 736**
13	**Эксплуатационные расходы (охрана,коммуналка)**							
13.1	*Охрана объекта*	мес.	4			940 000	3 760 000	3 760 000
	ВСЕГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ:							**255 685 736**
	Временные здания и сооружения, мобилизация 1,0%							2 556 857
	Транспортные расходы 2%							5 113 715
	Накладные 3%							7 670 572
	Плановые 4%							10 227 429
	Непредвиденные 2%							5 113 715
	ИТОГО ЗАТРАТ НА РАБОТУ							**286 368 025**
	НДС 12%							34 364 163
	ВСЕГО ЗАТРАТ НА РАБОТУ НА ПЕРВЫЙ ЭТАП:							**320 732 188**
	1.6 ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛ:							
14	Товарный бетон для ж/б конструкций фундаментов, балок,фундаментов общего назначения							
14.1	В20 F75 W4	м3	127,5	12 100	1 542 750			1 542 750
14.2	В15,F75 W4	м3	738,98	12 000	8 867 771			8 867 771
14.3	В15,F50 W4	м3	2 715,1	10 800	29 322 692			29 322 692
14.4	В7,5	м3	1171,43	9 000	10 542 881			10 542 881
14.5	В3,5	м3	122,4	8 000	979 200			979 200
15	Услуги бетононасоса	час	195	35000	6 825 000			6 825 000
	ВСЕГО ПО БЕТОНУ ФУНДАМЕНТОВ:							**58 080 294**
16	Товарный бетон для ж/б полов на отм.-0,06, В20	м3	2923,2	11 700	34 201 440			34 201 440
17	Раствор М100	м3	67	11 748	787 116			787 116
18	Услуги бетононасоса	час	131,4	35000	4 599 000			4 599 000
	ВСЕГО БЕТОНА ПО НУЛЕВОМУ ЦИКЛУ:							**97 667 850**
	Арматура для ж/б фундаментов, балок							
19	А3	тн	250,71	156 000	39 109 980			39 109 980
20	А1	тн	15,73	170 000	2 674 525			2 674 525
21	ОК2 (вязальная проволока)	тн	5	250 000	1 250 000			1 250 000
22	Прокат угловой (уголок)	тн	20,66	255 000	5 268 300			5 268 300
23	Прокат листовой	тн	5,4	215 000	1 161 000			1 161 000
24	Анкерные группы	тн	28,741	305 162	8 770 661			8 770 661
25	Анкера "Хилти" по проекту (диам.36 мм,24 шт,длин.520 мм)	шт	24	35 694	856 644			856 644

№ п/п	Наименование статьи затрат	Ед.изм.	Количество	Стоимость, тг				
				материалы		работа		ВСЕГО
				единицы	всего	единицы	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.1	Закладные детали	тн	1,53712	305 162	469 071			469 071
25.2	Металлоконструкции лестниц	тн	0,832	305 162	253 895			253 895
25.3	Ортофосфорная кислота	тн	0,46	510 000	234 600			234 600
25.4	Расходные материалы для сверления отверстий в ж/б конструкциях	шт	14000	250	3 500 000			3 500 000
	Арматура для ж/б полов, толщ.150 мм, на отм.-0,06:							
26	А3 диам.10 мм	тн	125,55	158 000	19 836 900			19 836 900
27	ОК2 (вязальная проволока)	тн	2,52	279 000	703 080			703 080
	ВСЕГО ПО АРМАТУРЕ И МЕТАЛЛУ НУЛЕВОГО ЦИКЛА:							**84 088 655**
28	Пленка п/этиленовая	тн	4,42	420 000	1 854 548			1 854 548
29	Утеплитель (пеноплекс) М35	м3	26,3	26 000	683 800			683 800
30	Местный грунт для для обратной засыпки (в неуплотн.состоянии)	м3	18450	1 600	29 520 000			29 520 000
31	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	33720	212	7 148 640			7 148 640
32	Гравийно-щебеночная смесь (под полы) толщиной 200 мм(в неупл.сост)	м3	4227,3	2 400	10 145 520			10 145 520
	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ:							**231 109 013**
	Временные здания и сооружения, мобилизация 1,0%							2 311 090
	Транспортные расходы 2%							4 622 180
	Накладные 3%							6 933 270
	Плановые 4%							9 244 361
	Непредвиденные 2%							4 622 180
	ВСЕГО ЗАТРАТ ПО МАТЕРИАЛАМ НА ПЕРВЫЙ ЭТАП:							**258 842 095**
	ИТОГО ЗАТРАТ НА РАБОТУ И МАТЕРИАЛЫ НА ПОДЗЕМНУЮ ЧАСТЬ (ПЕРВЫЙ ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА)							**579 574 283**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Подтверждаем физич-кие объёмы
Р Ахмедов