Счет-фактура № 1 от 14.06.2010 (1)

Поставщик: ТОО «Промстройконтракт-АН» (2)

РНН и его адрес: 600300115496, Адрес: г.Алматы, ул.Толе би, 183-7, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0007417 от 10.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ868560000000069449 в АГФ АО Банк ЦентрКредит, г.Алматы, БИК 190501719 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №13 от 12.04.2010г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): СШ Нусипбекова (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 041400, с.Кеген, ул.Б.Момышулы 19, Райымбекский р-н, Алматинская обл.

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ «Отдел образования Райымбекского района» (10)

РНН и адрес покупателя: 090600002500, 041400, с.Кеген, ул.Б.Момышулы 19, Райымбекский р-н, Алматинская обл. (10а)

Расчетный счет покупателя: 002130049 в Комитет казначейства Минфина РК, г.Астана, БИК 195301070 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт СШ им.А.Нусипбекова в с.Киши Жаланаш				16 641 953,57	12%	1 997 034,43	18 638 988,00		
Всего по счету:					**16 641 953,57**		**1 997 034,43**	**18 638 988,00**		

Руководитель организации Абдикеримов Н. Л.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Алдыны: Ким Мирхасилова И.

Форма КС-3

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел образования Райымбекского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Промстройконтракт-АН»

Наименование объекта: Капитальный ремонт СШ им.А.Нусипбекова в с.Киши Жаланаш, Райымбекского района, Алматинской области

Договор №13 от 12.04.2010 года

СПРАВКА
Стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2010 года.

Наименование пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость 12%
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Строительно-монтажных работ и затрат (в сметных ценах 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудов		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего:	18 638 988	18 638 988							1 997 034
в т.ч.									
минус аванс	7 388 988								
К оплате:	11 250 000								

Заказчик: Подрядчик:

Форма N 2в

Заказчик: ГУ «Отдел образования Райымбекского района»

Подрядчик: ТОО «Промстройконтракт-АН»

Договор №13 от 12.04.2010г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт СШ им.А.Нусипбекова в с.Киши Жаланаш Райымбекского района

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2010 г.

Капитальный ремонт СШ им.А.Нусипбекова в с.Киши Жаланаш Райымбекского района

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	46-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	м2	808,62	250,04	23,78	202187	19229	1,52	1225
					226,26	8,98	182958	7261	0,04	35
2.	46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	234,59	158,38	23,78	37154	5579	0,91	214
					134,60	8,98	31576	2107	0,04	10
3.	10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	750,00	346,04	18,87	259532	14153	0,82	612
					136,44	6,39	102330	4793	0,03	23
4.	6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	м2	750,00	9880,00	--	7410000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: 7908873

Раздел:
Кровля учебного корпуса

==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	1155,00	48,37	4,36	55867	5036	0,29	332
					44,01	0,68	50832	785	0,01	6
6.	58-23-3	Смена обрешетки с прозорами из брусков	м2	123,20	398,96	6,10	49151	752	0,81	100
					120,47	1,01	14842	124	0,01	1
7.	58-6-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш - укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	м	70,00	531,21	4,92	37185	344	0,40	28
					61,81	0,79	4327	55	0,01	1
		Итого по разделу: Кровля учебного корпуса								142203

ИТОГО:

	8051076	45092	2512
	386865	15125	77

Накладные расходы :

На общестроительные работы	393208
Всего накладных расходов:	393208
Итого с накладными	8444284

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	506657
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8950941
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	9071779
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9107583
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9197092
Пересчет в текущих ценах, К-1,774	16315641
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	326313
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	16641954
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1997034
Итого с НДС	18638988

Принял: Сдал:

Форма КС-3

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел образования Райымбекского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Промстройконтракт-АН»

Наименование объекта: Капитальный ремонт СШ им.А.Нусипбекова в с.Киши Жаланаш, Райымбекского района, Алматинской области

Договор №13 от 12.04.2010 года

СПРАВКА

Стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2010 года.

Наименование пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость 12%
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Строительно-монтажных работ и затрат (в сметных ценах 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудов		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего:	33 750 000	15 111 012							1 619 037
в т.ч.									
минус аванс		3 388 988							
К оплате:		11 250 000							

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ "Отдел образования Райымбекского района"

Подрядчик ТОО "Промстройконтракт-АН"

Форма N 2в

Договор № 13 от 12.04.2010г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт СШ им.Нусипбекова В.С. в с. Киши Жаланаш Райымбекского района

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2010 г.

Капитальный ремонт СШ им.Нусипбекова В.С. в с. Киши Жаланаш, Райымбекского района

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	53-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	2,89	4911,52	1893,37	14194	5472	21,24	61
					3018,15	538,09	8722	1555	2,91	8
2.	53-16-2	Заделка трещин в кирпичных стенах кирпичом	м	27,00	2934,78	126,14	79239	3406	11,58	313
					1958,85	21,38	52889	577	0,12	3
3.	53-1-1	Разборка неоштукатуренной обшивки деревянных каркасно-обшивных стен	м2	22,80	20,04	2,92	457	67	0,12	3
					17,12	0,50	390	11	0,00	0
4.	10-7-2	Обшивка перегородок ГКЛ с двух сторон	м2	22,80	363,29	4,32	8283	98	0,18	4
					27,90	1,64	636	37	0,01	0
5.	6-1-1	Устройство усиления под кирпичные перегородки	м3	0,11	7940,17	66,01	873	7	1,35	0
					195,75	24,93	22	3	0,12	0
6.	8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	2,89	1076,68	34,73	3112	100	1,43	4
					225,00	13,01	650	38	0,06	0
7.	69-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	30,00	8,62	0,02	259	1	0,05	2
					8,60	--	258	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7255092
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	7353036
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7382448
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7456272
Пересчет в текущих ценах, К-1,774	13227426
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	264549
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13491975
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1619037
Итого с НДС	15111012

Принял: Сдал:

+

Счет-фактура № 5 от 18.08.2010 (1)

Поставщик: ТОО «Промстройконтракт-АН» **(2)**

РНН и его адрес: 600300115496, Адрес: г.Алматы, ул.Толе би, 183-7, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0007417 от 10.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ868560000000069449 в АГФ АО Банк ЦентрКредит, г.Алматы, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №13 от 12.04.2010г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ «Отдел образования Райымбекского района» **(10)**

РНН и адрес покупателя: 090600002500, 041400, с.Кеген, ул.Б.Момышулы 19, Райымбекский р-н, Алматинская обл. (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ32070103KSN0908000 в Комитет казначейства Минфина РК, г.Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт СШ им.А.Нусипбекова в с.Киши Жаланаш				3 348 214,29	12%	401 785,71	3 750 000,00		
Всего по счету:					**3 348 214,29**		**401 785,71**	**3 750 000,00**		

Руководитель организации Абдикеримов Н. Л.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

МП

ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ-АН

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма КС-3

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел образования Райымбекского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Промстройконтракт-АН»

Наименование объекта: Капитальный ремонт СШ им.А.Нусипбекова в с.Киши Жаланаш, Райымбекского района, Алматинской области

Договор №13 от 12.04.2010 года

СПРАВКА
Стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2010 года.

Наименование пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость 12%
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Строительно-монтажных работ и затрат (в сметных ценах 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудов		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего:	37 500 000	3 750 000							401 786
в т.ч.									
К оплате:		3 750 000							

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ «Отдел образования Райымбекского района»

Подрядчик: ТОО «Промстройконтракт-АН» Форма N 2в

Договор №13 от 12.04.2010г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт СШ им.Нусипбекова в с. Киши Жаланаш Райымбекского района

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2010 г.

Капитальный ремонт СШ им.Нусипбекова в с. Киши Жаланаш Райымбекского района

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	8-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	864,32	69,70	0,62	60243	536	0,44	376		
					69,08	0,23	59707	199	0,00	1		
2.	65-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм	м	35,14	109,47	1,00	3847	35	0,49	17		
					108,47	0,16	3812	6	0,00	0		
3.	16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	35,14	756,31	7,95	26578	279	0,37	13		
					65,48	2,97	2301	104	0,01	1		
4.	18-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	6,48	4327,15	34,73	28040	225	0,68	4		
					108,45	13,01	703	84	0,06	0		
5.	6-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	11,60	7940,17	66,01	92106	766	1,35	16		
					195,75	24,93	2271	289	0,12	1		
6.	Е01031-А2 6-1	Погрузка строительного мусора	т	140,33	27,10	--	3803	--	--	--		
					18,97	--	2662	--	--	--		
7.	С010333-А 5-1	Отвозка мусора	т	140,33	45,00	--	6315	--	0,19	27		
					9,00	--	1263	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	17-2-16	Светильник ПВЛМ-2х40	шт	51,00	2740,00	--	139740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	46-33-6	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в бетонных стенах и перегородках	м3	0,01	21740,61	332,71	128	2	60,80	0
					9189,00	126,00	54	1	0,61	0

ИТОГО:

	1491699	3648	1210
	198622	955	6

Накладные расходы :

На монтажные работы	121376
На общестроительные работы	77357
На сантехнические работы	8484
Всего накладных расходов:	207216
Итого с накладными	1698916

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	101935
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1800851
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1825162
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 1 %	1843171
Итого с затратами на выслугу лет, 0,4 %	1850374
Пересчет в текущих ценах, К-1,774	3282563
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	65651
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3348214
Налог на добавленную стоимость, 12 %	401786
Итого с НДС	3750000

Принял: Сдал:

ДЛЯ ФОРМ № 2

ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ-АН
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Город Алматы Республика Казахстан