ЗАКАЗЧИК : ТОО "КазСпецТехСервис "

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Автономные энергетические комплексы"

Объект: Жилой комплекс Солнечная долина

Строительство паркинг 15,16

АКТ
выполненых работ
за июль 2012 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Проем1,Проем 2 на отм. -3,900м, 2000х3000мм см 81-1-КЖ17-20								
1	Е0146-57-1	**Установка и снятие временных опорных стоек для обеспечения устойчивости перекрытия**	0,2	13678,97	1799,42	2736	360	1282	34,00	7
		т		5895,00	515,25	1179	103	100	2,52	1
2	Е0146-25-1	**Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/**	490	132,03	66,18	64694	32428	50068	0,34	165
		отверст.		63,23	38,95	30983	19086	100	0,06	30
3	Е0146-27-2 т.ч. п-1.11 и п-3.9 К=1,1	**Пробивка проемов в конструкциях из бетона /в ж/бетонных конструкциях/**	3,7	10614,16	6122,04	39272	22652	25174	26,18	97
		м3		4492,13	2311,65	16621	8553	100	11,30	42
4	Е0113-14-1	**Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком этинолевым(промазка поверхности бетона анкеровочным раствором "Concresive")**	4,9	8,43	0,09	41	--	36	0,04	--
		м2		8,06	0,05	39	--	90	--	--
5	СПрайс-лист	**Стоимость анкеровочного раствора**	8,33	1130,00	--	9413	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0109-62-7	Изготовление листовых закладных деталей	0,1216	33248,20	310,10	4043	38	3184	161,00	20
		т		28980,00	117,90	3524	14	90	13,02	2
7	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,434	20267,46	2019,11	8796	876	6509	91,00	39
		т		16380,00	284,53	7109	123	90	7,36	3
8	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,31	10137,87	304,24	3143	94	3187	58,00	18
		1т		9675,00	114,75	2999	36	105	0,56	--
9	СПрайс-лист	Стоимость ст.листа-12х200 мм	0,1216	61781,00	--	7513	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	СПрайс-лист	Стоимость арматуры А3, d 12-28 мм	0,4065	52682,00	--	21415	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	СПрайс-лист	Стоимость арматуры класса А3,d 8 мм	0,0277	54368,00	--	1503	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	2,6	20,47	0,02	53	--	14	0,03	--
		м2		5,81	--	15	--	90	--	--
13	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,6	49,69	0,04	129	--	19	0,02	--
		м2		8,32	--	22	--	90	--	--
14	Е0146-33-2	Заделка отверстий в железобетонных перекрытиях	1,3	8249,35	203,35	10724	264	8722	44,66	58
		м3		6633,00	76,50	8623	99	100	0,38	--
15	СПрайс-лист	Стоимость бетона В25	1,43	5986,60	--	8561	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
16	С010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(вывоз строительного мусора)	6,66	196,00	--	1305	--	261	0,82	5
		т		39,20	--	261	--	100	--	--

Пробивка отверстий в диафрагмах на отм. -7,100 м

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	1600	175,98	88,16	281576	141050	219344	0,45	725
				85,05	52,04	136080	83264	100	0,08	131
		отверст.								
18	Е0146-27-2 т.ч. п-1.11 и п-3.9 К=1,1	Пробивка проемов в конструкциях из бетона /в ж/бетонных конструкциях/	10,36	10614,16	6122,04	109963	63424	70487	26,18	271
				4492,13	2311,65	46538	23949	100	11,30	117
		м3								
19	Е0113-14-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком этинолевым(промазка поверхности бетона анкеровочным раствором "Concresive")	31,6	8,43	0,09	266	3	231	0,04	1
				8,06	0,05	255	2	90	--	--
		м2								
20	СПрайс-лист	Стоимость анкеровочного раствора	53,72	1130,00	--	60704	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
21	Е0146-33-4	Заделка отверстий в железобетонных стенах и перегородках	6,32	13340,51	355,81	84312	2249	58473	61,11	386
				9117,00	135,00	57619	853	100	0,66	4
		м3								
22	СПрайс-лист	Стоимость бетона В25	6,95	5986,60	--	41619	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		М3								
23	Е0109-62-7	Изготовление листовых закладных деталей	1,49	33248,20	310,10	49473	461	38968	161,00	240
				28980,00	117,90	43122	175	90	13,02	19
		т								
24	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	1,33	20267,46	2019,11	27037	2693	20007	91,00	121
				16380,00	284,53	21851	380	90	7,36	10
		т								
25	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	2,83	10137,87	304,24	28690	861	29090	58,00	164
				9675,00	114,75	27380	325	105	0,56	2
		1т								
26	СПрайс-лист	Стоимость ст.листа-12х200 мм	1,49	61781,00	--	91930	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
27	СПрайс-лист	Стоимость арматуры А3, d 12 мм	0,141	52682,00	--	7428	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
28	СПрайс-лист	Стоимость арматуры А3, d 20 мм	1,19	52682,00	--	62850	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
29	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	15,8	20,47	0,02	323	--	83	0,03	--
				5,81	--	92	--	90	--	--
		м2								
30	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	15,8	49,69	0,04	785	1	118	0,02	--
				8,32	--	131	--	90	--	--
		м2								
31	С010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(вывоз строительного мусора)	18,65	196,00	--	3655	--	731	0,82	15
				39,20	--	731	--	100	--	--
		т								
		Пробивка отверстий в диафрагмах на отм. -3,900 м								
32	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	946	175,98	88,16	166482	83396	129687	0,45	429
				85,05	52,04	80457	49230	100	0,08	77
		отверст.								
33	Е0146-27-2 т.ч. п-1.11 и п-3.9 К=1,1	Пробивка проемов в конструкциях из бетона /в ж/бетонных конструкциях/	22,57	10614,16	6122,04	239562	138174	153561	26,18	591
				4492,13	2311,65	101387	52174	100	11,30	255
		м3								
34	Е0113-14-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком этинолевым(промазка поверхности бетона анкеровочным раствором "Concresive")	10,52	8,43	0,09	89	1	77	0,04	--
				8,06	0,05	85	1	90	--	--
		м2								
35	СПрайс-лист	Стоимость анкеровочного раствора	17,88	1130,00	--	20209	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
36	Е0146-33-4	Заделка отверстий в железобетонных стенах и перегородках	2,11	13340,51	355,81	28148	751	19522	61,11	129
				9117,00	135,00	19237	285	100	0,66	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
37	СПрайс-лист	Стоимость бетона В25	2,32	5986,60	--	13895	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		М3								
38	Е0109-62-7	Изготовление листовых закладных деталей	0,495	33248,20	310,10	16458	153	12963	161,00	80
				28980,00	117,90	14345	58	90	13,02	6
		т								
39	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,457	20267,46	2019,11	9262	923	6854	91,00	42
				16380,00	284,53	7486	130	90	7,36	3
		т								
40	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,96	10137,87	304,24	9732	292	9868	58,00	56
				9675,00	114,75	9288	110	105	0,56	1
		1т								
41	СПрайс-лист	Стоимость ст.листа-12х200 мм	0,495	61781,00	--	30582	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
42	СПрайс-лист	Стоимость арматуры А3, d 12 мм	0,044	52682,00	--	2318	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
43	СПрайс-лист	Стоимость арматуры А3, d 20 мм	0,413	52682,00	--	21758	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
44	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	5,26	20,47	0,02	108	--	28	0,03	--
				5,81	--	31	--	90	--	--
		м2								
45	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,26	49,69	0,04	261	--	39	0,02	--
				8,32	--	44	--	90	--	--
		м2								
46	С010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(вывоз строительного мусора)	40,63	196,00	--	7963	--	1593	0,82	33
				39,20	--	1593	--	100	--	--
		т								
				Пробивка и усиление отверстий под инженерное оборудование в плите на отм.-3.900 м.						
47	Е0146-57-1	Установка и снятие временных опорных стоек для обеспечения устойчивости перекрытия	0,1	13678,97	1799,42	1368	180	641	34,00	3
				5895,00	515,25	590	52	100	2,52	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	528	132,03	66,18	69711	34943	53951	0,34	178
				63,23	38,95	33385	20566	100	0,06	32
		отверст.								
49	Е0146-27-2 т.ч. п-1.11 и п-3.9 К=1,1	Пробивка проемов в конструкциях из бетона /в ж/бетонных конструкциях/	0,918	10614,16	6122,04	9744	5620	6246	26,18	24
				4492,13	2311,65	4124	2122	100	11,30	10
		м3								
50	Е0113-14-1	Отрунтовка бетонных поверхностей, промазка поверхности бетона анкеровочным раствором "Concresive"	4,08	8,43	0,09	34	--	30	0,04	--
				8,06	0,05	33	--	90	--	--
		м2								
51	СПрайс-лист	Стоимость анкеровочного раствора	6,94	1130,00	--	7838	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
52	Е0109-62-7	Изготовление листовых закладных деталей	0,192	33248,20	310,10	6384	60	5028	161,00	31
				28980,00	117,90	5564	23	90	13,02	2
		т								
53	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,347	20267,46	2019,11	7033	701	5204	91,00	32
				16380,00	284,53	5684	99	90	7,36	3
		т								
54	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,54	10137,87	304,24	5474	164	5551	58,00	31
				9675,00	114,75	5225	62	105	0,56	--
		1т								
55	Е0146-33-2	Заделка отверстий в железобетонных перекрытиях	0,78	8249,35	203,35	6434	159	5233	44,66	35
				6633,00	76,50	5174	60	100	0,38	--
		м3								
56	СПрайс-лист	Стоимость бетона В25	0,858	5986,60	--	5137	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		М3								
57	СПрайс-лист	Стоимость ст. листа -12х200 мм	0,192	61781,00	--	11862	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
58	СПрайс-лист	Стоимость арматуры класса А3,d 12 мм	0,036	52682,00	--	1897	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
59	СПрайс-лист	Стоимость арматуры класса А3,d 20 мм	0,311	52682,00	--	16384	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	СПрайс-лист	Стоимость арматуры класса А1,d 8 мм	0,027	54368,00	--	1468	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	2,04	20,47	0,02	42	--	11	0,03	--
		м2		5,81	--	12	--	90	--	--
62	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,04	49,69	0,04	101	--	15	0,02	--
		м2		8,32	--	17	--	90	--	--
63	С010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(вывоз строительного мусора)	1,65	196,00	--	324	--	65	0,82	1
		т		39,20	--	65	--	100	--	--
				Пробивка и усиление отверстий под инженерное оборудование в плите на отм.0,000 м.						
64	Е0146-57-1	Установка и снятие временных опорных стоек для обеспечения устойчивости перекрытия	0,1	13678,97	1799,42	1368	180	641	34,00	3
		т		5895,00	515,25	590	52	100	2,52	--
65	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	620	132,03	66,18	81857	41031	63352	0,34	209
		отверст.		63,23	38,95	39203	24149	100	0,06	38
66	Е0146-27-2 т.ч. п-1.11 и п-3.9 К=1,1	Пробивка проемов в конструкциях из бетона /в ж/бетонных конструкциях/	0,803	10614,16	6122,04	8523	4916	5463	26,18	21
		м3		4492,13	2311,65	3607	1856	100	11,30	9
67	Е0113-14-1	Огрунтовка бетонных поверхностей, промазка поверхности бетона анкеровочным раствором "Concresive"	1,6	8,43	0,09	13	--	12	0,04	--
		м2		8,06	0,05	13	--	90	--	--
68	СПрайс-лист	Стоимость анкеровочного раствора	2,72	1130,00	--	3074	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг								
69	Е0109-62-7	Изготовление листовых закладных деталей	0,075	33248,20	310,10	2494	23	1964	161,00	12
				28980,00	117,90	2174	9	90	13,02	1
		т								
70	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,133	20267,46	2019,11	2696	269	1995	91,00	12
				16380,00	284,53	2179	38	90	7,36	1
		т								
71	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,21	10137,87	304,24	2129	64	2159	58,00	12
				9675,00	114,75	2032	24	105	0,56	--
		1т								
72	Е0146-33-2	Заделка отверстий в железобетонных перекрытиях	0,48	8249,35	203,35	3960	98	3221	44,66	21
				6633,00	76,50	3184	37	100	0,38	--
		м3								
73	СПрайс-лист	Стоимость бетона В25	0,528	5986,60	--	3161	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		М3								
74	СПрайс-лист	Стоимость ст. листа -12х200 мм	0,075	61781,00	--	4634	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
75	СПрайс-лист	Стоимость арматуры класса А3,d 12 мм	0,0148	52682,00	--	780	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
76	СПрайс-лист	Стоимость арматуры класса А3,d 20 мм	0,118	52682,00	--	6216	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
77	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	0,8	20,47	0,02	16	--	4	0,03	--
				5,81	--	5	--	90	--	--
		м2								
78	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,8	49,69	0,04	40	--	6	0,02	--
				8,32	--	7	--	90	--	--
		м2								
79	С010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(вывоз строительного мусора)	1,45	196,00	--	283	--	57	0,82	1
				39,20	--	57	--	100	--	--
		т								
				Пробивка и усиление отверстий под инженерное оборудование в плите на отм.3,600 м.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0146-57-1	Установка и снятие временных опорных стоек для обеспечения устойчивости перекрытия	0,1	13678,97	1799,42	1368	180	641	34,00	3
				5895,00	515,25	590	52	100	2,52	--
		т								
81	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	582	132,03	66,18	76840	38516	59469	0,34	196
				63,23	38,95	36800	22669	100	0,06	35
		отверст.								
82	Е0146-27-2 т.ч. п-1.11 и п-3.9 К=1,1	Пробивка проемов в конструкциях из бетона /в ж/бетонных конструкциях/	0,74	10614,16	6122,04	7854	4530	5035	26,18	19
				4492,13	2311,65	3324	1711	100	11,30	8
		м3								
83	Е0113-14-1	Отрунтовка бетонных поверхностей, промазка поверхности бетона анкеровочным раствором "Concresive"	1,6	8,43	0,09	13	--	12	0,04	--
				8,06	0,05	13	--	90	--	--
		м2								
84	СПрайс-лист	Стоимость анкеровочного раствора	2,72	1130,00	--	3074	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
85	Е0109-62-7	Изготовление листовых закладных деталей	0,075	33248,20	310,10	2494	23	1964	161,00	12
				28980,00	117,90	2174	9	90	13,02	1
		т								
86	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,133	20267,46	2019,11	2696	269	1995	91,00	12
				16380,00	284,53	2179	38	90	7,36	1
		т								
87	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,21	10137,87	304,24	2129	64	2159	58,00	12
				9675,00	114,75	2032	24	105	0,56	--
		1т								
88	Е0146-33-2	Заделка отверстий в железобетонных перекрытиях	1,07	8249,35	203,35	8827	218	7179	44,66	48
				6633,00	76,50	7097	82	100	0,38	--
		м3								
89	СПрайс-лист	Стоимость бетона В25	1,18	5986,60	--	7046	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		М3								
90	СПрайс-лист	Стоимость ст. листа -12х200 мм	0,075	61781,00	--	4634	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	СПрайс-лист	Стоимость арматуры класса А3,d 12 мм	0,0147	52682,00	--	774	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
92	СПрайс-лист	Стоимость арматуры класса А3,d 20 мм	0,118	52682,00	--	6216	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
93	СПрайс-лист	Стоимость арматуры класса А3,d 8 мм	0,0573	54368,00	--	3115	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
94	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	0,8	20,47	0,02	16	--	4	0,03	--
				5,81	--	5	--	90	--	--
		м2								
95	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,8	49,69	0,04	40	--	6	0,02	--
				8,32	--	7	--	90	--	--
		м2								
96	С010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(вывоз строительного мусора)	1,33	196,00	--	261	--	52	0,82	1
				39,20	--	52	--	100	--	--
		т								
				Пробивка и усиление отверстий под инженерное оборудование в плите на отм.6,700м.						
97	Е0146-57-1	Установка и снятие временных опорных стоек для обеспечения устойчивости перекрытия	0,1	13678,97	1799,42	1368	180	641	34,00	3
				5895,00	515,25	590	52	100	2,52	--
		т								
98	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	582	132,03	66,18	76840	38516	59469	0,34	196
				63,23	38,95	36800	22669	100	0,06	35
		отверст.								
99	Е0146-27-2 т.ч. п-1.11 и п-3.9 К=1,1	Пробивка проемов в конструкциях из бетона /в ж/бетонных конструкциях/	0,74	10614,16	6122,04	7854	4530	5035	26,18	19
				4492,13	2311,65	3324	1711	100	11,30	8
		м3								
100	Е0113-14-1	Огрунтовка бетонных поверхностей, промазка поверхности бетона анкеровочным раствором "Concresive"	1,6	8,43	0,09	13	--	12	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				8,06	0,05	13	--	90	--	--
		м2								
101	СПрайс-лист	Стоимость анкеровочного раствора	2,72	1130,00	--	3074	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
102	Е0109-62-7	Изготовление листовых закладных деталей	0,075	33248,20	310,10	2494	23	1964	161,00	12
				28980,00	117,90	2174	9	90	13,02	1
		т								
103	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,133	20267,46	2019,11	2696	269	1995	91,00	12
				16380,00	284,53	2179	38	90	7,36	1
		т								
104	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,21	10137,87	304,24	2129	64	2159	58,00	12
				9675,00	114,75	2032	24	105	0,56	--
		1т								
105	Е0146-33-2	Заделка отверстий в железобетонных перекрытиях	1,2	8249,35	203,35	9899	244	8051	44,66	54
				6633,00	76,50	7960	92	100	0,38	--
		м3								
106	СПрайс-лист	Стоимость бетона В25	1,32	5986,60	--	7902	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		М3								
107	СПрайс-лист	Стоимость ст. листа -12х200 мм	0,075	61781,00	--	4634	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
108	СПрайс-лист	Стоимость арматуры класса А3,d 12 мм	0,0147	52682,00	--	774	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
109	СПрайс-лист	Стоимость арматуры класса А3,d 20 мм	0,118	52682,00	--	6216	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
110	СПрайс-лист	Стоимость арматуры класса А1,d 8 мм	0,0656	54368,00	--	3567	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
111	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	0,8	20,47	0,02	16	--	4	0,03	--
				5,81	--	5	--	90	--	--
		м2								
112	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,8	49,69	0,04	40	--	6	0,02	--
				8,32	--	7	--	90	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	С010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(вывоз строительного мусора)	1,33	196,00	--	261	--	52	0,82	1
		т		39,20	--	52	--	100	--	--
				Пробивка и усиление отверстий под инженерное оборудование в плите на отм.9,800м						
114	Е0146-57-1	Установка и снятие временных опорных стоек для обеспечения устойчивости перекрытия	0,1	13678,97	1799,42	1368	180	641	34,00	3
		т		5895,00	515,25	590	52	100	2,52	--
115	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	986,8	132,03	66,18	130285	65306	100831	0,34	333
		отверст.		63,23	38,95	62395	38436	100	0,06	60
116	Е0146-27-2 т.ч. п-1.11 и п-3.9 К=1,1	Пробивка проемов в конструкциях из бетона /в ж/бетонных конструкциях/	0,847	10614,16	6122,04	8990	5185	5763	26,18	22
		м3		4492,13	2311,65	3805	1958	100	11,30	10
117	Е0113-14-1	Огрунтовка бетонных поверхностей, промазка поверхности бетона анкеровочным раствором "Concresive"	1,6	8,43	0,09	13	--	12	0,04	--
		м2		8,06	0,05	13	--	90	--	--
118	СПрайс-лист	Стоимость анкеровочного раствора	2,72	1130,00	--	3074	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0109-62-7	Изготовление листовых закладных деталей	0,075	33248,20	310,10	2494	23	1964	161,00	12
		т		28980,00	117,90	2174	9	90	13,02	1
120	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,133	20267,46	2019,11	2696	269	1995	91,00	12
		т		16380,00	284,53	2179	38	90	7,36	1
121	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,21	10137,87	304,24	2129	64	2159	58,00	12
		1т		9675,00	114,75	2032	24	105	0,56	--
122	Е0146-33-2	Заделка отверстий в железобетонных перекрытиях	1,2	8249,35	203,35	9899	244	8051	44,66	54
				6633,00	76,50	7960	92	100	0,38	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
123	СПрайс-лист	Стоимость бетона В25	1,32	5986,60	--	7902	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		М3								
124	СПрайс-лист	Стоимость ст. листа -12х200 мм	0,075	61781,00	--	4634	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
125	СПрайс-лист	Стоимость арматуры класса А3,d 12 мм	0,0147	52682,00	--	774	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
126	СПрайс-лист	Стоимость арматуры класса А3,d 20 мм	0,118	52682,00	--	6216	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
127	СПрайс-лист	Стоимость арматуры класса А1,d 8 мм	0,0656	54368,00	--	3567	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
128	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	0,8	20,47	0,02	16	--	4	0,03	--
				5,81	--	5	--	90	--	--
		м2								
129	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,8	49,69	0,04	40	--	6	0,02	--
				8,32	--	7	--	90	--	--
		м2								
130	С010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(вывоз строительного мусора)	1,52	196,00	--	299	--	60	0,82	1
				39,20	--	60	--	100	--	--
		т								
				Пробивка и усиление отверстий под инженерное оборудование в плите на отм.12,900м						
131	Е0146-57-1	Установка и снятие временных опорных стоек для обеспечения устойчивости перекрытия	0,1	13678,97	1799,42	1368	180	641	34,00	3
				5895,00	515,25	590	52	100	2,52	--
		т								
132	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	1206,8	132,03	66,18	159331	79865	123311	0,34	407
				63,23	38,95	76306	47005	100	0,06	73
		отверст.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	Е0146-27-2 т.ч. п-1.11 и п-3.9 К=1,1	Пробивка проемов в конструкциях из бетона /в ж/бетонных конструкциях/	0,32	10614,16	6122,04	3397	1959	2177	26,18	8
				4492,13	2311,65	1437	740	100	11,30	4
		м3								
134	Е0113-14-1	Огрунтовка бетонных поверхностей, промазка поверхности бетона анкеровочным раствором "Concresive"	1,6	8,43	0,09	13	--	12	0,04	--
				8,06	0,05	13	--	90	--	--
		м2								
135	СПрайс-лист	Стоимость анкеровочного раствора	2,72	1130,00	--	3074	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
136	Е0109-62-7	Изготовление листовых закладных деталей	0,075	33248,20	310,10	2494	23	1964	161,00	12
				28980,00	117,90	2174	9	90	13,02	1
		т								
137	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,133	20267,46	2019,11	2696	269	1995	91,00	12
				16380,00	284,53	2179	38	90	7,36	1
		т								
138	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,21	10137,87	304,24	2129	64	2159	58,00	12
				9675,00	114,75	2032	24	105	0,56	--
		1т								
139	Е0146-33-2	Заделка отверстий в железобетонных перекрытиях	1,2	8249,35	203,35	9899	244	8051	44,66	54
				6633,00	76,50	7960	92	100	0,38	--
		м3								
140	СПрайс-лист	Стоимость бетона В25	1,32	5986,60	--	7902	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		М3								
141	СПрайс-лист	Стоимость ст. листа -12х200 мм	0,075	61781,00	--	4634	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
142	СПрайс-лист	Стоимость арматуры класса А3,d 12 мм	0,0147	52682,00	--	774	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
143	СПрайс-лист	Стоимость арматуры класса А3,d 20 мм	0,118	52682,00	--	6216	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
144	СПрайс-лист	Стоимость арматуры класса А1,d 8 мм	0,0656	54368,00	--	3567	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	3,9	20,47	0,02	80	--	20	0,03	--
				5,81	--	23	--	90	--	--
		м2								
146	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,8	49,69	0,04	40	--	6	0,02	--
				8,32	--	7	--	90	--	--
		м2								
147	С010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(вывоз строительного мусора)	1,44	196,00	--	282	--	56	0,82	1
				39,20	--	56	--	100	--	--
		т								
				Пробивка и усиление отверстий под инженерное оборудование в плите на отм.16,000м						
148	Е0146-57-1	Установка и снятие временных опорных стоек для обеспечения устойчивости перекрытия	0,1	13678,97	1799,42	1368	180	641	34,00	3
				5895,00	515,25	590	52	100	2,52	--
		т								
149	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	1364,8	132,03	66,18	180192	90321	139455	0,34	460
				63,23	38,95	86296	53159	100	0,06	83
		отверст.								
150	Е0146-27-2 т.ч. п-1.11 и п-3.9 К=1,1	Пробивка проемов в конструкциях из бетона /в ж/бетонных конструкциях/	0,745	10614,16	6122,04	7908	4561	5069	26,18	20
				4492,13	2311,65	3347	1722	100	11,30	8
		м3								
151	Е0113-14-1	Огрунтовка бетонных поверхностей, промазка поверхности бетона анкеровочным раствором "Concresive"	0,92	8,43	0,09	8	--	7	0,04	--
				8,06	0,05	7	--	90	--	--
		м2								
152	СПрайс-лист	Стоимость анкеровочного раствора	1,56	1130,00	--	1767	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
153	Е0109-62-7	Изготовление листовых закладных деталей	0,0866	33248,20	310,10	2879	27	2268	161,00	14
				28980,00	117,90	2510	10	90	13,02	1
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,151	20267,46	2019,11	3060	305	2265	91,00	14
				16380,00	284,53	2473	43	90	7,36	1
		т								
155	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,24	10137,87	304,24	2433	73	2467	58,00	14
				9675,00	114,75	2322	28	105	0,56	--
		1т								
156	Е0146-33-2	Заделка отверстий в железобетонных перекрытиях	1,25	8249,35	203,35	10312	254	8387	44,66	56
				6633,00	76,50	8291	96	100	0,38	--
		м3								
157	СПрайс-лист	Стоимость бетона В25	1,38	5986,60	--	8232	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		М3								
158	СПрайс-лист	Стоимость ст. листа -12х200 мм	0,0866	61781,00	--	5350	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
159	СПрайс-лист	Стоимость арматуры класса А3,d 12 мм	0,0175	52682,00	--	922	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
160	СПрайс-лист	Стоимость арматуры класса А3,d 20 мм	0,133	52682,00	--	7007	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
161	СПрайс-лист	Стоимость арматуры класса А1,d 8 мм	0,0656	54368,00	--	3567	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
162	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	0,92	20,47	0,02	19	--	5	0,03	--
				5,81	--	5	--	90	--	--
		м2								
163	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,92	49,69	0,04	46	--	7	0,02	--
				8,32	--	8	--	90	--	--
		м2								
164	С010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(вывоз строительного мусора)	1,34	196,00	--	263	--	53	0,82	1
				39,20	--	53	--	100	--	--
		т								
				Пробивка и усиление отверстий под инженерное оборудование НА КРОВЛЕ						
165	Е0146-57-1	Установка и снятие временных опорных стоек для обеспечения устойчивости перекрытия	0,1	13678,97	1799,42	1368	180	641	34,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5895,00	515,25	590	52	100	2,52	--
		т								
166	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	1600	132,03	66,18	211245	105887	163488	0,34	539
				63,23	38,95	101168	62320	100	0,06	97
		отверст.								
167	Е0146-27-2 т.ч. п-1.11 и п-3.9 К=1,1	Пробивка проемов в конструкциях из бетона /в ж/бетонных конструкциях/	8,74	10614,16	6122,04	92768	53507	59465	26,18	229
				4492,13	2311,65	39261	20204	100	11,30	99
		м3								
168	Е0113-14-1	Огрунтовка бетонных поверхностей, промазка поверхности бетона анкеровочным раствором "Concresive"	1,84	8,43	0,09	16	--	13	0,04	--
				8,06	0,05	15	--	90	--	--
		м2								
169	СПрайс-лист	Стоимость анкеровочного раствора	3,13	1130,00	--	3535	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
170	Е0109-62-7	Изготовление листовых закладных деталей	0,0866	33248,20	310,10	2879	27	2268	161,00	14
				28980,00	117,90	2510	10	90	13,02	1
		т								
171	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,151	20267,46	2019,11	3060	305	2265	91,00	14
				16380,00	284,53	2473	43	90	7,36	1
		т								
172	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,24	10137,87	304,24	2433	73	2467	58,00	14
				9675,00	114,75	2322	28	105	0,56	--
		1т								
173	Е0146-33-2	Заделка отверстий в железобетонных перекрытиях	7,33	8249,35	203,35	60468	1491	49181	44,66	327
				6633,00	76,50	48620	561	100	0,38	3
		м3								
174	СПрайс-лист	Стоимость бетона В25	8,06	5986,60	--	48270	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		М3								
175	СПрайс-лист	Стоимость ст. листа -12х200 мм	0,0866	61781,00	--	5350	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
176	СПрайс-лист	Стоимость арматуры класса А3,d 12 мм	0,0175	52682,00	--	922	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
177	СПрайс-лист	Стоимость арматуры класса А3,d 20 мм	0,133	52682,00	--	7007	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
178	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	1,84	20,47	0,02	38	--	10	0,03	--
				5,81	--	11	--	90	--	--
		м2								
179	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,84	49,69	0,04	91	--	14	0,02	--
				8,32	--	15	--	90	--	--
		м2								
180	С010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(вывоз строительного мусора)	15,73	196,00	--	3083	--	617	0,82	13
				39,20	--	617	--	100	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3200587	1078243			7631
			Тенге			1338945	564167			1343
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2374842				
	Материалы -		Тенге			91708				
	Всего заработная плата -		Тенге				1761359,00			
	Транспортные расходы -		Тенге			17980				
		Накладные расходы -	Тенге			1764281				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							882
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				264642,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			248347				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4387471				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9012
		Сметная заработная плата -	Тенге				2026001,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			166311				
	Материалы -		Тенге			17872				
	Всего заработная плата -		Тенге				141753,00			
		Накладные расходы -	Тенге			127578				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19137,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17633				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			311522				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							907
		Сметная заработная плата -	Тенге				160890,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость прочих работ -		Тенге			659433				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39566				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			698999				
		ИТОГО :	Тенге			5397992				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: