Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«12» сентября 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Терезе» , г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай батыра 97/2-502**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Казанова Жанболата Байрахметовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Инженерно-коммуникационная инфраструктура от магистрали Южная до проспекта К. Маркса города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (проспект Есенберлина)»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска», руководитель Кудияров Бауыржан Мамутханович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации **ТОО «ЭЛХОН»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметной документации) **ТОО «Востокагропромпроект» №06-0388/14 от 28 ноября 2014 года**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» от 28 ноября 2014года №38**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико – экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Показатели	Примечание

1	Категория дороги по технической классификации	категория	II	СНиП РК 3.03-09-2006*
2	Интенсивность движения: -основная проезжая часть -местный проезд	авт/ сут	7000	СНиП РК 3.03-09-2006*Табл 4.1.1 от 3000 до 7000
			до 1000	СНиП РК 3.03-09-2006*Табл 4.1.1 от 100 до 1000
3	Ширина улицы	м	100	В красных линиях
4	Ширина проезжей части	м	2х11.5 (2х3,75+4,0 автобус)	
5	Ширина местного проезда	м	7	
6	Строительная длина участка	м	1400	С перекрестком
7	Число полос движения в каждом направлении	шт	3	
8	Ширина полосы движения	м	3,75	
	Ширина тротуара	м	3	
9	Тип дорожной одежды		Капитальный	
11	Вид покрытия		из горячих асфальтобетонных смесей	
12	Площадь территории	га	14,3270	в границах красных линий
13	Площадь дорожных покрытий	м2	63420	
14	Площадь тротуаров	м2	11211	
15	Площадь озеленения	м2	68639	

5. Технологические и архитектурно – строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- протяженность трассы коллекторов составляет – 1364м. .Отвод воды с проезжей части осуществляется в дождеприемные колодцы, расположенные с обеих сторон дороги, выполненные по т.п.902-09-46.88, снабженные решетками по ГОСТ 26008-83. Дождеприемные колодцы располагаются на расстоянии 60-80 метров, в зависимости от уклона поверхности (п.7.6.6 СН РК 4.01-03-2011). Общее количество дождеприемников составляет – 60шт;

Из дождеприемных колодцев по трубопроводам из двухслойных профилированных полипропиленовых труб по ГОСТ Р54475-2011 диаметром 200мм, стоки поступают в уличный подземный коллектор. Глубина заложения коллектора 3,5-4м. Уклон присоединения от дождеприемников к коллектору согласно п. 5.11.2 СН РК 4.01-03-2011

составляет 0,02. На уличной сети предусмотрено устройство смотровых колодцев из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-68*.

- электроснабжение предусмотрено от ранее запроектированных двухтрансформаторных ТП-34, ТП-35, предусмотренных для сети общего пользования жилого микрорайона. В РУ-0,4кВ данных ТП устанавливаются панели наружного освещения типа ЩО70-93 У3, от отходящих линий которой запитываются по 4 линии наружного освещения. Учет электроэнергии предусматривается многотарифным счетчиком, установленным в панели ЩО70-93 У3.

- Для питания светильников применено напряжение ~220 В. К светильникам проложен кабель ВВГ-3х1,5. Светильники наружного освещения присоединены к кабельной линии с поочередным чередованием фаз. Сети наружного освещения выполнены кабелем марки ВБбШв с разделенными N и PE- проводниками сечения, соответствующим фазным проводникам. При расчете нагрузки учтены потери в ПРА (10%). При выборе сечения питающих кабелей, принято отклонение напряжения не более 5% у наиболее удаленных ламп. Кабели проложены в кабельных траншеях. Кабели в траншеях защищены красным полнотелым кирпичом. Траншеи, пересечения и параллельную прокладку с инженерными коммуникациями и дорогами выполнены согласно ПУЭ РК и серии А5-92.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2015 г.;**

месяц, год

окончание работ **октябрь 2016г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **24,0;**

фактически, месяц: **19,0;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Инженерно-коммуникационная инфраструктура от магистрали Южная до проспекта К. Маркса города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (проспект И. Есенберлина)»**

готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Терезе» Казанов Жанболат Байрахметович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.