Ф-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района"

Подрядчик: ТОО "ПМК Құрлыс"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция водопроводных сетей в с.Тугыл, Тарбагатайского района,ВКО"

РК, ВКО, Тарбагатайский район с. Тугыл

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат № 3

за август 2017 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно правовая форма наименование	Организационно правовая форма код
4671524	557167	Договор №71	от 21 июнь 2017г	Республиканский Местный	011 015	ГУ "Отдел строительства Тарбагатайского района ВКО"	244-1917-10-ГУ

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август 2016 года без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей в с.Тугыл, Тарбагатайского района,ВКО	10 476 247	9 353 792	1 213 460	1 213 460		16 446		16 446	1 122 455	10 476 247
итого к оплате										10 476 247

М.П.

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района"_____Каргабаев М.К.

М.П.

Подрядчик

Директор ТОО "ПМК Құрлыс"_____Набиев К.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района"

Подрядчик: ТОО "ПМК Құрлыс"
ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар, ул. Букеева, 3, РНН 181000210658, ИИК KZ0894809KZT22030325,
БИН 040140008085 БИК EURIKZKA , АО "Евразийский Банк"

Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей в с.Тугыл, Тарбагатайского района,ВКО
Договор: №71 от 21 июнь 2017г.

Акт №3 от 25 августа 2017г.
о стоимости выполненных работ за август месяц 2017 года.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-6-1								
		Насосная станция второго подъема (Поз.7)								
		Общестроительные работы.								
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	607	27,84	26,18	16899	15891	5217	0,0115	7
		м3 грунта		1,66	7,2	1008	4370	97	0,025	15
2	Е1-162-8	Доработка грунта вручную после разработки механизированным способом	11,84	407,25	–	4822	–	5449	2,64	31
		м3 грунта		407,25	–	4822	–	113	–	–
3	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Во временный отвал	618,84	9,24	9,24	5718	5718	1801	–	–
		м3 грунта		–	3	–	1857	97	0,0115	7

4	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	618,84	7,91	7,91	4895	4895	1542	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	1590	97	0,00984	6
5	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Из резерва для обратной засыпки	156	9,24	9,24	1441	1441	454	–	–
		м3 грунта		–	3	–	468	97	0,0115	2
6	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	156	7,91	7,91	1234	1234	389	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	401	97	0,00984	2
7	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м (до отметки пола подвала и до отметки земли)	130	6,48	6,48	842	842	265	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	273	97	0,00806	1
8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	26	134,1	–	3487	–	3940	0,972	25
		м3 грунта		134,1	–	3487	–	113	–	–
9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	138,76	21,55	4,52	2990	627	2292	0,108	15
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	2363	–	97	–	–
		Всего прямые затраты				**42328**	**30648**			**78**
						11680	**8959**			**33**
		Накладные расходы, тенге				21349				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3 821				

	Всего				**67 498**				
	Резервуар чистой воды емкостью 700 м3 поз.3								
	Локальная смета 2-7-1								
	Общестроительные работы								
Раздел 1 Земляные работы									
1 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	560	23,36	22,08	13082	12365	3716	0,00888	5
	м3 грунта		1,28	5,56	717	3114	97	0,0193	11
2 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	9,8	262,72	–	2575	–	2910	1,848	18
	м3 грунта		262,72	–	2575	–	113	–	–
3 Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Во временный отвал	569,8	9,24	9,24	5265	5265	1658	–	–
	м3 грунта		–	3	–	1709	97	0,0115	7
4 Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Из резерва	260,4	9,24	9,24	2406	2406	758	–	–
	м3 грунта		–	3	–	781	97	0,0115	3
5 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	217	6,48	6,48	1406	1406	442	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	456	97	0,00806	2
6 Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	217	3,2	3,2	694	694	219	–	–
	м3 грунта		–	1,04	–	226	97	0,00398	1

7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	217	21,55	4,52	4676	981	3585	0,108	23
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	3696	–	97	–	–
8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	43,4	134,1	–	5820	–	6577	0,972	42
		м3 грунта		134,1	–	5820	–	113	–	–
9	Е1-27-2	Устройство обвалования грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	1100	6,48	6,48	7128	7128	2241	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	2310	97	0,00806	9
10	Е1-12-8	Подача грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 на покрытие обвалование	220	23,36	22,08	5139	4858	1460	0,00888	2
		м3 грунта		1,28	5,56	282	1223	97	0,0193	4
11	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы. Подача грунта на покрытие	220	134,1	–	29502	–	33337	0,972	214
		м3 грунта		134,1	–	29502	–	113	–	–
12	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы. Недостающий грунт	1100	32,27	30,77	35497	33847	10414	0,00984	11
		м3 грунта		1,42	8,34	1562	9174	97	0,02853	31
13	П7-5-1	Перевозка грузов на 5 км, 1 класс груза	2085,6	49,9	49,9	104071	104071	20814	–	–
		т		–	9,98	–	20814	100	0,02096	44
		Всего прямые затраты				**217261**	**173021**			**315**
						44154	**39807**			**112**
		Накладные расходы, тенге				88131				
		- заработная плата, тенге				41820				

	- трудоемкость, чел-ч				139				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18 324				
	Всего				**323 716**				
	Резервуар чистой воды емкостью 700 м3 поз.4								
	локальная смета 2-8-1								
	Общестроительные работы								
Раздел 1 Земляные работы									
1 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	560	23,36	22,08	13082	12365	3716	0,00888	5
	м3 грунта		1,28	5,56	717	3114	97	0,0193	11
2 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	9,8	262,72	–	2575	–	2910	1,848	18
	м3 грунта		262,72	–	2575	–	113	–	–
3 Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Во временный отвал	569,8	9,24	9,24	5265	5265	1658	–	–
	м3 грунта		–	3	–	1709	97	0,0115	7
4 Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Из резерва	260,4	9,24	9,24	2406	2406	758	–	–
	м3 грунта		–	3	–	781	97	0,0115	3
5 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	217	6,48	6,48	1406	1406	442	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	456	97	0,00806	2
6 Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	217	3,2	3,2	694	694	219	–	–
	м3 грунта								

			–	1,04	–	226	97	0,00398	1
7 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	217	21,55	4,52	4676	981	3585	0,108	23
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	3696	–	97	–	–
8 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	43,4	134,1	–	5820	–	6577	0,972	42
	м3 грунта		134,1	–	5820	–	113	–	–
9 Е1-27-2	Устройство обвалования грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	1100	6,48	6,48	7128	7128	2241	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	2310	97	0,00806	9
10 Е1-12-8	Подача грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 на покрытие обвалование	220	23,36	22,08	5139	4858	1460	0,00888	2
	м3 грунта		1,28	5,56	282	1223	97	0,0193	4
11 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы. Подача грунта на покрытие	220	134,1	–	29502	–	33337	0,972	214
	м3 грунта		134,1	–	29502	–	113	–	–
12 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы. Недостающий грунт	1100	32,27	30,77	35497	33847	10414	0,00984	11
	м3 грунта		1,42	8,34	1562	9174	97	0,02853	31
13 П7-5-1	Перевозка грузов на 5 км, 1 класс груза	2085,6	49,9	49,9	104071	104071	20814	–	–
	т		–	9,98	–	20814	100	0,02096	44
	Всего прямые затраты				**217261**	**173021**			**315**
					44154	**39807**			**112**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1235288				

	Накладные расходы, тенге				88131				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18 324				
	Всего				**323 716**				
	Сторожка поз.9								
	локальная смета 3-1-1								
	Общестроительные работы								
	Раздел 3 Стены								
29 Е8-6-3	Кладка наружных стен средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича	23,5	10146,26	337,41	238437	7929	24832	4,76	112
	м3 кладки		769,5	126	18083	2961	118	0,62	15
30 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0744	8679,65	422,15	646	31	739	56,4	4
	т металлических изделий		8257,5	157,5	614	12	118	0,77	–
31 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0744	69000		5134				
	т								
32 Е6-18-9	Устройство перемычек	0,12958	15846,12	367,51	2053	48	318	13,1	2
	м3		2202,75	138,83	285	18	105	0,678	–
33 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00282	52400		148				
	т								
34 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,006	53600		322				
	т								
	Раздел 4 Покрытие								
	4.1 плита покрытия								
35 Е7-13-1	Укладка плит покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т в одноэтажных зданиях и сооружениях высотой до 25 м	4	1498,11	387,22	5992	1549	2572	2,06	8
	шт сборных конструкций								

			344,25	115,02	1377	460	140	0,4606	2
36 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,6 см	2,5	2890		7225				
	м2								
37 30-17-242	Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 760-850 кг/м2	2,5	223		558				
	м2								
4.2 антисейсмический пояс									
38 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке. Монолитный пояс МП-1	3,073	11579,02	316,01	35582	971	4800	8,25	25
	м3								
			1368	119,39	4204	367	105	0,583	2
39 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,12	67700		8124				
	т								
40 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,05423	65000		3525				
	т								
41 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. МН 552 0,25	0,0264	93997,62	304,24	2482	8	920	198	5
	т								
			33075	114,75	873	3	105	0,56	–
42 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. МН111-1	0,0256	93997,62	304,24	2406	8	893	198	5
	т								
			33075	114,75	847	3	105	0,56	–
43 1-1-876	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,0053	50100		266				
	т								
44 Е7-13-1	Укладка плит покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т в одноэтажных зданиях и сооружениях высотой до 25 м.Карнизные плиты	5	1498,11	387,22	7491	1936	3214	2,06	10
	шт сборных конструкций								
			344,25	115,02	1721	575	140	0,4606	2
45 30-17-8	Карнизные плиты АК-12.8 и АК -12.8/600	2,5	2890		7225				

		м2							
Раздел 8 Перегородки									
68	Е10-86-2								
	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм	12	1446,78	14,49	17361	174	5652	2,26	27
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		387	5,47	4644	66	120	0,0267	–
Раздел 9 Полы									
69	Е11-2-9								
	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,142	9202,88	–	10510	–	797	3,66	4
	м3 подстилающего слоя		567	–	648	–	123	–	–
70	30-1-56								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,142	170		194				
	м3								
71	Е11-11-1								
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	11,42	279,63	9,95	3193	114	786	0,356	4
	м2 стяжки		52,2	3,74	596	43	123	0,0182	–
	Всего прямые затраты				**358874**	**12768**			**206**
					33892	**4508**			**21**
	Накладные расходы, тенге				45523				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24 264				
	Всего				**428 661**				

Всего	
в том числе оборудование	**1 143 589**
Временные здания и сооружения (3,4%)К=0,8	0
Итого	31 106
	1 174 695
Удорожание СМР в зимнее время 3,3%	1 174 695
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	38 765
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11 747
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	4 699
командировочные расходы	2 100 000
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	200 000
	3 529 906
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	
Налог (2 %)	**9 025 969**
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	180 519
Скидка 1,6%	**9 206 488**
Итого со скидкой%	**147 304**
НДС (12 %)	**9 353 792**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	1 122 455
	10 476 247

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры, жилищно-коммунального
село Аксуат, ул Амангельды 1
РНН 181000212489 БИН 120940000725
ИИК KZ16070103KSN1810000
БИК KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Руководитель_____Каргабаев М.К.

Технадзор

ТОО "I.C.T."
ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр.К.Маркса,34,кв32
БИН 110240021844
ИИК KZ138560000004371937
АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

Директор_____Темеков А.О.

Подрядчик

ТОО "ПМК Құрлыс"
Тарбагатайский район, с. Акжар, ул.Бокеева, 3
РНН 181000210658 БИН 040140008085
ИИК KZ08 9480 9KZT 2203 0325
БИК EURIKZKA
АО "Евразийский Банк"

Директор_____Набиев К.К.