Заказчик : ТОО " АДАНИ-ГЕНПЛАН"

Подрядчик : ТОО "Автономные энергетические комплексы"

Объет: Строительство лицея Алматинская область Талгарский район

Учебный корпус,Административный корпус ,Строительство 4-х этажного дома для преподователей

АКТ

выполненых работ за март 2011 год

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Стены и перегородки								
		1.1. Стены и перегородки								
1	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	613,44	1547,31	372,83	949801	228858	531297	3,72	2283
		м3 кладки		594	139,5	364621	85631	118	0,68	417
2	99-1-1	прайс лист Теплоблоки 600х300х300мм	9566	305		2917630				
		шт								
3	99-1-4	прайс лист Сплитерные блоки 400х200х200 мм	5593	77		430661				
		шт								
4	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,26	8679,65	422,15	10936	532	12510	56,4	71
		т металлических изделий		8257,5	157,5	10404	198	118	0,77	1
5	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,26	52400		66024				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е8-22-11	Заполнение пустот раствором	97,27	302,02	106,27	29377	10337	27116	1,22	119
		м3 кладки		195,75	40,5	19041	3939	118	0,19	18
7	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	29,18	4700		137146				
		м3								
8	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	11,82	13010,1	1826,1	153779	21585	145470	42,7	505
		т стальных элементов		8100	690,75	95742	8165	140	3,37	40
9	1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 16-40	11,82	63600		751752				
		т								
10	Е10-87-3	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм	2093,77	1829,73	14,13	3831034	29585	991392	2,32	4858
		м2 перегородок за вычетом проемов		389,25	5,33	815000	11160	120	0,0261	55
	1.2. Вентшахты									
11	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	936,06	883,04	4,85	826578	4540	220427	1,288	1206
		м2		222,86	1,41	208610	1320	105	0,0062	6
		Итого по разделу 1				**10104718**	**295437**			**9042**
						1513418	**110413**			**537**
		Стоимость: материалов, тенге				8295863				
		Накладные расходы, тенге				1928212				
		- заработная плата, тенге				289232				
		- трудоемкость, чел-ч				964				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				721976				
		Всего по разделу, тенге				**12754906**				
		Сметная заработная плата, тенге				1913063				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				10543				
		Раздел 2. Полы								
		2.1. Тип 9								
12	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	66,3	197,61	9,95	13102	660	4562	0,356	24
		м2 стяжки		52,2	3,74	3461	248	123	0,0182	1
13	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	132,6	27,36	0,67	3628	89	144	0,0044	1
		м2 стяжки		0,63	0,25	84	33	123	0,0012	–
		2.2. Тип, -1-8								
14	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1039,2	197,61	9,95	205356	10340	71504	0,356	370
		м2 стяжки		52,2	3,74	54246	3887	123	0,0182	19
15	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1039,2	27,36	0,67	28433	696	1125	0,0044	5
		м2 стяжки		0,63	0,25	655	260	123	0,0012	1
		2.3. Тип 4								
16	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6585,81	197,61	9,95	1301422	65529	453144	0,356	2345
		м2 стяжки		52,2	3,74	343779	24631	123	0,0182	120
17	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	6585,81	27,36	0,67	180188	4412	7128	0,0044	29
		м2 стяжки		0,63	0,25	4149	1646	123	0,0012	8
18	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	6585,81	289,34	13,43	1905538	88447	580323	0,45	2964

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 стяжки		66,6	5,04	438615	33192	123	0,0246	162
19	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=4,000;	26343,24	45,82	0,67	1207047	17650	28514	0,0044	116
		м2 стяжки		0,63	0,25	16596	6586	123	0,0012	32
20	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	6585,81	769,78	4,9	5069625	32270	488868	0,382	2516
		м2 покрытия		58,5	1,85	385270	12184	123	0,009	59
2.4. Тип 3										
21	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	439,33	197,61	9,95	86816	4371	30228	0,356	156
		м2 стяжки		52,2	3,74	22933	1643	123	0,0182	8
22	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	1757,32	27,36	0,67	48080	1177	1902	0,0044	8
		м2 стяжки		0,63	0,25	1107	439	123	0,0012	2
23	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	439,33	1550,81	15,2	681317	6678	97630	1,07	470
		м2 покрытия		173,3	7,37	76136	3238	123	0,037	16
2.6. Плинтусса										
24	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	6854,42	109,84	0,46	752889	3153	103026	0,0765	524
		м плинтусов		12,04	0,18	82527	1234	123	0,0008	5
2.7. Тип 6										
25	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	638,41	289,34	13,43	184718	8574	56255	0,45	287
		м2 стяжки		66,6	5,04	42518	3218	123	0,0246	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=4,000;	2553,64	45,82	0,67	117008	1711	2764	0,0044	11
		м2 стяжки		0,63	0,25	1609	638	123	0,0012	3
27	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	638,41	197,61	9,95	126156	6352	43927	0,356	227
		м2 стяжки		52,2	3,74	33325	2388	123	0,0182	12
28	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	638,41	27,36	0,67	17467	428	691	0,0044	3
		м2 стяжки		0,63	0,25	402	160	123	0,0012	1
29	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	638,41	323,65	18,42	206621	11760	72917	0,416	266
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	54871	4411	123	0,0337	22
30	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	638,41	215,39	9,05	137507	5778	42600	0,251	160
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	32463	2171	123	0,0165	11
31	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	638,41	1550,81	15,2	990053	9704	141869	1,07	683
		м2 покрытия		173,3	7,37	110636	4705	123	0,037	24
	2.8. Тип 7									
32	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	389,74	197,61	9,95	77017	3878	26816	0,356	139
		м2 стяжки		52,2	3,74	20344	1458	123	0,0182	7
33	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	389,74	27,36	0,67	10663	261	422	0,0044	2
		м2 стяжки		0,63	0,25	246	97	123	0,0012	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е11-27-6									
		Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	389,74	1550,81	15,2	604413	5924	86609	1,07	417
		м2 покрытия		173,3	7,37	67542	2872	123	0,037	14
	2.9. Тип 5									
35	Е11-27-6									
		Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	300	1550,81	15,2	465243	4560	66667	1,07	321
		м2 покрытия		173,3	7,37	51990	2211	123	0,037	11
		Итого по разделу 2				**14420307**	**294402**			**12044**
						1845504	**113550**			**554**
		Стоимость: материалов, тенге				12280401				
		Накладные расходы, тенге				2409635				
		- заработная плата, тенге				361445				
		- трудоемкость, чел-ч				1205				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1009797				
		Всего по разделу, тенге				**17839739**				
		Сметная заработная плата, тенге				2320499				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				13803				

Раздел 3. Крыша и кровля

3.0. Подраздел без наименования

36	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	120,6	5016,02	245,72	604932	29634	68133	2,71	327
		м3 утеплителя		382,5	92,25	46130	11125	119	0,45	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	603	151,87	15,94	91578	9612	29141	0,243	147
		м2 стяжки		34,65	5,96	20894	3594	119	0,0291	18
38	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=5,000;	3015	4,79	0,14	14442	422	575	0,0009	3
		м2 стяжки		0,11	0,05	332	151	119	0,0003	1
39	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	603	125,08	0,99	75423	597	8589	0,0694	42
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	6989	229	119	0,0018	1
40	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	603	151,87	15,94	91578	9612	29141	0,243	147
		м2 стяжки		34,65	5,96	20894	3594	119	0,0291	18
41	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=5,000;	3015	4,79	0,14	14442	422	575	0,0009	3
		м2 стяжки		0,11	0,05	332	151	119	0,0003	1
42	Е12-1-2	Устройство кровель скатных трехслойных из кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	603	797,34	7,62	480796	4595	30957	0,235	142
		м2 кровли		40,28	2,86	24289	1725	119	0,0139	8
43	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	202	715,87	1,24	144606	250	36946	0,972	196
		м2 покрытия		153,23	0,47	30952	95	119	0,0023	–
		Итого по разделу 3				**1517797**	**55144**			**1007**
						150812	**20664**			**101**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость: материалов, тенге				1311841				
		Накладные расходы, тенге				204057				
		- заработная плата, тенге				30609				
		- трудоемкость, чел-ч				102				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				103311				
		Всего по разделу, тенге				**1825165**				
		Сметная заработная плата, тенге				202085				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1210				

Раздел 4. Проемы

4.1. Окна

44	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	2,52	498,08	19,17	1255	48	718	1,3822	3
		м2 проемов		230,97	6,18	582	16	120	0,0302	–
45	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	122,96	472,81	19	58137	2336	33038	1,303	160
		м2 проемов		217,73	6,18	26772	760	120	0,0302	4
46	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	306,88	348,94	18,88	107083	5794	65395	1,0234	314
		м2 проемов		171,01	6,57	52480	2016	120	0,0321	10
47	6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	432,36	6920		2991931				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е10-22-3	Установка пластиковых подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м	432,36	156,46	3,84	67647	1660	34254	0,402	174
		м2 проемов		64,58	1,44	27922	623	120	0,0071	3
49	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	290,14	2030		588984				
		м								
	4.2. Витражи									
50	Е10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2	906,58	378,27	18,53	342932	16799	176512	0,934	847
		м2 проемов		156,07	6,18	141490	5603	120	0,0302	27
51	6-1-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	906,58	8680		7869114				
		м2								
52	Е10-22-3	Установка пластиковых подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м	906,58	156,46	3,84	141844	3481	71822	0,402	364
		м2 проемов		64,58	1,44	58547	1305	120	0,0071	6
53	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	566,74	2030		1150482				
		м								
	4.3. Двери их ПХВ									
54	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	207,09	367,11	19,34	76025	4005	36272	0,8342	173
		м2 проемов		139,39	6,57	28866	1361	120	0,0321	7
55	Е10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2	8,1	328,76	20,41	2663	165	1277	0,7435	6
		м2 проемов								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				124,24	7,13	1006	58	120	0,0348	–
56	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	83,7	12700		1062990				
		м2								
57	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	131,49	13000		1709370				
		м2								
	4.4. Двери деревянные									
58	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	838,11	398,48	102,53	333970	85931	188393	0,899	753
		м2 проемов								
				151,65	35,67	127099	29895	120	0,1393	117
59	6-2-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	838,11	3760		3151294				
		м2								
60	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	431	1380		594780				
		комплект								
	4.5. Двери металлические									
61	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	193,47	330,85	32,08	64010	6207	66023	1,49	288
		м2 проемов								
				272,25	12,13	52672	2347	120	0,0592	11
62	2-2-1	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	103	25100		2585300				
		шт								
63	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,78	14806,01	1133,15	11549	884	9330	82,1	64
		т конструкций								
				12892,5	398,25	10056	311	90	1,95	2
64	99-1-1	прайс лист Люки эвакуационные 1 шт	44	6031,42		265382				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		Итого по разделу 4				**23176742**	**127310**			**3146**
						527492	**44295**			**187**
		Стоимость: материалов, тенге				22521940				
		Накладные расходы, тенге				683034				
		- заработная плата, тенге				102455				
		- трудоемкость, чел-ч				342				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1431587				
		Всего по разделу, тенге				**25291363**				
		Сметная заработная плата, тенге				674242				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				3675				

Раздел 5. Отделочные работы

5.1. наружные работы

65	Е34-57-2									
		Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 100 мм	4624	112,12	2,32	518443	10728	516902	0,689	3186
		м2 поверхности								
				109,8	0,88	507715	4069	101	0,0043	20
66	1-3-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	369,92	4518		1671299				
		м3								
67	99-1-46	Дюбель зонт 200 мм	36992	8		295936				
		шт								
68	99-1-47	Дюбель зонт металл. 200 мм	27744	11		305184				
		шт								
69	Е34-56-1									
		Устройство металлических с деревянными брусками каркасов акустических конструкций стен	4624	274,28	7,35	1268271	33986	1084943	1,43	6612
		м2 площади								
				229,5	2,81	1061208	12993	101	0,0137	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	1-1-901	Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 101-150 мм	0,5	179900		89950				
		т								
71	Е15-171-4	Натягивание стен малярной сеткой	4812	136,13	–	655058	–	130762	0,157	755
		м2 отделываемой поверхности		25,88	–	124535	–	105	–	–
72	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	4624	358,58	3,43	1658074	15860	364334	0,4552	2105
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	340928	6057	105	0,0063	29
73	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	188	645,94	6,12	121437	1151	28368	0,8056	151
		м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	26581	436	105	0,01132	2
74	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	4624	31,04	0,05	143529	231	42479	0,049	227
		м2 фасадов (без вычета проемов)		7,7	0,02	35605	92	119	0,0001	–
75	Е15-160-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности	4812	93,58	1,73	450307	8325	136319	0,159	765
		м2 окрашиваемой поверхности		26,33	0,65	126700	3128	105	0,0032	15
76	Е8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ	4624	150,62	0,62	696467	2867	378178	0,435	2011
		м2 вертикальной проекции для наружных лесов		69,08	0,23	319426	1064	118	0,0011	5
77	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором (цоколь)	60	222,94	1,96	13376	118	6889	0,611	37
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	6534	27	105	0,0262	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стенкерамогранитом	60	1727,08	2,56	103625	154	26568	2,55	153
		м2 поверхности облицовки		420,75	0,97	25245	58	105	0,0047	–
79	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	149,1	1547,31	372,83	230704	55589	129050	3,72	555
		м3 кладки		594	139,5	88565	20799	118	0,68	101
80	99-1-1	прайс лист Теплоблоки 600х300х300мм	1467	305		447435				
		шт								
81	99-1-4	прайс лист Сплитерные блоки 400х200х200 мм	4019	77		309463				
		шт								
82	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,91	8679,65	422,15	7898	384	9035	56,4	51
		т металлических изделий		8257,5	157,5	7514	143	118	0,77	1
83	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,91	52400		47684				
		т								
84	Е8-22-11	Заполнение пустот раствором	69,9	302,02	106,27	21111	7428	19487	1,22	85
		м3 кладки		195,75	40,5	13683	2831	118	0,19	13
85	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	20,97	4700		98559				
		м3								
	5.2. Внутренние работы									
86	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	23606	121,68	3,43	2872378	80969	1859964	0,4552	10745
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	1740470	30924	105	0,0063	149
87	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	3000	277,1	4,07	831300	12210	430448	0,74	2220
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				135,68	0,97	407040	2910	105	0,0517	155
88	Е15-64-4									
		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	8368	150,6	3,94	1260221	32970	910270	0,5535	4632
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				102,11	1,49	854456	12468	105	0,00729	61
89	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	21668	306,5	2,1	6641242	45503	1497497	0,39	8451
		м2 окрашиваемой поверхности								
				65,03	0,79	1409070	17118	105	0,0039	85
90	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	8368	221,46	2,33	1853177	19497	721452	0,49	4100
		м2 окрашиваемой поверхности								
				81,23	0,88	679733	7364	105	0,0043	36
91	Е15-17-5									
		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	2217	1863,3	4,62	4130936	10243	600840	1,52	3370
		м2 облицовки								
				254,97	3,14	565268	6961	105	0,0162	36
92	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	1938	173,11	1,88	335487	3643	160797	0,468	907
		м2 окрашиваемой поверхности								
				78,3	0,72	151745	1395	105	0,0035	7
93	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	346	575,7	6,33	199192	2190	114491	1,79	619
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				312,75	2,39	108212	827	105	0,0117	4
		Итого по разделу 5				**27277743**	**344046**			**51737**
						8600233	**131664**			**784**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость: материалов, тенге				18333464				
		Накладные расходы, тенге				9169073				
		- заработная плата, тенге				1375361				
		- трудоемкость, чел-ч				4585				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2186809				
		Всего по разделу, тенге				**38633625**				
		Сметная заработная плата, тенге				10107258				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				57106				

Раздел 6. Крыльцо и козырки

6.0. Подраздел без наименования

94	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	8,05	134,1	–	1080	–	1220	0,972	8
		м3 грунта		134,1	–	1080	–	113	–	–
95	Е6-1-19	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх	17,52	6767,75	353,46	118571	6193	13963	3,64	64
		м3		625,5	133,52	10959	2339	105	0,6521	11
96	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,12	29400		3528				
		т								
97	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	84	1418,23	11,72	119131	984	18192	1,06	89
		м2 покрытия		171,68	4,39	14421	369	123	0,0214	2
98	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14	0,042	70000		2940				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	Е7-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	33	3989,83	6,56	131664	216	4668	0,571	19
		м ограждений		98,55	2,48	3252	82	140	0,0121	–
		Итого по разделу 6				**376914**	**7393**			**180**
						29712	**2790**			**13**
		Стоимость: материалов, тенге				339809				
		Накладные расходы, тенге				38043				
		- заработная плата, тенге				5706				
		- трудоемкость, чел-ч				19				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24897				
		Всего по разделу, тенге				**439854**				
		Сметная заработная плата, тенге				38208				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				212				

Раздел 7. Разные работы

7.1. Шкафы пожарные

100	Е10-35-1	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и других изделий	36	332,3	23,87	11963	859	4726	0,677	24
		изделие		100,35	9,02	3613	325	120	0,044	2
101	99-1-16	прайс лист Шкафы пожарные для рукавв и двух огнетушителей 1 компл	36	10554,99		379980				
		шт								

7.2. Мусоропровод

102	Е8-28-1	Монтаж мусоропровода общей высотой 25 м со стволом из асбестоцементных труб, с пятью клапанами в 9-этажных зданиях	1	82122,12	11211,12	82122	11211	15329	61,3	61
		мусоропровод								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				9832,5	3157,65	9833	3158	118	12,56	13
103	Е8-29-1									
		Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее девяти при монтаже мусоропроводаК=7,000;	7	4900,71	1104,88	34305	7734	9153	5,04	35
		этаж								
				796,5	311,58	5576	2181	118	1,23	9
104	Е8-31-1	Добавлять за установку одного дополнительного приемного клапана	10	532,06	16,15	5321	162	4939	2,54	25
		приемный клапан								
				411,75	6,75	4118	68	118	0,03	–
105	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,256	154200		39475				
		т								
106	Е8-32-1									
		Окраска металлических деталей мусоропровода с пятью клапанами в 9-этажных зданиях	1	1728,68	–	1729	–	1004	4,79	5
		мусоропровод								
				850,5	–	851	–	118	–	–
107	Е8-33-1	Добавлять или исключать при окраске на каждый этаж сверх или менее 9 этажей	7	104,96	–	735	–	427	0,3	2
		этаж								
				51,75	–	362	–	118	–	–
	7.3. Прочие работы									
108	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1,96	13711,46	5475,86	26874	10733	11630	28,9	57
		т конструкций								
				5040	1552,87	9878	3044	90	5,46	11
109	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1,96	133700		262052				
		т								
110	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,084	14806,01	1133,15	1244	95	1004	82,1	7
		т конструкций								
				12892,5	398,25	1083	33	90	1,95	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,084	147100		12356				
		т								
112	Е9-47-1	Облицовка ворот стальным профилированным листом	14	55,95	2,99	783	42	630	0,299	4
		м2								
				48,83	1,16	684	16	90	0,0047	–
113	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	14	896		12544				
		м2								
114	Е9-38-1	Монтаж подвесных стальных комбинированных потолков с облицовкой алюминиевыми листами	23,04	671,64	137,31	15475	3164	9415	2,5	58
		м2								
				418,5	35,56	9642	819	90	0,1507	3
115	99-1-10	прайс лист Полигаль	23,04	301,57		6948				
		м2								
116	Е9-53-1	Изготовление решетчатых конструкций(продухи)	0,21	14806,01	1133,15	3109	238	2512	82,1	17
		т конструкций								
				12892,5	398,25	2707	84	90	1,95	–
117	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,21	147100		30891				
		т								
118	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,169	13711,46	5475,86	2317	925	1003	28,9	5
		т конструкций								
				5040	1552,87	852	262	90	5,46	1
119	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,169	133700		22595				
		т								
120	Е34-56-7	Устройство металлических каркасов акустических конструкций потолков	61,4	1700,76	10,56	104427	648	17831	1,77	109
		м2 площади								
				283,5	4,03	17407	247	101	0,0196	1
121	Е26-33-4									
		Теплоизоляция перегородок плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 на битуме	10,8	12726,32	191,02	137444	2063	31347	16,2	175
		м3 изоляции								
				2830,5	72	30569	778	100	0,35	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	33	112,08	3,43	3699	113	2600	0,4552	15
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	2433	43	105	0,0063	–
123	Е15-160-1	Перхлорвиниловая окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности	33	148,78	1,88	4910	62	1296	0,198	7
		м2 окрашиваемой поверхности		36,68	0,72	1210	24	105	0,0035	–
124	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками(отмоска)	30,24	2050,1	–	61995	–	19750	3,24	98
		м3 подстилающего слоя		531	–	16057	–	123	–	–
125	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100,8	330,61	–	33325	–	3318	0,144	15
		м2 покрытия		24,75	–	2495	–	133	–	–
		Итого по разделу 7				**1298618**	**38049**			**719**
						119370	**11082**			**44**
		Стоимость: материалов, тенге				1141199				
		Накладные расходы, тенге				137914				
		- заработная плата, тенге				20687				
		- трудоемкость, чел-ч				69				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				86192				
		Всего по разделу, тенге				**1522724**				
		Сметная заработная плата, тенге				151139				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				832				

Раздел 8. Лифтовая шахта (1000кг и 400кг)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.0. Подраздел без наименования									
126	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций	11,21	27935,09	9375,11	313152	105095	186519	91	1020
		т конструкций		16380	2107,33	183620	23623	90	7,36	83
127	Е46-26-2	Сверление в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	256	177,02	88,16	45317	22569	35095	0,453	116
		отверстие		85,05	52,04	21773	13322	100	0,0816	21
128	Е9-1-10	Монтаж каркасов лифтовых шахт высотой до 50 м этажерочного типа	11,21	11605,56	5729,58	130098	64229	63582	29,72	333
		т конструкций		5394,18	907,97	60469	10178	90	2,8	31
129	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	11,21	59200		663632				
		т								
130	Е69-14-1	Устройство деревянных настилов ходов, переходов, мостиков	96,88	334,35	5,28	32392	512	2391	0,1865	18
		м2 настила		26,6	0,83	2577	80	90	0,0106	1
131	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	369	21,8	0,05	8044	18	1936	0,0295	11
		м2		5,81	0,02	2144	7	90	0,0001	–
132	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	369	24,84	0,02	9166	7	1382	0,0213	8
		м2		4,16	–	1535	–	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	Е10-87-3									
		Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм	882,86	1829,73	14,13	1615395	12475	418031	2,32	2048
		м2 перегородок за вычетом проемов		389,25	5,33	343653	4706	120	0,0261	23
134	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование	1,5	7579,51	260,48	11369	391	1108	3,94	6
		м3		614,25	89,46	921	134	105	0,3512	1
		Итого по разделу 8				**2828565**	**205296**			**3560**
						616692	**52050**			**160**
		Стоимость: материалов, тенге				2006577				
		Накладные расходы, тенге				710044				
		- заработная плата, тенге				106507				
		- трудоемкость, чел-ч				355				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				212317				
		Всего по разделу, тенге				**3750926**				
		Сметная заработная плата, тенге				775249				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				4075				
		Всего прямые затраты				**81001404**	**1367077**			**81435**
						13403233	**486508**			**2380**
		Стоимость: материалов, тенге				66231094				
		Накладные расходы, тенге				15280012				
		- заработная плата, тенге				2292002				
		- трудоемкость, чел-ч				7641				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5776886				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по смете				**102058302**				
		Сметная заработная плата, тенге				16181743				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				91456				

ЗАКАЗЧИК _____

ПОДРЯДЧИ _____