ЗАКАЗЧИК: ТОО «НУРСАМАЛ ЛТД»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ПМК-615»

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Административное здание в г.Алматы по адресу: ул.Орманова, участок №18

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Административное здание

А К Т
Стоимости выполненных строительно-монтажных работ
За март месяц 2019 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ												
1	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой м2	459	207,95	27	1,19	95451	12393	546	14993	0,16	71	1	
2	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо м3	92	2139,46	1809	330,46	196830	166428	30402	11385	177813	100	10,58	0,6	973	55
3	Спрайс	-Пеноплэкс м3	92	6096	-	-	560832	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих бетонных стяжек толщиной 5 мм м2	40	700	34,65	15,94	28000	1386	638	238	1933	119	0,24	0,03	10	1
5	Спрайс	-Бетон М-350	40	4157	-	-	166280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Е0106-11-10	-Армирование стяжки т	0,87	5239,08	1890	327,33	4558	1644	285	108	1840	105	11,6	0,6	10	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
7	Спрайс	-Сетка ВР4 100х100	т	0,87	69278	-	60272	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
8	Е0110-14-1	-Установка каркаса кровли	м3	11,4	5958	334,28	67921	3811	48201	22,1	252
					3397,5	126	38732	1436	120	0,62	7
9	Спрайс	-Пиломатериал	м3	11,4	19398	-	221137	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
10	Е0112-7-3 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель из профиля оцинкованного по готовым прогонам	м2	550	250	5,78	137500	3179	46332	0,42	230
					68,63	2,16	37747	1188	119	0,01	6
11	Спрайс	-Профлист оцинкованный (505+45)	м2	550	610	-	335500	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
12	Спрайс	-Шуруп	м2	5500	4,2	-	23100	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
13	Е0116-9-6	-Прокладка водосливной трубы диам. 159 мм	шт	35,25	229,57	27,87	8092	982	8603	1,04	37
					180,23	10,44	6353	368	128	0,05	2
14	Спрайс	-Труба мет.д.159мм	м	0,54	73434	-	39654	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	Е0116-12-6	-Установка и приварка отводов д.159 мм	т	4	777,53	84,74	3110	339	2465	2,45	10
					450	31,5	1800	126	128	0,15	1
16	Спрайс	-Отвод 159	1соедин.	4	2771	-	11084	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
17	Е0112-9-2	-Устройство подвесных желобов	шт	27	531,56	1,22	14352	33	1431	0,28	8
					44,1	0,45	1191	12	119	-	-
18	Спрайс	-Лист 3мм (желоб сливной)	м	2	67892	-	135784	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
Парапет			т								
19	Е0106-17-3	-Устройство парапета		43,47	13892,27	442,42	603897	19232	115461	14	609
					2362,5	167,13	102698	7265	105	0,82	35
20	Е0109-62-3	-Изготовление каркаса на парапет	м3	3,05	27935,09	9375,11	85202	28594	50748	91	278
					16380	2107,33	49959	6427	90	7,36	22
21	СПРАЙС	-Арматура д.12 АШ	т	3,05	60132	-	183403	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2981961	88041			2486

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			420330	28761			131
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2885556	-	-		-
		Материалы -	Тенге			373177	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	384057	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1737046	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			354989	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			408005	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	61201	-		204
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			197614	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3491175	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	445258	-		2473
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			85202	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6649	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	56386	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			50748	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7612	-		25
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8157	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			144107	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	63999	-		325
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11202	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1728	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8647	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11068	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1660	-		6
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1336	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			23607	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10307	-		54
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3658889	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	519564	-		2852
		РАЗДЕЛ 2. Лестница пожарная ЛН1								
22	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов (подколонников)под стойки лестницы	м3	7,38	10859,83	112,36	80146	829	8244	6,34	47
					1021,5	42,44	7539	313	105	0,21	2
23	Спрайс	-Арматура д.10 AI	т	0,25	62350	-	15588	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
24	Е0106-22-1	-Устройство плиты покрытия над		2,47	13432,25	241,1	33178	596	3562	8,06	20

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		лестницей									
25	Спрайс	-Арматура д.10 AI	м3	0,04	1282,5 62350	91,08 -	3168 2494	225 -	105 -	0,44 -	1 -
26	Спрайс	-Арматура д.10 AIII	т	0,27	- 61796	- -	- 16685	- -	- -	- -	- -
27	E0109-56-1	-Монтаж металлоконструкций лестницы высотой до 25 м	т	13,73	- 22672,61	- 10777,33	- 311295	- 147973	- 109360	- 35,3	- 485
28	Спрайс	-Металлоконструкции	т	13,73	6435 98734	2415,02 -	88353 1355618	33158 -	90 -	7,99 -	110 -
29	E0106-11-3	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	т	0,24	- 148465,87	- 587,63	- 35632	- 141	- 5046	- 118	- 28
30	E0115-172-3	-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1т	1071	19800 64,15	222,75 0,07	4752 68708	53 75	105 67833	1,08 0,37	- 395
31	Спрайс	-Краска	м2	300	60,3 250	0,02 -	64581 75000	21 -	105 -	- -	- -
			кг		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1994342	149614			975
			Тенге				168392	33771			113
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1683047	-	-		-
		Материалы -	Тенге				48977	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				-	80653	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1465384	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге				87006	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге				84685	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	12703	-		42
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				106064	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1873797	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	93356	-		536
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				311295	-	-		-
		Материалы -	Тенге				74970	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				-	121511	-		-
		Накладные расходы -	Тенге				109360	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16404	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25239	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			445894	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		649
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	137915	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2319690	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1185
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	231270	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4976303	237655			3461
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			588722	62532			244
		Материалы -	Тенге			4568603	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			422154	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	464710	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3202430	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			441995	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			492691	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		246
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	73904	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			303678	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			5364971	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		3008
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-	538614	-		-
		Материалы -	Тенге			396497	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			81619	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	177897	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			160107	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		80
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	24016	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			33396	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			590001	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		974
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-	201913	-		-
		Материалы -	Тенге			11202	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			1728	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	8647	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			11068	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		6
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	1660	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1336	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			23607	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		54
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			-	10307	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			5978579	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		4037
		ИТОГО в текущих ценах К=3,103	Тенге			-	750834	-		-
		Налоги, сборы,платежи 2%	Тенге			18551531				
		ИТОГО:	Тенге			371031				
		НДС 12%	Тенге			18922562				
		ВСЕГО:	Тенге			22270707				
			Тенге			21193269				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: