Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района" Ф-3

Подрядчик: ТОО "ПМК Құрлыс"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция водопроводных сетей в с.Тугыл, Тарбагатайского района,ВКО"

РК, ВКО, Тарбагатайский район с. Тугыл

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат № 13

за август 2018 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно правовая форма наименование	Организационно правовая форма код
4951507	557167	Договор №71 ДС №1 ДС №2 ДС №3	от 21 июнь 2017г от 29 ноября 2017г от 15 декабря 2017г от 09 февраля 2018г	Республиканский Местный	011 015	ГУ "Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ, ПТ и АД Тарбагатайского района"	244-1917-10-ГУ

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль 2018 года без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей в с.Тугыл, Тарбагатайского района,ВКО	424 436 997	72 179 783	28 257 659	28 257 659		373 398		373 398	8 661 574	80 841 357
итого к оплате										80 841 357

М.П.

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района" _____ Каргабаев М.К.

М.П.

Подрядчик

Директор ТОО "ПМК Құрлыс" _____ Калелов К.Ч

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района

Подрядчик: **ТОО "ПМК Құрлыс"**
ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар, ул. Букеева, 3, РНН 181000210658, ИИК KZ0894809KZT22030325,
БИН 040140008085 БИК EURIKZKA , АО "Евразийский Банк"

Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей в с.Тугыл, Тарбагатайского района,ВКО
Договор: №71 от 21 июня 2017г.
ДС №1 от 29.11.2017г
ДС №2 от 15.12.2017г
ДС №3 от 09.02.2018г

Акт №13 от 22 августа 2018 г
о стоимости выполненных работ за август месяц 2018 года.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1								
		Наружный водопровод В1								
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	15395,6658	23,36	22,08	359643	339936	102147	0,00888	137
		м3 грунта		1,28	5,56	19706	85600	97	0,0193	297
2	Е1-162-2	Доработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группыК=0,030; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	745,6727	353,7	–	263744	–	298031	2,268	1691
		м3 грунта		353,7	–	263744	–	113	–	–
3	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы толщина 100мм	321,79875	1791,2	152,52	576406	49081	88199	1,02	328
		м3 основания		153,68	57,15	49454	18391	130	0,279	90

	м3 грунта		–	2,1	–	83893	97	0,00806	322
6 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=0,200;	12258,6078	134,1	–	1643879	–	1857583	0,972	11915
	м3 грунта		134,1	–	1643879	–	113	–	–
7 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	74785,685	21,55	4,52	1611632	338031	1235392	0,108	8077
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	1273600	–	97	–	–

Раздел 2 Технологические трубопроводы

9 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	2	58881,69	25695,31	117763	51391	103710	194	388
	км трубопровода		33075	6813,45	66150	13627	130	26,38	53
23 8-4-998	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-25x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	46,2883	44		2037				
	м								
25 Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	280,76	244,98	0,28	68781	79	53668	0,844	237
	м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	41252	31	130	0,0005	–
26 8-6-115	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм. Футляр	280,76	4774		1340348				
	м								
29 Е22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм. Крест ППКРФ d=100x100мм	0,05936	14686,81	398,18	872	24	533	42,1	2
	т фасонных частей		6750	150,75	401	9	130	0,74	–
31 Е22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм. Тройник ППТФ d 100x100	0,9016	14686,81	398,18	13242	359	8089	42,1	38
	т фасонных частей		6750	150,75	6086	136	130	0,74	1
33 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм. Крест КФ Ду100x100	0,03842	121294,13	49389,75	4660	1898	4068	312,7	12
	т фасонных частей		62775	18657	2412	717	130	91,12	4
35 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм. Тройник ТФ Ду100x100	0,06703	121294,13	49389,75	8130	3311	7097	312,7	21
	т фасонных частей		62775	18657	4208	1251	130	91,12	6
46 8-6-79	Монтажная вставка стальная Ду108x4,0	38,26	629		24066				
	м								

47	Е22-35-3	Установка компенсатора фланцевого диаметром 100 мм	49,2	411,46	17,71	20244	871	15254	1,4	69
		задвижка или клапан		231,75	6,75	11402	332	130	0,03	1
49	Ц12-1301-1	Патрубок для установки арматуры, Dy 20-25 мм	129,4	125,89	11,87	16290	1536	12578	1	129
		шт		105,75	2,25	13684	291	90	0,01314	2
50	8-6-56	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм. Патрубки стальные приварные Ду20-25мм	30,744	56		1722				
		м								
51	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 20-50 мм	261,6	74,06	9,93	19374	2598	21425	0,32	84
		фланец		63	–	16481	–	130	–	–
55	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	221,52	156,43	21,43	34652	4747	36286	0,6	133
		фланец		126	–	27912	–	130	–	–
64	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах d=1500мм	29,856	27613,4	1879,87	824426	56125	76613	8,86	265
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	42858	16075	130	2,061	62
65	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	29,856	83		2478				
		м3								
66	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах d=2000мм	147,528	29504,6	1879,87	4352755	277333	378573	8,86	1307
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	211776	79434	130	2,061	304
67	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	147,528	83		12245				
		м3								
68	Е8-4-4	Боковая вутренняя гидроизоляция мокрых колодцев цементным раствором с церезитомК=23,000;	142,9956	443,74	3,78	63453	541	25411	0,888	127
		м2 поверхности		149,18	1,42	21332	203	118	0,0069	1
69	Е13-13-1	Первый слой. Наружняя гидроизоляция мокрых колодцев горячим битумомК=23,000;	86,8296	13,91	0,07	1208	6	632	0,0413	4
		м2		8,06	0,02	700	2	90	0,0001	–
70	Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки мокрых колодцевК=23,000;	86,8296	12,08	0,05	1049	4	632	0,0413	4
		м2		8,06	0,02	700	2	90	0,0001	–

71	Е8-4-4	Гидроизоляция внутренних поверхностей водопроводных и канализационных колодцев цементным песчанным раствором Ду=2000ммК=160,000;	433,1888	445,98	–	193194	–	76255	0,888	385
		м2 поверхности		149,18	–	64623	–	118	0,0069	3
72	Е8-4-4	Гидроизоляция внутренних поверхностей водопроводных и канализационных колодцев цементным песчанным раствором Ду=1500ммК=345,000;	531,0033	450,3	3,78	239111	2007	94363	0,888	472
		м2 поверхности		149,18	1,42	79215	754	118	0,0069	4
74	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического. Наращивание горловины кирпичом.	4,524	9437,25	296,6	42694	1342	5478	5,95	27
		м3 кладки		915,75	110,25	4143	499	118	0,54	2
75	Е22-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	1,1016	15868,39	369,93	17481	408	2220	8,01	9
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		1410,75	139,73	1554	154	130	0,682	1
76	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,1016	83		91				
		м3								
77	Е8-4-4	Гидроизоляция внутренних поверхностей водопроводных и канализационных колодцев цементным песчанным раствором Ду=1500мм	13,86	26327,08	1879,87	364893	26055	11247	0,888	12
		м2 поверхности		149,18	538,43	2068	7463	118	0,0069	–
79	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 20-100 мм	84,36	244,98	0,28	20667	24	16125	0,844	71
		м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	12395	9	130	0,0005	–
80	8-6-3267	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 4,5 мм	42,76	829		35448				
		м								
81	8-6-103	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм	41,64	2868		119424				
		м								
82	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	112	408,12	169,62	45709	18997	36133	1,55	174
		м3 конструкции		238,5	4,07	26712	456	133	0,0136	2
83	Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований	291,2	246,53	225,63	71790	65703	28846	0,117	34
		м3 конструкции		15,5	58,98	4514	17175	133	0,0356	10
84	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	175,686	1644,88	73,75	288982	12957	7722	0,144	25

		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	3756	2050	133	0,041	7
85	Е27-49-1	Укладка щебеночных покрытий толщиной 5 см с полупропиткой битумом	585,6	461,47	14,78	270237	8655	10117	0,0572	33
		м2 покрытия и основания		8,71	4,28	5101	2506	133	0,01557	9
88	Е22-8-3	Укладка монтажных вставок Ду108х4	0,00492	70153,47	10674,97	345	53	338	270	1
		км трубопровода		48825	4032	240	20	130	19,69	–
89	8-6-79	Монтажная вставка стальная Ду108х4,0	4,92	629		3095				
		м								
90	Ц12-1301-1	Патрубок для установки арматуры, Dy54x2,0 мм	4,6	125,89	11,87	579	55	446	1	5
		шт		105,75	2,25	486	10	90	0,01314	–
92	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	4,6	242,08	6,95	1114	32	874	0,88	4
		задвижка или клапан		144	2,25	662	10	130	0,01	–
94	Е22-35-1	Установка компенсаторов резиновых фланцевых Ду50мм	4,6	543,2	10,73	2499	49	883	0,88	4
		задвижка или клапан		144	3,67	662	17	130	0,01	–
96	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	9,2	74,06	9,93	681	91	754	0,32	3
		фланец		63	–	580	–	130	–	–
98	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Заглушка стальная приварная	34,2	156,43	21,43	5350	733	5602	0,6	21
		фланец		126	–	4309	–	130	–	–
99	8-10-20	Заглушки эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру <=10 МПа, 108х4,0 мм	34,2	243		8311				
		шт								
100	Е22-8-3	Устройство монтажных вставок Ду108х4мм	0,00474	70153,47	10674,97	333	51	325	270	1
		км трубопровода		48825	4032	231	19	130	19,69	–
101	8-6-79	Монтажная вставка стальная Ду108х4,0мм	4,74	629		2981				
		м								
104	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	29	575,87	36,99	16700	1073	11367	1,82	53
		шт		288	13,5	8352	392	130	0,07	2
110	11-4-14	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	99,2	10500		1041600				
		комплект								
112	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг. Закладные соединительные элементы для колодцев	4,066	64092,87	304,24	260602	1237	14707	20	81
		т		3330	114,75	13540	467	105	0,56	2

	Всего прямые затраты				**15098348**	**1526264**			**29286**
					4351347	**331995**			**1185**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				9220734				
	Накладные расходы, тенге				5183627				
	- заработная плата, тенге				777544				
	- трудоемкость, чел-ч				2592				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1216919				
	Всего				**21498894**				

Локальная смета 2-6-1
Общестроительные работы.
Раздел 2 Фундаменты

26	Е6-1-20	Устройство монолитных заделок УМ1	1,02	9488,65	311,32	9678	318	599	2,82	3
		м3		441	117,61	450	120	105	0,5744	1
27	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,02	83		85				
		м3								
30	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование	9,3	10190,71	260,48	94774	2422	6872	3,94	37
		м3		614,25	89,46	5713	832	105	0,3512	3
31	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,3	83		772				
		м3								
32	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,043	67700		2911				
		т								
33	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки под приямок	0,15	8419,57	66,01	1263	10	35	1,35	–
		м3		195,75	24,93	29	4	105	0,1218	–
34	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,15	83		12				
		м3								
35	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,15	548		82				
		м3								
36	Е6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Стены приямка.	0,29	12682,55	1327,03	3678	385	790	12,49	4
		м3		2137,5	456,24	620	132	105	1,7166	–
37	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,29	274		79				

		м3							
38	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,29	548		159			
		м3							
43	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	12,74	320,78	4,19	4087	53	897	0,382	5
		м2 поверхности		58,05	1,58	740	20	118	0,0076	–
44	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	144	245,44	3,82	35343	550	6590	0,212	31
		м2 поверхности		37,35	1,44	5378	207	118	0,007	1

Раздел 4 Перекрытие

4.1 Покрытие на отм.+0,000

4.2 Покрытие на отм.+3,000

52	Е7-13-7	Укладка плит покрытий длиной до 6 м, площадью до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т в одноэтажных зданиях и сооружениях высотой до 25 м	6	2067,55	586,05	12405	3516	5340	2,76	17
		шт сборных конструкций		459	176,74	2754	1060	140	0,7188	4
53	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,6 см. П1,П2,П3,П4	59,0472	2800		165332				
		м2								
54	Е7-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств в зданиях высотой до 25 м. СТ-1	1	674,98	198,98	675	199	521	1,8	2
		шт сборных конструкций		315	56,75	315	57	140	0,2176	–
55	30-17-2	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом до 0,1 м3	0,06	18300		1098				
		м3								
56	Е6-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,00536	143778,76	587,63	771	3	112	118	1
		т		19800	222,75	106	1	105	1,08	–
57	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,00536	50642		271				
		т								
58	Е6-1-20	Устройство монолитных заделок УМ2	1,6	10605,15	311,32	16968	498	939	2,82	5
		м3		441	117,61	706	188	105	0,5744	1
59	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок. Армирование УМ2.	0,5312	5239,08	327,33	2783	174	1124	11,6	6
		т		1890	123,75	1004	66	105	0,6	–

60 1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 16-40	0,3	63600		19080				
	т								
61 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,2074	65900		13668				
	т								
62 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0223	52400		1169				
	т								
63 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,005	52102		261				
	т								
64 Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м. Б1 т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,2223	80057,75	2020,02	17797	449	601	15,51	3
	т конструкций		2499,75	502,43	556	112	90	1,79	–
65 Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,2223	549,99	144,52	122	32	59	1,34	–
	т		292,5	–	65	–	90	–	–
67 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубкею Опорные подушки ОП-1	0,064	11771,87	316,01	753	20	101	8,25	1
	м3		1368	119,39	88	8	105	0,583	–
68 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,00384	29400		113				
	т								
69 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг.ЗД1	0,01092	188397,62	304,24	2057	3	380	198	2
	т		33075	114,75	361	1	105	0,56	–
70 4-1-14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	0,00136	50000		68				
	т								
71 Е7-13-1	Укладка плит покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т в одноэтажных зданиях и сооружениях высотой до 25 м. Карнизные плиты	7	1498,11	387,22	10487	2711	4501	2,06	14
	шт сборных конструкций		344,25	115,02	2410	805	140	0,4606	3
72 30-17-8	Карнизные плиты АК-12.8 и АК -15.8. К1, К2	7,095	2800		19866				
	м2								

Раздел 8 Оконные проемы

8

106	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	3,8544	498,08	19,17	1920	74	1097	1,3822	5
		м2 проемов		230,97	6,18	890	24	120	0,0302	–
107	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	3,8544	4472		17237				
		м2								
108	Е10-22-1	Установка подоконников ПХВ	3,8544	381,77	10,41	1471	40	838	1,11	4
		м2 проемов		177,3	3,94	683	15	120	0,0192	–
109	6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	1,5	3680		5520				
		м								
110	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	0,66	575,05	1,24	380	1	120	0,972	1
		м2 покрытия		153,23	0,47	101	–	119	0,0023	–

Раздел 10 Внутренняя отделка

10.0 Подраздел без наименования

125	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	73,59	141,42	1,42	10407	104	5553	0,45	33
		м2 оштукатуриваемой поверхности		71,33	0,54	5249	40	105	0,0026	–
126	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	73,59	325,41	2,33	23947	171	6345	0,49	36
		м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	5978	65	105	0,0043	–
		Всего прямые затраты				**499549**	**11733**			**210**
						34196	**3757**			**13**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				453621				
		Накладные расходы, тенге				43414				
		- заработная плата, тенге				6512				
		- трудоемкость, чел-ч				22				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				32578				
		Всего				**575541**				

Локальная смета 2-7-1

Общестроительные работы

Раздел 2 Монолитные и сборные железобетонные конструкции

32	Е7-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	26	3122,5	414,99	81185	10790	17052	2,01	52
		шт сборных конструкций		339,75	128,68	8834	3346	140	0,5376	14
34	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг. Дополнительный расход стали	0,4809	10137,87	304,24	4875	146	4943	58	28
		т		9675	114,75	4653	55	105	0,56	–
35	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0124	53600		665				
		т								
36	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,425	53000		22525				
		т								
37	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,0233	50900		1186				
		т								
38	1-1-900	Прокат широкополосный, толщина 10-12 мм, из стали Ст3сп	0,0207	62200		1288				
		т								
		Всего прямые затраты				**111724**	**10936**			**80**
						13487	**3401**			**14**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				87302				
		Накладные расходы, тенге				21995				
		- заработная плата, тенге				3299				
		- трудоемкость, чел-ч				11				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8023				
		Всего				**141742**				

Локальная смета 2-8-1
Общестроительные работы
Раздел 1 Земляные работы

5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	217	6,48	6,48	1406	1406	442	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	456	97	0,00806	2
6	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	217	3,2	3,2	694	694	219	–	–
		м3 грунта								

			–	1,04	–	226	97	0,00398	1
7 E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	217	21,55	4,52	4676	981	3585	0,108	23
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	3696	–	97	–	–
8 E1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	43,4	134,1	–	5820	–	6577	0,972	42
	м3 грунта		134,1	–	5820	–	113	–	–

Раздел 2 Монолитные и сборные железобетонные конструкции

26 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	18,516	236		4370				
	м3								
27 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	18,516	274		5073				
	м3								
28 E7-30-1	Установка стеновых панелей площадью до 6 м2 с вертикальными стыками, замоноличиваемыми бетоном	4,008	7969,2	1982,18	31941	7945	15791	12,71	51
	м3 сборных железобетонных конструкций		2101,5	712,58	8423	2856	140	3,2883	13
30 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,008	236		946				
	м3								
31 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,008	274		1098				
	м3								
32 E7-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	26	3122,5	414,99	81185	10790	17052	2,01	52
	шт сборных конструкций		339,75	128,68	8834	3346	140	0,5376	14
34 E6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг. Дополнительный расход стали	0,4809	10137,87	304,24	4875	146	4943	58	28
	т		9675	114,75	4653	55	105	0,56	–
35 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0124	53600		665				
	т								
36 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,425	53000		22525				
	т								
37 4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,0233	50900		1186				
	т								

38	1-1-900	Прокат широкополосный, толщина 10-12 мм, из стали Ст3сп	0,0207	62200		1288			
		т							
39	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки под фундаметы колонн	1	8419,57	66,01	8420	66	232	1,35	1
		м3		195,75	24,93	196	25	105	0,1218	–
40	Е7-5-1	Установка колонн прямоугольного сечения массой до 1 т в стаканы фундаментов зданий с глубиной заделки до 0,7 м	2	1971,03	581,49	3942	1163	2554	4,14	8
		шт сборных конструкций		713,25	198,49	1427	397	140	0,729	1
41	30-15-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	0,96	20000		19200			
		м3							
		Всего прямые затраты				**199310**	**23191**		**205**
						33049	**7361**		**31**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				143073			
		Накладные расходы, тенге				51395			
		- заработная плата, тенге				7709			
		- трудоемкость, чел-ч				26			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15042			
		Всего				**265747**			

Локальная смета 2-9-1
Общестроительные работы
Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	72	23,36	22,08	1682	1590	477	0,00888	1
		м3 грунта		1,28	5,56	92	400	97	0,0193	1
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2,16	262,72	–	567	–	641	1,848	4
		м3 грунта		262,72	–	567	–	113	–	–
3	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Во временный отвал	74,16	9,24	9,24	685	685	215	–	–
		м3 грунта		–	3	–	222	97	0,0115	1

4	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Из резерва для обратной засыпки	74,16	9,24	9,24	685	685	215	–	–
		м3 грунта		–	3	–	222	97	0,0115	1
5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	52,8	6,48	6,48	342	342	108	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	111	97	0,00806	–
6	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	52,8	3,2	3,2	169	169	53	–	–
		м3 грунта		–	1,04	–	55	97	0,00398	–
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	52,8	21,55	4,52	1138	239	872	0,108	6
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	899	–	97	–	–
8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	13,2	134,1	–	1770	–	2000	0,972	13
		м3 грунта		134,1	–	1770	–	113	–	–
9	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Перемещение лишнего грунта для обвалования	8,16	9,24	9,24	75	75	23	–	–
		м3 грунта		–	3	–	24	97	0,0115	–
	Раздел 2 Камера для фильтров поглотителей									
15	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки под фундаменты	3,5	8419,57	66,01	29468	231	811	1,35	5
		м3		195,75	24,93	685	87	105	0,1218	–
16	Е6-1-15	Устройство фундаментных подушек ФП1	13,55	9265,22	100,65	125544	1364	2622	0,97	13
		м3		146,25	38,03	1982	515	105	0,1857	3
17	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	13,55	548		7425				
		м3								
18	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,39054	65900		25737				
		т								
19	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0336	52102		1751				
		т								
20	Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м	4	302,09	197,24	1208	789	965	0,652	3
		шт сборных конструкций								

			104,85	67,51	419	270	140	0,2499	1
21 Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	5	408,67	272,99	2043	1365	1610	0,825	4
	шт сборных конструкций		135,68	94,48	678	472	140	0,3633	2
22 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	3,85	18100		69685				
	м3								
23 Е7-2-1	Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов	9,676	158,9	2,8	1538	27	48	0,0184	–
	м2 площади подошвы фундаментов		2,52	1,06	24	10	140	0,0051	–
24 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	60	541,16	243,37	32470	14602	16125	0,668	40
	шт сборных конструкций		106,88	85,08	6413	5105	140	0,3375	20
25 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	10,841	12000		130092				
	м3								
26 30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	9,43	11600		109388				
	м3								
27 Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	32	1186,18	598,4	37958	19149	18354	1,18	38
	шт сборных конструкций		195,53	214,16	6257	6853	140	0,911	29
28 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	26,24	11200		293888				
	м3								
29 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций. Сетка С1	0,2745	79779,65	422,15	21900	116	2726	56,4	15
	т металлических изделий		8257,5	157,5	2267	43	118	0,77	–
30 Е6-1-1	Устройство монолитных участков	5,8	8552,17	66,01	49603	383	1344	1,35	8
	м3		195,75	24,93	1135	145	105	0,1218	1
31 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке. Монолитный пояс МП-1 на отм +2,400	13,3	11771,87	316,01	156566	4203	20771	8,25	110
	м3		1368	119,39	18194	1588	105	0,583	8
32 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,11062	55620		6153				
	т								
33 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,14722	53000		7803				

34	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. МН111-1	0,016	188397,62	304,24	3014	5	558	198	3
		т		33075	114,75	529	2	105	0,56	–
35	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. Труба 40*3	0,0042	33697,62	304,24	142	1	146	198	1
		т		33075	114,75	139	–	105	0,56	–
36	8-6-61	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	1,5	173		260				
		м								
37	Е7-45-8	Укладка ребристых панелей покрытий площадью до 10 м2	3	507,3	260,88	1522	783	1260	1,24	4
		шт сборных конструкций		208,35	91,5	625	275	140	0,3834	1
38	30-17-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см	26,50725	1130		29953				
		м2								
50	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	166,82	245,44	3,82	40944	637	7636	0,212	35
		м2 поверхности		37,35	1,44	6231	240	118	0,007	1
		Всего прямые затраты				**1193168**	**47440**			**303**
						48906	**16639**			**69**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1096819				
		Накладные расходы, тенге				79580				
		- заработная плата, тенге				11937				
		- трудоемкость, чел-ч				40				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				76365				
		Всего				**1349113**				

Локальная смета 2-10-1
Общестроительные работы
Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	72	23,36	22,08	1682	1590	477	0,00888	1
		м3 грунта		1,28	5,56	92	400	97	0,0193	1
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2,16	262,72	–	567	–	641	1,848	4

	м3 грунта		262,72	–	567	–	113	–	–
3 Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Во временный отвал	74,16	9,24	9,24	685	685	215	–	–
	м3 грунта		–	3	–	222	97	0,0115	1
4 Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Из резерва для обратной засыпки	74,16	9,24	9,24	685	685	215	–	–
	м3 грунта		–	3	–	222	97	0,0115	1
5 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	52,8	6,48	6,48	342	342	108	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	111	97	0,00806	–
6 Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	52,8	3,2	3,2	169	169	53	–	–
	м3 грунта		–	1,04	–	55	97	0,00398	–
7 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	52,8	21,55	4,52	1138	239	872	0,108	6
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	899	–	97	–	–
8 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	13,2	134,1	–	1770	–	2000	0,972	13
	м3 грунта		134,1	–	1770	–	113	–	–
9 Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Перемещение лишнего грунта для обвалования	8,16	9,24	9,24	75	75	23	–	–
	м3 грунта		–	3	–	24	97	0,0115	–
Раздел 2 Камера для фильтров поглотителей									
15 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки под фундаменты	3,5	8419,57	66,01	29468	231	811	1,35	5
	м3		195,75	24,93	685	87	105	0,1218	–
16 Е6-1-15	Устройство фундаментных подушек ФП1	13,55	9265,22	100,65	125544	1364	2622	0,97	13
	м3		146,25	38,03	1982	515	105	0,1857	3
17 30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	13,55	548		7425				
	м3								
18 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,39054	65900		25737				

		т							
19 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0336	52102		1751				
		т							
20 Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м	4	302,09	197,24	1208	789	965	0,652	3
	шт сборных конструкций		104,85	67,51	419	270	140	0,2499	1
21 Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	5	408,67	272,99	2043	1365	1610	0,825	4
	шт сборных конструкций		135,68	94,48	678	472	140	0,3633	2
22 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	3,85	18100		69685				
		м3							
23 Е7-2-1	Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов	9,676	158,9	2,8	1538	27	48	0,0184	–
	м2 площади подошвы фундаментов		2,52	1,06	24	10	140	0,0051	–
24 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	60	541,16	243,37	32470	14602	16125	0,668	40
	шт сборных конструкций		106,88	85,08	6413	5105	140	0,3375	20
25 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	10,841	12000		130092				
		м3							
26 30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	9,43	11600		109388				
		м3							
27 Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	32	1186,18	598,4	37958	19149	18354	1,18	38
	шт сборных конструкций		195,53	214,16	6257	6853	140	0,911	29
28 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	26,24	11200		293888				
		м3							
29 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций. Сетка С1	0,2745	79779,65	422,15	21900	116	2726	56,4	15
	т металлических изделий		8257,5	157,5	2267	43	118	0,77	–
30 Е6-1-1	Устройство монолитных участков	5,8	8552,17	66,01	49603	383	1344	1,35	8
		м3	195,75	24,93	1135	145	105	0,1218	1
31 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке. Монолитный пояс МП-1 на отм +2,400	13,3	11771,87	316,01	156566	4203	20771	8,25	110

	м3		1368	119,39	18194	1588	105	0,583	8
32 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,11062	55620		6153				
	т								
33 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,14722	53000		7803				
	т								
34 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. МН111-1	0,016	188397,62	304,24	3014	5	558	198	3
	т		33075	114,75	529	2	105	0,56	–
35 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. Труба 40*3	0,0042	33697,62	304,24	142	1	146	198	1
	т		33075	114,75	139	–	105	0,56	–
36 8-6-61	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	1,5	173		260				
	м								
37 Е7-45-8	Укладка ребристых панелей покрытий площадью до 10 м2	3	507,3	260,88	1522	783	1260	1,24	4
	шт сборных конструкций		208,35	91,5	625	275	140	0,3834	1
38 30-17-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см	26,50725	1130		29953				
	м2								
50 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	166,82	245,44	3,82	40944	637	7636	0,212	35
	м2 поверхности		37,35	1,44	6231	240	118	0,007	1
	Всего прямые затраты				**1193168**	**47440**			**303**
					48906	**16639**			**69**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1096819				
	Накладные расходы, тенге				79580				
	- заработная плата, тенге				11937				
	- трудоемкость, чел-ч				40				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				76365				
	Всего				**1349113**				

Локальная смета 3-1-1
Общестроительные работы
Раздел 5 Кровля

5.0 Подраздел без наименования

46	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	23,6	207,96	1,19	4908	28	771	0,155	4
		м2 изолируемой поверхности		27	0,45	637	11	119	0,0022	–
47	Е12-14-1	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном	2,62	15712,79	207,16	41168	543	1830	3,63	10
		м3 утеплителя		508,5	78,75	1332	206	119	0,38	1
48	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	23,6	189,45	4,72	4471	111	2041	0,403	10
		м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	1673	42	119	0,0086	–
49	1-3-172	Плиты теплоизоляционные URSAK=1,030;	2,4308	7070		17186				
		м3								
50	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	23,6	211,39	15,94	4989	376	1141	0,243	6
		м2 стяжки		34,65	5,96	818	141	119	0,0291	1
51	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=35,000;	826	8,02	0,14	6625	116	157	0,0009	1
		м2 стяжки		0,11	0,05	91	41	119	0,0003	–
52	Е12-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	23,6	1085,69	9,15	25622	216	1373	0,263	6
		м2 кровли		45,45	3,42	1073	81	119	0,0167	–
53	Е12-4-6	Устройство примыканий кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с двумя фартуками	14	620,67	9,97	8689	140	1661	0,6217	9
		м примыканий		98,67	1,09	1381	15	119	0,0045	–
54	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	3,5	575,05	1,24	2013	4	640	0,972	3
		м2 покрытия		153,23	0,47	536	2	119	0,0023	–

Раздел 7 Окна

62	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	1,9272	498,08	19,17	960	37	548	1,3822	3
		м2 проемов		230,97	6,18	445	12	120	0,0302	–
63	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,9272	4472		8618				
		м2								

64	Е10-22-1	Установка подоконников ПХВ	1,9272	381,77	10,41	736	20	420	1,11	2
		м2 проемов		177,3	3,94	342	8	120	0,0192	–
65	6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	1	3680		3680				
		м								
66	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	0,33	575,05	1,24	190	–	61	0,972	–
		м2 покрытия		153,23	0,47	51	–	119	0,0023	–
	Раздел 10 Внутренняя отделка									
	10.0 Подраздел без наименования									
82	Е15-60-2	Простая штукатурка по камню и бетону потолков известковым раствором	17,22	122,06	2	2102	34	1934	0,593	10
		м2 оштукатуриваемой поверхности		106,65	0,27	1837	5	105	0,0423	1
83	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	17,22	325,41	2,33	5604	40	1485	0,49	8
		м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	1399	15	105	0,0043	–
84	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	53,5	296,27	1,96	15850	105	6143	0,611	33
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	5826	24	105	0,0262	1
85	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	53,5	306,5	2,1	16398	112	3697	0,39	21
		м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	3479	42	105	0,0039	–
	Раздел 11 Наружная отделка									
89	Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 100мм	65,4	180,82	1,27	11826	83	3004	0,27106	18
		м2		43,57	0,19	2849	12	105	0,00068	–
90	1-3-172	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20ГС-100К=1,020;	6,6708	7070		47163				
		м3								
91	1-1-2165	Дюбель гвоздевой полипропиленовый	378	7,05		2665				
		шт								
92	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	65,4	794,19	6,15	51940	402	15406	1,3225	86
		м2 оштукатуриваемой поверхности		222,01	2,34	14519	153	105	0,01138	1
	Всего прямые затраты					**283403**	**2367**			**230**
						38288	**810**			**5**

	В том числе стоимость: материалов, тенге			242744
	Накладные расходы, тенге			42312
	- заработная плата, тенге			6347
	- трудоемкость, чел-ч			21
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			19543
	Всего			**345258**

Локальная смета 7-2-1
Благоустройство территории
Раздел 1 Покрытие

9	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) БР 100.20.8 *м3*	17,28	24000	414720		
		Всего прямые затраты			**414720**	–	–
					–	–	–
		В том числе стоимость: материалов, тенге			414720		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			24883		
		Всего			**439603**		
		Итого по всем разделам			**25 965 011**		
		Оборудование			0		
		Всего			**25 965 011**		
		Временные здания и сооружения (3,4 %)к=0,8			706 248		
					26 671 259		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)			880 152		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			266 713		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			106 685		
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов			200 000		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**28 124 808**		
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)			**71 915 135**		
		Налог (2 %)			1 438 303		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**73 353 438**		
		Скидка 1,6%			**1 173 655**		
		Итого со скидкой%			**72 179 783**		

НДС (12 %)	8 661 574
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**80 841 357**

Сумма: *Восемьдесят миллионов восемьсот сорок одна тысяча триста пятьдесят семь тенге 00 тиын*

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района"

село Аксуат, ул Амангельды 1
РНН 181000212489 БИН 120940000725
ИИК KZ16070103KSN1810000
БИК KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Руководитель _____ Каргабаев М.К.

Технадзор

ТОО "I.C.T."

ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр.К.Маркса,34,кв32
БИН 110240021844
ИИК KZ138560000004371937
АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

Директор _____ Темеков А.О.

Подрядчик

ТОО "ПМК Құрлыс"

Тарбагатайский район, с. Акжар, ул.Бокеева, 3
РНН 181000210658 БИН 040140008085
ИИК KZ08 9480 9KZT 2203 0325
БИК EURIKZKA
АО "Евразийский Банк"

Директор _____ Калелов К.Ч.