Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

Форма 2В

Подрядчик: АО «Электромонтаж»

Наименование объекта: Строительство инженерных-инфраструктер в микрорайонах "Шугла-2" в пос.Шиели Шиелийского района Кызылординской области"

Договор о государственных закупках работ №86 от 27.08.2018г.

Акт №2
приемки выполненных работ за октябрь 2018
(локальная смета 4-2-1)
Сети ВЛ 0,4кВ

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Опоры									
11	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	34	12000,76	6921,12	408026	235318	138684	5,98	203,32
		опора								
				4501,97	2108,94	153067	71704	61,7	2	68
12	11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	1	18530	11176	18530	11176	6275	9	9

		опора								
				6776	3394	6776	3394	61,7	3,21	3,21
13	11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка 136+9	144	5858,19	2976,83	843579	428664	285785	3,06	440,64
		опора								
				2303,69	912,88	331731	131454	61,7	0,87	125,28
14	11-330101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	3,65	7075,62	4059,73	25826	14818	9349	3,86	14,089
		м3								
				3015,89	1135,62	11008	4145	61,7	1,23	4,4895
15	21-040405-0206	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013	215	23247,93		4998305				
		шт.								
16	21-049999-9917	Блоки и плиты опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) Пи-3	3,65	31514,43		115028				
		м3								
	Раздел 3 Провод									
17	11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов (9868:3=3289,3)	3,2893	103187,61	57934,82	339415	190565	123149	51,1	168,08323
		км линии								
				41852,37	18827,41	137665	61929	61,7	22,73	74,76579
18	23-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	4,013	279604,62		1122053				
		км								
19	23-061201-0918	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,292	529549,2		154628				
		км								

20	23-061201-0920	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	3,782	1033862,6		3910068				
		км								
21	23-061201-0921	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	1,781	1316354,41		2344427				
		км								
	Раздел 4 Линейная арматура									
22	24-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	342	147,91		50585				
		шт.								
23	24-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	463,6	477,46		221350				
		м								
24	24-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	426	39,78		16946				
		шт.								
25	24-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	13	3660,24		47583				
		шт.								
26	24-040207-2810	Колпачок концевой PK99.2595 ГОСТ Р 51177-98	72	367,2		26438				
		шт.								
27	24-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	65	818,13		53178				
		шт.								
28	24-040207-3141	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 22.12ГОСТ Р 51177-98	246	1432,17		352314				
		шт.								
29	24-040207-3140	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 22.1 ГОСТ Р 51177-98	222	1267,95		281485				
		шт.								
30	24-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	143	3250,93		464883				
		шт.								
31	24-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	52	1679,54		87336				
		шт.								
32	24-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	133	624,28		83029				

		шт.									
33	24-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	133	727,31		96732					
		шт.									
34	24-040207-3208	Зажимы анкерные (СИП) SO 250.01 ГОСТ Р 51177-98	51	4183,43		213355					
		шт.									
35	24-040202-0825	Зажимы поддерживающие SO265 ГОСТ Р 51177-98	163	1395,45		227458					
		шт.									
	Раздел 5 Металлоконструкции										
36	11-330109-0112	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка	0,8	30877,5	15865	24702	12692	8684	15	12	
		т		12610	4982,5	10088	3986	61,7	4,49	3,592	
37	29-000000-0000(пл	Кронштейны У4	37	4634		171458					
		шт									
38	24-040207-4015	Стяжка ж/б стойки SH705	73	621,74		45387					
		шт.									
39	13-080208-0209	Сталь круглая .Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм.	29,7	395,96	16,13	11760	479	1899	0,18	5,346	
		м		145,66	3,7	4326	110	42,8	0,0038	0,11286	
	Раздел 7 Ответвления к зданию										
48	24-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	340	147,91		50289					
		шт.									
49	24-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	340	477,46		162336					
		м									
50	24-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	170	39,78		6763					
		шт.									
51	24-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	340	1851,4		629476					
		шт.									
52	24-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	340	1083,32		368329					

		шт.								
53	24-040207-5306	Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-98	510	512,08		261161				
		шт.								
54	24-040207-4948	Крюк универсальный SOT76 ГОСТ Р 51177-98	170	2108,87		358508				
		шт.								
55	24-040207-4949	Крюк универсальный SOT76.2 ГОСТ Р 51177-98	170	2294,55		390074				
		шт.								
56	24-010106-0604	Корпус для предохранителя	170	393,72		66932				
		шт.								
57	23-070207-0211	Предохранители плавкие низковольтные типа SVV10.35/ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3/	170	765,38		130115				
		шт.								
		Всего прямые затраты				**19179847**				**852**
										279
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				654 661				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				893 712				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				276 722				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				17 631 474				
		Накладные расходы I уровня, тенге				573 825				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				19 753 672				
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				809 901				
		Итого, тенге				20 563 573				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 645 086				
		Всего				**22 208 659**				
		Временные здания и сооружения 2,4%				533 008				
		Итого с временными зданиями и сооруж.				**22 741 667**				
		Затраты на произ-во смр в зимнее время 1,71%				388 883				
		Затраты на доп.оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				648 667				
		Итого				**23 779 216**				
		Итого в текущих ценах К=1,060				**25 205 969**				
		НДС 12%				3 024 716				

		Всего с НДС				28 230 686				
		Договорной коэф.				25 205 969				

Заказчик: Руководитель_КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

_____ Иманғалиев Н. Н.

Объём и качество работ подтверждаю:

Эксперт технического надзора
ТОО "Строй Сити ЛТД"

_____Наурызбаев Б.

Подрядчик_Генеральный директор АО "Электромонтаж"

_____Умбеталиев Е.Е