Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района" Форма 2В

Подрядчик: АО «Электромонтаж»

Наименование объекта: Строительство инженерных-инфраструктер в микрорайонах "Шугла-2" в пос.Шиели Шиелийского района Кызылординской области"

Доп. Соглашение № 86/1 от 14.11.2018г. к Договору о государственных закупках работ №86 от 27.08.2018г.

Акт №3

приемки выполненных работ за ноябрь 2018

Электроснабжение ВЛЗ - 10кВ

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Опоры									
3	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	2	12000,5	6921	24001	13842	8158	5,98	11,96
		опора								
				4502	2109	9004	4218	61,7	2	4
	2.2 ответвительная анкерная опора ОА10/0,38-3 -2шт									
4	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	2	12000,5	6921	24001	13842	8158	5,98	11,96
		опора								
				4502	2109	9004	4218	61,7	2	4
	2.3 концевая опора Кр10-1.1с - 2шт									
5	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	2	12000,5	6921	24001	13842	8158	5,98	11,96
		опора								
				4502	2109	9004	4218	61,7	2	4

	2.6 угловая анкерная опора УА10-1.1с -2шт									
8	11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	2	18529	11176	37058	22352	12549	9	18
		опора								
				6775,5	3394	13551	6788	61,7	3,21	6,42
	2.12 опоры П10-3.1с -1шт									
14	11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	1	5859	2977	5859	2977	1984	3,06	3,06
		опора								
				2304	912	2304	912	61,7	0,87	0,87
	Раздел 3 Материалы									
	3.1 железобетонные элементы									
36	21-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	8	29218,01		233744				
		шт.								
37	21-040405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	1	30187,53		30188				
		шт.								
38	21-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	25	31013,81		775345				
		шт.								
42	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	15	726,73	12,87	10901	193	1336	0,212	3,18
		м2 поверхности								
				173,67	1,67	2605	25	50,8	0,002	0,03
	3.3 металлоконструкции									
95	29-000000-0000(пл)	Оголовок ОГs55	1	16647		16647				
		шт								
96	29-000000-0000(пл)	Оголовок ОГs56	2	12165		24330				
		шт								
104	29-000000-0000(пл)	Траверс ТМ73	6	15695		94170				
		шт								

105	29-000000-0000(пл)	Траверс ТМ77	3	14414		43242				
		шт								
108	29-000000-0000(пл)	Траверс ТМ80	3	1921		5763				
		шт								
110	29-000000-0000(пл)	Траверса ТМs60	2	3867		7734				
		шт								
117	29-000000-0000(пл)	Крепление подкоса У52	10	5139		51390				
		шт								
122	29-000000-0000(пл)	-Хомут Х51 (Л57-97.01.03)	16	1281		20496				
		шт								
	Раздел 5 Провод ВЛ									
	5.0 Подраздел без наименования									
149	11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	2,015	103188,09	57934,49	207924	116738	75441	51,1	102,9665
		км линии		———	———	———	———	———	———	———
				41852,61	18827,3	84333	37937	61,7	22,73	45,80095
150	23-061201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	6,046	248376,45		1501684				
		км								
	Раздел 8 Демонтажные работы									
173	11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	900,815	29936,14	17380,41	26966924	15656534	10117822	15,33	13809,494
		км линии		———	———	———	———	———	———	———
				12555,73	5648,25	11310390	5088025	61,7	6,819	6142,65749
		Всего прямые затраты				**30105402**				**13973**
										———
										6208
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				11 440 195				

		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				15 840 320				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 146 341				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 824 887				
		Накладные расходы I уровня, тенге				10 233 606				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				40 339 008				
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				1 653 899				
		Итого, тенге				41 992 907				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				3 359 433				
		Всего				**45 352 340**				
		Временные здания и сооружения 2,4%				1 088 456				
		Итого с временными зданиями и сооруж.				46 440 796				
		Затраты на произ-во смр в зимнее время 1,71%				794 138				
		Затраты на доп.оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				1 335 769				
		Итого				48 570 703				
		Итого в текущих ценах К=1,060				51 484 945				
		НДС 12%				6 178 193				
		Всего с НДС				57 663 139				
		Договорной коэф.				**50 001 864**				

аказчик: И.О Руководителя_КГУ "Отдел строительства, архитектуры градостроительства Шиелийского района"

_____ Баядилов Ж.

Объем и качество работ подтверждаю:

Эксперт технического надзора
ТОО "Строй Сити ЛТД"

_____Наурзбаев Б.

Подрядчик_Генеральный директор АО "Электромонтаж"

_____Умбеталиев Е.Е