Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Топливно-энергетический комплекс- Казахстан",РК ,Z05H9A7, г.Нур-Султан,р-он Есиль,ул.Д.Кунаева 10,адм,зд.Изумрудный квартал,20 эт** — **10 940 002 327**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Универ-Астана",г.Нур-Султан, р-он Алматы,ул.Б.Момышулы, д.28/11, мкр.12, участок № 4** — **111140003101**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда № ТЭК -Д (н) 242/2019 от 24.09.2019

Номер документа	Дата составления
27	29.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Устройство освещения на территории угольного склада (код.№01-177-013-689) ст.Курорт-Боровое			работа	1	1 430 280,00	1 430 280,00	153 244,29
				Итого	1	x	1 430 280,00	153 244,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о. генерального директора / _____ / Нураков Е. С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.11.2019

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Заказчик: ТОО "Топливно-энергетический комплекс-КАЗАХСТАН"
Подрядчик: ТОО "Универ-Астана"
Наименование строительства и его адрес: Устройство освещения на территории угольного Склада (кад.№ 01-177-013-689)
Топливного склада Ст. Курорт-Боровое

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за НОЯБРЬ 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		ТЭК-Д(н)-242/2019	24.09.2019	МБ	1230002		

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	**1 430 280**	**1 277 035**							**153 244**	**1 430 280**

ЗАКАЗЧИК:

И.о.Ген.директора
ТОО "Топливно-энергетический комплекс-КАЗАХСТАН"
Петрахов В.С.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Директор:
ТОО "Универ-Астана" **Доскемпиров С.М.**

М.П.

Заказчик: ТОО "ТЭК-КАЗАХСТАН"
Подрядчик: ТОО "Универ-Астана"

Наименование строительства и его адрес: Топливный склад ст.Курорт-Боровое

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 года

на Устройство освещения на территории угольного Склада (кад.№ 01-177-013-689)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 под кабель 340м.х0,7м.х0,5м. м3	59,5	33,67	32,1	2003	1910	802	0,01	1
				1,57	12,33	93	733	97	0,05	3
2	Ц0108-148-1	Прокладка кабеля м	185	27,7	2,1	5125	389	3550	0,1	19
				19,7	0,5	3645	93	95	0	1
3	С151601-695 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х4 мм2 1000м	0,185	180945		33475				
4	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы м3	2	261	0	522	0	590	1,81	4
				261	0	522	0	113	0	0
5	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов под опоры освещения м3	2	7838,64	95,97	15677	192	1697	4,9	10
				771,75	36,25	1544	72	105	0,18	0
6	Е0133-11-1	Установка опор наружного освещения 1т	0,8	11551,28	7151,4	9241	5721	4925	26	21
				4342,5	1521,12	3474	1217	105	5,9	5

7	СПРАЙС	Опора наружного освещения с кронштейном на 2 светильника	4	36280,01		145120				
		шт								
8	Ц0108-596-7	Монтаж светодиодных светильников	8	1508	549	12064	4392	4986	3,2	26
		шт		536	120	4288	960	95	0,7	6
9	Прайс	Светильник LED LE042A 100W 6000K	8	15072,79		120582				
		шт								
10	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	29,75	3,35	3,35	100	100	34	0	0
		м3		0	1,16	0	35	97	0	0
11	Ц0108-572-4	Шкаф управления уличным освещением	1	2849	178	2849	178	500	3	3
		шт		486	40,5	486	41	95	0,23	0
12	СПРАЙС	Шкаф управления уличным освещением в комплекте с автоматом,контактором и реле времени	1	1581,65		1582				
		шт								
13	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	1	61,9	3,3	62	3	20	0,14	0
		м		23	0,4	23	0	76,95	0	0
14	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	2	61,9	3,3	124	7	40	0,14	0
		м		23	0,4	46	1	76,95	0	0
15	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,003	46400		139				
		т								
		ИТОГО:				348664	12891			82
						14120	3152			14
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				6178				
		На общестроительные работы				3122				
		На металломонтажные работы				4925				
		Всего накладных расходов:				14225				
		Итого с накладными				362889				
		- заработная плата				2572				
		- трудоемкость				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				2137				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				365 026				
		Итого с временными, 1,04 %			3 796	368 822				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,79 %			10 290	379 112				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			1 475	380 588				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			3 688	384 276				
		ИТОГО:				384 276				

		Сметная заработная плата				19 844				
		Нормативная трудоемкость				105				
		Итого в текущих ценах, к = 3,25806				1 251 994				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				25 040				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 277 034				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				153 244				
		Итого с НДС				1 430 280				
		Всего:				1 430 280				

Заказчик :ТОО "Топливно-энергетический комплекс Казахстан"

И.о генерального директора _____ Нурахов Е.С.

Директор ТОО "Универ-Астана" _____ Аскемпиров С.М.