Заказчик: ТОО "Прогресс-KZ"
Подрядчик: ТОО "Жібек Жолы LTD"
Наименование объекта: Строительство и реконструкция улиц и инженерных сетей в пос.Куйгенжар

Форма № 3-КС
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г.№73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2011 года
(представляется ежемесячно генподрядчиком заказчику, субподрядчиком генподрядчику)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Код	Номер	
		062/2/Д	01.11.2011			

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		С начала года по отчетный период	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	ИЗ ГРАФЫ 2					
					Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Всего по объекту	19 800 000	19 800 000							2 121 429

Заказчик

Подрядчик

Заказчик: ТОО «Прогресс KZ»
Подрядчик: ТОО «Жібек Жолы LTD»
Наименование объекта: Строительство и реконструкция улиц и инженерных сетей в пос. Куйгенжар, ул. Атаконыс

АКТ
выполненных работ
за ноябрь 2011 года

НА Подготовительные работы

(без материалов)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	430,6	66,75	51,25	28744	22070	14386	0,12	50
		м3		15,5	9,62	6674	4142	133	0,04	15
2	Е01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	868,09	27,1	27,1	23525	23525	16468	-	-
		т		-	18,97	-	16468	100	0,4	347
3	Е010333-А20-1	-Транспорт материалов на 20км	868,09	153,78	153,78	133495	133495	26699	-	-
		т		-	30,76	-	26699	100	0,65	561
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			185764	179090			50
			Тенге			6674	47309			923
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			185764	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	53983	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			57553	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8633	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14599	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			257916	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1002
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	62616	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			257916	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1002
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	62616	-		-
		в 2001 г.				257 916				
		в 2011 г. к=1,951				503 194				

Сметная стоимость в текущих ценах	513 258
НДС 12%	61 591
итого по акту	**574 849**

Заказчик

Подрядчик

Заказчик: ТОО «Прогресс KZ»
Подрядчик: ТОО «Жібек Жолы LTD»
Наименование объекта: Строительство и реконструкция улиц и инженерных сетей в пос. Куйгенжар, ул. Атаконыс

АКТ
выполненных работ
за ноябрь 2011 года

НА Устройство тротуаров

(без материалов)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Установка бортового камня								
1	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	255,5	134,01	6,63	34240	1694	37528	0,7	178
				108,68	1,76	27768	449	133	0,01	2
		Устройство новых тротуаров технический								
2	Е0127-56-1	-Подстилающий слой из песка Н-20см м2	255,5	50,55	12,52	12915	3199	14416	0,24	62
				38,03	4,39	9717	1122	133	0,02	5
3	Е0127-56-2К =8 к объему	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать м2	2044	0,83	-	1697	-	2256	0,01	11
				0,83	-	1697	-	133	-	-
4	Е0127-56-1	-Устройство основания из ЩПС С-5 м2	255,5	50,55	12,52	12915	3199	14416	0,24	62
				38,03	4,39	9717	1122	133	0,02	5
5	Е0127-56-2К =3 к объему	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать м2	766,5	0,83	-	636	-	846	0,01	4
				0,83	-	636	-	133	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			62403	8092			318
			Тенге			49534	2693			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			62403	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4778	-	-		-

Всего заработная плата -	Тенге	-	52227	-	-
Накладные расходы -	Тенге	69462	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	35
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10419	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7912	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	139777	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	363
Сметная заработная плата -	Тенге	-	62646	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	139777	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	363
Сметная заработная плата -	Тенге	-	62646	-	-
Временные здания и сооружения 1,2%		1 677			
Итого		141 454			
Зимние удорожания 2,31%		3 268			
Выслуга лет 1%		1 415			
Доп. отпуска 0,4%		566			
Итого по смете:					
в 2001 г.		146 702			
в 2011 г. к=1,951		286 216			
Налоги 2%		5 724			
Сметная стоимость в текущих ценах		291 940			
НДС 12%		35 033			
итого по акту		**326 973**			

Заказчик

Подрядчик

Заказчик: ТОО «Прогресс KZ»
Подрядчик: ТОО «Жібек Жолы LTD»
Наименование объекта: Строительство и реконструкция улиц и инженерных сетей в пос. Куйгенжар, ул. Атаконыс

АКТ
выполненных работ
за ноябрь 2011 года

НА Земляные работы

(без материалов)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	E0101-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м/в насыпь/ м3	38,73	22,38	22,38	867	867	230	-	-		
				-	6,12	-	237	97	0,02	1		
2	E0101-25-10 т.ч. п-3.70 к=0,85 к=4 к объему	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50метров м3	154,56	15,98	15,98	2470	2470	655	-	-		
				-	4,37	-	675	97	0,01	2		
3	E0101-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м/в штабель/ м3	3933,79	22,38	22,38	88038	88038	23353	-	-		
				-	6,12	-	24075	97	0,02	79		
4	E0101-25-10 т.ч. п-3.70 к=0,85 к=4 к объему	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50метров м3	15735,16	15,98	15,98	251437	251437	66695	-	-		
				-	4,37	-	68758	97	0,01	225		
5	E0101-17-7	-Погрузка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	3933,79	52,39	50,04	206094	196856	60564	0,02	63		
				2,3	13,57	9048	53389	97	0,05	183		
6	E010333-A23 -1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 23 км,	6884,13	349,36	349,36	2405040	2405040	481008	-	-		
				-	69,87	-	481008	100	1,47	10101		

	класс груза 1								
7	E0101-20-2 -Работа на отвале 2-3 группы грунтов	т 3933,79	7,51	6,49	29552	25523	12210	0,01	26
8	E0101-130-2-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя ,30 см	м3 38,64	0,96 25,02 --	2,24 25,02 8,56	3776 967 -	8812 967 331	97 321 97	0,01 - 0,03	29 - 1
9	E0101-130-8-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см к=5 к объему	м3 193,21	2,54 --	2,54 0,77	491 -	491 148	143 97	- -	- -
10	E0101-135-1-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3 3,86	27,73	23,99	107	93	33	0,02	-
11	E0101-145-2-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м3 13714,78	3,24 2,82 --	5,49 2,82 0,6	13 38698 -	21 38698 8240	97 7992 97	0,02 - -	- - 27
12	E0101-130-2-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м2 4114,43	25,02 --	25,02 8,56	102924 -	102924 35227	34170 97	- 0,03	- 115
13	E0101-130-8-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см к=3 к объему	м3 12343,3	2,54 --	2,54 0,77	31377 -	31377 9443	9159 97	- -	- 31
14	E0101-135-1-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3 411,44	27,73 --	23,99 5,49	11411 1333	9873 2259	3484 97	0,02 0,02	10 10
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге --- Тенге			3169474 --- 14170	3154653 --- 692622			99 --- 10804
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3169474	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	706792	-		-
	Местные материалы -	Тенге			651	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			700018	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		350
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	105003	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			232170	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4101662	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11253
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	811795	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4101662	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11253
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	811795	-		-
	Временные здания и сооружения 1,2%				49 220				
	Итого				4 150 882				

Зимние удорожания 2,31%	95 885
Выслуга лет 1%	41 509
Доп. отпуска 0,4%	16 604
Итого по смете:	
в 2001 г. ,	4 304 880
в 2011 г. к=1,951	8 398 820
Налоги 2%	167 976
Сметная стоимость в текущих ценах	8 566 796
НДС 12%	1 028 016
итого по акту	**9 594 812**

Заказчик

Подрядчик

Заказчик: ТОО "Прогресс-KZ"
Подрядчик: ТОО "Жібек Жолы LTD"
Наименование объекта: Строительство и реконструкция улиц и инженерных сетей в пос.Куйгенжар

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2011 ГОДА

(без материалов)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ул.Атаконыс. Водопровод									
1	E0101-12-14 т.ч. п 3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом м3	5134,2	33,40	31,41	171493	161265	52949	0,01	71	
				1,99	8,64	10227	44359	97	0,03	154	
2	E0101-25-10 т.ч. п 3.70 к=0,85 к=2 к	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на м3	10586,6	7,99	7,99	84583	84583	22436	--	--	
				--	2,18	--	23130	97	0,01	76	
3	E0101-162-8 т.ч. п 1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка м3	159,1	390,96	--	62202	--	70288	2,53	403	
				390,96	--	62202	--	113	--	--	
4	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	2290,18	32,56	30,98	74558	70943	23412	0,01	24	
				1,53	9,01	3504	20632	97	0,03	71	
5	E010333-A5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, т	4397,15	49,50	49,50	217659	217659	43532	--	--	
				--	9,90	--	43532	100	0,21	914	
6	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	2290,18	3,79	3,24	8676	7429	3554	--	8	
				0,48	1,12	1099	2565	97	--	8	
7	E0101-25-10 т.ч. п 3.70 к=0,85 к=2 к	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на м3	6004,52	7,99	7,99	47974	47974	12725	--	--	
				--	2,18	--	13119	97	0,01	43	
8	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м3	2762,32	6,83	6,83	18855	18855	5001	--	--	
				--	1,87	--	5156	97	0,01	17	
9	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью	1967,68	6,83	6,83	13431	13431	3563	--	--	

		96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м3		--	1,87	--	3673	97	0,01	12
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4730	21,55	4,52	101913	21361	78135	0,11	511
		м3		17,03	--	80552	--	97	--	--
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /грунтом/	239,94	134,10	--	32176	--	36359	0,97	233
		м3		134,10	--	32176	--	113	--	--
12	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /песком/	171,14	122,18	--	20910	--	23628	0,89	151
		м3		122,18	--	20910	--	113	--	--
13	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	79,98	1234,60	152,52	98743	12199	21921	1,02	82
		м3		153,68	57,15	12291	4571	130	0,28	22
14	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (без стоимости материалов)	0,4075	58881,69	25695,31	23994	10471	21131	194,00	79
		км		33075,00	6813,45	13478	2776	130	26,38	11
15	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием(без стоимости материалов)	0,069	70153,47	10674,97	4841	737	4741	270,00	19
		км		48825,00	4032,00	3369	278	130	19,69	1
16	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 325 мм /футляр/(без стоимости материалов)	0,0855	242737,18	102058,18	20754	8726	17115	615,00	53
		км		115425,00	38553,75	9869	3296	130	188,29	16
17	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм(без стоимости материалов)	69	244,98	0,28	16903	19	13189	0,84	58
		м		146,93	0,11	10138	8	130	--	--
18	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного ж/б в мокрых грунтах	6,3	15814,15	2104,76	99629	13260	24455	13,90	88
		м3		2362,50	623,48	14884	3928	130	2,48	16
19	Е0122-50-1	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 100 мм(без стоимости материалов)	0,4765	8456,48	2006,35	4030	956	994	5,34	3
		км		846,00	758,25	403	361	130	3,70	2
20	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в	0,4765	20732,90	424,40	9879	202	5981	59,30	28
		км		9495,00	159,75	4524	76	130	0,78	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1133203	690071			1810
			Тенге			279627	171461			1363
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1133203				
Материалы -			Тенге			49130				

Всего заработная плата -		Тенге				451088,00			
Местные материалы -		Тенге			114375				
	Накладные расходы -	Тенге			485110				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							243
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				72767,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97099				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1715412				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3415
	Сметная заработная плата -	Тенге				523854,00			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1715412				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3415
	Сметная заработная плата -	Тенге				523854,00			

Временные здания и сооружения 1,5%	25 731
Итого	1 741 143
Зимние удорожания 2,31%	40 220
Выслуга лет 1%	17 411
Доп. отпуска 0,4%	6 965
Итого по смете:	
в 2001 г.	1 805 740
в 2011 г. к=1,951	2 501 329
Налоги 2%	50 027
Сметная стоимость в текущих ценах	2 551 355
НДС 12%	306 163
итого по акту	**2 857 518**

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ТОО "Прогресс-KZ"
Подрядчик: ТОО "Жібек Жолы LTD"
Наименование объекта: Строительство и реконструкция улиц и инженерных сетей в пос.Куйгенжар

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2011 ГОДА

(без материалов)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ул.Атаконыс. Канализация										
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом	1028,48	33,40	31,41	34353	32305	10607	0,01	14		
		м3		1,99	8,64	2049	8886	97	0,03	31		
2	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 к=0,85 к=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на	2120,96	7,99	7,99	16946	16946	4495	--	--		
		м3		--	2,18	--	4634	97	0,01	15		
3	Е0101-162-8 т.ч. п-1.55 п-3.180	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка	32	390,96	--	12511	--	14137	2,53	81		
		м3		390,96	--	12511	--	113	--	--		
4	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	316,8	32,56	30,98	10314	9814	3239	0,01	3		
		м3		1,53	9,01	485	2854	97	0,03	10		
5	Е010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км,	608,26	49,50	49,50	30109	30109	6022	--	--		
		т		--	9,90	--	6022	100	0,21	126		
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	316,8	3,79	3,24	1200	1028	492	--	1		
		м3		0,48	1,12	152	355	97	--	1		
7	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 к=0,85 к=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на	1487,36	7,99	7,99	11884	11884	3152	--	--		
		м3		--	2,18	--	3250	97	0,01	11		
8	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	439,68	6,83	6,83	3001	3001	796	--	--		
		м3		--	1,87	--	821	97	0,01	3		
9	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью	107,52	6,83	6,83	734	734	195	--	--		

		96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3		--	1,87	--	201	97	0,01	1
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	547,2	21,55 17,03	4,52 --	11790 9319	2471 --	9039 97	0,11 --	59 --
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /грунтом/ м3	304	134,10 134,10	-- --	40766 40766	-- --	46066 113	0,97 --	295 --
12	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /песком/ м3	74,24	122,18 122,18	-- --	9071 9071	-- --	10250 113	0,89 --	66 --
13	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	59,52	306,20 153,68	152,52 57,15	18225 9147	9078 3402	16313 130	1,02 0,28	61 17
14	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм (без стоимости матераилов) км	0,3666	139336,75 48375,00	90794,12 19582,83	51081 17734	33285 7179	32387 130	286,00 84,07	105 31
15	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм(без стоимости матераилов) км	0,092	78005,00 41850,00	36133,62 9612,90	7176 3850	3324 884	6155 130	247,00 37,30	23 3
16	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм(без стоимости матераилов) м	92	282,86 156,38	0,37 0,14	26023 14387	34 13	18720 130	0,90 --	83 --
17	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием(без стоимости матераилов) км	0,0452	268907,88 126000,00	115634,50 43681,50	12155 5695	5227 1974	9970 130	662,00 213,34	30 10
18	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 км	0,0452	1071733,23 63225,00	154581,10 58394,25	48442 2858	6987 2639	7146 130	368,00 285,20	17 13
19	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм/футляр/(без стоимости матераилов) км	0,024	307552,18 162000,00	115368,43 55530,00	7381 3888	2769 1333	6787 130	857,00 271,21	21 7
20	Е0122-14-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 км	0,024	1308092,51 66150,00	181410,91 68530,50	31394 1588	4354 1645	4202 130	388,00 334,70	9 8
21	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм(без стоимости матераилов) м	24	313,94 156,38	0,42 0,16	7535 3753	10 4	4884 130	0,90 --	22 --
22	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах(без м3	26,77	10091,99 2645,33	2538,55 950,63	270163 70815	67957 25448	125143 130	15,87 4,64	425 124

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**662253**	**241315**			**1314**
		Тенге			**208068**	**71543**			**410**
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**662253**				
	Материалы -	Тенге			**209585**				
	Всего заработная плата -	Тенге				**279611,00**			
	Местные материалы -	Тенге			**3285**				
	Накладные расходы -	Тенге			**340197**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**170**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**51030,00**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**60147**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1062597**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1893**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**330640,00**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1062597**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1893**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**330640,00**			

Временные здания и сооружения 1,5%	15 939
Итого	1 078 536
Зимние удорожания 2,31%	24 914
Выслуга лет 1%	10 785
Доп. отпуска 0,4%	4 314
Итого по смете:	
в 2001 г.	1 118 550
в 2011 г. к=1,951	1 549 426
Налоги 2%	30 989
Сметная стоимость в текущих ценах	1 580 415
НДС 12%	189 650
итого по акту	**1 770 064**

Заказчик: **Подрядчик:**