Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2011г.

Заказчик: ТОО "СП"Бетпак Дала"

Подрядчичк: ТОО "КазHiTechEuroBuilding"

Договор: №323-БД-11 от 28 июня 2011г.

Наименование объекта: Локальный участок на месторождении (руднике) Акдала.

№ п/п	Наименование объектов, работ и затрат	Стоимость работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр.1-гр.7-гр.9)
			С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс		За выполненный объем с начала строительства до отч. месяца	Гарантийное удержание 10%	К оплате за текущий месяц (гр.2-гр.7-гр.8)	
						Всего аванс 30% оплаченный по договору	в т.ч. 30% аванс к удержанию за выполненные работы				
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	**Локальный участок на месторождении (руднике) Акдала.**										
	Разбивка осей		**636 219**	**636 219**				**572 597**	**63 622**		
1	**Подготовительные работы**		**1 785 283**	**1 785 283**				**1 606 755**	**178 528**		
1.1	в том числе:										
1.2	СМР		1 785 283	1 785 283				1 606 755	178 528		
1.3	оборудование										
1.4	прочие										
2	**Генплан и сооружения транспорта**		**3 101 441**	**3 101 441**				**2 791 297**	**310 144**		
2.1	в том числе:										
2.2	СМР		3 101 441	3 101 441				2 791 297	310 144		
2.3	оборудование										
2.4	прочие										
3	**Технологическая автодорога**		**83 110 943**	**83 110 943**	**66 715 371**			**14 756 015**	**8 311 094**	**60 043 834**	
3.1	в том числе:										

3.2	СМР		83 110 943	83 110 943	66 715 371			14 756 015	8 311 094	60 043 834	
3.3	оборудование										
3.4	прочие										
4	**Сооружение 12. Насосная станция на скважине**		**11 486 985**	**11 486 985**				**10 338 286**	**1 148 699**		
4.1	в том числе:										
4.2	СМР		11 486 985	11 486 985				10 338 286	1 148 699		
4.3	оборудование										
4.4	прочие										
5	**Здание 1. ЦППР**		**24 240 935**	**24 240 935**	**23 979 650**			**235 157**	**2 424 094**	**21 581 685**	
5.1	в том числе:										
5.2	СМР		24 240 935	24 240 935	23 979 650			235 157	2 424 094	21 581 685	
5.3	оборудование										
5.4	прочие										
6	**Сооружение 7. Склад серной кислоты**		**30 114 732**	**30 114 732**	**29 928 653**			**167 471**	**3 011 473**	**26 935 788**	
6.1	в том числе:										
6.2	СМР		30 114 732	30 114 732	29 928 653			167 471	2 992 865	26 935 788	
6.3	оборудование										
6.4	прочие										
8	**Сооружение 6. Трансформаторная подстанция**		**1 430 588**	**1 430 588**	**1 430 588**				**143 059**	**1 287 529**	
8.1	в том числе:										
8.2	СМР		1 430 588	1 430 588	1 430 588				143 059	1 287 529	
8.3	оборудование										
8.4	прочие										
9	**Сооружение 10. Эстакада сливная**		**6 808 322**	**6 808 322**	**6 808 322**				**680 832**	**6 127 490**	
9.1	в том числе:										
9.2	СМР		6 808 322	6 808 322	6 808 322				680 832	6 127 490	

9.3	оборудование										
9.4	прочие										
10	**Здание 3. КПП**		**644 890**	**644 890**	**644 890**				**64 489**	**580 401**	
10.1	в том числе:										
10.2	СМР		644 890	644 890	644 890				64 489	580 401	
10.3	оборудование										
10.4	прочие										
11	**Здание 5. КПП**		**633 799**	**633 799**	**633 799**				**63 380**	**570 419**	
11.1	в том числе:										
11.2	СМР		633 799	633 799	633 799				63 380	570 419	
11.3	оборудование										
11.4	прочие										
12	**Сооружение 14. Резервуар промышленной воды**		**2 453 620**	**2 453 620**	**2 453 620**				**245 362**	**2 208 258**	
12.1	в том числе:										
12.2	СМР		2 453 620	2 453 620	2 453 620				245 362	2 208 258	
12.3	оборудование										
12.4	прочие										
13	**Сооружение 15. Резервуар промышленной воды**		**2 453 620**	**2 453 620**	**2 453 620**				**245 362**	**2 208 258**	
13.1	в том числе:										
13.2	СМР		2 453 620	2 453 620	2 453 620				245 362	2 208 258	
13.3	оборудование										
13.4	прочие										
14	**Сооружение 16. Резервуар промышленной воды**		**2 453 620**	**2 453 620**	**2 453 620**				**245 362**	**2 208 258**	
14.1	в том числе:										
14.2	СМР		2 453 620	2 453 620	2 453 620				245 362	2 208 258	
14.3	оборудование										
14.4	прочие										

	ИТОГО		171 354 997	171 354 997	137 502 133			30 467 578	17 135 500	123 751 920	
	НДС 12%		20 562 600	20 562 600	16 500 256			3 656 109	2 056 260	14 850 230	
	ВСЕГО	**2 379 166 720**	**191 917 597**	**191 917 597**	**154 002 389**			**34 123 687**	**19 191 760**	**138 602 150**	**2 206 440 883**

Заказчик:

Подрядчик:

Инженер-сметчик
Голубь Е.Н

Заказчик: ТОО «Совместное предприятие «Бетпак Дала»

Подрядчик: ТОО «KazHiTechEuroBuilding»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТОО «СП «Бетпак Дала». Локальный участок на месторождении (руднике) Акдала. ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Здание 1. ЦППР. Фундаменты.

А К Т

выполненных работ за Декабрь месяц 2011 г.

(локальная смета №91930)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты								
1	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	23,63	9194,77	66,01	217272	1560	5475	1,35	32
		м3		195,75	24,93	4626	589	105	0,12	3
2	E0106-1-7	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны	66,59	10799,95	358,13	719169	23848	46115	3,35	223
		м3		524,25	135,29	34910	9009	105	0,66	44
3	E0106-1-6	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	23,79	11424,31	489,23	271784	11639	23333	4,75	113
		м3		749,25	184,82	17825	4397	105	0,9	21
4	E0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	35,89	11473,7	112,36	411791	4033	40094	6,34	228
		м3		1021,5	42,44	36662	1523	105	0,21	7
5	E0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	1,24	10534,94	98,32	13063	122	954	4,41	5
		м3		695,25	37,15	862	46	105	0,18	-
6	E0106-3-5	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование	146,14	10704,91	210,97	1564416	30831	83850	3,06	447
				470,25	76,19	68722	11134	105	0,34	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0106-3-7	м3 -Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов	0,648	119,07 96,75	0,23 0,09	77 63	- -	66 105	0,61 -	- -
8	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,005	52400 -	- -	262 -	- -	- -	- -	- -
9	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,193	50600 -	- -	9766 -	- -	- -	- -	- -
10	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,175	69000 -	- -	12075 -	- -	- -	- -	- -
11	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,318	65000 -	- -	20670 -	- -	- -	- -	- -
12	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	5,7	61200 -	- -	348656 -	- -	- -	- -	- -
13	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,319	65900 -	- -	21022 -	- -	- -	- -	- -
14	С12041-116	-Каркасы и сетки	1,52	64400	-	97888	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т		-	-	-	-	-	-	-
15	С12041-114	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,626	68800	-	43069	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
16	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании 1т	2,72	126994,77	680,89	345680	1853	16553	33,1	90
				5535	256,5	15066	698	105	1,26	3
17	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,355	156321,67	304,24	55494	108	3649	58	21
				9675	114,75	3435	41	105	0,56	-
18	Цч2стр.8	-Доплата к стоимости металла 09Г2С т	2,28	17594	-	40114	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,136	70437,87	304,24	9580	41	1398	58	8
				9675	114,75	1316	16	105	0,56	-
20	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,027	176302,7	1826,1	4760	49	332	42,7	1
				8100	690,75	219	19	140	3,37	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		4206609	74084		1168
	Тенге		183704	27472		130
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		4166495	-	-	-
Материалы -	Тенге		592613	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	211176	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		553408	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		2762685	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		221818	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	111
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	33873	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		263299	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		4651611	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	1409
Сметная заработная плата -	Тенге		-	244449	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		40114	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		40114	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		2407	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		42521	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4694132	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1409
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	244449	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Прочие работы								
21	НС РК 8.02-04С-2 004 кн 4.2.п.1	-Исключить стоимость доставки бетона учтенной в стоимости материала	713,47	-442,4	-	-315640	-	-	-1,86	-1326
		т		-88,48	-	-63128	-	-	-	-
22	С010332-А20-0-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1	713,47	1011,6	-	721748	-	144350	4,25	3031
		т		202,32	-	144350	-	100	-	-
23	С010332-А20-1-1 К=220К=220	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	713,47	677,38	-	483289	-	474659	13,97	9968
		т		665,28	-	474659	-	100	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			889397	-			11673
			Тенге			555880	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			889397	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	555880	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			889397	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			619008	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		310
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	92851	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90504	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1598910	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11983
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	648732	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1598910	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11983
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	648732	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			5096006	74084			12842
			Тенге			739585	27472			130
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5055892	-	-		-
		Материалы -	Тенге			592613	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	767056	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			553408	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			2762685	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			889397	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			840826	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		420
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	126124	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			353803	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6250521	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13392
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	893180	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			40114	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			40114	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2407	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			42521	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			6293042	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13392
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	893180	-		-

Итого			6 293 042
В том числе:			
СМР			6 293 042
Оборудование			0
Временные здания и сооружения 2,9%			182 498
Итого			**6 475 540**
Доп.затраты при производстве работ			
в зимнее время 2,07%			134 044
Затраты на выслугу лет 1%			64 755
Затраты на доп.отпуска 0,4%			25 902
Командировочные расходы	13392,00	чел-час	5 121 136
Разница в стоимости электроэнергии			7 394
Перебазировка строительных машин			18 402
Доп. транспорт привозных материалов			205 391
Всего в базовых ценах 2001г			**12 052 565**
В текущих ценах к = 1,951			**23 514 554**

Налоги,сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	470 291
Итого	**23 984 845**
Итого с к=0,9997833852	**23 979 650**
НДС 12%	**2 877 558**
Всего	**26 857 208**

Принял (Заказчик):

Начальник Рудника «Акдала»

_____ Дуйсемуратов К.

Физ. объемы подтверждаю:

Ведущий специалист ОКС

_____ Столяров В.

Инженер сметчик

_____ Голуб Е.

Начальник ОКС

_____ Шиян Г.

Сдал (Подрядчик):

Директор ТОО «KazHiTechEuroBuilding»

_____ Ерманов Е.

Заказчик: ТОО «Совместное предприятие «Бетпак Дала»

Подрядчик: ТОО «KasHiTechEuroBuilding»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТОО «СП «Бетпак Дала». Локальный участок на месторождении (руднике) Акдала. ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Технологическая автодорога.

А К Т

выполненных работ за Декабрь месяц 2011 г.

(локальная смета №92580)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-33-6	-Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 2 группы м3	771,21	31,65	31,1	24409	23985	7123	-	3
				0,55	8,97	424	6919	97	0,03	23
2	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	5064,93	32,22	30,77	163214	155849	47975	0,01	50
				1,42	8,34	7192	42267	97	0,03	145
3	E010334-A6	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 0,8 до 1 км т	8863,63	10,71	10,71	94929	94929	18986	-	-
				-	2,14	-	18986	100	0,04	399
4	E0101-35-2	-Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м м3	27344,5	12,61	12,61	344885	344885	116064	-	-
				-	4,38	-	119654	97	0,01	391
		Прочие работы								
5	СН РК 8.02-04С-2	-Исключить стоимость доставки пгс учтенной в стоимости	13514,37	-703,6	-	-9508711	-	-	-2,96	-39937

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004 кн 4.2.п.10	материала т		-140,72	-	-1901742	-	-	-	-
6	С010332-А20-0-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1 т	13514,37	632,25	-	8544461	-	1708892	2,66	35887
				126,45	-	1708892	-	100	-	-
7	С010332-А20-1-1 К=220	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 т	13514,37	112,9	-	1525718	-	1498473	2,33	31466
				110,88	-	1498473	-	100	-	-
8	СН РК 8.02-04С-2 004 кн 4.2.п.7	-Исключить стоимость доставки щебня учтенной в стоимости материала т	7829,11	-350	-	-2740187	-	-	-1,47	-11509
				-70	-	-548037	-	-	-	-
9	С010332-А20-0-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1 т	7829,11	632,25	-	4949952	-	989990	2,66	20790
				126,45	-	989990	-	100	-	-
10	С010332-А20-1-1 К=220	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 т	7829,11	112,9	-	883875	-	868091	2,33	18230
				110,88	-	868091	-	100	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			4282545	619649			54982
			Тенге			2623284	187825			958
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4282545	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2811109	-		-
	Местные материалы -		Тенге			173	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			3655108	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5255595	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2628
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	788339	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			572288	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10110429	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		58567
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3599449	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			10110429	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		58567
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3599449	-		-

Итого			10 110 429
В том числе:			
СМР			10 110 429
Оборудование			0
Временные здания и сооружения 2,9%			293 202
Итого			**10 403 631**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%			215 355
Затраты на выслугу лет 1%			104 036
Затраты на доп.отпуска 0,4%			41 615
Командировочные расходы	58567,00	чел-час	22 396 174
Разница в стоимости электроэнергии			11 880
Перебазировка строительных машин			29 565
Доп. транспорт привозных материалов			329 983
Всего в базовых ценах 2001г			**33 532 239**
В текущих ценах к = 1,951			**65 421 398**
Налоги,сборы, обязательные платежи в бюджет 2%			1 308 428
Итого			**66 729 826**

Итого с к=0,9997833852	**66 715 371**
НДС 12%	**8 005 845**
Всего	**74 721 216**

Принял (Заказчик):

Начальник Рудника «Акдала»

_____ Дуйсемуратов К.

Физ. объемы подтверждаю:

Ведущий специалист ОКС

_____ Столяров В.

Инженер сметчик

_____ Голубь Е.

Начальник ОКС

_____ Шиян Г.

Сдал (Подрядчик):

Директор ТОО «KasHiTechEuroBuilding»

_____ Ерманов Е.