Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель месяц 2012г.

Заказчик: ТОО "СП"Бетпак Дала"

Подрядчичк: ТОО "КазHiTechEuroBuilding"

Договор: №323-БД-11 от 28 июня 2011г.

Наименование объекта: Локальный участок на месторождении (руднике) Акдала.

№ п/п	Наименование объектов, работ и затрат	Стоимость работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр.1-гр.7-гр.9)
			С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс		За выполненный объем с начала строительства до отч. месяца (гр.7+гр.9)	Гарантийное удержание 10% (гр.8+гр.4*10%)	К оплате за текущий месяц (гр.2-гр.7-гр.8)	
						Всего аванс 30% оплаченный по договору	в т.ч. 30% аванс к удержанию за выполненные работы				
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	**Локальный участок на месторождении (руднике) Акдала.**										
1	**Разбивка осей**		**712 566**					**641 309**	**71 257**		
1.1	в том числе:										
1.2	СМР										
1.3	оборудование										
1.4	прочие		712 566					641 309	71 257		
2	**Подготовительные работы**		**1 999 517**					**1 799 565**	**199 952**		
2.1	в том числе:										
2.2	СМР		1 210 290					1 089 261	121 029		
2.3	оборудование										
2.4	прочие		789 227					710 304	78 923		
3	**Генплан и сооружения транспорта**		**3 473 614**					**3 126 253**	**347 361**		
3.1	в том числе:										
3.2	СМР		2 008 266					1 807 440	200 826		
3.3	оборудование										

3.4	прочие		1 465 348					1 318 813	146 535		
4	**Технологическая автодорога**		**309 414 514**	**216 330 257**				**278 473 063**	**30 941 451**		
4.1	в том числе:										
4.2	СМР		149 051 287	116 849 086				134 146 159	14 905 128		
4.3	оборудование										
4.4	прочие		160 363 227	99 481 171				144 326 904	16 036 323		
5	**Сооружение 12. Насосная станция на скважине**		**12 865 423**					**11 578 881**	**1 286 542**		
5.1	в том числе:										
5.2	СМР		7 581 098					6 822 988	758 110		
5.3	оборудование										
5.4	прочие		5 284 325					4 755 893	528 432		
6	**Здание 1. ЦППР**		**47 279 187**	**20 129 340**				**42 551 268**	**4 727 919**		
6.1	в том числе:										
6.2	СМР		30 826 323	17 342 983				27 743 691	3 082 632		
6.3	оборудование										
6.4	прочие		16 452 864	2 786 357				14 807 577	1 699 882		
7	**Сооружение 7. Склад серной кислоты**		**33 728 499**					**30 355 649**	**3 372 850**		
7.1	в том числе:										
7.2	СМР		16 680 139					15 012 125	1 668 014		
7.2	оборудование										
7.4	прочие		17 048 360					15 343 524	1 704 836		
8	**Сооружение 6. Трансформаторная подстанция**		**1 602 259**					**1 442 033**	**160 226**		
8.1	в том числе:										
8.2	СМР		754 224					678 802	75 422		
8.3	оборудование										
8.4	прочие		848 035					763 231	84 804		

9	**Сооружение 10. Эстакада сливная**		**7 625 321**					**6 862 789**	**762 532**		
9.1	в том числе:										
9.2	СМР		3 583 935					3 225 542	358 393		
9.3	оборудование										
9.4	прочие		4 041 386					3 637 247	404 139		
10	**Здание 3. КПП**		**1 393 507**	**671 230**				**1 254 156**	**139 351**		
10.1	в том числе:										
10.2	СМР		889 327	517 381				800 394	88 933		
10.3	оборудование										
10.4	прочие		504 180	153 849				453 762	50 418		
11	**Здание 5. КПП**		**1 381 621**	**671 766**				**1 243 458**	**138 163**		
11.1	в том числе:										
11.2	СМР		882 756	517 843				794 480	88 276		
11.3	оборудование										
11.4	прочие		498 865	153 923				448 978	49 887		
12	**Сооружение 14. Резервуар промышленной воды**		**2 748 054**					**2 473 249**	**274 805**		
12.1	в том числе:										
12.2	СМР		2 364 724					2 128 252	236 472		
12.3	оборудование										
12.4	прочие		383 330					344 997	38 333		
13	**Сооружение 15. Резервуар промышленной воды**		**2 748 054**					**2 473 249**	**274 805**		
13.1	в том числе:										
13.2	СМР		2 364 724					2 128 252	236 472		
13.3	оборудование										
13.4	прочие		383 330					344 997	38 333		
14	**Сооружение 16. Резервуар промышленной воды**		**2 748 054**					**2 473 249**	**274 805**		
14.1	в том числе:										

14.2	СМР		2 364 724					2 128 252	236 472		
14.3	оборудование										
14.4	прочие		383 330					344 997	38 333		
15	**Сооружение 27. Эстакада сливная**		**1 360 700**	**1 360 700**				**1 224 630**	**136 070**		
15.1	в том числе:										
15.2	СМР		706 152	706 152				635 537	70 615		
15.3	оборудование										
15.4	прочие		654 548	654 548				589 093	65 455		
16	**Здание 2. Насосная станция ПР и ВР**		**2 781 589**	**2 781 589**				**2 503 430**	**278 159**		
16.1	в том числе:										
16.2	СМР		1 972 204	1 972 204				1 774 984	197 220		
16.3	оборудование										
16.4	прочие		809 385	809 385				728 446	80 939		
17	**ГПП 35/6 кВ. Вынос красных линий**		**271 674**	**271 674**				**244 507**	**27 167**		
17.1	в том числе:										
17.2	СМР										
17.3	оборудование										
17.4	прочие		271 674	271 674				244 507	27 167		
18	**Сооружение 8. Приемная емкость**		**5 200 525**	**5 200 525**				**4 680 473**	**520 052**		
18.1	в том числе:										
18.2	СМР		2 684 142	2 684 142				2 415 728	268 414		
18.3	оборудование										
18.4	прочие		2 516 383	2 516 383				2 264 745	251 638		
19	**Сооружение 11. ДЭС**		**1 456 751**	**1 456 751**				**1 311 076**	**145 675**		
19.1	в том числе:										
19.2	СМР		868 194	868 194				781 375	86 819		
19.3	оборудование										
19.4	прочие		588 557	588 557				529 701	58 856		

20	**Сооружение 17. Насосная станция водоснабжения**		**368 508**	**368 508**				**331 657**	**36 851**		
20.1	в том числе:										
20.2	СМР		182 410	182 410				164 169	18 241		
20.3	оборудование										
20.4	прочие		186 098	186 098				167 488	18 610		
21	**Сооружение 24. Модульная котельная**		**883 416**	**883 416**				**795 074**	**88 342**		
21.1	в том числе:										
21.2	СМР		424 145	424 145				381 730	42 415		
21.3	оборудование										
21.4	прочие		459 271	459 271				413 344	45 927		
22	**Технологические коммуникации**		**3 231 351**	**3 231 351**				**2 908 216**	**323 135**		
22.1	в том числе:										
22.2	СМР		1 559 465	1 559 465				1 403 519	155 946		
22.3	оборудование										
22.4	прочие		1 671 886	1 671 886				1 504 697	167 189		
23	**ВЛ-35 кВ от существующей ВЛ-35 кВ В-4Н до ГПП 35/6 кВ участка "Летний"**		**37 006 638**	**37 006 638**	**37 006 638**				**3 700 664**	**33 305 974**	
23.1	в том числе:										
23.2	СМР		27 430 346	27 430 346	27 430 346				2 743 035	24 687 311	
23.3	оборудование										
23.4	прочие		9 576 292	9 576 292	9 576 292				957 629	8 618 663	
	ИТОГО	**2 379 166 720**	**482 281 342**	**290 363 745**	**37 006 638**			**400 747 234**	**48 228 134**	**33 305 974**	**1 945 113 512**
	в том числе НДС 12%		51 673 002	31 110 402	3 964 997			42 937 204	5 167 301	3 568 497	

Заказчик:

Инженер-сметчик ОМ Голубь ЕА

Подрядчик:

Заказчик: ТОО «Совместное предприятие «Бетпак Дала»

Подрядчик: ТОО «KazHiTechEuroBuilding»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТОО «СП «Бетпак Дала». Локальный участок на месторождении (руднике) Акдала. ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА -ВЛ-35 кВ от существующей ВЛ-35 кВ В-4Н до ГПП 35/6 кВ участка "Летний".

А К Т

выполненных работ за Апрель месяц 2012 г.

(локальная смета №103010)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: эксп. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: эксп. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Опоры														
		Опоры 1 КВт, 138КВт /л.9/														
1	Е0133-3-2	-Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м	2	1065,02	925,52	2130	1851	789	0,89	2						
2	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в котлован отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м	80,47	139,5	235,98	279	472	105	0,92	2						
	т.ч.			33,4	31,41	2686	2527	830	0,01	1						
	п-3.37 к=1,2			1,99	8,64	160	695	97	0,03	2						
3	Е0101-163-8	-Доработка грунта вручную м3 после разработки их механизированным способом м3	1,43	429,84	-	616	-	696	2,84	4						
	т.ч.			429,84	-	616	-	113	-	-						
	п-1.55 п-3.180 к=1,2															
	т.ч. п-3.185 к=0,8															
4	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов	80,22	6,48	6,48	520	520	164	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		-	2,1	-	169	97	0,01	1
5	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	80,22	21,55	4,52	1728	362	1325	0,11	9
6	Е0101-30-1	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) м3	200	17,03 0,28	- 0,28	1366 56	- 56	97 18	- -	- -
7	Е0133-9-6	-Установка опор железобетонных центрифугированных 35 - 500 кВ в пробуренный котлован анкерно-угловых одноцепных, на оттяжках одностоечных объемом до 2,5 м3 м2	2,84	- 3532,25 1158,75	0,09 2016,5 449,42	- 10032 3291	18 5727 1276	97 4796 105	- 6,47 1,69	- 18 5
8	С143019-94 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-10,3 1м3 шт	2	63500 -	- -	127000 -	- -	- -	- -	- -
9	С11011-58	-Болты строительные с гайками, оцинкованные т	0,028	154700 -	- -	4332 -	- -	- -	- -	- -
10	С11071-36 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Оттяжки анкерных железобетонных опор т	0,384	96700 -	- -	37133 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0133-30-9	-Установка болтовых стальных траверс массой до 2,5 т 1т	0,054	9645,7	4628,2	521	250	350	28,1	2
12	Е0133-30-7	-Установка сварных стальных траверс массой до 0,3т 1т	0,486	5017,5 7652,15	1160,76 5064,65	271 3719	63 2461	105 1934	4,2 14,6	- 7
13	С12021-118	-Траверсы т	0,508	2587,5 145934,58	1202,43 -	1258 74135	584 -	105 -	4,57 -	2 -
14	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Хомуты т	0,03	- 177714 -	- - -	- 5331 -	- - -	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
15	С11011-58	-Болты строительные с гайками, оцинкованные т	0,004	154700	-	619	-	-	-	-
16	Е0133-30-16	-Установка болтовых стальных тросостоек массой до 0,5 т 1т	0,174	9922,07	4724,57	1726	822	1174	28,9	5
17	С12021-175	-Тросостойка т	0,17	5197,5 159034,58	1232,57 -	904 27036	214 -	105 -	4,31 -	1 -
18	С11011-58	-Болты строительные с гайками, оцинкованные т	0,004	154700	-	619	-	-	-	-
19	Е0133-107-1	-Установка для опор ВЛ 35 кВ подпятников объемом до 0,2 м3 шт	2	459,29 157,5	301,79 83,25	919 315	604 167	506 105	0,91 0,3	2 1
20	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Подпятники из тяжелого бетона класса В15 м3	0,18	21300	-	3834	-	-	-	-
21	Е0133-107-2	-Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,3 м3 шт	6	550,52 191,25	359,27 97,65	3303 1148	2156 586	1820 105	1,09 0,36	7 2
22	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Анкерная плита из тяжелого бетона класса В15 м3	1,68	21300	-	35784	-	-	-	-
23	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	1,68	250	-	420	-	-	-	-
24	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	1,68	134	-	225	-	-	-	-
25	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	1,68	134	-	225	-	-	-	-
26	Е0133-30-15	-Установка сварных стальных молниеотводов массой до 0,2	0,026	14242,7	7785,2	370	202	232	35,4	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		1т		6457,5	2029,95	168	53	105	7,1	-
27	С12041-46	-Молниеотвод	0,026	69800	-	1815	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
28	Е0133-30-16	-Установка болтовых стальных анкеров А1-1 массой до 0,5 т	0,412	9922,07	4724,57	4088	1947	2782	28,9	12
		1т		5197,5	1232,57	2141	508	105	4,31	2
29	С11041-13	-Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длина более 600 мм	0,412	242014	-	99710	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
30	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	7,6	13,91	0,07	106	1	55	0,04	-
		м2		8,06	0,02	61	-	90	-	-
31	Е0108-4-7	-Гидроизоляция нижнего сечения стоек опор соприкасающиеся с грунтом	7,6	90,88	3,82	691	29	348	0,21	2
		м2		37,35	1,44	284	11	118	0,01	-
32	Е0111-2-6	-Устройство отмостки из уплотненной жирной глины	0,3539	5704,3	-	2019	-	458	6,8	2
		м3		1053	-	373	-	123	-	-
33	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,7	94	-	442	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		Опора 7УБт+3 /л.10,17,18/								
34	Е0133-3-2	-Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м	1	1065,02	925,52	1065	926	394	0,89	1
		котлован		139,5	235,98	140	236	105	0,92	1
35	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м	40,23	33,4	31,41	1344	1264	415	0,01	1
	т.ч. п-3.37 к=1,2			1,99	8,64	80	348	97	0,03	1
		м3								
36	Е0101-163-8	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	0,7166	429,84	-	308	-	348	2,84	2
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	м3		429,84	-	308	-	113	-	-
	т.ч. п-3.185 к=0,8									
37	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	39	6,48	6,48	253	253	80	-	-
		м3		-	2,1	-	82	97	0,01	-
38	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы	39	21,55	4,52	840	176	644	0,11	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пневматическими трамбовками м3								
39	Е0101-30-1	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) м2	100	17,03 0,28 -	- 0,28 0,09	664 28 -	- 28 9	97 9 97	- - -	- - -
40	Е0133-9-6	-Установка опор железобетонных центрифугированных 35 - 500 кВ в пробуренный котлован анкерно-угловых одноцепных, на оттяжках одностоечных объемом до 2,5 м3 1м3	1,42	3532,25 1158,75	2016,5 449,42	5016 1645	2863 638	2398 105	6,47 1,69	9 2
41	С143019-94 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-10,3 шт	1	63500 -	- -	63500 -	- -	- -	- -	- -
42	С11011-58	-Болты строительные с гайками, оцинкованные т	0,006	154700 -	- -	928 -	- -	- -	- -	- -
43	С11071-36 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Оттяжки анкерных железобетонных опор т	0,211	96700 -	- -	20404 -	- -	- -	- -	- -
44	Е0133-107-1	-Установка для опор ВЛ 35 кВ подпятников объемом до 0,2 м3 шт	1	459,29 157,5	301,79 83,25	459 158	302 83	253 105	0,91 0,3	1 -
45	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Подпятники из тяжелого бетона класса В15 м3	0,09	21300 -	- -	1917 -	- -	- -	- -	- -
46	Е0133-107-3	-Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,7 м3 шт	3	960,57 335,25	625,32 172,26	2882 1006	1876 517	1599 105	1,91 0,63	6 2
47	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Анкерная плита из тяжелого бетона класса В15 м3	1,95	21300 -	- -	41535 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
48	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	1,95	250 -	- -	488 -	- -	- -	- -	- -
49	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	1,95	134 -	- -	261 -	- -	- -	- -	- -
50	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	1,95	134 -	- -	261 -	- -	- -	- -	- -
51	Е0133-30-16	-Установка болтовых стальных анкеров А1-1 массой до 0,5 т 1т	0,206	9922,07	4724,57	2044	973	1391	28,9	6
52	С11041-13	-Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длина более 600 мм т	0,206	5197,5 242014 -	1232,57 - -	1071 49855 -	254 - -	105 - -	4,31 - -	1 - -
53	Е0133-30-16	-Установка болтовых стальных тросостоек массой до 0,5 т 1т	0,146	9922,07	4724,57	1449	690	986	28,9	4
54	С12021-175	-Тросостойка т	0,144	5197,5 159034,58 -	1232,57 - -	759 22901 -	180 - -	105 - -	4,31 - -	1 - -
55	С11011-58	-Болты строительные с гайками, оцинкованные т	0,002	154700 -	- -	309 -	- -	- -	- -	- -
56	Е0133-30-9	-Установка болтовых стальных траверс массой до 2,5 т 1т	0,256	9645,7	4628,2	2469	1185	1661	28,1	7
57	С12021-118	-Траверсы т	0,239	5017,5 145934,58 -	1160,76 - -	1284 34878 -	297 - -	105 - -	4,2 - -	1 - -
58	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Хомуты т	0,007	177714 -	- -	1244 -	- -	- -	- -	- -
59	С11011-58	-Болты строительные с гайками, оцинкованные т	0,011	154700 -	- -	1702 -	- -	- -	- -	- -
60	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей м2	3,8	13,91 8,06	0,07 0,02	53 31	- -	28 90	0,04 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е0108-4-7	-Гидроизоляция нижнего сечения стоек опор соприкасающиеся с грунтом	3,8	90,88	3,82	345	15	174	0,21	1
				37,35	1,44	142	5	118	0,01	-
62	Е0111-2-6	-Устройство отмостки из м2 уплотненной жирной глины	0,2219	5704,3	-	1266	-	287	6,8	2
				1053	-	234	-	123	-	-
63	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости м3 бетона за применение	3,46	94	-	325	-	-	-	-
		сульфатостойкого цемента		-	-	-	-	-	-	-
64	Щч2стр.8	-Доплата к стоимости м3 металлических конструкций на	0,1548	1860	-	288	-	-	-	-
		марку стали С245		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Опоры 19 УБт, 117 УБт /л.11/								
65	Е0133-3-2	-Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м	2	1065,02	925,52	2130	1851	789	0,89	2
		котлован		139,5	235,98	279	472	105	0,92	2
66	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в	80,47	33,4	31,41	2688	2527	830	0,01	1
	т.ч.	отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная								
	п-3.37	лопата" с ковшом вместимостью		1,99	8,64	160	695	97	0,03	2
	к=1,2	0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м								
		м3								
67	Е0101-163-8	-Доработка грунта вручную после разработки их	1,43	429,84	-	616	-	696	2,84	4
	т.ч.	механизированным способом								
	п-1.55			429,84	-	616	-	113	-	-
	п-3.180	м3								
	к=1,2									
	т.ч.									
	п-3.185									
	к=0,8									
68	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	80,22	6,48	6,48	520	520	164	-	-
		(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов		-	2,1	-	169	97	0,01	1
		до 5 м								
		м3								
69	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	80,22	21,55	4,52	1728	362	1325	0,11	9
		м3		17,03	-	1366	-	97	-	-
70	Е0101-30-1	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 59	200	0,28	0,28	56	56	18	-	-
		(80) кВт (л.с.)		-	0,09	-	18	97	-	-
		м2								
71	Е0133-9-6	-Установка опор железобетонных центрифугированных 35 - 500	2,84	3532,25	2016,5	10032	5727	4796	6,47	18
		кВ в пробуренный котлован анкерно-угловых одноцепных,		1158,75	449,42	3291	1276	105	1,69	5
		на оттяжках одностоечных объемом до 2,5 м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	С143019-94 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-10,3 / 1м3 / шт	2	63500 / -	- / -	127000 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
73	С11011-58	-Болты строительные с гайками, оцинкованные / т	0,028	154700 / -	- / -	4332 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
74	С11071-36 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Оттяжки анкерных железобетонных опор / т	0,384	96700 / -	- / -	37133 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
75	Е0133-30-9	-Установка болтовых стальных траверс массой до 2,5 т / 1т	0,054	9645,7 / 5017,5	4628,2 / 1160,76	521 / 271	250 / 63	350 / 105	28,1 / 4,2	2 / -
76	Е0133-30-7	-Установка сварных стальных траверс массой до 0,3т / 1т	0,486	7652,15 / 2587,5	5064,65 / 1202,43	3719 / 1258	2461 / 584	1934 / 105	14,6 / 4,57	7 / 2
77	С12021-118	-Траверсы / т	0,508	145934,58 / -	- / -	74135 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
78	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Хомуты / т	0,03	177714 / -	- / -	5331 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
79	С11011-58	-Болты строительные с гайками, оцинкованные / т	0,004	154700 / -	- / -	619 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
80	Е0133-30-16	-Установка болтовых стальных тросостоек массой до 0,5 т / 1т	0,174	9922,07 / 5197,5	4724,57 / 1232,57	1726 / 904	822 / 214	1174 / 105	28,9 / 4,31	5 / 1
81	С12021-175	-Тросостойка / ф	0,17	159034,58 / -	- / -	27036 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
82	С11011-58	-Болты строительные с гайками, оцинкованные / т	0,004	154700 / -	- / -	619 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
83	Е0133-107-1	-Установка для опор ВЛ 35 кВ подпятников объемом до 0,2 м3 / шт	2	459,29 / 157,5	301,79 / 83,25	919 / 315	604 / 167	506 / 105	0,91 / 0,3	2 / 1
84	С143014-3	-Подпятники из тяжелого бетона	0,18	21300	-	3834	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	класса В15 м3		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
85	Е0133-107-2	-Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,3 м3 шт	6	550,52 191,25	359,27 97,65	3303 1148	2156 586	1820 105	1,09 0,36	7 2
86	С143014-3	-Анкерная плита из тяжелого бетона класса В15 м3	1,68	21300 -	- -	35784 -	- -	- -	- -	- -
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
87	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	1,68	250 -	- -	420 -	- -	- -	- -	- -
88	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	1,68	134 -	- -	225 -	- -	- -	- -	- -
89	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	1,68	134 -	- -	225 -	- -	- -	- -	- -
90	Е0133-30-16	-Установка болтовых стальных анкеров А1-1 массой до 0,5 т 1т	0,412	9922,07	4724,57	4088	1947	2782	28,9	12
91	С11041-13	-Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длина более 600 мм т	0,412	5197,5 242014 -	1232,57 - -	2141 99710 -	508 - -	105 - -	4,31 - -	2 - -
92	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей м2	7,6	13,91 8,06	0,07 0,02	106 61	1 -	55 90	0,04 -	- -
93	Е0108-4-7	-Гидроизоляция нижнего сечения стоек опор соприкасающиеся с грунтом м2	7,6	90,88 37,35	3,82 1,44	691 284	29 11	348 118	0,21 0,01	2 -
94	Е0111-2-6	-Устройство отмостки из уплотненной жирной глины м3	0,3539	5704,3	-	2019	-	458	6,8	2
95	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение	4,7	1053 94	- -	373 442	- -	123 -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сульфатостойкого цемента		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Опоры 41УБ, 69УБ, 97УБ /л.12/								
96	Е0133-3-2	-Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м	3	1065,02	925,52	3195	2777	1183	0,89	3
		котлован								
97	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м	120,7	139,5	235,98	418	708	105	0,92	3
	т.ч.			33,4	31,41	4032	3791	1245	0,01	2
	п-3.37			1,99	8,64	240	1043	97	0,03	4
	к=1,2									
		м3								
98	Е0101-163-8	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	2,15	429,84	-	925	-	1045	2,84	6
	т.ч.			429,84	-	925	-	113	-	-
	п-1.55	м3								
	л-3.180									
	к=1,2									
	т.ч.									
	п-3.185									
	к=0,8									
99	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	120,33	6,48	6,48	780	780	246	-	-
				-	2,1	-	253	97	0,01	1
		м3								
100	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	120,33	21,55	4,52	2593	543	1988	0,11	13
		м3								
101	Е0101-30-1	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	300	17,03	-	2049	-	97	-	-
				0,28	0,28	84	84	27	-	-
				-	0,09	-	27	97	-	-
		м2								
102	Е0133-9-6	-Установка опор железобетонных центрифугированных 35 - 500 кВ в пробуренный котлован анкерно-угловых одноцепных, на оттяжках одностоечных объемом до 2,5 м3	4,26	3532,25	2016,5	15047	8590	7193	6,47	28
				1158,75	449,42	4936	1915	105	1,69	7
		1м3								
103	С143019-94	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-10,3	3	63500	-	190500	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	СН РК 8.02-04С-2004									
104	С11011-58	-Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,042	154700	-	6497	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
105	С11071-36	-Оттяжки анкерных	0,576	96700	-	55699	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	железобетонных опор т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
106	Е0133-30-9	-Установка болтовых стальных траверс массой до 2,5 т 1т	0,081	9645,7 5017,5	4628,2 1160,76	781 406	375 94	525 105	28,1 4,2	2 -
107	Е0133-30-7	-Установка сварных стальных траверс массой до 0,3т 1т	0,7289	7652,15 2587,5	5064,65 1202,43	5578 1886	3692 877	2901 105	14,6 4,57	11 3
108	С12021-118	-Траверсы т	0,762	145934,58 -	- -	111202 -	- -	- -	- -	- -
109	С11071-53	-Хомуты т	0,045	177714 -	- -	7997 -	- -	- -	- -	- -
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
110	С11011-58	-Болты строительные с гайками, оцинкованные т	0,006	154700 -	- -	928 -	- -	- -	- -	- -
111	Е0133-107-1	-Установка для опор ВЛ 35 кВ подпятников объемом до 0,2 м3 шт	3	459,29 157,5	301,79 83,25	1378 472	905 250	758 105	0,91 0,3	3 1
112	С143014-3	-Подпятники из тяжелого бетона класса В15 м3	0,27	21300 -	- -	5751 -	- -	- -	- -	- -
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
113	Е0133-107-2	-Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,3 м3 шт	9	550,52 191,25	359,27 97,65	4955 1721	3233 879	2730 105	1,09 0,36	10 3
114	С143014-3	-Анкерная плита из тяжелого бетона класса В15 м3	2,52	21300 -	- -	53676 -	- -	- -	- -	- -
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
115	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме	2,52	250 -	- -	630 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ячеистого: выше 15 до 20								
		м3								
116	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,52	134	-	338	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
117	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,52	134	-	338	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
118	Е0133-30-16	-Установка болтовых стальных анкеров А1-1 массой до 0,5 т	-	9922,07	4724,57	-	-	-	28,9	-
		1т								
119	С11041-13	-Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длина более 600 мм	-	5197,5 242014	1232,57 -	- -	- -	- -	4,31 -	- -
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
120	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	11,4	13,91	0,07	159	1	83	0,04	-
				8,06	0,02	92	-	90	-	-
		м2								
121	Е0108-4-7	-Гидроизоляция нижнего сечения стоек опор соприкасающиеся с грунтом	11,4	90,88	3,82	1036	44	522	0,21	2
				37,35	1,44	426	16	118	0,01	-
		м2								
122	Е0111-2-6	-Устройство отмостки из уплотненной жирной глины	0,531	5704,3	-	3029	-	688	6,8	4
		м3								
123	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,05	1053 94	- -	559 663	- -	123 -	- -	- -
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Опоры 5ПБПт, 6ПБПт /л.13/								
124	Е0133-3-2	-Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	2	1065,02	925,52	2130	1851	789	0,89	2
				139,5	235,98	279	472	105	0,92	2
		котлован								
125	Е0101-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	20	19,4	-	388	-	376	0,12	2
				19,4	-	388	-	97	-	-
		м2								
126	Е0133-9-1	-Установка опор железобетонных центрифугированных 35 - 500 кВ в пробуренный котлован промежуточных, свободностоящих одностоечных одноцепных объемом до 2 м3	2,84	3889,62	2312,37	11047	6567	4920	6,4	18
				1154,25	495,78	3278	1408	105	1,88	5
		1м3								
127	С143019-95 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-10,7	2	63000	-	126000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	шт								
128	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,84	94	-	267	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
129	С11011-58	-Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,002	154700	-	309	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
130	Е0133-30-9	-Установка болтовых стальных траверс массой до 2,5 т	0,108	9645,7	4628,2	1042	500	701	28,1	3
		1т		5017,5	1160,76	542	125	105	4,2	-
131	С12021-118	-Траверсы	0,094	145934,58	-	13718	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
132	С11071-53	-Хомуты	0,01	177714	-	1777	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т		-	-	-	-	-	-	-
133	С11011-58	-Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,004	154700	-	619	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
134	Е0133-30-16	-Установка болтовых стальных надставок массой до 0,5 т	0,162	9922,07	4724,57	1607	765	1093	28,9	5
		1т		5197,5	1232,57	842	200	105	4,31	1
135	С12021-175	-Надставка	0,152	159034,58	-	24173	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
136	С11011-58	-Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,01	154700	-	1547	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
137	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	7,6	13,91	0,07	106	1	55	0,04	-
		м2		8,06	0,02	61	-	90	-	-
138	Е0108-4-7	-Гидроизоляция нижнего сечения стоек опор соприкасающиеся с грунтом	7,6	90,88	3,82	691	29	348	0,21	2
		м2		37,35	1,44	284	11	118	0,01	-
139	Е0111-2-6	-Устройство отмостки из уплотненной жирной глины	0,2181	5704,3	-	1244	-	282	6,8	1
		м3		1053	-	230	-	123	-	-
		Опоры 2ПБт-4ПБт, 8ПБт-18ПБт, 118ПБт-137ПБт /л.14/								
140	Е0133-3-2	-Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м	34	1065,02	925,52	36211	31468	13405	0,89	30
		котлован		139,5	235,98	4743	8023	105	0,92	31
141	Е0101-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным	340	19,4	-	6596	-	6398	0,12	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		способом								
		м2		19,4	-	6596	-	97	-	-
142	Е0133-9-1	-Установка опор железобетонных центрифугированных 35 - 500 кВ в пробуренный котлован промежуточных, свободностоящих одностоечных одноцепных объемом до 2 м3	48,28	3889,62	2312,37	187791	111641	83646	6,4	309
				1154,25	495,78	55727	23936	105	1,88	91
		1м3								
143	С143019-95 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-10,7	34	63000	-	2142000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
144	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	48,28	94	-	4538	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
145	С11011-58	-Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,068	154700	-	10520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
146	Е0133-30-9	-Установка болтовых стальных траверс массой до 2,5 т	2,18	9645,7	4628,2	20989	10071	14116	28,1	61
				5017,5	1160,76	10918	2526	105	4,2	9
		1т								
147	С12021-118	-Траверсы	1,77	145934,58	-	258012	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
148	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Хомуты	0,34	177714	-	60423	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
149	С11011-58	-Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,068	154700	-	10520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
150	Е0133-30-16	-Установка болтовых стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,5 т	1,39	9922,07	4724,57	13831	6586	9411	28,9	40
				5197,5	1232,57	7245	1718	105	4,31	6
		1т								
151	С12021-175	-Тросостойка	1,36	159034,58	-	216287	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
152	С11011-58	-Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,034	154700	-	5260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
153	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	129,2	13,91	0,07	1797	9	940	0,04	5
				8,06	0,02	1041	3	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	Е0108-4-7	-Гидроизоляция нижнего сечения стоек опор соприкасающиеся с грунтом	129,2	90,88	3,82	11742	494	5914	0,21	27
				37,35	1,44	4826	186	118	0,01	1
155	Е0111-2-6	-Устройство отмостки из уплотненной жирной глины	3,71	5704,3	-	21140	-	4800	6,8	25
				1053	-	3902	-	123	-	-
		Опоры 20ПБ-40ПБ, 42ПБ-68ПБ, 70ПБ-96ПБ, 98ПБ-116ПБ /л.15/								
156	Е0133-3-2	-Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	94	1065,02	925,52	100112	86999	37060	0,89	84
				139,5	235,98	13113	22182	105	0,92	86
157	Е0101-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	940	19,4	-	18236	-	17689	0,12	116
				19,4	-	18236	-	97	-	-
158	Е0133-9-1	-Установка опор железобетонных центрифугированных 35 - 500 кВ в пробуренный котлован промежуточных, свободностоящих одностоечных одноцепных объемом до 2 м3	133,48	3889,62	2312,37	519186	308655	231258	6,4	854
				1154,25	495,78	154069	66176	105	1,88	251
159	С143019-95 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-10,7	94	63000	-	5922000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
160	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	133,48	94	-	12547	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
161	С11011-58	-Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,188	154700	-	29084	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
162	Е0133-30-9	-Установка болтовых стальных траверс массой до 2,5 т	6,02	9645,7	4628,2	58029	27844	39027	28,1	169
				5017,5	1160,76	30186	6983	105	4,2	25
163	С12021-118	-Траверсы	4,89	145934,58	-	713328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
164	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Хомуты	0,8088	177714	-	143735	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12354593	667671			2088
			Тенге			363261	152240			577
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			249274	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			249274	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14956	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			764231	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10379892	-	-		-
		Материалы -	Тенге			31342	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	435001	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			457397	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8988518	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			455823	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		228
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	68373	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			650143	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11485857	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2454
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	503374	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1725427	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	80500	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1597130	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			84525	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12679	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108597	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1918549	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		461
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	93179	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13668638	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2915
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	596553	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Прочие работы								
165	СН РК 8.02.04С-2 004 кн4.2.п.11	-Исключить стоимость доставки глины учтенной в стоимости материала	3,47	-307,9	-	-1069	-	-	-1,29	-4
		т		-61,58	-	-214	-	-	-	-
166	С010332-А20-0-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1	3,47	632,25	-	2196	-	439	2,66	9
		т		126,45	-	439	-	100	-	-
167	С010332-А20-1-1К=220	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных,	3,47	112,9	-	392	-	385	2,33	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 т		110,88	-	385	-	100	-	-
168	СН РК 8.02-04С-2004 кн4.2.п.9	-Исключить стоимость доставки леска учтенной в стоимости материала т	8	-864,2	-	-6911	-	-	-3,63	-29
				-172,84	-	-1382	-	-	-	-
169	С010332-А20-0-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1 т	8	632,25	-	5056	-	1011	2,66	21
				126,45	-	1011	-	100	-	-
170	С010332-А20-1-1К=220	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 т	8	112,9	-	903	-	867	2,33	19
				110,88	-	887	-	100	-	-
171	СН РК 8.02-04С-2004 кн4.2.п.15	-Исключить стоимость доставки анкерных плит учтенной в стоимости материала т	21,38	-346,6	-	-7409	-	-	-1,46	-31
				-69,32	-	-1482	-	-	-	-
172	С010332-А20-0-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1 т	21,38	632,25	-	13514	-	2703	2,66	57
				126,45	-	2703	-	100	-	-
173	С010332-А20-1-1К=220	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 т	21,38	112,9	-	2413	-	2370	2,33	50
				110,88	-	2370	-	100	-	-
174	СН РК 8.02-04С-2004 кн4.2.п.17	-Исключить стоимость доставки стоек учтенной в стоимости материала т	489,9	-437,7	-	-214429	-	-	-1,84	-901
				-87,54	-	-42886	-	-	-	-
175	С010332-А20-0-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/,	489,9	632,25	-	309739	-	61948	2,66	1301
				126,45	-	61948	-	100	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1								
176	С010332-А20-1-1К=220	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 т	489,9	112,9	-	55308	-	54320	2,33	1141
				110,88	-	54320	-	100	-	-
177	СН РК 8.02-04С-2 004 кн4.2.п.10	-Исключить стоимость доставки пгс учтенной в стоимости материала т	93,15	-703,6	-	-65542	-	-	-2,96	-275
				-140,72	-	-13108	-	-	-	-
178	С010332-А20-0-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1 т	93,15	632,25	-	58895	-	11779	2,66	247
				126,45	-	11779	-	100	-	-
179	С010332-А20-1-1К=220	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 т	93,15	112,9	-	10516	-	10329	2,33	217
				110,88	-	10329	-	100	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			163573	-			1829
			Тенге			87099	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			163573	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	87099	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			163573	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			146171	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		73
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21926	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18585	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			328329	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1902
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	109024	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			328329	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1902
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	109024	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			12518167	667671			3897
			Тенге			450360	152240			577

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			249274	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			249274	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14956	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			264231	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10543465	-	-		-
		Материалы -	Тенге			31342	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	522100	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			457397	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8988518	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			163573	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			601987	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		301
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	90299	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			668722	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11814174	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4357
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	612399	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1725427	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	80500	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1597130	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			84525	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12679	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108597	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1918549	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		461
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	93179	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			13996954	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4817
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	705578	-		-

Итого	13 996 954
В том числе:	
СМР	13 996 954
Оборудование	0
Временные здания и сооружения 2,9%	405 912
Итого	**14 402 866**
Доп.затраты при производстве работ	
в зимнее время 2,07%	298 139
Затраты на выслугу лет 1%	144 029

Затраты на доп.отпуска 0,4%			57 611
Командировочные расходы	4817,00	чел-час	2 295 101
Разница в стоимости электроэнергии			16 452
Перебазировка строительных машин			206 896
Доп. транспорт привозных материалов			456 829
Всего в базовых ценах 2001г			**17 877 923**
В текущих ценах к = 1,951			**34 879 827**
Налоги,сборы, обязательные платежи в бюджет 2%			697 597
Итого			**35 577 424**
Итого с к=0,9997833852			**35 569 717**
НДС 12%			**4 268 366**
Всего			**39 838 083**
Итого с к=0,928926162			**37 006 638**

Принял (Заказчик):

Первый заместитель генерального директора ТОО «СП «Бетпак-Дала»

_____ Новиков В.В.

Сдал (Подрядчик):

Директор ТОО «KazHiTechEuroBuilding»

_____ Ерманов Е.