Заказчик: ТОО "Прогресс-KZ"
Подрядчик: ТОО "Жібек Жолы LTD"
Наименование объекта: Строительство и реконструкция улиц и инженерных сетей в пос.Куйгенжар

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2011 ГОДА

(без материалов)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Улица Атаконыс. Ливневая канализация										
1	E0101-17-14 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч.	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в	597	52,45	49,92	31313	29801	9836	0,02	10		
		м3		2,47	14,52	1474	8667	97	0,05	30		
2	E0101-17-14 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в	1895	47,69	45,38	90368	85994	28384	0,02	30		
		м3		2,24	13,20	4252	25009	97	0,05	86		
3	E0101-162-8 т.ч. п-1.55 п-3.180	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта	18,46	449,60	--	8300	--	9379	2,91	54		
		м3		449,60	--	8300	--	113	--	--		
4	E0101-162-8 т.ч. п-1.55 п-3.180	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта	59	390,96	--	23067	--	26065	2,53	150		
		м3		390,96	--	23067	--	113	--	--		
5	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	77,46	32,56	30,98	2522	2399	792	0,01	1		
		м3		1,53	9,01	119	698	97	0,03	2		
6	E010333-A5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	4938,24	49,50	49,50	244443	244443	48889	--	--		
		т		--	9,90	--	48889	100	0,21	1027		
7	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2572	3,79	3,24	9744	8344	3992	--	9		
		м3		0,48	1,12	1235	2881	97	--	10		
8	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1657	6,83	6,83	11311	11311	3000	--	--		
		м3		--	1,87	--	3093	97	0,01	10		
9	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими	1657	21,55	4,52	35702	7483	27372	0,11	179		

		трамбовками м3		17,03	--	28219	--	97	--	--
10	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /песком/ м3	663,33	122,18	--	81046	--	91582	0,89	587
				122,18	--	81046	--	113	--	--
11	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	101	1234,60	152,52	124695	15405	27682	1,02	103
				153,68	57,15	15522	5772	130	0,28	28
12	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм (без стоимости материалов) км	0,0737	139336,75	90794,12	10266	6690	6509	286,00	21
				48375,00	19582,83	3564	1443	130	84,07	6
13	Е0122-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм(без стоимости материалов) км	0,6837	216367,60	140427,57	147931	96010	95664	444,00	304
				75702,00	31929,48	51757	21830	130	134,61	92
14	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах(без м3	44,31	10091,99	2538,55	447176	112483	207138	15,87	703
				2645,33	950,63	117215	42122	130	4,64	206
15	Е0123-18-4	Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диам. 1,0 м в мокрых м3	51,84	6049,31	2704,97	313596	140226	218520	15,70	814
				2520,00	722,52	130637	37455	130	2,54	131
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1581478	760588			2963
			Тенге			466405	197859			1627
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1581478				
Материалы -			Тенге			238005				
Всего заработная плата -			Тенге				664264,00			
Местные материалы -			Тенге			116480				
		Накладные расходы -	Тенге			804804				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							402
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				120721,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143177				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2529458				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4993
		Сметная заработная плата -	Тенге				784985,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2529458				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4993
		Сметная заработная плата -	Тенге				784985,00			

Временные здания и сооружения 1,5%	37 942
Итого	2 567 400
Зимние удорожания 2,31%	59 307
Выслуга лет 1%	25 674
Доп. отпуска 0,4%	10 270
Итого по смете:	
в 2001 г.	2 662 650
в 2011 г. к=1,951	3 688 330
Налоги 2%	73 767
Сметная стоимость в текущих ценах	3 762 097
НДС 12%	451 452
итого по акту	**4 213 548**

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ТОО «Прогресс KZ»
Подрядчик: ТОО «Жібек Жолы LTD»
Наименование объекта: Строительство и реконструкция улиц и инженерных сетей в пос. Куйгенжар, ул. Атаконыс

АКТ
выполненных работ
за ноябрь 2011 года

НА Дорожная одежда

(без материалов)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Установка бортового камня														
1	E0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150x300 мм при других видах покрытий	761,6	134,01	6,63	102063	5050	111865	0,7	532						
		м		108,68	1,76	82771	1338	133	0,01	5						
		Тип2														
2	E0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	643,9	89,51	68,13	57637	43870	29238	0,14	93						
		м3		21,38	12,76	13767	8217	133	0,04	28						
3	E0127-21-2	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	2926,84	16,21	12,65	47440	37021	28003	0,02	68						
		м2		3,56	3,63	10420	10636	133	0,01	39						
		Дорожная одежда на съездах														
4	E0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	147,74	89,51	68,13	13224	10066	6709	0,14	21						
		м3		21,38	12,76	3159	1885	133	0,04	6						
5	E0127-21-2	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	856,13	16,21	12,65	13877	10829	8191	0,02	20						
		м2		3,56	3,63	3048	3111	133	0,01	11						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			234241	106835			734						
			Тенге			113163	25187			89						

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	234241	-	-	-
Материалы -	Тенге	14242	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	138350	-	-
Накладные расходы -	Тенге	184006	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	92
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	27601	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	25095	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	443341	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	916
Сметная заработная плата -	Тенге	-	165951	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ					
Нормативная трудоемкость -	Тенге	443341	-	-	-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-	916
	Тенге	-	165951	-	-
Временные здания и сооружения 1,2%		5 320			
Итого		448 661			
Зимние удорожания 2,31%		10 364			
Выслуга лет 1%		4 487			
Доп. отпуска 0,4%		1 795			
Итого по смете:					
в 2001 г.		465 306			
в 2011 г. к=1,951		907 813			
Налоги 2%		18 156			
Сметная стоимость в текущих ценах		925 969			
НДС 12%		111 116			
итого по акту		**1 037 085**			

Заказчик

Подрядчик