Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за январь месяц 2013г.

Заказчик: ТОО "СП"Бетпак Дала"

Подрядчичк: ТОО "КазHiTechEuroBuilding"

Договор: №323-БД-11 от 28 июня 2011г.

Наименование объекта: Локальный участок на месторождении (руднике) Акдала.

№ п/п	Наименование объектов, работ и затрат	Стоимость работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр.1-гр.7-гр.9)
			С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс		За выполненный объем с начала строительства до отч. месяца (гр.7+гр.9)	Гарантийное удержание 10% (гр.8+гр.4*10%)	К оплате за текущий месяц (гр.2-гр.7-гр.8)	
						Всего аванс	в т.ч. 30% аванс к удержанию за выполненные работы				
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	**Локальный участок на месторождении (руднике) Акдала.**										
1	**Разбивка осей**		**712 566**					**641 309**	**71 257**		
1.1	в том числе:										
1.2	СМР										
1.3	оборудование										
1.4	прочие		712 566					641 309	71 257		
2	**Подготовительные работы**		**1 999 517**					**1 799 565**	**199 952**		
2.1	в том числе:										
2.2	СМР		1 210 290					1 089 261	121 029		
2.3	оборудование										
2.4	прочие		789 227					710 304	78 923		
3	**Генплан и сооружения транспорта**		**28 104 634**					**25 294 171**	**2 810 463**		
3.1	в том числе:										
3.2	СМР		18 185 312					16 366 781	1 818 531		
3.3	оборудование										
3.4	прочие		9 919 322					8 927 390	991 932		

4	**Технологическая автодорога**		**719 552 212**	**50 338 754**	**50 338 754**			**602 292 112**	**71 955 221**	**45 304 879**	
4.1	в том числе:										
4.2	СМР		364 828 044	27 368 069	27 368 069			303 713 978	36 482 804	24 631 262	
4.3	оборудование										
4.4	прочие		354 724 168	22 970 685	22 970 685			298 578 134	35 472 417	20 673 617	
5	**Сооружение 12. Насосная станция на скважине**		**12 865 423**					**11 578 881**	**1 286 542**		
5.1	в том числе:										
5.2	СМР		7 581 098					6 822 988	758 110		
5.3	оборудование										
5.4	прочие		5 284 325					4 755 893	528 432		
6	**Здание 1. ЦППР**		**106 425 943**					**95 783 349**	**10 642 594**		
6.1	в том числе:										
6.2	СМР		77 247 926					69 523 134	7 724 792		
6.3	оборудование										
6.4	прочие		29 178 017					26 260 215	2 917 802		
7	**Сооружение 7. Склад серной кислоты**		**83 797 521**					**75 417 769**	**8 379 752**		
7.1	в том числе:										
7.2	СМР		54 060 953					48 654 858	5 406 095		
7.2	оборудование		1 889 872					1 700 885	188 987		
7.4	прочие		27 846 696					25 062 026	2 784 670		
8	**Сооружение 6. Трансформаторная подстанция**		**17 201 062**					**15 480 955**	**1 720 107**		
8.1	в том числе:										
8.2	СМР		959 325					863 392	95 933		
8.3	оборудование		13 322 961						1 332 296		
8.4	прочие		2 918 776					2 626 898	291 878		
9	**Сооружение 10. Эстакада сливная**		**12 372 000**					**11 134 800**	**1 237 200**		
9.1	в том числе:										

9.2	СМР		6 912 667					6 221 400	691 267		
9.3	оборудование										
9.4	прочие		5 459 333					4 913 400	545 933		
10	**Здание 3. КПП**		**2 251 665**					**2 026 498**	**225 167**		
10.1	в том числе:										
10.2	СМР		1 440 015					1 296 013	144 002		
10.3	оборудование										
10.4	прочие		811 650					730 485	81 165		
11	**Здание 5. КПП**		**2 238 929**					**2 015 035**	**223 894**		
11.1	в том числе:										
11.2	СМР		1 433 445					1 290 100	143 345		
11.3	оборудование										
11.4	прочие		805 484					724 935	80 549		
12	**Сооружение 14. Резервуар промышленной воды**		**2 748 054**					**2 473 249**	**274 805**		
12.1	в том числе:										
12.2	СМР		2 364 724					2 128 252	236 472		
12.3	оборудование										
12.4	прочие		383 330					344 997	38 333		
13	**Сооружение 15. Резервуар промышленной воды**		**2 748 054**					**2 473 249**	**274 805**		
13.1	в том числе:										
13.2	СМР		2 364 724					2 128 252	236 472		
13.3	оборудование										
13.4	прочие		383 330					344 997	38 333		
14	**Сооружение 16. Резервуар промышленной воды**		**2 748 054**					**2 473 249**	**274 805**		
14.1	в том числе:										
14.2	СМР		2 364 724					2 128 252	236 472		
14.3	оборудование										
14.4	прочие		383 330					344 997	38 333		

15	**Сооружение 27. Эстакада сливная**		**11 782 739**					**10 604 465**	**1 178 274**		
15.1	в том числе:										
15.2	СМР		6 428 926					5 786 034	642 892		
15.3	оборудование										
15.4	прочие		5 353 813					4 818 431	535 382		
16	**Здание 2. Насосная станция ПР и ВР**		**17 409 873**					**15 668 886**	**1 740 987**		
16.1	в том числе:										
16.2	СМР		13 550 776					12 195 699	1 355 077		
16.3	оборудование										
16.4	прочие		3 859 097					3 473 187	385 910		
17	**ГПП 35/6 кВ. Вынос красных линий**		**271 674**					**244 507**	**27 167**		
17.1	в том числе:										
17.2	СМР										
17.3	оборудование										
17.4	прочие		271 674					244 507	27 167		
18	**Сооружение 8. Приемная емкость**		**8 295 075**					**7 465 568**	**829 507**		
18.1	в том числе:										
18.2	СМР		4 982 511					4 484 260	498 251		
18.3	оборудование										
18.4	прочие		3 312 564					2 981 308	331 256		
19	**Сооружение 11. ДЭС**		**1 918 728**					**1 726 855**	**191 873**		
19.1	в том числе:										
19.2	СМР		1 203 819					1 083 438	120 381		
19.3	оборудование										
19.4	прочие		714 909					643 417	71 492		
20	**Сооружение 17. Насосная станция водоснабжения**		**2 231 199**	**1 862 691**	**1 862 691**			**331 657**	**223 120**	**1 676 422**	
20.1	в том числе:										
20.2	СМР		1 652 153	1 469 743	1 469 743			164 169	165 215	1 322 769	

20.3	оборудование										
20.4	прочие		579 046	392 948	392 948			167 488	57 905	353 653	
21	**Сооружение 24. Модульная котельная**		**7 512 928**					**6 761 635**	**751 293**		
21.1	в том числе:										
21.2	СМР		1 509 041					1 358 137	150 904		
21.3	оборудование		3 954 999					3 559 499	395 500		
21.4	прочие		2 048 888					1 843 999	204 889		
22	**Технологические коммуникации**		**7 775 352**					**6 997 817**	**777 535**		
22.1	в том числе:										
22.2	СМР		3 719 810					3 347 830	371 980		
22.3	оборудование										
22.4	прочие		4 055 542					3 649 987	405 555		
23	**Сооружение 22. Шкаф для хранения баллонов пропана и ацетилена**		**174 019**					**156 617**	**17 402**		
23.1	в том числе:										
23.2	СМР		110 284					99 256	11 028		
23.3	оборудование										
23.4	прочие		63 735					57 361	6 374		
25	**Здание 9. Пункт экстренной помощи с операторской**		**430 239**					**387 215**	**43 024**		
25.1	в том числе:										
25.2	СМР		230 457					207 411	23 046		
25.3	оборудование										
25.4	прочие		199 782					179 804	19 978		
26	**Сооружение 25. Расходные резервуары ГСМ**		**2 378 283**					**2 140 455**	**237 828**		
26.1	в том числе:										
26.2	СМР		1 217 262					1 095 536	121 726		
26.3	оборудование										
26.4	прочие		1 161 021					1 044 919	116 102		

27	**ВЛ-35 кВ от существующей ВЛ-35 кВ В-4Н до ГПП 35/6 кВ участка "Летний"**		**71 886 795**					**64 698 115**	**7 188 680**		
27.1	в том числе:										
27.2	СМР		51 397 144					46 257 429	5 139 715		
27.3	оборудование		151 450					136 305	15 145		
27.4	прочие		20 338 201					18 304 381	2 033 820		
28	**Площадка 2. Техперевооружение**		**3 566 984**					**3 210 286**	**356 698**		
28.1	в том числе:										
28.2	СМР		1 497 374					1 347 637	149 737		
28.3	оборудование										
28.4	прочие		2 069 610					1 862 649	206 961		
29	**Сооружение 13. Насосная станция на скважине**		**12 865 419**					**11 578 877**	**1 286 542**		
29.1	в том числе:										
29.2	СМР		7 581 096					6 822 986	758 110		
29.3	оборудование										
29.4	прочие		5 284 323					4 755 891	528 432		
30	**Тепловые сети**		**2 176 012**					**1 958 411**	**217 601**		
30.1	в том числе:										
30.2	СМР		1 216 987					1 095 288	121 699		
30.3	оборудование										
30.4	прочие		959 025					863 123	95 902		
31	**Освещение (охранный периметр)**		**1 420 432**					**1 278 389**	**142 043**		
31.1	в том числе:										
31.2	СМР		933 084					839 776	93 308		
31.3	оборудование										
31.4	прочие		487 348					438 613	48 735		
32	**Сети водопровода и канализации**		**3 323 961**					**2 991 565**	**332 396**		
32.1	в том числе:										

32.2	СМР		2 077 765					1 869 989	207 776		
32.3	оборудование										
32.4	прочие		1 246 196					1 121 576	124 620		
33	**Сооружение 21. Резервуар дождевых стоков**		**2 736 947**					**2 463 252**	**273 695**		
33.1	в том числе:										
33.2	СМР		2 157 730					1 941 957	215 773		
33.3	оборудование										
33.4	прочие		579 217					521 295	57 922		
34	**Сооружение 30. Резервуар дождевых стоков**		**2 736 947**					**2 463 252**	**273 695**		
34.1	в том числе:										
34.2	СМР		2 157 730					1 941 957	215 773		
34.3	оборудование										
34.4	прочие		579 217					521 295	57 922		
	ИТОГО	**2 379 166 720**	**1 156 659 240**	**52 201 445**	**52 201 445**	**280 000 000**		**994 012 016**	**115 665 923**	**46 981 301**	**1 058 173 403**
	в том числе НДС 12%		123 927 776	5 593 012	5 593 012	30 000 000		106 501 288	12 392 777	5 033 711	

Заказчик:

Подрядчик:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)

5440

Заказчик: ТОО «Совместное предприятие «Бетпак Дала»

Подрядчик: ТОО «KazHiTechEuroBuilding»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТОО «СП «Бетпак Дала». Локальный участок на месторождении (руднике) Акдала.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА – Технологическая автодорога.

ФОРМА 2в

А К Т

выполненных работ за Январь месяц 2013 г.

(локальная смета №92580)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Устройство дорожной одежды								
1	Е0127-29-1	-Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	37484,53	238,1	39,01	8924977	1462421	1026602	0,05	1855
				7,58	13,01	284133	487749	133	0,04	1634
2	Е0127-29-1 т.ч. п1.37 к=3	-Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя м2	37484,53	-32,21	–	-1207212	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7717765	1462421			1855
			Тенге			284133	487749			1634
		Стоимость общестроительных работ –	Тенге			7717765	–	–		–
		Всего заработная плата –	Тенге			–	77188)	–		–
		Местные материалы –	Тенге			5971211	–	–		–
		Накладные расходы –	Тенге			1026602	–	–		–
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. –	Чел.-ч			–	–	–		513
		Сметная заработная плата в Н.Р. –	Тенге			–	153990	–		–
		Ненормируемые и непредвиденные затраты –	Тенге			524662	–	–		–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9269029	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4003
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	925872	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9269029	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4003
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	925872	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Прочие работы								
3	СН РК 8.02-04С-2 004 кн 4.2.п.7	-Исключить стоимость доставки щебня учтенной в стоимости материала	4636,6	-350	-	-1622809	-	-	-1,47	-6816
		т		-70	-	-324562	-	-	-	-
4	С010332-А20-0-1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1	4636,59	632,25	-	2931487	-	586297	2,66	12312
		т		126,45	-	586297	-	100	-	-
5	С010332-А20-1-1 К=220	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	4636,6	112,9	-	523453	-	514106	2,33	10796
		т		110,88	-	514106	-	100	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1832131	-			16293
			Тенге			775841	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1832131	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	775841	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			1832131	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1100403	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		550
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	165060	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			175952	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3108486	-	-		16843
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	940902	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3108486	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16843
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	940902	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			9549896	1462421			18148
			Тенге			1059974	487749			1634
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9549896	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1547723	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5971211	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			1832131	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2127006	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1064
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	319051	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			700614	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12377515	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20846
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1866774	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			12377515	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		20846
			Тенге			-	1866774	-		-

Итого			
В том числе:			12 377 515
СМР			
Оборудование			12 377 515
Временные здания и сооружения 2,9%			0
			358 948
Итого			**12 736 463**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%			263 645
Затраты на выслугу лет 1%			127 365
Затраты на доп.отпуска 0,4%			50 946
Командировочные расходы	20846,00	чел-час	7 971 565
Разница в стоимости электроэнергии			14 544
Перебазировка строительных машин			36 194
Доп. транспорт привозных материалов			403 975
Всего в базовых ценах 2001г			**21 604 697**
В текущих ценах к = 2,04			**44 073 582**
Налоги,сборы, обязательные платежи в бюджет 2%			881 472

Итого	**44 955 054**
Итого с к=0,9997833852	**44 945 316**
НДС 12%	**5 393 438**
Всего	**50 338 754**

Принял (Заказчик):

Генеральный директор
ТОО «СП «Бетпак Дала»

_____ Кунанбаев Д.

Сдал (Подрядчик):

Директор ТОО «KazHiTechEuroBuilding»

_____ Ерманов Е.Т.

т. инженер _____ Дондуков А.С.

Заказчик: ТОО «Совместное предприятие «Бетпак Дала»

Подрядчик: ТОО «KazHiTechEuroBuilding»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТОО «СП «Бетпак Дала», Локальный участок на месторождении (руднике) Акдала. ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Сооружение 17. Насосная станция водоснабжения.

А К Т

выполненных работ за Январь месяц 2013 г.

(локальная смета №92450)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	13,44	6,48	6,48	87	87	27	-	-
		м3		-	2,1	-	28	97	0,01	-
2	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	13,44	21,55	4,52	289	61	222	0,11	1
		м3		17,03	-	229	-	97	-	-
3	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,76	134,1	-	772	-	873	0,97	6
		м3		134,1	-	772	-	113	-	-
4	Е0108-5-1	-Устройство глиняного замка	0,155	1996,52	274,19	309	42	201	6,93	1
		м3		994,5	103,5	154	16	118	0,9	-
5	Е0106-20-1	-Засыпка фундаментных балок Керамзитовым гравием	5,7	4578,12	273,87	26100	1561	2060	1,77	10
		м3		240,75	103,46	1373	590	105	0,51	3
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			27558	1752			18
			Тенге			2527	634			3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27558	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3162	-		-
		Местные материалы -	Тенге			23278	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3383	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	507	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1856	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32797	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3669	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			32797	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3669	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Металлоконструкции								
6	Е0109-17-1	-Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,303	4651,48	2285,57	1409	693	599	9,35	3
				1579,5	617,13	479	187	90	2,34	1
7	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,583	5031,66	2020,02	2933	1177	1456	14,1	8
				2272,5	502,43	1325	293	90	1,79	1
8	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,886	186491,3	-	165231	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0109-24-1	-Монтаж связей СВ1, СВ2, балок Б1, Б2	0,426	13867,29	4022,39	5907	1714	3896	56,5	24
				9090	1071,86	3872	457	90	3,81	2
10	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,426	166778,58	-	71048	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,31	1320,48	312,12	1732	410	802	2,96	4
				679,5	-	892	-	90	-	-
12	Ц1ч2стр.8	-Доплата к стоимости металлических конструкций на	0,73	1860	-	1358	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		марку стали С245								
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			249620	3993			39
			Тенге			6567	937			3
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			249620	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1422	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7504	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			237637	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6753	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1013	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15382	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			271755	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8517	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			271755	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8517	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Стеновое ограждение								
13	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	1,96	234,91	4,19	461	8	138	0,38	1
		м2		58,05	1,58	114	3	118	0,01	-
14	Е0109-43-4	-Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	38,93	671,13	350,51	26128	13646	11851	1,52	59
		м2		249,75	88,47	9723	3444	90	0,31	12
15	С12023-41 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Панели стеновые трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 125 кг/м3, толщина 50 мм	40,1	3300	-	132327	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
16	С11011-77	-Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм	0,003	604700	-	1814	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
17	СПрайс ТОО"Полимерметалл-Т"	-Доборные элементы: накладка внутреннего угла ДЭ-188-3 НВУ	10	269,2	-	2692	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
18	СПрайс ТОО"Полимерметалл-Т"	-Доборные элементы: накладка наружнего угла ДЭ-416-7 ННУ	9,9	581,15	-	5753	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	СПрайс ТОО"Полимерметалл-Т"	-Доборные элементы: наличник оконный ДЭ-250-6 НО м	3,3	425,81 -	- -	1405 -	- -	- -	- -	- -
20	СПрайс ТОО"Полимерметалл-Т"	-Доборные элементы: наличник оконный ДЭ-208-6 НО м	8,8	395,34 -	- -	3479 -	- -	- -	- -	- -
21	СПрайс ТОО"Полимерметалл-Т"	-Доборные элементы: торцевая заглушка ДЭ-150-4 ТЭ м	5	279,78 -	- -	1399 -	- -	- -	- -	- -
22	СПрайс ТОО"Полимерметалл-Т"	-Доборные элементы: отлив оконный ДЭ-250-6 ОО м	0,9	425,81 -	- -	383 -	- -	- -	- -	- -
23	СПрайс ТОО"Полимерметалл-Т"	-Доборные элементы: нащельник стеновой ДЭ-250-6 НС м	32,7	425,81 -	- -	13924 -	- -	- -	- -	- -
24	СПрайс ТОО"Полимерметалл-Т"	-Доборные элементы: отлив цокольный ДЭ-250-4 ОЦ м	16,4	351,32 -	- -	5762 -	- -	- -	- -	- -
25	СПрайс ТОО"Полимерметалл-Т"	-Доборные элементы: отсекатель воды ДЭ-178-6 О м	16,4	299,68 -	- -	4915 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге			200442 9837	13654 3447			60 12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2275	-	-		-
	Материалы -		Тенге			21	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	117	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1814	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			318	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			138	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	21	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			145	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2558	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	138	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			198167	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2759	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	13167	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			172039	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			11851	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1778	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			12601				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			222618	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		77
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14945	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			225176	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		78
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15083	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Перекрытие и кровля								
26	Е0109-42-3	-Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	19,42	226,95	120,75	4408	2345	1683	0,4	8
		м2		66,6	29,7	1294	577	90	0,11	2
27	С12023-15 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Панели кровельные трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 125 кг/м3, толщина 75 мм	20	3900	-	78020	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
28	С11011-77	-Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм	0,002	604700	-	1209	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
29	СПрайс ТОО"Полимерметалл-Т"	-Доборные элементы: фронтовой лист ДЭ-545-6 ФЛ	8	636,18	-	5089	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
30	СПрайс ТОО"Полимерметалл-Т"	-Доборные элементы: накладка внутреннего угла ДЭ-188-3 НВУ	25,8	269,2	-	6945	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
31	СПрайс ТОО"Полимерметалл-Т"	-Доборные элементы: маска панели ДЭ-169-1 МП	9,8	827,92	-	8114	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
32	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов (дополнительные балки для крепления Тр1)	0,009	189173,1	1826,1	1703	16	111	42,7	-
		т		8100	690,75	73	6	140	3,37	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			105488	2362			8
			Тенге			1366	583			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2912	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1614	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	79	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1209	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			111	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			181	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3204	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	96	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			102576	-	-		-
		Материалы -	Тенге			769	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1870	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			98168	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1683	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	253	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6256	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			110515	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2123	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			113719	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2219	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Антикоррозийная защита металлических конструкций								
33	Е0113-18-1	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХВ-050 за один раз	59,01	50,66	0,07	2989	4	235	0,02	1
		м2		4,41	0,02	260	1	90	-	-
34	Е0113-26-11	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	118,03	71,61	0,09	8451	11	300	0,01	2
		м2		2,77	0,05	327	6	90	-	-
35	Е0113-26-17	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	59,01	93,99	0,12	5547	7	150	0,01	1
		1м2		2,77	0,05	163	3	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			16988	22			4
			Тенге			751	10			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16988	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16215	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	761	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			685	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	103	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1060	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18732	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	863	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			18732	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	863	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Прочие работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	СН РК 8.02.04С-2 004 кн4.2.п.6	-Исключить стоимость доставки гравия керамзитового учтенной в стоимости материала т	2,1	-661,9	-	-1387	-	-	-2,78	-6
				-132,38	-	-277	-	-	-	-
37	С010332-А20-0-3	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 3 т	2,1	1055,7	-	2212	-	442	4,43	9
				211,14	-	442	-	100	-	-
38	С010332-А20-1-3К=220	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 3 т	2,1	189,5	-	397	-	390	3,91	8
				186,12	-	390	-	100	-	-
39	СН РК 8.02.04С-2 004 кн4.2.п.11	-Исключить стоимость доставки глины учтенной в стоимости материала т	0,267	-307,9	-	-82	-	-	-1,29	-
				-61,58	-	-16	-	-	-	-
40	С010332-А20-0-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1 т	0,267	632,25	-	169	-	34	2,66	1
				126,45	-	34	-	100	-	-
41	С010332-А20-1-1К=220	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 т	0,267	112,9	-	30	-	30	2,33	1
				110,88	-	30	-	100	-	-
42	СН РК 8.02.04С-2 004 кн4.2.п.2	-Исключить стоимость доставки раствора учтенной в стоимости материала т	0,1342	-442,4	-	-59	-	-	-1,86	-
				-88,48	-	-12	-	-	-	-
43	С010332-А20-0-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1 т	0,1342	1011,6	-	136	-	27	4,25	1
				202,32	-	27	-	100	-	-
44	С010332-А20-1-1К=220	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых	0,1342	180,63	-	24	-	24	3,73	-
				177,41	-	24	-	100	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1439	-			13
			Тенге			641	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1439	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	641	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			1439	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			947	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	142	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2529	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	783	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2529	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	783	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			601533	21782			142
			Тенге			21689	5611			21
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			51172	-	-		-
		Материалы -	Тенге			17851	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4759	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3023	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			23595	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			1439	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5263	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	789	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3386	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			59821	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5549	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			550361	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4950	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22540	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			507844	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20286	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3043	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34233	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			604886	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		134
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25583	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			664707	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		176
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31132	-		-

Итого			664 707
В том числе:			
СМР			664 707
Оборудование			0
Временные здания и сооружения 2,9%			19 277
Итого			**683 984**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%			14 158
Затраты на выслугу лет 1%			6 840
Затраты на доп.отпуска 0,4%			2 736
Командировочные расходы	176,00	чел-час	67 303
Разница в стоимости электроэнергии			781
Перебазировка строительных машин			1 944
Доп. транспорт привозных материалов			21 695
Всего в базовых ценах 2001г			**799 441**
В текущих ценах к = 2,04			**1 630 860**
Налоги,сборы, обязательные платежи в бюджет 2%			32 617
Итого			**1 663 477**

Итого с к=0,9997833852	**1 663 117**
НДС 12%	**199 574**
Всего	**1 862 691**

Принял (Заказчик):

Генеральный директор
ТОО «СП «Бетпак Дала»

_____ Кунанбаев Д.

Сдал (Подрядчик):

Директор ТОО «KazHiTechEuroBuilding»

_____ Ерманов Е.Т.

т. инженер Дос