Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за Сентябрь месяц 2014г.

Заказчик: ТОО "СП"Бетпак Дала"

Подрядчичк: ТОО "КазHiTechEuroBuilding"

Договор: №323-БД-11 от 28 июня 2011г.

Наименование объекта: Локальный участок на месторождении (руднике) Акдала.

№ п/п	Наименование объектов, работ и затрат	Стоимость работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге						Остаток оплаты по договору (гр.1-гр.5-гр.7-гр.9-гр.8)
			С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс		За выполненный объем с начала строительства до отч. месяца	Штрафы с начала строительства до отч. месяца	Гарантийное удержание 10% (гр.2*10%)	К оплате за текущий месяц (гр.2-гр.6-гр.7-гр.8-гр.9)	
						Всего аванс	в т.ч. 54,4056% к удержанию					
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	**Локальный участок на месторождении (руднике) Акдала.**											
1	**Разбивка осей**		**2 180 225**									
1.1	в том числе:											
1.2	СМР											
1.3	оборудование											
1.4	прочие		1 946 629									
1.5	НДС-12%		233 596									
2	**Подготовительные работы**		**1 999 517**									
2.1	в том числе:											
2.2	СМР		1 210 290									
2.3	оборудование											
2.4	прочие		574 993									
2.5	НДС-12%		214 234									
3	**Генплан и сооружения транспорта**		**154 521 118**	**42 512 082**	**42 512 082**							
3.1	в том числе:											
3.2	СМР		92 682 140	25 728 606	25 728 606							
3.3	оборудование		5 644 205	5 644 205	5 644 205							
3.4	прочие		39 638 939	6 584 405	6 584 405							

3.5	НДС-12%		16 555 834	4 554 866	4 554 866								
4	**Технологическая автодорога**		**766 560 346**										
4.1	в том числе:												
4.2	СМР		394 363 346										
4.3	оборудование												
4.4	прочие		290 065 534										
4.5	НДС-12%		82 131 466										
5	**Сооружение 12. Насосная станция на скважине**		**20 162 909**										
5.1	в том числе:												
5.2	СМР		12 060 581										
5.3	оборудование		1 325 856										
5.4	прочие		4 616 160										
5.5	НДС-12%		2 160 312										
6	**Здание 1. ЦППР**		**651 387 333**	**320 932 239**									
6.1	в том числе:												
6.2	СМР		312 059 481	133 957 283									
6.3	оборудование		202 934 072	134 747 046									
6.4	прочие		66 602 277	17 842 313									
6.5	НДС-12%		69 791 503	34 385 597									
7	**Сооружение 7. Склад серной кислоты**		**240 942 524**										
7.1	в том числе:												
7.2	СМР		133 961 702										
7.2	оборудование		54 784 057										
7.4	прочие		26 381 495										
7.5	НДС-12%		25 815 270										
8	**Сооружение 6. Трансформаторная подстанция**		**17 427 719**										
8.1	в том числе:												
8.2	СМР		1 100 012										
8.3	оборудование		13 322 961										

8.4	прочие		1 137 490										
8.5	НДС-12%		1 867 256										
9	**Сооружение 10. Эстакада сливная**		**12 385 393**										
9.1	в том числе:												
9.2	СМР		6 921 686										
9.3	оборудование												
9.4	прочие		4 136 701										
9.5	НДС-12%		1 327 006										
10	**Здание 3. КПП**		**3 448 500**										
10.1	в том числе:												
10.2	СМР		1 878 176										
10.3	оборудование		406 274										
10.4	прочие		794 568										
10.5	НДС-12%		369 482										
11	**Здание 5. КПП**		**3 799 807**										
11.1	в том числе:												
11.2	СМР		2 013 823										
11.3	оборудование		575 193										
11.4	прочие		803 669										
11.5	НДС-12%		407 122										
12	**Сооружение 14. Резервуар промышленной воды**		**4 374 905**										
12.1	в том числе:												
12.2	СМР		3 436 060										
12.3	оборудование												
12.4	прочие		470 106										
12.5	НДС-12%		468 739										
13	**Сооружение 15. Резервуар промышленной воды**		**4 187 574**										
13.1	в том числе:												
13.2	СМР		3 338 424										

13.3	оборудование											
13.4	прочие		400 481									
13.5	НДС-12%		448 669									
14	**Сооружение 16. Резервуар промышленной воды**		**4 187 574**									
14.1	в том числе:											
14.2	СМР		3 338 424									
14.3	оборудование											
14.4	прочие		400 481									
14.5	НДС-12%		448 669									
15	**Сооружение 27. Эстакада сливная**		**11 796 132**									
15.1	в том числе:											
15.2	СМР		6 437 945									
15.3	оборудование											
15.4	прочие		4 094 316									
15.5	НДС-12%		1 263 871									
16	**Здание 2. Насосная станция ПР и ВР**		**194 861 812**	**2 840 526**								
16.1	в том числе:											
16.2	СМР		118 187 783	383 234								
16.3	оборудование		33 524 202	1 968 180								
16.4	прочие		22 271 777	184 770								
16.5	НДС-12%		20 878 050	304 342								
17	**ГПП 35/6 кВ. Вынос красных линий**		**271 674**									
17.1	в том числе:											
17.2	СМР											
17.3	оборудование											
17.4	прочие		242 566									
17.5	НДС-12%		29 108									
18	**Сооружение 8. Приемная емкость**		**10 858 260**									
18.1	в том числе:											
18.2	СМР		6 508 265									

18.3	оборудование												
18.4	прочие		3 186 610										
18.5	НДС-12%		1 163 385										
19	**Сооружение 11. ДЭС**		**15 038 775**										
19.1	в том числе:												
19.2	СМР		1 468 617										
19.3	оборудование		11 152 343										
19.4	прочие		806 518										
19.5	НДС-12%		1 611 297										
20	**Сооружение 17. Насосная станция водоснабжения**		**21 423 676**										
20.1	в том числе:												
20.2	СМР		2 894 197										
20.3	оборудование		15 073 948										
20.4	прочие		1 160 138										
20.5	НДС-12%		2 295 393										
21	**Сооружение 24. Модульная котельная**		**7 629 050**										
21.1	в том числе:												
21.2	СМР		1 572 164										
21.3	оборудование		3 954 999										
21.4	прочие		1 284 489										
21.5	НДС-12%		817 398										
22	**Технологические коммуникации**		**31 719 586**										
22.1	в том числе:												
22.2	СМР		21 427 039										
22.3	оборудование												
22.4	прочие		6 894 020										
22.5	НДС-12%		3 398 527										
23	**Сооружение 22. Шкаф для хранения баллонов пропана и ацетилена**		**175 658**										
23.1	в том числе:												

23.2	СМР		111 696										
23.3	оборудование												
23.4	прочие		45 141										
23.5	НДС-12%		18 821										
25	**Здание 9. Пункт экстренной помощи с**		**6 682 767**										
25.1	в том числе:												
25.2	СМР		4 583 057										
25.3	оборудование		267 859										
25.4	прочие		1 115 840										
25.5	НДС-12%		716 011										
26	**Сооружение 25. Расходные резервуары ГСМ**		**9 393 407**										
26.1	в том числе:												
26.2	СМР		5 911 979										
26.3	оборудование												
26.4	прочие		2 474 992										
26.5	НДС-12%		1 006 436										
27	**ВЛ-35 кВ от существующей ВЛ-35 кВ В-4Н до ГПП 35/6 кВ участка "Летний"**		**358 308 894**	**274 260 870**									
27.1	в том числе:												
27.2	СМР		58 691 020	1 709 963									
27.3	оборудование		237 090 957	236 939 507									
27.4	прочие		24 136 678	6 226 307									
27.5	НДС-12%		38 390 239	29 385 093									
28	**Площадка 2. Техперевооружение**		**181 246 472**										
28.1	в том числе:												
28.2	СМР		80 021 843										
28.3	оборудование		65 415 998										
28.4	прочие		16 389 366										
28.5	НДС-12%		19 419 265										

29	**Сооружение 13. Насосная станция на скважине**		**19 408 531**										
29.1	в том числе:												
29.2	СМР		11 400 239										
29.3	оборудование		1 325 856										
29.4	прочие		4 602 951										
29.5	НДС-12%		2 079 485										
30	**Тепловые сети**		**3 628 450**										
30.1	в том числе:												
30.2	СМР		2 049 502										
30.3	оборудование												
30.4	прочие		1 190 186										
30.5	НДС-12%		388 762										
31	**Освещение (охранный периметр)**		**2 906 702**										
31.1	в том числе:												
31.2	СМР		1 909 628										
31.3	оборудование												
31.4	прочие		685 642										
31.5	НДС-12%		311 432										
32	**Сети водопровода и канализации**		**11 430 359**	**1 255 221**									
32.1	в том числе:												
32.2	СМР		6 602 958	472 017									
32.3	оборудование		506 355	506 355									
32.4	прочие		3 096 364	142 361									
32.5	НДС-12%		1 224 682	134 488									
33	**Сооружение 21. Резервуар дождевых стоков**		**2 736 947**										
33.1	в том числе:												
33.2	СМР		2 157 730										
33.3	оборудование												
33.4	прочие		285 973										

33.5	НДС-12%		293 244										
34	**Сооружение 30. Резервуар дождевых стоков**		**2 736 947**										
34.1	в том числе:												
34.2	СМР		2 157 730										
34.3	оборудование												
34.4	прочие		285 973										
34.5	НДС-12%		293 244										
35	**Наружные сети электроосвещения**		**14 994 101**										
35.1	в том числе:												
35.2	СМР		11 847 500										
35.3	оборудование												
35.4	прочие		1 540 090										
35.5	НДС-12%		1 606 511										
36	**Сети электроснабжения**		**10 333 306**										
36.1	в том числе:												
36.2	СМР		7 538 088										
36.3	оборудование												
36.4	прочие		1 688 078										
36.5	НДС-12%		1 107 140										
37	**Площадка 2. Техперевооружение. Вынос красных линий**		**337**										
37.1	в том числе:												
37.2	СМР												
37.3	оборудование												
37.4	прочие		301										
37.5	НДС-12%		36										
38	**Сооружение 4. Технологические карты ПР и ВР**		**47 190 781**										
38.1	в том числе:												
38.2	СМР		35 030 705										

38.3	оборудование												
38.4	прочие		7 103 921										
38.5	НДС-12%		5 056 155										
39	**Наружные кабельные сети 6 кВ**		**23 351 184**										
39.1	в том числе:												
39.2	СМР		18 421 930										
39.3	оборудование												
39.4	прочие		2 427 341										
39.5	НДС-12%		2 501 913										
40	**Сооружение 20. Септик**		**350 767**										
40.1	в том числе:												
40.2	СМР		235 791										
40.3	оборудование												
40.4	прочие		77 394										
40.5	НДС-12%		37 582										
41	**Сооружение 18.Колодец-отстойник**		**807 101**										
41.1	в том числе:												
41.2	СМР		636 924										
41.3	оборудование												
41.4	прочие		83 702										
41.5	НДС-12%		86 475										
42	**Сооружение 19.Колодец с фильтрующим патроном**		**1 001 203**										
42.1	в том числе:												
42.2	СМР		793 102										
42.3	оборудование												
42.4	прочие		100 829										
42.5	НДС-12%		107 272										
43	**Сооружение 29.Колодец с фильтрующим патроном**		**1 001 203**										

43.1	в том числе:											
43.2	СМР		793 102									
43.3	оборудование											
43.4	прочие		100 829									
43.5	НДС-12%		107 272									
44	**Сооружение 28. Колодец-отстойник**		**798 304**									
44.1	в том числе:											
44.2	СМР		633 533									
44.3	оборудование											
44.4	прочие		79 238									
44.5	НДС-12%		85 533									
45	**Сооружение 23. Шкаф для хранения баллонов кислорода и аргона**		**420 854**	**184 497**								
45.1	в том числе:											
45.2	СМР		164 817	8 252								
45.3	оборудование		144 596	144 596								
45.4	прочие		66 349	11 881								
45.5	НДС-12%		45 092	19 768								
	ИТОГО	**2 957 558 740**	**2 880 068 684**	**641 985 435**	**42 512 082**	**409 543 491**	**339 802 441**	**2 230 239 444**	**6 888 000**	**288 006 868**	**15 131 931**	**295 755 874**
	в том числе:											
	СМР	1 395 388 200	1 378 553 029	162 259 355	25 728 606			1 213 382 816	4 159 163	137 855 304	23 155 746	154 690 475
	оборудование	686 142 190	647 449 731	379 949 889	5 644 205	365 663 830	303 395 037	294 649 111	675 116	64 301 525	-15 571 058	40 725 189
	прочие	559 147 056	545 487 135	30 992 037	6 584 405			483 253 289	1 315 721	54 992 160	5 925 965	68 652 081
	НДС-12%	316 881 294	308 578 789	68 784 154	4 554 866	43 879 661	36 407 404	238 954 228	738 000	30 857 879	1 621 278	31 686 129

Заказчик:

Подрядчик:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4)

1220

Заказчик: ТОО «Совместное предприятие «Бетпак Дала»

Подрядчик: ТОО «KazHiTechEuroBuilding»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Корректировка «Строительство Локального участка на месторождении Акдала, Сузакского района ЮКО»

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Генеральный план и сооружения транспорта.

А К Т

выполненных работ за Сентябрь месяц 2014 г.

(локальная смета №9263000)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Благоустройство										
		Тип 1										
1	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	11095,2	601,22	15,35	6670695	170328	162323	0,03	373		
				5,94	5,06	65905	56142	133	0,02	196		
		м2										
2	Е0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	11095,2	144,51	-	1603412	-	295	-	2		
				0,02	-	222	-	133	-	-		
		м2										
		Тип 2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	58,4	484,07	-	28270	-	1922	0,14	8
				24,75	-	1445	-	133	-	-
4	Е0127-55-2 К=2	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	58,4 м2	152,43	-	8902	-	618	0,05	3
				7,96	-	465	-	133	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8311278	170328			386
			Тенге			68038	56142			196
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8311278	-	-		-
		Материалы -	Тенге			37412	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	124179	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8035501	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			165159	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		83
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24774	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			508586	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8985023	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		664
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	148953	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8985023	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		664
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	148953	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Ворота и калитки								
5	Е0109-46-1	-Монтаж калитки КЛ1, ЛКЛ1, ВР1	6,177	31517,37	17434,99	194683	107696	56030	41,4	256
				7650	2428,67	47254	15002	90	8,15	50
6	С12021-85	-Ворота различных типов, калитки т	0,199	122709,02	-	24419	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Ц0104-292-3	-Монтаж электропривода т	3	1284,06	77,33	3852	232	3208	7	21
				1167,75	20,25	3503	61	90	0,12	-
8	Ц0111-31-1	-Монтаж приборов (бликер с антенной, пара фотоэлементов, двухкнопочная панель управления) шт	9	68,91	-	620	-	510	0,5	5
				63	-	567	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц0111-1-9	-Монтаж зубчатой рейки, устанавливаемой на стене, массой до 20 кг шт	3	1303,96 283,5	86,09 2,25	3912 851	258 7	772 90	2 0,01	6 -
10	БПрайс	-Ворота раздвижные с дистанционным управлением 1,8х5200, двухстворчатые шт	3	777940,96 -	- -	2333823 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		2561309 52175	108186 15069			287 51
		Стоимость оборудования -		Тенге		2333823	-	-		-
		Запасные части -		Тенге		23338	-	-		-
		Тара и упаковка -		Тенге		20979	-	-		-
		Транспортные расходы -		Тенге		118907	-	-		-
		Заготов.-складские расходы -		Тенге		29965	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		2527011	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		8384	-	-		-
		Материалы -		Тенге		2973	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	4988	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		4489	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	673	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		772	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		13646	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		34
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	5662	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		219102	-	-		-
		Материалы -		Тенге		39733	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	62256	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		24419	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		56030	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	8405	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		16508	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		291640	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		334
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	70660	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		2832298	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		368
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	76322	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Озеленение								
11	Е0147-5-9	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев	31	983,65	55,44	30493	1719	20763	3,48	108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 75%, размеры 0,8х0,8х0,5 м		497,93	21,29	15436	660	129	0,09	3
12	Е0147-9-6	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м (яма)	31	840,1	218,24	26043	6765	22435	2,96	92
				507,83	53,19	15743	1649	129	0,22	7
13	С143012-43	-Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород /орех, дуб, липа, каштан/, с мерзлым комом размером 0,8х0,6 м, высотой более 3 м (шт)	15	3760	-	56400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С143012-39	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м (шт)	16	3760	-	60160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Е0147-5-14	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 75%, размеры 1,0х1,0х0,6 м (шт)	3	1315,42	78	3946	234	2683	4,63	14
				663,3	29,95	1990	90	129	0,12	-
16	Е0147-9-7	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м (яма)	3	1093,95	286,81	3282	860	2880	3,88	12
				674,55	69,71	2024	209	129	0,29	1
17	С143012-68	-Ель колючая /форма зеленая/, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2,5-3 м (шт)	3	12200	-	36600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые (шт)	1318	31,12	31,12	41023	41023	12919	-	-
	т.ч. п-3.70 к=0,85 К=5			-	10,11	-	13319	97	0,01	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		последующие 10 м (ранее разрыхленных)								
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			257947	50601			225
			Тенге			35192	15926			21
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			257947	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2320	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	51119	-		-
		Местные материалы -	Тенге			169834	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			61681	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9252	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19178	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			338806	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		277
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	60371	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			338806	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		277
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	60371	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Прочие работы								
19	СН РК 8.02-04С-2 004 кн 4.2.п.12	-Исключить стоимость доставки асфальтобетона учтенной в стоимости материала	1345,883	-327,6	-	-440911	-	-	-1,38	-1852
				-65,52	-	-88182	-	-	-	-
20	С010332-А20-0-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1 асфальтобетон т	1345,883	632,25	-	850935	-	170187	2,66	3574
				126,45	-	170187	-	100	-	-
21	С010332-А20-1-1 К=220	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 т	1345,883	112,9	-	151945	-	149232	2,33	3134
				110,88	-	149232	-	100	-	-
22	СН РК 8.02-04С-2 004 кн 4.2.п.9	-Исключить стоимость доставки песка учтенной в стоимости материала т	0,438	-864,2	-	-379	-	-	-3,63	-2
				-172,84	-	-76	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С010332-А20-0-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1	0,438	632,25 126,45	- -	277 55	- -	55 100	2,66 -	1 -
24	С010332-А20-1-1 К=220	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	0,438	112,9 110,88	- -	49 49	- -	49 100	2,33 -	1 -
25	СН РК 8.02-04С-2004 кн 4.2.п.9	Исключить стоимость доставки перегноя учтенной в стоимости материала	14,575	-864,2 -172,84	- -	-12596 -2519	- -	- -	-3,63 -	-53 -
26	С010332-А20-0-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1	14,575	632,25 126,45	- -	9215 1843	- -	1843 100	2,66 -	39 -
27	С010332-А20-1-1 К=220	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	14,575	112,9 110,88	- -	1645 1616	- -	1616 100	2,33 -	34 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	560181	-			4876
	Тенге	232204	-			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	560181	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	232204	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	560181	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	322981	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		161
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	48447	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	52990	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	936152	-	-		5038
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	280652	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			936152	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5038
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	280652	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			11690715	329115			5775
		Стоимость оборудования -	Тенге			387609	87138			268
		Запасные части -	Тенге			2333823	-	-		-
		Тара и упаковка -	Тенге			23338	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			20979	-	-		-
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			118907	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			29965	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2527011	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8384	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			2973	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	4988	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			4489	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		2
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	673	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			772	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			13646	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		34
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9129406	5662	-		-
		Материалы -	Тенге			39732	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	407502	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8205335	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			560181	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			549821	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		275
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	82473	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			580754	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10259980	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5979
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	489975	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			219102	-	-		-
		Материалы -	Тенге			39733	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	62256	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24419	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			56030	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8405	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16508	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			291640	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		334
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	70661	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			13092278	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6347
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	566298	-		-
		Итого				13 092 278				
		В том числе:								
		СМР				10 565 267				
		Оборудование				2 527 011				
		Временные здания и сооружения 2,9%				306 393				
		Итого				**13 398 671**				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%				225 043				
		Затраты на выслугу лет 1%				108 717				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%				43 487				
		Командировочные расходы	6347,00	чел-час		2 418 524				
		Разница в стоимости электроэнергии				9 458				
		Перебазировка строительных машин				44 009				
		Доп. транспорт привозных материалов				412 993				
		Стоимость геофизических работ								
		Всего в базовых ценах 2001г				**16 660 902**				
		В текущих ценах к = 2,23355				**37 212 957**				
		Налоги,сборы, обязательные платежи в бюджет 2%				744 259				

Итого	**37 957 216**
НДС 12%	**4 554 866**
Всего	**42 512 082**

Принял (Заказчик):

Первый заместитель
Генерального директора
ТОО «СП «Бетпак Дала»

_____ Уваров А.

Сдал (Подрядчик):

Директор ТОО «KazHiTechEuroBuilding»

_____ Ерманов Е.Т.