Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Товарищество с ограниченной ответственностью "ДанайханСтройтех",РК, г.Астана, ул.Сыганак, 10/2, ВП-24 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050940000358
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Пенетрон-Казахстан",010000, РК, город Астана, район Алматы, улица Иманова, дом № 1, к.33, тел.: 7172 219791 219792 211551 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050740004938

Договор (контракт) доп.соглашение № 1 от 11.01.2019 г к дог.подряда №Дан/ПОД/ТНС/27 от 20.11.18 г

Номер документа	Дата составления
45	19.02.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	выполнение гидроизоляционных работ			услуга	1	1 636 609,00	1 636 609,00
				Итого	1	x	1 636 609,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика Услуга, 1, Один миллион шестьсот тридцать шесть тысяч шестьсот девять тенге 00 тиын
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сальников П.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.02.2019

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 года № 73

Генподрядчик: ТОО "Данайхан- Стройтех"
Подрядчик: ТОО "Пенетрон-Казахстан"
Наименование стройки: Техперевооружение насосной станции 1-го подъема Астанинского гидроузла

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за февраль 2019 год

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		Доп.согл. №1 к ДП № Дан/ПОД/ТНС/27 от 21.11.2018 г.	11.12.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего в отчетном месяце, с НДС
		в отчетном месяце, без НДС	из гр.1							
			СМР (в сметных, базисных ценах 1991 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту с начала года	**1 687 226**	**1 506 451,79**							**180 774,21**	**1 687 226**
Скидка 3%									**5 423,25**	**50 617**
Всего	**1 687 226**	**1 506 451,79**							**175 350,96**	**1 636 609**

Генподрядчик:
ТОО "Данайхан-Стройтех"
Директор Атымтаевой А.Х _____
(м.п.)

Подрядчик:
ТОО "Пенетрон-Казахстан"
Директор Сальников П.Б _____
(м.п.)

Генподрядчик: ТОО "Данайхан-Стройтех"

Форма 2Б

Подрядчик: ТОО "Пенетрон-Казахстан"

Наименование стройки: Техперевооружение насосной станции 1-го подъема Астанинского гидроузла

Договор подряда: Доп соглашение №1 к Договору поряда № Дан/Под/ТНС/27

Акт приемки выполненных работ за февраль месяц 2019 года

№ п/п	Наименование оборудования, работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
	РАЗДЕЛ 3.= План на отм.-7.100/АС-9/				
2	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплутаций машин - 1,1	м борозд	14	781,50	10 941
3	Очистка щетками штрабы	м2	1,4	609,29	853
4	Обеспыливание штрабы	м2	1,4	143,57	201
5	Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором	м шва	14	153,14	2 144
6	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 Пенетрон	кг	1,4	1 544,29	2 162
7	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков Пенекрит/прим	м шва	14	549,79	7 697
8	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 Пенекрит	кг	21	1 243,52	26 114
	Плита монолитная Пм -1/1шт/АС-9				
12	Потолок. Отбивка штукатурки	м2	100	365,93	36 593
13	Обеспыливание /прим/	м2	100	143,62	14 362
16	Поверхности бетонные. Гидрофобизация в 2 слоя	м2	100	167,02	16 702
17	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10мм	м2	100	1 498,64	149 864
	РАЗДЕЛ 18. Гидроизоляция всей внутренней поверхности стен насосной станции (в т.ч. Аванкамеры и шахты напорного трубопровода)				
21	Стены. Отбивка штукатурки	м2	450	365,93	164 669
22	Обеспыливание	м2	450	143,62	64 629
23	Поверхности бетонные. Гидрофобизация в 2 слоя	м2	450	167,02	75 159

24	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 Пенетрон	кг	605	1 544,40	934 362
	Итого без НДС, тенге				**1 506 451,79**
	Итого с НДС, тенге				**1 687 226**
	Скидка 3%, тенге				**50 617**
	Всего с НДС, тенге				**1 636 609**

Генподрядчик:

ТОО "Данайхан- Стройтех"

Директор Атымтаевой А.Х _____

(м.п.)

Подрядчик:

ТОО "Пенетрон-Казахстан"

Директор Сальников П.Б _____

(м.п.)