форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервисKZ"
Технадзор:ТОО " Фараб құрылыс "
Наименование объекта: Средный ремонт ул. Тауелсиздик в с. Шаян Байдибекского района Туркестанской области.
Договор о государственных закупках работ №93 2019-08-16

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за август месяц 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Средный ремонт ул. Тауелсиздик в с. Шаян Байдибекского района Туркестанской области.	15 915 200	15 915 200	14 210 000	-	-	-	-	-	-	1 705 200	15 915 200

Заказчик:
Директор ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

_____ **Нурманбетов Р.Т.**

Технадзор:
Директор ТОО " Фараб құрылыс "

_____ **Акжігіт Т.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЖолСервис KZ"

_____ **Каримбаев О. К.**

Форма №2

Наименование стройки - Средный ремонт ул. Тауелсиздик в с. Шаян Байдибекского района Туркестанской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за АВГУСТ месяц 2019 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД района Байдибек" акимата района Байдибек
ИНЖЕНЕР: ТОО "Фараб құрылыс"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис Kz"
Основание: Договор №94 от 16.08.2019 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Средний ремонт ул. Тауелсиздик в с. Шаян Байдибекского района Туркестанской области										
РАЗДЕЛ 1.А/б покрытие ул. №1, протяженность 300 м										
1	11-270301-0103 РСНБ РК 2015	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	750	218,79	116,11	164093	87083	36135	0,03	46
		м2 площади основания		30,28	31,77	22710	23828	60,3	0,02	31
		Накладные расходы -		*48,18*		*36135*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*37,42*				*28065*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*10,76*				*8070*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,36*		*16020*				
		Сметная стоимость				*216248*				
2	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,525	102673,45	1725,21	53904	906	2551	--	--
		т		--	868,84	--	456	60,3	0,58	1
		Накладные расходы -		*4858,20*		*2551*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*523,91*				*275*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4334,29*				*2276*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8602,53*		*4516*				
		Сметная стоимость				*60970*				
3	11-270301-0401 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	50,3942	14678,25	1087,19	739699	54788	49113	0,19	21
		т смеси		244,10	325,81	12301	16419	60,3	0,19	21
		Накладные расходы -		*974,58*		*49113*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*343,66*				*17318*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*630,92*				*31795*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1252,23*		*63105*				
		Сметная стоимость				*851917*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге			**1 129 135**				
в том числе оборудование			Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 2.Освещение										
		Протяженность 7340 м								
12	ТПРАЙС-ЛИСТ	Опоры СТ-10-3	146	80000,00	--	11680000	--	443840	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3040,00*		*443840*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3040,00*				*443840*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6643,20*		*969907*				
		Сметная стоимость				*13093747*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге			**13 093 747**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге			**14 222 882**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			**14 222 882**				
в том числе оборудование			Тенге			**-**				
в том числе СМР			Тенге			**14 222 882**				
Итого в текущих ценах 2019 г.			Тенге		1	14 222 882				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,999094285973825			Тенге		**0,999094286**	**14 210 000**				
НДС			Тенге		12%	1 705 200				
Итого к оплате			**Тенге**			**15 915 200**				

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервис Kz"

Каримбаев О.К.

Инженер:

Директор ТОО "Фараб құрылыс"

Ақжігіт Т.А.

форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервисKZ"
Наименование объекта: Средный ремонт ул. Тауелсиздик в с. Шаян Байдибекского района Туркестанской области.
Договор о государственных закупках работ №93 2019-08-16

СПРАВКА 2
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Средный ремонт ул. Тауелсиздик в с. Шаян Байдибекского района Туркестанской области.	51 072 000	51 072 000	31 390 000	-	-	-	-	-	-	3 766 800	35 156 800

Заказчик:
Директор ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
_____ Мурзашев Р.Т.

Инженер:
Директор ТОО "Фараб Жолы Сервис"
_____ Ужитова Г.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЖолСервис KZ"
_____ Каримбаев О. К.

Форма №2

Наименование стройки - Средный ремонт ул. Тауелсиздик в с. Шаян Байдибекского района Туркестанской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за СЕНТЯБРЬ месяц 2019 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД района Байдибек" акимата района Байдибек
ИНЖЕНЕР: ТОО "Фараб құрылыс"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис Kz"
Основание: Договор №94 от 16.08.2019 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Средний ремонт ул. Тауелсиздик в с. Шаян Байдибекского района Туркестанской области										
РАЗДЕЛ 1.А/б покрытие ул. №1, протяженность 300 м										
1	11-270301-0103 РСНБ РК 2015	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала								
			750	218,79	116,11	164093	87083	36135	0,03	46
		м2 площади основания		30,28	31,77	22710	23828	60,3	0,02	31
		Накладные расходы -		*48,18*		*36135*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*37,42*				*28065*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*10,76*				*8070*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,36*		*16020*				
		Сметная стоимость				*216248*				
2	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов								
			0,525	102673,45	1725,21	53904	906	2551	--	--
		т		--	868,84	--	456	60,3	0,58	1
		Накладные расходы -		*4858,20*		*2551*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*523,91*				*275*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4334,29*				*2276*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8602,53*		*4516*				
		Сметная стоимость				*60970*				
3	11-270301-0401 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона								
			58,2058	14678,25	1087,19	854359	63281	56726	0,19	21
		т смеси		244,10	325,81	14208	18964	60,3	0,19	21
		Накладные расходы -		*974,58*		*56726*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*343,66*				*20003*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*630,92*				*36723*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1252,23*		*72887*				
		Сметная стоимость				*983973*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство								
			1500	1409,75	96,94	2114623	145413	155759	0,03	50
		м2 покрытия		42,13	28,89	63202	43342	60,3	0,02	25
		Накладные расходы -		*103,84*		*155759*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*42,83*				*64246*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*61,01*				*91513*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,09*		*181631*				
		Сметная стоимость				*2452012*				
5	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301								
			1500	637,21	0,09	955812	130	40570	--	1
		м2 покрытия		0,45	--	677	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*27,05*		*40570*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,27*				*408*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*26,77*				*40161*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,14*		*79711*				
		Сметная стоимость				*1076092*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге			**4 789 294**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 2.Освещение										
		Протяженность 7340 м								
6	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2								
			209	950,60	778,52	198676	162710	70523	0,20	41
		яма		172,09	319,07	35966	66686	59,1	0,21	45
		Накладные расходы -		*337,43*		*70523*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*290,28*				*60668*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*47,15*				*9855*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,04*		*21536*				
		Сметная стоимость				*290735*				
7	11-110101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие из ГПС. Устройство с уплотнением трамбовками								
			11,286	4801,75	412,29	54193	4653	24163	3,10	35
		м3 подстилающего слоя		2985,30	112,86	33692	1274	60,9	0,55	6
		Накладные расходы -		*2140,94*		*24163*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1886,78*				*21294*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*254,16*				*2868*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*555,42*		*6268*				
		Сметная стоимость				*84624*				
8	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные под опоры. Устройство								
			30,1796	20885,42	1113,11	630313	33593	106109	4,90	148
		м3		5140,10	267,38	155126	8069	48,5	0,20	6
		Накладные расходы -		*3515,93*		*106109*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2622,63*				*79150*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*893,31*				*26960*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1952,11*		*58914*				
		Сметная стоимость				*795336*				
9	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка								
			3,762	490664,00	--	1845878	--	196686	58,00	218
		т		66816,00	--	251362	--	48,5	0,36	1
		Накладные расходы -		*52282,41*		*196686*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*32405,76*				*121910*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*19876,65*				*74776*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43435,71*		*163405*				
		Сметная стоимость				*2205970*				
10	ТПРАЙС ЛИСТ	Анкерный болт М22								
			836	920,00	--	769120	--	29227	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,96*		*29227*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*34,96*				*29227*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,40*		*63868*				
		Сметная стоимость				*862214*				
11	11-330104-0101 РСНБ РК 2015	Опоры. Установка								
			13,167	60182,52	26954,52	792423	354910	364930	26,00	342
		т		33228,00	6476,48	437513	85276	61,7	7,58	100
		Накладные расходы -		*27715,51*		*364930*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*24497,66*				*322561*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3217,85*				*42369*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7031,84*		*92588*				
		Сметная стоимость				*1249941*				
12	ТПРАЙС-ЛИСТ	Опоры СТ-10-3								
			63	80000,00	--	5040000	--	191520	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3040,00*		*191520*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3040,00*				*191520*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6643,20*		*418522*				
		Сметная стоимость				*5650042*				
13	13-080205-0401 РСНБ РК 2015	Кронштейн "Переход". Монтаж на опоре								
			209	1879,84	251,73	392887	52612	152766	1,07	224
		шт.		1393,14	91,35	291166	19092	42,8	0,06	13
		Накладные расходы -		*730,94*		*152766*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*635,36*				*132791*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*95,58*				*19976*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*208,86*		*43652*				
		Сметная стоимость				*589306*				
14	13-080205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий								
			209	15692,22	7955,86	3279673	1662775	946645	4,34	907
		шт.		6071,66	2781,40	1268977	581313	42,8	1,88	393
		Накладные расходы -		*4529,40*		*946645*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3789,11*				*791924*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*740,29*				*154721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617,73*		*338105*				
		Сметная стоимость				*4564423*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный "Жарык" 60 Вт	209	25510,00	--	5331590	--	202600	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*969,38*		*202600*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*969,38*				*202600*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2118,35*		*442735*				
		Сметная стоимость				*5976926*				
16	13-080205-0705 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 20	7,34	42645,04	22655,12	313015	166289	98101	13,70	101
		км		18508,70	7927,85	135854	58190	42,8	5,29	39
		Накладные расходы -		*13365,32*		*98101*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*11314,84*				*83051*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2050,48*				*15050*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4480,83*		*32889*				
		Сметная стоимость				*444006*				
17	23-061201-0801 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х35-35 ГОСТ Р 52373-2005	7,34	307011,00	--	2253461	--	85632	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11666,42*		*85632*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*11666,42*				*85632*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25494,19*		*187127*				
		Сметная стоимость				*2526220*				
18	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	1238,02	83,91	1238	84	564	0,87	1
		шт.		1132,74	30,45	1133	30	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*563,81*		*564*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*497,85*				*498*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*65,96*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,15*		*144*				
		Сметная стоимость				*1946*				
19	23-070501-0206 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	1	15381,00	--	15381	--	584	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*584,48*		*584*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*584,48*				*584*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1277,24*		*1277*				
		Сметная стоимость				*17243*				
20	13-080201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	232,571	253,32	20,01	58916	4653	22399	0,15	35
		м кабеля		188,10	7,02	43747	1633	42,8	0,05	13
		Накладные расходы -		*96,31*		*22399*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*83,51*				*19423*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*12,80*				*2977*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,97*		*6505*				
		Сметная стоимость				*87821*				
21	23-060137-0628 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80								
			0,232571	885402,00	--	205919	--	7825	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33645,28*		*7825*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*33645,28*				*7825*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73523,78*		*17099*				
		Сметная стоимость				*230843*				
22	13-080303-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне								
			2	7102,22	36,33	14204	73	3731	3,00	6
		шт.		3579,00	12,54	7158	25	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1865,48*		*3731*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1537,18*				*3074*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*328,30*				*657*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*717,42*		*1435*				
		Сметная стоимость				*19370*				
23	13-080303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне								
			1	6409,54	0,60	6410	1	1834	3,00	3
		шт.		3579,00	--	3579	--	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1833,58*		*1834*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1531,81*				*1532*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*301,77*				*302*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*659,45*		*659*				
		Сметная стоимость				*8903*				
24	ТПРАЙС-ЛИСТ	Контакторы электромагнитные модели КТИ-5115, 115 А, 230 В/АС-3, типа ИЭК								
			2	25800,00	--	51600	--	1961	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*980,40*		*1961*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*980,40*				*1961*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2142,43*		*4285*				
		Сметная стоимость				*57846*				
25	ТПРАЙС-ЛИСТ	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-11260, 12 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК								
			1	8500,00	--	8500	--	323	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*323,00*		*323*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*323,00*				*323*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*705,84*		*706*				
		Сметная стоимость				*9529*				
26	13-080303-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящик управления освещением. Установка								
			2	4198,94	39,18	8398	78	3801	3,00	6
		шт.		3906,00	12,54	7812	25	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1900,43*		*3801*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1677,14*				*3354*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*223,29*				*447*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*487,95*		*976*				
		Сметная стоимость				*13175*				
27	ТПРАЙС-ЛИСТ	Щит управления освещением ЯУО-9602 3774 /с фотореле/ ЕКТ								
			2	48730,00	--	97460	--	3703	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1851,74*		*3703*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1851,74*				*3703*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4046,54*		*8093*				
		Сметная стоимость				*109257*				
28	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 160 А. Установка на конструкции на стене или колонне								
			2	4630,81	36,33	9262	73	2558	2,00	4
		шт.		2470,00	12,54	4940	25	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1278,87*		*2558*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1062,53*				*2125*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*216,35*				*433*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*472,77*		*946*				
		Сметная стоимость				*12765*				
29	23-070204-0630 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010								
			2	1068,00	--	2136	--	81	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40,58*		*81*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*40,58*				*81*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,69*		*177*				
		Сметная стоимость				*2395*				
30	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне								
			2	4630,81	36,33	9262	73	2558	2,00	4
		шт.		2470,00	12,54	4940	25	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1278,87*		*2558*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1062,53*				*2125*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*216,35*				*433*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*472,77*		*946*				
		Сметная стоимость				*12765*				
31	23-070204-0616 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010								
			2	648,00	--	1296	--	49	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,62*		*49*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*24,62*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,81*		*108*				
		Сметная стоимость				*1453*				
32	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования								
			2	2946,13	50,02	5892	100	995	0,70	1
		шт.		849,80	17,56	1700	35	42,8	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*497,29*		*995*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*371,23*				*742*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*126,06*				*252*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*275,47*		*551*				
		Сметная стоимость				*7438*				
33	21-050107-0401 РСНБ РК 2015	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки Ст0 ГОСТ 6009-74								
			0,004	251106,00	--	1004	--	38	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9542,03*		*38*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*9542,03*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20851,84*		*83*				
		Сметная стоимость				*1126*				
34	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования								
			209	2946,13	50,02	615742	10455	103933	0,70	146
		шт.		849,80	17,56	177608	3669	42,8	0,03	6
		Накладные расходы -		*497,29*		*103933*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*371,23*				*77587*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*126,06*				*26346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*275,47*		*57574*				
		Сметная стоимость				*777249*				
35	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,93005	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	13-110301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах								
			1	658,91	--	659	--	322	0,50	1
		шт.		651,00	--	651	--	44	--	--
		Накладные расходы -		*322,36*		*322*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*286,44*				*286*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*35,92*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,50*		*79*				
		Сметная стоимость				*1060*				
37	ТПРАЙС-ЛИСТ	Таймер ТЭ-15 электронный								
			1	15385,00	--	15385	--	585	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*584,63*		*585*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*584,63*				*585*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1277,57*		*1278*				
		Сметная стоимость				*17247*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге			26 629 162				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге			31 418 456				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			31 418 456				
в том числе оборудование			Тенге			-				
в том числе СМР			Тенге			31 418 456				
Итого в текущих ценах 2019 г.			Тенге		1	31 418 456				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,999094285973825			Тенге		0,999094286	31 390 000				
НДС			Тенге		12%	3 766 800				
Итого к оплате			Тенге			35 156 800				

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервис Kz"

_____ Каримбаев О.К.

Инженер:

Директор ТОО "Фараб құрылыс"

_____ Ақжігіт Т.А.