Утверждена

Заказчик :**Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Подрядчик: **ТОО "БекетСатЖол"**

Наименование объекта: "Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги к с.Ганюшкино, с тротуарами" Курмангазинский район Атырауская область"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2018 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		10 доп.согл№3	23.02.2018 01.11.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах 2001 г)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см. ценах 2001 г)	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги с тротуарами к с.Ганюшкино Курмангазинского района	244 987 941,15	23 986 329,71							507 857,15	24 494 186,86
К оплате:	**24 494 186,86 тенге (двадцать четыре миллиона четыресто девяносто четыре тысяч сто восемьдесят шесть тенге) 86 тиын**									

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель: "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

Ажигалиев А.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "БекетСатЖол"

Утепкалиев О.Х.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "БекетСатЖол"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги к с.Ганюшкино, с тротуарами" Курмангазинский район Атырауская область"**

(наименование, адрес)

Объект **"Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги к с.Ганюшкино, с тротуарами" Курмангазинский район Атырауская область"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 10 от 2018-02-23 доп.соглашение №3 от 2018-11-01**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Акт выполненных работ № 6 за ноябрь месяц 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8,00
			Раздел: Улица Абая				
1	**1**	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**167,330**	**2427,07**	**406 121,62**
			Накладные расходы			***1283,80***	***214 818,00***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8,00
			Сметная прибыль			*296,87*	*49 675,00*
2	2	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	292,897	2480,17	726 434,35
			Накладные расходы			*528,48*	*154 790,21*
			Сметная прибыль			*240,69*	*70 497,38*
3	3	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	85,720	49700,23	4 260 303,72
			Накладные расходы			*2087,41*	*178 933,00*
			Сметная прибыль			*4143,01*	*355 140,00*
4	4	11-270301-0401 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона, Нср=3см	т смеси	715,364	24197,74	17 310 182,37
			Накладные расходы			*1316,08*	*941 475,73*
			Сметная прибыль			*2041,11*	*1 460 135,80*
			ИТОГО:				**22 703 042,07**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1 490 016,93**
			Сметная прибыль				**1 935 448,17**
			Итого с временными		**1,04 %**	**236 112**	**22 939 153,70**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,44 %**	**330 324**	**23 269 477,52**
			Коэф пониж 0,939849624				**21 869 809,69**
			Итого с НДС		**12 %**	**2 624 377,17**	**24 494 186,86**

Заказчик :Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"
Руководитель отдела _____ Ажигалиев А.К.

Технадзор: ТОО Royal company
Директор _____ Шакуов Б

Подрядчик : ТОО "БекетСатЖол"
Директор _____ Утенкалиев О.Х.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "БекетСатЖол"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги к с.Ганюшкино, с тротуарами" Курмангазинский район Атырауская область"**

(наименование, адрес)

Объект **"Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги к с.Ганюшкино, с тротуарами" Курмангазинский район Атырауская область"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 10 от 2018-02-23 доп.соглашение №1 от 2018-05-02**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.08.2018	01.07.2018	28.08.2018

Акт выполненных работ № 4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Улица Абая				
1	**1**	**12-160101-0801 РСНБ РК 2015**	**Люки чугунные. Демонтаж**	**люк**	**2,000**	**2016,72**	**4033**
			Накладные расходы			***1326,64***	***2653***
			Сметная прибыль			***267,47***	***535***
2	**2**	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка люков**	**шт**	**2,000**	**1649,28**	**3299**
			Накладные расходы			***944,47***	***1889***
			Сметная прибыль			***207,50***	***415***
3	**3**	**23-030101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,000**	**15695,82**	**31392**
			Накладные расходы			***659,22***	***1318***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1308,40*	*2617*
4	4	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж кольца опорного КЦО-1	м3	0,256	11250,47	2880
			Накладные расходы			*5050,16*	*1293*
			Сметная прибыль			*1304,05*	*334*
5	5	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев марка КЦО-1	шт.	12,000	3232,79	38793
			Накладные расходы			*135,78*	*1629*
			Сметная прибыль			*269,49*	*3234*
6	6	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки Бетон В7,5	м3	0,140	31505,92	4411
			Накладные расходы			*2023,37*	*283*
			Сметная прибыль			*2682,34*	*376*
7	7	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	Срубка горловины	м3	0,424	14889,19	6313
			Накладные расходы			*6634,24*	*2813*
			Сметная прибыль			*1721,87*	*730*
			Раздел: улица Кабдолова				
10	10	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см	м2	1476,000	146,99	216957
			Накладные расходы			*50,39*	*74381*
			Сметная прибыль			*15,79*	*23307*
11	11	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2	1188,000	1467,58	1743483
			Накладные расходы			*112,26*	*133359*
			Сметная прибыль			*126,39*	*150147*
			Раздел: улица Кабдолова (уч.3)				
12	12	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см	м2	2331,000	146,99	342633
			Накладные расходы			*50,39*	*117468*
			Сметная прибыль			*15,79*	*36808*
13	13	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2	2060,000	1467,58	3023211
			Накладные расходы			*112,26*	*231246*
			Сметная прибыль			*126,39*	*260357*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: улица Кабдолова (уч.1)				
14	**14**	**11-270402-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см**	**м2**	**1762,000**	**213,17**	**375613**
			Накладные расходы			*50,39*	*88794*
			Сметная прибыль			*15,79*	*27823*
15	**15**	**11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2**	**763,278**	**1706,22**	**1302320**
			Накладные расходы			*112,26*	*85686*
			Сметная прибыль			*126,39*	*96471*
			ИТОГО:				**7095338**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**742812**
			Сметная прибыль				**603154**
			Итого с временными		**1,04 %**	**73791,51**	**7169129,47**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,44 %**	**103235,46**	**7272364,93**
			Коэф пониж 0,939849624				**6 834 929,46**
			Итого с НДС		**12 %**	**820191,53**	**7 655 120,99**

Заказчик :Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"
И.О.Руководитель отдела **Тулепов Н.Б.**

Технадзор: ТОО Royal company
Директор **Шакуов Б**

Подрядчик : ТОО "БекетСатЖол"
Директор **Утепкалиев О.Х.**

Заказчик **Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "БекетСатЖол"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги к с.Ганюшкино, с тротуарами" Курмангазинский район Атырауская**
(наименование, адрес)

Объект **"Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги к с.Ганюшкино, с тротуарами" Курмангазинский район Атырауская область"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 2018-02-23 доп.соглашение №5 2019-04-03

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.04.2019	01.01.2019	30.04.2019

Акт выполненных работ № 6 за апрель месяц 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Улица Абая				
1	1	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**7694,000**	**693,86**	**5338559**
			Накладные расходы			***465,12***	***3578633***
			Сметная прибыль			***92,72***	***713388***
2	2	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	**Люки чугунные. Демонтаж**	**люк**	**3,000**	**2427,07**	**7281**
			Накладные расходы			***1283,80***	***3851***

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "БекетСатЖол"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги к с.Ганюшкино, с тротуарами" Курмангазинский район Атырауская область"**

(наименование, адрес)

Объект **"Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги к с.Ганюшкино, с тротуарами" Курмангазинский район Атырауская область"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 2018-02-23 доп.соглашение №5 2019-04-03

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.07.2019	01.05.2019	15.07.2019

Акт выполненных работ № 6 за июль месяц 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Улица Абая					
		Подготовка территории строительства					

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*296,87*	*891*
3	3	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка люков	шт	3,000	1649,28	4948
			Накладные расходы			*944,47*	*2833*
			Сметная прибыль			*207,50*	*623*
4	4	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3,000	15695,82	47087
			Накладные расходы			*659,22*	*1978*
			Сметная прибыль			*1308,40*	*3925*
5	5	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж кольца опорного КЦО-1	м3	0,384	11250,47	4320
			Накладные расходы			*5050,16*	*1939*
			Сметная прибыль			*1304,05*	*501*
6	6	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев марка КЦО-1	шт.	20,000	3232,79	64656
			Накладные расходы			*135,78*	*2716*
			Сметная прибыль			*269,49*	*5390*
7	7	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки Бетон В7,5	м3	0,210	31505,92	6616
			Накладные расходы			*2023,37*	*425*
			Сметная прибыль			*2682,34*	*563*
8	8	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	Срубка горловины	м3	0,636	14889,19	9470
			Накладные расходы			*6634,24*	*4219*
			Сметная прибыль			*1721,87*	*1095*
9	9	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	553,000	77,00	42581
			Накладные расходы			*3,23*	*1788*
			Сметная прибыль			*6,42*	*3550*
10	10	41-020102-1009 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км	т	553,000	241,09	133323
			Накладные расходы			*10,13*	*5600*
			Сметная прибыль			*20,10*	*11114*
11	11	11-270403-1204 РСНБ РК 2015	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	36,000	42,82	1541
			Накладные расходы			*20,85*	*751*
			Сметная прибыль			*5,09*	*183*

1	2		4	5	6	7	8
1	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=0,6	Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж	шт.	70,0000		2355,91	164914
		Накладные расходы	%	--		1336,80	93576
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		295,42	20679
		Сметная стоимость:				3988,13	279169
2	Е11-460401-0102 11-460401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	3,4700		14889,19	51666
		Накладные расходы	%	--		6634,24	23021
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1721,87	5975
		Сметная стоимость:				23245,31	80661
3	Е11-270301-0401 11-270301-0401 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона, Нср=3см	т смеси	414,4770		24197,74	10029406
		Накладные расходы	%	--		1316,08	545486
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2041,11	845991
		Сметная стоимость:				27554,93	11420883
		РАЗДЕЛ 2.мкр.Жапырыкты					
4	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2	т	5,3885		103076,97	555430
		Накладные расходы	%	--		4785,16	25785
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8628,97	46497
		Сметная стоимость:				116491,11	627712
5	Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см	м2	10811,0000		2453,80	26528001
		Накладные расходы	%	--		140,85	1522778
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,57	2244062
		Сметная стоимость:				2802,22	30294842

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	21-080102-1502 РСНБ РК 2015	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 100 кН/м	м2	36,000	754,65	27167
			Накладные расходы			*31,70*	*1141*
			Сметная прибыль			*62,91*	*2265*
13	13	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	90,000	327,17	29445
			Накладные расходы			*198,51*	*17866*
			Сметная прибыль			*42,05*	*3785*
14	14	11-130301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	90,000	127,26	11454
			Накладные расходы			*20,73*	*1866*
			Сметная прибыль			*11,84*	*1066*
15	15	11-130301-1412 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	90,000	380,35	34231
			Накладные расходы			*32,20*	*2898*
			Сметная прибыль			*33,00*	*2970*
16	16	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	226,000	327,17	73939
			Накладные расходы			*198,51*	*44864*
			Сметная прибыль			*42,05*	*9504*
17	17	11-130301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	226,000	127,26	28762
			Накладные расходы			*20,73*	*4686*
			Сметная прибыль			*11,84*	*2676*
18	18	11-130301-1412 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	226,000	380,35	85959
			Накладные расходы			*32,20*	*7277*
			Сметная прибыль			*33,00*	*7459*
19	19	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	150,000	327,17	49075
			Накладные расходы			*198,51*	*29777*
			Сметная прибыль			*42,05*	*6308*
20	20	11-130301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	150,000	127,26	19090
			Накладные расходы			*20,73*	*3110*
			Сметная прибыль			*11,84*	*1776*
21	21	11-130301-1412 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	150,000	380,35	57052
			Накладные расходы			*32,20*	*4830*

1	2		4	5	6	7	8
6	Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	м2 покрытия	**10811,0000**		**1757,72**	**19002685**
		Накладные расходы	%	--		74,19	802098
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,55	1584383
		Сметная стоимость:				**1978,46**	**21389166**
		Устройство обочин из местного грунта					
7	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	**Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой**	м2	**7354,4000**		**153,32**	**1127592**
		Накладные расходы	%	--		46,89	344865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,02	117797
		Сметная стоимость:				**216,23**	**1590253**
8	Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015	**Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом**	м2	**7354,4000**		**39,68**	**291809**
		Накладные расходы	%	--		18,80	138247
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	34404
		Сметная стоимость:				**63,15**	**464461**
		Укрепление обочин щебнем					
9	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	**Укрепление обочин щебнем**	м2	**2398,0000**		**153,32**	**367666**
		Накладные расходы	%	--		46,89	112448
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,02	38409
		Сметная стоимость:				**216,23**	**518523**
		РАЗДЕЛ 3.мкр.РТС улица Достык					
10	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2**	т	**1,6165**		**103076,97**	**166624**
		Накладные расходы	%	--		4785,16	7735
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8628,97	13949
		Сметная стоимость:				**116491,11**	**188308**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*33,00*	*4951*
22	22	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	20,000	327,17	6543
			Накладные расходы			*198,51*	*3970*
			Сметная прибыль			*42,05*	*841*
23	23	11-130301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	20,000	127,26	2545
			Накладные расходы			*20,73*	*415*
			Сметная прибыль			*11,84*	*237*
24	24	11-130301-1412 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	20,000	380,35	7607
			Накладные расходы			*32,20*	*644*
			Сметная прибыль			*33,00*	*660*
25	25	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума перед распределением расклинивающего материала из расчета 0,2 л/м2	т	6,250	103076,97	644231
			Накладные расходы			*4785,16*	*29907*
			Сметная прибыль			*8628,97*	*53931*
26	26	11-270301-0401 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона, Нср=3см	т смеси	414,477	24197,74	10029407
			Накладные расходы			*1316,08*	*545485*
			Сметная прибыль			*2041,11*	*845993*
27	27	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	406,000	77,00	31262
			Накладные расходы			*3,23*	*1313*
			Сметная прибыль			*6,42*	*2606*
28	28	41-020102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	406,000	65,31	26516
			Накладные расходы			*2,74*	*1114*
			Сметная прибыль			*5,44*	*2210*
29	29	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Горячий асфальтобетонный смесь плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.	тн	9397,844	22866,31	214894008
			Накладные расходы			-	-
			Сметная прибыль			*207,57*	*1950710*
			ИТОГО:				**231718675**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4305897**

1	2		4	5	6	7	8
11	Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см**	м2	2897,0000		2453,80	7108650
		Накладные расходы	%	--		140,85	408056
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,57	601336
		Сметная стоимость:				2802,22	8118043
12	Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	м2 покрытия	2897,0000		1757,72	5092108
		Накладные расходы	%	--		74,19	214936
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,55	424564
		Сметная стоимость:				1978,46	5731608
		РАЗДЕЛ 4.мкр.РТС улица Тауелсиздик					
13	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2**	т	1,6895		103076,97	174149
		Накладные расходы	%	--		4785,16	8085
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8628,97	14579
		Сметная стоимость:				116491,11	196812
14	Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см**	м2	3767,0000		2453,80	9243454
		Накладные расходы	%	--		140,85	530599
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,57	781924
		Сметная стоимость:				2802,22	10555977
15	Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	м2 покрытия	3767,0000		1757,72	6621322
		Накладные расходы	%	--		74,19	279484
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,55	552065
		Сметная стоимость:				1978,46	7452871
		РАЗДЕЛ 5.мкр.РТС улица Керуен					

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**3641171**
			Итого с временными		**1,04 %**	**2 409 874**	**234 128 548,91**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,44 %**	**3 371 451**	**237 500 000,01**
			Коэф пониж 0,939849624				**223 214 285,71**
			Итого с НДС		**12 %**	**26 785 714,29**	**250 000 000,00**

Заказчик :Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"
Руководитель отдела **Ажигалиев А.К.**

Технадзор: ТОО Royal company
Директор **Шакуов Б.**

Подрядчик : ТОО "БекетСатЖол"
Директор **Фирсов В.О.**

1	2		4	5	6	7	8
16	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2**	**т**	**1,6895**		**103076,97**	**174149**
		Накладные расходы	%	--		4785,16	8085
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8628,97	14579
		Сметная стоимость:				**116491,11**	**196812**
17	**Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см**	**м2**	**4980,0000**		**2453,80**	**12219910**
		Накладные расходы	%	--		140,85	701456
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,57	1033709
		Сметная стоимость:				**2802,22**	**13955075**
18	**Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	**м2 покрытия**	**4980,0000**		**1757,72**	**8753434**
		Накладные расходы	%	--		74,19	369480
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,55	729833
		Сметная стоимость:				**1978,46**	**9852747**
		РАЗДЕЛ 6.мкр.Самаркино улица Кабдолова					
19	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2**	**т**	**0,5940**		**103076,97**	**61228**
		Накладные расходы	%	--		4785,16	2842
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8628,97	5126
		Сметная стоимость:				**116491,11**	**69196**
20	**Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см**	**м2**	**1236,0000**		**2453,80**	**3032893**
		Накладные расходы	%	--		140,85	174096
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,57	256559
		Сметная стоимость:				**2802,22**	**3463549**
21	**Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	**м2 покрытия**	**1236,0000**		**1757,72**	**2172539**

1	2		4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		74,19	91702
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,55	181139
		Сметная стоимость:				**1978,46**	**2445381**
		РАЗДЕЛ 7.улица Кабдолова (уч.3)					
22	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2**	**т**	**1,0300**		**103076,97**	**106169**
		Накладные расходы	%	--		4785,16	4929
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8628,97	8888
		Сметная стоимость:				**116491,11**	**119986**
23	**Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см**	**м2**	**3092,0000**		**2453,80**	**7587141**
		Накладные расходы	%	--		140,85	435522
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,57	641813
		Сметная стоимость:				**2802,22**	**8664476**
24	**Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	**м2 покрытия**	**3092,0000**		**1757,72**	**5434863**
		Накладные расходы	%	--		74,19	229404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,55	453141
		Сметная стоимость:				**1978,46**	**6117408**
		РАЗДЕЛ 8.улица Кабдолова (уч.1)					
25	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2**	**т**	**0,7485**		**103076,97**	**77153**
		Накладные расходы	%	--		4785,16	3582
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8628,97	6459
		Сметная стоимость:				**116491,11**	**87194**
26	**Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см**	**м2**	**1449,0000**		**2453,80**	**3555552**
		Накладные расходы	%	--		140,85	204098
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,57	300772
		Сметная стоимость:				**2802,22**	**4060422**

1	2		4	5	6	7	8
27	Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	**м2 покрытия**	**1449,0000**		**1757,72**	**2546933**
		Накладные расходы	%	--		74,19	107505
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,55	212355
		Сметная стоимость:				**1978,46**	**2866793**
		РАЗДЕЛ 9.улица Кабдолова (уч.2)					
28	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2**	**т**	**0,8475**		**103076,97**	**87358**
		Накладные расходы	%	--		4785,16	4055
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8628,97	7313
		Сметная стоимость:				**116491,11**	**98726**
29	Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см**	**м2**	**1551,0000**		**2453,80**	**3805839**
		Накладные расходы	%	--		140,85	218465
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,57	321944
		Сметная стоимость:				**2802,22**	**4346249**
30	Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	**м2 покрытия**	**1551,0000**		**1757,72**	**2726220**
		Накладные расходы	%	--		74,19	115073
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,55	227303
		Сметная стоимость:				**1978,46**	**3068596**
		РАЗДЕЛ 10.улица Кабдолова (уч.4)					
31	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2**	**т**	**1,0245**		**103076,97**	**105602**
		Накладные расходы	%	--		4785,16	4902
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8628,97	8840
		Сметная стоимость:				**116491,11**	**119345**

1	2		4	5	6	7	8
32	Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см**	**м2**	**2190,0000**		**2453,80**	**5373816**
		Накладные расходы	%	--		140,85	308471
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,57	454583
		Сметная стоимость:				**2802,22**	**6136870**
33	Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	**м2 покрытия**	**2190,0000**		**1757,72**	**3849402**
		Накладные расходы	%	--		74,19	162482
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,55	320951
		Сметная стоимость:				**1978,46**	**4332834**
		РАЗДЕЛ 11.улица Кыдыр ата					
34	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2**	**т**	**2,6410**		**103076,97**	**272226**
		Накладные расходы	%	--		4785,16	12638
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8628,97	22789
		Сметная стоимость:				**116491,11**	**307653**
35	Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см**	**м2**	**4661,0000**		**2453,80**	**11437149**
		Накладные расходы	%	--		140,85	656523
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,57	967494
		Сметная стоимость:				**2802,22**	**13061165**
36	Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	**м2 покрытия**	**4661,0000**		**1757,72**	**8192722**
		Накладные расходы	%	--		74,19	345812
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,55	683083
		Сметная стоимость:				**1978,46**	**9221617**
		РАЗДЕЛ 12.улица Атырау					

1	2		4	5	6	7	8
37	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2	т	2,0280		103076,97	209040
		Накладные расходы	%	--		4785,16	9704
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8628,97	17500
		Сметная стоимость:				116491,11	236244
38	Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см	м2	4056,0000		2453,80	9952601
		Накладные расходы	%	--		140,85	571306
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,57	841913
		Сметная стоимость:				2802,22	11365820
39	Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	м2 покрытия	4056,0000		1757,72	7129303
		Накладные расходы	%	--		74,19	300926
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,55	594418
		Сметная стоимость:				1978,46	8024647
		РАЗДЕЛ 13.Проезд к детскому саду					
40	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битумапо основанию из расчета 0,5 л/м2	т	2,0280		103076,97	209040
		Накладные расходы	%	--		4785,16	9704
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8628,97	17500
		Сметная стоимость:				116491,11	236244
41	Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см	м2	948,0000		2453,80	2326200
		Накладные расходы	%	--		140,85	133530
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,57	196778
		Сметная стоимость:				2802,22	2656508
42	Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	м2 покрытия	948,0000		1757,72	1666316

1	2		4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		74,19	70335
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,55	138932
		Сметная стоимость:				**1978,46**	**1875583**
		ИТОГО:	Тенге				**278 062 410**
		В том числе :	Тенге				
		Накладные расходы	Тенге				**10 313 827**
		Сметная прибыль	Тенге				**15 992 328**
		Итого с временными	**Тенге**		**1,04 %**	**4004098,699**	**282 066 508,33**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**		**1,44 %**	**2933491,687**	**285 000 000,02**
		Коэф пониж 0,939849624	**Тенге**				**267 857 142,86**
		Итого с НДС	**Тенге**		**12 %**	**32142857,14**	**300 000 000,00**

Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального
хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"
И.О.Руководитель отдела _____ **Тулепов Н.Б.**

Технадзор: ТОО Royal company
Директор _____ **Шакуов Б.**

Подрядчик : ТОО "БекетСатЖол"
Директор _____ **Фирсов В.О.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "БекетСатЖол"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги к с.Ганюшкино, с тротуарами" Курмангазинский район Атырауская область"**
(наименование, адрес)

Объект **"Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги к с.Ганюшкино, с тротуарами" Курмангазинский район Атырауская область"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 10 от 2018-02-23 доп.соглашение №1 от 2018-05-02**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Акт выполненных работ № 5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Улица Абая				
1	1	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под бортовой камень щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**89,300**	**7733,85**	**690 632,81**
			Накладные расходы			***1057,03***	***94 392,00***
			Сметная прибыль			***703,27***	***62 802,00***
2	2	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**1492,943**	**2480,17**	**3 702 753,26**
			Накладные расходы			***528,48***	***943 781,00***
			Сметная прибыль			***240,69***	***429 837,00***
			ИТОГО:				**4 393 386,07**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "БекетСатЖол"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги к с.Ганюшкино, с тротуарами" Курмангазинский район Атырауская область"**
(наименование, адрес)

Объект **"Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги к с.Ганюшкино, с тротуарами" Курмангазинский район Атырауская область"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 10 от 2018-02-23 доп.соглашение №1 от 2018-05-02**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
	01.06.2018	30.06.2018

Акт выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Улица Абая				
1	1	12-180101-1207 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм**	м2 покрытия	31000,000	107,19	3322892,03
			Накладные расходы			*24,36*	*753232,25*
			Сметная прибыль			*10,52*	*326257,24*
2	2	41-020102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	3100,000	262,23	812913,35
			Накладные расходы			*11,01*	*34142*
			Сметная прибыль			*21,86*	*67764*
3	3	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	1600,000	693,86	1110176
			Накладные расходы			*465,12*	*744192*

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "БекетСатЖол"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги к с.Ганюшкино, с тротуарами" Курмангазинский район Атырауская область"**
(наименование, адрес)

Объект **"Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги к с.Ганюшкино, с тротуарами" Курмангазинский район Атырауская область"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 10 от 2018-02-23**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.04.2018	01.04.2018	30.04.2018

Акт выполненных работ № 1

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ул.Абая				
1	1	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	1600,000	1088,43	1741488
			Накладные расходы			*465,12*	*744192*
			Сметная прибыль			*92,72*	*148352*
2	2	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	34,840	3484,99	121417
			Накладные расходы			*1283,82*	*44728*
			Сметная прибыль			*296,87*	*10343*
3	3	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	1,260	476,00	600
			Накладные расходы			*19,99*	*25*
			Сметная прибыль			*39,68*	*50*

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "БекетСатЖол"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги к с.Ганюшкино, с тротуарами" Курмангазинский район Атырауская область"**
(наименование, адрес)

Объект **"Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги к с.Ганюшкино, с тротуарами" Курмангазинский район Атырауская**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 10 от 2018-02-23 доп.соглашение №1 от 2018-05-02**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
12.12.2018	01.08.2018	43 446,00

Акт выполненных работ № 5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Улица Абая				
1	1	11-270301-0401 РСНБ РК 2015	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона, Нср=3см**	**т смеси**	**1243,542**	**24197,74**	**30090908,6**
			Накладные расходы			*1316,08*	*1636600,89*
			Сметная прибыль			*2041,11*	*2538206,23*
2	2	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,2 л/м2**	**т**	**6,250**	**103076,97**	**644231**
			Накладные расходы			*4785,16*	*29907*
			Сметная прибыль			*8628,97*	*53931*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1 038 173,00**
			Сметная прибыль				**492 639,00**
			Итого с временными		**1,04 %**	**45 691**	**4 439 077,28**
			Итого с зимними удорожаниями		**1.44 %**	**63 923**	**4 503 000,00**
			Коэф пониж 0,939849624				**4 232 142,85**
			Итого с НДС		**12 %**	**507 857,15**	**4 740 000,00**

Заказчик :Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"
Руководитель отдела _____ Ажигалиев А.К.

Технадзор: ТОО Royal company
Директор _____ Шакуов Б

Подрядчик : ТОО "БекетСатЖол"
Директор _____ Кенкалиев О.Х.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*92,72*	*148352*
4	4	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	34,840	2427,07	84559,1188
			Накладные расходы			*1283,80*	*44727,592*
			Сметная прибыль			*296,87*	*10342,9508*
5	5	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бортовой камень щебеночное. Устройство	м3 основания	80,000	7733,85	618708
			Накладные расходы			*1057,03*	*84562,4*
			Сметная прибыль			*703,27*	*56261,6*
6	6	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1600,000	2480,17	3968272
			Накладные расходы			*528,48*	*845568*
			Сметная прибыль			*240,69*	*385104*
7	7	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	76,800	49700,23	3816977,664
			Накладные расходы			*2087,41*	*160313,088*
			Сметная прибыль			*4143,01*	*318183,168*
			Раздел: Улица Абая (уч. 1)				
8	8	12-180101-1207 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм	м2 покрытия	2934,000	107,19	314496
			Накладные расходы			*24,36*	*71486*
			Сметная прибыль			*10,52*	*30879*
9	9	41-020102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	293,000	262,23	76833
			Накладные расходы			*11,01*	*3227*
			Сметная прибыль			*21,86*	*6405*
10	10	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	888,000	693,86	616152
			Накладные расходы			*465,12*	*413023*
			Сметная прибыль			*92,72*	*82334*
11	11	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	390,850	2427,07	948622
			Накладные расходы			*1283,80*	*501772*
			Сметная прибыль			*296,87*	*116032*
12	12	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	332,000	77,00	25564

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "БекетСатЖол"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги к с.Ганюшкино, с тротуарами" Курмангазинский район Атырауская область"**
(наименование, адрес)

Объект **"Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги к с.Ганюшкино, с тротуарами" Курмангазинский район Атырауская область"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 10 от 2018-02-23**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.04.2018	01.04.2018	30.04.2018

Акт выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ул.Абая				
1	1	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**1600,000**	**1088,43**	**1741488**
			Накладные расходы			*465,12*	*744192*
			Сметная прибыль			*92,72*	*148352*
2	2	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**34,840**	**3484,99**	**121417**
			Накладные расходы			*1283,82*	*44728*
			Сметная прибыль			*296,87*	*10343*
3	3	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**1,260**	**476,00**	**600**
			Накладные расходы			*19,99*	*25*
			Сметная прибыль			*39,68*	*50*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2	13134,329	2453,80	32229015,3
			Накладные расходы			*140,85*	*1849970,171*
			Сметная прибыль			*207,57*	*2726292,569*
4	4	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Устройство дополнительного слоя основания из материала от разборки существующего покрытия толщиной слоя 15см	м2	1230,000	146,99	180798
			Накладные расходы			*50,39*	*61984*
			Сметная прибыль			*15,79*	*19423*
5	5	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2	1051,000	1467,58	1542425
			Накладные расходы			*112,26*	*117980*
			Сметная прибыль			*126,39*	*132832*
6	6	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2	т	0,530	103076,97	54631
			Накладные расходы			*4785,16*	*2536*
			Сметная прибыль			*8628,97*	*4573*
7	7	11-270602-0307 РСНБ РК 2015	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более-толщ.6см	м2	1051,000	2310,81	2428658
			Накладные расходы			*134,80*	*141676*
			Сметная прибыль			*195,65*	*205627*
8	8	11-270602-0407 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	1051,000	1095,39	1151252
			Накладные расходы			*46,25*	*48611*
			Сметная прибыль			*91,33*	*95989*
9	9	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2	т	0,210	103076,97	21667
			Накладные расходы			*4785,16*	*1006*
			Сметная прибыль			*8628,97*	*1814*
10	10	11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б	м2	1051,000	2453,80	2578941

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*140,85*	*148038*
			Сметная прибыль			*207,57*	*218158*
11	**11**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под бортовой камень щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**360,000**	**7733,85**	**2784186**
			Накладные расходы			*1057,03*	*380529*
			Сметная прибыль			*703,27*	*253177*
12	**12**	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 -БР 100.20.08**	**м бортового камня**	**9000,000**	**2235,55**	**20119958**
			Накладные расходы			*518,21*	*4663857*
			Сметная прибыль			*220,30*	*1982705*
13	**13**	**11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2**	**8874,000**	**1538,56**	**13653139**
			Накладные расходы			*115,24*	*1022608*
			Сметная прибыль			*132,30*	*1174060*
14	**14**	**11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство ТОЛЩ.5см**	**м2 покрытия**	**8874,000**	**2453,80**	**21774996**
			Накладные расходы			*140,85*	*1249943*
			Сметная прибыль			*207,57*	*1841995*
15	**15**	**11-270602-0402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	**м2 покрытия**	**8874,000**	**585,91**	**5199329**
			Накладные расходы			*24,73*	*219462*
			Сметная прибыль			*48,85*	*433503*
			Раздел: Улица Абая (уч. 1)				
16	**16**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под бортовой камень щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**32,100**	**7733,85**	**248257**
			Накладные расходы			*1057,03*	*33931*
			Сметная прибыль			*703,27*	*22575*
17	**17**	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**642,000**	**2480,17**	**1592266**
			Накладные расходы			*528,48*	*339284*
			Сметная прибыль			*240,69*	*154524*
18	**18**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**30,816**	**49700,23**	**1531562**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*3,23*	*1074*
			Сметная прибыль			*6,42*	*2131*
13	13	41-020102-1009 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км**	**т**	**332,000**	**241,09**	**80042**
			Накладные расходы			*10,13*	*3362*
			Сметная прибыль			*20,10*	*6672*
14	14	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**32,400**	**164,75**	**5338**
			Накладные расходы			*47,16*	*1528*
			Сметная прибыль			*16,95*	*549*
15	15	41-020102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**60,912**	**351,90**	**21435**
			Накладные расходы			*14,78*	*900*
			Сметная прибыль			*29,33*	*1787*
16	16	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**32,400**	**18,70**	**606**
			Накладные расходы			*5,88*	*190*
			Сметная прибыль			*1,97*	*64*
17	17	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов**	**м3**	**16,200**	**66,87**	**1083**
			Накладные расходы			*16,70*	*270*
			Сметная прибыль			*6,69*	*108*
18	18	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см**	**м3**	**16,200**	**29,50**	**478**
			Накладные расходы			*6,52*	*106*
			Сметная прибыль			*2,88*	*47*
19	19	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**16,200**	**67,70**	**1097**
			Накладные расходы			*17,10*	*277*
			Сметная прибыль			*6,78*	*110*
20	20	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**90,000**	**39,68**	**3571**
			Накладные расходы			*18,80*	*1692*
			Сметная прибыль			*4,68*	*421*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**4**	**41-020102-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**1,260**	**351,90**	**443**
			Накладные расходы			***14,78***	***19***
			Сметная прибыль			***29,33***	***37***
5	**5**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**80,000**	**7733,85**	**618708**
			Накладные расходы			***1057,03***	***84562***
			Сметная прибыль			***703,27***	***56262***
6	**6**	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**1600,000**	**2480,17**	**3968272**
			Накладные расходы			***528,48***	***845568***
			Сметная прибыль			***240,69***	***385104***
7	**7**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**76,800**	**49700,23**	**3816978**
			Накладные расходы			***2087,41***	***160313***
			Сметная прибыль			***4143,01***	***318183***
8	**8**	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**2054,580**	**6160,95**	**12658165**
			Накладные расходы			***258,76***	***531643***
			Сметная прибыль			***513,58***	***1055191***
9	**9**	**21-010201-0603 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**220,231**	**4822,27**	**1062013**
			Накладные расходы			***202,54***	***44606***
			Сметная прибыль			***401,98***	***88528***
10	**10**	**11-010102-0304 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**420,400**	**164,75**	**69261**
			Накладные расходы			***47,16***	***19826***
			Сметная прибыль			***16,95***	***7126***
11	**11**	**41-020102-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**790,352**	**351,90**	**278125**
			Накладные расходы			***14,78***	***11681***
			Сметная прибыль			***29,33***	***23181***
12	**12**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**420,400**	**18,70**	**7861**
			Накладные расходы			***5,88***	***2472***

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "БекетСатЖол"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги к с.Ганюшкино, с тротуарами" Курмангазинский район Атырауская область"**
(наименование, адрес)

Объект **"Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги к с.Ганюшкино, с тротуарами" Курмангазинский район Атырауская**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 2018-02-23 доп.соглашение №6 2019-06-05

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.09.2019	16.07.2019	27.09.2019

Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Улица Абая				
1	1	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	**шт**	**215,000**	**4279,29**	**920047**
			Накладные расходы			***2242,82***	***482207***
			Сметная прибыль			***521,77***	***112180***
2	2	24-010201-0204 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**60,000**	**8926,91**	**535615**
			Накладные расходы			***374,93***	***22496***
			Сметная прибыль			***744,15***	***44649***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2087,41*	*64326*
			Сметная прибыль			*4143,01*	*127671*
19	**19**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив жидкого битума перед устройством выравнивающего слоя из расчета 0,2 л/м2**	**т**	**0,590**	**103076,97**	**60815**
			Накладные расходы			*4785,16*	*2823*
			Сметная прибыль			*8628,97*	*5091*
20	**20**	**11-270301-0401 РСНБ РК 2015**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**223,000**	**24197,74**	**5396095**
			Накладные расходы			*1316,08*	*293486*
			Сметная прибыль			*2041,11*	*455167*
21	**21**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив жидкого битума перед устройством а/б покрытия из расчета 0,2 л/м2**	**т**	**0,590**	**103076,97**	**60815**
			Накладные расходы			*4785,16*	*2823*
			Сметная прибыль			*8628,97*	*5091*
22	**22**	**11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**2934,000**	**2453,80**	**7199441**
			Накладные расходы			*140,85*	*413267*
			Сметная прибыль			*207,57*	*609017*
23	**23**	**11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой**	**м2**	**541,500**	**153,32**	**83024**
			Накладные расходы			*46,89*	*25392*
			Сметная прибыль			*16,02*	*8673*
24	**24**	**11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**541,500**	**39,68**	**21486**
			Накладные расходы			*18,80*	*10179*
			Сметная прибыль			*4,68*	*2533*
25	**25**	**11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Укрепление обочин щебнем**	**м2**	**178,420**	**153,32**	**27356**
			Накладные расходы			*46,89*	*8367*
			Сметная прибыль			*16,02*	*2858*
26	**26**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под бортовой камень щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**10,000**	**7733,85**	**77339**
			Накладные расходы			*1057,03*	*10570*
			Сметная прибыль			*703,27*	*7033*
27	**27**	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 -БР 100.20.08**	**м бортового камня**	**246,000**	**2235,55**	**549946**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	21	11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистый	м2	12736,921	2338,45	29784652,75
22	22	11-010105-0502 РСНБ РК 2015	Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2	м3 грунта	1787,450	60,97	108981
			Накладные расходы			*15,39*	*27514*
			Сметная прибыль			*6,11*	*10920*
23	23	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов	м3	3770,000	66,87	252103
			Накладные расходы			*16,70*	*62945*
			Сметная прибыль			*6,69*	*25204*
25	25	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	м3	3770,000	29,50	111228
			Накладные расходы			*6,52*	*24568*
			Сметная прибыль			*2,88*	*10864*
26	26	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	3770,000	67,70	255214
			Накладные расходы			*17,10*	*64470*
			Сметная прибыль			*6,78*	*25575*
27	27	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	20924,000	39,68	830227
			Накладные расходы			*18,80*	*393325*
			Сметная прибыль			*4,68*	*97884*
28	28	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1787,450	146,33	261563
			Накладные расходы			*37,08*	*66282*
			Сметная прибыль			*14,67*	*26228*
29	29	41-020102-1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	т	1080,568	123,88	133861
			Накладные расходы			*5,20*	*5622*
			Сметная прибыль			*10,33*	*11159*
30	30	41-020102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	2279,838	65,31	148896
			Накладные расходы			*2,74*	*6254*
			Сметная прибыль			*5,44*	*12412*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1,97*	*828*
13	13	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	210,000	66,87	14043
			Накладные расходы			*16,70*	*3507*
			Сметная прибыль			*6,69*	*1405*
14	14	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последущий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщ.слоя 20 см	м3	210,000	29,50	6195
			Накладные расходы			*6,52*	*1369*
			Сметная прибыль			*2,88*	*605*
15	15	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	210,000	67,70	14217
			Накладные расходы			*17,10*	*3591*
			Сметная прибыль			*6,78*	*1424*
16	16	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотно насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом.	м2	1167,000	39,68	46307
			Накладные расходы			*18,80*	*21940*
			Сметная прибыль			*4,68*	*5462*
17	17	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	144,000	49700,23	7156833
			Накладные расходы			*2087,41*	*300587*
			Сметная прибыль			*4143,01*	*596593*
18	18	11-010105-0502 РСНБ РК 2015	Устройство корыта глубиной до 50 см. Группа грунтов 2	м3 грунта	478,900	60,97	29199
			Накладные расходы			*15,39*	*7370*
			Сметная прибыль			*6,11*	*2926*
19	19	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см - за 6 проходов	м3	428,000	66,87	28620
			Накладные расходы			*16,70*	*7148*
			Сметная прибыль			*6,69*	*2863*
20	20	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	428,000	6,77	2898
			Накладные расходы			*1,13*	*484*
			Сметная прибыль			*0,50*	*214*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	**3**	**24-010201-0215 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**47,000**	**8927,62**	**419598**
			Накладные расходы			***374,96***	***17623***
			Сметная прибыль			***744,21***	***34978***
4	**4**	**24-010201-0211 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**22,000**	**8927,15**	**196397**
			Накладные расходы			***374,94***	***8249***
			Сметная прибыль			***744,17***	***16372***
5	**5**	**24-010201-0216 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**60,000**	**16075,50**	**964530**
			Накладные расходы			***675,17***	***40510***
			Сметная прибыль			***1340,05***	***80403***
6	**6**	**24-010201-0234 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**18,000**	**7104,85**	**127887**
			Накладные расходы			***298,40***	***5371***
			Сметная прибыль			***592,26***	***10661***
7	**7**	**24-010201-0233 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 300 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**1,000**	**4857,51**	**4875**
			Накладные расходы			***204,73***	***205***
			Сметная прибыль			***406,34***	***406***
8	**8**	**24-010201-0331 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 800 мм х 500 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**7,000**	**12835,28**	**89847**
			Накладные расходы			***539,08***	***3774***
			Сметная прибыль			***1069,95***	***7490***
9	**9**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические**	**т**	**2,002**	**387526,70**	**775828**
			Накладные расходы			***16276,12***	***32585***
			Сметная прибыль			***32304,23***	***64673***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*518,21*	*127479*
			Сметная прибыль			*220,30*	*54194*
28	28	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,936	49700,23	195620
			Накладные расходы			*2087,41*	*8216*
			Сметная прибыль			*4143,01*	*16307*
29	29	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2	391,000	1538,56	601575
			Накладные расходы			*115,24*	*45057*
			Сметная прибыль			*132,30*	*51731*
30	30	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхмелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство ТОЛЩ.5см	м2 покрытия	391,000	2453,80	959435
			Накладные расходы			*140,85*	*55074*
			Сметная прибыль			*207,57*	*81161*
31	31	11-270602-0402 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	м2 покрытия	391,000	585,91	229089
			Накладные расходы			*24,73*	*9670*
			Сметная прибыль			*48,85*	*19101*
			Раздел: Улица Жанару				
32	32	11-010105-0502 РСНБ РК 2015	Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2	м3 грунта	1156,350	60,97	70503
			Накладные расходы			*15,39*	*17800*
			Сметная прибыль			*6,11*	*7064*
33	33	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов	м3	2062,000	66,87	137888
			Накладные расходы			*16,70*	*34428*
			Сметная прибыль			*6,69*	*13785*
34	34	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	м3	2062,000	29,50	60836
			Накладные расходы			*6,52*	*13437*
			Сметная прибыль			*2,88*	*5942*
35	35	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	2062,000	67,70	139589

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	31	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	574,770	18,70	10747
			Накладные расходы			*5,88*	*3379*
			Сметная прибыль			*1,97*	*1130*
32	32	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1212,680	46,70	56634
			Накладные расходы			*10,94*	*13261*
			Сметная прибыль			*4,61*	*5592*
33	33	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов	м3	1212,680	66,87	81093
			Накладные расходы			*16,70*	*20247*
			Сметная прибыль			*6,69*	*8107*
34	34	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	м3	1212,680	29,50	35778
			Накладные расходы			*6,52*	*7903*
			Сметная прибыль			*2,88*	*3494*
35	35	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1212,680	67,70	82094
			Накладные расходы			*17,10*	*20738*
			Сметная прибыль			*6,78*	*8227*
36	36	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	8085,000	39,68	320798
			Накладные расходы			*18,80*	*151980*
			Сметная прибыль			*4,68*	*37822*
37	37	11-220301-0111 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,026	1721572,10	44761
			Накладные расходы			*806558,78*	*20971*
			Сметная прибыль			*202250,71*	*5259*
38	38	23-010201-0262 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	26,000	29615,40	770000
			Накладные расходы			*1243,85*	*32340*
			Сметная прибыль			*2468,74*	*64187*
39	39	11-220301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,304	757484,18	230275
			Накладные расходы			*354106,12*	*107648*
			Сметная прибыль			*88927,22*	*27034*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	**21**	**11-010201-0107 РСНБ РК 2015**	**Добавлять за каждый последущий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщ.слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**428,000**	**29,50**	**12626**
			Накладные расходы			***6,52***	***2791***
			Сметная прибыль			***2,88***	***1233***
22	**22**	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3 уплотненного грунта**	**428,000**	**67,70**	**28976**
			Накладные расходы			***17,10***	***7319***
			Сметная прибыль			***6,78***	***2902***
23	**23**	**11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотно насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом.**	**м2 спланированной площади**	**2375,000**	**39,68**	**94240**
			Накладные расходы			***18,80***	***44650***
			Сметная прибыль			***4,68***	***11115***
24	**24**	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**478,900**	**146,33**	**70077**
			Накладные расходы			***37,08***	***17758***
			Сметная прибыль			***14,67***	***7025***
25	**25**	**41-020102-1002 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**644,765**	**84,76**	**54650**
			Накладные расходы			***3,56***	***2295***
			Сметная прибыль			***7,07***	***4558***
26	**26**	**41-020102-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**255,567**	**65,31**	**16691**
			Накладные расходы			***2,74***	***700***
			Сметная прибыль			***5,44***	***1390***
27	**27**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**342,960**	**18,70**	**6413**
			Накладные расходы			***5,88***	***2017***
			Сметная прибыль			***1,97***	***676***
28	**28**	**11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**135,940**	**46,70**	**6348**
			Накладные расходы			***10,94***	***1487***
			Сметная прибыль			***4,61***	***627***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	**10**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки-В7,5**	**м3**	**9,009**	**31505,92**	**283837**
			Накладные расходы			***2023,37***	***18229***
			Сметная прибыль			***2682,34***	***24165***
11	**11**	**11-270903-0102 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м, сплошная**	**км линии**	**0,142**	**46232,71**	**6565**
			Накладные расходы			***5060,11***	***719***
			Сметная прибыль			***4103,43***	***583***
12	**12**	**11-270903-0105 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**проезжая часть. разметка краской. ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**5,000**	**14002,96**	**70015**
			Накладные расходы			***3706,46***	***18532***
			Сметная прибыль			***1416,75***	***7084***
13	**13**	**11-270903-0106 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	**км линии**	**0,330**	**23211,46**	**7660**
			Накладные расходы			***4093,22***	***1351***
			Сметная прибыль			***2184,37***	***721***
14	**14**	**11-270903-0103 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"**	**км линии**	**0,372**	**83066,71**	**30901**
			Накладные расходы			***6607,14***	***2458***
			Сметная прибыль			***7173,91***	***2669***
			Раздел: Улица Абая (уч. 1)				
15	**15**	**11-270902-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	**шт**	**24,000**	**4279,29**	**102703**
			Накладные расходы			***2242,82***	***53828***
			Сметная прибыль			***521,77***	***12522***
16	**16**	**24-010201-0204 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**8,000**	**8926,91**	**71415**
			Накладные расходы			***374,93***	***2999***
			Сметная прибыль			***744,15***	***5953***
17	**17**	**24-010201-0215 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**1,000**	**8927,62**	**8928**
			Накладные расходы			***374,96***	***375***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*17,10*	*35262*
			Сметная прибыль			*6,78*	*13988*
36	36	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	11446,000	39,68	454157
			Накладные расходы			*18,80*	*215160*
			Сметная прибыль			*4,68*	*53545*
37	37	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1156,350	146,33	169212
			Накладные расходы			*37,08*	*42880*
			Сметная прибыль			*14,67*	*16967*
38	38	41-020102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	2135,642	84,76	181017
			Накладные расходы			*3,56*	*7603*
			Сметная прибыль			*7,07*	*15090*
39	39	41-020102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	38,296	65,31	2501
			Накладные расходы			*2,74*	*105*
			Сметная прибыль			*5,44*	*208*
40	40	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1135,980	18,70	21241
			Накладные расходы			*5,88*	*6677*
			Сметная прибыль			*1,97*	*2234*
41	41	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	20,370	46,70	951
			Накладные расходы			*10,94*	*223*
			Сметная прибыль			*4,61*	*94*
42	42	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов	м3	20,370	66,87	1362
			Накладные расходы			*16,70*	*340*
			Сметная прибыль			*6,69*	*136*
43	43	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	м3	20,370	29,50	601
			Накладные расходы			*6,52*	*133*
			Сметная прибыль			*2,88*	*59*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	40	23-010201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	304,000	5265,35	1600666
			Накладные расходы			*221,14*	*67228*
			Сметная прибыль			*438,92*	*133432*
41	41	11-220301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,197	554114,17	109160
			Накладные расходы			*296190,67*	*58350*
			Сметная прибыль			*68024,39*	*13401*
42	42	23-010201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	197,000	3091,28	608982
			Накладные расходы			*129,83*	*25577*
			Сметная прибыль			*257,69*	*50765*
43	43	11-220301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,113	357606,12	40409
			Накладные расходы			*211177,97*	*23863*
			Сметная прибыль			*45502,73*	*5142*
44	44	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	113,000	2062,65	233079
			Накладные расходы			*86,63*	*9789*
			Сметная прибыль			*171,94*	*19430*
45	45	11-220301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,046	309775,28	14250
			Накладные расходы			*190654,09*	*8770*
			Сметная прибыль			*40034,35*	*1842*
46	46	23-010201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	46,000	411,15	18913
			Накладные расходы			*17,27*	*794*
			Сметная прибыль			*34,27*	*1577*
47	47	13-080208-0203 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая сечением 100 мм 2. Монтаж дл.16м,46шт	м	736,000	369,45	271914
			Накладные расходы			*74,44*	*54791*
			Сметная прибыль			*35,51*	*26136*
48	48	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,046	314147,19	14451
			Накладные расходы			*178332,26*	*8203*
			Сметная прибыль			*39398,36*	*1812*
49	49	23-010501-1516 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	46,000	4883,55	224643

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	**29**	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см - за 6 проходов**	**м3 уплотненного грунта**	**135,940**	**66,87**	**9090**
			Накладные расходы			***16,70***	***2270***
			Сметная прибыль			***6,69***	***909***
30	**30**	**11-010201-0107 РСНБ РК 2015**	**Добавлять за каждый последущий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщ.слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**135,940**	**29,50**	**4010**
			Накладные расходы			***6,52***	***886***
			Сметная прибыль			***2,88***	***392***
31	**31**	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**135,940**	**67,70**	**9203**
			Накладные расходы			***17,10***	***2325***
			Сметная прибыль			***6,78***	***922***
32	**32**	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**135,940**	**81,00**	**11011**
			Накладные расходы			***14,92***	***2028***
			Сметная прибыль			***6,00***	***816***
33	**33**	**11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотно насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом.**	**м2 спланированной площади**	**906,000**	**39,68**	**35950**
			Накладные расходы			***18,80***	***17033***
			Сметная прибыль			***4,68***	***4240***
34	**34**	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**3620,925**	**6160,95**	**22308338**
			Накладные расходы			***258,76***	***936951***
			Сметная прибыль			***513,58***	***1859635***
35	**35**	**21-010201-0603 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**407,759**	**4822,27**	**1966324**
			Накладные расходы			***202,54***	***82588***
			Сметная прибыль			***401,98***	***163911***
36	**36**	**11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Устройство корыта глубиной до 50 см. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1193,000**	**60,97**	**72737**
			Накладные расходы			***15,39***	***18360***
			Сметная прибыль			***6,11***	***7289***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*744,21*	*744*
18	**18**	**24-010201-0211 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**3,000**	**8927,15**	**26781**
			Накладные расходы			*374,94*	*1125*
			Сметная прибыль			*744,17*	*2233*
19	**19**	**24-010201-0216 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**12,000**	**16075,50**	**192906**
			Накладные расходы			*675,17*	*8102*
			Сметная прибыль			*1340,05*	*16081*
20	**20**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические**	**т**	**0,224**	**387526,70**	**86806**
			Накладные расходы			*16276,12*	*3646*
			Сметная прибыль			*32304,23*	*7236*
21	**21**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки-В7,5**	**м3**	**1,008**	**31505,92**	**31758**
			Накладные расходы			*2023,37*	*2040*
			Сметная прибыль			*2682,34*	*2704*
22	**22**	**11-270903-0105 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**проезжая часть. разметка краской. ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**5,000**	**14002,96**	**70015**
			Накладные расходы			*3706,46*	*18532*
			Сметная прибыль			*1416,75*	*7084*
23	**23**	**11-270903-0103 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"**	**км линии**	**0,042**	**83066,71**	**3489**
			Накладные расходы			*6607,14*	*277*
			Сметная прибыль			*7173,91*	*301*
			Раздел: Улица Жанару				
24	**24**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2**	**т**	**2,991**	**103076,97**	**308252**
			Накладные расходы			*4785,16*	*14310*
			Сметная прибыль			*8628,97*	*25805*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
44	**44**	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**20,370**	**67,70**	**1379**
			Накладные расходы			*17,10*	*348*
			Сметная прибыль			*6,78*	*138*
45	**45**	**11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**136,000**	**39,68**	**5396**
			Накладные расходы			*18,80*	*2557*
			Сметная прибыль			*4,68*	*636*
46	**46**	**11-270402-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см**	**м2**	**7112,000**	**146,99**	**1045392**
			Накладные расходы			*50,39*	*358401*
			Сметная прибыль			*15,79*	*112303*
47	**47**	**11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2**	**5981,000**	**1467,58**	**8777585**
			Накладные расходы			*112,26*	*671400*
			Сметная прибыль			*126,39*	*755919*
			Раздел: Улица Женис				
48	**48**	**11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**316,710**	**60,97**	**19310**
			Накладные расходы			*15,39*	*4875*
			Сметная прибыль			*6,11*	*1935*
49	**49**	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов**	**м3**	**349,000**	**66,87**	**23338**
			Накладные расходы			*16,70*	*5827*
			Сметная прибыль			*6,69*	*2333*
50	**50**	**11-010201-0107 РСНБ РК 2015**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см**	**м3**	**349,000**	**29,50**	**10297**
			Накладные расходы			*6,52*	*2274*
			Сметная прибыль			*2,88*	*1006*
51	**51**	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**349,000**	**67,70**	**23626**
			Накладные расходы			*17,10*	*5968*
			Сметная прибыль			*6,78*	*2368*
52	**52**	**11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**1935,000**	**39,68**	**76777**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*205,11*	*9435*
			Сметная прибыль			*407,09*	*18726*
50	50	11-220601-0901 РСНБ РК 2015	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент, дл.2м 640шт	км трубопровода	1,280	513511,79	657295
			Накладные расходы			*97745,19*	*125114*
			Сметная прибыль			*48900,56*	*62593*
51	51	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство ковера (ковер, колпак)	шт.	46,000	5615,50	258313
			Накладные расходы			*2217,57*	*102008*
			Сметная прибыль			*626,65*	*28826*
52	52	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,840	43572,99	80174
			Накладные расходы			*1830,07*	*3367*
			Сметная прибыль			*3632,24*	*6683*
53	53	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра. Заделка	футляр	46,000	7124,10	327708
			Накладные расходы			*4878,40*	*224406*
			Сметная прибыль			*960,20*	*44169*
54	54	21-100501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	166,400	368,22	61272
			Накладные расходы			*15,47*	*2573*
			Сметная прибыль			*30,69*	*5108*
55	55	21-130816-3538 РСНБ РК 2015	Уплотнительный состав Вилатерм	кг	249,600	473,00	118061
			Накладные расходы			*19,87*	*4959*
			Сметная прибыль			*39,43*	*9842*
56	56	11-220601-1011 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,026	6133796,08	159479
			Накладные расходы			*480661,92*	*12497*
			Сметная прибыль			*529156,64*	*13758*
57	57	11-220601-1006 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,304	2586425,49	786273
			Накладные расходы			*235263,55*	*71520*
			Сметная прибыль			*225735,12*	*68623*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	37	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см - за 6 проходов	м3	676,000	66,87	45204
			Накладные расходы			*16,70*	*11289*
			Сметная прибыль			*6,69*	*4522*
38	38	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последущий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщ.слоя 20 см	м3	676,000	29,50	19942
			Накладные расходы			*6,52*	*4408*
			Сметная прибыль			*2,88*	*1947*
39	39	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3 уплотненного грунта	676,000	67,70	45765
			Накладные расходы			*17,10*	*11560*
			Сметная прибыль			*6,78*	*4583*
40	40	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотно насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом.	м2 спланированной площади	3752,000	39,68	148879
			Накладные расходы			*18,80*	*70538*
			Сметная прибыль			*4,68*	*17559*
41	41	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1193,000	146,33	174572
			Накладные расходы			*37,08*	*44236*
			Сметная прибыль			*14,67*	*17501*
43	43	41-020102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	1887,520	84,76	159986
			Накладные расходы			*3,56*	*6720*
			Сметная прибыль			*7,07*	*13345*
44	44	41-020102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	355,320	65,31	23206
			Накладные расходы			*2,74*	*974*
			Сметная прибыль			*5,44*	*1933*
45	45	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1004,000	18,70	18775
			Накладные расходы			*5,88*	*5904*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	**25**	**11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см**	**м2**	**5518,000**	**115,35**	**636463**
			Накладные расходы			***140,85***	***777235***
			Сметная прибыль			***207,57***	***1145383***
26	**26**	**11-270602-0402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	**м2 покрытия**	**5518,000**	**0,70**	**3847**
			Накладные расходы			***74,19***	***409396***
			Сметная прибыль			***146,55***	***808679***
27	**27**	**11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой**	**м2**	**4265,800**	**153,32**	**654041**
			Накладные расходы			***46,89***	***200033***
			Сметная прибыль			***16,02***	***68326***
28	**28**	**11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**4265,800**	**39,68**	**169259**
			Накладные расходы			***18,80***	***80188***
			Сметная прибыль			***4,68***	***19956***
29	**29**	**11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Укрепление обочин щебнем**	**м2**	**1389,740**	**153,62**	**213078**
			Накладные расходы			***46,89***	***65168***
			Сметная прибыль			***16,02***	***22260***
30	**30**	**11-270902-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	**шт**	**23,000**	**4279,29**	**98424**
			Накладные расходы			***2242,82***	***51585***
			Сметная прибыль			***521,77***	***12001***
31	**31**	**24-010201-0204 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**9,000**	**8926,91**	**80342**
			Накладные расходы			***374,93***	***3374***
			Сметная прибыль			***744,15***	***6697***
32	**32**	**24-010201-0215 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,000**	**8927,62**	**17855**
			Накладные расходы			***374,96***	***750***
			Сметная прибыль			***744,21***	***1488***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*18,80*	*36374*
			Сметная прибыль			*4,68*	*9052*
53	53	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	316,710	146,33	46345
			Накладные расходы			*37,08*	*11744*
			Сметная прибыль			*14,67*	*4647*
54	54	41-020102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	595,415	84,76	50467
			Накладные расходы			*3,56*	*2120*
			Сметная прибыль			*7,07*	*4207*
55	55	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	316,710	18,70	5922
			Накладные расходы			*5,88*	*1862*
			Сметная прибыль			*1,97*	*623*
56	56	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см	м2	1202,000	146,99	176682
			Накладные расходы			*50,39*	*60573*
			Сметная прибыль			*15,79*	*18980*
57	57	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2	1005,000	1467,58	1474916
			Накладные расходы			*112,26*	*112817*
			Сметная прибыль			*126,39*	*127019*
			Раздел: Улица Амангелди				
58	58	11-010105-0502 РСНБ РК 2015	Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2	м3 грунта	55,230	60,97	3367
			Накладные расходы			*15,39*	*850*
			Сметная прибыль			*6,11*	*337*
59	59	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов	м3	96,000	66,87	6420
			Накладные расходы			*16,70*	*1603*
			Сметная прибыль			*6,69*	*642*
60	60	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	м3	96,000	29,50	2832
			Накладные расходы			*6,52*	*626*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
58	58	11-220601-1005 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,197	1722122,03	339258
			Накладные расходы			*129996,24*	*25609*
			Сметная прибыль			*148169,46*	*29189*
59	59	11-220601-1003 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,113	1244361,55	140613
			Накладные расходы			*170769,96*	*19297*
			Сметная прибыль			*113210,52*	*12793*
60	60	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка опознавательной ленты	км	0,640	18915,19	12106
			Накладные расходы			*4901,97*	*3137*
			Сметная прибыль			*1905,37*	*1219*
61	61	21-130809-0101 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	м	640,000	78,54	50266
			Накладные расходы			*3,30*	*2111*
			Сметная прибыль			*6,55*	*4190*
62	62	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка провода	км	0,640	18915,19	12106
			Накладные расходы			*4901,97*	*3137*
			Сметная прибыль			*1905,37*	*1219*
63	63	23-060901-0102 РСНБ РК 2015	Провода с алюминиевой жилой сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,640	11574,41	7408
			Накладные расходы			*486,13*	*311*
			Сметная прибыль			*964,84*	*617*
64	64	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж кольца опорного КО-6	м3	0,920	9866,50	9077
			Накладные расходы			*4394,95*	*4043*
			Сметная прибыль			*1140,92*	*1050*
65	65	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	46,000	3232,79	148708
			Накладные расходы			*135,78*	*6246*
			Сметная прибыль			*269,49*	*12396*
66	66	11-270502-0101 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки	м2	7,200	836,92	6026
			Накладные расходы			*425,50*	*3064*
			Сметная прибыль			*100,99*	*727*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1,97*	*1978*
46	46	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	189,000	46,70	8826
			Накладные расходы			*10,94*	*2068*
			Сметная прибыль			*4,61*	*871*
47	47	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см - за 6 проходов	м3	189,000	66,87	12638
			Накладные расходы			*16,70*	*3156*
			Сметная прибыль			*6,69*	*1264*
48	48	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последущий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщ.слоя 20 см	м3	189,000	29,50	5576
			Накладные расходы			*6,52*	*1232*
			Сметная прибыль			*2,88*	*544*
49	49	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	189,000	67,70	12795
			Накладные расходы			*17,10*	*3232*
			Сметная прибыль			*6,78*	*1281*
50	50	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотно насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	1260,000	39,68	49995
			Накладные расходы			*18,80*	*23685*
			Сметная прибыль			*4,68*	*5894*
51	51	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	384,615	6160,95	2369594
			Накладные расходы			*258,76*	*99523*
			Сметная прибыль			*513,58*	*197529*
52	52	21-010201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	52,085	4822,27	251168
			Накладные расходы			*202,54*	*10549*
			Сметная прибыль			*401,98*	*20937*
53	53	11-010105-0502 РСНБ РК 2015	Устройство корыта глубиной до 50 см. Группа грунтов 2	м3 грунта	249,720	60,97	15225
			Накладные расходы			*13,39*	*3344*
			Сметная прибыль			*6,11*	*1526*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	33	24-010201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	12,000	16075,50	192906
			Накладные расходы			*675,17*	*8102*
			Сметная прибыль			*1340,05*	*16081*
34	34	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические	т	0,238	387526,70	92231
			Накладные расходы			*16276,12*	*3874*
			Сметная прибыль			*32304,23*	*7688*
35	35	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки-В7,5	м3	1,071	31505,92	33743
			Накладные расходы			*2023,37*	*2167*
			Сметная прибыль			*2682,34*	*2873*
36	36	11-270903-0105 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	1,002	14002,96	14031
			Накладные расходы			*3706,46*	*3714*
			Сметная прибыль			*1416,75*	*1420*
37	37	11-270903-0103 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"	км линии	0,054	83066,71	4486
			Накладные расходы			*6607,14*	*357*
			Сметная прибыль			*7173,91*	*387*
			Раздел: Улица Женис				
38	38	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2	т	0,503	103076,97	51796
			Накладные расходы			*4785,16*	*2405*
			Сметная прибыль			*8628,97*	*4336*
39	39	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см	м2	882,000	115,35	101732
			Накладные расходы			*140,85*	*124234*
			Сметная прибыль			*207,57*	*183079*
40	40	11-270602-0402 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	м2 покрытия	882,000	0,70	615
			Накладные расходы			*74,19*	*65438*
			Сметная прибыль			*146,55*	*129260*
41	41	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой	м2	739,100	153,32	113320

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2,88*	*277*
61	61	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	96,000	67,70	6499
			Накладные расходы			*17,10*	*1642*
			Сметная прибыль			*6,78*	*651*
62	62	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	532,000	39,68	21109
			Накладные расходы			*18,80*	*10000*
			Сметная прибыль			*4,68*	*2489*
63	63	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	55,230	146,33	8082
			Накладные расходы			*37,08*	*2048*
			Сметная прибыль			*14,67*	*810*
64	64	41-020102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	103,832	84,76	8801
			Накладные расходы			*3,56*	*370*
			Сметная прибыль			*7,07*	*734*
65	65	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	55,230	18,70	1033
			Накладные расходы			*5,88*	*325*
			Сметная прибыль			*1,97*	*109*
66	66	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см	м2	331,000	146,99	48654
			Накладные расходы			*50,39*	*16680*
			Сметная прибыль			*15,79*	*5227*
67	67	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство приукатке каменных материалов с пределом прочности насжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2	250,000	1467,58	366895
			Накладные расходы			*112,26*	*28064*
			Сметная прибыль			*126,39*	*31597*
			мкр.Жапыракты				
			Раздел: Подготовка территории строительства				
68	68	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж	люк	1,000	2016,72	2017
			Накладные расходы			*1326,64*	*1327*
			Сметная прибыль			*267,47*	*267*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
67	67	21-020101-2401 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	3,600	28314,47	101932
			Накладные расходы			*1189,21*	*4281*
			Сметная прибыль			*2360,29*	*8497*
68	68	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.**	м3 грунта	652,800	1787,99	1167197
			Накладные расходы			*1176,18*	*767808*
			Сметная прибыль			*237,13*	*154800*
69	69	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	652,000	726,90	473939
			Накладные расходы			*478,17*	*311768*
			Сметная прибыль			*96,41*	*62857*
70	70	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	46,000	3767,13	173288
			Накладные расходы			*1952,21*	*89802*
			Сметная прибыль			*457,55*	*21047*
71	71	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Металлоконструкции знака**	т	0,829	346328,01	287078
			Накладные расходы			*14545,78*	*12057*
			Сметная прибыль			*28869,90*	*23931*
72	72	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	16,100	38106,32	613512
			Накладные расходы			*3767,75*	*60661*
			Сметная прибыль			*3349,93*	*53934*
73	73	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,460	7450,25	3427
			Накладные расходы			*949,61*	*437*
			Сметная прибыль			*671,99*	*309*
			Раздел: Замена надземного на подземный переход (2 перехода)				
74	74	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные . Разборка (демонтаж) металлических конструкций стоек Н=4,6м, НГ-01-90**	т конструкций	1,195	19807,49	23676
			Накладные расходы			*7555,41*	*9031*
			Сметная прибыль			*2189,03*	*2617*
75	75	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные . Разборка (демонтаж) металлических конструкций стоек Н=2,1м, НГ-01-90**	т конструкций	0,535	19807,49	10597
			Накладные расходы			*7555,41*	*4042*
			Сметная прибыль			*2189,03*	*1171*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
54	**54**	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см - за 6 проходов**	**м3**	**511,000**	**66,87**	**34171**
			Накладные расходы			*16,70*	*8532*
			Сметная прибыль			*6,69*	*3419*
55	**55**	**11-010201-0107 РСНБ РК 2015**	**Добавлять за каждый последущий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщ.слоя 20 см**	**м3**	**511,000**	**29,50**	**15076**
			Накладные расходы			*6,52*	*3330*
			Сметная прибыль			*2,88*	*1472*
56	**56**	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**511,000**	**67,70**	**34593**
			Накладные расходы			*17,10*	*8739*
			Сметная прибыль			*6,78*	*3466*
57	**57**	**11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотно насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом.**	**м2**	**2836,000**	**39,68**	**112532**
			Накладные расходы			*18,80*	*53311*
			Сметная прибыль			*4,68*	*13267*
58	**58**	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**249,720**	**146,33**	**36542**
			Накладные расходы			*37,08*	*9260*
			Сметная прибыль			*14,67*	*3664*
59	**59**	**41-020102-1002 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**207,364**	**84,76**	**17576**
			Накладные расходы			*3,56*	*738*
			Сметная прибыль			*7,07*	*1465*
60	**60**	**41-020102-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**262,110**	**65,31**	**17118**
			Накладные расходы			*2,74*	*719*
			Сметная прибыль			*5,44*	*1427*
61	**61**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3**	**110,300**	**18,70**	**2062**
			Накладные расходы			*5,88*	*648*
			Сметная прибыль			*1,97*	*217*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*46,89*	*34658*
			Сметная прибыль			*16,02*	*11838*
42	42	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	739,100	39,68	29325
			Накладные расходы			*18,80*	*13893*
			Сметная прибыль			*4,68*	*3458*
43	43	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Укрепление обочин щебнем	м2	243,980	153,32	37408
			Накладные расходы			*46,89*	*11441*
			Сметная прибыль			*16,02*	*3908*
44	44	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	8,000	4279,29	34234
			Накладные расходы			*2242,82*	*17943*
			Сметная прибыль			*521,77*	*4174*
45	45	24-010201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2,000	8926,91	17854
			Накладные расходы			*374,93*	*750*
			Сметная прибыль			*744,15*	*1488*
46	46	24-010201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	6,000	8927,15	53563
			Накладные расходы			*374,94*	*2250*
			Сметная прибыль			*744,17*	*4465*
47	47	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические	т	0,112	387526,70	43403
			Накладные расходы			*16276,12*	*1823*
			Сметная прибыль			*32304,23*	*3618*
48	48	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки-В7,5	м3	0,504	31505,92	15879
			Накладные расходы			*2023,37*	*1020*
			Сметная прибыль			*2682,34*	*1352*
			Раздел: Улица Амангелди				
49	49	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2	т	0,125	103076,97	12885
			Накладные расходы			*4785,16*	*598*
			Сметная прибыль			*8628,97*	*1079*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
69	**69**	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка люков**	**шт**	**1,000**	**1649,28**	**1649**
			Накладные расходы			*944,47*	*944*
			Сметная прибыль			*207,50*	*208*
70	**70**	**23-030101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,000**	**15695,82**	**15696**
			Накладные расходы			*659,22*	*659*
			Сметная прибыль			*1308,40*	*1308*
71	**71**	**11-070201-0201 РСНБ РК 2015**	**Монтаж кольца опорного КЦО-1**	**м3**	**0,060**	**11250,47**	**675**
			Накладные расходы			*5050,16*	*303*
			Сметная прибыль			*1304,05*	*78*
72	**72**	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев марка КЦО-1**	**шт.**	**3,000**	**3132,79**	**9698**
			Накладные расходы			*135,78*	*407*
			Сметная прибыль			*269,49*	*808*
73	**73**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки Бетон В7,5**	**м3**	**0,004**	**31505,92**	**126**
			Накладные расходы			*2023,37*	*8*
			Сметная прибыль			*2682,34*	*11*
74	**74**	**11-330303-0301 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж опор**	**опора**	**1,000**	**5205,05**	**5205**
			Накладные расходы			*2443,08*	*2443*
			Сметная прибыль			*611,85*	*612*
75	**75**	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные одностоечные. Установка**	**опора**	**1,000**	**7181,54**	**1782**
			Накладные расходы			*3013,91*	*3014*
			Сметная прибыль			*815,64*	*816*
			Раздел: Искусственные сооружения.Ремонт водопропускной трубы на ПК 2+22,67				
76	**76**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**15,000**	**1456,88**	**21853**
			Накладные расходы			*958,37*	*14375*
			Сметная прибыль			*193,22*	*2898*
77	**77**	**11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**15,000**	**524,66**	**7870**
			Накладные расходы			*345,13*	*5177*
			Сметная прибыль			*69,58*	*1044*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
76	76	11-240101-0402 РСНБ РК 2015	Демонтаж.Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 76 мм	км трубопровода	0,018	384066,45	6913
			Накладные расходы			*201608,66*	*3629*
			Сметная прибыль			*46854,01*	*843*
77	77	11-240101-0404 РСНБ РК 2015	Демонтаж.Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 110 мм	км трубопровода	0,018	407519,63	7335
			Накладные расходы			*213842,80*	*3849*
			Сметная прибыль			*49708,99*	*895*
78	78	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,020	246958,26	4939
			Накладные расходы			*139600,28*	*2792*
			Сметная прибыль			*30924,68*	*618*
79	79	23-010502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	20,000	2540,60	50812
			Накладные расходы			*106,71*	*2134*
			Сметная прибыль			*211,78*	*4236*
80	80	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 76 мм. Укладка	км трубопровода	0,020	216285,92	4326
			Накладные расходы			*126244,00*	*2525*
			Сметная прибыль			*27402,39*	*548*
81	81	23-010502-0811 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75x6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	20,000	1066,20	21324
			Накладные расходы			*44,78*	*896*
			Сметная прибыль			*88,88*	*1778*
82	82	11-240101-0402 РСНБ РК 2015	Монтаж.Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 76 мм	км трубопровода	0,010	652401,95	6524
			Накладные расходы			*336530,67*	*3365*
			Сметная прибыль			*79114,61*	*791*
83	83	23-010201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10,000	1309,81	13098
			Накладные расходы			*55,01*	*550*
			Сметная прибыль			*109,19*	*1092*
84	84	11-240101-0404 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 110 мм. Прокладка	км трубопровода	0,005	696265,49	3481
			Накладные расходы			*357121,45*	*1786*
			Сметная прибыль			*84270,95*	*421*
85	85	23-010201-0191 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,000	1907,05	9535

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
62	**62**	**11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3**	**139,420**	**46,70**	**6511**
			Накладные расходы			***10,94***	***1525***
			Сметная прибыль			***4,61***	***643***
63	**63**	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см - за 6 проходов**	**м3**	**139,420**	**66,87**	**9323**
			Накладные расходы			***16,70***	***2328***
			Сметная прибыль			***6,69***	***932***
64	**64**	**11-010201-0107 РСНБ РК 2015**	**Добавлять за каждый последущий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщ.слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**139,420**	**29,50**	**4113**
			Накладные расходы			***6,52***	***909***
			Сметная прибыль			***2,88***	***402***
65	**65**	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3 уплотненного грунта**	**139,420**	**67,70**	**9439**
			Накладные расходы			***17,10***	***2384***
			Сметная прибыль			***6,78***	***946***
66	**66**	**11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотно насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом.**	**м2 спланированной площади**	**929,000**	**39,68**	**36863**
			Накладные расходы			***18,80***	***17463***
			Сметная прибыль			***4,68***	***4346***
67	**67**	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**290,730**	**6160,95**	**1791173**
			Накладные расходы			***258,76***	***75229***
			Сметная прибыль			***513,58***	***149312***
68	**68**	**21-010201-0603 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**32,637**	**4822,27**	**157384**
			Накладные расходы			***202,54***	***6610***
			Сметная прибыль			***401,98***	***13119***
69	**69**	**11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Устройство корыта глубиной до 50 см. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1138,000**	**60,97**	**69384**
			Накладные расходы			***15,39***	***17517***
			Сметная прибыль			***6,11***	***6952***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
50	50	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см	м2	258,000	115,35	29759
			Накладные расходы			*140,85*	*36340*
			Сметная прибыль			*207,57*	*53554*
51	51	11-270602-0402 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	м2 покрытия	258,000	0,70	180
			Накладные расходы			*74,19*	*19142*
			Сметная прибыль			*146,55*	*37811*
52	52	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой	м2	301,400	153,32	46211
			Накладные расходы			*46,89*	*14133*
			Сметная прибыль			*16,02*	*4828*
53	53	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	301,400	39,68	11959
			Накладные расходы			*18,80*	*5666*
			Сметная прибыль			*4,68*	*1410*
54	54	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Укрепление обочин щебнем	м2	88,220	153,32	13526
			Накладные расходы			*46,89*	*4137*
			Сметная прибыль			*16,02*	*1413*
			Раздел: мкр.ЖапырыктыПодготовка территории строительства				
55	55	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	32,000	4279,29	136937
			Накладные расходы			*2242,82*	*71770*
			Сметная прибыль			*521,77*	*16697*
56	56	24-010201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	6,000	8926,91	53561
			Накладные расходы			*374,93*	*2250*
			Сметная прибыль			*744,15*	*4465*
57	57	24-010201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	10,000	8927,62	89276
			Накладные расходы			*374,96*	*3750*
			Сметная прибыль			*744,21*	*7442*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
78	78	41-020102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	28,050	262,23	7356
			Накладные расходы			*11,01*	*309*
			Сметная прибыль			*21,86*	*613*
79	79	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,000	1456,88	7284
			Накладные расходы			*958,37*	*4792*
			Сметная прибыль			*193,22*	*966*
80	80	11-300106-0101 РСНБ РК 2015	Разборка вручную отбойными молотками существующей портальной стенки и откосных крыльев из каменной кладки	м3 кладки	4,500	24447,32	110013
			Накладные расходы			*12134,06*	*54603*
			Сметная прибыль			*2926,51*	*13169*
81	81	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	8,100	77,00	624
			Накладные расходы			*3,23*	*26*
			Сметная прибыль			*6,42*	*52*
82	82	41-020102-1090 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 90 км	т	8,100	1679,75	13606
			Накладные расходы			*70,55*	*571*
			Сметная прибыль			*140,02*	*1134*
83	83	11-300402-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подготовки для наращивания тела трубы из природной ГПС по ГОСТ 23735-79, толщиной 30 см	м3 подготовки	4,000	12090,85	48363
			Накладные расходы			*1959,07*	*7836*
			Сметная прибыль			*1123,99*	*4496*
84	84	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	25,000	3121,21	78030
			Накладные расходы			*542,06*	*13552*
			Сметная прибыль			*293,06*	*7327*
85	85	11-300404-0117 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых и двухочковых труб, отверстие 4 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 9; 10 м	м3 звеньев	7,600	7983,15	60672
			Накладные расходы			*2308,37*	*17544*
			Сметная прибыль			*823,32*	*6257*
86	86	121-040802-0212	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 38 (Блок № 107) ГОСТ 24547-81	шт.	1,000	335298,49	335298
			Накладные расходы			*14082,54*	*14083*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*80,10*	*400*
			Сметная прибыль			*158,97*	*795*
			Раздел: Установка защитного кожуха д219мм				
86	86	11-220301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,032	757484,18	24239
			Накладные расходы			*354106,12*	*11331*
			Сметная прибыль			*88927,22*	*2846*
87	87	23-010201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	32,000	5265,35	168491
			Накладные расходы			*221,14*	*7077*
			Сметная прибыль			*438,92*	*14045*
88	88	11-220301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	309775,28	620
			Накладные расходы			*190654,09*	*381*
			Сметная прибыль			*40034,35*	*80*
89	89	23-010201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,000	411,15	822
			Накладные расходы			*17,27*	*35*
			Сметная прибыль			*34,27*	*69*
90	90	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	314147,19	1257
			Накладные расходы			*178332,26*	*713*
			Сметная прибыль			*39398,36*	*158*
91	91	23-010501-1516 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,000	4883,55	19534
			Накладные расходы			*205,11*	*820*
			Сметная прибыль			*407,09*	*1628*
92	92	11-220601-0901 РСНБ РК 2015	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент, дл.2м 28шт	км трубопровода	0,056	513511,79	28757
			Накладные расходы			*97745,19*	*5474*
			Сметная прибыль			*48900,56*	*2738*
93	93	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство ковера (ковер, колпак)	шт.	2,000	5615,50	11231
			Накладные расходы			*2217,57*	*4435*
			Сметная прибыль			*626,65*	*1253*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1,97*	*2125*
78	**78**	**11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**57,000**	**46,70**	**2662**
			Накладные расходы			*10,94*	*623*
			Сметная прибыль			*4,61*	*263*
79	**79**	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см - за 6 проходов**	**м3 уплотненного грунта**	**57,000**	**66,87**	**3812**
			Накладные расходы			*16,70*	*952*
			Сметная прибыль			*6,69*	*381*
80	**80**	**11-010201-0107 РСНБ РК 2015**	**Добавлять за каждый последущий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщ.слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**57,000**	**29,50**	**1682**
			Накладные расходы			*6,52*	*371*
			Сметная прибыль			*2,88*	*164*
81	**81**	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3 уплотненного грунта**	**57,000**	**67,70**	**3859**
			Накладные расходы			*17,10*	*975*
			Сметная прибыль			*6,78*	*387*
82	**82**	**11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотно насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом.**	**м2 спланированной площади**	**380,000**	**39,68**	**15078**
			Накладные расходы			*18,80*	*7173*
			Сметная прибыль			*4,68*	*1778*
83	**83**	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**325,215**	**6160,95**	**2003633**
			Накладные расходы			*258,76*	*84153*
			Сметная прибыль			*513,58*	*167024*
84	**84**	**21-010201-0603 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**33,957**	**4822,27**	**163750**
			Накладные расходы			*202,54*	*6878*
			Сметная прибыль			*401,98*	*13650*
85	**85**	**11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Устройство корыта глубиной до 50 см. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1278,000**	**60,97**	**77920**
			Накладные расходы			*15,39*	*19672*
			Сметная прибыль			*6,11*	*7807*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
58	58	24-010201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	12,000	16075,50	192906
			Накладные расходы			*675,17*	*8102*
			Сметная прибыль			*1340,05*	*16081*
59	59	24-010201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2,000	8927,15	17854
			Накладные расходы			*374,94*	*750*
			Сметная прибыль			*744,17*	*1488*
60	60	24-010201-0234 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2,000	7104,85	14210
			Накладные расходы			*298,40*	*597*
			Сметная прибыль			*592,26*	*1185*
61	61	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические	т	0,280	387526,70	108507
			Накладные расходы			*16276,12*	*4557*
			Сметная прибыль			*32304,23*	*9045*
62	62	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки-В7,5	м3	1,260	31505,92	39697
			Накладные расходы			*2023,37*	*2549*
			Сметная прибыль			*2682,34*	*3380*
63	63	11-270903-0105 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	1,766	14002,96	24729
			Накладные расходы			*3706,46*	*6546*
			Сметная прибыль			*1416,75*	*2502*
64	64	11-270903-0103 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"	км линии	0,054	83066,71	4486
			Накладные расходы			*6607,14*	*357*
			Сметная прибыль			*7173,91*	*387*
			Раздел: улица Нигметова				
65	65	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2	т	1,139	103076,97	117353
			Накладные расходы			*140,85*	*337206*
			Сметная прибыль			*207,57*	*496928*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*27950,48*	*27950*
87	87	121-040802-0134	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 19.100 (Блок № 94) ГОСТ 24547-81	шт.	1,000	315735,26	315735
			Накладные расходы			*13260,88*	*13261*
			Сметная прибыль			*26319,69*	*26320*
88	88	11-300405-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 6 м. Установка	м3 сборных конструкций	7,440	29419,11	218878
			Накладные расходы			*4224,60*	*31431*
			Сметная прибыль			*2691,50*	*20025*
89	89	121-040803-0203	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ3пл, размерами 3220 мм х 3110 мм х 300 мм СТ РК 937-92	шт.	2,000	115085,38	230171
			Накладные расходы			*4833,59*	*9667*
			Сметная прибыль			*9593,52*	*19187*
90	90	121-040803-0202	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ2пл, размерами 2200 мм х 2470 мм х 300 мм СТ РК 937-92	шт.	2,000	70127,92	140256
			Накладные расходы			*2945,37*	*5891*
			Сметная прибыль			*5845,86*	*11692*
91	91	11-300401-0102 РСНБ РК 2015	Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 2 м. Укладка	м3 железобетонных блоков	2,400	5592,56	13422
			Накладные расходы			*1596,55*	*3832*
			Сметная прибыль			*575,13*	*1380*
92	92	121-040803-0404	Блоки лекальные железобетонные под конические водопропускные трубы Блок ЗП 38 и Блок ЗП 19.100 СТ РК 937-92	шт.	2,000	74674,68	149349
			Накладные расходы			*3136,34*	*6273*
			Сметная прибыль			*6224,88*	*12450*
93	93	11-460303-0103 РСНБ РК 2015	Заделка швов между наращиваемыми звеньями трубы на толщину 3 см ремонтным раствором	м3 заделки	0,096	92841,42	8913
			Накладные расходы			*40663,40*	*3904*
			Сметная прибыль			*10680,39*	*1025*
94	94	22-050105-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008-MAsTErEMACO A 640 (расход сухой смеси 1,52 т/м3)	кг	180,000	1275,81	229646
			Накладные расходы			*53,58*	*9645*
			Сметная прибыль			*106,35*	*19143*
95	95	11-300402-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подготовки для устройства портальной стенки из природной ГПС по ГОСТ 23735-79, толщиной 10 см	м3 подготовки	0,160	12090,85	1935

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
94	94	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,080	43572,99	3486
			Накладные расходы			*1830,07*	*146*
			Сметная прибыль			*3632,24*	*291*
95	95	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	**Концы футляра. Заделка**	футляр	2,000	7124,10	14248
			Накладные расходы			*4878,40*	*9757*
			Сметная прибыль			*960,20*	*1920*
96	96	21-100501-1201 РСНБ РК 2015	**Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83**	кг	7,400	368,22	2725
			Накладные расходы			*15,47*	*114*
			Сметная прибыль			*30,69*	*227*
97	97	21-130816-3538 РСНБ РК 2015	**Уплотнительный состав Вилатерм**	кг	11,100	473,00	5250
			Накладные расходы			*19,87*	*221*
			Сметная прибыль			*39,43*	*438*
98	98	11-220601-1006 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,032	2586425,49	82766
			Накладные расходы			*235263,55*	*7528*
			Сметная прибыль			*225735,12*	*7224*
99	99	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	**Прокладка опознавательной ленты**	км	0,028	18915,19	530
			Накладные расходы			*4901,97*	*137*
			Сметная прибыль			*1905,37*	*53*
100	100	21-130809-0101 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная**	м	28,000	78,54	2199
			Накладные расходы			*3,30*	*92*
			Сметная прибыль			*6,55*	*183*
101	101	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	**Прокладка провода**	км	0,028	18915,19	530
			Накладные расходы			*4901,97*	*137*
			Сметная прибыль			*1905,37*	*53*
102	102	23-060901-0102 РСНБ РК 2015	**Провода с алюминиевой жилой сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,028	11574,41	324
			Накладные расходы			*486,13*	*14*
			Сметная прибыль			*964,84*	*27*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
86	86	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см - за 6 проходов	м3 уплотненного грунта	702,000	66,87	46943
			Накладные расходы			*16,70*	*11721*
			Сметная прибыль			*6,69*	*4693*
87	87	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последущий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщ.слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	702,000	29,50	20711
			Накладные расходы			*6,52*	*4575*
			Сметная прибыль			*2,88*	*2023*
88	88	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3 уплотненного грунта	702,000	67,70	47523
			Накладные расходы			*17,10*	*12005*
			Сметная прибыль			*6,78*	*4762*
89	89	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотно насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом.	м2 спланированной площади	3895,000	39,68	154547
			Накладные расходы			*18,80*	*73217*
			Сметная прибыль			*4,68*	*18221*
90	90	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1278,000	146,33	187014
			Накладные расходы			*37,08*	*47391*
			Сметная прибыль			*14,67*	*18752*
91	91	41-020102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	1669,440	84,76	141502
			Накладные расходы			*3,56*	*5943*
			Сметная прибыль			*7,07*	*11796*
92	92	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	888,000	18,70	16606
			Накладные расходы			*5,88*	*5220*
			Сметная прибыль			*1,97*	*1746*
93	93	41-020102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	733,200	65,31	47885
			Накладные расходы			*2,74*	*2011*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
66	**66**	**11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см**	**м2**	**2394,000**	**115,35**	**276131**
			Накладные расходы			***140,85***	***337206***
			Сметная прибыль			***207,57***	***496928***
67	**67**	**11-270602-0402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	**м2 покрытия**	**2394,000**	**0,70**	**1669**
			Накладные расходы			***74,19***	***177617***
			Сметная прибыль			***146,55***	***350847***
68	**68**	**11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой**	**м2**	**1464,300**	**153,32**	**224509**
			Накладные расходы			***46,89***	***68664***
			Сметная прибыль			***16,02***	***23454***
69	**69**	**11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**1464,300**	**39,68**	**58101**
			Накладные расходы			***18,80***	***27526***
			Сметная прибыль			***4,68***	***6850***
70	**70**	**11-270902-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	**шт**	**25,000**	**4279,29**	**106982**
			Накладные расходы			***2242,82***	***56071***
			Сметная прибыль			***521,77***	***13044***
71	**71**	**24-010201-0204 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**7,000**	**8926,91**	**62488**
			Накладные расходы			***374,93***	***2625***
			Сметная прибыль			***744,15***	***5209***
72	**72**	**24-010201-0215 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**12,000**	**8927,62**	**107131**
			Накладные расходы			***374,96***	***4500***
			Сметная прибыль			***744,21***	***8930***
73	**73**	**24-010201-0216 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,000**	**16075,50**	**64302**
			Накладные расходы			***675,17***	***2701***
			Сметная прибыль			***1340,05***	***5360***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1959,07*	*313*
			Сметная прибыль			*1123,99*	*180*
96	96	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	36,000	3121,21	112364
			Накладные расходы			*542,06*	*19514*
			Сметная прибыль			*293,06*	*10550*
97	97	11-300402-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подготовки для устройства откосных стенок из природной ГПС по ГОСТ 23735-79, толщиной 10 см	м3 подготовки	0,150	12090,85	1814
			Накладные расходы			*1959,07*	*294*
			Сметная прибыль			*1123,99*	*169*
98	98	11-420102-0702 РСНБ РК 2015	Арматура из отдельных стержней диаметром до 14 мм. Установка	т арматуры	0,044	28637,72	1260
			Накладные расходы			*14066,16*	*619*
			Сметная прибыль			*3416,31*	*150*
99	99	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	147599,93	6494
			Накладные расходы			*6199,20*	*273*
			Сметная прибыль			*12303,93*	*541*
100	100	11-300405-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 6 м. Установка	м3 сборных конструкций	7,440	29419,11	218878
			Накладные расходы			*4224,60*	*31431*
			Сметная прибыль			*2691,50*	*20025*
101	101	121-040803-0203	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ3пл, размерами 3220 мм х 3110 мм х 300 мм СТ РК 937-92	шт.	2,000	115085,38	230171
			Накладные расходы			*4833,59*	*9667*
			Сметная прибыль			*9593,52*	*19187*
102	102	121-040803-0202	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ2пл, размерами 2200 мм х 2470 мм х 300 мм СТ РК 937-92	шт.	2,000	70127,92	140256
			Накладные расходы			*2945,37*	*5891*
			Сметная прибыль			*5845,86*	*11692*
103	103	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	30,000	3121,21	93636
			Накладные расходы			*542,06*	*16262*
			Сметная прибыль			*293,06*	*8792*
104	104	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	54,000	835,94	45141
			Накладные расходы			*549,90*	*29694*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиция по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
103	103	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж кольца опорного КО-6	м3	0,200	9866,50	1973
			Накладные расходы			*4394,95*	*879*
			Сметная прибыль			*1140,92*	*228*
104	104	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	10,000	3232,79	32328
			Накладные расходы			*135,78*	*1358*
			Сметная прибыль			*269,49*	*2695*
105	105	11-270502-0101 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки	м2	5,400	836,92	4519
			Накладные расходы			*425,50*	*2298*
			Сметная прибыль			*100,99*	*545*
106	106	21-020101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,700	28314,47	76449
			Накладные расходы			*1189,21*	*3211*
			Сметная прибыль			*2360,29*	*6373*
107	107	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.	м3 грунта	28,560	1787,99	51065
			Накладные расходы			*1176,18*	*33592*
			Сметная прибыль			*237,13*	*6773*
108	108	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	28,000	726,90	20353
			Накладные расходы			*478,17*	*13389*
			Сметная прибыль			*96,41*	*2699*
109	109	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	4,000	3767,13	15069
			Накладные расходы			*1952,21*	*7809*
			Сметная прибыль			*457,55*	*1830*
110	110	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции знака	т	0,072	346328,01	24963
			Накладные расходы			*14545,78*	*1048*
			Сметная прибыль			*28869,90*	*2081*
111	111	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,400	38106,32	53349
			Накладные расходы			*3767,75*	*5275*
			Сметная прибыль			*3349,93*	*4690*
112	112	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,040	7450,25	298

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*5,44*	*3992*
94	**94**	**11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**390,000**	**46,70**	**18214**
			Накладные расходы			*10,94*	*4265*
			Сметная прибыль			*4,61*	*1798*
95	**95**	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см - за 6 проходов**	**м3 уплотненного грунта**	**390,000**	**66,87**	**26080**
			Накладные расходы			*16,70*	*6512*
			Сметная прибыль			*6,69*	*2607*
96	**96**	**11-010201-0107 РСНБ РК 2015**	**Добавлять за каждый последущий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщ.слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**390,000**	**29,50**	**11506**
			Накладные расходы			*6,52*	*2542*
			Сметная прибыль			*2,88*	*1124*
97	**97**	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3 уплотненного грунта**	**390,000**	**67,70**	**26401**
			Накладные расходы			*17,10*	*6669*
			Сметная прибыль			*6,78*	*2646*
98	**98**	**11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотно насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом.**	**м2 спланированной площади**	**2600,000**	**39,68**	**103168**
			Накладные расходы			*18,80*	*48880*
			Сметная прибыль			*4,68*	*12168*
99	**99**	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**399,300**	**6160,95**	**2460067**
			Накладные расходы			*258,76*	*103323*
			Сметная прибыль			*513,58*	*205072*
100	**100**	**21-010201-0603 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**51,766**	**4822,27**	**249630**
			Накладные расходы			*202,54*	*10485*
			Сметная прибыль			*401,98*	*20809*
101	**101**	**11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Устройство корыта глубиной до 50 см. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1033,880**	**60,97**	**63036**
			Накладные расходы			*15,39*	*15914*
			Сметная прибыль			*6,11*	*6316*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
74	74	24-010201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2,000	8927,15	17854
			Накладные расходы			*374,94*	*750*
			Сметная прибыль			*744,17*	*1488*
75	75	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические	т	0,224	387526,70	86806
			Накладные расходы			*16276,12*	*3646*
			Сметная прибыль			*32304,23*	*7236*
76	76	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки-В7,5	м3	1,008	31505,92	31758
			Накладные расходы			*2023,37*	*2040*
			Сметная прибыль			*2682,34*	*2704*
77	77	11-270903-0105 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,376	14002,96	5265
			Накладные расходы			*3706,46*	*1394*
			Сметная прибыль			*1416,75*	*533*
78	78	11-270903-0103 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"	км линии	0,015	83066,71	1246
			Накладные расходы			*6607,14*	*99*
			Сметная прибыль			*7173,91*	*108*
			Раздел: улица Саулет				
79	79	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2	т	0,719	103076,97	74061
			Накладные расходы			*4785,16*	*3438*
			Сметная прибыль			*8628,97*	*6200*
80	80	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см	м2	1155,000	115,35	133221
			Накладные расходы			*140,85*	*162687*
			Сметная прибыль			*207,57*	*239746*
81	81	11-270602-0402 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	м2 покрытия	1155,000	0,70	805
			Накладные расходы			*74,19*	*85693*
			Сметная прибыль			*146,55*	*169269*
82	82	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой	м2	1079,800	153,32	165557

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*110,87*	*5987*
105	**105**	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**10,000**	**67,70**	**677**
			Накладные расходы			*17,10*	*171*
			Сметная прибыль			*6,78*	*68*
106	**106**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**54,000**	**149,21**	**8057**
			Накладные расходы			*77,79*	*4201*
			Сметная прибыль			*18,16*	*981*
107	**107**	**11-010107-1802 РСНБ РК 2015**	**Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**35,000**	**124,13**	**4345**
			Накладные расходы			*81,66*	*2858*
			Сметная прибыль			*16,46*	*576*
108	**108**	**11-300402-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство подготовки под укрепление русла из природной ГПС по ГОСТ 23735-79, толщиной 10 см**	**м3 подготовки**	**2,600**	**12090,85**	**31436**
			Накладные расходы			*1959,07*	*5094*
			Сметная прибыль			*1123,99*	*2922*
109	**109**	**11-420102-0702 РСНБ РК 2015**	**Арматура из отдельных стержней диаметром до 14 мм. Установка**	**т арматуры**	**0,112**	**28637,72**	**3207**
			Накладные расходы			*14066,16*	*1575*
			Сметная прибыль			*3416,31*	*383*
110	**110**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,112**	**154591,86**	**17314**
			Накладные расходы			*6492,86*	*727*
			Сметная прибыль			*12886,78*	*1443*
111	**111**	**11-300102-0201 РСНБ РК 2015**	**Укрепление русла монолитным бетоном В20, W6, F200, по ГОСТ 26633-2012, толщиной 12 см**	**м3 бетона в деле**	**2,830**	**40432,02**	**114423**
			Накладные расходы			*3745,94*	*10601*
			Сметная прибыль			*3534,24*	*10002*
112	**112**	**11-420101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство подготовки под укрепление откоса из природной ГПС по ГОСТ 23735-79, толщиной 10 см**	**м3 подстилающего слоя**	**13,000**	**226,43**	**2944**
			Накладные расходы			*73,89*	*961*
			Сметная прибыль			*24,03*	*312*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*949,61*	*38*
			Сметная прибыль			***671,99***	***27***
			ИТОГО:				**55472661,25**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**6973516,33**
			Сметная прибыль				**2918520,959**
			Итого с временными		**1,04 %**	**576915,68**	**56049576,93**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,44 %**	**807113,91**	**56856690,84**
			Коэф пониж 0,939849624				**53 436 739,51**
			Итого с НДС		**12 %**	**6412408,74**	**59 849 148,25**

Заказчик :Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"
Руководитель отдела **Ажигалиев А.К.**

Технадзор: ТОО Royal company
Директор **Шакуов Б**

Подрядчик : ТОО "БекетСатЖол"
Директор **Идеятов М.А.**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
102	**102**	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см - за 6 проходов**	**м3 уплотненного грунта**	**1747,000**	**66,87**	**116822**
			Накладные расходы			*16,70*	*29168*
			Сметная прибыль			*6,69*	*11679*
103	**103**	**11-010201-0107 РСНБ РК 2015**	**Добавлять за каждый последущий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщ.слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1747,000**	**29,50**	**51537**
			Накладные расходы			*6,52*	*11385*
			Сметная прибыль			*2,88*	*5034*
104	**104**	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3 уплотненного грунта**	**1747,000**	**67,70**	**118272**
			Накладные расходы			*17,10*	*29875*
			Сметная прибыль			*6,78*	*11851*
105	**105**	**11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотно насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом.**	**м2 спланированной площади**	**9696,000**	**39,68**	**384720**
			Накладные расходы			*18,80*	*182264*
			Сметная прибыль			*4,68*	*45359*
106	**106**	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1033,880**	**146,33**	**151291**
			Накладные расходы			*37,08*	*38338*
			Сметная прибыль			*14,67*	*15170*
107	**107**	**41-020102-1002 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**1729,280**	**84,76**	**146574**
			Накладные расходы			*3,56*	*6156*
			Сметная прибыль			*7,07*	*12218*
108	**108**	**41-020102-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**214,414**	**65,31**	**14003**
			Накладные расходы			*2,74*	*588*
			Сметная прибыль			*5,44*	*1167*
109	**109**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3**	**919,830**	**18,70**	**17200**
			Накладные расходы			*5,88*	*5407*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*46,89*	*50634*
			Сметная прибыль			*16,02*	*17295*
83	83	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	1079,800	39,68	42845
			Накладные расходы			*18,80*	*20298*
			Сметная прибыль			*4,68*	*5051*
84	84	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	10,000	4279,29	42793
			Накладные расходы			*2242,82*	*22428*
			Сметная прибыль			*521,77*	*5218*
85	85	24-010201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2,000	8926,91	17854
			Накладные расходы			*374,93*	*750*
			Сметная прибыль			*744,15*	*1488*
86	86	24-010201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4,000	8927,62	35710
			Накладные расходы			*374,96*	*1500*
			Сметная прибыль			*744,21*	*2977*
87	87	24-010201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4,000	16075,50	64302
			Накладные расходы			*675,17*	*2701*
			Сметная прибыль			*1340,05*	*5360*
88	88	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические	т	0,084	387526,70	32552
			Накладные расходы			*16276,12*	*1367*
			Сметная прибыль			*32304,23*	*2714*
89	89	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки-В7,5	м3	0,378	31505,92	11909
			Накладные расходы			*2023,37*	*765*
			Сметная прибыль			*2682,34*	*1014*
90	90	11-270903-0105 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,249	14002,96	3487
			Накладные расходы			*3706,46*	*923*
			Сметная прибыль			*1416,75*	*353*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
113	113	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	13,000	6160,95	80092
			Накладные расходы			*258,76*	*3364*
			Сметная прибыль			*513,58*	*6676*
114	114	11-420102-0702 РСНБ РК 2015	Арматура из отдельных стержней диаметром до 14 мм. Установка	т арматуры	0,080	28637,72	2291
			Накладные расходы			*14066,16*	*1125*
			Сметная прибыль			*3416,31*	*273*
115	115	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,080	158234,72	12659
			Накладные расходы			*6645,86*	*532*
			Сметная прибыль			*13190,45*	*1055*
116	116	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов насыпи монолитным бетоном В20, W6, F200, по ГОСТ 26633-2012, толщиной 8 см	м3 бетона в деле	2,080	40432,02	84099
			Накладные расходы			*3745,94*	*7792*
			Сметная прибыль			*3534,24*	*7351*
117	117	11-150213-0106 РСНБ РК 2015	Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем	м2	12,000	92,75	1113
			Накладные расходы			*35,38*	*425*
			Сметная прибыль			*10,25*	*123*
118	118	11-150402-0603 РСНБ РК 2015	Окраска поверхностей входного оголовка фасадной краской ВД-АК-124, цвет PAL 9003	м2 окрашиваемой поверхности	12,000	296,95	3563
			Накладные расходы			*108,03*	*1296*
			Сметная прибыль			*32,40*	*389*
119	119	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,700	1456,88	3934
			Накладные расходы			*958,37*	*2588*
			Сметная прибыль			*193,22*	*522*
120	120	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,700	524,66	1417
			Накладные расходы			*345,13*	*932*
			Сметная прибыль			*69,58*	*188*
121	121	41-020102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	5,670	262,23	1487
			Накладные расходы			*11,01*	*62*
			Сметная прибыль			*21,86*	*124*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1,97*	*1809*
110	**110**	**11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3**	**114,050**	**46,70**	**5326**
			Накладные расходы			*10,94*	*1247*
			Сметная прибыль			*4,61*	*526*
111	**111**	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см - за 6 проходов**	**м3**	**114,050**	**66,87**	**7627**
			Накладные расходы			*16,70*	*1904*
			Сметная прибыль			*6,69*	*762*
112	**112**	**11-010201-0107 РСНБ РК 2015**	**Добавлять за каждый последущий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщ.слоя 20 см**	**м3**	**114,050**	**29,50**	**3365**
			Накладные расходы			*6,52*	*743*
			Сметная прибыль			*2,88*	*329*
113	**113**	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**114,050**	**67,70**	**7721**
			Накладные расходы			*17,10*	*1950*
			Сметная прибыль			*6,78*	*774*
114	**114**	**11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотно насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом.**	**м2**	**760,000**	**39,68**	**30155**
			Накладные расходы			*18,80*	*14286*
			Сметная прибыль			*4,68*	*3555*
115	**115**	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**993,960**	**6160,95**	**6123738**
			Накладные расходы			*258,76*	*257197*
			Сметная прибыль			*513,58*	*510478*
116	**116**	**21-010201-0603 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**189,904**	**4822,27**	**915768**
			Накладные расходы			*202,54*	*38462*
			Сметная прибыль			*401,98*	*76338*
117	**117**	**11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Устройство корыта глубиной до 50 см. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**597,650**	**60,97**	**36439**
			Накладные расходы			*15,39*	*9200*
			Сметная прибыль			*6,11*	*3651*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
91	91	11-270903-0103 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"	км линии	0,015	83066,71	1246
			Накладные расходы			*6607,14*	*99*
			Сметная прибыль			*7173,91*	*108*
			Раздел: улица Нургалиева				
92	92	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2	т	0,994	103076,97	102407
			Накладные расходы			*4785,16*	*4754*
			Сметная прибыль			*8628,97*	*8573*
93	93	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см	м2	1755,000	2453,80	4306414
			Накладные расходы			*140,85*	*247200*
			Сметная прибыль			*207,57*	*364289*
94	94	11-270602-0402 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	м2 покрытия	1755,000	1757,72	3084794
			Накладные расходы			*74,19*	*130208*
			Сметная прибыль			*146,55*	*257200*
95	95	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой	м2	1616,800	153,32	247891
			Накладные расходы			*46,89*	*75815*
			Сметная прибыль			*16,02*	*25897*
96	96	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	1616,800	39,68	64152
			Накладные расходы			*18,80*	*30392*
			Сметная прибыль			*4,68*	*7564*
97	97	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	6,000	4279,29	25676
			Накладные расходы			*2242,82*	*13457*
			Сметная прибыль			*521,77*	*3131*
98	98	24-010201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1,000	8927,62	8928
			Накладные расходы			*374,96*	*375*
			Сметная прибыль			*744,21*	*744*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
122	**122**	**11-460303-0103 РСНБ РК 2015**	**Заделка швов между наращиваемыми звеньями трубы на толщину 3 см ремонтным раствором**	**м3 заделки**	**0,219**	**92841,42**	**20332**
			Накладные расходы			*40663,40*	*8905*
			Сметная прибыль			*10680,39*	*2339*
123	**123**	**22-050105-0102 РСНБ РК 2015**	**Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008-MAsTErEMACO A 640 (расход сухой смеси 1,52 т/м3)**	**кг**	**333,000**	**1275,81**	**424845**
			Накладные расходы			*53,58*	*17843*
			Сметная прибыль			*106,35*	*35415*
124	**124**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**18,000**	**1456,88**	**26224**
			Накладные расходы			*958,37*	*17251*
			Сметная прибыль			*193,22*	*3478*
125	**125**	**11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**18,000**	**524,66**	**9444**
			Накладные расходы			*345,13*	*6212*
			Сметная прибыль			*69,58*	*1253*
126	**126**	**41-020102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**37,800**	**262,23**	**9912**
			Накладные расходы			*11,01*	*416*
			Сметная прибыль			*21,86*	*826*
127	**127**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**5,000**	**1456,88**	**7284**
			Накладные расходы			*958,37*	*4792*
			Сметная прибыль			*193,22*	*966*
128	**128**	**11-300106-0101 РСНБ РК 2015**	**Разборка вручную отбойными молотками существующей портальной стенки, откосных крыльев и укрепления русла из монолитного бетона**	**м3 кладки**	**4,000**	**24447,32**	**97789**
			Накладные расходы			*12134,06*	*48536*
			Сметная прибыль			*2926,51*	*11706*
129	**129**	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**9,600**	**77,00**	**739**
			Накладные расходы			*3,23*	*31*
			Сметная прибыль			*6,42*	*62*
130	**130**	**41-020102-1090 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 90 км**	**т**	**9,600**	**1679,75**	**16126**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
118	118	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см - за 6 проходов	м3 уплотненного грунта	1541,000	66,87	103048
			Накладные расходы			*16,70*	*25729*
			Сметная прибыль			*6,69*	*10302*
119	119	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последущий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщ.слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	1541,000	29,50	45465
			Накладные расходы			*6,52*	*10042*
			Сметная прибыль			*2,88*	*4441*
120	120	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3 уплотненного грунта	1541,000	67,70	10319
			Накладные расходы			*17,10*	*26352*
			Сметная прибыль			*6,78*	*10454*
121	121	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотно насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом.	м2 спланированной площади	9696,000	39,68	384720
			Накладные расходы			*18,80*	*182264*
			Сметная прибыль			*4,68*	*45359*
122	122	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	597,650	146,33	87456
			Накладные расходы			*37,08*	*22162*
			Сметная прибыль			*14,67*	*8769*
123	123	41-020102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	217,422	84,76	18429
			Накладные расходы			*3,56*	*774*
			Сметная прибыль			*7,07*	*1536*
124	124	41-020102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	906,160	65,31	59181
			Накладные расходы			*2,74*	*2486*
			Сметная прибыль			*5,44*	*4933*
125	125	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	115,650	18,70	2163
			Накладные расходы			*5,88*	*680*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
99	99	24-010201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	5,000	16075,50	80378
			Накладные расходы			*675,17*	*3376*
			Сметная прибыль			*1340,05*	*6700*
100	100	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические	т	0,056	387526,70	21701
			Накладные расходы			*16276,12*	*911*
			Сметная прибыль			*32304,23*	*1809*
101	101	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки-В7,5	м3	0,252	31505,92	7939
			Накладные расходы			*2023,37*	*510*
			Сметная прибыль			*2682,34*	*676*
102	102	11-270903-0105 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,380	14002,96	5321
			Накладные расходы			*3706,46*	*1408*
			Сметная прибыль			*1416,75*	*538*
103	103	11-270903-0103 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"	км линии	0,018	83066,71	1495
			Накладные расходы			*6607,14*	*119*
			Сметная прибыль			*7173,91*	*129*
			Раздел: улица Нургалиева (уч. 2)				
104	104	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2	т	0,305	103076,97	31387
			Накладные расходы			*4785,16*	*1457*
			Сметная прибыль			*8628,97*	*2628*
105	105	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см	м2	245,000	2453,80	601180
			Накладные расходы			*140,85*	*34509*
			Сметная прибыль			*207,57*	*50855*
106	106	11-270602-0402 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	м2 покрытия	245,000	1757,72	430641
			Накладные расходы			*74,19*	*18177*
			Сметная прибыль			*146,55*	*35905*
107	107	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой	м2	50,200	153,32	7697

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*70,55*	*677*
			Сметная прибыль			*140,02*	*1344*
131	131	11-300404-0117 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых и двухочковых труб, отверстие 4 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 9; 10 м	м3 звеньев	7,600	7983,15	60672
			Накладные расходы			*2308,37*	*17544*
			Сметная прибыль			*823,32*	*6257*
132	132	121-040802-0212	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 38 (Блок № 107) ГОСТ 24547-81	шт.	1,000	335298,49	335298
			Накладные расходы			*14082,54*	*14083*
			Сметная прибыль			*27950,48*	*27950*
133	133	121-040802-0134	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 19.100 (Блок № 94) ГОСТ 24547-81	шт.	1,000	315735,26	315735
			Накладные расходы			*13260,88*	*13261*
			Сметная прибыль			*26319,69*	*26320*
134	134	11-300405-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 6 м. Установка	м3 сборных конструкций	7,440	29419,11	218878
			Накладные расходы			*4224,60*	*31431*
			Сметная прибыль			*2691,50*	*20025*
135	135	121-040803-0203	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ3пл, размерами 3220 мм х 3110 мм х 300 мм СТ РК 937-92	шт.	2,000	115085,38	230171
			Накладные расходы			*4833,59*	*9667*
			Сметная прибыль			*9593,52*	*19187*
136	136	121-040803-0202	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ2пл, размерами 2200 мм х 2470 мм х 300 мм СТ РК 937-92	шт.	2,000	70127,92	140256
			Накладные расходы			*2945,37*	*5891*
			Сметная прибыль			*5845,86*	*11692*
137	137	11-300401-0102 РСНБ РК 2015	Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 2 м. Укладка	м3 железобетонных блоков	2,400	5592,56	13422
			Накладные расходы			*1596,55*	*3832*
			Сметная прибыль			*575,13*	*1380*
138	138	121-040803-0404	Блоки лекальные железобетонные под конические водопропускные трубы Блок ЗП 38 и Блок ЗП 19.100 СТ РК 937-92	шт.	2,000	74674,68	149349
			Накладные расходы			*3136,34*	*6273*
			Сметная прибыль			*6224,88*	*12450*
139	139	11-460303-0103 РСНБ РК 2015	Заделка швов между наращиваемыми звеньями трубы на толщину 3 см ремонтным раствором	м3 заделки	0,018	92841,42	1671

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1,97*	*227*
126	**126**	**11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**482,000**	**46,70**	**22510**
			Накладные расходы			*10,94*	*5271*
			Сметная прибыль			*4,61*	*2222*
127	**127**	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см - за 6 проходов**	**м3 уплотненного грунта**	**482,000**	**66,87**	**32232**
			Накладные расходы			*16,70*	*8048*
			Сметная прибыль			*6,69*	*3222*
128	**128**	**11-010201-0107 РСНБ РК 2015**	**Добавлять за каждый последущий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщ.слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**482,000**	**29,50**	**14221**
			Накладные расходы			*6,52*	*3141*
			Сметная прибыль			*2,88*	*1389*
129	**129**	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3 уплотненного грунта**	**482,000**	**67,70**	**32629**
			Накладные расходы			*17,10*	*8243*
			Сметная прибыль			*6,78*	*3270*
130	**130**	**11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотно насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом.**	**м2 спланированной площади**	**3213,000**	**39,68**	**127486**
			Накладные расходы			*18,80*	*60397*
			Сметная прибыль			*4,68*	*15031*
131	**131**	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1876,645**	**6160,95**	**11561916**
			Накладные расходы			*258,76*	*485601*
			Сметная прибыль			*513,58*	*450225*
132	**132**	**21-010201-0603 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**728,295**	**4822,27**	**3512035**
			Накладные расходы			*202,54*	*147509*
			Сметная прибыль			*401,98*	*450226*
			ИТОГО:				**92687468**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**6725813**
			Сметная прибыль				**7533247**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*46,89*	*2354*
			Сметная прибыль			*16,02*	*804*
108	108	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	50,200	39,68	1992
			Накладные расходы			*18,80*	*944*
			Сметная прибыль			*4,68*	*235*
109	109	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	3,000	4279,29	12838
			Накладные расходы			*2242,82*	*6728*
			Сметная прибыль			*521,77*	*1565*
110	110	24-010201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1,000	8926,91	8927
			Накладные расходы			*374,93*	*375*
			Сметная прибыль			*744,15*	*744*
111	111	24-010201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2,000	8927,62	17855
			Накладные расходы			*374,96*	*750*
			Сметная прибыль			*744,21*	*1488*
112	112	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические	т	0,028	387526,70	10851
			Накладные расходы			*16276,12*	*456*
			Сметная прибыль			*32304,23*	*905*
113	113	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки-В7,5	м3	0,126	31505,92	3970
			Накладные расходы			*2023,37*	*255*
			Сметная прибыль			*2682,34*	*338*
			Раздел: улица Нургалиева (уч.1)				
114	114	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2	т	0,180	103076,97	18554
			Накладные расходы			*4785,16*	*861*
			Сметная прибыль			*8628,97*	*1553*
115	115	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Устройствоверхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см	м2	1590,000	2453,80	3901538
			Накладные расходы			*140,85*	*223959*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*40663,40*	*732*
			Сметная прибыль			*10680,39*	*192*
140	140	22-050105-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008-MAsTErEMACO A 640 (расход сухой смеси 1,52 т/м3)	кг	28,000	1275,81	35723
			Накладные расходы			*53,58*	*1500*
			Сметная прибыль			*106,35*	*2978*
141	141	11-300503-0106 РСНБ РК 2015	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	м3	4,800	87783,44	421360
			Накладные расходы			*17937,46*	*86100*
			Сметная прибыль			*8457,67*	*40597*
142	142	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	36,000	3121,21	112364
			Накладные расходы			*542,06*	*19514*
			Сметная прибыль			*293,06*	*10550*
143	143	11-420101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство подготовки для устройства откосных стенок из природной ГПС по ГОСТ 23735-79, толщиной 10 см	м3 подстилающего слоя	0,150	226,43	34
			Накладные расходы			*73,89*	*11*
			Сметная прибыль			*24,03*	*4*
144	144	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,150	6160,95	924
			Накладные расходы			*258,76*	*39*
			Сметная прибыль			*513,58*	*77*
145	145	11-420102-0702 РСНБ РК 2015	Арматура из отдельных стержней диаметром до 14 мм. Установка	т арматуры	0,055	28637,72	1575
			Накладные расходы			*14066,16*	*774*
			Сметная прибыль			*3416,31*	*188*
146	146	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,055	154591,86	8503
			Накладные расходы			*6492,86*	*357*
			Сметная прибыль			*12886,78*	*709*
147	147	11-300405-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 6 м. Установка	м3 сборных конструкций	7,440	29419,11	218878
			Накладные расходы			*4224,60*	*31431*
			Сметная прибыль			*2691,50*	*20025*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		**1,04 %**	**963949,67**	**93651418**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,44 %**	**1348580,42**	**94999998**
			Коэф пониж 0,939849624				**89285715**
			Итого с НДС		**12 %**	**10714285**	**100 000 000**

Заказчик :Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"
Руководитель отдела _____ **Ажигалиев А.К.**

Технадзор: ТОО Royal company
Директор _____ **Шакуов Б**

Подрядчик : ТОО "БекетСатЖол"
Директор _____ **Идеятов М.А.**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*207,57*	*330040*
116	116	11-270602-0402 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	м2 покрытия	1590,000	1757,72	2794771
			Накладные расходы			*74,19*	*117966*
			Сметная прибыль			*146,55*	*233019*
117	117	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой	м2	400,000	153,32	61329
			Накладные расходы			*46,89*	*18757*
			Сметная прибыль			*16,02*	*6407*
118	118	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	400,000	39,68	15871
			Накладные расходы			*18,80*	*7519*
			Сметная прибыль			*4,68*	*1871*
119	119	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	4,000	4279,29	17117
			Накладные расходы			*2242,82*	*8971*
			Сметная прибыль			*521,77*	*2087*
120	120	24-010201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1,000	8926,91	8927
			Накладные расходы			*374,93*	*375*
			Сметная прибыль			*744,15*	*744*
121	121	24-010201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	3,000	8927,62	26783
			Накладные расходы			*374,96*	*1125*
			Сметная прибыль			*744,21*	*2233*
122	122	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические	т	0,028	387526,70	10851
			Накладные расходы			*16276,12*	*456*
			Сметная прибыль			*32304,23*	*905*
123	123	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки-В7,5	м3	0,126	31505,92	3970
			Накладные расходы			*2023,37*	*255*
			Сметная прибыль			*2682,34*	*338*
			Раздел: РТС улица Азаттык				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
148	**148**	**121-040803-0202**	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ2пл, размерами 2200 мм х 2470 мм х 300 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**2,000**	**70127,92**	**140256**
			Накладные расходы			*2945,37*	*5891*
			Сметная прибыль			*5845,86*	*11692*
149	**149**	**121-040803-0203**	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ3пл, размерами 3220 мм х 3110 мм х 300 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**2,000**	**115085,38**	**230171**
			Накладные расходы			*4833,59*	*9667*
			Сметная прибыль			*9593,52*	*19187*
150	**150**	**11-300504-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2**	**30,000**	**3121,21**	**93636**
			Накладные расходы			*542,06*	*16262*
			Сметная прибыль			*293,06*	*8792*
151	**151**	**11-300402-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство подготовки для устройства упора из природной ГПС по ГОСТ 23735-79, толщиной 10 см**	**м3 подготовки**	**0,400**	**12090,85**	**4836**
			Накладные расходы			*1959,07*	*784*
			Сметная прибыль			*1123,99*	*450*
152	**152**	**11-300102-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство упора из монолитного бетона В20, W6, F200, по ГОСТ 26633-2012**	**м3 бетона в деле**	**1,000**	**40432,02**	**40432**
			Накладные расходы			*3745,94*	*3746*
			Сметная прибыль			*3534,24*	*3534*
153	**153**	**11-300504-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**12,800**	**3121,21**	**39951**
			Накладные расходы			*542,06*	*6938*
			Сметная прибыль			*293,06*	*3751*
154	**154**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**16,000**	**835,94**	**13375**
			Накладные расходы			*549,90*	*8798*
			Сметная прибыль			*110,87*	*1774*
155	**155**	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**8,000**	**67,70**	**542**
			Накладные расходы			*17,10*	*137*
			Сметная прибыль			*6,78*	*54*
156	**156**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**16,000**	**149,21**	**2387**
			Накладные расходы			*77,79*	*1245*
			Сметная прибыль			*18,16*	*291*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
124	124	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2	т	1,614	103076,97	166366
			Накладные расходы			*4785,16*	*7723*
			Сметная прибыль			*8628,97*	*13927*
125	125	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см	м2	3023,000	2453,80	7417829
			Накладные расходы			*140,85*	*425803*
			Сметная прибыль			*207,57*	*627491*
126	126	11-270602-0402 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	м2 покрытия	3023,000	1757,72	5313580
			Накладные расходы			*74,19*	*224285*
			Сметная прибыль			*146,55*	*443029*
127	127	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой	м2	2249,300	153,32	344867
			Накладные расходы			*46,89*	*105475*
			Сметная прибыль			*16,02*	*36027*
128	128	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	2249,300	39,68	89248
			Накладные расходы			*18,80*	*42282*
			Сметная прибыль			*4,68*	*10522*
129	129	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	11,000	4279,29	47072
			Накладные расходы			*2242,82*	*24671*
			Сметная прибыль			*521,77*	*5739*
130	130	24-010201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	3,000	8926,91	26781
			Накладные расходы			*374,93*	*1125*
			Сметная прибыль			*744,15*	*2232*
131	131	24-010201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	8,000	16075,50	128604
			Накладные расходы			*675,17*	*5401*
			Сметная прибыль			*1340,05*	*10720*
132	132	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические	т	0,098	387526,70	37978

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
157	**157**	**11-010107-1802 РСНБ РК 2015**	**Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**30,000**	**124,13**	**3724**
			Накладные расходы			*81,66*	*2450*
			Сметная прибыль			*16,46*	*494*
158	**158**	**11-420101-0402 РСНБ РК 2015**	**Устройство каменой наброски из бутового камня**	**м3**	**18,000**	**5434,28**	**97817**
			Накладные расходы			*1607,98*	*28944*
			Сметная прибыль			*563,38*	*10141*
159	**159**	**11-420101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство подготовки под укрепление русла из природной ГПС по ГОСТ 23735-79, толщиной 10 см**	**м3 подстилающего слоя**	**7,800**	**226,43**	**1766**
			Накладные расходы			*73,89*	*576*
			Сметная прибыль			*24,03*	*187*
160	**160**	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**7,800**	**6160,95**	**48055**
			Накладные расходы			*258,76*	*2018*
			Сметная прибыль			*513,58*	*4006*
161	**161**	**11-420102-0101 РСНБ РК 2015**	**Укрепление русла монолитным бетоном В20, W6, F200, по ГОСТ 26633-2012, толщиной 12 см**	**м3 бетона в конструкции**	**9,440**	**39788,46**	**375603**
			Накладные расходы			*3356,69*	*31687*
			Сметная прибыль			*3451,61*	*32583*
162	**162**	**11-420102-0702 РСНБ РК 2015**	**Арматура из отдельных стержней диаметром до 14 мм. Установка**	**т арматуры**	**0,370**	**28637,72**	**10596**
			Накладные расходы			*14066,16*	*5204*
			Сметная прибыль			*3416,31*	*1264*
163	**163**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,370**	**154591,86**	**57199**
			Накладные расходы			*6492,86*	*2402*
			Сметная прибыль			*12886,78*	*4768*
164	**164**	**11-420101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство подготовки под укрепление откоса из природной ГПС по ГОСТ 23735-79, толщиной 10 см**	**м3 подстилающего слоя**	**2,500**	**226,43**	**566**
			Накладные расходы			*73,89*	*185*
			Сметная прибыль			*24,03*	*60*
165	**165**	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**2,500**	**6160,95**	**15402**
			Накладные расходы			*258,76*	*647*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*16276,12*	*1595*
			Сметная прибыль			*32304,23*	*3166*
133	133	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки-В7,5	м3	0,441	31505,92	13894
			Накладные расходы			*2023,37*	*892*
			Сметная прибыль			*2682,34*	*1183*
134	134	11-270903-0105 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,533	14002,96	7464
			Накладные расходы			*3706,46*	*1976*
			Сметная прибыль			*1416,75*	*755*
135	135	11-270903-0103 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"	км линии	0,036	83066,71	2990
			Накладные расходы			*6607,14*	*238*
			Сметная прибыль			*7173,91*	*258*
			Раздел: улица Х.Карим				
136	136	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2	т	1,657	103076,97	170799
			Накладные расходы			*4785,16*	*7929*
			Сметная прибыль			*8628,97*	*14298*
137	137	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см	м2	3023,000	115,35	367094
			Накладные расходы			*140,85*	*425803*
			Сметная прибыль			*207,57*	*627491*
138	138	11-270602-0402 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	м2 покрытия	3023,000	0,70	4791
			Накладные расходы			*74,19*	*224285*
			Сметная прибыль			*146,55*	*443029*
139	139	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой	м2	2299,800	153,32	352610
			Накладные расходы			*46,89*	*107843*
			Сметная прибыль			*16,02*	*36836*
140	140	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	2299,800	39,68	91252
			Накладные расходы			*18,80*	*43231*
			Сметная прибыль			*4,68*	*10759*
141	141	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	11,000	4279,29	47072

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*513,58*	*1284*
166	166	11-420102-0101 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов насыпи монолитным бетоном В20, W6, F200, по ГОСТ 26633-2012, толщиной 8 см	м3 бетона в конструкции	2,020	39788,46	80373
			Накладные расходы			*3356,69*	*6781*
			Сметная прибыль			*3451,61*	*6972*
167	167	11-420102-0702 РСНБ РК 2015	Арматура из отдельных стержней диаметром до 14 мм. Установка	т арматуры	0,078	28637,72	2234
			Накладные расходы			*14066,16*	*1097*
			Сметная прибыль			*3416,31*	*266*
168	168	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,078	158234,72	12342
			Накладные расходы			*6645,86*	*518*
			Сметная прибыль			*13190,45*	*1029*
169	169	11-150213-0106 РСНБ РК 2015	Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем	м2	20,800	92,72	1929
			Накладные расходы			*35,38*	*736*
			Сметная прибыль			*10,25*	*213*
170	170	11-150402-0603 РСНБ РК 2015	Окраска поверхностей выходного оголовка фасадной краской ВД-АК-124, цвет PAL 9003	м2 окрашиваемой поверхности	20,800	296,95	6177
			Накладные расходы			*108,03*	*2247*
			Сметная прибыль			*32,40*	*674*
			Раздел: Устройство дорожной одежды				
171	171	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см	м2	13000,000	146,99	1910868
			Накладные расходы			*50,39*	*655120*
			Сметная прибыль			*15,79*	*205279*
172	172	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2	10777,000	1467,58	15816089
			Накладные расходы			*112,26*	*1209777*
			Сметная прибыль			*126,39*	*1362069*
173	173	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2	55,000	1467,58	80717
			Накладные расходы			*112,26*	*6174*
			Сметная прибыль			*126,39*	*6951*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2242,82*	*24671*
			Сметная прибыль			*521,77*	*5739*
142	142	24-010201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	3,000	8926,91	26781
			Накладные расходы			*374,93*	*1125*
			Сметная прибыль			*744,15*	*2232*
143	143	24-010201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	8,000	16075,50	128604
			Накладные расходы			*675,17*	*5401*
			Сметная прибыль			*1340,05*	*10720*
144	144	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические	т	0,098	387526,70	37978
			Накладные расходы			*16276,12*	*1595*
			Сметная прибыль			*32304,23*	*3166*
145	145	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки-В7,5	м3	0,441	31505,92	13894
			Накладные расходы			*2023,37*	*892*
			Сметная прибыль			*2682,34*	*1183*
146	146	11-270903-0105 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,545	14002,96	7632
			Накладные расходы			*3706,46*	*2020*
			Сметная прибыль			*1416,75*	*772*
147	147	11-270903-0103 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"	км линии	0,036	83066,71	2990
			Накладные расходы			*6607,14*	*238*
			Сметная прибыль			*7173,91*	*258*
			Раздел: улица Достык				
148	148	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Устройство обочин из местного грунта толщ.10см, с уплотнением и поливом водой	м2	2240,900	153,32	343579
			Накладные расходы			*46,89*	*105081*
			Сметная прибыль			*16,02*	*35893*
149	149	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	2240,900	39,68	88915
			Накладные расходы			*18,80*	*42124*
			Сметная прибыль			*4,68*	*10483*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: улица Нигметова				
174	**174**	**12-160101-0801 РСНБ РК 2015**	**Люки чугунные. Демонтаж**	**люк**	**1,000**	**2016,72**	**2017**
			Накладные расходы			*1326,64*	*1327*
			Сметная прибыль			*267,47*	*267*
175	**175**	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка люков**	**шт**	**1,000**	**1649,28**	**1649**
			Накладные расходы			*944,47*	*944*
			Сметная прибыль			*207,50*	*208*
176	**176**	**23-030101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,000**	**15695,82**	**15696**
			Накладные расходы			*659,22*	*659*
			Сметная прибыль			*1308,40*	*1308*
177	**177**	**11-070201-0201 РСНБ РК 2015**	**Монтаж кольца опорного КЦО-1**	**м3**	**0,060**	**11250,47**	**672**
			Накладные расходы			*5050,16*	*303*
			Сметная прибыль			*1304,05*	*78*
178	**178**	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев марка КЦО-1**	**шт.**	**3,000**	**3232,79**	**9698**
			Накладные расходы			*135,78*	*407*
			Сметная прибыль			*269,49*	*808*
179	**179**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки Бетон В7,5**	**м3**	**0,004**	**31505,95**	**126**
			Накладные расходы			*2023,37*	*8*
			Сметная прибыль			*2682,34*	*11*
180	**180**	**11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**681,950**	**60,97**	**41579**
			Накладные расходы			*15,39*	*10497*
			Сметная прибыль			*6,11*	*4166*
181	**181**	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов**	**м3**	**772,000**	**66,87**	**51624**
			Накладные расходы			*16,70*	*12890*
			Сметная прибыль			*6,69*	*5161*
182	**182**	**11-010201-0107 РСНБ РК 2015**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см**	**м3**	**772,000**	**29,50**	**22777**
			Накладные расходы			*6,52*	*5031*
			Сметная прибыль			*2,88*	*2225*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
150	150	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	11,000	4279,29	47072
			Накладные расходы			*2242,82*	*24671*
			Сметная прибыль			*521,77*	*5739*
151	151	24-010201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	3,000	8927,62	26783
			Накладные расходы			*374,96*	*1125*
			Сметная прибыль			*744,21*	*2233*
152	152	24-010201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	8,000	16075,50	128604
			Накладные расходы			*675,17*	*5401*
			Сметная прибыль			*1340,05*	*10720*
153	153	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические	т	0,098	387526,70	37978
			Накладные расходы			*16276,12*	*1595*
			Сметная прибыль			*32304,23*	*3166*
154	154	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки-В7,5	м3	0,441	31505,92	13894
			Накладные расходы			*2023,37*	*892*
			Сметная прибыль			*2682,34*	*1183*
155	155	11-270903-0105 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,522	14002,96	7310
			Накладные расходы			*3706,46*	*1935*
			Сметная прибыль			*1416,75*	*740*
156	156	11-270903-0103 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"	км линии	0,036	83066,71	2990
			Накладные расходы			*6607,14*	*238*
			Сметная прибыль			*7173,91*	*258*
			Раздел: улица Тауелсиздик				
157	157	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой	м2	2451,800	153,32	375915
			Накладные расходы			*46,89*	*114971*
			Сметная прибыль			*16,02*	*39271*
158	158	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	2451,800	39,68	97283

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
183	**183**	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**772,000**	**67,70**	**52261**
			Накладные расходы			*17,10*	*13202*
			Сметная прибыль			*6,78*	*5237*
184	**184**	**11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**4285,000**	**39,68**	**170021**
			Накладные расходы			*18,80*	*80549*
			Сметная прибыль			*4,68*	*20046*
185	**185**	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**681,950**	**146,33**	**99792**
			Накладные расходы			*37,08*	*25288*
			Сметная прибыль			*14,67*	*10006*
186	**186**	**41-020102-1002 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**1282,066**	**84,76**	**108668**
			Накладные расходы			*3,56*	*4564*
			Сметная прибыль			*7,07*	*9059*
187	**187**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**681,950**	**18,70**	**12752**
			Накладные расходы			*5,88*	*4009*
			Сметная прибыль			*1,97*	*1341*
188	**188**	**11-270402-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см**	**м2**	**2662,000**	**146,99**	**391287**
			Накладные расходы			*50,39*	*134148*
			Сметная прибыль			*15,79*	*42035*
189	**189**	**11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2**	**2277,000**	**1467,58**	**3341675**
			Накладные расходы			*112,26*	*255606*
			Сметная прибыль			*126,39*	*287782*
190	**190**	**11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Укрепление обочин щебнем**	**м2**	**55,880**	**153,32**	**8568**
			Накладные расходы			*46,89*	*2620*
			Сметная прибыль			*16,02*	*895*
191	**191**	**21-010201-0603 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**5,588**	**4822,27**	**26947**
			Накладные расходы			*202,54*	*1132*
			Сметная прибыль			*401,98*	*2246*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*18,80*	*46088*
			Сметная прибыль			*4,68*	*11470*
159	159	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	14,000	4279,29	59910
			Накладные расходы			*2242,82*	*31400*
			Сметная прибыль			*521,77*	*7305*
160	160	24-010201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	3,000	8926,91	26781
			Накладные расходы			*374,93*	*1125*
			Сметная прибыль			*744,15*	*2232*
161	161	24-010201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	10,000	16075,50	160755
			Накладные расходы			*675,17*	*6752*
			Сметная прибыль			*1340,05*	*13401*
162	162	24-010201-0234 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1,000	7104,85	7105
			Накладные расходы			*298,40*	*298*
			Сметная прибыль			*592,26*	*592*
163	163	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические	т	0,126	387526,70	48828
			Накладные расходы			*16276,12*	*2051*
			Сметная прибыль			*32304,23*	*4070*
164	164	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки-В7,5	м3	0,567	31505,92	17864
			Накладные расходы			*2023,37*	*1147*
			Сметная прибыль			*2682,34*	*1521*
165	165	11-270903-0105 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,578	14002,96	8094
			Накладные расходы			*3706,46*	*2142*
			Сметная прибыль			*1416,75*	*819*
166	166	11-270903-0103 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"	км линии	0,036	83066,71	2990
			Накладные расходы			*6607,14*	*238*
			Сметная прибыль			*7173,91*	*258*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
192	**192**	**11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2**	**90,000**	**1467,58**	**132082**
			Накладные расходы			***112,26***	***10103***
			Сметная прибыль			***126,39***	***11375***
			Раздел: улица Саулет				
193	**193**	**12-160101-0801 РСНБ РК 2015**	**Люки чугунные. Демонтаж**	**люк**	**2,000**	**2016,72**	**4033**
			Накладные расходы			***1326,64***	***2653***
			Сметная прибыль			***267,47***	***535***
194	**194**	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка люков**	**шт**	**2,000**	**1649,28**	**3299**
			Накладные расходы			***944,47***	***1889***
			Сметная прибыль			***207,50***	***415***
195	**195**	**23-030101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,000**	**15695,82**	**31392**
			Накладные расходы			***659,22***	***1318***
			Сметная прибыль			***1308,40***	***2617***
196	**196**	**11-070201-0201 РСНБ РК 2015**	**Монтаж кольца опорного КЦО-1**	**м3**	**0,120**	**11250,47**	**1350**
			Накладные расходы			***5050,16***	***606***
			Сметная прибыль			***1304,05***	***156***
197	**197**	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев марка КЦО-1**	**шт.**	**6,000**	**3232,79**	**19397**
			Накладные расходы			***135,78***	***815***
			Сметная прибыль			***269,49***	***1617***
198	**198**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки Бетон В7,5**	**м3**	**0,008**	**31505,92**	**252**
			Накладные расходы			***2023,37***	***16***
			Сметная прибыль			***2682,34***	***21***
199	**199**	**11-330303-0301 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж опор**	**опора**	**3,000**	**5205,05**	**15615**
			Накладные расходы			***2443,08***	***7329***
			Сметная прибыль			***611,85***	***1836***
200	**200**	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные одностоечные. Установка**	**опора**	**3,000**	**7181,54**	**21545**
			Накладные расходы			***3013,91***	***9042***
			Сметная прибыль			***815,64***	***2447***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
167	**167**	**11-270903-0102 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м, фигурная**	**км линии**	**0,007**	**46232,71**	**324**
			Накладные расходы			***5060,11***	***35***
			Сметная прибыль			***4103,43***	***29***
			Раздел: улица Керуен				
168	**168**	**11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой**	**м2**	**3585,300**	**153,32**	**549706**
			Накладные расходы			***46,89***	***168123***
			Сметная прибыль			***16,02***	***57426***
169	**169**	**11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**3585,300**	**39,68**	**142258**
			Накладные расходы			***18,80***	***67396***
			Сметная прибыль			***4,68***	***16772***
170	**170**	**11-270902-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	**шт**	**13,000**	**7279,29**	**55631**
			Накладные расходы			***2242,82***	***29157***
			Сметная прибыль			***521,77***	***6783***
171	**171**	**24-010201-0204 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**1,000**	**8926,91**	**8927**
			Накладные расходы			***374,93***	***375***
			Сметная прибыль			***744,15***	***744***
172	**172**	**24-010201-0216 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**12,000**	**16075,50**	**192906**
			Накладные расходы			***675,17***	***8102***
			Сметная прибыль			***1340,05***	***16081***
173	**173**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические**	**т**	**0,098**	**387526,70**	**37978**
			Накладные расходы			***16276,12***	***1595***
			Сметная прибыль			***32304,23***	***3166***
174	**174**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройствобетонной подготовки-В7,5**	**м3**	**0,441**	**31505,92**	**13894**
			Накладные расходы			***2023,37***	***892***
			Сметная прибыль			***2682,34***	***1183***
175	**175**	**11-270903-0105 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**0,830**	**14002,96**	**11622**
			Накладные расходы			***3706,46***	***3076***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
201	201	11-010105-0502 РСНБ РК 2015	Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2	м3 грунта	258,360	60,97	15752
			Накладные расходы			*15,39*	*3977*
			Сметная прибыль			*6,11*	*1578*
202	202	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов	м3	507,000	66,87	33904
			Накладные расходы			*16,70*	*8465*
			Сметная прибыль			*6,69*	*3389*
203	203	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	м3	507,000	29,50	14958
			Накладные расходы			*6,52*	*3304*
			Сметная прибыль			*2,88*	*1461*
204	204	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	507,000	67,70	34322
			Накладные расходы			*17,10*	*8670*
			Сметная прибыль			*6,78*	*3439*
205	205	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	2814,000	39,68	111654
			Накладные расходы			*18,80*	*52897*
			Сметная прибыль			*4,68*	*13164*
206	206	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	258,360	146,33	37807
			Накладные расходы			*37,08*	*9580*
			Сметная прибыль			*14,67*	*3791*
207	207	41-020102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	485,717	84,76	41169
			Накладные расходы			*3,56*	*1729*
			Сметная прибыль			*7,07*	*3432*
208	208	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	258,360	18,70	4831
			Накладные расходы			*5,88*	*1519*
			Сметная прибыль			*1,97*	*508*
209	209	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см	м2	1748,000	146,99	256938
			Накладные расходы			*50,39*	*88088*
			Сметная прибыль			*15,79*	*27602*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1416,75*	*1176*
176	176	11-270903-0103 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"	км линии	0,054	83066,71	4486
			Накладные расходы			*6607,14*	*357*
			Сметная прибыль			*7173,91*	*387*
			Раздел: мкр.Самаркино улица Кабдолова				
177	177	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой	м2	1381,400	153,32	211799
			Накладные расходы			*46,89*	*64777*
			Сметная прибыль			*16,02*	*22126*
178	178	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	1381,400	39,68	54811
			Накладные расходы			*18,80*	*25967*
			Сметная прибыль			*4,68*	*6462*
179	179	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	1,000	4279,29	4279
			Накладные расходы			*2242,82*	*2243*
			Сметная прибыль			*521,77*	*522*
180	180	24-010201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1,000	8926,91	8927
			Накладные расходы			*374,93*	*375*
			Сметная прибыль			*744,15*	*744*
181	181	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические	т	0,014	387526,70	5425
			Накладные расходы			*16276,12*	*228*
			Сметная прибыль			*32304,23*	*452*
182	182	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки-В7,5	м3	0,063	31505,92	1985
			Накладные расходы			*2023,37*	*127*
			Сметная прибыль			*2682,34*	*169*
183	183	11-270903-0105 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,206	14002,96	2885
			Накладные расходы			*3706,46*	*764*
			Сметная прибыль			*1416,75*	*292*
184	184	11-270903-0103 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"	км линии	0,018	83066,71	1495
			Накладные расходы			*6607,14*	*119*
			Сметная прибыль			*7173,91*	*129*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
210	**210**	**11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2**	**1437,000**	**1467,58**	**2108910**
			Накладные расходы			***112,26***	***161311***
			Сметная прибыль			***126,39***	***181618***
211	**211**	**11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Укрепление обочин щебнем**	**м2**	**350,900**	**153,32**	**53801**
			Накладные расходы			***46,89***	***16455***
			Сметная прибыль			***16,02***	***5620***
212	**212**	**11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2**	**32,500**	**1467,58**	**47696**
			Накладные расходы			***112,26***	***3648***
			Сметная прибыль			***126,39***	***4108***
			Раздел: улица Нургалиева				
213	**213**	**11-330303-0301 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж опор**	**опора**	**3,000**	**5205,05**	**15615**
			Накладные расходы			***2443,08***	***7329***
			Сметная прибыль			***611,85***	***1836***
214	**214**	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные одностоечные. Установка**	**опора**	**3,000**	**7181,54**	**21545**
			Накладные расходы			***3013,91***	***9042***
			Сметная прибыль			***815,64***	***2447***
215	**215**	**11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**703,490**	**60,97**	**42892**
			Накладные расходы			***15,39***	***10829***
			Сметная прибыль			***6,11***	***4298***
216	**216**	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов**	**м3**	**699,000**	**66,87**	**46743**
			Накладные расходы			***16,70***	***11671***
			Сметная прибыль			***6,69***	***4673***
217	**217**	**11-010201-0107 РСНБ РК 2015**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см**	**м3**	**699,000**	**29,50**	**20623**
			Накладные расходы			***6,52***	***4555***
			Сметная прибыль			***2,88***	***2014***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: улица Кабдолова (уч.3)				
185	185	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой	м2	1685,000	153,32	258348
			Накладные расходы			*46,89*	*79014*
			Сметная прибыль			*16,02*	*26989*
186	186	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	1685,000	39,68	66858
			Накладные расходы			*18,80*	*31674*
			Сметная прибыль			*4,68*	*7883*
187	187	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Укрепление обочин щебнем	м2	520,850	153,32	79858
			Накладные расходы			*46,89*	*24424*
			Сметная прибыль			*16,02*	*8343*
188	188	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2	300,000	1467,58	440273
			Накладные расходы			*112,26*	*33677*
			Сметная прибыль			*126,39*	*37916*
189	189	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	19,000	4279,29	81306
			Накладные расходы			*2242,82*	*42614*
			Сметная прибыль			*521,77*	*9914*
190	190	24-010201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	9,000	8926,91	80342
			Накладные расходы			*374,93*	*3374*
			Сметная прибыль			*744,15*	*6697*
191	191	24-010201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	6,000	8927,62	53566
			Накладные расходы			*374,96*	*2250*
			Сметная прибыль			*744,21*	*4465*
192	192	24-010201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4,000	16075,50	64302
			Накладные расходы			*675,17*	*2701*
			Сметная прибыль			*1340,05*	*5360*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
218	**218**	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**699,000**	**67,70**	**47319**
			Накладные расходы			*17,10*	*11953*
			Сметная прибыль			*6,78*	*4742*
219	**219**	**11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**3881,000**	**39,68**	**153991**
			Накладные расходы			*18,80*	*72954*
			Сметная прибыль			*4,68*	*18156*
220	**220**	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**703,490**	**146,33**	**102944**
			Накладные расходы			*37,08*	*26087*
			Сметная прибыль			*14,67*	*10322*
221	**221**	**41-020102-1002 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**1252,456**	**84,76**	**106158**
			Накладные расходы			*3,56*	*4459*
			Сметная прибыль			*7,07*	*8849*
222	**222**	**41-020102-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**70,105**	**65,31**	**4579**
			Накладные расходы			*2,74*	*192*
			Сметная прибыль			*5,44*	*382*
223	**223**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**666,200**	**18,70**	**12457**
			Накладные расходы			*5,88*	*3916*
			Сметная прибыль			*1,97*	*1310*
224	**224**	**11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**37,290**	**46,70**	**1742**
			Накладные расходы			*10,94*	*408*
			Сметная прибыль			*4,61*	*172*
225	**225**	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов**	**м3**	**37,290**	**66,87**	**2494**
			Накладные расходы			*16,70*	*623*
			Сметная прибыль			*6,69*	*249*
226	**226**	**11-010201-0107 РСНБ РК 2015**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см**	**м3**	**37,290**	**29,50**	**1100**
			Накладные расходы			*6,52*	*243*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
193	193	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические	т	0,238	387526,70	92231
			Накладные расходы			*16276,12*	*3874*
			Сметная прибыль			*32304,23*	*7688*
194	194	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки-В7,5	м3	1,071	31505,92	33743
			Накладные расходы			*2023,37*	*2167*
			Сметная прибыль			*2682,34*	*2873*
195	195	11-270903-0105 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,453	14002,96	6343
			Накладные расходы			*3706,46*	*1679*
			Сметная прибыль			*1416,75*	*642*
196	196	11-270903-0103 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"	км линии	0,018	83066,71	1495
			Накладные расходы			*6607,14*	*119*
			Сметная прибыль			*7173,91*	*129*
			Раздел: улица Кабдолова (уч.1)				
197	197	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой	м2	988,600	153,32	151574
			Накладные расходы			*46,89*	*46358*
			Сметная прибыль			*16,02*	*15835*
198	198	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	988,600	39,68	39226
			Накладные расходы			*18,80*	*18584*
			Сметная прибыль			*4,68*	*4625*
199	199	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Укрепление обочин щебнем	м2	326,370	153,32	50040
			Накладные расходы			*46,89*	*15304*
			Сметная прибыль			*16,02*	*5228*
200	200	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	8,000	7279,29	34234
			Накладные расходы			*2242,82*	*17943*
			Сметная прибыль			*521,77*	*4174*
201	201	24-010201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4,000	8927,62	35710
			Накладные расходы			*374,96*	*1500*
			Сметная прибыль			*744,21*	*2977*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2,88*	*107*
227	227	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	37,290	67,70	2524
			Накладные расходы			*17,10*	*638*
			Сметная прибыль			*6,78*	*253*
228	228	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	249,000	39,68	9880
			Накладные расходы			*18,80*	*4681*
			Сметная прибыль			*4,68*	*1165*
229	229	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см	м2	2412,000	146,99	354540
			Накладные расходы			*50,39*	*121550*
			Сметная прибыль			*15,79*	*38087*
230	230	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2	1987,000	1467,58	2916078
			Накладные расходы			*112,26*	*223051*
			Сметная прибыль			*126,39*	*251130*
231	231	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Укрепление обочин щебнем	м2	513,370	153,32	78711
			Накладные расходы			*46,89*	*24073*
			Сметная прибыль			*16,02*	*8223*
			Раздел: улица Нургалиева (уч. 2)				
232	232	11-010105-0502 РСНБ РК 2015	Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2	м3 грунта	135,580	60,97	8266
			Накладные расходы			*15,39*	*2087*
			Сметная прибыль			*6,11*	*828*
233	233	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов	м3	188,000	66,87	12572
			Накладные расходы			*16,70*	*3139*
			Сметная прибыль			*6,69*	*1257*
234	234	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	м3	188,000	29,50	5547
			Накладные расходы			*6,52*	*1225*
			Сметная прибыль			*2,88*	*542*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
235	**235**	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**188,000**	**67,70**	**12727**
			Накладные расходы			*17,10*	*3215*
			Сметная прибыль			*6,78*	*1275*
236	**236**	**11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**1041,000**	**39,68**	**41305**
			Накладные расходы			*18,80*	*19569*
			Сметная прибыль			*4,68*	*4870*
237	**237**	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**135,580**	**146,33**	**19840**
			Накладные расходы			*37,08*	*5028*
			Сметная прибыль			*14,67*	*1989*
238	**238**	**41-020102-1002 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**172,170**	**84,76**	**14593**
			Накладные расходы			*3,56*	*613*
			Сметная прибыль			*7,07*	*1216*
239	**239**	**41-020102-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**82,720**	**65,31**	**5402**
			Накладные расходы			*2,74*	*227*
			Сметная прибыль			*5,44*	*450*
240	**240**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**91,580**	**18,70**	**1712**
			Накладные расходы			*5,88*	*538*
			Сметная прибыль			*1,97*	*180*
241	**241**	**11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**44,000**	**46,70**	**2055**
			Накладные расходы			*10,94*	*481*
			Сметная прибыль			*4,61*	*203*
242	**242**	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов**	**м3**	**44,000**	**66,87**	**2942**
			Накладные расходы			*16,70*	*735*
			Сметная прибыль			*6,69*	*294*
243	**243**	**11-010201-0107 РСНБ РК 2015**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см**	**м3**	**44,000**	**29,50**	**1298**
			Накладные расходы			*6,52*	*287*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2,88*	*127*
244	**244**	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**44,000**	**67,70**	**2979**
			Накладные расходы			*17,10*	*752*
			Сметная прибыль			*6,78*	*298*
245	**245**	**11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**293,000**	**39,68**	**11626**
			Накладные расходы			*18,80*	*5508*
			Сметная прибыль			*4,68*	*1371*
246	**246**	**11-270402-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см**	**м2**	**647,000**	**146,99**	**95102**
			Накладные расходы			*50,39*	*32605*
			Сметная прибыль			*15,79*	*10217*
247	**247**	**11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2**	**609,000**	**1467,58**	**893755**
			Накладные расходы			*112,26*	*68364*
			Сметная прибыль			*126,39*	*76969*
248	**248**	**11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Укрепление обочин щебнем**	**м2**	**28,850**	**153,32**	**4423**
			Накладные расходы			*46,89*	*1353*
			Сметная прибыль			*16,02*	*462*
249	**249**	**21-010201-0603 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**2,885**	**4822,27**	**13912**
			Накладные расходы			*202,54*	*584*
			Сметная прибыль			*401,98*	*1160*
			Раздел: улица Нургалиева (уч.1)				
250	**250**	**11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**98,520**	**60,97**	**6007**
			Накладные расходы			*15,39*	*1517*
			Сметная прибыль			*6,11*	*602*
251	**251**	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов**	**м3**	**134,000**	**66,87**	**8961**
			Накладные расходы			*16,70*	*2237*
			Сметная прибыль			*6,69*	*896*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
252	252	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	м3	134,000	29,50	3953
			Накладные расходы			*6,52*	*873*
			Сметная прибыль			*2,88*	*386*
253	253	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	134,000	67,70	9071
			Накладные расходы			*17,10*	*2292*
			Сметная прибыль			*6,78*	*909*
254	254	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	744,000	39,68	29521
			Накладные расходы			*18,80*	*13986*
			Сметная прибыль			*4,68*	*3480*
255	255	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	98,520	146,33	14417
			Накладные расходы			*37,08*	*3653*
			Сметная прибыль			*14,67*	*1446*
256	256	41-020102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	185,218	84,76	15699
			Накладные расходы			*3,56*	*659*
			Сметная прибыль			*7,07*	*1309*
257	257	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	98,520	18,70	1842
			Накладные расходы			*5,88*	*579*
			Сметная прибыль			*1,97*	*194*
258	258	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см	м2	462,000	146,99	67909
			Накладные расходы			*50,39*	*23282*
			Сметная прибыль			*15,79*	*7295*
259	259	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	76,230	6160,95	469649
			Накладные расходы			*258,76*	*19725*
			Сметная прибыль			*513,58*	*39150*
260	260	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство приукатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2	360,000	1467,58	528328
			Накладные расходы			*112,26*	*40412*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*126,39*	*45499*
261	261	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Укрепление обочин щебнем	м2	119,020	153,32	18248
			Накладные расходы			*46,89*	*5581*
			Сметная прибыль			*16,02*	*1906*
262	262	21-010201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	11,902	4822,27	57395
			Накладные расходы			*202,54*	*2411*
			Сметная прибыль			*401,98*	*4784*
263	263	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2	15,000	1467,58	22014
			Накладные расходы			*112,26*	*1684*
			Сметная прибыль			*126,39*	*1896*
			Раздел: улица Азаттык				
264	264	11-010105-0502 РСНБ РК 2015	Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2	м3 грунта	445,100	60,97	27138
			Накладные расходы			*15,39*	*6851*
			Сметная прибыль			*6,11*	*2719*
265	265	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов	м3	1116,000	66,87	74628
			Накладные расходы			*16,70*	*18633*
			Сметная прибыль			*6,69*	*7461*
266	266	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	м3	1116,000	29,50	32926
			Накладные расходы			*6,52*	*7273*
			Сметная прибыль			*2,88*	*3216*
267	267	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1116,000	67,70	75549
			Накладные расходы			*17,10*	*19085*
			Сметная прибыль			*6,78*	*7571*
268	268	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	6196,000	39,68	245846
			Накладные расходы			*18,80*	*116471*
			Сметная прибыль			*4,68*	*28985*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
269	269	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	445,100	146,33	65133
			Накладные расходы			*37,08*	*16505*
			Сметная прибыль			*14,67*	*6531*
270	270	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	570,110	148,00	84376
			Накладные расходы			*6,22*	*3544*
			Сметная прибыль			*12,34*	*7034*
271	271	41-020102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	266,678	65,31	17417
			Накладные расходы			*2,74*	*732*
			Сметная прибыль			*5,44*	*1452*
272	272	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	303,250	18,70	5670
			Накладные расходы			*5,88*	*1783*
			Сметная прибыль			*1,97*	*596*
273	273	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	141,850	46,70	6625
			Накладные расходы			*10,94*	*1551*
			Сметная прибыль			*4,61*	*654*
274	274	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов	м3	141,850	66,87	9486
			Накладные расходы			*16,70*	*2368*
			Сметная прибыль			*6,69*	*948*
275	275	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	м3	141,850	29,50	4185
			Накладные расходы			*6,52*	*924*
			Сметная прибыль			*2,88*	*409*
276	276	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	141,850	67,70	9603
			Накладные расходы			*17,10*	*2426*
			Сметная прибыль			*6,78*	*962*
277	277	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	946,000	39,68	37536
			Накладные расходы			*18,80*	*17783*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*4,68*	*4425*
278	278	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см	м2	3849,000	146,99	565764
			Накладные расходы			*50,39*	*193966*
			Сметная прибыль			*15,79*	*60778*
279	279	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	635,085	6160,95	3912727
			Накладные расходы			*258,76*	*164335*
			Сметная прибыль			*513,58*	*326165*
280	280	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2	3228,000	1467,58	4737342
			Накладные расходы			*112,26*	*362360*
			Сметная прибыль			*126,39*	*407976*
281	281	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Укрепление обочин щебнем	м2	739,090	153,32	113319
			Накладные расходы			*46,89*	*34658*
			Сметная прибыль			*16,02*	*11838*
282	282	21-010201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	73,909	4822,27	356409
			Накладные расходы			*202,54*	*14969*
			Сметная прибыль			*401,98*	*29710*
283	283	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2	37,500	1467,58	55034
			Накладные расходы			*112,26*	*4210*
			Сметная прибыль			*126,39*	*4740*
			Раздел: улица Х.Карим				
284	284	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж	люк	2,000	2016,72	4033
			Накладные расходы			*1326,64*	*2653*
			Сметная прибыль			*267,47*	*535*
285	285	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка люков	шт	2,000	1649,28	3299
			Накладные расходы			*944,47*	*1889*
			Сметная прибыль			*207,50*	*415*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
286	286	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,000	15695,82	31392
			Накладные расходы			*659,22*	*1318*
			Сметная прибыль			*1308,40*	*2617*
287	287	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж кольца опорного КЦО-1	м3	0,120	11250,47	1350
			Накладные расходы			*5050,16*	*606*
			Сметная прибыль			*1304,05*	*156*
288	288	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев марка КЦО-1	шт.	6,000	3232,79	19397
			Накладные расходы			*135,78*	*815*
			Сметная прибыль			*269,49*	*1617*
289	289	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки Бетон В7,5	м3	0,008	31505,92	252
			Накладные расходы			*2023,37*	*16*
			Сметная прибыль			*2682,34*	*21*
290	290	11-010105-0502 РСНБ РК 2015	Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2	м3 грунта	628,860	60,97	38342
			Накладные расходы			*15,39*	*9680*
			Сметная прибыль			*6,11*	*3842*
291	291	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов	м3	1130,000	66,87	75564
			Накладные расходы			*16,70*	*18867*
			Сметная прибыль			*6,69*	*7554*
292	292	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	м3	1130,000	29,50	33339
			Накладные расходы			*6,52*	*7364*
			Сметная прибыль			*2,88*	*3256*
293	293	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1130,000	67,70	76496
			Накладные расходы			*17,10*	*19324*
			Сметная прибыль			*6,78*	*7666*
294	294	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	6272,000	39,68	248862
			Накладные расходы			*18,80*	*117900*
			Сметная прибыль			*4,68*	*29341*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
295	295	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	628,860	146,33	92023
			Накладные расходы			*37,08*	*23319*
			Сметная прибыль			*14,67*	*9227*
296	296	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1134,016	148,00	167834
			Накладные расходы			*6,22*	*7049*
			Сметная прибыль			*12,34*	*13991*
297	297	41-020102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	48,241	65,31	3151
			Накладные расходы			*2,74*	*132*
			Сметная прибыль			*5,44*	*263*
298	298	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	603,200	18,70	11279
			Накладные расходы			*5,88*	*3546*
			Сметная прибыль			*1,97*	*1186*
299	299	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	25,660	46,70	1198
			Накладные расходы			*10,94*	*281*
			Сметная прибыль			*4,61*	*118*
300	300	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов	м3	25,660	66,87	1716
			Накладные расходы			*16,70*	*428*
			Сметная прибыль			*6,69*	*172*
301	301	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	м3	25,660	29,50	757
			Накладные расходы			*6,52*	*167*
			Сметная прибыль			*2,88*	*74*
302	302	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	25,660	67,70	1737
			Накладные расходы			*17,10*	*439*
			Сметная прибыль			*6,78*	*174*
303	303	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	171,000	39,68	6785
			Накладные расходы			*18,80*	*3214*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*4,68*	*800*
304	304	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см	м2	3897,000	146,99	572819
			Накладные расходы			*50,39*	*196385*
			Сметная прибыль			*15,79*	*61536*
305	305	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	643,005	6160,95	3961522
			Накладные расходы			*258,76*	*166384*
			Сметная прибыль			*513,58*	*330232*
306	306	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2	3314,000	1467,58	4863554
			Накладные расходы			*112,26*	*372014*
			Сметная прибыль			*126,39*	*418845*
307	307	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Укрепление обочин щебнем	м2	725,950	153,32	111304
			Накладные расходы			*46,89*	*34041*
			Сметная прибыль			*16,02*	*11628*
308	308	21-010201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	72,595	4822,27	350073
			Накладные расходы			*202,54*	*14703*
			Сметная прибыль			*401,98*	*29182*
309	309	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2	37,500	1467,58	55034
			Накладные расходы			*112,26*	*4210*
			Сметная прибыль			*126,39*	*4740*
			Раздел: улица Достык				
310	310	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж	люк	6,000	2016,72	12100
			Накладные расходы			*1326,64*	*7960*
			Сметная прибыль			*267,47*	*1605*
311	311	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка люков	шт	6,000	1649,28	9896
			Накладные расходы			*944,47*	*5667*
			Сметная прибыль			*207,50*	*1245*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
312	312	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	6,000	15695,82	94175
			Накладные расходы			*659,22*	*3955*
			Сметная прибыль			*1308,40*	*7850*
313	313	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж кольца опорного КЦО-1	м3	0,360	11250,47	4050
			Накладные расходы			*5050,16*	*1818*
			Сметная прибыль			*1304,05*	*469*
314	314	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев марка КЦО-1	шт.	18,000	3232,79	58190
			Накладные расходы			*135,78*	*2444*
			Сметная прибыль			*269,49*	*4851*
315	315	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки Бетон В7,5	м3	0,024	31505,92	756
			Накладные расходы			*2023,37*	*49*
			Сметная прибыль			*2682,34*	*64*
316	316	11-010105-0502 РСНБ РК 2015	Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2	м3 грунта	742,020	60,97	45241
			Накладные расходы			*15,39*	*11422*
			Сметная прибыль			*6,11*	*4533*
317	317	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов	м3	1071,000	66,87	71619
			Накладные расходы			*16,70*	*17882*
			Сметная прибыль			*6,69*	*7160*
318	318	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	м3	1071,000	29,50	31598
			Накладные расходы			*6,52*	*6979*
			Сметная прибыль			*2,88*	*3086*
319	319	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1071,000	67,70	72502
			Накладные расходы			*17,10*	*18315*
			Сметная прибыль			*6,78*	*7265*
320	320	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	5942,000	39,68	235768
			Накладные расходы			*18,80*	*111697*
			Сметная прибыль			*4,68*	*27797*