СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

за июль 2010 г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Экибастуза"

Подрядчик: ТОО "Вершина"

Код докуме	Код заказчика		Код подрядчика		№ договора	Дата	КС
	код учр.	№ счета	код учр.	№ счета			
					40/008	01.03.2010г.	

Наименование строек

Ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	План работ		Стоимость выполненных работ				Стоимость выполнен прочих затрат,не вход. в СМР	Объем работ,рассчитываемый в выполн. плана подлежит оплате (из гр.3)			КС (гр.Б) 1-10
			с начала года по отчетный месяц	на 1 кв. 1полуг. 9 месяцев год	с начала года по отчетный месяц	в т.ч. СМР	из них экономия от проект решений	из гр. 4 работ по монтажу оборудов		СМР	капремонт и др.подр. работы	из гр.8 и 9 подлеж. опл. за месяц	
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Средний ремонт городских автодорог по программе 008029149 ул.40 лет Экибастуза (участок от ул.Абая до ул.Кунаева)			22 737 231		22 737 231							1 284 771	
НДС 12%			2 728 469		2 728 469							154 174	
Итого:			25 465 700		25 465 700							1 438 945	

Заказчик:
Начальник ГУ "ОЖКХ ПТ и АД акимата г.Экибастуза"
Векшина Л.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Вершина"
А.А.Пиянзов

Стройка:

Объект:

АКТ

выполненных работ за июль 2010г.

Средний ремонт автодороги ул.40лет Экибастуза (от ул.Абая до ул.Кунаева)

Основание:

Сметная стоимость, тыс.тенге **1 438,945**

Сметная заработная плата, тыс.тенге **48,083**

Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч **,143**

Зона:

Строительный объем,

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

Показатель на единицу объема, тенге

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ									
1	Е27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах, вместимостью 15000 л, без введения добавок	0,374	472,75	427,75	177	160	81	0,29000	0
		1т битума		45,00	117,15	17	44	133	0,44000	0
2	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,356	27325,59	339,59	9728	121	67	0,58000	0
		1т		0,00	140,94	0	50	133	0,58000	0
3	ЕСНРК т.9т.4	Транспортировка битума на 5 км	0,356	71,36	71,36	25	25	5		0
		тн			14,30	0	5	100	0,00000	0
4	ЕСНРК 08.02.-03-200 2 п.0-2-22	Работа трактора (компрессор,бочка с битумом)	7,008	392,70	392,70	2752	2752	1593		0
		м/час			227,30	0	1593	100	0,00000	0
5	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1187,350	24,52	15,35	29114	18226	17371	0,03360	40
		1м2 покрытия		5,94	5,06	7053	6008	133	0,01766	21
6	19999301007	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	114,660	4956,80	0,00	568347	0	0	0,00000	0
		т								
7	П8-10-1	Перевозка асфальтобетона на 10 км	114,660	84,26	84,26	9661	9661	1932	0,00000	0
		1т		0,00	16,85	0	1932	100	0,28959	33
8	Е9-53-2	Монтаж решетки приямка люка ливневой канализации	0,780	7357,50	0,00	5739	0	5165	46,60000	36
		1т конструкций		7357,50	0,00	5739	0	90	0,53000	0
		Итого дополнительный транспорт по смете				9 661	9 661			
							1 932			33

№	Шифр и №	Наименование работ и затрат	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные	Затраты труда, чел-ч
		Всего прямые затраты		625 543	30 945	76
				12 809	9 632	54
		Стоимость материалов, тенге		581 789		
		Накладные расходы, тенге		26 214		
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)		3 932		
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)		13		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)		39 105		
		Всего по смете, тенге		690 862		
		Сметная заработная плата, тенге		26 373		
		Нормативная трудоемкость, чел-час		143		
		Итого в базовых ценах 2001г.		690 862		
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.		26 373		
		В том числе материалы в ценах 2001г.		581 789		
		В том числе оборудование в ценах 2001г.				
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1413/775 = 1.8232				
		Итого в текущих ценах (МРПтек = 1413)		1 259 580		
		В том числе сметная зарплата в текущих ценах		48 083		
		В том числе материалы в текущих ценах		1 060 718		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)		25 192		
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей		1 284 771		
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%		154 174		
		Сметная стоимость строительства		1 438 945		

Сдал: Мастер участка ТОО "Вершина" Конакаев Е.М.

Зам.начальника ГУ "ОЖКХ,ПТ и АД" Тюлебаев М.С.

Гл.специалист ГУ "ОЖКХ,ТП и АД" Мисягина Л.Н.

Гл.специалист ГУ "ОЖКХ,ТП и АД" Раевская Г.А.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

за май 2010 г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Экибастуза"

Подрядчик: ТОО "Вершина"

Код докум	Код заказчик: код учр.	Код заказчик: № счета	Код подрядчи: код учр.	Код подрядчи: № счет	№ договора	Дата	КС
					40/008	01.03.2010г.	

Наименование строек

Ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	План работ: с начала года по отчетный месяц	План работ: на 1 кв. 1полуг. 9 месяцев год	Стоимость выполненных работ: с начала года по отчетный месяц	Стоимость выполненных работ: в т.ч. СМР	Стоимость выполненных работ: из них экономия от проект решений	Стоимость выполненных работ: из гр. 4 работ по монтажу оборудов	Стоимость выполнен прочих затрат,не вход. в СМР	Объем работ,рассчитываемый в выполн. плана подлежит оплате (из гр.3): СМР	Объем работ,рассчитываемый в выполн. плана подлежит оплате (из гр.3): капремонт и др.подр. работы	Объем работ,рассчитываемый в выполн. плана подлежит оплате (из гр.3): из гр.8 и 9 подлеж. опл. за месяц	КС (гр.Б) 1-10
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Средний ремонт городских автодорог по программе 008029149 ул.40 лет Экибастуза (участок от ул.Абая до ул.Кунаева)			22 737 231		21 452 460							7 380 517	
НДС 12%			2 728 469		2 574 295							885 662	
Итого:			25 465 700		24 026 755							8 266 179	

Заказчик:
Зам.начальника ГУ "ОЖКХ ПТ и АД акимата г.Экибастуза"

_____ Яценко Л.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "Вершина"

_____ А.А.Пиянзов

Стройка:

Объект:

АКТ

выполненных работ за май 2010г.

Средний ремонт автодороги ул.40лет Экибастуза (от ул.Абая до ул.Кунаева)

Основание:

Сметная стоимость, тыс.тенге **8 266,179**

Сметная заработная плата, тыс.тенге **169,950**

Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч **,597**

Зона:

Строительный объем,

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

Показатель на единицу объема, тенге

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з.п.Рабочих строителей	 Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге Всего з.п.Рабочих строителей	 Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ									
1	Е27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах, вместимостью 15000 л, без введения добавок	1,497	472,75	427,75	707	640	322	0,29000	0
		1т битума		45,00	117,15	67	175	133	0,44000	1
2	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	1,425	27325,59	339,59	38939	484	267	0,58000	1
		1т		0,00	140,94	0	201	133	0,58000	1
3	ЕСНРК т.9т.4	Транспортировка битума на 5 км	1,425	71,36	71,36	102	102	20		0
		тн			14,30	0	20	100	0,00000	0
4	ЕСНРК 08.02.-03-200 2 п.0-2-22	Работа трактора (компрессор,бочка с битумом)	28,073	392,70	392,70	11024	11024	6381		0
		м/час			227,30	0	6381	100	0,00000	0
5	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	4751,000	24,52	15,35	116495	72928	69507	0,03360	160
		1м2 покрытия		5,94	5,06	28221	24040	133	0,01766	84
6	19999301007	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	746,401	4956,80	0,00	3699760	0	0	0,00000	0
		т								
7	П6-10-4	Перевозка асфальтобетона на 40 км	966,448	84,26	84,26	81433	81433	16285	0,00000	0
		1т		0,00	16,85	0	16285	100	0,28959	280
8	Е9-53-2	Демонтаж решетки приямка люка ливневой канализации,люка смотрового колодца	0,780	4414,50	0,00	3443	0	3099	27,96000	22
		1т конструкций		4414,50	0,00	3443	0	90	0,31800	0
		Итого дополнительный транспорт по смете				81 433	81 433			

№№	Шифр и №	Наименование работ и затрат	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные	Затраты труда, чел-ч
					16 285	280
		Всего прямые затраты		**3 951 903**	**166 611**	**183**
				31 731	**47 102**	**366**
		Стоимость материалов, тенге		**3 753 561**		
		Оборудование, тенге				
		Накладные расходы, тенге		**95 881**		
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)		14 382		
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)		48		
		Итого с накладными расходами:		3744091		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)		**224 645**		
		Всего по смете, тенге		**3 968 736**		
		Сметная заработная плата, тенге		**93 215**		
		Нормативная трудоемкость, чел-час		**597**		
		Итого в базовых ценах 2001г.		3 968 736		
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.		93 215		
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1413/775 = 1.8232		7235800		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)		**144 717**		
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей		**7 380 517**		
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%		**885 662**		
		Сметная стоимость строительства		**8 266 179**		

Сдал: Мастер участка ТОО "Вершина" Конакаев Е.М.

Зам.начальника ГУ "ОЖКХ,ПТ и АД" Тюлебаев М.С.

Гл.специалист ГУ "ОЖКХ,ТП и АД" Мисягина Л.Н.

Гл.специалист ГУ "ОЖКХ,ТП и АД" Раевская Г.А.