Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы «2» қарашадағы
№1277 қаулысына
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

« 24 » қыркүйек 2013 жыл №11 Шалқар қаласы
(объектінің орналасқан жері)

Шалқар ауданы әкімінің 2013 жылғы «20» қыркүйек Ө-№370 өкімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға С.Көпенов – аудан әкімінің орынбасары
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

төраға орынбасары Б.Пірімбетов – «Ақтөбе облыстық мемлекеттік сәулет - құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» ММ директоры

комиссия мүшелері -өкілдері:

тапсырыс беруші Г.Орынбаева – «Шалқар аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ басшысының м.у.а.
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Пайдаланушы: А.Қорқытұлы – «Шалқар аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылыр көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Бас жобалаушы: А.Ергалиев – «Стройуниверсал» ЖШС директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Мемлекеттік өрт қадағалау органдары М.Ермағанбетов – «Шалқар аудандық төтенше жағдайлар бөлімі» ММ басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

жергілікті атқарушы органның өкілі:
Г.Амантаева – ДСМ МСЭҚК АОбД Шалқар ауданы бойынша басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)
С.Оразбай – «Ұлы Борсық» КМК директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)
А.Төлебаев – «Энергосистема» ЖШС Шалқар аудандық бөлімінің басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)
Е.Мұрат – Шалқар аудандық газ шаруашылығы бөлімінің басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Бас мердігер Қ.Әліқұлов – «Ерзат» ӨК төрағасы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Жоба әкімшісі А.Ергалиев – «Стройуниверсал» ЖШС директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері

Техникалық қадағалаушы: Е.Нагиметов – «Нагиметов Е.А.» ЖК директоры

(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Анықтады:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге)

«Шалқар аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ

(ұйымның атауы)

мекен жайы бойынша Шалқар ауданы Шалқар қаласы

(облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше, үйдің корпустың нөмірі)

«Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Шалқар қаласы И.Тұңғатаров, 89А көшесіндегі екі пәтерлі жалдамалы-коммуналдық тұрғын үйдің сыртқы инженерлік-коммуникациялық желілерінің құрылысы» нысаны

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жаңғырту)

2. Құрылыс жұмыстары Шалқар қаласы әкімдігінің

(шешім шығарған органның атауы)

2012 жылғы « 13 » тамыз №161 шешімнің (бұйрығының, қаулысының және т.б.) негізінде

ГАСК-ның 2013 жылғы « 14 » тамыз № 483 рұқсаттарына сәйкес салынған.

3. Құрылысты **«Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Шалқар қаласы И.Тұңғатаров, 89А көшесіндегі екі пәтерлі жалдамалы-коммуналдық тұрғын үйдің сыртқы инженерлік-коммуникациялық желілерінің құрылысы» нысаны**

(ұйымның атауы)

және

(жұмыстың түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар

(ұйымдардың атауы және олардың ведомоствалық бағыныстылығы, әрбір ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

4. Құрылысқа арналған жобалау – смета құжаттамасын орындаған бас мердігер

(ұйымның атауы және оның ведомостволық бағыныстылығы)

және **«Ерзат» ӨК**

(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атауы)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар

(ұйымның атауы және оның ведомостволық бағыныстылығы, орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі))

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген «Шалқар аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі))

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша

(жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)

7. **Жобалау – смета құжаттамасын** «Шалқар аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

2012 жылғы «06» тамызындағы №98 бұйрығымен бекіткен.

8. Құрылыс – монтаж жұмыстары мына мерзімге жүзеге асты:

жұмыстың басталуы « 13 » тамыз 2013 ж;
жұмыстың аяқталуы « 12 » қыркүйек 2013 ж. құрылыстың ұзақтылығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша ___ күн.

9. **Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды**:
смета, жоба
(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылды.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірісітк алаң, ұзақтық, сиымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіші бар (мақсаты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділі және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы (бұрын қабылданғанд арды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	Жалпы (бұрын қабылданғанд арды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
Су құбыры	м	50	Су құбыры	м	50
Кәріз	м	10	Кәріз	м	10
Газ құбыры	м	77	Газ құбыры	м	77
Электр	м	41	Электр	м	41

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)
Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрған үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде
Жалпы алаңы			
Қабаттар саны			
Құрылыстың жалпы көлемі Оның ішінде жер асты бөлігі Жапсарлас салынған, Жапсарлас – жанаса салынған үй – жайлар			

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Іс жүзінде		
	Пәтер саны	Пәтер алаңы м2		Пәтер саны	Пәтер алаңы м2	
		жалпы			жалпы	тұрғын
Барлық пәтер						

Оның ішінде:						
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						
Төрт бөлмелі						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: Су құбыры – 50 м, кәріз құбыры – 10 м, газ құбыры – 77 м, электр желісі – 41 м.

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдармен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағынан жіне кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс – шаралар

сақталған

(орындалуы мәліметтер)

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің қосымшасында берілген.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

16. Көгалдандыру, ғимаратқа, жаяу жолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:
барлығы **1506,755** мың теңге, оның ішінде құрылыс – монтаж жұмыстар **1350,141** мың теңге, құрылыс объектісіне қатысты өзгеде шығындар **156,614** мың теңге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны:
барлығы **1506,755** мың теңге, оның ішінде құрылыс – монтаж жұмыстар **1350,141** мың теңге, жабдықтар, аспаптар - мың теңге және құрылыс объектісіне қатысты өзгеде шығындар **156,614** мың теңге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:

технологиялық қанағаттанарлық

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдауға ұсынылған «Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Шалқар қаласы И.Тұңғатаров, 89А көшесіндегі екі пәтерлі жалдамалы-коммуналдық тұрғын үйдің сыртқы инженерлік-коммуникациялық желілерінің құрылысы» нысаны

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ **С. Көпенов**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары _____ **Б.Пірімбетов**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері _____ **Г.Орынбаева**

Г.Амантаева

А.Қорқытұлы

М.Ермағанбетов

Е.Мұрат

С.Оразбай

А.Төлебаев

Е.Нагиметов

А.Ергалиев

Қ.Әліқұлов

Ескерту: Актіге қол қойылған күн пайдалануға берілген күн деп есептеледі.

Заказчик : ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство наружных инженерно-коммуникационных сетей двухквартирного арендно-коммунального жилого дома по ул.Тунгатарова №89 А в г.ШалкарШалкарского района Актюбинский области

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2013 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	№59	13.08.2013г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2012 года	Стоимость оборудования в ценах 2012 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство наружных инженерно-коммуникационных сетей двухквартирного арендно-коммунального жилого дома по ул.Тунгатарова №89 А в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области	1 205 483	1 205 483	529 027	652 819	0	23 637	144 658	1 350 141
Итого за отч. м-ц: сентябрь 2013г	1 205 483	1 205 483	529 027	652 819	0	23 637	144 658	1 350 141

Заказчик: _____

"___" сентябрь 2013 года.

«ЕРЗАТ»
Подрядчик: _____

"___" сентябрь 2013 года.

Заказчик: Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства.
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство наружных инженерно-коммуникационных сетей двухквартирного арендно-коммунального жилого дома по ул.Тунгатарова 89А Шалкарского района Актюбинской области

Форма №КС-2
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ №01

Приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2013 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Концевая опора К1-2										
1	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	1 534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
2	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	1	20 600		20600				
		шт								
3	99-1-5 (пл)	Траверса ТН-2	1	1 559		1559				
		шт								
4	99-1-29(пл)	Хомут Х10	1	464,00		464				
		шт								
5	99-1-43 (пл)	Изолятор ТФ-20	2	71		142				
		шт								
6	99-1-42 (пл)	Колпачек К-5	2	20		40				
		шт								
7	99-1-40 (пл)	Зажим ПА-1	3	81		243				
		шт								

8	99-1-4 (пл)	Зажим ПС-1	1	214		214				
		шт								
9	Ц8-472-9	Проводник заземляющий ЗП-1	0,5	93,5	3,1	47	2	16	0,18	0
		м		32,4	0,3	16	0	95	0,002	0
10	1-4-88	Заземляющий проводник ЗП-1	0,002	148 100		296				
		м								
		Монтажные работы								
11	Е33-108-2	Полвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную	0,06	5 096,44	752,81	306	45	278	24,4	1
		км линии		4 140	276,75	248	17	105	1,35	0
12	Е21-10-2	Прокладка двух кабелей сечением до 10 мм2, закрепляемых на одном троссе	22	34,09	2,79	750	61	615	0,151	3
		м кабеля		24,53	1,37	540	30	108	0,0063	0
13	Е21-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 по стене с креплением накладными скобами	26	103,71	11,48	2696	298	2 496	0,503	13
		м кабеля		81,68	7,22	2124	188	108	0,0315	1
14	Е33-118-1	Монтаж повторное заземление нулевого провода	10,4	53,87	12,24	560	127	344	0,18	2
		м шин заземления		29,25	2,25	304	23	105	0,01	0
15	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,6	21,6	1295	65	433	0,9	3
		шт		149	2,9	447	9	95	0,017	0
16	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 м2	32	61,90	3,3	1981	106	711	0,14	4
		м		23,00	0,4	736	13	95	0,002	0
17	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,0283	47 200		1336				
		м								
18	1-4-83	Сталь угловая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,0403	46 400		1870				
		м								
19	16-7-26	Провода для возвошных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых прволок, марка АС, сечение 25/4,2 мм2	0,006	328 600		1972				
		м								
20	16-1-111	Кабели силовые на наппряжение 660В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х6 мм2	0,048	30 100		1445				

		1000 м								
21	4-1-33	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: горячекатанная сталь класса A-IV, A-V, A-VI, d=16 мм (повтор. Заземлен.)	0,0165	58 000		957				
		м								
22	4-1-41	Проволка арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-I d=5 мм (трос)	0,00176	29 400		52				
		м								
23	1-4-78	Лента монтажная с кнопкой для крепления кабеля к тросу	30	30		900				
		шт								
24	18-3-7	Кострукции для крепления шинопроводов магистральных ШМА73 (ТУ36-2211-79): кронштейн настенный, У2191 У3	26	584		15184				
		шт								
25	18-3-9	Натяжной муфта для троса	2	737		1474				
		шт								
26	1-1-872	Прокат круглого и квадратного сечения размером 12-16 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3пс	0,002	66 400		133				
		м								
27	1-1-897	Прокат угловой равнополочной, толщины 3-5 мм, ширина полки 35-36 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0025	58 700		147				
		м								
	Канализация и водоснабжения (Наружный водопровод)									
28	E1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	150	21,3	20,46	3195	3069	1 112	0,00584	1
		м3 грунта		0,84	6,8	126	1020	97	0,0254	4
29	E1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. П. 3. 180: Ктрр1=1,2: Кзпр1=1,2:	5	262,72		1314	0	1 484	1,848	9
		м3 грунта		262,72		1314	0	113		0
30	E1-164-2	Уширение и углубление вручную траншей для устройства колодцев шириной до 2 м и глубиной до 3 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	1,5	218,93		328	0	371	1,54	2

		м3 грунта		213,93		328	0	113		0
31	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	150	6,83	6,83	1025	1025	272		0
		м3 грунта			1,87	0	281	97	0,0061	1
32	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие а м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	150	3,29	3,29	494	494	131		0
		м3 грунта			0,9	0	135	97	0,00294	0
33	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух, котлованов и ям грунтом 2 группы	15	134,1		2012	0	2 273	0,972	15
		м3 грунта		134,1		2012	0	113		0
34	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	150	21,55	4,52	3233	678	2 478	0,108	16
		м3 уплотненного грунта		17,03		2555	0	97		0
35	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм	0,03	47 611,09	17877,09	1428	536	1 342	173	5
		км трубопровода		29 700	4698,68	891	141	130	18,1	1
36	8-4-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	30	49,00		1470				
		м								
37	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 25 мм	0,02	47 611,09	17877,09	952	358	894	173	3
		км трубопровода		29 700	4698,68	594	94	130	18,1	0
38	8-4-939	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-25х1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	20	32,00		640				
		м								
39	Е22-31-1	Промывка с дезинфекций трубопроводов диаметром 25-32 мм	0,05	8 097,13		405	0	522	51,5	3
		км трубопровода		8 032,5		402	0	130		0
40	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,56	225,63	902	677	501	0,414	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,226	1
41	99-1-79 (ПЛ)	Седелька 110х32 мм ПЭ	1	281		281				
		шт								
42	99-1-79	Седелька 32х25 мм ПЭ	2	96,5		193				

		шт								
43	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1 037	0,414	1
		шт		254,25	15,75	763	47	128	0,226	1
44	9-4-69	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 град, Р 4 Мпа, Ду 32 мм	1	3 510		3510				
		шт								
45	9-4-68	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 град, Р 4 Мпа, Ду 25 мм	2	3 280		6560				
		шт								
46	99-1-60 (пл)	Адаптер н/р 25х3/4	2	105		210				
		шт								
47	99-1-64 (пл)	Адаптер н/р 32х1	1	257		257				
		шт								
48	8-4-77	Заглушка компрессионная ПЭ, д=32 мм	1	24		24				
		шт								
49	Е6-13-1	Устройство бетонных упоров В10	0,2	7 744,87	86,6	1549	17	110	3,06	1
		м3		490,5	32,72	98	7	105	0,1598	0
50	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,94	27 120,89	1879,87	106856	7407	10 110	8,86	35
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1 435,5	538,43	5656	2121	130	0,061	0
51	11-4-11	Люк тип ЛМ (А15) ГОСТ 3634-99	2	8 010		16020				
		комплект								
52	2-1-222	Лестницы приставные и прислонные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,012	151 200		1814				
		м								
53	Е6-1-1	Устройство бетонных опор под трубопроводы в колодцах	0,02	6 716,17	66,01	134	1	5	1,35	0
		м3		195,75	24,93	4	0	105	0,1218	0
54	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	3	61,90	2,62	186	8	42	0,0681	0
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	32	3	123	0,0048	0
55	Е11-2-9	Устройство бетонного покрытия отмостки толщиной 100 мм вокруг люков	0,3	7 254,61		2176	0	209	3,66	1
		м3 подстилающего слоя		567		170	0	123		0

		Канализация и водоснабжения (Наружная канализация)								
56	Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	9	21,3	20,46	192	184	67	0,00584	0
		м3 грунта		0,84	6,8	8	61	97	0,0254	0
57	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. П. 3. 180: Ктрр1=1,2: Кзпр1=1,2:	0,4	262,72		105	0	119	1,848	1
		м3 грунта		262,72		105	0	113		0
58	Е1-164-2	Уширение и углубление вручную траншей для ввод зданию шириной до 2 м и глубиной до 3 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	0,6	218,93		131	0	148	1,54	1
		м3 грунта		218,93		131	0	113		0
59	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	9	6,83	6,83	61	61	16		0
		м3 грунта			1,87	0	17	97	0,0061	0
60	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие а м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	0,9	3,29	3,29	3	3	1		0
		м3 грунта			0,9	0	1	97	0,00394	0
61	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух, котлованов и ям грунтом 2 группы	1,6	134,1		215	0	242	0,972	2
		м3 грунта		134,1		215	0	113		0
62	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	9	21,55	4,52	194	41	149	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03		153	0	97		0
63	Е23-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	0,6	958,5	152,52	575	92	164	1,02	1
		м3 основания		153,68	57,15	92	34	130	0,279	0
64	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 м	0,012	58 881,69	25695,31	707	308	622	194	2
		км трубопровода		33 075	6813,45	397	82	130	26,38	0
65	8-4-89	Трубы поливинилхлоридные для канализации, д=100х2,2 мм	12	386		4632				
		м								
66	8-4-41	Муфта д=110 мм	2	585,34		1171				

		шт								
67	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3 К=2,000	12	33,67	32,1	404	385	162	0,0109	0
		м3 грунта		1,57	12,33	19	148	97	0,0498	1
68	Е1-29-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) с перемещением до 5 м К=2,000	12	3,26	3,26	39	39	8		0
		м3 грунта			0,65	0	8	97	0,00214	0
69	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы К=2,000	5	218,93		1095	0	1 237	1,54	8
		м3 грунта		218,93		1095	0	113		0
70	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух, котлованов и ям грунтом 2 группы К=2,000	5	134,1		671	0	758	0,972	5
		м3 грунта		134,1		671	0	113		0
71	Е23-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы К=2,000	2,4	958,5	152,52	2300	366	658	1,02	2
		м3 грунта		153,68	57,15	369	137	130	0,279	1
72	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом К=2,000	4	614,63	24,55	2459	98	241	0,263	1
		м2 покрытия		39,83	9,2	159	37	123	0,0449	0
73	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев д=1,5 м в сухих грунтах К=2,000	3,16	17 355,3	1538,85	54843	4863	9 005	9,655	31
		м3 конструкций колодцев		1 615,95	576,23	5106	1821	130	2,814	9
74	11-4-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-89К К=2,000	2	8 060		16120				
		шт								
75	Е16-7-10	Устройство трубы вентиляционной, диаметром 108х4,5 мм К=2,000	3	1 550,07	19,03	4650	57	477	0,69	2
		м трубопровода		117	7,13	351	21	128	0,0348	0
76	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя К=2,000	30,8	245,44	3,82	7560	118	1 410	0,212	7
		м2 поверхности		37,35	1,44	1150	44	118	0,007	0
Газоснабжения										

77	Е1-165-1	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 1 группы для стоек и столбов	10	261		2610	0	2 949	1,81	18
		м3 грунта		261		2610	0	113		0
78	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под опоры	2,3	8 178,74	98,32	18811	226	1 769	4,41	10
		м3		695,25	37,15	1599	85	105	0,1814	0
79	Е9-17-1	Монтаж опор газопровода из труб Ду 40 мм	0,16589	4 646,85	2285,57	771	379	328	9,35	2
		м конструкций		1 579,50	617,13	262	102	90	2,34	0
80	8-6-22	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75), черные обыкновенные, 40х3,5 мм	27	270		7290				
		м								
81	Е34-108-3	Установка кронштейна	14	734,6		10284		2 218	0,82	11
		шт		144		2016	0	110		0
82	Е24-4-1	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм	0,077	213 558,95	44069,82	16444	3393	9 069	414	32
		км трубопровода		74 250	16353,75	5717	1259	130	85,71	7
83	8-6-21	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75), черные обыкновенные, 32х3,2 мм К=1,010	35,35	216		7636				
		м								
84	8-6-19	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75), черные обыкновенные, 20х2,8 мм К=1,010	42,42	116		4921				
		м								
85	Е24-104-1	Врезка муфтой со снижением давления газопроводов диаметром до 75 мм	2	2 935,7	1673,64	5871	3347	3 890	3,37	7
		врезка		864	632,25	1728	1265	130	3,09	6
86	Е19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	77	78,92		6077	0	6 875	0,333	26
		м газопровода		69,75		5371	0	128		0
87	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	0

88	9-4-24	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 Мпа, Ду 32 мм	1	449		449				
		шт								
89	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	0
90	9-4-23	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 Мпа, Ду 20 мм	2	313		626				
		шт								
91	Е62-29-11	Окраска масляными составами за два раза поверхностей стальных труб	10,5	162,41	0,07	1705	1	1 317	0,741	8
		м2		119,45	0,02	1254	0	105	0,0001	0
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:						**399832**	30049	**73513**		299
						51414	9722			31
	В т.ч. Оборудование					0				
	Накладные расходы, тенге					**73 513**				
	Заработная плата, тенге					11027				
	трудоемкость, чел-ч					368				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					28401				
	ВСЕГО прямые затраты ,тенге					**501746**				
	Глава 8. Временные здания и сооружения									
	Временные здания и сооружения (1,1%)					5519				
	Сметная з/плата (К=0,141)					778				
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч (К=0,0008)					4				
	Итого по главе 8.					**5519**				
	в т.ч. Возвратных сумм (15%)					828				
	Итого по главе 1-8.					**507265**				
	Глава 9. Дополнительные затараты на строительство									
	Затраты на производство строительно-монтажных работ									
	в зимнее время (2,89%)					14660				
	Сметная з/плата (К=0,46)					6744				
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч (К=0,0028)					41				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)					5073				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)					2029				
	Итого по главе 9.					**21762**				
	Итого по главе 1-9.					**529027**				
	Итого по сметному расчету:									
	в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге					**529027**				
	в текущих ценах 2013 года, МРП тек=1731 тенге (Имрп=2,234)					**1181846**				

	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				23637			
	Сметная стоимость в текущем уровне цен				1205483			
	НДС (12%)				144658			
	Стоимость строительства				1350141			

Сдал: Директор ПрК "Ерзат" Тлікулов К.К.

Принял: Начальник "ГУ Шалкарский районный архитектуры гор.стр-во и строительство" Отешов Д.Ш.

Технадзор: Представитель ИП "Нагиметов.Е.А" Е.Нагиметов