Счет - фактура № 15 от 06.10.2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Жамбыл Строй Сервис "

БИН и его адрес: *БИН 110340011375 индекс150600, РК, СКО, Жамбылский район, с. Пресновка, ул. Дружбы, д.54 «а»*

Свидетельство о государственной регистрации: № 201-1948-05-ТОО от "16" марта 2011 г.

Расчетный счет поставщика: *ИИК KZ9684916KZ000497304 АО "Нурбанк" БИК NURSKZKX, КБЕ 17, БИН 110340011375*

Договор на поставку: *№ 149 от «23» сентября 2014 г.*

Условия оплаты по договору (контракту): *перечислением*

Пункт назначения: *Республика Казахстан, СКО, г. Петропавловск, ул. Горького 209*

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности: *б/д*

Способ отправления: б/н

Товарно- транспортная накладная:

Грузоотправитель: *БИН 110340011375* **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жамбыл Строй Сервис"** *индекс150600, РК, СКО, Жамбылский район, с. Пресновка, ул. Дружбы, д.54 «а»*

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН 101240019050, Государственное учреждение «Канцелярия Северо-Казахстанского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)», Республика Казахстан, СКО, г.Петропавловск, ул.Горького 209

(БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Государственное учреждение «Канцелярия Северо-Казахстанского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)» БИН 101240019050

Расчетный счет покупателя: *ИИК KZ92070101KSN0000000 БИК KKMFKZ2A в Государственное Учреждение «Департамент казначейства по Северо-Казахстанской области Комитета Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан» Кбе 11*

№ п/п	наименование товаров (работ,услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена, тенге	стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС, % ставка	НДС, % сумма	Всего стоимость реализации	Акциз ставка	Акциз сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Работы по текущему ремонту в здании Петропавловского городского суда по адресу: г. Петропавловск, ул. Горького, 209»	работа	1.0	1 000 331,00		0	0	1 000 331,00		
Всего по счету: 1 000 331,00(Один миллион триста тридцать одна) тенге 00 тиын								1 000 331,00		

Руководитель организации:

Шамердинов А.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер организации: не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Получил:

(Ф.И.О., подпись)

"SANA-2001" Цены региона Северо-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Канцелярия Северо-Казахстанского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Республики Казахстан" (Аппарата Верховного суда Республики Казахстан)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Жамбыл Строй Сервис»

Наименование объекта: Здание Петропавловского городского суда

Адрес: СКО, г. Петропавловск, ул. Горького, 209

Договор № 149 от «23» сентября 2014 года

Акт выполненных работ № 1
от "06" октября 2014 года
«Работы по текущему ремонту в здании Петропавловского городского суда по адресу: г. Петропавловск, ул. Горького, 209»

Составлен в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Кабинет № 202								
1	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	36	220,91 117,43	4,93 1,86	7953 4227	177 67	4079 95	0,63653 0,00911	23 –
2	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	36	336,72 50,2	2,91 1,1	12122 1807	105 40	1755 95	0,299 0,00538	11 –
3	Е55-1-6	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесно-волокнистыми плитами *м2*	16,2	81,77	5,83	1325	94	1345	0,5297	9

			75,94	0,95	1230	15	108	0,0084	–
4	Е11-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию способом бесклеевого (замкового) соединения с устройством звукоизоляционной прокладки *м2 покрытия*	5	1339,85	3,7	6699	19	260	0,2185	1
				45,55	1,15	228	6	111	0,00613	–
5	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридные *м плинтусов*	7,5	125,78	0,2	943	2	157	0,10339	1
				18,61	0,09	140	1	111	0,00038	–
6	Е10-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с 1 стороны гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией *м2 перегородок за вычетом проемов*	1,8	1381,05	17,38	2486	31	732	2,208	4
				370,01	6,55	666	12	108	0,032	–
7	Е63-12-1	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, при площади ремонтируемых мест до 1,0 м2 *м2*	0,25	472,12	2,44	118	1	14	0,3625	–
				58,73	0,77	15	–	95	0,0038	–
8	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	21,6	173,59	4,29	3750	93	1773	0,52348	11
				84,79	1,64	1831	35	95	0,00788	–
9	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	21,6	330,42	2,35	7137	51	937	0,26565	6
				44,77	0,9	967	19	95	0,00438	–
10	Е21-18-2	Монтаж светильников с четырьмя люминесцентными лампами на кронштейнах *шт*	4	3378,2	111,22	13513	445	1398	1,8515	7
				297,56	62,71	1190	251	97	0,28	1

Раздел 2. Кабинет № 204

11	E15-64-4								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	52,5	220,91	4,93	11598	259	5950	0,63653	33
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	6165	98	95	0,00911	–
12	E99-15-37 (Д								
	Разборка облицовки потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе kмат=0;	32	327,93	3,58	10494	115	–	1,87	60
	м2		324,35	1,17	10379	37	–	0,01	–
13	E15-180-6								
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	52,5	336,72	2,91	17678	153	2559	0,299	16
	м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	2636	58	95	0,00538	–
14	E55-1-6								
	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесно-волокнистыми плитами	18,3	81,77	5,83	1496	107	1520	0,5297	10
	м2		75,94	0,95	1390	17	108	0,0084	–
15	E10-88-3								
	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с 1 стороны гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией	1,8	1381,05	17,38	2486	31	732	2,208	4
	м2 перегородок за вычетом проемов		370,01	6,55	666	12	108	0,032	–
16	E15-64-3								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	21,6	173,59	4,29	3750	93	1773	0,52348	11
	м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	1831	35	95	0,00788	–
17	E15-180-5								
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	21,6	330,42	2,35	7137	51	937	0,26565	6
	м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	967	19	95	0,00438	–

18	E62-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	1,2	171,39	0,07	206	–	117	0,634	1
		м2		102,15	0,02	123	–	95	0,0001	–
19	E21-18-2	Монтаж светильников с четырьмя люминесцентными лампами на кронштейнах	4	3378,2	111,22	13513	445	1398	1,8515	7
		шт		297,56	62,71	1190	251	97	0,28	1
Раздел 3. Кабинет № 207										
20	E56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1,74	320,85	30,15	558	52	552	1,9603	3
		шт		290,7	2,9	506	5	108	0,187	–
21	E10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	1,74	1352,19	40,1	2353	70	617	1,7135	3
		м2 проемов		313,09	15,16	545	26	108	0,074	–
22	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
		комплект								
23	2-2-1	Дверь металлическая, огрунтованная и окрашенная	1	22000		22000				
		шт								
24	E61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	0,8	1155,57	67,78	924	54	498	3,852	3
		м2		644,33	11,29	515	9	95	0,0624	–
25	E61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	1,2	216,67	1,83	260	2	64	0,3573	–
		м2		55,46	0,29	67	–	95	0,0029	–
26	E15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	1,2	330,42	2,35	397	3	52	0,26565	–

	м2 окрашиваемой поверхности								
			44,77	0,9	54	1	95	0,00438	–

Раздел 4. Кабинет № 312

27	E56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1,74	320,85	30,15	558	52	552	1,9603	3
		шт								
				290,7	2,9	506	5	108	0,187	–
28	E10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	1,74	1352,19	40,1	2353	70	617	1,7135	3
		м2 проемов								
				313,09	15,16	545	26	108	0,074	–
29	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
		комплект								
30	2-2-1	Дверь металлическая, огрунтованная и окрашенная	1	22000		22000				
		шт								
31	E61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	0,8	1155,57	67,78	924	54	498	3,852	3
		м2								
				644,33	11,29	515	9	95	0,0624	–
32	E61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	1,2	216,67	1,83	260	2	64	0,3573	–
		м2								
				55,46	0,29	67	–	95	0,0029	–
33	E15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	1,2	330,42	2,35	397	3	52	0,26565	–
		м2 окрашиваемой поверхности								
				44,77	0,9	54	1	95	0,00438	–
34	E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	11,7	5,64	0,19	66	2	71	0,0377	–
		м								
				5,45	0,02	64	–	111	0,0003	–

35	E57-2-5								
	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	9,7	17,38	0,93	169	9	179	0,1139	1
	м2		16,45	0,14	160	1	111	0,0013	–
36	E11-27-3								
	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	9,7	1555,12	14,65	15085	142	2184	1,219	12
	м2 покрытия		197,43	5,49	1915	53	111	0,02675	–
37	E11-40-2								
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-3	11,7	124,49	0,2	1457	2	243	0,10339	1
	м плинтусов		18,61	0,09	218	1	111	0,00038	–
38	E61-1-8								
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	9,7	427,37	3,8	4145	37	821	0,5725	6
	м2		88,47	0,59	858	6	95	0,0061	–
39	E15-180-6								
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	9,7	329,59	2,33	3197	23	410	0,26	3
	м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	423	9	95	0,0043	–
40	E62-17-6								
	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен, окрашенных ранее водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	33,2	418,83	0,11	13905	4	1514	0,296	10
	м2		47,95	0,05	1592	2	95	0,0001	–
41	E62-29-13								
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	1,2	171,39	0,07	206	–	117	0,634	1
	м2		102,15	0,02	123	–	95	0,0001	–

Раздел 5. Кабинет №" 213

42	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	43,2	5,64	0,19	244	8	262	0,0377	2
		м								
				5,45	0,02	235	1	111	0,0003	–
43	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	41,7	17,38	0,93	725	39	768	0,1139	5
		м2								
				16,45	0,14	686	6	111	0,0013	–
44	Е55-1-6	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесно-волокнистыми плитами	8,2	81,77	5,83	671	48	681	0,5297	4
		м2								
				75,94	0,95	623	8	108	0,0084	–
45	Е63-1-3	Выемка целых стекол из переплетов деревянных на замазке и штапиках с площадью остекления до 1,0 м2	6,4	94,69	1,76	606	11	567	0,645	4
		м2								
				92,93	0,27	595	2	95	0,0025	–
46	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	2,3	59,88	6,55	138	15	135	0,3628	1
		м2								
				53,33	1,04	123	2	108	0,0089	–
47	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	318	1,9603	2
		шт								
				290,7	2,9	291	3	108	0,187	–
48	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	2	457,54	128,16	915	256	473	1,03385	2
		м2 проемов								
				174,4	44,59	349	89	108	0,17413	–
49	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
		комплект								
50	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	2	4010		8020				
		м2								

51	E10-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией *м2 перегородок за вычетом проемов*	0,6	1754,85 370,01	17,38 6,55	1053 222	10 4	244 108	2,208 0,032	1 –
52	E61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором *м2*	0,4	1155,57 644,33	67,78 11,29	462 258	27 5	250 95	3,852 0,0624	2 –
53	E61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм *м2*	1,6	599,43 347,96	33,79 5,62	959 557	54 9	538 95	2,056 0,031	3 –
54	E61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм *м2*	2,6	400,19 77,74	3,63 0,56	1040 202	9 1	193 95	0,504 0,0058	1 –
55	E62-17-6	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен, окрашенных ранее водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% *м2*	87,6	418,83 47,95	0,11 0,05	36690 4200	10 4	3994 95	0,296 0,0001	26 –
56	E62-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб *м2*	7	171,39 102,15	0,07 0,02	1200 715	– –	679 95	0,634 0,0001	4 –
57	E16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм *м трубопровода*	4	636,63 122,13	0,8 0,31	2547 489	3 1	564 115	0,6716 0,0015	3 –

58	E11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	41,7	911,53	6,13	38011	256	3221	0,4393	18
		м2 покрытия		67,28	2,31	2806	96	111	0,01125	–
59	E11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	43,2	125,78	0,2	5434	9	897	0,10339	4
		м плинтусов		18,61	0,09	804	4	111	0,00038	–
	Раздел 6. Кабинет № 205									
60	E62-18-5	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков, окрашенных ранее водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	30,2	405,7	0,09	12252	3	1686	0,3625	11
		м2		58,73	0,02	1774	1	95	0,0001	–
61	E62-17-6	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен, окрашенных ранее водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	57,8	418,83	0,11	24208	6	2636	0,296	17
		м2		47,95	0,05	2772	3	95	0,0001	–
	Раздел 7. Кабинет № 208									
62	E62-18-5	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков, окрашенных ранее водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	10,6	405,7	0,09	4300	1	592	0,3625	4
		м2		58,73	0,02	623	–	95	0,0001	–
63	E62-17-6	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен, окрашенных ранее водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	35	418,83	0,11	14659	4	1596	0,296	10
		м2		47,95	0,05	1678	2	95	0,0001	–
	Раздел 8. Кабинет № 209									

64	E62-18-5	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков, окрашенных ранее водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	м2	10,3	405,7	0,09	4179	1	575	0,3625	4
					58,73	0,02	605	–	95	0,0001	–
65	E62-17-6	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен, окрашенных ранее водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	м2	34	418,83	0,11	14240	4	1550	0,296	10
					47,95	0,05	1630	2	95	0,0001	–
Раздел 9. Кабинет № 210											
66	E62-18-5	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков, окрашенных ранее водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	м2	10,4	405,7	0,09	4219	1	580	0,3625	4
67	E62-17-6	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен, окрашенных ранее водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	м2	32	418,83	0,11	13403	4	1459	0,296	9
					47,95	0,05	1534	2	95	0,0001	–
Раздел 10. Кабинет № 211											
68	E62-18-5	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков, окрашенных ранее водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	м2	10,3	405,7	0,09	4179	1	575	0,3625	4
					58,73	0,02	605	–	95	0,0001	–
69	E62-17-6	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен, окрашенных ранее водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	м2	33,6	418,83	0,11	14073	4	1532	0,296	10
					47,95	0,05	1611	2	95	0,0001	–
Раздел 11. Кабинет № 212											

70	E62-18-5	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков, окрашенных ранее водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	21	405,7	0,09	8520	2	1171	0,3625	8
		м2		58,73	0,02	1233	–	95	0,0001	–
71	E62-17-6	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен, окрашенных ранее водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	47	418,83	0,11	19685	5	2143	0,296	14
		м2		47,95	0,05	2254	2	95	0,0001	–
		Раздел 12. Ремонт перехода								
72	E12-9-1	Устройство настенных желобов	4	1487,95	19,35	5952	77	610	0,8625	3
		м желобов		135,33	7,26	541	29	107	0,03538	–
73	E9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	16	1183,2	42,81	18931	685	898	0,36455	6
		м2		58,74	10,57	940	169	81	0,03775	1
74	E12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	1,2	682,16	1,55	819	2	227	1,1178	1
		м2 покрытия		176,21	0,59	211	1	107	0,00288	–
75	E58-18-6	Устройство примыкания к парапетам (стенам) из листовой стали	14	294,69	0,84	4126	12	337	0,1445	2
		м		22,34	0,14	313	2	107	0,0013	–
76	E58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых листов	6	48,37	4,36	290	26	287	0,2875	2
		м2 кровли		44,01	0,68	264	4	107	0,005	–
77	E58-24-4	Смена разжелобков в кровлях из листовой стали	2,7	398,98	1,21	1077	3	377	0,817	2
		м		130,41	0,18	352	–	107	0,0018	–

78	Е58-15-1	Устройство покрытия из асбестоцементных листов обыкновенного профиля	6	441,86	4,09	2651	25	434	0,4192	3
		м2		67,01	0,63	402	4	107	0,0065	–
79	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1	17,38	0,93	17	1	18	0,1139	–
		м2		16,45	0,14	16	–	111	0,0013	–
80	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	1	911,53	6,13	912	6	77	0,4393	–
		м2 покрытия		67,28	2,31	67	2	111	0,01125	–
81	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридные	8	125,78	0,2	1006	2	167	0,10339	1
		м плинтусов		18,61	0,09	149	1	111	0,00038	–
82	Е63-12-4	Ремонт потолков, облицованных панелями, при площади ремонтируемых мест до 1,0 м2	1	481,34	2,44	481	2	66	0,4192	–
		м2		67,95	0,77	68	1	95	0,0038	–
83	Е63-12-1	Ремонт стен, облицованных панелями, при площади ремонтируемых мест до 1,0 м2	1,6	472,12	2,44	755	4	90	0,3625	1
		м2		58,73	0,77	94	1	95	0,0038	–
84	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	0,15	27,1	27,1	4	4	3	–	–
		т		–	18,97	–	3	90	0,03984	–
85	П7-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	0,15	89,65	89,65	13	13	3	–	–
		т		–	17,93	–	3	90	0,03765	–
		Всего прямые затраты				**493745**	**4536**			**481**
						79877	**1596**			**3**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				409332				
		Накладные расходы, тенге				70014				

- заработная плата, тенге	10502
- трудоемкость, чел-ч	35
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	33826
Всего	**597585**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**597585**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**1428228**
- материалы, тенге	978303
- сметная заработная плата, тенге	219820
Налог(2%)	28565
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**1456793**
Итого по акту в текущих ценах с коэффициентом понижения К=31,3333333%	**1000331**

Заказчик _____ Бурашев М.С.

Подрядчик _____ Шамердинов А.Ж.

Технадзор _____