Утвержден
Приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 г.
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«24» декабря 2019 года

Заказчик: ТОО «Южная Строительная Компания», Директор: Иримжанов Е.П. Республика Казахстан, ЮКО, Аль-фарабийский район, улица Майлы кожа, дом № 84/2

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «24» декабря 2019г. ТОО «АСК Курылыс- компаниясы» в лице директора Дуйсенова М.К. Республика Казахстан Город Алматы, Алмалинский район, улица Муленова дом 85.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «24» декабря 2019г. ТОО «Shyn Nur Exnert» Филиппов В.И.. Аттестат № КДСЖК06375 от 3.12.2013г, № КДСЖК06374 от 3.12.2013 № КДСЖК06376 от 3.12.2013 г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «24» декабря 2019г. ТОО «USB-GROUP» Колпаков Алексей Александрович №KZ45VJE0002751 от 13.06.2017г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство строительство детского сада на 320 мест в рамках инвесторской программы »

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Туркестанская область**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о представлении соответствующего права на землю от «14» **февраля** 2019 г. № **314654-5225 Акимат Туркестанской области**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20__года

№_____

_____

_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области» от 25.02.2019г**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «USB-GROUP»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного **Акиматом Туркестанской области**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **02.2019 г ;**

месяц, год

окончание работ **12.2019 г ;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **10,0 ;**

фактически, месяц: **10 мес.**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения:

Строительство детского сада на 320 мест с подключением к магистральной сети водоснабжения 500мм, подключение к ВЛ-110КВт, отвод от газовой магистрали 2-го класса.

по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания комплексного опробования;

6.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) – и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **312** млн тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **312** млн тенге

9.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: **«Строительство строительство детского сада на 320 мест в рамках инвесторской программы»** **принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **ТОО «Южная Строительная Компания»**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **ТОО «Shyn Nur Exnert»**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **ТОО «USB-GROUP»**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АСК Курылыс- компаниясы»**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заказчик: ТОО «Южная Строительная Компания»

Форма № 2в

Подрядчик: ТОО «АСК Курылыс-компаниясы»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство детского сада на 320 мест в рамках инвесторской программы »

Наименование объекта и его адрес: «Строительство детского сада на 320 мест в рамках инвесторской программы » (Строительство инженерных сетей. Газоснабжение)

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге		
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газапровод высокого давления 1,25 Мпа /подземный газопровод/								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн",	2883,2205	81,95	73,99	236269	213343	62306	0,01	33
		м3 грунта		7,95	28,61	22926	82499	59,1	0,03	72
2	Е11-010205-0301 11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	89,172	876,81	--	78187	--	46209	1,18	105
		м3 грунта		876,81	--	78187	--	59,1	--	--
3	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	741,2415	597,83	--	443134	--	261892	0,89	656
		м3 грунта		597,83	--	443134	--	59,1	--	--
4	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	1986,2355	15,90	15,90	31579	31579	7971	--	--
		м3 грунта		--	6,79	--	13487	59,1	0,01	14
5	Е11-010104-0701 11-010104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	185,055	0,81	0,81	149	149	38	--	--
		м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		--	0,34	--	64	59,1	--	--
6	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	15,2805	848,35	109,94	12963	1680	7290	1,02	16
		м3 основания		738,42	29,87	11283	456	62,1	0,04	1
7	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	44,5815	848,35	109,94	37821	4901	21270	1,02	45
		м3 основания		738,42	29,87	32920	1331	62,1	0,04	2
8	Е11-220501-0111 11-220501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	0,8946	692256,69	223959,44	619293	200354	306972	575,00	514
		км трубопровода		468297,25	84262,06	418939	75381	62,1	109,70	98

		Газапровод высокого давления 1,25 Мпа /подземный газопровод/								
9	С123-010502-0827 23-010502-0827 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 500x45,4 1,6 Мпа СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	959,4495	39258,00	--	37666068	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е11-220501-0106 11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	0,00615	336215,53	102550,34	2068	631	1036	286,00	2
		км трубопровода		232926,98	38282,24	1433	235	62,1	49,89	--
11	С123-010502-0820 23-010502-0820 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 1,6 МПа СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	6,2115	7927,00	--	49239	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е11-220501-0112 11-220501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка (футляр под автодорогой)	0,020625	946579,46	408121,43	19523	8418	9328	669,00	14
		км трубопровода		538458,03	189850,69	11106	3916	62,1	237,73	5
13	С123-010502-0829 23-010502-0829 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 630x57,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	20,83125	60987,00	--	1270435	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е11-221401-0309 11-221401-0309 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр	20,625	1852,50	20,77	38208	428	12299	1,12	23
		м трубы, уложенной в футляре		955,70	4,52	19711	93	62,1	0,01	--
15	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента. Прокладка в траншее	0,92235	54791,79	36056,01	50537	33256	10947	21,00	19
		км кабеля		18735,78	8995,29	17281	8297	42,8	9,04	8
16	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Сигнальная лента "Осторожно! Газ" с медным проводом	922,35	19,00	--	17525	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	0,92445	54791,79	36056,01	50652	33332	10972	21,00	19
		км кабеля		18735,78	8995,29	17320	8316	42,8	9,04	8

		Газапровод высокого давления 1,25 Мпа /подземный газопровод/								
18	С123-060118-1101 23-060118-1101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Кабели силовые АПВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,92445	10750,92	--	9939	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
19	Е11-310701-0601 11-310701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство (применительно)	3	7300,67	122,65	21902	368	5580	3,75	11
		колонка		3054,11	--	9162	--	60,9	--	--
20	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Ковер	3	11673,00	--	35019	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Подушка под ковер	3	5136,00	--	15408	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е11-390201-0201 11-390201-0201 РСНБ РК 2015	Швы сварные трубопроводов, толщина оболочки трубопровода до 30 мм, диаметр до 3,2 м. Контроль ультразвуковой в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа	75,102	4323,48	203,32	324702	15270	190913	5,74	431
		м шва		4115,18	58,96	309058	4428	60,9	0,06	5
		Полиэтиленовые фитинги								
23	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы.	60	794,39	461,17	47663	27670	18792	0,41	25
		шт.		333,22	171,14	19993	10268	62,1	0,23	14
24	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод литой 45 град. ПЭ 100 500 SDR 11 ГАЗ закругленный	4	682317,00	--	2729268	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод литой 90 град. ПЭ 100 500 SDR 11 ГАЗ закругленный	8	686529,00	--	5492232	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Переход литой ПЭ 100 500-315 SDR 11 ГАЗ	2	79169,00	--	158338	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Переход литой ПЭ 100 315-225 SDR 11 ГАЗ	2	10687,00	--	21374	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ 225/СТ219	2	35469,00	--	70938	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ 500/СТ350	2	193342,00	--	386684	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

		Газапровод высокого давления 1,25 Мпа /подземный газопровод/								
30	Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	2	1170,87	679,09	2342	1358	924	0,61	1
		шт.		491,78	252,10	984	504	62,1	0,33	1
31	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник литой ПЭ 100 500 SDR 11 ГАЗ равносторонний	2	79169,00	--	158338	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Установка задвижек								
32	Е11-220901-0208	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 500 мм. Установка	2	18583,21	4954,64	37166	9909	17618	15,00	30
		задвижка или клапан		12216,45	1968,46	24433	3937	62,1	1,87	4
33	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Задвижка клиновая со стальными концами DN 500 PN 16 для подземной установки	2	12286902,00	--	24573804	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С123-040105-0802 23-040105-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Удлинительный шток телескопический от DN 450 до DN 600, длиной от 0,65 м до 1,10 м	2	17294,00	--	34588	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	Е11-310701-0601 11-310701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство (применительно)	2	7300,67	122,65	14601	245	3720	3,75	8
		колонка		3054,11	--	6108	--	60,9	--	--
36	С123-040105-1001 23-040105-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Уличный лючок чугунный для газа	2	13535,00	--	27070	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	С123-040105-1101 23-040105-1101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Опорная плита из пластика типа AVK	2	1855,00	--	3710	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	С123-040105-1201 23-040105-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Т-образный ключ	2	6667,00	--	13334	--	--	--	--

		Газапровод высокого давления 1,25 Мпа /подземный газопровод/								
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	Е11-080101-0203 11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	1,5	1716,66	1097,56	2575	1646	828	0,85	1
		м3 основания		615,35	471,13	923	707	50,8	0,54	1
40	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	0,6	19329,00	571,25	11597	343	924	3,94	2
		м3		2952,75	223,91	1772	134	48,5	0,23	--
		Устройство переходов под автодорогой (1шт) методом ГНБ								
41	Е11-340202-0101 11-340202-0101	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	2	45308,40	26274,61	90617	52549	19737	10,50	21
		переход		9642,26	6249,19	19285	12498	62,1	5,46	11
42	Е11-340202-0103 11-340202-0103 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующей трубой трубой до 10 м	2	39663,87	22136,12	79328	44272	16644	8,86	18
		переход		8136,23	5264,88	16272	10530	62,1	4,60	9
43	С123-010502-0829 23-010502-0829 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 630х57,2 СТ	44,44	60987,00	--	2710262	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	4	21799,44	1789,81	87198	7159	15878	7,99	32
		футляр		6349,49	42,67	25398	171	62,1	0,05	--
		Материалы для устройства ПЭ футляров								
45	С121-100501-1201	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	10,6666666	368,22	--	3928	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
46	С121-110403-0107 21-110403-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	15,1666666	91,00	--	1380	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	14	794,39	461,17	11121	6456	4385	0,41	6
		шт.		333,22	171,14	4665	2396	62,1	0,23	3
48	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Седловой отвод ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ 355-630/63	6	31168,00	--	187008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 63 SDR 11 с ЗН	6	1011,00	--	6066	--	--	--	--

		Газапровод высокого давления 1,25 Мпа /подземный газопровод/								
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	**СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Неразъемное соединение полиэтилен-сталь ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ 63х5,8/СТ57**	**2**	**35469,00**	--	**70938**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	**Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство (на футлярах на пересечении с дорогами)**	**6**	**5021,83**	**1221,38**	**30131**	**7328**	**10307**	**2,74**	**16**
		шт.		**2283,93**	**482,39**	**13704**	**2894**	**62,1**	**0,48**	**3**
52	**СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Ковер**	**6**	**11673,00**	--	**70038**	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
53	**СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Подушка под ковер**	**6**	**5136,00**	--	**30816**	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	**С123-010201-0145 23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**8**	**615,00**	--	**4920**	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	**СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Заглушка резьбовая диам.50 мм**	**6**	**2755,00**	--	**16530**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**78216524**	**702647**			**2050**
			Тенге			**1525996**	**242543**			**258**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**101189**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**51214**			
		Накладные расходы -	Тенге			**21919**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**21919**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**9849**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**132958**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**55**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**51214**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**44075011**				
	Материалы -		Тенге			**152685**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1717325**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**41794873**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1042861**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1042861**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3609430**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**48727302**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2252**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1717325**			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			**34040324**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**34040324**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			**34040324**				

Газапровод высокого давления 1,25 Мпа /подземный газопровод/											
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**82900584**					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**2308**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1768538**				
	Итого по акту:		Тенге			**82900584**					
	Временные здания и сооружения					**2321216**					
	Итого с временными					**85221800**					
	Налог на добавленную стоимость, 12 %					**10226616**					
	Итого с НДС					**95448416**					
	Итого к оплате:					**95448416**					

Заказчик: ТОО «Южная Строительная Компания»

_____ **Иримжанов Е.П**

Подрядчик: ТОО «АСК Курылыс- компаниясы»

_____ **Дуйсенова М.К**

Технический надзор: ТОО «Shyn Nur Exnert»

_____ **Филиппов В.И**