Счет - фактура № 17 от 14.10.2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Жамбыл Строй Сервис "

БИН и его адрес: *БИН 110340011375 индекс150600, РК, СКО, Жамбылский район, с. Пресновка, ул. Дружбы, д.54 «а»*

Свидетельство о государственной регистрации: № 201-1948-05-ТОО от "16" марта 2011 г.

Расчетный счет поставщика: *ИИК KZ9684916KZ000497304 АО "Нурбанк" БИК NURSKZKX, КБЕ 17, БИН 110340011375*

Договор на поставку: *Доп. согл. № 1 от «10» октября 2014 г. к Договору № 149 от «23» сентября 2014 г.*

Условия оплаты по договору (контракту): *перечислением*

Пункт назначения: *Республика Казахстан, СКО, г. Петропавловск, ул. Горького 209*

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности: *б/д*

Способ отправления: б/н

Товарно- транспортная накладная:

27.10.14г.

Грузоотправитель: *БИН 110340011375* Товарищество с ограниченной ответственностью "Жамбыл Строй Сервис" *индекс150600, РК, СКО, Жамбылский район, с. Пресновка, ул. Дружбы, д.54 «а»*

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН 101240019050, Государственное учреждение «Канцелярия Северо-Казахстанского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)», Республика Казахстан, СКО, г.Петропавловск, ул.Горького 209

(БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Государственное учреждение «Канцелярия Северо-Казахстанского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)» БИН 101240019050

Расчетный счет покупателя: *ИИК KZ92070101KSN0000000 БИК KKMFKZ2A в Государственное Учреждение «Департамент казначейства по Северо-Казахстанской области Комитета Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан» Кбе 11*

№ п/п	наименование товаров (работ,услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена, тенге	стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС, % ставка	НДС, % сумма	Всего стоимость реализации	Акциз ставка	Акциз сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Работы по текущему ремонту в здании Петропавловского городского суда по адресу: г. Петропавловск, ул. Горького, 209»	работа	1.0	1 390 000,00		0	0	1 390 000,00		
Всего по счету: 1 390 000,00(Один миллион триста девяносто тысяч) тенге 00 тиын								1 390 000,00		

Руководитель организации:

Шамердинов А.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер организации: не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Получил:

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ "Канцелярия Северо-Казахстанского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Республики Казахстан" (Аппарата Верховного суда Республики Казахстан)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Жамбыл Строй Сервис»

Наименование объекта: Здание Петропавловского городского суда

Адрес: СКО, г. Петропавловск, ул. Горького, 209

Доп. соглашение № 1 от "10" октября 2014 г. к Договору № 149 от «23» сентября 2014 года

Акт выполненных работ № 1
от "14" октября 2014 года
«Работы по текущему ремонту в здании Петропавловского городского суда по адресу: г. Петропавловск, ул. Горького, 209»

Составлен в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Кабинет №404									
1	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	55,5	173,59	4,29	9634	238	4557	0,52348	29
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	4706	91	95	0,00788	–
2	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	55,5	257,97	2,35	14317	130	2408	0,26565	15
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	2485	50	95	0,00438	–
3	Е62-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	2,2	178,5	0,08	393	–	257	0,7608	2
		м2		122,58	0,02	270	–	95	0,00012	–

4	Е62-29-11	Окраска масляными составами за два раза поверхностей стальных труб	0,4	186,31	0,08	75	–	54	0,8892	–
		м2		143,34	0,02	57	–	95	0,00012	–
	Раздел 2. Кабинет №204									
5	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	44,3	220,91	4,93	9786	218	5020	0,63653	28
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	5202	82	95	0,00911	–
6	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	44,3	264,27	2,91	11707	129	2159	0,299	13
		м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	2224	49	95	0,00538	–
7	Е56-11-4	Демонтаж дверных коробок в деревянных каркасных стенах и в перегородках	3	143,65	9,95	431	30	434	0,91656	3
		шт		133,7	0,22	401	1	108	0,1212	–
8	Е56-23-4	Установка дверных коробок в деревянных каркасных стенах и в перегородках	5,23	496,79	3,29	2598	17	711	0,79668	4
		м2 проема		125,23	0,54	655	3	108	0,00636	–
9	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	5,23	4510		23587				
		м2								
10	Е56-27-1	Установка дверных (оконных) приборов врезных	3	93,19	–	280	–	297	0,46836	1
		прибор		91,75	–	275	–	108	–	–
11	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	2084		4168				
		шт								
12	Е56-26-1	Установка наличников	14,85	102,1	0,49	1516	7	231	0,09648	1
		м		14,36	0,08	213	1	108	0,00096	–

13	Е15-37-9	Облицовка откосов сэндвич-листами на металлическом каркасе	4,44	713,9	3,58	3170	16	1373	1,8745	8
		м2		324,35	1,18	1440	5	95	0,00575	–
14	99-1-2(пл)	Сэндвич-листы	4,44	980		4351				
		м2								
15	6-1-193	Наличники из ПХВ профилей	15,9	124		1972				
		п/м								
16	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	75,8	173,59	4,29	13158	325	6223	0,52348	40
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	6427	124	95	0,00788	1
17	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	102,1	257,97	2,35	26339	240	4430	0,26565	27
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	4571	92	95	0,00438	–
	Раздел 3. Кабинет №207									
18	Е61-1-8	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	10,5	435,37	4,56	4571	48	1066	0,687	7
		м2		106,16	0,71	1115	7	95	0,00732	–
19	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	33,6	222,67	2,2	7482	74	2136	0,42876	14
		м2		66,55	0,35	2236	12	95	0,00348	–
	Раздел 4. Кабинет №405									
20	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	49,2	222,67	2,2	10955	108	3126	0,42876	21
		м2		66,55	0,35	3274	17	95	0,00348	–

21	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	49,2	257,97	2,35	12692	116	2135	0,26565	13
				44,77	0,9	2203	44	95	0,00438	–
22	Е61-1-8	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм *м2*	27,1	435,37	4,56	11799	124	2751	0,687	19
				106,16	0,71	2877	19	95	0,00732	–
23	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	27,1	264,27	2,91	7162	79	1321	0,299	8
				50,2	1,1	1360	30	95	0,00538	–
24	Е62-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб *м2*	2,1	178,5	0,08	375	–	244	0,7608	2
				122,58	0,02	257	–	95	0,00012	–
Раздел 5. Кабинет №406										
25	Е61-1-8	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм *м2*	29,6	435,37	4,56	12887	135	3005	0,687	20
				106,16	0,71	3142	21	95	0,00732	–
26	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	29,6	264,27	2,91	7822	86	1443	0,299	9
				50,2	1,1	1486	33	95	0,00538	–
27	Е61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм *м2*	50,7	412,19	4,36	20898	221	4526	0,6048	31
				93,29	0,67	4730	34	95	0,00696	–

28	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	50,7	257,97	2,35	13079	119	2200	0,26565	13
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	2270	46	95	0,00438	–
29	Е62-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	1,92	178,5	0,08	343	–	223	0,7608	1
		м2		122,58	0,02	235	–	95	0,00012	–
30	Е62-29-11	Окраска масляными составами за два раза поверхностей стальных труб	1,4	186,31	0,08	261	–	191	0,8892	1
		м2		143,34	0,02	201	–	95	0,00012	–
	Раздел 6. Кабинет № 407									
31	Е62-17-6	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен, окрашенных ранее водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	99,8	346,79	0,13	34610	13	5461	0,3552	35
		м2		57,54	0,06	5742	6	95	0,00012	–
	Раздел 7. Кабинет № 408									
32	Е62-17-6	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен, окрашенных ранее водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	92,6	346,79	0,13	32113	12	5067	0,3552	33
		м2		57,54	0,06	5328	6	95	0,00012	–
	Раздел 8. Кабинет № 409									
33	Е62-17-6	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен, окрашенных ранее водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	28,5	346,79	0,13	9884	4	1560	0,3552	10
		м2		57,54	0,06	1640	2	95	0,00012	–
	Раздел 9. Кабинет № 412									

34	Е61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	45,6	412,19	4,36	18796	199	4071	0,6048	28
		м2		93,29	0,67	4254	31	95	0,00696	–
35	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	45,6	257,97	2,35	11763	107	1979	0,26565	12
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	2042	41	95	0,00438	–
36	Е62-28-13	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	1,94	124,93	0,06	242	–	175	0,5772	1
		м2		95,04	0,02	184	–	95	0,00012	–
37	Е62-29-11	Окраска масляными составами за два раза поверхностей стальных труб	0,75	186,31	0,08	140	–	103	0,8892	1
		м2		143,34	0,02	108	–	95	0,00012	–
	Раздел 10. Кабинет № 414									
38	Е62-18-5	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков, окрашенных ранее водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	10,3	340,42	0,11	3506	1	690	0,435	4
		м2		70,48	0,02	726	–	95	0,00012	–
39	Е61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	29	412,19	4,36	11954	126	2588	0,6048	18
		м2		93,29	0,67	2705	19	95	0,00696	–
40	Е62-17-6	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен, окрашенных ранее водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	29	346,79	0,13	10057	4	1587	0,3552	10
		м2		57,54	0,06	1669	2	95	0,00012	–

41	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума	11,7	935,07	6,13	10940	72	904	0,4393	5
		м2 покрытия		67,28	2,31	787	27	111	0,01125	–
42	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	15	125,78	0,2	1887	3	311	0,10339	2
		м плинтусов		18,61	0,09	279	1	111	0,00038	–
43	Е62-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	0,84	178,5	0,08	150	–	98	0,7608	1
		м2		122,58	0,02	103	–	95	0,00012	–
44	Е62-29-11	Окраска масляными составами за два раза поверхностей стальных труб	0,6	186,31	0,08	112	–	82	0,8892	1
		м2		143,34	0,02	86	–	95	0,00012	–

Раздел 11. Туалет 2-го этажа

45	Е61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	24,6	212,03	9,08	5216	223	1834	0,50844	13
		м2		77,11	1,4	1897	34	95	0,00768	–
46	Е61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	14,6	247,15	2,29	3608	33	1155	0,53292	8
		м2		82,92	0,35	1211	5	95	0,0036	–
47	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	14,6	264,27	2,91	3858	42	712	0,299	4
		м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	733	16	95	0,00538	–
48	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	24,6	257,97	2,35	6346	58	1067	0,26565	7
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	1101	22	95	0,00438	–

Раздел 12. Туалет 4-го этажа

49	Е61-1-8	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	14,6	435,37	4,56	6356	67	1482	0,687	10
		м2		106,16	0,71	1550	10	95	0,00732	–
50	Е61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	24,6	412,19	4,36	10140	107	2195	0,6048	15
		м2		93,29	0,67	2295	16	95	0,00696	–
51	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	14,6	264,27	2,91	3858	42	712	0,299	4
		м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	733	16	95	0,00538	–
52	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	24,6	257,97	2,35	6346	58	1067	0,26565	7
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	1101	22	95	0,00438	–

Раздел 13. Прочие работы

53	Е46-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	0,8	2975,47	1238,47	2380	991	1588	10,6	8
		м3		1737	468	1390	374	90	2,28	2
54	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	2,75	27,1	27,1	75	75	47	–	–
		т		–	18,97	–	52	90	0,03984	–
55	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	2,75	119,02	119,02	327	327	59	–	–
		т		–	23,8	–	65	90	0,04998	–
56	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	2	446,86	128,16	894	256	473	1,03385	2
		м2 проемов		174,4	44,59	349	89	108	0,17413	–

Всего прямые затраты	**433366**	**5280**	**569**
	92325	**1617**	**3**
В том числе стоимость: материалов, тенге	335761		
Накладные расходы, тенге	89588		
- заработная плата, тенге	13437		
- трудоемкость, чел-ч	46		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	31377		
Всего	**554331**		
Временные здания и сооружения (1,8%)	7982		
- сметная заработная плата, тенге	1126		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	5623		
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	2249		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**570186**		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**1362745**		
- материалы, тенге	802469		
- сметная заработная плата, тенге	286895		
Налог(2%)	27255		
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**1390000**		

Заказчик _____ Бурашев М.С.

Подрядчик _____ Шамердинов А.Ж.

Технадзор _____