Счет-фактура № 00000000029 от 31.12.09 (1)

ТОО"Многопрофильная компания "Достар" (2)

рес: 600800516124, Адрес: г.Алматы пр.Суюнбая д.180 б кв 34, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 4251 от 23.12.09 (2а)

чет поставщика: 125467205 в Филиал АО АТФ Банк, г.Алматы, БИК 190501956 (2б)

тракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 005 от 01.06.09 г. (3)

аты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

ения поставляемых товаров (работ, услуг): Алматинская область,Карасайский район с.Каменка ул.Рыскулова 92

государство, регион, область, город, район

аров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

авления: (6)

спортная накладная: (7)

итель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

тель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

: Филиал "Мечеть "АБУ-БАКР" Религиозного объединения "ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН НА" (10)

: покупателя: 090500211663, Алматинская область,Карасайский район с.Каменка ул.Рыскулова 92 (10а)

чет покупателя: 002700345 в АОФ АО "Народный Банк Казахстана", г.Алматы, БИК 190551601 (10б)

именование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
					Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ительство мечети в аменка пос.Тау-самал асайского района матинской области	усл	1	11 638 996,43	11 638 996,43	12%	1 396 679,57	13 035 676,00		
чету:				11 638 996,43		1 396 679,57	13 035 676,00		

ель организации Омаров У. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

ухгалтер организации Шамахунова З. У.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

ез печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Казахстан Республикасы Алматы қаласы «Многопрофильная компания «Достар» Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО"Многопрофильная компания "Достар"	Основное подразделение

Акт выполненных работ

Номер документа	Дата составления
00000000029	31.12.2009

...чик: Филиал "Мечеть "АБУ-БАКР" Религиозного объединения "ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН ...АХСТАНА"
...вание: Договор № 005 от 01.06.09 г.

цена: НДС (12%) в сумме

Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
Строительство мечети в с.Каменка пос.Тау-самал Карасайского района Алматинской области	усл	1	13 035 676,00	13 035 676,00

Всего работ на сумму: 13 035 676,00
в т.ч НДС 1 396 679,57

...о сумма: Тринадцать миллионов тридцать пять тысяч шестьсот семьдесят шесть тенге 00 тиын

...исленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух ...плярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель:
ТОО"Многопрофильная компания "Достар"

РНН: 600800516124,
Адрес: г.Алматы пр.Суюнбая д.180 б кв.34
Расчетный счет: 125467205 в Филиал АО АТФ Банк, г.Алматы
БИК 190501956

Директор
(должность)
Омаров У. Ж.
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Филиал "Мечеть "АБУ-БАКР" Религиозного объединения "ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КАЗАХСТАНА"

РНН: 090500211663,
Адрес: Алматинская область,Карасайский район с.Каменка ул.Рыскулова 92
Расчетный счет: 002700345 в АОФ АО "Народный Банк Казахстана",
г.Алматы, БИК 190551601

Имам
(должность)
Мусаев А.А.
(Ф.И.О., подпись)

Алматы өлкесі Карасай ауд. "Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы" діни бірлестігінің филиалы "АБУ БАКР" мешіті
МП
الصدیق

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы
«Многопрофильная компания «Достар»
город Алматы Республика Казахстан

Счет-фактура № 00000000025 от 30.11.09 (1)

ТОО"Многопрофильная компания "Достар"

ес: 600800516124, Адрес: г.Алматы пр.Суюнбая д 180 б кв 34, свидетельство о постановке на учет [illegible] Серия [illegible]552 от 26.12.05

ет поставщика: 125467205 в Филиал АО АТФ Банк, г Алматы, БИК 190501956

ракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 005 от 01.06.09 г.

ты по договору (контракту): безналичный расчет

ения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

аров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

вления:

нспортная накладная

тель

(РНН, наименование и адрес)

тель

(РНН, наименование и адрес)

: Филиал "Мечеть "АБУ-БАКР" Религиозного объединения "ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН [...]НА"

: покупателя: 090500211663, Алматинская область Карасайский район с Каменка ул Рыскулова 92

чет покупателя: 002700345 в АОФ АО "Народный Банк Казахстана", г.Алматы, БИК 190501601

именование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Кол-во (обьем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации		
					Ставка	Сумма		Став[...]	Сумма
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
оительство мечети в [Ка]менка пос Тау-самал [Кар]асайского района [Алм]атинской области	усл	1	7 362 991,07	7 362 991,07	12%	883 558,93	8 246 550,00		
[Всего по сч]ету:				7 362 991,07		883 558,93	8 246 550,00		

[Руководит]ель организации Омаров У. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

[Главный б]ухгалтер организации Шамахунова З. У.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

[illegible] недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - [illegible]

Предприятие, организация | Подразделение

ТОО"Многопрофильная компания "Достар"

Номер документа	Дата составления
00000000025	30.11.2009

Акт выполненных работ

Заказчик: Филиал "Мечеть "АБУ-БАКР" Религиозного объединения "ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КАЗАХСТАНА"
Основание: Договор № 005 от 01.06.09 г.

цена, НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительство мечети в с.Каменка пос Тау-самал Карасайского района Алматинской области	усл	1	8 246 550,00	8 246 550,00

Всего работ на сумму: 8 246 550,00
в т.ч НДС 883 558,93

Итого сумма: Восемь миллионов двести сорок шесть тысяч пятьсот пятьдесят тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель:
ТОО"Многопрофильная компания "Достар"

РНН: 600800516124,
Адрес: г.Алматы пр.Суюнбая д.180 б кв.34
Расчетный счет: 125467205 в Филиал АО АТФ Банк, г.Алматы
БИК 190501956

Директор: (должность)
Омаров У.Ж.
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Филиал "Мечеть "АБУ-БАКР" Религиозного объединения "ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КАЗАХСТАНА"

РНН: 090500211663,
Адрес: Алматинская область Карасайский район с.Каменка ул.Рыскулова 92
Расчетный счет: 002700345 в АСФ АО "Народный Банк Казахстана"
г.Алматы, БИК 190551601

Алматы обл Карасай ауд "Қазақстан мусылмандар діни бірлестігінің филиалы "АБУ БАКР" Мешіті * Дінн * Мешіт

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы
«Многопрофильная компания «Достар»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
город Алматы Республика Казахстан

Счет-фактура № 00000000019 от 31.10.09 (1)

Поставщик: ТОО"Многопрофильная компания "Достар"

Адрес: г.Алматы пр.Суюнбая д.180 б кв.34, свидетельство о постановке на учет по НДС ...

Номер и дата: 600800516124 от 26.12.05

Расчетный счет поставщика: 125467205 в Филиал АО АТФ Банк г.Алматы БИК ...

Основание: контракт на поставку товаров (работ, услуг). Договор № 005 от 01.06.09 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

(государственный ... ...)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности. Без доверенности.

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная

Грузоотправитель:

(ИНН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(ИНН, наименование и адрес)

Покупатель: Филиал "Мечеть "АБУ-БАКР" Религиозного объединения "ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КАЗАХСТАНА"

ИНН и адрес покупателя: 090500211663, Алматинская область,Карасайский район с.Каменка ул.Рыскулова 92

Расчетный счет покупателя: 002700345 в АОФ АО "Народный Банк Казахстана" г.Алматы БИК 190551661

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость ...		
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6					
	Строительство мечети в с.Каменка пос.Тау-самал Карасайского района Алматинской области	усл	1	11 273 692,86	11 273 692,86	12	1 352 843,14	12 626 536,00		
	Всего по счету:				11 273 692,86		1 352 843,14	12 626 536,00		

Руководитель организации Омаров У. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Шамахунова З. У.

(Ф.И.О., подпись)

Отпуск ... ВЫДАЛ (ответственное лицо ...)

Бухгалтер ...

Отпуск ... без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) покупателю ...

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК «Многопрофильная компания «Достар» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Предприятие, организация

ТОО"Многопрофильная компания "Достар"

Подразделение

Основное подразделение

Акт выполненных работ

Номер документа	Дата
00000000019	31.10.2009

Заказчик: Филиал "Мечеть "АБУ-БАКР" Религиозного объединения "ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КАЗАХСТАНА"

Основание: Договор № 005 от 01.06.09 г

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительство мечети в с.Каменка пос.Тау-самал Карасайского района Алматинской области	усл	1	12 626 536,00	12 [illegible]

Всего работ на сумму: 12 626 53[illegible]

в т.ч.НДС 1 [illegible]

Итого сумма: Двенадцать миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч пятьсот тридцать шесть тенге [illegible]

Вышеперечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Настоящий акт составлен в [illegible] экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель:
ТОО"Многопрофильная компания "Достар"

РНН 600900516124
Адрес: г.Алматы пр.Суюнбая д.180 б кв.34
Расчетный счет: 125467205 в Филиал АО АТФ Банк г.Алматы
БИК 190501956

Директор:

(должность)

Омаров У. Ж.

(ФИО, подпись)

Заказчик: Филиал "Мечеть "АБУ-БАКР" Религиозного объединения "ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КАЗАХСТАНА"

РНН 0905[illegible]
Адрес: Алматинская обл. [illegible] Карасайский р-н, с.Каменка [illegible]
Расчетный счет: [illegible]
Банк Казах[illegible]
г.Алматы [illegible]

МП

Исаев Мусаев А. А.

Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы Алматы обл. Қарасай ауд. "Әбу Бақр" мешіті діни бірлестігінің филиалы

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы «Многопрофильная компания «Достар» город Алматы Республика Казахстан

Счет-фактура № 00000000014 от 31.08.09 (1)

(1) ик: ТОО"Многопрофильная компания "Достар"

(1а) адрес: 600800516124, Адрес: г.Алматы пр.Суюнбая д 180 б кв 34, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия

0042552 от 26.12.05 (2)

(3) й счет поставщика: 125467205 в Филиал АО АТФ Банк, г. Алматы, БИК 190501956

(4) контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 005 от 01.06.09 г.

(5) оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

(6) значения поставляемых товаров (работ, услуг)

(7) государство, регион, область, город, район

(8) товаров (работ услуг) осуществлена по доверенности. Без доверенности

(9) правления

(9а) транспортная накладная:

(9б) правитель

(РНН, наименование и адрес)

(10) лучатель

(РНН, наименование и адрес)

(10а) тель: Филиал "Мечеть "АБУ-БАКР" Религиозного объединения "ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН СТАНА"

(10б) адрес покупателя: 090500211663, Алматинская область Карасайский район с.Каменка ул.Рыскулова 92

(10в) ный счет покупателя: 002700345 в АОФ АО "Народный Банк Казахстана", г. Алматы, БИК 190501601

(10г)

Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
					Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство мечети в с.Каменка пос Тау-самал Карасайского района Алматинской области	усл	1	11 149 305.36	11 149 305.36	12%	337 916.64	2 487 222.00		
о по счету:				11 149 305,36		337 916.64	2 487 222.00		

водитель организации Омаров У. Ж.

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(Ф.И.О., подпись)

ный бухгалтер организации Шамахунова З. У.

хгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Казахстан Республикасы Алматы қаласы «Многопрофильная компания «Достар» Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

Казахстан Республикасы Алматы қаласы «Многопрофильная компания «Достар» Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

Предприятие организация	Подразделение
ТОО"Многопрофильная компания "Достар"	Основное подразделение

Акт выполненных работ 00000000014 31.08.2009

Заказчик Филиал "Мечеть "АБУ-БАКР" Религиозного объединения "ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КАЗАХСТАНА"

Основание Договор № 005 от 01 06 09 г

	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
	Строительство мечети в с.Каменка пос Тау-самал Карасайского района Алматинской области	усл	1	12 487 222 00	12 487 222 00

Всего работ на сумму: 12 487 222,00

в т.ч НДС 1 337 916,64

Общая сумма: Двенадцать миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч двести двадцать два тенге 64 тиын

Выполненные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон

Исполнитель:
ТОО"Многопрофильная компания "Достар"

РНН 600800516124
Адрес г Алматы пр Суюнбая д 180 б кв 34
Расчетный счет 125467205 в Филиал АО АТФ Банк г Алматы
БИК 190501956

Омаров У. Ж.

Заказчик: Филиал "Мечеть "АБУ-БАКР" Религиозного объединения "ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КАЗАХСТАНА"

РНН 090500211663
Адрес Алматинская область Карасайский район с Каменка ул Рыскулова 92
Расчетный счет 002700345 в АОФ АО "Народный Банк Казахстана"
БИК 190551601

Казахстан Республикасы Алматы қаласы «Многопрофильная компания «Достар» Республика Казахстан город Алматы

Поставщик: ТОО"Многопрофильная компания "Достар"

Адрес: г.Алматы пр.Суюнбая д.180 б кв.34

ного поручения		
ТОО"Многопрофильная компания "Достар" 16124	ИИК 125467205	Кбе 17
нара Ф Банк в г.Алматы	БИК 190501956	Код назначения платежа 820

ИК Филиал "Мечеть "АБУ-БАКР" Религиозного объединения "ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КАЗАХСТАНА"

область Карасайский район с.Каменка ул Рыскулова 92

	Номер документа	Дата составления
Счет	00000000009	30.06.2009

Договор № 005 от 01 06 09 г.

Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
ьство мечети в с Каменка самал Карасайского района йской области	1	усл	11 983 848.00	11 983 848.00

Итого	11 983 848.00
В том числе НДС	1 283 983,71

ий 1, на сумму 11 983 848.00

ю: ***Одиннадцать миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи восемьсот сорок восемь***

/Бухгалтер/

Казахстан Республикасы Алматы қаласы «Многопрофильная компания «Достар» Республика Казахстан город Алматы

Счет-фактура № 00000000009 от 30.06.09 (1)

"Многопрофильная компания "Достар"

600800516124 Адрес г Алматы пр Суюнбая д 180 б кв 34 свидетельство о постановке на учет по НДС Серия

от 26.12.05

оставщика 125467205 в Филиал АО АТФ Банк, г Алматы, БИК 190501956

) на поставку товаров (работ, услуг) Договор № 005 от 01.06.09 г

по договору (контракту): безналичный расчет

поставляемых товаров (работ, услуг): Алматинская область,Карасайский район с Каменка ул.Рыскулова 92

*государство, регион, область, город*район*

(работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

ния

отная накладная

(РНН, наименование и адрес)

(РНН, наименование и адрес)

лиал "Мечеть "АБУ-БАКР" Религиозного объединения "ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН

ателя: 090500211663, Алматинская область,Карасайский район с Каменка ул.Рыскулова 92 (

окупателя: 002700345 в АОФ АО "Народный Банк Казахстана", г Алматы, БИК 190551601 (1

вание товаров (работ, услуг)	Ед изм	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
					Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ьство мечети в пос.Тау-самал ского района ской области	усл	1	10 699 864,29	10 699 864,29	12%	1 283 983,71	1 983 848,00		
				10 699 864,29		**1 283 983,71**	**1 983 848,00**		

рганизации Омаров У. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

тер организации Шамахунова З. У.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

МП

Казахстан Республикасы Алматы қаласы «Многопрофильная компания «Достар» город Алматы Республика Казахстан

не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр)

Счет-фактура № 00000000010 от 30.04.2010 (1)

...ставщик: ТОО"Многопрофильная компания "Достар" (2)

...БИН и его адрес: РНН: 600800516124, БИН: 051140009048, Адрес: г.Алматы пр.Суюнбая д.180 б кв.34, свидетельство о ...ановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0024251 от 23.12.09 (2а)

...ный счет поставщика: 125467205 в Филиал АО АТФ Банк, г.Алматы, БИК 190501956 (2б)

...вор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 005 от 01.06.09 г. (3)

...ия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

...и назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Алматинская область,Карасайский район с.Каменка ул.Рыскулова 92

государство, регион, область, город, район

...вка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

...об отправления: (6)

...рно-транспортная накладная: (7)

...отправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

...получатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

...патель: Филиал "Мечеть "АБУ-БАКР" Религиозного объединения "ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН ...ХСТАНА" (10)

...БИН и адрес покупателя: РНН: 090500211663, БИН:, Алматинская область,Карасайский район с.Каменка ул.Рыскулова 92 (10а)

...ный счет покупателя: 002700345 в АОФ АО "Народный Банк Казахстана", г.Алматы, БИК HSBKKZKX (10б)

Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
					Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство мечети в с.Каменка пос.Тау-самал Карасайского района Алматинской области	усл	1	14 919 064,49	14 919 064,49	12%	1 790 287,74	16 709 352,23		
...по счету:				**14 919 064,49**		**1 790 287,74**	**16 709 352,23**		

...дитель организации Омаров У. Ж. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

...и бухгалтер организации Шамахунова З. У. Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

МП

...е Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Казахстан Республикасы Алматы қаласы «Многопрофильная компания «Достар» город Алматы Республика Казахстан

Заказчик: Филиал "Мечеть "АБУ-БАКР" Религиозного объединения "Духовное Управление Мусульман Казахстана"

Подрядчик: ТОО "Многопрофильная компания Достар"

Наименование строительства и его адрес:
Мечеть (Алмаатинская область ,Карасайский район,с.Каменка,п.Тау-Самал

А К Т

приемки выполненных работ за апрель месяц 2010г.

Договор №005 от 01.06.2009г.

Обоснование	ВИДЫ РАБОТ	ЕД ИЗМ	КОЛ	СТОИМ ЕД. в тенге		СТОИМ ВСЕГО, в тенге	
				РАБОТ	МАТЕР	РАБОТ	МАТЕ
	Котельная						
1	Уплотнение грунта ПГС	м2	23	220		5 060	
	смесь ПГС	м3	30		312,50		9 375
2	Устройство армированного бетонного пола	м3	5	3100		15 500	
	бетон М350	м3	5		9 375		47 81
	арматурв А3 ф12мм	т	0,450		68 646,51		30 89
3	Штукатурка внутренних стен	м2	80	360		28 800	
	приготовление раствора	м3	1,9	1350		2 592	
	цемен	т	0,62		14 285,71		8 832
	песок	м3	2,32		2 356,07		5 474
4	Изготовление и монтаж металлической двери	шт	1	6750	15 625	6 750	15 62
	Павильон 1						
5	Бетонирование перекрытия (ось Г-Д ,ось 1) на омт 8.900	м3	0,5	12000		6 000	
	бетон М350	м3	0,5		9 375		4 688
	каркасы и сетки пространственные АШф12	т	0,045		94 107		4 235
6	Обкладка колонны кирпичем в осях Г и Д,ось 1	м3	1,0	4300		4 300	
	кирпич модульный	шт	292		17,0		4 954
	раствор	м3	0,2		10422		2 501
	сетка кладочная изВр-4	т	0,006		101571,429		640
7	Изменение проектной отметки пола уплотненными отходами из т/блоков с подноской материала на расстояние 50м	м3	120,00	1260		151 200	
8	Засыпка пола песком с трамбовкой вручную и подноской материала на расстояние 50м	м3	10,00	1260		12 600	
	песок	м3	10,00		2 356,07		23 56
9	Устройство цементно-песчаной стяжки пола из раствора М 150	м2	650	375		243 750	
	приготовление раствора М 150	м3	3,25	1350		4 388	
	цемент	т	1,58		14 285,71		22 51
	песок	м3	3,93		2 356,07		9 26

10	Штукатурка ригилей по сетке с утепление пенопластом	м2	41,50	490		20 335	
	приготовление раствора	м3	1,0	1350		1 345	
	цемен	т	0,32		14 285,71		4 582
	песок	м3	1,21		2 356,07		2 839
	пенопласт	м3	0,25		7 589,29		1 890
	сетка рабица	м2	45,65		223,21		10 190
	анкер зонт	шт	207,50		28,52		5 918
11	Штукатурка наружных и внутренних стен	м2	1008	378		381 024	
	приготовление раствора	м3	24,2	1350		32 659	
	цемен	т	7,79		14 285,71		111 283
	песок	м3	29,27		2 356,07		68 968
12	Утепление наружных стен купола пенопластом с выравниванием по сетке	м2	220,0	630		138 600	
	пенопласт	м3	1,32		7 589,29		10 018
	анкер зонт	шт	1100,00		28,52		31 372
	сетка фасадная	м2	242,00		69,64		16 854
	сухие смеси штукатурные	кг	572,00		31,25		17 875
13	Изготовление и монтаж металлической двери(венткамера на отм -4.200)	шт	1	6750	15 625	6 750	15 625
	Входная группа(ось 3,4; ось А)						
14	Бетонирование входной группы с армированием	м3	2,60	4050		10 530	
	бетон М350	м3	0,5		9 375		4 688
	каркасы и сетки пространственные АШф12	т	0,1		94 107		9 411
	Павильон 2						
15	Устройство ограждения пожарной лестницы из труб	т	0,26	45000		11 700	
	труба ф32мм	м	0,03		111 160,73		3 335
	труба ф50мм	т	0,053		111 160,73		5 892
	труба ф100мм	м	0,174		120 535,71		20 973
	электроды	кг	6,5		205,36		1 335
16	Устройство подиума под чаши генуя на отм (-3.000) из бетона	м3	5,60	4050		22 680	
	бетон М350	м3	5,71		9 375		53 550
17	Устройство бетонного пола на отм -0.100	м3	0,60	2700		1 620	
	бетон 7,5	м3	0,60		6 696,43		4 018
18	Армирование бетонного пола арматурой А2 ф12мм	м2	3,00	90		90	
	арматура А3 ф12мм	т	0,05		94 107		4 235
19	Штукатурка наружных и внутренних стен и перегородок на отм -3.300 и отм +3.900	м2	682	375		255 750	
	приготовление раствора	м3	16,4	1350		22 097	
	цемен	т	5,27		14 285,71		75 293
	песок	м3	19,81		2 356,07		46 663
20	Демонтаж кирпичной перегородки ан 1-м этаже	м2	24,00	270		6 480	
21	Изготовление и монтаж металлической двери(эл.щитовая на отм -3.000)	шт	1	6750	15 625	6 750	15 625
	Павильон 3						
22	Заделка дверного проема кирпичом	м2	2,10	585		1 229	
	кирпич	шт	613,2		13,4		8 213
	раствор	м3	0,5		10422		5 253
	сетка кладочная изВр-4	т	0,013		101571,429		1 344

23	Устройство перекрытия минарета на омт 20 400 25 400 30 200 из просечной сетки	т	1,08	45000		48 600	
	сетка просечная	т	1,08		102 678,57		110 893
	закладные детали(сталь листовая толщ 10мм)	т	0,05		93 750,00		4 688
24	Штукатурка наружных и внутренних стен и перегородок	м2	194,20	378		73 408	
	приготовление раствора	м3	4,7	1350		6 292	
	цемен	т	1,50		14 285,71		21 440
	песок	м3	5,64		2 356,07		13 287
25	Штукатурка откосов	м.п.	150,00	225		33 750	
	приготовление раствора	м3	1,4	1350		1 944	
	цемен	т	0,46		14 285,71		6 624
	песок	м3	1,74		2 356,07		4 105
26	Монтаж металлоконструкций под купол минарета	т	0,86	45000		38 700	
	швелле 10	т	0,86		93 750,00		80 625
27	Монтаж металлоконструкций лестниц внутри минатрета	т	0,31	45000		13 725	
	изготовление и стоимость металлоконструкций лестниц	т	0,31		144 247,00		43 995
28	Облицовка минарета фибробетоном	м2	56,00	2250		126 000	
29	Сборка и разборка лесов для остекления оконных проемов и витражей	м2	575,26	360		207 094	
30	Изготовление и стоимость металлоконструкций купола(дог.цена)					743 491	
31	Устройство витражей на купол с остеклением(договор Отау-Курылыс)					333 901	
	Кровля						
32	Устройство огрунтовки основания	м2	720	81,0		58 320	
	паріімер битумный	кг	176,4		267,857		47 250
33	Устройство пароизоляционного слоя из бикроста	м2	720	300		216 000	
	бикрост	м2	780		218,75		170 625
34	Устройство теплоизоляции из технолекса	м2	1116	500		558 000	
	технолекс	м3	55,842		14782,61		825 490
35	Устройство защитного слоя из геотекстиля	м2	620	162		100 440	
	геотекстиль	м2	620		169,64		105 179
36	Устройство разуклонки из керамзита	м2	558	300		167 400	
	керамзит	м3	48		7142,86		342 857
37	Устройство набрызга по керамзиту	м2	558	315		175 770	
	раствор	м3	5		6696,43		33 482
38	Устройство армир.ц/п стяжки толщ 50мм	м2	558	720		401 760	
	раствор	м3	27		7142,86		192 857
	сетка Вр	м2	558		116,07		64 768
39	Огрунтовка основания перед техноэлстом	м2	780	80		62 400	
	паріімер битумный	кг	191,1		267,857		51 188

	Устройство нижнего слоя из Техноэласта с учетом примыканий	м2	780	342		266 760	
40	технопласт	м2	770		640,18		492 938
	Устройство верхнего слоя из Унифлекса с учетом примыканий	м2	780	342		266 760	
41	унифлекс	м2	750		424,11		318 080
	газ пропан	бал	30		2500		75 000
	ОКНА,ВИТРАЖИ						
42	Стекло оконные и витражи(энергосберегающее закаленное)	м2	235,855		5928,57		1 398 28
43	Стеклопакеты закаленные	м2	106,680		4629,46		493 871
	Сантехнические работы						
	В2 (пожарный водопровод)						
44	Прокладка труб стальных ф219мм	м.п	12	1080		12960	
	трубы ф219мм	т	0,363		133928,56		48 616
45	Прокладка труб стальных ф159мм	м.п	70	1080		75600	
	трубы ф159мм	т	1,275		118750		151 406
	отвод 159	шт	22		1964,286		43 214
46	Прокладка труб стальные до ф76мм	м.п	110	1080		118800	
	труба ф57мм	м.п	70		490,18		34 313
	труба ф65мм	т	0,845		107142,85		90 536
	отвод ф76мм	шт	20,000		535,7		10 714
	резьба ф65мм	шт	9,000		228,57		2 057
	отвод ф76мм	шт	20,000		312,5		6 250
47	Антикорозийная покраска труб	м2	69,4	200		13880	
	грунтовка	кг	12		312,5		3 904
48	Установка пожарных кранов ф65мм	шт	9	2250		20250	
	кран пожарный	шт	9		1696,43		15 268
49	Установка пожарных колодцев	шт	2	9000		18000	
50	Установка и изготовление подставки под пожарный гидрант из трубы стальной ф159мм	шт	2	22500		45000	
	В1-хозяйственно питьевой водопровод						
51	Прокладка труб ф25-40	м	90	675		60750	
	труба ф20мм	шт	40		58,04		2 321
	труба ф25мм	шт	12		98,21		1 179
	труба ф32мм	шт	15		169,64		2 545
	труба ф40мм	шт	38		312,50		11 875
	клипсы 20	шт	100		13,4		1 339
	клипсы 25	шт	50		17,9		893
	клипсы32	шт	130		22,3		2 902
	клипсы 40	шт	70		26,8		1 875
	шпилька	шт	30		223,2		6 696
	цанго 8	шт	100		8,9		893
	хомут 25	шт	30		62,5		1 875
	хомут 32	шт	30		71,4		2 143
	хомут 40	шт	40		80,4		3 214
	тройник 32/20	шт	100		62,5		6 250
	отвод 32	шт	50		35,7		1 786
	полуотвод 32	шт	20		35,7		714
	муфта 32	шт	40		35,7		1 429
	переходник 32/20	шт	20		31,3		625
	заглушка 20	шт	100		17,9		1 786
	отвод 40	шт	15		71,4		1 071
	переходник 40/32	шт	4		35,7		143
	муфта 40	шт	10		62,5		625
	отвод 20	шт	100		17,9		1 786
	полуотвод 20	шт	30		17,9		536

		шт	30				893
	муфта 20	шт	10		89,3		
	клипсы 100						
	Т3 - Т4 горячее водоснабжение						
52	Прокладка металлопластиковых труб ф20мм	м.п	8	660		5280	
	трубы ф20мм	шт	30		160,7		
53	Прокладка металлопластиковых труб ф25мм	м.п	12	660		7920	
	трубы ф25мм	шт	42		223,2		
	термофлекс 28/10	шт	52		53,6		
54	Прокладка металлопластиковых труб ф40мм	м.п	30	660		19800	
	трубы ф40мм	шт	34		535,7		
	термофлекс 42/10	шт	70		75,9		
55	Прокладка металлопластиковых труб ф32мм	м.п	65	660		42900	
	трубы ф32мм	шт	80		339,3		
	термофлекс 35/10	шт	132		67,0		
	К1-канализация производственная						
56	Прокладка металлопластиковых труб ф100мм	м.п	122	900		109800	
	труба ф100мм-0,5м	шт	60		267,86		
	труба ф100мм-1,0м	шт	50		357,14		
	труба ф100мм-3,0м	шт	10		714,29		
	труба ф100мм-0,25м	шт	48		223,21		
	тройник ф100	шт	48		357,14		
	полуотвод ф100	шт	48		223,21		
	заглушка ф100	шт	15		178,57		
	бутылка 100/50	шт	4		133,93		
	отвод 100	шт	8		223,21		
	муфта 100	шт	10		223,21		
	тройник 100/50	шт	2		223,21		
	тройник 100	шт	15		625,00		
	силикон	шт	20		312,50		
57	Прокладка металлопластиковых труб ф50мм	м.п	9	800		7200	
	трубы ф50мм	шт	17		107,14		
	тройник 50	шт	5		89,29		
	полуотвод 50	шт	15		71,43		
	муфта 50	шт	10		71,43		
	Отвод 50	шт	10		71,43		
	Заглушка 50	шт	5		53,57		
58	Установка трапов ф50	шт	18	900		16200	
	трапы	шт	18		1769,74		
59	Установка чаши генуя	шт	17	5000		85000	
	Чаши генуя	шт	17		5059,52		86
	Бачок	шт	17		1964,29		33
	К2-канализация ливневая						
60	Прокладка стальных труб ф108мм	м.п	96	900		86400	
	трубы ф108мм	м.п	15		1339,29		20
	трубыф108мм	т	1		116071,42		121
	отвод ф100мм	шт	10		1071,43		10
	фланцы ф100ми	шт	14		1071,43		15
	прокладки ф100мм	шт	7		178,57		1
61	Антикоррозийная покраска труб	м2	32,6	200		6512	
	грунтовка	кг	6		312,5		1
62	Установка водоприемных воронок	шт	8	1000		8000	
	воронки воронки						
63	Установка ревизии ф100мм	шт	7	1200		8400	
	трубы ф100мм	шт	7		267,85		

«Многопрофильная компания «Контур»

	Отопление (на отм -3.300) (материал)						
	Прокладка труб метеллопластиковых ф50мм	м.п	60				
65	труба м/пласт ф50мм	м.п	8		1185,7		9486
	труба м/пласт ф50мм	м.п	52		442,0		22982
	Прокладка труб метеллопластиковых ф40мм	м.п	48				
66	труба м/пласт ф40мм	м.п	48		263,4		12 643
	Прокладка трубчатой изоляции ф42х9	м.п	48				
67	трубчатая изоляция	м.п	48		116,1		5 571
	Прокладка труб метеллопластиковых ф32мм	м.п	48				
68	труба м/пласт ф32мм	м.п	48		153,57		7 371
	Прокладка труб метеллопластиковых ф20мм	м.п	44				
69	труба м/пласт ф20мм	м.п	44		39,29		1 729
	Прокладка труб метеллопластиковых ф25мм	м.п	122				
70	труба м/пласт ф25мм	м.п	8		174,1		1 393
	труба м/пласт ф25мм	м.п	104		92,9		9 657
	Прокладка трубчатой изоляции ф22х10	м.п	42				
71	трубчатая изоляция	м.п	42		66,1		2 775
	Крепежный хомут	шт	50		8,9		446
	Крепежный хомут	шт	100		10,7		1 071
	Крепежный хомут	шт	100		12,5		1 250
	Крепежный хомут	шт	50		31,3		1 563
	Редуктор тройник 50х25х50	шт	40		189,3		7 571
	Редуктор тройник 40х25х40	шт	25		63,4		1 585
	Редуктор тройник 32х25х32	шт	25		47,3		1 183
	Трейник 25	шт	50		18,8		938
	Отвод 50	шт	20		115,2		2 304
	Угольник отвод 32	шт	50		24,1		1 205
	Угольник отвод 40	шт	25		70,5		1 763
	Угольник отвод 25	шт	100		14,3		1 429
	Полуотвод 25	шт	50		15,2		759
	Муфта 50	шт	20		63,4		1 268
	Муфта 40	шт	25		36,6		915
	Головка термостатическая	шт	23		1798,8		41 371
	Клапан термостатический	шт	23		1799,1		41 379
	Кран шаровый ф20	шт	2		767,9		1 536
	Труба термоизоляционная 28х10	м	110		92,0		10 116
	Труба термоизоляционная 35х10	м	48		100,9		4 843
	Труба термоизоляционная 35х10	м	58		267,9		15 536
	Отвод 50	шт	20		115,2		2 304
	Полуотвод 50	шт	10		45,5		455
	Переходник 50/40	шт	2		52,7		105
	Переходник 40/32	шт	2		36,6		73
	Переходник 32/25	шт	2		21,4		43
	Полуотвод 25/45	шт	50		15,2		759
	Труба ф50	м	4		174,1		696
	Труба ф20	м	36		120,5		4 339
	Труба ф25	м	32		174,1		5 571
	Труба ф32	м	36		299,1		10 768
	Труба ф40	м	32		388,4		12 429
	Труба ф50	м	44		1185,7		52 171
	Труба теплоизоляционная 22х9	м	36		66,1		2 379
	Труба теплоизоляционная 28х9	м	22		83,0		1 827
	Труба теплоизоляционная 35х9	м	36		100,0		3 600
	Труба теплоизоляционная 42х9	м	32		116,1		3 714
	Труба теплоизоляционная 54х10	м	44		159,8		7 032
	Итого					6 069 745	6 720 8

«Многопрофильная компания Восток»

...стоимость работ + материалов:					12 790 572,12	
...ние материалы 1% от стоимости ...ных	0				67 208,27	
...носпорт3% от материала	0				201 624,80	
...ОГО					13 059 405,19	
...ладные расходы 12%	0,1				1 567 128,62	
...ГО					14 626 533,81	
...ии,сборы,обязательные платежи 2%	0				292 530,68	
...ГО					14 919 064,49	
...С 12%	0,1				1 790 287,74	
ВСЕГО по смете:					16 709 352,23	
...СЕГО по смете в долларах(по курсу 150,3):	тыс.				111 173,33	

...АЗЧИК:
...иал "Мечеть "АБУ-БАКР" Религиозного объединения
...ХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КАЗАХСТАНА"
ИМАМ

МУСАЕВ А.А.

...ДРЯДЧИК:
...О "Многопрофильная компания Достар"
ДИРЕКТОР

ОМАРОВ У.Ж.

Счет-фактура № 1 от 31.01.10 (1)

вщик: ТОО "Многопрофильная компания "Достар" БИН\ИИН 051140009048

го адрес: 600800516124, Адрес: г.Алматы пр.Суюнбая д.180 б кв.34, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия № 0024251 от 23.12.09

ный счет поставщика: 125467205 в Филиал АО АТФ Банк, г.Алматы, БИК 190501956

ор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 005 от 01.06.09 г.

ия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

т назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

авка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

ос отправления:

но-транспортная накладная:

правитель:

(РНН, наименование и адрес)

олучатель

(РНН, наименование и адрес)

атель: Филиал "Мечеть "АБУ-БАКР" Религиозного объединения "ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН ЗАХСТАНА" БИН\ИИН (1

г. адрес покупателя: 090500211663, Алматинская область,Карасайский район с.Каменка ул.Рыскулова 92 (10

четный счет покупателя: 002700345 в АОФ АО "Народный Банк Казахстана", г.Алматы, БИК 190551601 (10

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство мечети в с. Каменка пос.Тау-самал Карасайского района Алматинской области	усл	1	11 147 134.82	11 147 134.82	12%	1 337 656.18	12 484 791.00		
Итого по счету:					**11 147 134,82**		**1 337 656.18**	**2 484 791.00**		

Руководитель организации: Омаров У. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации: Шамахунова З. У.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Казахстан Республикасы Алматы қаласы «Многопрофильная компания «Достар» Республика Казахстан город Алматы

Предприятие (организация)	Подразделение
ТОО"Многопрофильная компания "Достар"	Основное подразделение

Акт выполненных работ

Номер документа	Дата составления
00000000001	31.01.2010

Заказчик Филиал "Мечеть "АБУ-БАКР" Религиозного объединения "ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КАЗАХСТАНА"
Основание Договор № 005 от 01.06.09 г

цена НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм	Количество	Цена	Сумма
1	Строительство мечети в с.Каменка пос.Тау-самал Карасайского района Алматинской области	усл	1	12 484 791.00	12 484 791.00

Всего работ на сумму: 12 484 791.00
в т.ч НДС 1 337 656.18

Итого сумма: **Двенадцать миллионов четыреста восемьдесят четыре тысячи семьсот девяносто один** тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон

Исполнитель:
ТОО"Многопрофильная компания "Достар"

РНН 600600516124
Адрес г.Алматы пр Суюнбая д 180 б кв 34
Расчетный счет: 125467205 в Филиал АО АТФ Банк, г.Алматы,
БИК 190501956

М.П. (должность) (подпись)

Заказчик: Филиал "Мечеть "АБУ-БАКР" Религиозного объединения "ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КАЗАХСТАНА"

РНН 090500211663
Адрес Алматинская область Карасайский район с.Каменка ул.Рыскулова 92
Расчетный счет 002700345 в АОФ АО "Народный Банк Казахстана" г.Алматы, БИК 190551601

М.П. (должность) (подпись)

Казахстан Республикасы Алматы қаласы «Многопрофильная компания «Достар»

...Филиал "Мечеть "АБУ-БАКР" Религиозного объединения "Духовное Управление Мусульман Казахстана"

...ТОО "Многопрофильная компания Достар"

...строительства и его адрес:

...Алмаатинская область ,Карасайский район,с.Каменка,п.Тау-Самал

А К Т

приемки выполненных работ за июль месяц 2009г.

Договор №005 от 01.06.2009г.

ВИДЫ РАБОТ	ЕД ИЗМ	КОЛ	СТОИМ ЕД в тенге		СТОИМ ВСЕГО в тенге	
			РАБОТ	МАТЕР	РАБОТ	МАТЕР
...ные работы (1-й и 2-й павильон)						
...работка грунта экскаваторами емк ковша ...погрузкой в автосамосвалы	м3	3312,5	650		2 153 138	
...ная засыпка грунта	м3	3368,8	450		1 515 951	
...доработка грунта после экскаватора	м3	58	850		49 300	
...ументы						
...7-10, А/1 - И(2-й павильон)						
...ство бетонной подготовки под ...ументы	м3	11,24	3000		33 720	
...В7,5	м3	11,46		8 392,86		96 222
...ство ж/б ленточных фундаментов ...ментной плиты и стен подвала с ...ством опалубки	м3	152,92	5000		764 600	
...В25	м3	155,98		11 160,71		1 740 83
...ходы	кг	21,35		205,36		4 384
...материал(доски)	м3	1,10		31 250,00		34 469
...ламинированная	м2	70,88		2 211,88		156 78
...ки	кг	77,75		105,00		8 164
...и сетки пространственные А1ф6(вязка ...)	т	0,23		20 000		4 500
...и сетки пространственные А1ф8(вязка ...)	т	0,89		20 000		17 80
...и сетки пространственные АШф12 ...каркасов)	т	1,60		20 000		31 96
...и сетки пространственные АШф16(вязка ...)	т	4,41		30 000		132 3
...и сетки пространственные АШф16	т	2,619		86 517,86		226 5
...и сетки пространственные АШф20	т	4,45		95 893		426 3
...и сетки пространственные АШф28	т	3,54		95 893		339 3
...ные заготовки на кондуктора А1ф8мм	т	0,12		87 678,57		10 3
...ные заготовки на кондуктора АШф12мм	т	0,27		84 167,14		22 3
...ные заготовки на чирозы АШф8мм	т	0,93		87 678,57		81 5
...детали (шайба толщ.16мм)	шт	200,00		312,50		62 5
...вязальная	кг	76,16		141,07		10 7

Казахстан Республикасы Алматы каласы «Многопрофильная компания Достар»

Устройство [illegible] фундаментов в два слоя [illegible]	м2	282,05	[illegible]		33 846	
[illegible] (2-й пав)	кг	676,92		125,15		84 717
Битумная мастика						
Устройство армированного железобетонного	м3	0	10000		0	
[illegible]	м3	0,00		11 160,71		0
Бетон В25	кг	0,00		205,36		0
Электроды	м3	0,00		31 250,00		0
Пиломатериал(доски, брусья)	м2	0,00		1 800		0
Щиты из досок толщ 25мм	кг	0,00		141,07		0
Проволока вязальная	кг	0,00		105,00		0
Гвозди	т	0,83		109 107		90 886
Каркасы и сетки пространственные АШф16	т	2,78		109 107		303 318
Каркасы и сетки пространственные АШф28	т	0		77 678,57		0
Арматура АШф22(приобретенный материал)						
Ось 1-6 А-И (1-й павильон)						
Устройство бетонной подготовки под фундаменты	м3	8,80	3000		26 400	
Бетон В7,5	м3	8,98		8 392,86		75 334
Устр-во фундаментов ленточных с выпусками под колонны(1-й пав)	м3	121,10	5000		605 500	
Бетон В25	м3	124		11 160,71		1 378 594
Электроды	кг	0,68		205,36		139
Пиломатериал(доски,брус)	м3	0,74		26 785,71		19 787
Фанера ламинированная	м2	47,47		2 211,88		105 000
Гвозди	кг	52,07		105,00		5 468
Каркасы и сетки пространственные АШф16(дол.на воздухов в осях 5-7,Ж-И)	т	0,20		94 107		18 596
Каркасы и сетки пространственные АШф12(дол.на воздухов в осях 5-7,Ж-И)	т	0,10		94 107		9 411
Устройство монолитной ж/б стены венткамеры в осях 5-6,Ж-И (1-й пав) до отм.-0,100	м3	32,50	5000		162 500	
Бетон В25	м3	33		11 160,71		369 978
Электроды	кг	2,89		205,36		593
Пиломатериал(доски,брус)	м3	0,98		26 785,71		26 116
Фанера ламинированная	м2	33,48		2 211,88		74 043
Гвозди	кг	13,98		105,00		1 467
Каркасы и сетки пространственные А1ф6	т	0,05		97 679		4 884
Каркасы и сетки пространственные АШф12	т	0,64		94 107		60 134
Каркасы и сетки пространственные АШф16	т	2,04		94 107		191 790
Устройство фундаментов входной группы(в осях 1-7,Д)(1-пав)	м3	4,50	5000		22 500	
Бетон В25	м3	5		11 160,71		51 228
Пиломатериал(доски,брус)	м3	0,03		26 785,71		735
Фанера ламинированная	м2	6,50		2 211,88		14 377
Гвозди	кг	1,94		105,00		203
Каркасы и сетки пространственные А1ф10	т	0,05		97 679		4 884
Каркасы и сетки пространственные АШф16	т	0,33		94 107		31 055
Устройство монолитного ж/б перекрытия (отм.-0,100) в осях5-6,Ж-И(1-й павильон)	м3	11,62	8000		92 960	
Бетон В25	м3	11,85		11 160,71		132 281
Электроды	кг	6,03		205,36		1 237
Пиломатериал(доски,брусья)	м3	1,20		26 785,71		32 059
Фанера ламинированная	м2	43,00		2 211,88		95 111
Проволока вязальная	кг	9,64		141,07		1 360
Гвозди						

«Многопрофильная компания «Достар»

... и сетки пространственные А1ф6	т	0,30		97 679		29 304
... и сетки пространственные АШф12	т	2,11		94 107		198 566
... А1 ф6мм (приобретенный материал)	т	0,00		97 679		0
... АШф12(приобретенный материал)	т	0,00		74 107		0
... (доски, брусья)(приобретенный ...)	м3	0,00		26 785,71		0
... монолитной ж/б колонны с ... опалубки с отм -0.100 до отм +3.800 ... КМ-3(4шт)КМ1(8шт)КМ4(1шт)	м3	11,18	8000		89 440	
	м3	11,40		11 160,71		127 272
	кг	68,35		205,36		14 036
	м3	0,15		31 250,00		5 590
... (доски обрезные)	м2	15,09		1 800		27 167
... толщ 25мм	кг	3,35		141,07		473
... вязальная	кг	4,81		105,00		505
... сетки пространственные А1ф8(вязка ...)	т	1,20		20 000,00		24 000
... сетки пространственные А1ф8	т	0,18		97 679		17 778
... сетки пространственные А1ф10	т	2,015		97 679		196 822
... сетки пространственные АШф18		0,047		94 107		4 423
... сетки пространстаенные АШф22	т	2,24		94 107		210 800
... сетки пространственные АШф32	т	3,32		94 107		312 436
... АШф22(приобретенный материал)	т	0		77 678,57		0
... А1ф10(приобретенный материал)	т	0,000		77 679		0
... монолитного ж/б ригиля с ... опалубкиРМ-1(15шт),РМ-2(3шт),РМ-... РМ-4(6шт),РМ-5(4шт),РМ-6(2шт) ... (приобретенный материал)						
... А3 ф18мм	т	0,34		74 107		25 493
... А3 ф28мм	т	4,21		77 678,57		327 027
... А3 ф25мм	т	3,69		77 678,57		286 712
... А3 ф32мм	т	0,00		77 678,57		0
... А3 ф36мм	т	0,00		77 678,57		0
Итого					5 549 855	8 401 358
Всего стоимость работ + материалов:					13 951 213	
Прочие материалы 1% от стоимости основных	0,01				84 014	
Транспорт3% от материала	0,03				252 041	
Итого					14 287 267	
Накладные расходы 12%	0,12				1 714 472	
Итого					16 001 739	
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	0,02				320 035	
Итого					16 321 774	
НДС 12%	0,12				1 958 613	
ВСЕГО по смете:					18 280 387	
ВСЕГО по смете в долларах(по курсу 150,3):	тыс.				121 625 993	

ЗАКАЗЧИК:
Филиал "Мечеть "АБУ-БАКР" Религиозного объединения
"ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КАЗАХСТАНА"
Имам ... МУСАЕВ А.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Многопрофи...