59

Счет-фактура № 55 от 26 сентября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 980240001295, 071410, Республика Казахстан, Восточно Казахстанская Область, город Семей, Би Боранбая, дом № 19,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0010243, от 19.10.2012

ИИК поставщика: KZ679260301188769000, в банке АО Казкоммербанк, БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 56 от 27 июля 2016 года

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область город Семей улица Достоевского 110

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 980240001295, Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС,071410, Республика Казахстан, Восточно Казахстанская Область, город Семей, Би Боранбая, дом № 19

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060340002354, Государственное учреждение Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область город Семей улица Достоевского 110

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060340002354, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область город Семей улица Достоевского 110

ИИК получателя: KZ20070103KSN1827000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция спортивного зала средней школы № 12 в г.Семей ВКО	услуга	1	11 540 687,00	11 540 687,00	12%	1 384 883,00	12 925 570,00		
Всего по счету:					**11 540 687,00**		**1 384 883,00**	**12 925 570,00**		

Руководитель: Шоранов Е. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Малежик Т. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Малежик Т.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение " Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"**
ВКО г.Семей ,ул Достоевского,110
БИН 110840016453
ИИК KZ20070103KSN 1827000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
БИК KKMFKZ 2A

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Би Боранбая 19
ИИК KZ679260301188769000
БИК KZKOKZKX
БИН 980240001295
АО «Казкоммерцбанк», тел/факс 56-32-76

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция спортивного зала к школе №12 в г.Семей ВКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь от23 сентября 2016 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган.-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
	11750	56	27.07.2016			ТОО "Курылыс"	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР в цен. 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция спортивного зала к школе №12	14 506 374,00	11 540 687,00	5 670 295,00	5 593 669,00		76 626,00			1 384 883,00	12 925 570,00

М.П. **Заказчик:** Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"
_____ **Б.М Жакаев**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс»
_____ **Е.К. Шоранов**

М.П. **Технадзор:**
_____ **В.В.Бурмистров**

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
ВКО ,г.Семей ,ул Достоевского ,110
БИН 110840016453

ИИК KZ 20070103KSN1827000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
БИК KKMFKZ2A

Форма 2 В

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО, г.Семей, ул.Би-Боранбая,19
ИИК KZ679260301188769000
БИК KZ KOKZKX
БИН 980240001295
АО «Казкоммерцбанк"
Кбе 17

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция спортивного зала к школе №12 в г.Семей ВКО

Договор №56 от 27.07.2016г

Акт № 2

приемки выполненных работ за сентябрь месяц от 23 сентября 2016 года.

на строительно-монтажные работы
Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1 на Общестроительные работы								
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-162-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 3 м при		468,34	--	27721	--	28192	3,04	180
		м3	59,19	468,34	--	27721	--	101,7	--	--
2	Е0101-162-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 3 м при		468,34	--	15925	--	16194	3,04	103
		м3	34	468,34	--	15924	--	101,7	--	--
3	Е0101-166-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		154,22	--	26834	--	27290	1,12	195
		м3	174	154,22	--	26834	--	101,7	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**70480**	--	**71677**		**478**
			Тенге			**70479**	--			--
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0106-1-22 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху 1000 мм(1 этап)		8876,79	441,83	161558	8041	14441	4,14	75
		м3	18,2	672,75	166,90	12244	3038	94,5	0,82	15
5	Е0106-1-22 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху 1000 мм(2 этап)		8876,79	441,83	161557	8041	14441	4,14	75
		м3	18,2	672,75	166,90	12244	3038	94,5	0,82	15
8	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	36,4	83,00		3021				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**326136**	**16083**	**28882**		**151**
			Тенге			**24488**	**6075**			**30**
		РАЗДЕЛ 3.Стены								
11	Е0169-5-2 к=2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен		8,17	0,02	1176	3	1056	0,05	8
		отверст	144	8,15	--	1174	--	90	--	--
12	Е0169-5-3 к=1,2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм		-9,90	--	-38060	--	-34254	-0,06	-243
		отверст	3844,4	-9,90	--	-38060	--	90	--	--
13	Е0106-11-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка Z-образных анкеров		38734,93	380,30	16114	158	15009	227,70	95
		1т	0,416	38036,25	143,44	15823	60	94,5	0,70	--
15	Е0115-71-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство каркаса при оштукатуривании стен		45,60	1,49	25992	849	23717	0,26	148
		м2	570	43,47	0,56	24778	319	94,5	--	2
19	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича(над опорной частью перемычек и в оконном проеме по оси 4)		4899,14	1880,99	3870	1486	2984	21,24	17
		м3	0,79	3018,15	538,09	2384	425	106,2	2,91	2
20	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних простых стен из силикатного кирпича М100(над опорной частью перемычек)		6448,05	300,96	3869	181	621	5,63	3
		м3	0,6	873,00	101,79	524	61	106,2	0,39	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**12961**	**2677**	**9133**		**28**
			Тенге			**6623**	**865**			**4**
		РАЗДЕЛ 4 Полы								
43	С12069-60 прим	Рейки								
		м3	15,23	47900,00		729517				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**729517**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5.Окна								
76	Е0108-25-4	Демонтаж проемов из стеклянных блоков при высоте этажа свыше 4 м		193,02	19,14	8302	823	8270	1,06	46
		м2	43,01	173,88	7,17	7479	308	106,2	0,03	2
77	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок		250,04	23,78	7014	667	5939	1,52	43
		м2	28,05	226,26	8,98	6347	252	90	0,04	1
78	Е0108-26-2	Демонтаж подоконных железобетонных плит гладких		145,02	18,83	2357	306	2299	0,78	13
		м2	16,25	126,18	7,06	2050	115	106,2	0,03	1
81	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков металлопаластиковых поворотных, двухстворчатых площадью проема до 2 м2		460,21	24,15	2043	107	1063	1,28	6
		м2	4,44	213,70	7,99	949	35	108	0,04	--
82	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков металлопаластиковых поворотных, двухстворчатых площадью проема более 2 м2		371,23	23,59	2406	153	1154	0,94	6
		м2	6,48	156,91	7,99	1017	52	108	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков металлопаластиковых поворотных, одностворчатых площадью проема до 2 м2		510,22	23,76	4704	219	2570	1,50	14
		м2	9,22	250,39	7,73	2309	71	108	0,04	--
84	С12061-189прим к=1,36	Блоки оконные металлопаластиковые спаренные теплозащитные,с тройным остеклением, с поворотной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой(О1)		9411,20	--	405058	--	--	--	--
		м2	43,04	--	--	--	--	--	--	--
85	С12061-181прим к=1,36	Блоки оконные металлопаластиковые спаренные теплозащитные,с тройным остеклением, с поворотной фурнитурой: одноэлементные глухие(О2)		7126,40	--	56441	--	--	--	--
		м2	7,92	--	--	--	--	--	--	--
86	С12061-186 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим к=1,36	Блоки оконные металлопаластиковые спаренные теплозащитные,с тройным остеклением, с поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками(О3)		14416,00	--	64007	--	--	--	--
		м2	4,44	--	--	--	--	--	--	--
87	С12061-182 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим к=1,36	Блоки оконные металлопаластиковые спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные(О4,О6)		9000,48	--	82984	--	--	--	--
		м2	9,22	--	--	--	--	--	--	--
88	С12061-184прим К=1,36	Блоки оконные металлопаластиковые спаренные теплозащитные,с тройным остеклением, с поворотной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка		10948,00	--	70943	--	--	--	--
		м2	6,48	--	--	--	--	--	--	--
93	С12061-198 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные пластиковые ширина 550 мм		4890,00	--	179659	--	--	--	--
		м	36,74	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл шт	7	530		3710				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**889628**	**2275**	**21295**		**114**
			Тенге			**20151**	**762**			
		РАЗДЕЛ 7.Кровля								
135	Е0153-2-1	Разборка кладки парапетных стен из кирпича м3	20,91	4899,14 3018,15	1880,99 538,09	102441 63110	39332 11251	78971 106,2	21,24 2,91	444 61
136	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних парапетных стен из кирпича силикатного М100 м3	4,06	6448,05 873,00	300,96 101,79	26179 3544	1222 413	4204 106,2	5,63 0,39	23 2
137	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов м2	528,1	48,37 44,01	4,36 0,68	25544 23242	2303 359	25276 107,1	0,29 0,01	152 3
138	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами м2	158,4	24,15 21,51	2,64 0,45	3825 3407	418 71	3725 107,1	0,15 --	24 2
139	Е0158-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен м2	158,4	43,95 41,60	2,35 0,41	6962 6589	372 65	7127 107,1	0,27 --	43 2
150	Е0110-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка стропил м3	4,15	21898,02 3907,13	417,85 157,50	90877 16215	1734 654	18218 108	25,42 0,78	105 3
151	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,6	23143,99 4010,63	395,71 149,06	13886 2406	237 89	2695 108	25,88 0,73	16 0
152	Е0110-3-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов, лобовых досок м2	57,4	801,94 246,85	9,43 3,57	46031 14169	541 205	15524 108	1,64 0,02	94 1
153	Е0110-49-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим.	Укладка обрешетки из брусьев м3	1,94	21063,25 2820,38	387,03 146,25	40863 5472	751 284	6216 108	15,87 0,71	31 1
159	Е0109-42-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа м2	528,1	128,68 58,74	42,80 10,56	67954 31022	22605 5578	29646 81	0,36 0,04	193 20
160	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2	584,0786	1190,00		695054				
161	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям								
		т	0,1351936	525600,00		71058				
162	Е0110-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство слуховых окон								
				3246,04	102,01	25968	816	9909	6,99	56
		шт	8	1107,45	39,37	8860	315	108	0,19	2
163	С12061-152	Слуховое окно ОИ1								
		м2	8,05	3960,00		31878				
164	С11011-797	Скобяные изделия								
		комплект	8	360,00		2880				
165	Е0115-203-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм слуховых окон								
				566,84	2,66	483	2	81	0,65	1
		м2	0,852	99,88	1,01	85	1	94,5	--	--
166	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство мелких покрытий /слуховых окон/ из листовой оцинкованной стали								
				739,16	1,55	74508	156	19087	1,12	113
		м2	100,8	176,21	0,59	17762	59	107,1	--	--
167	Е0109-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж лестниц прямолинейных пожарных с ограждением МЛ1 и стремянок ЛВ6.18								
				15836,43	6844,83	1716	742	679	33,24	4
		т	0,10836	5796,00	1941,09	628	210	81	6,83	1
171	Е0107-44-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Укладка перемычек масса до 0,3 т								
				126,80	83,04	507	332	288	0,17	1
		шт	4	27,43	29,81	110	119	126	0,13	1
172	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/								
				23100,00	--	1552	--	--	--	--
		м3	0,0672	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ7	**Тенге**			**1330166**	**71563**	**221647**		**1299**
						196621	**19674**			**100**

Раздел 8 Внутренняя отделка

173	Е0115-61-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню стен								
				342,97	5,08	17800	264	7712	0,85	44
		м2	51,9	156,03	1,21	8098	63	94,5	0,06	3
183	Е0162-36-1 примен	Очистка вручную стен от старых известковых красок								
				25,70	--	794	--	750	0,18	6
		м2	30,9	25,70	--	794	--	94,5	--	--
186	Е0115-65-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню								
				722,37	7,91	15018	164	7125	2,06	43
		м2	20,79	359,66	2,99	7477	62	94,5	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков		32,87	--	189	--	170	0,23	1
		м2	5,76	32,87	--	189	--	90	--	--
190	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток		133,16	23,58	6605	1170	5331	0,74	37
		м2	49,6	109,58	4,16	5435	206	94,5	0,02	1
191	Е0115-61-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		276,82	4,23	13730	210	6349	0,75	37
		м2	49,6	134,55	0,90	6674	45	94,5	0,06	3
192	Е0115-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону		1931,19	2,63	127652	174	23983	2,30	152
		м2	66,1	382,95	0,99	25313	65	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**			**181788**	**1982**	**51420**		**320**
						53981	**442**			**50**

Раздел 9 Наружная отделка

194	Е0115-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен		282,85	2,45	88909	770	37367	0,70	221
		м2	314,33	125,24	0,56	39365	177	94,5	0,03	10
195	Е0115-53-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм		121,74	0,75	5420	33	2788	0,37	16
		м	44,52	65,99	0,29	2938	13	94,5	--	--
201	Е0108-35-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ		161,13	0,78	19039	92	10005	0,50	59
		м2	118,16	79,44	0,29	9387	34	106,2	--	1
202	Е0108-35-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки		135,63	0,78	53421	92	33155	0,50	59
		м2	118,16	79,18	0,29	31185	34	106,2	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			**166789**	**988**	**83315**		**237**
						82875	**258**			**10**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				**3707465**	**95568**	**487369**		**2628**
						455217	**28076**			**193**

Локальная смета №2-1-3

на Отопление и вентиляцию

2	Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм		275,25	5,10	17891	331	5304	0,35	23
		м	65	61,83	1,92	4019	125	128	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0116-6-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм м	30	354,25	5,10	10628	153	2448	0,35	11
				61,83	1,92	1855	58	128	0,01	0
4	Е0116-6-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм м	24	433,25	5,10	10398	122	1958	0,35	8
				61,83	1,92	1484	46	128	0,01	--
6	Е0118-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка чугунных радиаторов 1кВт	25,43	4357,14	44,71	110802	1137	4727	0,81	21
				128,46	16,75	3267	426	128	0,08	2
10	С130901-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 шт	4	437,00		1748				
11	С130901-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 шт	4	489,00		1956				
14	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, кг	27,5	200,00		5500				
		Узел управления								
33	Е0116-10-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм (д=76х3) м	6,5	827,78	20,59	5381	134	1208	0,78	5
				137,52	7,71	894	50	128	0,04	--
34	Е0116-10-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм (д=57х3) м	5	646,27	18,18	3231	91	804	0,66	3
				118,86	6,81	594	34	128	0,03	--
35	Е0116-6-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм м	6	433,25	5,10	2599	31	490	0,35	2
				61,83	1,92	371	12	128	0,01	--
36	Е0116-6-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм м	8	354,25	5,10	2834	41	653	0,35	3
				61,83	1,92	495	15	128	0,01	--
39	Е0118-16-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм 1шт	2	12699,38	98,15	25399	196	1475	3,13	6
				538,36	37,66	1077	75	128	0,18	--
45	С130901-58	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	2	641,00		1282				
46	С130901-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	4	489,00		1956				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс								
		т	0,015	58700,00		881				
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			**202486**	**2236**	**19067**		**81**
						14056	**841**			

Добавить
по техническому решению
Локальная смета №2-1-1-и

Раздел 1 Землянные работы

1	Е0101-162-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 3 м при усилении фундаментов под стены(1 этап)								
				468,34	--	20935	--	21291	3,04	136
		м3	44,7	468,34	--	20935	--	101,7	--	--
2	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
				25,23	5,65	4191	938	3155	0,12	20
		м3	166,1	19,58	--	3252	--	97	--	--
3	Е0151-6-1	Вынос грунта из здания вручную								
				112,50	--	4984	--	4351	0,83	37
		м3	44,3	112,50	--	4984	--	87,3	--	--
		Итого прямые затраты по разделу:	**Тенге**			**30109**	**938**	**28796**		**193**
						29171				

Раздел2 Фундаменты

4	Е0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях глубине сверления 200 мм								
				77,20	0,50	49871	323	44646	0,46	297
		отверст	646	76,70	0,09	49548	58	90	--	--
5	Е0169-5-9	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях , добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм								
				13,12	0,25	33902	646	30047	0,08	207
		отверст	2584	12,87	0,05	33256	129	90	--	--
6	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных								
				1362,29	--	99583	--	49089	3,57	261
		м3	73,1	545,96	--	39910	--	123	--	--
7	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм								
				73000,00	--	8687	--	--	--	--
		т	0,119	--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
				67700,00	--	12525	--	--	--	--
		т	0,185	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм		61200,00	--	40637	--	--	--	--
		т	0,714	--	--	--	--	--	--	--
10	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		252,00	4,77	28274	535	5925	0,24	27
		м2	112,2	42,95	1,80	4819	202	118	0,01	1
		Итого прямые затраты по разделу:	**Тенге**			**273480**	**1504**	**129706**		**792**
						127533	**389**			**1**

Раздел3 Стены

11	Е0115-71-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство каркаса при оштукатуривании стен		45,60	1,49	9250	302	8440	0,26	53
		м2	202,85	43,47	0,56	8818	114	94,5	--	
12	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм								
		т	0,505	50800,00		25654				
		Итого прямые затраты по разделу:	**Тенге**			**34904**	**302**	**8440**		**53**
						8818	**114**			

Раздел5 Окна

19	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-	Установка оконных блоков металлопаластиковых поворотных, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2		379,30	23,60	1240	77	724	1,18	4
		м2	3,27	196,66	8,22	643	27	108	0,04	0
20	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-	Установка оконных блоков металлопаластиковых глухих площадью проема до 2 м2		537,52	23,97	4236	189	2326	1,59	13
		м2	7,88	265,62	7,73	2093	61	108	0,04	--
21	С12061-189прим к=1,36	Блоки оконные металлопаластиковые спаренные теплозащитные,с тройным остеклением, с поворотной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой(О1)		9411,20	--	30775	--	--	--	--
		м2	3,27	--	--	--	--	--	--	--
22	С12061-181прим к=1,36	Блоки оконные металлопаластиковые спаренные теплозащитные,с тройным остеклением, с поворотной фурнитурой: одноэлементные глухие(О2)		7126,40	--	56156	--	--	--	--
		м2	7,88	--	--	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по разделу	**Тенге**			**92407**	**266**	**3050**		**16**
						2736	**88**			
		Итого прямые затраты по смете:	**Тенге**			**430900**	**3011**	**169992**		**1053**
						168258	**591**			**1**

Локальная смета №2-1-3-и
Раздел 3 Узел управления

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0116-16-2	Установка задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. 80 мм		595,88	12,33	1192	25	691	1,58	3
		1шт	2	265,50	4,50	531	9	128	0,02	--
2	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм		5190,00	--	10380	--	--	--	--
		шт	2	--	--	--	--	--	--	--
3	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80		419,00	--	838	--	--	--	--
		шт.	2	--	--	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по разделу	**тенге**			**12410**	**25**	**691**		**3**
						531	**9**			
		Раздел тепловые сети								
4	Е0107-61-1	Демонтаж ж/б плит перекрытия лотков		678,86	338,66	3151	1572	2973	2,00	9
		м3	4,642	340,20	117,29	1579	544	140	0,45	2
5	Е0116-10-4	Демонтаж из стальных электросварных труб диам. 89 мм		90,78	12,48	6355	874	7434	0,44	30
		м	70	78,30	4,67	5481	327	128	0,02	2
6	Е0116-10-2	Демонтаж из стальных электросварных труб диам. 57 мм		68,68	8,47	4258	525	5030	0,33	21
		м	62	60,21	3,17	3733	197	128	0,02	1
7	Е0116-10-1	Демонтаж из стальных электросварных труб диам. до 40 мм		68,68	8,47	4808	593	5679	0,33	23
		м	70	60,21	3,17	4215	222	128	0,02	1
8	Е0107-61-1	Демонтаж ж/б лотков		678,86	338,66	3238	1615	3055	2,00	10
		м3	4,77	340,20	117,29	1623	559	140	0,45	2
9	Е0165-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 80 мм		309,45	7,95	619	16	698	1,91	4
		шт	2	301,50	1,26	603	3	115,2	0,01	--
10	Е0116-16-2	Установка задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. 80 мм		638,79	15,41	1278	31	796	1,82	4
		1шт	2	305,33	5,63	611	11	128	0,02	--
11	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм		5190,00	--	10380	--	--	--	--
		шт	2	--	--	--	--	--	--	--
12	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		200,00	--	21	--	--	--	--
		кг	0,105	--	--	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по разделу:				**34107**	**5226**	**25665**		**101**
						17845	**1863**			
		Итого прямые затраты по смете:	Тенге			**46517**	**5251**	**26356**		**104**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						18376	1872			
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТАМ:				4387368	106066	702785		3867
						655907	31379			194

Накладные	**702785**
Итого, в том числе:	**5090153**
СМР	**5090153**
Оборудование	**0**
Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	**305409**
Итого	**5395562**
Временные здания и сооружения 1,44%	**77696**
Итого	**5473258**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	**120412**
Затраты на выслугу лет 1%	**54733**
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**21893**
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	**5670295**
Итого по сметному расчету в прогнозных ценах 2016 года	**11314399**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**226288**
Итого, в том числе:	**11540687**
СМР	**11540687**
Оборудование	**0**
НДС 12%	**1384883**
ВСЕГО ПО АКТУ	**12925570**

Заказчик:

Руководителя
ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"

_____ **Б.М. Жакаев**

Технадзор:

_____ **В.В.Бурмистров**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Е.К. Шоранов**