форма 3

**Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек**

**Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервисKZ"**
**Технадзор:ТОО " Фараб құрылыс "**
**Наименование объекта: Средный ремонт ул. Сатпаев в с. Шаян Байдибекского района Туркестанской области.**
**Договор о государственных закупках работ №94 2019-08-16**

## СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ за август месяц 2019 года

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | с начало года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за июль) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне | дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на преобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Средный ремонт ул. Сатпаев в с. Шаян Байдибекского района Туркестанской области. | 2 620 800 | 2 620 800 | 2 340 000 | - | - | - | - | - | - | 280 800 | 2 620 800 |

**Заказчик:**
**Директор ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек**

**Турманбетов Р.Т.**

**Технадзор:**
**Директор ТОО " Фараб құрылыс "**

**Акжігіт Т.А.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "СтройЖолСервис KZ"**

**Каримбаев О. К.**

Наименование стройки - Средный ремонт ул. Сатпаев в с. Шаян Байдибекского района Туркестанской области

Форма №2

# АКТ
# ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## за АВГУСТ месяц 2019 ГОДА

**ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД района Байдибек" акимата района Байдибек**
**ИНЖЕНЕР: ТОО "Фараб құрылыс"**
**ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис Kz"**
**Основание: Договор №94 от 16.08.2019 г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Средний ремонт ул.Сатпаева в с.Шаян Байдибекского района Туркестанской области | | | | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 1.Освещение | | | | | | | | | | |
| | | Протяженность 1300 м | | | | | | | | |
| 1 | 11-010203-0502 РСНБ РК 2015 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 | 30 | 950,60 | 778,52 | 28518 | 23356 | 10123 | 0,20 | 8 |
| | | яма | | 172,09 | 319,07 | 5163 | 9572 | 59,1 | 0,21 | 9 |
| | | *Накладные расходы -* | | *337,43* | | *10123* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *290,28* | | | | *8708* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *47,15* | | | | *1415* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *103,04* | | *3091* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *41732* | | | | |
| 2 | 11-110101-0203 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие из ГПС. Устройство с уплотнением трамбовками | 1,2242 | 4801,75 | 412,29 | 5878 | 505 | 2621 | 3,10 | 7 |
| | | м3 подстилающего слоя | | 2985,30 | 112,86 | 3655 | 138 | 60,9 | 0,55 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2140,94* | | *2621* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *1886,78* | | | | *2310* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *254,16* | | | | *311* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *555,42* | | *680* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9179* | | | | |
| 3 | 11-060101-0113 РСНБ РК 2015 | Фундаменты-столбы бетонные под опоры. Устройство | 3,1046 | 20885,42 | 1113,11 | 64841 | 3456 | 10916 | 4,90 | 30 |
| | | м3 | | 5140,10 | 267,38 | 15958 | 830 | 48,5 | 0,20 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *3515,93* | | *10916* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *2622,63* | | | | *8142* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *893,31* | | | | *2773* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1952,11* | | *6061* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *81817* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11-060301-0408 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | 0,258 | 490664,00 | -- | 126591 | -- | 13489 | 58,00 | 45 |
| | | т | | 66816,00 | -- | 17239 | -- | 48,5 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *52282,41* | | *13489* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *32405,76* | | | | *8361* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *19876,65* | | | | *5128* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *43435,71* | | *11206* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *151287* | | | | |
| 5 | ТПРАЙС ЛИСТ | Анкерный болт М22 | 86 | 920,00 | -- | 79120 | -- | 3007 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *34,96* | | *3007* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *34,96* | | | | *3007* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *76,40* | | *6570* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *88697* | | | | |
| 6 | 11-330104-0101 РСНБ РК 2015 | Опоры. Установка | 0,903 | 60182,52 | 26954,52 | 54345 | 24340 | 25027 | 26,00 | 70 |
| | | т | | 33228,00 | 6476,48 | 30005 | 5848 | 61,7 | 7,58 | 21 |
| | | *Накладные расходы -* | | *27715,51* | | *25027* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%* | | *24497,66* | | | | *22121* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *3217,85* | | | | *2906* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7031,84* | | *6350* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *85722* | | | | |
| 7 | ТПРАЙС-ЛИСТ | Опоры СТ-10-3 | 21 | 80000,00 | -- | 1680000 | -- | 63840 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *3040,00* | | *63840* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *3040,00* | | | | *63840* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6643,20* | | *139507* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1883347* | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1 | | | Тенге | | | **2 341 781** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1 | | | Тенге | | | **2 341 781** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| **ИТОГО ПО СТРОЙКЕ** | | | Тенге | | | **2 341 781** | | | | |
| **в том числе оборудование** | | | Тенге | | | - | | | | |
| **в том числе СМР** | | | Тенге | | | **2 341 781** | | | | |
| Итого в текущих ценах 2019 г. | | | Тенге | | 1 | 2 341 781 | | | | |
| **Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,999239693755717** | | | Тенге | | **0,999239694** | **2 340 000** | | | | |
| НДС | | | Тенге | | 12% | 280 800 | | | | |
| **Итого к оплате** | | | **Тенге** | | | **2 620 800** | | | | |

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "СтройЖолСервис Kz"**

_____Каримбаев О.К.

**Инженер:**

**ТОО "Фараб курылыс"**

_____Ақжігіт Т.А.

форма 3

**Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек**
**Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервисKZ"**
**Наименование объекта: Средный ремонт ул. Сатпаев в с. Шаян Байдибекского района Туркестанской области.**
**Договор о государственных закупках работ №94 2019-08-16**

## СПРАВКА
### о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2019 года

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | с начало года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за июль) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне | дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на преобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Средный ремонт ул.. Сатпаев в с. Шаян Байдибекского района Туркестанской области. | 7 000 000 | 9 620 800 | 6 250 000 | - | - | - | - | - | - | 750 000 | 7 000 000 |

**Заказчик:**
Директор ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
_____ Нурмаганов Р.Т.

**Инженер:**
Директор ТОО "Фарабі курылыс"
_____ Аккігіт Т.А.

**Подрядчик:**
Директор ТОО "СтройЖолСервис KZ"
_____ Каримбаев О. К.

Форма №2

Наименование стройки - Средный ремонт ул. Сатпаев в с. Шаян Байдибекского района Туркестанской области

# АКТ
# ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## за СЕНТЯБРЬ месяц 2019 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД района Байдибек" акимата района Байдибек
ИНЖЕНЕР: ТОО "Фараб құрылыс"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис Kz"
Основание: Договор №94 от 16.08.2019 г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Средний ремонт ул.Сатпаева в с.Шаян Байдибекского района Туркестанской области | | | | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 1.Освещение | | | | | | | | | | |
| | | Протяженность 1300 м | | | | | | | | |
| 1 | 11-010203-0502 РСНБ РК 2015 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 | | | | | | | | |
| | | | 13 | 950,60 | 778,52 | 12358 | 10121 | 4387 | 0,20 | 8 |
| | | ямa | | 172,09 | 319,07 | 2237 | 4148 | 59,1 | 0,21 | 9 |
| | | *Накладные расходы -* | | *337,43* | | *4387* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *290,28* | | | | *3774* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *47,15* | | | | *613* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *103,04* | | *1340* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *18084* | | | | |
| 2 | 11-110101-0203 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие из ГПС. Устройство с уплотнением трамбовками | | | | | | | | |
| | | | 1,0978 | 4801,75 | 412,29 | 5271 | 453 | 2350 | 3,10 | 7 |
| | | м3 подстилающего слоя | | 2985,30 | 112,86 | 3277 | 124 | 60,9 | 0,55 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2140,94* | | *2350* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *1886,78* | | | | *2071* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *254,16* | | | | *279* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *555,42* | | *610* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8231* | | | | |
| 3 | 11-060101-0113 РСНБ РК 2015 | Фундаменты-столбы бетонные под опоры. Устройство | | | | | | | | |
| | | | 3,1046 | 20885,42 | 1113,11 | 64841 | 3456 | 10916 | 4,90 | 30 |
| | | м3 | | 5140,10 | 267,38 | 15958 | 830 | 48,5 | 0,20 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *3515,93* | | *10916* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *2622,63* | | | | *8142* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *893,31* | | | | *2773* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1952,11* | | *6061* | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *81817* | | | | |
| 4 | 11-060301-0408<br>РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | | | | | | | | |
| | | | 0,516 | 490664,00 | -- | 253183 | -- | 26978 | 58,00 | 45 |
| | | т | | 66816,00 | -- | 34477 | -- | 48,5 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *52282,41* | | *26978* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *32405,76* | | | | *16721* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *19876,65* | | | | *10256* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *43435,71* | | *22413* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *302573* | | | | |
| 5 | ТПРАЙС ЛИСТ | Анкерный болт М22 | | | | | | | | |
| | | | 86 | 920,00 | -- | 79120 | -- | 3007 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *34,96* | | *3007* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *34,96* | | | | *3007* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *76,40* | | *6570* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *88697* | | | | |
| 6 | 11-330104-0101<br>РСНБ РК 2015 | Опоры. Установка | | | | | | | | |
| | | | 1,806 | 60182,52 | 26954,52 | 108690 | 48680 | 50054 | 26,00 | 70 |
| | | т | | 33228,00 | 6476,48 | 60010 | 11697 | 61,7 | 7,58 | 21 |
| | | *Накладные расходы -* | | *27715,51* | | *50054* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%* | | *24497,66* | | | | *44243* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *3217,85* | | | | *5811* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7031,84* | | *12700* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *171443* | | | | |
| 7 | ТПРАЙС-ЛИСТ | Опоры СТ-10-3 | | | | | | | | |
| | | | 22 | 80000,00 | -- | 1760000 | -- | 66880 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *3040,00* | | *66880* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *3040,00* | | | | *66880* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6643,20* | | *146150* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1973030* | | | | |
| 8 | 13-080205-0401<br>РСНБ РК 2015 | Кронштейн "Переход". Монтаж на опоре | | | | | | | | |
| | | | 45 | 1879,84 | 251,73 | 84593 | 11328 | 32892 | 1,07 | 48 |
| | | шт. | | 1393,14 | 91,35 | 62691 | 4111 | 42,8 | 0,06 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *730,94* | | *32892* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *635,36* | | | | *28591* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *95,58* | | | | *4301* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *208,86* | | *9399* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *126884* | | | | |
| 9 | 13-080205-0902<br>РСНБ РК 2015 | Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий | | | | | | | | |
| | | | 45 | 15692,22 | 7955,86 | 706150 | 358014 | 203823 | 4,34 | 195 |
| | | шт. | | 6071,66 | 2781,40 | 273225 | 125163 | 42,8 | 1,88 | 85 |
| | | *Накладные расходы -* | | *4529,40* | | *203823* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *3789,11* | | | | *170510* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *740,29* | | | | *33313* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1617,73* | | *72798* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *982771* | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ТПРАЙС-ЛИСТ | Светильник светодиодный "Жарык" 60 Вт | 45 | 25510,00 | -- | 1147950 | -- | 43622 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *969,38* | | *43622* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *969,38* | | | | *43622* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2118,35* | | *95326* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1286898* | | | | |
| 11 | 13-080205-0705 РСНБ РК 2015 | Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 20 | | | | | | | | |
| | | | 1,3 | 42645,04 | 22655,12 | 55439 | 29452 | 17375 | 13,70 | 18 |
| | | км | | 18508,70 | 7927,85 | 24061 | 10306 | 42,8 | 5,29 | 7 |
| | | *Накладные расходы -* | | *13365,32* | | *17375* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *11314,84* | | | | *14709* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *2050,48* | | | | *2666* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *4480,83* | | *5825* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *78639* | | | | |
| 12 | 23-061201-0801 РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х35-35 ГОСТ Р 52373-2005 | | | | | | | | |
| | | | 1,3 | 307011,00 | -- | 399114 | -- | 15166 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *11666,42* | | *15166* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *11666,42* | | | | *15166* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *25494,19* | | *33142* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *447423* | | | | |
| 13 | 13-080305-1002 РСНБ РК 2015 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании | | | | | | | | |
| | | | 1 | 1238,02 | 83,91 | 1238 | 84 | 564 | 0,87 | 1 |
| | | шт. | | 1132,74 | 30,45 | 1133 | 30 | 42,8 | 0,02 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *563,81* | | *564* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *497,85* | | | | *498* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *65,96* | | | | *66* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *144,15* | | *144* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1946* | | | | |
| 14 | 23-070501-0206 РСНБ РК 2015 | Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1 | | | | | | | | |
| | | | 1 | 15381,00 | -- | 15381 | -- | 584 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *584,48* | | *584* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *584,48* | | | | *584* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1277,24* | | *1277* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *17243* | | | | |
| 15 | 13-080201-0902 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | | | | | | | | |
| | | | 165,964 | 253,32 | 20,01 | 42043 | 3321 | 15984 | 0,15 | 25 |
| | | м кабеля | | 188,10 | 7,02 | 31218 | 1165 | 42,8 | 0,05 | 9 |
| | | *Накладные расходы -* | | *96,31* | | *15984* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *83,51* | | | | *13860* | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *12,80* | | | | *2124* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *27,97* | | *4642* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *62669* | | | | |
| 16 | 23-060137-0628 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 3х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 | | | | | | | | |
| | | км | 0,165964 | 885402,00 | -- | 146945 | -- | 5584 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *33645,28* | | *5584* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *33645,28* | | | | *5584* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *73523,78* | | *12202* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *164731* | | | | |
| 17 | 13-080303-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | | | | | | | | |
| | | шт. | 2 | 7102,22 | 36,33 | 14204 | 73 | 3731 | 3,00 | 6 |
| | | | | 3579,00 | 12,54 | 7158 | 25 | 42,8 | 0,02 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1865,48* | | *3731* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *1537,18* | | | | *3074* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *328,30* | | | | *657* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *717,42* | | *1435* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *19370* | | | | |
| 18 | 13-080303-1004 РСНБ РК 2015 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне | | | | | | | | |
| | | шт. | 1 | 6409,54 | 0,60 | 6410 | 1 | 1834 | 3,00 | 3 |
| | | | | 3579,00 | -- | 3579 | -- | 42,8 | 0,02 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1833,58* | | *1834* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *1531,81* | | | | *1532* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *301,77* | | | | *302* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *659,45* | | *659* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8903* | | | | |
| 19 | ТПРАЙС-ЛИСТ | Контакторы электромагнитные модели КТИ-5115, 115 А, 230 В/АС-3, типа ИЭК | | | | | | | | |
| | | шт. | 2 | 25800,00 | -- | 51600 | -- | 1961 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *980,40* | | *1961* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *980,40* | | | | *1961* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2142,43* | | *4285* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *57846* | | | | |
| 20 | ТПРАЙС-ЛИСТ | Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-11260, 12 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК | | | | | | | | |
| | | шт. | 1 | 8500,00 | -- | 8500 | -- | 323 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *323,00* | | *323* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *323,00* | | | | *323* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *705,84* | | *706* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9529* | | | | |
| 21 | 13-080303-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Ящик управления освещением. Установка | | | | | | | | |
| | | | 2 | 4198,94 | 39,18 | 8398 | 78 | 3801 | 3,00 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт. | | 3906,00 | 12,54 | 7812 | 25 | 42,8 | 0,02 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1900,43* | | *3801* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *1677,14* | | | | *3354* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *223,29* | | | | *447* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *487,95* | | *976* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *13175* | | | | |
| 22 | ТПРАЙС-ЛИСТ | Щит управления освещением ЯУО-9602 3774 /с фотореле/ ЕКТ | | | | | | | | |
| | | | 2 | 48730,00 | -- | 97460 | -- | 3703 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1851,74* | | *3703* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *1851,74* | | | | *3703* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *4046,54* | | *8093* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *109257* | | | | |
| 23 | 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 160 А. Установка на конструкции на стене или колонне | | | | | | | | |
| | | | 2 | 4630,81 | 36,33 | 9262 | 73 | 2558 | 2,00 | 4 |
| | | шт. | | 2470,00 | 12,54 | 4940 | 25 | 42,8 | 0,02 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1278,87* | | *2558* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *1062,53* | | | | *2125* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *216,35* | | | | *433* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *472,77* | | *946* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12765* | | | | |
| 24 | 23-070204-0630 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | | | | | | | | |
| | | | 2 | 1068,00 | -- | 2136 | -- | 81 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *40,58* | | *81* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *40,58* | | | | *81* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *88,69* | | *177* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2395* | | | | |
| 25 | 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | | | | | | | | |
| | | | 2 | 4630,81 | 36,33 | 9262 | 73 | 2558 | 2,00 | 4 |
| | | шт. | | 2470,00 | 12,54 | 4940 | 25 | 42,8 | 0,02 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1278,87* | | *2558* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *1062,53* | | | | *2125* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *216,35* | | | | *433* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *472,77* | | *946* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12765* | | | | |
| 26 | 23-070204-0616 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | | | | | | | | |
| | | | 2 | 648,00 | -- | 1296 | -- | 49 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *24,62* | | *49* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *24,62* | | | | *49* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *53,81* | | *108* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1453* | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 13-080208-0104<br>РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | | | | | | | | |
| | | | 2 | 2946,13 | 50,02 | 5892 | 100 | 995 | 0,70 | 1 |
| | | шт. | | 849,80 | 17,56 | 1700 | 35 | 42,8 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *497,29* | | *995* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *371,23* | | | | *742* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *126,06* | | | | *252* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *275,47* | | *551* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7438* | | | | |
| 28 | 21-050107-0401<br>РСНБ РК 2015 | Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки Ст0 ГОСТ 6009-74 | | | | | | | | |
| | | | 0,004 | 251106,00 | -- | 1004 | -- | 38 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *9542,03* | | *38* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *9542,03* | | | | *38* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *20851,84* | | *83* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1126* | | | | |
| 29 | 13-080208-0104<br>РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | | | | | | | | |
| | | | 45 | 2946,13 | 50,02 | 132576 | 2251 | 22378 | 0,70 | 32 |
| | | шт. | | 849,80 | 17,56 | 38241 | 790 | 42,8 | 0,03 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *497,29* | | *22378* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *371,23* | | | | *16705* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *126,06* | | | | *5673* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *275,47* | | *12396* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *167350* | | | | |
| 30 | 21-050301-0104<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | |
| | | | 0,20025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 13-110301-0101<br>РСНБ РК 2015 | Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах | | | | | | | | |
| | | | 1 | 658,91 | -- | 659 | -- | 322 | 0,50 | 1 |
| | | шт. | | 651,00 | -- | 651 | -- | 44 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *322,36* | | *322* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 44%* | | *286,44* | | | | *286* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *35,92* | | | | *36* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *78,50* | | *79* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1060* | | | | |
| 32 | ТПРАЙС-ЛИСТ | Таймер ТЭ-15 электронный | | | | | | | | |
| | | | 1 | 15385,00 | -- | 15385 | -- | 585 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *584,63* | | *585* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *584,63* | | | | *585* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1277,57* | | *1278* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *17247* | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1 | | | Тенге | | | **6 254 755** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1 | | | Тенге | | | **6 254 755** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ИТОГО ПО СТРОЙКЕ** | | | Тенге | | | 6 254 755 | | | | |
| **в том числе оборудование** | | | Тенге | | | - | | | | |
| **в том числе СМР** | | | Тенге | | | 6 254 755 | | | | |
| Итого в текущих ценах 2019 г. | | | Тенге | | 1 | 6 254 755 | | | | |
| Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,999239693755717 | | | Тенге | | 0,999239694 | 6 250 000 | | | | |
| НДС | | | Тенге | | 12% | 750 000 | | | | |
| Итого к оплате | | | Тенге | | | 7 000 000 | | | | |

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервис Kz"

_____Каримбаев О.К.

Инженер:

ТОО "Фараб құрылыс"

_____Ақжігіт Т.А.