Счет-фактура № 64 от 23 ноября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 980240001295, 071410, Республика Казахстан, Восточно Казахстанская Область, город Семей, Би Боранбая, дом № 19,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0010243, от 19.10.2012

ИИК поставщика: KZ679260301188769000, в банке АО Казкоммербанк, БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 56 от 27 июля 2016 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область город Семей улица Достоевского 110

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 980240001295, Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС, 071410, Республика Казахстан, Восточно Казахстанская Область, город Семей, Би Боранбая, дом № 19

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060340002354, Государственное учреждение Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область город Семей улица Достоевского 110

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060340002354, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область город Семей улица Достоевского 110

ИИК получателя: KZ20070103KSN1827000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция спортивного зала средней школы № 12 в г.Семей ВКО	услуга	1	9 689 449,00	9 689 449,00	12%	1 162 734,00	10 852 183,00		
Всего по счету:					**9 689 449,00**		**1 162 734,00**	**10 852 183,00**		

Руководитель: Шоранов Е. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Малежик Т. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер *(должность)*

Малежик Т.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

060340002354

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область город Семей улица Достоевского 110, тел.: (87222) 52-06-48**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

980240001295

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС,071410, Республика Казахстан, Восточно Казахстанская Область, город Семей, Би Боранбая, дом № 19, тел.: +7 (222) 35-07-29 35-96-69**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 56 от 27 июля 2016 года

Номер документа	Дата составления
62	23.11.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция спортивного зала средней школы № 12 в г.Семей ВКО			услуга	1	10 852 183,00	10 852 183,00	1 162 734,00
				Итого	1	x	10 852 183,00	1 162 734,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) генеральный директор / _____ / Шоранов Е.К.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.11.2016

М.П.

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение " Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"**
ВКО г.Семей ,ул Достоевского,110
БИН 110840016453
ИИК KZ20070103KSN 1827000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
БИК KKMFKZ 2A

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Би Боранбая 19
ИИК KZ679260301188769000
БИК KZKOKZKX
БИН 980240001295
АО «Казкоммерцбанк», тел/факс 56-32-76

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция спортивного зала к школе №12 в г.Семей ВКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь от 24 ноября 2016 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Орган.-правовая форма наименование	Орган.-правовая форма код
	11750	56	27.07.2016			ТОО "Курылыс"	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (заноябрь) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР в цен. 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция спортивного зала к школе №12	38 383 844,00	9 689 449,00	3 568 749,00	3 518 787,00		49 962,00			1 162 734,00	10 852 183,00

М.П. **Заказчик:** Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО" **Б.М Жакаев**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» **Е.К. Шоранов**

М.П. **Технадзор:** **В.В.Бурмистров**

Форма 2 В

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
ВКО ,г.Семей ,ул Достоевского ,110
БИН 110840016453

ИИК KZ 20070103KSN1827000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
БИК KKMFKZ2A

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Курылыс» г.Семей
ВКО, г.Семей, ул.Би-Боранбая,19
ИИК KZ679260301188769000
БИК KZ KOKZKX
БИН 980240001295
АО «Казкоммерцбанк"
Кбе 17

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция спортивного зала к школе №12 в г.Семей ВКО

Договор №56 от 27.07.2016г

Акт № 5

приемки выполненных работ за ноябрь месяц от 24ноября 2016 года.

на строительно-монтажные работы
Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1								
		на Общестроительные работы								
		РАЗДЕЛ 4 Полы								
39	Е0111-8-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой по периметру наружных стен	26,08 м3	5642,75	327,33	147163	8537	20157	3,96	103
				574,43	123,75	14981	3227	110,7	0,60	16
		по типу ТД111								
40	Е0111-2-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	106,14 м3	2119,05	--	224916	--	71750	3,73	395
				610,65	--	64814	--	- 110,7	--	-
		по типу ТД11								
47	Е0111-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	16,2 м2	56,36	6,94	913	112	933	0,30	5
				49,43	2,59	801	42	110,7	0,01	--
48	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125		4260,00	--	2130	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3	0,5	--	--	--	--	--	--	--
49	Е0111-9-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых		279,50	5,46	4528	88	254	0,08	1
		м2	16,2	12,11	2,05	196	33	110,7	0,01	--
		по типу ТД663								
55	Е0111-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых		56,36	6,94	1911	235	1952	0,30	10
		м2	33,9	49,43	2,59	1676	88	110,7	0,01	--
56	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на		4260,00	--	4473	--	--	--	--
		м3	1,05	--	--	--	--	--	--	--
57	Е0111-11-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм		375,32	16,79	12723	569	3111	0,52	18
		м2	33,9	76,59	6,30	2596	214	110,7	0,03	1
58	Е0111-11-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона		63,78	0,84	10984	144	198	0,01	1
		м2	172,212	0,72	0,31	125	54	110,7	--	--
60	Е0111-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых		56,36	6,94	733	90	749	0,30	4
		м2	13	49,43	2,59	643	34	110,7	0,01	--
61	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125		4260,00	--	1704	--	--	--	--
		м3	0,4	--	--	--	--	--	--	--
62	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		249,96	12,44	3249	162	931	0,41	5
		м2	13	60,03	4,67	780	61	110,7	0,02	--
63	Е0111-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки		150,68	3,35	1959	44	60	0,02	--
		м2	13	2,90	1,25	38	16	110,7	0,01	--
64	Е0157-16-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой		585,67	1,61	7614	21	722	0,32	4
		1м2	13	49,91	0,25	649	3	110,7	--	--
65	Е0157-16-2 к=3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике последующий слой		303,27	0,87	11828	34	1164	0,17	7
		1м2	39	26,82	0,14	1046	5	110,7	--	--
66	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		249,96	12,44	3249	162	931	0,41	5
		м2	13	60,03	4,67	780	61	110,7	0,02	--
67	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе		1534,27	14,85	19946	193	3544	1,54	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м2	13	243,95	2,32	3171	30	110,7	0,02	--
			1м	33,2	281,46	2,26	9345	75	1844	0,29	10
					49,84	0,34	1655	11	110,7	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**469368**	**10391**	**108300**		**588**
			Тенге				**93951**	**3879**			

РАЗДЕЛ 5.Окна

90	Е0110-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	м2	10,54	286,62	13,01	3021	137	2377	1,28	13
					203,89	4,92	2149	52	108	0,02	--
92	Е0110-22-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	м2	11,54	104,96	4,80	1211	55	948	0,46	5
					74,27	1,80	857	21	108	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**4232**	**192**	**3325**		**18**
			Тенге				**3006**	**73**			

Раздел6 Двери

108	С12062-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние	м2	6,98	3500,00		24430				
109	С12062-13	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 24-12П внутренние	м2	2,77	3150,00		8726				
110	С12062-7	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние	м2	4,44	3660,00		16250				
111	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние	м2	16	4010,00		64160				
112	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	10,73	4250,00		45603				
113	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	м2	3,49	3760,00		13122				
120	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	4	1500,00		6000				
121	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	18	1380,00		24840				
122	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	22	583,00		12826				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе								
		шт	3	5500,00		16500				
124	Е0109-53-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж конструкций дверей металических по типу ДП3.07								
				17023,17	1416,44	3405	283	2483	94,42	19
		т	0,2	14826,38	497,81	2965	100	81	2,44	--
125	С12021-85	Металлические двери ДП3.07								
		т	0,2	120300,00		24060				
126	Е0126-28-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащитная изоляция вспученным перлитом								
				21564,01	494,91	3882	89	639	19,92	4
		м3	0,18	3757,05	185,62	676	33	90	11,53	2
127	Е0107-57-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство герметизации коробок металлических дверей монтажной пеной								
				100,69	65,24	1182	766	889	0,21	2
		м	11,74	35,45	24,64	416	289	126	0,12	1
128	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл								
		шт	2	530,00		1060				
130	Е0109-53-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж решетчатой двери РМ1								
				17023,17	1416,44	1515	126	1105	94,42	8
		т	0,089	14826,38	497,81	1320	44	81	2,44	--
131	С12021-87	Дверь решетчатая РМ1		180100,00	--	16029	--	--	--	--
		т	0,089	--	--	--	--	--	--	--
132	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение		1380,00	--	2760	--	--	--	--
		комплект	2	--	--	--	--	--	--	--
133	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами		583,00	--	1166	--	--	--	--
		шт	2	--	--	--	--	--	--	--
134	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза								
				40,72	0,04	98	--	16	0,04	--
		м2	2,4	8,32	--	20	--	81	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**287614**	**1264**	**5132**		**33**
			Тенге			**5377**	**466**			**3**
		Раздел 8 Внутренняя отделка								
175	Е0162-36-1 примен	Очистка вручную потолков от старых известковых красок								
				25,70	--	175	--	165	0,18	1
		м2	6,8	25,70	--	175	--	94,5	--	--
176	Е0162-1-1	Окраска потолков водными составами,известковая								
				25,15	0,05	171	--	142	0,14	1
		м2	6,8	22,05	0,02	150	--	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	Е0108-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м		230,10	1,90	61459	507	36532	0,81	216
		м2	267,1	128,09	0,70	34212	187	106,2	--	1
179	Е0108-36-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=0,075	На каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять		141,58	1,08	2836	22	1941	0,57	11
			20,0325	90,83	0,40	1819	8	106		
180	Е0163-6-1	Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных		16,97	0,07	136	1	128	0,12	1
		м2	8	16,90	0,02	135	0	94,5	--	--
184	Е0162-1-1	Окраска стен водными составами,известковая		25,15	0,05	380	1	315	0,14	2
		м2	15,1	22,05	0,02	333	--	94,5	--	--
186	Е0115-65-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню		722,37	7,91	35042	384	16625	2,06	100
		м2	48,51	359,66	2,99	17447	145	94,5	0,01	0
187	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков		32,87	--	442	--	398	0,23	3
		м2	13,44	32,87	--	442	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			**100641**	**914**	**56245**		**335**
						52894	**332**			**1**

РАЗДЕЛ 10.Разные работы

Крепление баскетбольных щитов

219	Е0107-20-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг		177381,63	2282,63	35682	459	2580	49,11	10
		т	0,20116	9315,00	863,44	1874	174	126	4,21	1
220	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		41,98	0,05	228	--	42	0,05	--
		м2	5,43	9,57	--	52	--	81	--	--

Крепление каната и гимнастических колец

221	Е0109-25-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж швеллеров для крепления каната и гимнастических колец		5876,38	2525,03	550	236	246	16,22	2
		т	0,0936	2613,38	628,04	245	59	81	2,24	--
222	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков								
		т	0,0936	114900,00		10755				
223	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		41,98	0,05	106	--	20	0,05	--
		м2	2,53	9,57	--	24	--	81	--	--
224	Е0106-19-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонной вставки		8564,25	354,05	3340	138	355	4,77	2
		м3	0,39	830,59	133,74	324	52	94,5	0,65	--

Крепление гимнастической стенки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225	Е0107-20-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг		177381,63	2282,63	10253	132	741	49,11	3
		т	0,0578	9315,00	863,44	538	50	126	4,21	--
226	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		41,98	0,05	65	--	12	0,05	--
		м2	1,56	9,57	--	15	--	81	--	--
227	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка элементов каркаса из брусьев для крепления		23143,99	395,71	2986	51	580	25,88	3
		м3	0,129	4010,63	149,06	517	19	108	0,73	--
		Отмостка								
241	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках		27,10	27,10	951	951	599	--	--
		т	35,083	--	18,97	--	666	90	0,11	4
242	Е010333-А18-1	Транспорт строительного мусора на 18км		127,20	127,20	4463	4463	803	--	--
		т	35,083	--	25,44	--	893	90	0,15	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**69378**	**6429**	**5978**		**20**
			Тенге			**3589**	**1912**			**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				**931233**	**19191**	**178980**		**994**
						158817	**6662**			**5**

Локальная смета №2-1-2

Водопровод и канализация

Раздел 1 Водопровод В1,Т3

1	Ц8-104-1	Теплообменник, мощность отводимого тепла до 30 кВт		2432	497	4864	994	3129	9	18
		шкаф	2	1537	110	3074	220	95	0,644	1
2	-лист ТОО "Жакко Д	Электроводонагреватель Термекс ER V=100л								
		шт	2	9203		18406				
3	Е17-2-3	Установка смесителей для душа ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,15; кмат1=1,25;		2079,05	1,96	8316	8	742	0,805	3
		шт	4	144,9	–	580	–	128	–	–
4	9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм								
		шт	1	623		623				
5	9-1-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм								
		шт	1	500		500				
6	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм								
		шт	7	350		2450				
7	9-4-22	Прим. Краны шаровые 11Б41П, Dy 15 мм								
		шт	2	326		652				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е16-15-1	Установка кранов водоразборных диаметром до 25 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,15; кмат1=1,25;		564,85	47,48	1695	142	1192	1,6905	5
		шт	3	292,39	18,11	877	54	128	0,0875	–
9	9-4-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм								
		шт	3	432		1296				
10	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром до 25 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,15; кмат1=1,25;		160,31	1,96	160	2	79	0,345	–
		кран	1	62,1	–	62	–	128	–	–
11	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм								
		шт	1	328		328				
12	11-3-9	Рукава поливочные, d 15 мм								
		м	30	362		10860				
13	8-4-33	Гибкая подводка из полиэтиленовых труб к унитазу Dн 16 мм								
		комплект	2	659		1318				
31	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)								
		кг	3,54	200		708				
		Итого по разделу 1	Тенге			**52176**	**1146**	**5142**		**26**
						4593	**274**			**1**

Раздел 2 Бытовая канализация К1

32	Е16-16-1	Установка задвижек диаметром до 65 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,15; кмат1=1,25;		387,96	6,5	388	7	225	1,035	1
		шт	1	173,36	2,59	173	3	128	0,0125	–
33	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм								
		шт	1	3500		3500				
34	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,15; кмат1=1,25;		7152,3	26,01	21457	78	1569	2,2425	7
		комплект	3	398,48	10,35	1195	31	128	0,05	–
35	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,15; кмат1=1,25;		11368,01	47,48	22736	95	1185	2,553	5
		комплект	2	445,05	18,11	890	36	128	0,0875	–
36	Е17-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,15; кмат1=1,25;		15091,55	57,89	75458	289	2038	1,7825	9
		комплект	5	297,56	20,7	1488	104	128	0,1125	1
37	Е16-21-2	Установка воронок сливных диаметром 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,15; кмат1=1,25;		146,75	1,96	147	2	146	0,7015	1
		воронка	1	113,85	–	114	–	128	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	11-4-2	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями								
		шт	1	7790		7790				
39	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 110 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,15; кмат1=1,25;								
		м трубопровода	38	925,81	1,73	35181	66	5757	0,644	24
				117,74	0,62	4474	24	128	0,00325	–
40	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,15; кмат1=1,25;								
		м трубопровода	22	765,04	0,78	16831	17	3447	0,6716	15
				122,13	0,29	2687	6	128	0,0015	–
41	ист ТОО "Семейпла	Ревизия д.110		270		540				
		шт	2							
42	ист ТОО "Семейпла	Заглушка д.110		270		1080				
		шт	4							
43	ист ТОО "Семейпла	Заглушка д.50		22		44				
		шт	2							
44	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)		200		992				
		кг	4,96							
		Итого по разделу 2				**186144**	**554**	**14367**		**62**
						11021	**204**			**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				**238320**	**1700**	**19509**		**88**
						15614	**478**			**2**

Тенге

Локальная смета №2-1-3
на Отопление и вентиляцию

РАЗДЕЛ 1.Отопление

5	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
		м	214,6	12,96	--	2782	--	3478	0,06	13
				12,66	--	2717	--	128	--	--
7	Ц0111-350-1	Устройство радиаторного терморегулятора с термостатическим элементом д=20 мм, RTD-3100								
		шт	8	195,42	--	1563	--	1194	1,01	8
				165,89	--	1327	--	90	--	--
8	Прайс-лист ТОО Силумин-Сервис	Радиаторный терморегулятор с термостатическим элементом д 20 мм, RTD-G-П								
		шт	8	3791,84	--	30335	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	Е0118-22-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка кранов воздушных								
		комплект	24	66,28	--	1591	--	819	0,14	3
				26,65	--	640	--	128	--	--
16	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	9	22,75	0,06	205	1	55	0,03	--
				6,75	0,03	61	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0113-26-20 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Антикоррозийное маслянно-битумное покрытие в 2 слоя м2	18	97,20 3,22	0,15 0,06	1750 58	3 1	53 90	0,02 --	-- --
18	Е0126-3-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из м	65	102,78 56,19	8,95 3,41	6681 3653	582 222	3874 100	0,34 0,02	22 1
19	Е0126-3-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 м	24	105,76 58,02	9,62 3,70	2538 1392	231 89	1481 100	0,35 0,02	8 --
20	СПрайс-лист ТОО "Технониколь-Казахстан" прим	Полуцилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм (трубопроводы д м	20	611,58 --	-- --	12232 --	-- --	-- --	-- --	-- --
21	СПрайс-лист ТОО "Технониколь-Казахстан"	Полуцилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм (трубопроводы д м	45	622,98 --	-- --	28034 --	-- --	-- --	-- --	-- --
22	СПрайс-лист ТОО "Технониколь-Казахстан"	Полуцилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм (трубопроводы д 32 мм) м	24	641,29 --	-- --	15391 --	-- --	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			**103102**	**817**	**10954**		**54**
			Тенге			**71371**	**312**			**1**

РАЗДЕЛ 3.Вентиляция

26	Е0120-32-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т шт	2	822,56 785,18	37,38 14,77	1645 1570	75 30	2048 128	4,41 0,07	9 --
27	СПрайс-лист АО "Келет"	Вентилятор канальный Styl-150-S шт	2	841,35 --	-- --	1683 --	-- --	-- --	-- --	-- --
29	Е0120-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим	Установка решеток вентиляционных вытяжных пластиковых шт	4	274,08 214,63	21,20 8,86	1096 859	85 35	1144 128	1,29 0,04	5 --
30	СПрайс-лист АО "Келет"	Решетка вентиляционная вытяжная пластиковая 1313Г 175:1,12:2,39:1,02:1,06 шт	4	60,47 --	-- --	242 --	-- --	-- --	-- --	-- --
31	Е0120-1-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм м2	3,6	1004,14 237,73	12,01 4,49	3615 856	43 16	1116 128	1,47 0,02	5 --
32	Е0120-19-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм шт	1	1525,01 157,58	16,18 5,91	1525 158	16 6	209 128	0,93 0,03	1 --
	Узел управления									
37	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		12,96	--	181	--	227	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м	14	12,66	--	177	--	128	--	--
38	Е0116-29-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм		13,10	--	151	--	186	0,06	1
		м	11,5	12,66	--	146	--	128	--	--
40	Е0118-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка манометров с трехходовым краном		866,62	2,02	1733	4	123	0,26	1
		комплект	2	47,97	--	96	--	128	--	--
41	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм								
		шт	2	328,00		656				
42	Е0118-22-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка термометров в оправе прямых или угловых		72,96	--	146	--	164	0,37	1
		комплект	2	63,96	--	128	--	128	--	--
45	С130901-58	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм								
		шт	2	641,0		1282				
46	С130901-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм								
		шт	10	489,00		4890				
48	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		22,75	0,06	65	--	17	0,03	--
		м2	2,86	6,75	0,03	19	--	90	--	--
49	Е0113-26-20 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	Антикоррозийное маслянно-битумное покрытие в 2 слоя		97,20	0,15	556	1	17	0,02	--
			5,72	3,22	0,06	18	--	90	--	--
50	Е0126-3-12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 80 мм								
		м	6,5	146,53	15,18	952	99	606	0,51	3
				87,55	5,68	569	37	100	0,03	--
51	Е0126-3-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 80 мм								
		м	5	139,20	14,10	696	71	439	0,49	2
				82,33	5,40	412	27	100	0,03	--
52	Е0126-3-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм								
		м	6	105,76	9,62	635	58	370	0,35	2
				58,02	3,70	348	22	100	0,02	--
53	Е0126-3-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм								
		м	8	102,78	8,95	822	72	477	0,34	3
				56,19	3,41	450	27	100	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	СПрайс-лист ТОО "Технониколь-Казахстан"	Полуцилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм (трубопроводы д 25 мм) м	8	622,98		4984				
55	СПрайс-лист ТОО "Технониколь-Казахстан"	Полуцилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм (трубопроводы д 32 мм) м	6	641,29		3848				
56	СПрайс-лист ТОО "Технониколь-Казахстан"	Полуцилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 80 мм (трубопроводы д 57 мм) м	5	1205,19		6026				
57	СПрайс-лист ТОО "Технониколь-Казахстан"	Полуцилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 80 мм (трубопроводы д 76 мм) м	6,5	1341,67		8721				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**46150**	**524**	**7143**		**34**
			Тенге			**5806**	**312**			
		Раздел 6 Монтаж								
		Приточная установка П1								
81	Е0120-31-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т шт	1	1429,66 1241,61	48,55 17,72	1430 1242	49 18	1612 128	7,25 0,09	7 --
82	Е0120-41-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка виброизоляторов номер 39 шт	4	274,95 97,81	0,71 0,30	1100 391	3 1	502 128	0,53 --	2 --
83	Е0120-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам м2	2	1456,51 1116,64	9,12 2,95	2913 2233	18 6	2866 128	6,94 0,01	14 --
84	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам м2	0,38	2070,00 --	-- --	787 --	-- --	-- --	-- --	-- --
85	Е0120-3-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	0,38	1208,14 237,73	12,01 4,49	459 90	5 2	118 128	1,47 0,02	1 --
86	Е0120-3-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	0,62	1208,14 237,73	12,01 4,49	749 147	7 3	192 128	1,47 0,02	1 --
87	Е0120-35-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка калориферов массой до 0,1 т шт	1	1162,24 942,76	148,60 56,11	1162 943	149 56	1279 128	5,88 0,28	6 --
88	Е0120-30-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка подставки под калорифер кг	5,96	109,62 10,30	1,58 0,59	653 61	9 4	83 128	0,06 --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	С131302-41	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марки КСК3-8-02А с площадью поверхности теплообмена 19,42 м2								
		шт	1	31300,00		31300				
90	Е0120-3-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм		1208,14	12,01	858	9	220	1,47	1
		м2	0,71	237,73	4,49	169	3	128	0,02	--
91	Е0120-16-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром до 3200 мм		1018,34	72,83	1018	73	804	3,86	4
		шт	1	624,88	2,95	625	3	128	0,14	--
92	СПрайс-лист ТОО ABL "EnginEEring GrOuP" прим	Заслонка воздушная утепленная с МЭО 16/30, КВУ 400х500		18429,97	--	18430	--	--	--	--
		шт	1	--	--	--	--	--	--	--
93	Е0120-28-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка дверей герметических штампованных размером 1250х500 мм		4260,12	159,77	4260	160	656	2,42	2
		шт	1	453,72	59,06	454	59	128	0,29	--
94	Е0120-12-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размером 150х580 мм		390,66	21,20	1172	64	858	1,29	4
		шт	3	214,63	8,86	644	27	128	0,04	--
95	Е0120-4-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм		1341,14	12,01	16898	151	3907	1,47	19
		м2	12,6	237,73	4,49	2995	57	128	0,02	--
96	Е0120-12-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм		632,08	21,20	1896	64	858	1,29	4
		шт	3	214,63	8,86	644	27	128	0,04	--
97	Е0126-12-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-200)		192,75	63,31	241	79	163	0,62	1
		м2	1,25	106,89	23,58	134	29	100	0,12	--
98	Е0126-23-12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм		198,29	15,36	1785	138	474	0,29	3
		м	9	47,04	5,68	423	51	100	0,03	--
99	С11031-170 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50								
		м3	0,05	5450,00		273				

Вытяжная установка ВЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	Е0120-3-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм		1207,14	12,01	11371	113	2921	1,47	14
		м2	9,42	237,73	4,49	2239	42	128	0,02	--
104	Е0120-24-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм		777,22	69,75	1554	139	1675	4,03	8
		шт	2	627,60	26,58	1255	53	128	0,13	--
105	С131305-14	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-5, d патрубка 450 мм								
		шт	2	4830,00		9660				
106	С11011-755	Сетка плетеная с квадратными ячейками оцинкованная из проволоки, d 1,2 мм								
		м2	0,5	353,00		177				
107	Е0120-12-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм		353,08	21,20	1059	64	858	1,29	4
		шт	3	214,63	8,86	644	27	128	0,04	--
108	Е0120-12-11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм		388,08	21,20	776	42	572	1,29	3
		шт	2	214,63	8,86	429	18	128	0,04	--
109	Е0126-12-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-200)		192,75	63,31	1446	475	979	0,62	5
		м2	7,5	106,89	23,58	802	177	100	0,12	1
110	Е0126-23-12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм		198,29	15,36	1190	92	316	0,29	2
		м	6	47,04	5,68	282	34	100	0,03	--
111	С11031-170 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50		5450,00	--	1635	--	--	--	--
		м3	0,3	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**116252**	**1903**	**21913**		**118**
			Тенге			**16846**	**697**			**4**
		РАЗДЕЛ 7.Теплоснабжение калорифера П1								
112	Е0116-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32х2 мм		450,94	18,53	18037	741	6560	0,67	27
		м	40	121,17	6,94	4847	278	128	0,03	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
113	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	40	13,21 12,91	-- --	528 516	-- --	661 128	0,06 --	2 --
114	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2	367,00		734				
115	С130901-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2	489,00		978				
116	С130901-58	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	4	641,00		2564				
117	Е0118-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2	867,59 48,90	2,06 --	1735 98	4 --	125 128	0,27 --	1 --
118	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2	328,00		656				
119	Е0118-22-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	2	74,21 65,21	-- --	148 130	-- --	167 128	0,37 --	1 --
122	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1	22,75 6,75	0,06 0,03	23 7	-- --	6 90	0,03 --	-- --
123	Е0113-26-20 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Антикоррозийное маслянно-битумное покрытие в 2 слоя	м2	2	97,20 3,22	0,15 0,06	194 6	-- --	6 90	0,02 --	-- --
124	Е0126-3-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	10	105,76 58,02	9,62 3,70	1058 580	96 37	617 100	0,35 0,02	3 --
125	СПрайс-лист ТОО "Технониколь-Казахстан"	Полуцилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм (трубопроводы д 32 мм)	м	10	641,29 --	-- --	6413 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**33068**	**841**	**8142**		**34**
			Тенге				**6184**	**315**			**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				**298572**	**4085**	**48152**		**240**
		Локальная смета №2-1-4					**100207**	**1636**			**6**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на Электроосвещение и электрооборудование								
		Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 30 модулей распределения ПР-8-РУ-1204-31 ЩО								
1	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм		514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт	1	254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
2	Прайс-лист ТОО"АстанаЭнерго Мунай"	Бокс металлический 1-0-Н IP31 350х250х95		2051,03	--	2051	--	--	--	--
		шт	1	--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А(вводной)		862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт	1	340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
4	Прайс-лист ТОО Центр комплектации"СЭЛЛ"	Выключатель автоматический ВА-47-29-3ф 31,5А (вводной)		223,78	--	224	--	--	--	--
		шт	1	--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А(групп распределения)		501,20	13,20	4010	106	1743	1,00	8
		шт	8	227,00	2,30	1816	18	95	0,01	--
6	Прайс-лист ТОО Центр комплектации"СЭЛЛ"	Выключатель автоматический ВА-47-29-1ф 16А		72,88	--	583	--	--	--	--
		шт	8	--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А(дифференциальный)		501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
		шт	2	227,00	2,30	454	5	95	0,01	--
8	Прайс-лист ТОО Центр комплектации"СЭЛ	Выключатель дифференциальный АД-12 20А								
		шт	2	692,22		1384				
9	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене		662,34	41,34	662	41	577	3,00	3
		шт	1	517,50	16,38	518	16	108	0,08	--
10	Ц0108-601-1	Установка минищитка		805,50	15,50	806	16	625	4,00	4
		шт	1	653,00	4,50	653	4	95	0,03	--
11	СПрайс-лист ЦКСЭЛЛ прим.	Минищиток накладной Exinoxe NX 160х90х74мм		314,25	--	314	--	--	--	--
		шт	1	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях								
		шт	84	244,37	65,36	20527	5490	16883	0,9	80
				151,65	34,45	12739	2894	108	0,1	13
13	Е0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях								
		шт	19	377,15	88,98	7166	1691	6339	1,6	31
				258,75	50,17	4916	953	108	0,2	4
14	Е0121-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях								
		шт	4	246,62	79,51	986	318	837	0,8	3
				143,10	50,54	572	202	108	0,22	1
15	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.								
		шт	10	135,55	--	1356	--	1341	0,78	8
				124,20	--	1242	--	108	--	--
16	Ц011I-168-1	Блок аварийного питания								
		шт	8	1174,59	90,88	9397	727	5330	5,00	40
				722,25	18,00	5778	144	90	0,10	1
17	СПрайс-лист "Компания Азия Энерго"	Стандартный блок аварийного питания для светильников эвакуационного освещения для любых ламп 6-58 Вт на 3 часа работы								
		шт	8	1831,28	--	14650	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	Е0121-24-13	Установка трансформатора понизительного мощностью до 0,25 ква								
		шт	2	314,30	20,67	629	41	494	1,26	3
				220,50	8,19	441	16	108	0,04	--
19	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических								
		шт	1	74,54	--	75	--	58	0,34	--
				53,55	--	54	--	108	--	--
20	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке								
		шт	15	34,70	--	521	--	478	0,19	3
				29,48	--	442	--	108	--	--
21	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке								
		шт	40	35,40	--	1416	--	1274	0,19	7
				29,48	--	1179	--	108	--	--
22	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке								
		шт	2	45,74	--	91	--	67	0,20	--
				31,05	--	62	--	108	--	--
23	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических								
		шт	7	82,17	--	575	--	405	0,34	2
				53,55	--	375	--	108	--	--
27	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами								
		м кабеля	1010	94,79	10,91	95738	11019	92947	0,48	485
				78,30	6,91	79083	6979	108	0,03	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2								
		м	10	9,33	0,82	93	8	92	0,05	1
				7,99	0,50	80	5	108	--	--
29	Е0121-4-6	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические								
		м	70	3,98	--	279	--	280	0,02	2
				3,71	--	260	--	108	--	--
30	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2								
		м	55	175,20	75,70	9636	4164	4875	0,44	24
				72,70	20,60	3999	1133	95	0,12	7
31	Ц0108-531-2	Пускатель ручной общего назначения, на ток до 25 А, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне								
		шт	2	558,80	14,80	1118	30	555	2,00	4
				290,00	2,30	580	5	95	0,01	--
32	Прайс-лист Центр комплектации"СЭЛЛ" прим.	Пускатель ручной Iн 6А ВКИ-211								
		шт	2	211,33	--	423	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Материалы не учтенные ценником								
33	С151803-156 прим.	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-6								
		шт	1	11000,00	--	11000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
34	Спрайс-лист ТОО"Компания КАЗАХСКИЙ СВЕТ"	Светильник люминисцентный потолочный OPL/S 4x18								
		шт	11	2149,16	--	23641	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	Спрайс-лист ТОО"Компания КАЗАХСКИЙ	Светильник люминисцентный потолочный OPL/S 4x36								
		шт	8	4474,53	--	35796	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
36	Спрайс-лист ТОО"Компания КАЗАХСКИЙ	Светильник люминисцентный потолочный OPL/S 2x36								
		шт	8	2162,98	--	17304	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
37	Спрайс-лист ТОО"Компания КАЗАХСКИЙ СВЕТ" прим.	Светильник люминисцентный потолочный для освещения спортивных залов ЛПО 69 2x40 СПОРТ								
		шт	48	2004,04	--	96194	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
38	Спрайс-лист ТОО"Компания КАЗАХСКИЙ СВЕТ" прим.	Светильник люминисцентный для освещения школьной доски ЛПО 72 1x36								
		шт	2	1174,78	--	2350	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
39	С151702-13 прим.	Светильники тип ЛСП18-58-001-УХЛ4(ЦИКЛОН 136-1x36)								
		шт	12	3850,00	--	46200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С151702-9 прим.	Светильники тип ЛСП18-18-001-УХЛ4(ЦИКЛОН 118-1х18)		2330,00	--	16310	--	--	--	--
		шт	7	--	--	--	--	--	--	--
41	С151702-57 прим	Светильники тип ЛСП23-2Х40-001-У3.5(ЛСП 42-2х40)		3140,00	--	21980	--	--	--	--
		шт	7	--	--	--	--	--	--	--
42	С151701-86	Светильники тип НСП03Х60-01-У2		137,00	--	411	--	--	--	--
		шт	3	--	--	--	--	--	--	--
43	С151701-85	Светильники тип НСП02-100-01-У2		240,00	--	240	--	--	--	--
		шт	1	--	--	--	--	--	--	--
44	СПрайс-лист Центр комплектации "СЭЛЛ"	Автономный эвакуационный светильник в комплекте 1)Светильник люминисцентный 8Вт 2)Информационная табличка "Выход" 3)Лампа 8Вт высокой яркости G5		915,64	--	9156	--	--	--	--
		шт	10	--	--	--	--	--	--	--
45	С151706-80 прим.	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36		101,00	--	17776	--	--	--	--
		шт	176	--	--	--	--	--	--	--
46	С151706-77 прим.	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20(ЛБ18)		82,00	--	4264	--	--	--	--
		шт	52	--	--	--	--	--	--	--
47	Спрайс-лист ТОО"ИМПРЕС"Усть-Каменогорск	Лампа суперкомпактная люминисцентная мощностью 11Вт OS DULUX EL с цоколем Е27		314,43	--	943	--	--	--	--
		шт	3	--	--	--	--	--	--	--
48	Спрайс-лист ТОО"ИМПРЕС"Усть-Каменогорск	Лампа суперкомпактная люминисцентная мощностью 20Вт OS DULUX EL с цоколем Е27		135,79	--	136	--	--	--	--
		шт	1	--	--	--	--	--	--	--
49	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220		14,00	--	3696	--	--	--	--
		шт	264	--	--	--	--	--	--	--
50	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-547.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м		561,00	--	561				
		шт	1	--	--	--				
51	С151803-192 прим.	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25(ЯТП1-36У3)		4720,00	--	9440				
		шт	2	--	--	--				
52	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40			--	16				
		шт	1	16,00	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С151801-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 /42У2/		90,00	--	90				
		шт	1	--	--	--				
54	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4		46,00	--	690				
		шт	15	--	--	--				
55	С151801-12 прим	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220(С-1-10/220)		156,00	--	6240				
		шт	40	--	--	--				
56	С151801-14 прим	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220(С-2-16-10/220)		182,00	--	364				
		шт	2	--	--	--	--	--	--	--
57	С151801-18 прим.	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220(А14-100)		215,00	--	1505	--	--	--	--
		шт	7	--	--	--	--	--	--	--
58	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3		16300,00	--	978	--	--	--	--
		1000шт	0,06	--	--	--	--	--	--	--
59	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2		16100,00	--	1127	--	--	--	--
		1000шт	0,07	--	--	--	--	--	--	--
60	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3		24200,00	--	605	--	--	--	--
		1000шт	0,025	--	--	--	--	--	--	--
61	С151803-55	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2		505,00	--	1010	--	--	--	--
		шт	2	--	--	--	--	--	--	--
62	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3(КС3)для эвакуационного освещения)		60400,00	--	483	--	--	--	--
		1000шт	0,008	--	--	--	--	--	--	--
63	СПрайс-лист ЦКСЭЛЛ	Соединительный изолирующий зажим СИЗ.1(для эвакуационного освещения)		3,46	--	207	--	--	--	--
		шт	60	--	--	--	--	--	--	--
67	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2(0,157кг/м)		28900,00	--	2948	--	--	--	--
		1000м	0,102	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2								
		1000м	0,0824	9230,00	--	761	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
69	СПрайс-лист ТОО Центр комплектации"СЭЛ Л"	Труба гофрированная легкая из самозатухающего ПВХ-пластика диам.20мм								
		м	153	10,02	--	1533	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
70	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм								
		м	10,3	148,00	--	1524	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
71	Прайс-лист Региональная компания ТД"АРИАН"	Телескопический подьемник для монтажных работ на высоте 5,5-8,5м								
		комплект	1	156159,72	--	156160	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Демонтажные и монтажные работы для вентиляции(Дефектный акт)								
72	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста								
		шт	1	467,40	9,40	467	9	250	2,00	2
73	Прайс-лист ТОО Центр комплектации"СЭЛ Л"	Пост управления с двумя кнопками и сигнальной лампой ПКУ15-21.131		263,00	--	263	--	95	--	--
		шт	1	1242,70	--	1243	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
74	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А								
		шт	1	782,90	17,90	783	18	370	3,00	3
75	прайс-лист ТПК"ЭлектроКомплект" прим.	Пускатель магнитный реверсивный с кнопками"Пуск""Стоп" ПМ12-010-660		387,00	2,30	387	2	95	0,01	--
		шт	1	3391,52	--	3392	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
76	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах								
		м	65	24,84	--	1615	--	1569	0,15	10
				24,84	--	1615	--	97,2	--	--
77	Е0167-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2								
		м	125	104,75	0,06	13094	8	12720	0,60	74
				104,69	--	13086	--	97,2	--	--
78	С151607-251	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х0,75 мм2								
		1000м	0,06695	15300,00	--	1024	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С151601-586 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2		83600,00	--	8527	--	--	--	--
		1000м	0,102	--	--	--	--	--	--	--
80	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2		74900,00	--	1910	--	--	--	--
		1000м	0,0255	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**702782**	**23836**	**151133**		**797**
			Тенге			**131188**	**12400**			**73**
		Локальная смета №2-1-5 на Технологическое оборудование								
1	ССНЗ сб.5.1 стр 24 п.94	Щит баскетбольный в комплекте с кольцом, сеткой, пристенной конструкцией крепления, 3500х1800х1200		66000,00	--	132000	--	--	--	--
		к-т	2	--	--	--	--	--	--	--
2	ССНЗ сб.1.8 стр.87 п.18	Щит баскетбольный тренировочный в комплекте с конструкцией крепления, кольцом и сеткой		72000,00	--	144000	--	--	--	--
		пара	2	--	--	--	--	--	--	--
3	ССНЗ сб.5.5 стр.25 п.74	Стенка гимнастическая, 1000х2800		9783,00	--	97830	--	--	--	--
		секция	10	--	--	--	--	--	--	--
4	ССНЗ сб.5.5 стр.38 п.21	Перекладина универсальная, 2400(5600)х2550		15000,00	--	15000	--	--	--	--
		шт	1	--	--	--	--	--	--	--
5	ССНЗ сб.5.1 стр 16 п.162	Конь гимнастический с ручками		26800,00	--	26800	--	--	--	--
		шт	1	--	--	--	--	--	--	--
6	ССНЗ сб.5.1 стр 16 п.161	Кольца гимнастические на консоли		2340,00	--	2340	--	--	--	--
		к-т	1	--	--	--	--	--	--	--
7	ССНЗ сб.5.1 стр 52 п.1	Канат для лазания на консоли		9700,00	--	19400	--	--	--	--
		шт	2	--	--	--	--	--	--	--
9	ССНЗ сб.5.1 стр 15 п.160	Козел гимнастический, 1200х600х950/1350		14400,00	--	14400	--	--	--	--
		шт	1	--	--	--	--	--	--	--
12	ССНЗ №5.5 стр 38 п.15	Дорожка резиновая для разбега L 13 м		91600,00	--	91600	--	--	--	--
		шт	1	--	--	--	--	--	--	--
13	ССНЗ сб.5.1 стр 52 п.4	Мат гимнастический, 2000х1000		7327,00	--	73270	--	--	--	--
		шт	10	--	--	--	--	--	--	--
14	ССНЗ №1.9 стр 6 п.12	Вешалка для полотенец настенная на 2 крючка		200,00	--	800	--	--	--	--
		шт	4	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ССНЗ сб.5.5 стр 37 п.9 прим	Мостик гимнастический, 1200х600х220		12363,00	--	12363	--	--	--	--
		шт	1	--	--	--	--	--	--	--
16	ССНЗ №5.1 стр 7 п.4 прим	Вешалка гардеробная для спортзала, 1700х375х1700		13975,00	--	111800	--	--	--	--
		шт	8	--	--	--	--	--	--	--
17	ССНЗ сб.5.5 стр 37 п.10	Скамья гимнастическая, 2000х300х300		3010,00	--	30100	--	--	--	--
		шт	10	--	--	--	--	--	--	--
18	ССНЗ сб.5.1 стр 15 п.193	Тележка для перевозки брусьев		7474,00	--	7474	--	--	--	--
		шт	1	--	--	--	--	--	--	--
19	ССНЗ сб.5.1 стр.20 п.22	Стеллаж универсальный, 1000х400х2000		11288,00	--	22576	--	--	--	--
		шт	2	--	--	--	--	--	--	--
20	ССНЗ сб.5.1 стр 25 п.141	Зеркало навесное		2901,00	--	5802	--	--	--	--
		шт	2	--	--	--	--	--	--	--
21	ССНЗ сб.5.3 стр.13 п.147	Жалюзи с потолочной конструкцией крепления		2550,00	--	15300	--	--	--	--
		к-т	6	--	--	--	--	--	--	--
22	ССНЗ сб.1.8 стр.8 п.60	Шкаф для уборочного инвентаря, 500х500х1800		6665,00	--	6665	--	--	--	--
		шт	1	--	--	--	--	--	--	--
23	ССНЗ сб.5.5 стр.38 п.10	Стойка волейбольная нетелескопическая с закладными стаканами		6800,00	--	13600	--	--	--	--
		шт	2	--	--	--	--	--	--	--
24	ССНЗ сб.8.1 стр.5 п.31 прим	Вышка судейская универсальная (складная), высота сиденья 2200		22575,00	--	22575	--	--	--	--
		шт	1	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**865695**	--			--
			Тенге			--	--			--

Локальная смета №2-1-6
на Связь и сигнализацию

РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация

5	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении		369,90	1,60	3329	14	2811	2,00	18
		шт	9	347,00	--	3123	--	90	--	--
6	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении		153,50	--	1535	--	1296	1,00	10
		шт	10	144,00	--	1440	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0110-668-2 прим.	Извещатели ПС автоматические:Извещатель пожарный ручной		369,90	1,60	1110	5	937	2,00	6
		шт	3	347,00	--	1041	--	90	--	--
8	Ц0110-349-4	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная		702,30	--	2107	--	1963	4,00	12
		шт	3	648,00	--	1944	--	101	--	--
9	Ц0110-898-14 прим.	Разные работы: Защита кабеля кабельным каналом по стене кирпичной		129,00	52,70	77400	31620	31218	0,21	126
		м	600	33,80	13,50	20280	8100	110	0,08	47
10	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм		108,60	48,90	2715	1223	1230	0,22	6
		м	25	39,60	12,20	990	305	95	0,07	2
11	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг		27,70	2,10	693	53	480	0,10	3
		м	25	19,70	0,50	493	13	95	--	--
12	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг		72,90	--	45563	--	29981	0,33	206
		м	625	53,30	--	33313	--	90	--	--
		Материалы неучтенные ценником								
13	СПрайс-лист Торг.компания"Дозор"	Извещатель пожарный дымовой ИП212-141		276,42	--	2488	--	--	--	--
		шт	9	--	--	--	--	--	--	--
14	СПрайс-лист Торг.компания"Дозор"	Извещатель тепловой ИП114-5-А2		62,19	--	622	--	--	--	--
		шт	10	--	--	--	--	--	--	--
15	СПрайс-лист Торг.компания"Дозор"	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ		305,79	--	917	--	--	--	--
		шт	3	--	--	--	--	--	--	--
16	С151802-21прим.	Коробка распределительная УК-П		59,00	--	118	--	--	--	--
		шт	2	--	--	--	--	--	--	--
17	С151802-13 прим.	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10(КРТП-10)		526,00	--	526	--	--	--	--
		шт	1	--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайс-лист Торг.компания"Дозор"	Кабельный канал 15х10мм(цена 2м 84тг.)		14,51	--	8707	--	--	--	--
		м	600	--	--	--	--	--	--	--
19	СПрайс-лист Торг.компания"Дозор"	Труба гофрированная ПВХ диам.25мм		15,55	--	233	--	--	--	--
		м	15	--	--	--	--	--	--	--
20	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН	Трубы винипластовые		650,00	--	199	--	--	--	--
		кг	0,306	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	СПрайс-лист Торг.компания"Дозор"	Кабель с медными жилами КСПВ 4х0,5		10,02	--	6513	--	--	--	--
		м	650	--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**			**154775**	**32915**	**69916**		**387**
			Тенге			**62624**	**8418**			**49**
РАЗДЕЛ 2.Оповещение о пожаре										
22	Ц0110-682-1 прим.	Светозвуковой оповещатель внутреннего исполнения		768,00	--	768	--	644	4,00	4
		шт	1	716,00	--	716	--	90	--	--
23	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели		241,70	91,00	2659	1001	1638	0,82	9
		шт	11	131,00	25,70	1441	283	95	0,15	2
24	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке		55,00	0,90	55	1	47	0,33	--
		шт	1	49,70	0,20	50	--	95	--	--
25	Ц0108-121-5	Аккумулятор,7 а/ч 12в		722,00	--	722	--	580	4,00	4
		шт	1	610,00	--	610	--	95	--	--
26	Прайс-лист Торг.компания"Дозор"	Аккумулятор 7 а/ч ,12 В		802,10	--	802	--	--	--	--
		шт	1	--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0110-385-9 прим.	Блок речевого оповещения с РИП,блок расширения РИП		1462,00	--	11696	--	10601	8,00	64
		шт	8	1312,00	--	10496	--	101	--	--
28	Ц0110-349-4	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная		702,30	--	2809	--	2618	4,00	16
		шт	4	648,00	--	2592	--	101	--	--
29	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм		108,60	48,90	1629	734	738	0,22	3
		м	15	39,60	12,20	594	183	95	0,07	1
30	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг		27,70	2,10	416	32	288	0,10	2
		м	15	19,70	0,50	296	8	95	--	--
31	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг		72,90	--	27410	--	18037	0,33	124
		м	376	53,30	--	20041	--	90	--	--
32	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной		43,80	--	4380	--	2205	0,15	15
		м	100	24,50	--	2450	--	90	--	--
		Материалы неучтенные ценником								
33	СПрайс-лист Торг.компания"Дозор"	Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой внутреннего исполнения Маяк-12-КП		411,17	--	411	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт	1	--	--	--	--	--	--	--
34	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3		462,00	--	5082	--	--	--	--
		шт	11	--	--	--	--	--	--	--
35	С151801-11 прим.	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220		134,00	--	134	--	--	--	--
		шт	1	--	--	--	--	--	--	--
36	СПрайс-лист Торг.компания"Дозор"	Прибор речевого оповещения Соната-К		1831,28	--	1831	--	--	--	--
		шт	1	--	--	--	--	--	--	--
37	СПрайс-лист Торг.компания"Дозор"	Прибор речевого оповещения Соната-3		480,28	--	3362	--	--	--	--
		шт	7	--	--	--	--	--	--	--
38	С151802-21прим.	Коробка распределительная УК-П		59,00	--	236	--	--	--	--
		шт	4	--	--	--	--	--	--	--
39	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы винипластовые		650,00	--	298	--	--	--	--
		кг	0,459	--	--	--	--	--	--	--
40	СПрайс-лист Торг.компания"Дозор"	Кабель с медными жилами КСПВ 4х0,5		10,02	--	3918	--	--	--	--
		м	391	--	--	--	--	--	--	--
41	СПрайс-лист Торг.компания"Дозор"	Шнур гибкий с медными жилами ШВВП 2х0,75мм2		20,04	--	2004	--	--	--	--
		м	100	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**70622**	**1767**	**37396**		**241**
			Тенге			**39286**	**191**			**3**

РАЗДЕЛ 3.Звонковая сигнализация

42	Ц0108-604-1	Звонок электрический с кнопкой		115,10	2,80	230	6	195	0,64	1
		компл	2	102,00	0,50	204	1	95	--	--
43	Ц0110-349-4	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная		702,30	--	702	--	654	4,00	4
		шт	1	648,00	--	648	--	101	--	--
44	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2		175,20	75,70	14016	6056	7091	0,44	35
		м	80	72,70	20,60	5816	1648	95	0,12	10
45	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм		108,60	48,90	1086	489	492	0,22	2
		м	10	39,60	12,20	396	122	95	0,07	1
46	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг		27,70	2,10	277	21	192	0,10	1
		м	10	19,70	0,50	197	5	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы неучтенные ценником								
47	С151801-122 прим.	Звонок ЭВП-220		2090,00	--	4180	--	--	--	--
		шт	2	--	--	--	--	--	--	--
48	С151802-21	Коробка универсальная УК-П		59,00	--	59	--	--	--	--
		шт	1	--	--	--	--	--	--	--
49	СПрайс-лист ТОО"Казэлектромаш"	Кабель медный сечением ВВГнг 3х1,5мм2		30,75	--	2823	--	--	--	--
		м	91,8	--	--	--	--	--	--	--
50	СПрайс-лист Торг.компания"Дозор"	Труба гофрированная ПВХ диам.20мм		10,02	--	100	--	--	--	--
		м	10	--		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**23473**	**6572**	**8624**		**43**
			Тенге			**7261**	**1776**			**11**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**248870**	**41254**	**115936**		**671**
						109171	**10385**			**63**

Локальная смета №7-1-1
на Покрытие

1	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований		408,12	169,62	2351	977	1858	1,55	9
		м3 конструкции	5,76	238,5	4,07	1374	23	133	0,0136	–
3	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании		122,85	–	6143	–	8170	0,767	38
		м	50	122,85	–	6143	–	133	–	–
4	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий		532,05	6,63	26603	331,5	7344	0,698	35
		м бортового камня	50	108,68	1,76	5434	88	133	0,0061	–
5	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400								
		м3	2,15	23200		49880				
		Всего прямые затраты по смете:	**Тенге**			**84976**	**1309**	**17372**		**82**
						12951	**111**			

Добавить по техническому решению №1
Локальная смета №2-1-1-и

Раздел8 Внутренняя отделка

25	Е0162-36-1 примен	Очистка вручную потолков от старых известковых красок		25,70	--	6119	--	5783	0,18	43
		м2	238,1	25,70	--	6119	--	94,5	--	--
26	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков		450,49	4,93	107262	1173	29823	0,64	152
		м2	238,1	117,43	1,86	27959	443	105	0,01	2
28	Е0162-36-1 примен	Очистка вручную стен от старых известковых красок		25,70	--	7975	--	7536	0,18	56
		м2	310,3	25,70	--	7975	--	94,5	--	--
29	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен		370,50	4,29	254167	2943	62257	0,52	357
		м2	686,01	84,79	1,64	58167	1125	105	0,01	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				375523 100220	4116 1568	105398		607 9
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТАМ:	Тенге			3745972 628167	95491 8298	636480		1234 5

Накладные	**636480**
Итого, в том числе:	**4382452**
СМР	**3318951**
Оборудование	**1063501**
Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	**199137**
Итого	**3518088**
Временные здания и сооружения 1,44%	**50660**
Итого	**3568749**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	**78512**
Затраты на выслугу лет 1%	**35687**
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**14275**
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	**4760725**
Итого по сметному расчету в прогнозных ценах 2016 года	**9499460**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**189989**
Итого, в том числе:	**9689449**
СМР	**7524917**
Оборудование	**2164531**
НДС 12%	**1162734**
ВСЕГО ПО АКТУ	**10852183**

Заказчик:

Руководителя
ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"

_____ **Б.М. Жакаев**

Технадзор:

_____ **В.В.Бурмистров**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Е.К. Шоранов**