Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазанда №1328
қаулысымен
БЕКІТІЛГЕН
Ө№332
17.11.2011ж
(шешімнің «бұйрықтың
қаулының және т.б.)
күні мен нөмірі, шешімге
(бұйрыққа, қаулыға және т.б.)
қол қойған адамның тегі, аты,
әкесінің аты және лауазымы)

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

« 27 » қазан 2011 жыл

Бозой селосы
(объектінің орналасқанжері)

Шалқар ауданының әкімінің 2011 жылғы « 25 » қазандағы Ө-№ 301 өкімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

тораға С.Көпенов – аудан әкімінің орынбасары
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

тораға орынбасары Б.Пірімбетов – «Ақтөбе облыстық сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ бастығы

комиссия мүшелері -өкілдері:

тапсырыс беруші Д.Өтешов – «Шалқар аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ бастығы

Пайдаланушы: М.Оразалин – Бозой селолық округінің әкімі

Бас жобалаушы: Р.Есбергенов – «Авто-Строй-Бизнес» директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Мемлекеттік орт қадағалау органдары М.Есалин – «Аудандық төтенше жағдайлар бөлімі» ММ бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қызмет органдары Г.Амантаева – Аудандық мемлекеттік санитарлық қадағалау бөлімі бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

жергілікті атқарушы органның өкілі: _____

Бас мердігер Қ.Әліқұлов – «Ерзат» ӨК директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау оргондарының өкілдері

Техникалық қадағалаушы:

_____
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Анықтады:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге)

«Шалқар аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ

(ұйымның атауы)

мекен жайы бойынша Шалқар қаласы, Әйтеке би көшесі, 63

(облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше, үйдің корпустың нөмірі)

«Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Бозой селосындағы екі пәтерлік тұрғын үйдің (жалға берілетін тұрғын үй) құрылысы»

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жаңғырту)

2. Құрылыс жұмыстары Бозой селолық округі әкімінің

(шешім шығарған органның атауы)

2011 жылғы «23» маусымдағы №19 шешімнің (бұйрығының, қаулысының және т.б.) негізінде ГАСК-ның 2011 жылғы «06» қазандағы №595 рұқсатына сәйкес салынған.

3. Құрылысты «Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Бозой селосындағы екі пәтерлік тұрғын үйдің (жалға берілетін тұрғын үй) құрылысы» жұмысын аяқтаған «Ерзат» ӨК

(ұйымның атауы)

және

(жұмыстың түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар

(ұйымдардың атауы және олардың ведомоствалық бағыныстылығы, әрбір ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

4. Құрылысқа арналған жобалау –смета құжаттамасын орындаған бас мердігер

(ұйымның атауы және оның ведомостволық бағыныстылығы)

және «Ерзат» ӨК

(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атауы)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар

(ұйымның атауы және оның ведомостволық бағыныстылығы, орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі))

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген «Шалқар аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі))

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша

(жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)

7. **Жобалау –смета құжаттамасын** «Шалқар аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

2011 жылғы «13» шілдеде №75 бұйрығымен бекіткен

8. Құрылыс –монтаж жұмыстары мына мерзімге жүзеге асты:

жұмыстың басталуы « 19 » тамыз 2011ж. жұмыстың аяқталуы « 17 » желтоқсан 2011 ж. құрылыстың ұзақтылығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша 120 күн.

9. **Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:**
смета, жоба
(құжаттардың тізбесі)
Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылды.
10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірісітк алаң, ұзақтық, сиымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіші бар (мақсаты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
136,44	М2		136,44		136,44

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)
Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрған үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде
Жалпы алаңы	М2	136,44	136,44
Қабаттар саны	қабат	1	1
Құрылыстың жалпы көлемі Оның ішінде жер асты бөлігі Жапсарлас салынған, Жапсарлас – жанаса салынған үй – жайлар	М3	794,0	794,0

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Іс жүзінде		
	Пәтер саны	Пәтер алаңы м2		Пәтер саны	Пәтер алаңы м2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер Оның ішінде:						
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі	2	136,44	136,44	2	136,44	136,44
Төрт бөлмелі						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: екі пәтерлік тұрғын үй (жалға берілетін тұрғын үй), фундаменті монолитті темір бетоннан құйылған, сыртқы қабырғасы газоблоктан, жабындысы ағаш балкалар мен тақтайлар, шатыры темірчерепицмен жабылған, ағаш қоршаумен қоршалған.
(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдармен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағынан жіне кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс – шаралар сақталған
(орындалуы мәліметтер)

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің қосымшасында берілген.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

16. Көгалдандыру, ғимаратқа, жаяу жолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:
барлығы 8939,522 мың теңге, оның ішінде құрылыс – монтаж жұмыстар 8677,626 мың теңге, құрылыс объектісіне қатысты өзгеде шығындар 261,896 мың тенге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны:
8939,522 мың теңге, оның ішінде құрылыс – монтаж жұмыстар 8677,626 мың теңге, жабдықтар, аспаптар _____ және құрылыс объектісіне қатысты өзгеде шығындар 261,896 мың тенге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:
технологиялық

технологиялық қанағаттанарлық
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдауға ұсынылған «Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Бозой селосындағы екі пәтерлік тұрғын үйдің (жалға берілетін тұрғын үй) құрылысы»
(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ **С. Көпенов**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары _____ **Б. Пірімбетов**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері _____ **М. Оразалин**

М. Есалин

Г. Амантаева

Д. Өтешов

Р. Есбергенов

Қ. Әлікұлов

Заказчик : "ГУ Шалкарской районной архитектуры гор.стр-во и строительство"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство 2-х квартирного жилого дома (арендно-коммунальное жилье) в с. Бозой Шалкарского района Актюбинской области (инженерные сети)

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2011 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	47	17.10.2011г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2011 года	Стоимость оборудования в ценах 2011 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство 2-х квартирного жилого дома (арендно-коммунальное жилье) в с. Бозой Шалкарского района Актюбинской области (инженерные сети)	1 763 141	1 763 141	885 992	842 577	0	34 571	211 577	1 974 718
Всего по стройке:								
Итого за отч. м-ц ноябрь	1 763 141	1 763 141	885 992	842 577	0	34 571	211 577	1 974 718

Заказчик: _____
"____" ноябрь 2011 года.

Подрядчик: _____
"____" ноябрь 2011 года.

Заказчик : "ГУ Шалкарской районной архитектуры гор.стр-во и строительство"

Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"

Наименование объекта: Строительство 2-х квартирного жилого дома (арендно-коммунальное жилье) в с. Бозой Шалкарского района Актюбинской области (инженерные сети)

Форма №КС-3

Утвержден постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ №01

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2011г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. Ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				З/П рабочих строителей	в т.ч. З/П машинистов	З/П рабочих строителей	в т.ч. З/П машинистов		на един.	всего
1	2	3 3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	10,5	218,93	0	2299	0	2 598	1,54	16
		м3 грунта		218,93	0	2299	0	113	0	0
2	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1м до 1кг	18	26,40	3,1	475	56	335	0,11	2
		м кабеля		19,10	0,5	344	9	95	0,003	0
3	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2. при	0,018	60 500,00	0	1089	0	0	0	0
		1000 м		0,00	0	0	0	0	0	0
4	Ц8-171-4	Муфта соединительная эпоксидная усоверщенствованной конструкции для 3-жильного кабеля, напряжением до 35 кВ, в климатическом исполнении У-2.5 и УХЛ-2.5, сечение до 185 мм2	1	7 152,10	3,1	7152	3	6 648	34	34
		соединение (3 муфты)		6 998,00	0	6998	0	95	0	0

5	16.10.49	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х35-50	1	12 000,00	0	12000	0	0	0	0
		комплект		0,00	0	0	0	0	0	0
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	10	134,10	0	1341	0	1 515	0,972	10
		м3 группы		134,10	0	1341	0	113	0	0
7	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	2	1 534,11	878,23	3068	1756	1 581	3,06	6
		опора		506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
8	Е1-165-6	Копание ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	0,128	218,93	0	28	0	32	1,54	0
		м3 грунта		218,93	0	28	0	113	0	0
9	Е6-1-1	Обетонирование стоек	0,128	7 827,97	66,01	1002	8	30	1,35	0
		м3		195,75	24,93	25	3	105	0,1218	0
10	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	19 400,00	0	38800	0	0	0	0
		шт		0,00	0	0	0	0	0	0
11	Ц8-52-3	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с 4-мя точками крепления	8	131,30	8,5	1050	68	753	0	0
		шт		96,80	2,3	774	18	95	0,013	0
12	1.7.08	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-04	0,08	6 500,00	0	520	0	0	0	0
		100шт		0,00	0	0	0	0	0	0
13	18.3.42	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000В: зажим, ПС-2 прим	6	333,00	0	1998	0	0	0	0
		шт		0,00	0	0	0	0	0	0
14	1.7.52	Крепление провода	6	540,00	0	3240	0	0	0	0
		шт		0,00	0	0	0	0	0	0

15	Ц8-305-1	Хомут на опоре	2	410,80	377	822	754	222	0	0
		шт		33,80	83,3	68	167	95	0,487	1
16	1.7.53	Хомут для крепления кронштейнов	0,002	147 300,00	0	295	0	0	0	0
		m		0,00	0	0	0	0	0	0
17	Ц8-305-4	Траверса на опоре	2	272,50	215	545	430	197	0	0
		шт		56,30	47,3	113	95	95	0,276	1
18	1.7.43	Траверсы ТМ24	2	3 020,00	0	6040	0	0	0	0
		шт		0,00	0	0	0	0	0	0
19	Е33-16-1	Подвеска проводов ВЛ (3 провода) напряжением 35 кВ, сечением до 70 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км	0,038	54 395,75	21196,75	2067	805	779	82,6	3
		км линии		14 422,50	5092,83	548	194	105	20,58	1
20	16.7.26	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 25/4,2 мм2	0,03918	328 600,00	0	12875	0	0	0	0
		m		0,00	0	0	0	0	0	0
1	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы	18,8	294,75	0	5541	0	6 262	1,89	36
		м3 грунта		294,75	0	5541	0	113	0	0
2	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 20 мм	0,0285	47 611,09	17877,09	1357	509	1 274	173	5
		км трубопровода		29 700,00	4698,68	846	134	130	18,1	1
3	8.4.84	Фитинги для водоснабжения полипропилированные: отвод 90°, d=20мм	4	15,00	0	60	0	0	0	0
		шт		0,00	0	0	0	0	0	0
4	8-4-203	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1,25 Мпа, SDR 13,6 Dв 16 мм	51	59,00	0	3009	0	0	0	0
		м		0,00	0	0	0	0	0	0
5	Е16-15-1	Установка кранов шаровых диаметром 20 мм	4	2 201,47	39,24	8806	157	1 382	1,47	6

		шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
6	Е22-38-1	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 20 мм	1	495,33	80,05	495	80	371	1,3	1
		врезка		254,25	31,5	254	32	130	0,15	0
7	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,28	33 570,67	1879,87	42970	2406	3 285	8,86	11
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1 435,50	538,43	1837	689	130	2,061	3
8	30-18-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5	2	2 050,00	0	4100	0	0	0	0
		шт		0,00	0	0	0	0	0	0
9	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности колодцев битумом в 2 слоя	15,07	245,44	3,82	3699	58	690	0,212	3
		м2 поверхности		37,35	1,44	563	22	118	0,007	0
10	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 п.с.) с перемещением до 5 м	15	6,48	6,48	97	97	31	0	0
		м3 грунта		0,00	2,1	0	32	97	0,00806	0
1	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	15	9,24	9,24	139	139	44	0	0
		м3 грунта		0,00	3	0	45	97	0,0115	0
2	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы	3,8	294,75	0	1120	0	1 266	1,89	7
		м3 грунта		294,75	0	1120	0	113	0	0
3	Е65-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	20	774,78	0,48	15496	10	3 458	0,706	14
		м		135,00	0,09	2700	2	128	0,0007	0
4	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3	28	33,67	32,1	943	899	378	0,0109	0

		м3 грунта		1,57	12,33	44	345	97	0,0498	1
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2	134,10	0	268	0	303	0,972	2
		м3 грунта		134,10	0	268	0	113	0	0
6	Е11-13-3	Устройство щебенопесчаной подушки с пропткой битумом толщиной 100 мм ktрр1=2; ktрм1=3; kзпр1=2; kэкс1=2; kзпм1=2; kмат1=2;	0,8	1 331,79	49,1	1065	39	96	0,526	0
		м2 покрытия		79,66	18,4	64	15	123	0,0898	0
7	Е23-17-4	Устройство канализационных прямоугольных бетонных монолитных септиков площадью более 3 м2 в сухих грунтах	17,8	12 408,96	326,23	220879	5807	23 341	5,535	99
		м3 конструкций колодцев		886,50	122,18	15780	2175	130	0,597	11
8	11.4.10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	2	13 400,00	0	26800	0	0	0	0
		комплект		0,00	0	0	0	0	0	0
9	Е8-4-4	Боковая гидроизоляция стен пенетроном 2 раза (прим)	56	356,78	3,78	19980	212	9 952	0,187	10
		м2 поверхности		149,18	1,42	8354	80	118	0	0
10	Е23-9-1	Вытяжной стояк из пластиковой трубы д-100мм	1,8	688,73	212,45	1240	382	621	1,108	2
		м трубопровода		185,99	79,56	335	143	130	0,3885	1
11	Е11-2-9	Устройство керамзитобетонного слоя с уплотнением трамбовками	3,6	11 252,18	0	40508	0	2 511	3,66	13
		м3 подстилающего слоя		567,00	0	2041	0	123	0	0
12	Е11-2-4	Устройство щебеночного слоя с уплотнением трамбовками	3,6	3 002,90	0	10810	0	2 351	3,24	12
		м3 подстилающего слоя		531,00	0	1912	0	123	0	0
1	Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 1 м3	100	21,30	20,46	2130	2046	741	0,00584	1
		м3 грунта		0,84	6,8	84	680	97	0,0254	3

2	Е24-8-1	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 57 мм в битумперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 Мпа и температуре 150°С	0,004	568 415,80	70902,3	2274	284	679	619	2
		км трубопровода		110 700,00	19948	443	80	130	94,56	0
3	Е9-50-1	Ультразвуковой контроль качества сварных соединений нижних и вертикальных швов металла толщиной до 10 мм	12	658,15	58,52	7898	702	6 342	2,63	32
		м шва		564,75	22,5	6777	270	90	0,11	1
4	Е16-15-2	Установка кранов прходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм	2	1 124,47	39,24	2249	78	691	1,47	3
		шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	0
5	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	11	244,98	0,28	2695	3	2 103	0,844	9
		м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	1616	1	130	0,0005	0
6	8-4-187	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1,6 Мпа, SDR 11 Dв 88,8 мм	11	832,00	0	9152	0	0	0	0
		м		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	1	103,15	0,07	103	0	63	0,369	0
		м2 окрашиваемой поверхности		60,30	0,02	60	0	105	0,0001	0
8	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,2	344 102,26	20326,01	68820	4065	9 406	179	36
		км трубопровода		30 825,00	5353,43	6165	1071	130	20,64	4
9	1-1-333	Лента сигнальная	0,2	24 000,00	0	4800	0	0	0	0
		1000 м		0,00	0	0	0	0	0	0
10	Е19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	200	78,92	0	15784	0	17 856	0,333	67
		м газопровода		69,75	0	13950	0	128	0	0

11	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 п.с.) с перемещением до 5 м	100	6,48	6,48	648	648	204	0	0
		м3 грунта		0,00	2,1	0	210	97	0,00806	1
12	8.10.03	Муфты полиэтиленовая с закладным нагревательным элементом д-63 мм	2	1 058,00	0	2116	0	0	0	0
		комплект		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Е9-17-1	Установка стоек	0,102	4 646,85	2285,57	474	233	202	9,35	1
		т конструкций		1 579,50	617,13	161	63	90	2,34	0
14	8.6.11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 50х3 мм	15	295,00	0	4425	0	0	0	0
		м		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Е24-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 20 мм при условном давлении 0,6 Мпа и температуре 115°С	0,062	168 023,88	45997,13	10417	2852	7 262	415	26
		км трубопровода		73 125,00	16970,25	4534	1052	130	88,16	5
16	8.6.07	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 20х2,5 мм	62	104,00	0	6448	0	0	0	0
		м		0,00	0	0	0	0	0	0
17	Е6-1-1	Обетонирование стоек	0,45	7 827,97	66,01	3523	30	104	1,35	1
		м3		195,75	24,93	88	11	105	0,1218	0
18	8.10.76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 Мпа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57х3 мм	1	227,00	0	227	0	0	0	0
		шт		0,00	0	0	0	0	0	0
19	8-5-101	Фитинги FLOWTITE: тройники, отводы, d=50 мм. прим.	2	4 130,00	0	8260	0	0	0	0
		шт		0,00	0	0	0	0	0	0
20	8-10-200	Переход полиэтилен - сталь 63ммх57мм	2	2 116,00	0	4232	0	0	0	0
		шт		0,00	0	0	0	0	0	0

21	Е22-38-5	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 200 мм	1	2 183,11	394,36	2183	394	1 144	3,64	4
		врезка		731,25	148,5	731	149	130	0,73	1
						664946	26012	119 102		473
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:						91344	8371			35
	В т.ч. Оборудование					0				
	Накладные расходы, тенге					119 102				
	Заработная плата, тенге					17865				
	трудоемкость, чел-ч					60				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					47043				
	ВСЕГО прямые затраты ,тенге					831091				
	Глава 8 Временные здания и сооружения									
	Временные здания и сооружения 2,7%					12466				
	Сметная заработная плата (К=0,141)					1758				
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч (К=0,0008)					10				
	Итого по главе 8					12466				
	в т.ч. Возвратных сумм (15%)					1870				
	Итого по главам 1-8					843557				
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									
	в зимнее время (2,07%)					30621				
	сметная заработная плата (К=0,46)					14086				
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч (К=0,0028)					86				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)					8436				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)					3374,23				
	Итого по главе 9					42431				
	Итого по главам 1-9					885992				
	Итого по смтеному расчету:									
	в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге					885992				
	в текущих ценах 2011 года, МРП тек=1512 тенге (к=1,951)					1728569				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)					34571				
	Сметная стоимость в текущем уровне цен					1763141				
	НДС (12%)					211577				

Стоимость строительства				1974718				

Сдал: Председатель ПРК "Ерзат" _____ Аликулов К.К.

Принял: Начальник "ГУ Шалкарской районной архитектуры гор.стр-во и строительство _____ Утешов Д.Ш.