ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "DAVO"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Текущий ремонт подъездных автодорог
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: Текущий ремонт подъездных автодорог
Договор о государственных закупках работ №27/023 от 06 февраля 2019г

Акт выполненных работ от 31 мая 2019г

Текущий ремонт подъездных автодорог к городу

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-	Всего	эксплуата-	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2	1110	6,69	6,69	7429	7429	–	1367	9500
					–	1,71	–	1899	–	704	
2	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - устройство корыта 40 см НР = 72 %	м3 грунта	444	60,39	60,39	26813	26813	–	5524	34924
					–	17,28	–	7672	–	2587	
3	4131-0104-0101	Грунт. Погрузка	т	880	293		257840		–	–	278467
					–		–		–	20627	
4	4102-0103-1005	Перевозка грунта. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	880	112		98560		–	–	106445
					–		–		–	7885	
5	1101-0201-0103	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. при толщине слоя 40 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	444	49,75	49,75	22087	22087	–	5759	30074

				–	18,01	–	7998	–	2228	
6	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство НР = 108 %	м3	133,2	1686,85	1489,86	224688	198449	–	73264	321788
					196,99	312,3	26239	41598	–	23836	
7	2101-0201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 К=0,010;	м3	11,1	2931		32534		32534	–	35137
					–		–		–	2603	
8	2101-0201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 К=0,126;	м3	139,86	2621		366573		366573	–	395899
					–		–		–	29326	
9	2101-0501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 К=0,024;	м3	26,64	1230		32767		32767	–	35388
					–		–		–	2621	
10	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,5л/м2) НР = 108 %	т	0,555	90850,45	1700,9	50422	944	49478	502	54998
					–	837,84	–	465	–	4074	
11	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1110	142,07	96,26	157695	106844	5723	82164	259048
					40,66	27,88	45128	30950	–	19189	
12	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	107,226	15215,3		1631476		1631476	–	1761994
					–		–		–	130518	
13	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,01199	123190		1477		1477	–	1595

					–		–		–	118	
14	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	2220	0,13	0,02	290	48	–	261	595
					0,11	–	242	–	–	44	
15	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	26,862	15215,3		408713		408713	–	441410
					–		–		–	32697	
16	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0031	123190		382		382	–	413
					–		–		–	31	
17	1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР = 108 %	м бортового камня	103,6	1484,18	30,19	153761	3128	78754	78863	251234
					693,81	11,02	71879	1142	–	18610	
18	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	1,176	34265		40296		40296	–	43520
					–		–		–	3224	
19	1101-0207-0503	Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного НР = 72 %	дерево	11	367	293,55	4037	3229	–	1351	5819
					73,45	97,18	808	1069	–	431	
20	2306-0109-1009	Кабели силовые АСБл 3х185-10 ГОСТ 18410-73	км	400	2686,84		1074736		1074736	–	1160715
					–		–		–	85979	
21	1218-0101-1212	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 50 мм НР = 72 %	м2 покрытия	9	39,11	37,11	352	334	–	81	468

	2	10,56	18	95	–	35

Итого по акту	**5 229 431**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	144 314
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	369 305
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	92 888
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 722 909
- перевозка грузов, тенге	356 400
Накладные расходы, тенге	249 136
Сметная прибыль (8 %), тенге	387 367
НДС (12 %)	**627 532**
Всего по акту с учетом НДС	**5 856 963**

Работы сдал (Исполнитель)

Директор ТОО "DAVO" _____ **А.Л.Мешко**

Работы принял (Заказчик)

И.О. руководителя ОЖКХ _____ **А.С. Калиякбаров**

И.О. Главный специалист ОЖКХ _____ **Капсаттаров К.К.**

Главный специалист ОЖКХ - сметчик _____ **Ибашева М.Б.**

форма №3

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

от 31 мая 2019г

предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику (заказчику) и финансирующему банку

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DAVO"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Текущий ремонт подъездных автодорог**

код документа	код заказчика (генподрядчика)		код подрядчика		№ № договора (письма)
	код учрежд.банка	№ счета	код учрежд.банка	№ счета	Договор о государственных закупках работ №27/023 от 06 февраля 2019г

Пусковые комплексы,объекты, технологические этапы,комплексы работ	№ строки	код по ОКСП	План работ		Стоимость выполненных работ				стоимость выполненных прочих затрат не входящих в состав смр	Объем работ,засчит-ый в вып-ние плана подлеж. оплате(гр.3)		
			с начала года	на 1 квартал,1 полугодие,9 месяцев года	с начала года по отчетный месяц включительно	в т.ч. строительно-монтажные работы	из них экономия от совершенство-я проект.решения	из гр.4 работы по монтажу оборудования		строительно-монтажные работы	капитальный ремонт и др.подрядные работы	из гр.8 и 9 подлежит оплате за отчетн.период
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт подъездных автодорог			6 589 226		5 229 431					5 229 431		5 229 431
НДС 12%			790 707		627 532					627 532		627 532
Итого к оплате, тенге			**7 379 933**		**5 856 963**					**5 856 963**		**5 856 963**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "DAVO"

_____ А.Л.Мешко

ЗАКАЗЧИК:

И. О. Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"

_____ А.С.Калиякбаров