Утвержден постановлением
Правительства Республики
Казахстан от
15 октября 2001 года № 1328

АКТ
ПРИЁМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Строительство сорока Жилых домов в г.Шымкент в рамках инвесторской программы для малообеспеченных и многодетных семей 2020г.

г. Шымкент.
«19» декабря 2011 г.

Приёмочная комиссия в составе:
Представитель заказчика
- Директор ТОО «Южная строительная компания» Акжолов Н.К.

Членов комиссии:
- Главный инженер ТОО «АСК Курылыс-компаниясы» - Промкин А.В.
- Главный инженер ТОО «Южная строительная компания»- Хван И.Н.
- Генеральный подрядчик Директор ТОО «АСК Курылыс-компаниясы» Абилов Б.Ж.

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО «АСК Курылыс-компаниясы»**
(наименование организации)

Предъявлен к приёмке законченный строительством: **Жилой дом на 8 этажей. (Очередь 1 дом 6)**

(наименование объекта)

2. Проект № ***45464*** разработан в рамках инвесторской программы для малообеспеченных и многодетных семей ***ТОО «Южная строительная компания»***
(наименование организации)

3. Строительство объекта осуществлялось в сроки:
Начало работ ***октябрь 2010 г.*** (месяц, год) окончание работ ***декабрь 2011г.*** (месяц, год)

Мощность, производи-тельность и т.д	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем
нормам освоения проектных мощностей в начальный период
_____ Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	М’		
Число этажей	этаж	8	8
Общий строительный объем	м’		
В том числе подземной части	М’		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенньт и пристроенных посещений	М‘		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь Квартир, М2		Число Квартир	Площадь квартир, м'	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том иисле:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Строительство жилого восьмиэтажного дома, Водоснабжение подключено к магистральной сети 600мм, газопровод от городской магистрали путем газопровода отвода с врезкой в магистральный газопровод 2-го класса, Электроснабжение от городской подстанции 110 КВ.

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведет в приложении к настоящему акту).
Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом
_____
(сведения о выполнении)
Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

Решение приемочной комиссии:
1.Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями законодательства.
2.Предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с “19” декабря 2011г.

Строительство Восьмиэтажного дома в г.Шымкент (Очередь 1 дом 6)
ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

Представитель заказчика
- Директор ТОО «Южная строительная компания» Акжолов Н.К.

Членов комиссии:

- Главный инженер ТОО «АСК Курылыс-компаниясы» Промкин А.В.

- Главный инженер ТОО «Южная строительная компания» Хван И.Н.

Генеральный подрядчик
- «Директор ТОО «АСК Курылыс-компаниясы» Абилов Б.Ж.

Заказчик: ТОО «Южная строительная компания»
Подрядчик: ТОО «АСК Курылыс-компаниясы»

Наименование строительства и его адрес: "Строительство сорока Жилых домов в г.Шымкент в рамках инвесторской программы для малообеспеченных и многодетных семей
Название объекта: Жилой дом на 8 этажей. (Очередь 1 дом6) (Электричество)

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЛ-35кВ								
1	Е0133-9-8	Установка опор железобетонных центрифугированных 35 - 500 кВ в пробуренный котлован анкерно-угловых одноцепных, на оттяжках трехстоечных объемом до 8 м3	164,8	12098,45	5441,82	1993825	896813	834537	20,60	3395
				3667,50	1155,30	604404	190393	105	4,55	750
		1м3								
2	СЦена рыночная	Стойка ВС140-257	80	22116,49	--	1769319	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
3	Е0133-110-2	Подвеска проводов ВЛ 35 кВ /в 3 провода при 5 опорах на 1 км/ сечением до 120 мм2	5,4	56082,35	33307,85	302845	179862	161868	118,00	637
				21105,00	7443,09	113967	40193	105	26,03	141
		1км								
4	С151607-29	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2	4,47	313500,00	--	1401721	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
5	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
				1386,00	236,48	1386	236	105	1,03	1
		шт								
6	Цена фирмы	РЛНД-10(трехполюсный с приводом)	1	173821,77	--	173822	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
7	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	2,1	218,93	--	460	--	520	1,54	3
				218,93	--	460	--	113	--	--
		м3								
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,1	134,10	--	282	--	318	0,97	2
				134,10	--	282	--	113	--	--
		м3								
9	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,60	21,60	1295	65	433	0,90	3
				149,00	2,90	447	9	95	0,02	--
		шт								
10	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	6	51,70	2,80	310	17	158	0,16	1
				27,50	0,30	165	2	95	--	--
		м								
11	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	2	93,50	3,10	187	6	62	0,18	--
				32,40	0,30	65	1	95	--	--
		м								
				КТПН-35/10/0,4кВ						
12	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	0,2	164,82	34,29	33	7	4	0,04	--
				6,01	8,79	1	2	133	0,03	--
		м2								
13	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью 40 кВа по строительным работам	1	2238,10	1743,10	2238	1743	997	3,00	3
				495,00	454,41	495	454	105	1,81	2
		шт								
14	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью 40 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,10	12
				2191,50	441,68	2192	442	105	1,90	2
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	75-4-28	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-40 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -воздушный, габаритные размеры 1480x1260x2300 мм	1	368300,00	--	368300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
16	75-3-2	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 40/6-10 У1, мощность 40 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1080x410x1150 мм	1	135400,00	--	135400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
17	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	330,10	24,10	2641	193	901	0,70	6
				116,00	2,50	928	20	95	0,01	--
		шт								
18	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	54	51,70	2,80	2792	151	1426	0,16	9
				27,50	0,30	1485	16	95	--	--
		м								
		ВЛ 10кВ								
19	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	60	1534,11	878,23	92047	52694	47418	3,06	184
				506,25	246,42	30375	14785	105	1,03	62
		опора								
20	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 10 кВ /с траверсами/	30	3155,76	1990,26	94673	59708	48365	5,98	179
				985,50	549,90	29565	16497	105	2,29	69
		опора								
21	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	10	4836,53	3187,28	48365	31873	24721	9,00	90
				1476,00	878,40	14760	8784	105	3,63	36
		опора								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	150	17300,00	--	2595000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
23	Е0133-107-3	Установка для опор ВЛ 10 кВ плит объемом до 0,7 м3	90	960,57	625,32	86451	56279	47960	1,91	172
				335,25	172,26	30173	15503	105	0,63	57
		шт								
24	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты П-3и	3,96	21300,00	--	84348	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
25	Е0133-109-5	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	4,57	35517,87	25993,62	162317	118791	67761	48,00	219
				8550,00	5571,27	39074	25461	105	19,95	91
		1км								
26	С151607-27	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6,2 мм2	2,06	322100,00	--	663526	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
27	СЦена фирмы	Траверса стальная ТМ1	60	3163,11	--	189786	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
28	СЦена фирмы	Траверса стальная ТМ6	40	3870,81	--	154833	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
29	СЦена фирмы	Накладка ОГ-2	80	1248,23	--	99858	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
30	СЦена фирмы	Накладка ОГ-5	40	914,69	--	36588	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
31	СЦена фирмы	Хомут Х-1	100	580,30	--	58030	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
32	С11011-55	Болты Б5	0,024	241900,00	--	5806	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000 кг								
33	СЦена фирмы	Кронштейн У-1	50	2635,71	--	131785	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
34	СЦена фирмы	Стяжка Г1	80	1735,41	--	138833	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
35	СЦена фирмы	Заземляющий проводник ЗП1	80	199,09	--	15927	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
36	СЦена фирмы	Изоляторы ШС-10	230	430,34	--	98978	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
37	СЦена фирмы	Колпачок К-6	230	17,78	--	4089	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
38	С11011-670	Крепление проводов	69	36,00	--	2484	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
39	СЦена фирмы	Зажим ПС-2	150	158,55	--	23782	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
40	СЦена фирмы	Зажим ПА	120	143,60	--	17232	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
41	СЦена фирмы	Изоляторы ПС70-Д	300	724,79	--	217436	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
42	СЦена фирмы	Ушко однолапковое У1-7-16	300	221,97	--	66590	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
43	СЦена фирмы	Зажим натяжной клиновый НКК-1-1Б	240	475,64	--	114154	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
44	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	10	2263,89	769,89	22639	7699	17036	7,42	74
				1386,00	236,48	13860	2365	105	1,03	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
45	Цена фирмы	Разъединительный пункт РЛНД-10/400 с приводом ПРН3-10У1	10	22200,67	--	222007	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		к-т								
46	Цена фирмы	Блок-замок 31-О с ключом К1	10	744,26	--	7443	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
47	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	30	2476,72	1756,72	74302	52702	29080	3,76	113
				616,50	306,68	18495	9200	105	1,06	32
		комплект								
48	Цена фирмы	Разрядник трубчатый РТФ10-0,2/1	30	423,27	--	12698	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
49	Ц0108-164-7	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	30	5990,90	4366,00	179727	130980	72476	8,00	240
				1580,00	963,01	47400	28890	95	5,59	168
		шт								
50	С151610-50 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х70-120	30	13100,00	--	393000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
51	С151803-201	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛЗ	30	84,00	--	2520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
52	Ц0108-407-1 5	Трубы стальные по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 100 мм	30	186,40	11,80	5592	354	3753	0,79	24
				129,00	2,70	3870	81	95	0,02	--
		м								
53	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	30	714,00	--	21420	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	380	38,10	3,20	14478	1216	10650	0,15	57
				28,80	0,70	10944	266	95	--	2
		м								
55	С151601-94	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААШвУ, число жил и сечение 3х50 мм2	0,38	862300,00	--	327674	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
56	СЦена фирмы	Кронштейн РА1	10	2265,41	--	22654	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
57	СЦена фирмы	Кронштейн РА2	10	837,58	--	8376	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
58	СЦена фирмы	Кронштейн РА3	10	1720,01	--	17200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
59	СЦена фирмы	Кронштейн РА4	10	689,00	--	6890	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
60	СЦена фирмы	Кронштейн РА5	10	677,67	--	6777	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
61	СЦена фирмы	Хомут Х7	30	718,04	--	21541	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
62	СЦена фирмы	Хомут Х8	10	723,52	--	7235	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
63	СЦена фирмы	Заземляющий проводник ЗП1	80	199,09	--	15927	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
64	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	113,96	659,25	--	75128	--	84895	3,56	406
				659,25	--	75128	--	113	--	--
		м3								
65	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	99,72	190,58	--	19004	--	21474	1,38	138
				190,58	--	19004	--	113	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	190	330,10	24,10	62719	4579	21389	0,70	133
				116,00	2,50	22040	475	95	0,01	3
		шт								
67	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	300	51,70	2,80	15510	840	7923	0,16	48
				27,50	0,30	8250	90	95	--	1
		м								
		Трансформаторная подстанция КТПГ 400/6-0,4кВ								
		Площадка под трансформатор								
68	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,59	218,93	--	1224	--	1383	1,54	9
				218,93	--	1224	--	113	--	--
		м3								
69	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1,68	122,18	--	205	--	232	0,89	1
				122,18	--	205	--	113	--	--
		м3								
		Лишний грунт объемом 3,9м3 учтен в вертикальной планировке								
70	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5	0,456	8205,37	66,01	3742	30	106	1,35	1
				195,75	24,93	89	11	105	0,12	--
		м3								
71	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	4	743,29	389,08	2973	1556	1629	0,94	4
				153,90	136,92	616	548	140	0,55	2
		шт								
72	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	4	498,78	243,37	1995	973	1075	0,67	3
				106,88	85,08	428	340	140	0,34	1
		шт								
73	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	1,06	9700,00	--	10282	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
74	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	2,17	8980,00	--	19505	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
75	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона кл.В12,5	0,576	11416,62	316,01	6576	182	900	8,25	5
				1368,00	119,39	788	69	105	0,58	--
		м3								
76	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0146	93997,62	304,24	1376	4	510	198,00	3
				33075,00	114,75	484	2	105	0,56	--
		1т								
		Трансформаторная подстанция								
77	Е0133-117-3	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам	1	2766,21	2165,46	2766	2165	1225	3,62	4
				600,75	566,01	601	566	105	2,24	2
		шт								
78	Е0133-117-4	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с кабельными вводами	1	4519,03	2804,53	4519	2805	2645	9,33	9
				1707,75	811,13	1708	811	105	3,37	3
		шт								
79	Прайс-лист стр.19	КТПГ 400/6-0,4кВ с трансформатором в комплекте	1	1041788,95	--	1041789	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
80	Ц0108-481-8	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде. Машина, устанавливаемая на салазках, раме или металлической плите, масса до 2 т	1	7345,00	2267,00	7345	2267	3994	19,00	19
				3578,00	626,01	3578	626	95	3,63	4
		шт								
81	Прайс-лист стр.66	Дизель генератор АД 220-Т400-1РН (2РН)	1	357664,89	--	357665	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Сети КЛ-6кВ								
82	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	108	28,89	27,85	3120	3007	993	0,01	1
				1,04	8,44	112	911	97	0,03	3
		м3								
83	Е0101-166-2 прим.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /Подсыпка/	36	134,10	--	4828	--	5455	0,97	35
				134,10	--	4828	--	113	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	72	6,48	6,48	467	467	147	--	--
				--	2,10	--	151	97	0,01	1
		м3								
85	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	600	36,70	27,80	22020	16680	8949	0,06	36
				8,80	6,90	5280	4140	95	0,04	24
		м								
86	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	600	32,40	23,70	19440	14220	8265	0,06	36
				8,60	5,90	5160	3540	95	0,03	21
		м								
87	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	2,4	8290,00	--	19896	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
88	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	600	44,00	10,60	26400	6360	17841	0,18	108
				29,00	2,30	17400	1380	95	0,01	8
		м								
89	Ц0108-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	520	113,20	42,70	58864	22204	24601	0,25	130
				40,50	9,30	21060	4836	95	0,05	28
		м								
90	Ц0108-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	1200	113,20	42,70	135840	51240	56772	0,25	300
				40,50	9,30	48600	11160	95	0,05	65
		м								
91	Прайс-лист стр.22	Кабели марка АСБл, число жил и сечение 3х70 мм2	1200	1099,33	--	1319198	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			15999240	1722961			6857
			Тенге			1201373	383257			1588
	Итого по акту:		Тенге			18668964				
	Стоимость оборудования					2421887				
	Стоимость без оборудования					16247077				
	Временные здания и сооружения				3,80%	617389				
	Итого с временными зданиями и сооружениями					16864466				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Затраты на доп.отпуска				0,40%	67458				
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					18736422				
	Затраты на выслугу лет				1,00%	168645				
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					18905067				
	Итого со стоимостью оборудования					21326954				
	Пересчет в текущих ценах К-1,950967				1,95097	41608183				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2,00%	832164				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					42440346				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %				12,00%	5092842				
	Итого с НДС					47533188				
	Итого к оплате:					47533188				

Заказчик: ТОО «Южная строительная компания»

_____ **Акжолов Н.К.**

Подрядчик: ТОО «АСК Курылыс-компаниясы»

_____ **Абилов Б.Ж.**