форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервисKZ"
Технадзор:ТОО " Фараб құрылыс "
Наименование объекта: Средный ремонт улицы С.Альжанова в с.Шаян Байдибекского района Туркестанской области.
Договор о государственных закупках работ №92 2019-08-16

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за август месяц 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Средный ремонт улицы С.Альжанова в с.Шаян Байдибекского района Туркестанской области.	10 872 000	10 872 000	9 707 143	-	-	-	-	-	-	1 164 857	10 872 000

Заказчик:
Директор ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Нурманбетов Р.Т.

Технадзор:
Директор ТОО " Фараб құрылыс "

Акжігіт Т.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЖолСервис KZ"

Каримбаев О. К.

Форма №2

Наименование стройки - Средный ремонт улицы С.Альжанова в с.Шаян Байдибекского района Туркестанской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за АВГУСТ месяц 2019 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД района Байдибек" акимата района Байдибек
ИНЖЕНЕР: ТОО "Фараб құрылыс"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис Kz"
Основание: Договор №92 от 16.08.2019 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Средний ремонт ул. С.Альжанова в с.Шаян Байдибекского района Туркестанской области										
РАЗДЕЛ 1.Тротуар										
1	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из ГПС, толщиной 10 см. Устройство	1316,911	583,90	125,66	768944	165483	268334	0,24	463
		м2 покрытия		250,29	39,79	329610	52400	60,3	0,03	56
		Накладные расходы -		*203,75*		*268334*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*174,92*				*230354*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*28,84*				*37980*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,01*		*82979*				
		Сметная стоимость				*1120257*				
2	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	150	556,36	226,08	83454	33912	21548	0,14	37
		м3 материала основания в плотном теле		133,78	61,95	20067	9293	60,3	0,14	34
		Накладные расходы -		*143,65*		*21548*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*118,02*				*17703*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*25,63*				*3845*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,00*		*8400*				
		Сметная стоимость				*113402*				
3	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установкапри других видах покрытий	1500	2249,83	30,82	3374745	46230	813960	0,70	1773
		м бортового камня		718,94	11,43	1078410	17145	60,3	0,01	17
		Накладные расходы -		*542,64*		*813960*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*440,41*				*660615*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*102,23*				*153345*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223,40*		*335100*				
		Сметная стоимость				*4523805*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	1316	2468,64	41,76	3248730	54956	437609	0,38	726
		м2 тротуара		366,90	14,49	482840	19069	60,3	0,01	19
		Накладные расходы -		*332,53*		*437609*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*229,98*				*302654*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*102,55*				*134956*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*224,09*		*294902*				
		Сметная стоимость				*3981242*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге			**9 738 705**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге			**9 738 705**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			**9 738 705**				
в том числе оборудование			Тенге			**-**				
в том числе СМР			Тенге			**9 738 705**				
Итого в текущих ценах 2019 г.			Тенге		1	9 738 705				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,996759108954314			Тенге		**0,996759109**	**9 707 143**				
НДС			Тенге		12%	1 164 857				
Итого к оплате			**Тенге**			**10 872 000**				

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервис Kz"

Каримбаев О.К.

Инженер:

ТОО "Фараб курылыс"

Ақжігіт Т.А.

форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервисKZ"
Наименование объекта: Средный ремонт улицы С.Альжанова в с.Шаян Байдибекского района Туркестанской области.
Договор о государственных закупках работ №92 2019-08-16

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Средный ремонт улицы С.Альжанова в с.Шаян Байдибекского района Туркестанской области	25 872 000	25 872 000	13 392 857	-	-	-	-	-	-	1 607 143	15 000 000

Заказчик:
Директор ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
_____ Нурманбетов Р.Т.

Инженер:
Директор ТОО "Фараб құрылыс"
_____ Ажжіт Т.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЖолСервис KZ"
_____ Каримбаев О. К.

Наименование стройки - Средный ремонт улицы С.Альжанова в с.Шаян Байдибекского района Туркестанской области

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за СЕНТЯБРЬ месяц 2019 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД района Байдибек" акимата района Байдибек
ИНЖЕНЕР: ТОО "Фараб құрылыс"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис Kz"
Основание: Договор №92 от 16.08.2019 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Средний ремонт ул. С.Альжанова в с.Шаян Байдибекского района Туркестанской области										
РАЗДЕЛ 1.Тротуар										
1	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из ГПС, толщиной 10 см. Устройство	588,089	583,90	125,66	343385	73899	119829	0,24	463
		м2 покрытия		250,29	39,79	147193	23400	60,3	0,03	56
		Накладные расходы -		*203,75*		*119829*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*174,92*				*102869*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*28,84*				*16960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,01*		*37055*				
		Сметная стоимость				*500270*				
2	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	104	556,36	226,08	57861	23512	14940	0,14	37
		м3 материала основания в плотном теле		133,78	61,95	13913	6443	60,3	0,14	34
		Накладные расходы -		*143,65*		*14940*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*118,02*				*12274*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*25,63*				*2666*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,00*		*5824*				
		Сметная стоимость				*78625*				
3	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установкапри других видах покрытий	1040	2249,83	30,82	2339823	32053	564346	0,70	1773
		м бортового камня		718,94	11,43	747698	11887	60,3	0,01	17
		Накладные расходы -		*542,64*		*564346*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*440,41*				*458026*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*102,23*				*106319*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223,40*		*232336*				
		Сметная стоимость				*3136505*				
4	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	589	2468,64	41,76	1454029	24597	195860	0,38	726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 тротуара		366,90	14,49	216104	8535	60,3	0,01	19
		Накладные расходы -		*332,53*		*195860*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*229,98*				*135458*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*102,55*				*60402*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*224,09*		*131989*				
		Сметная стоимость				*1781878*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге			**5 497 274**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 2.Освещение										
		Протяженность 635 м								
5	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	40	950,60	778,52	38024	31141	13497	0,20	8
		яма		172,09	319,07	6884	12763	59,1	0,21	9
		Накладные расходы -		*337,43*		*13497*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*290,28*				*11611*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*47,15*				*1886*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,04*		*4122*				
		Сметная стоимость				*55643*				
6	11-110101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие из ГПС. Устройство с уплотнением трамбовками	2,16	4801,75	412,29	10372	891	4624	3,10	7
		м3 подстилающего слоя		2985,30	112,86	6448	244	60,9	0,55	1
		Накладные расходы -		*2140,94*		*4624*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1886,78*				*4075*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*254,16*				*549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*555,42*		*1200*				
		Сметная стоимость				*16196*				
7	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные под опоры. Устройство	5,776	20885,42	1113,11	120634	6429	20308	4,90	28
		м3		5140,10	267,38	29689	1544	48,5	0,20	1
		Накладные расходы -		*3515,93*		*20308*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2622,63*				*15148*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*893,31*				*5160*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1952,11*		*11275*				
		Сметная стоимость				*152217*				
8	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,72	490664,00	--	353278	--	37643	58,00	42
		т		66816,00	--	48108	--	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*52282,41*		*37643*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*32405,76*				*23332*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*19876,65*				*14311*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43435,71*		*31274*				
		Сметная стоимость				*422195*				
9	ТПРАЙС ЛИСТ	Анкерный болт М22	160	920,00	--	147200	--	5594	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,96*		*5594*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*34,96*				*5594*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,40*		*12223*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*165017*				
10	11-330104-0101 РСНБ РК 2015	Опоры. Установка	2,52	60182,52	26954,52	151660	67925	69843	26,00	66
		т		33228,00	6476,48	83735	16321	61,7	7,58	19
		Накладные расходы -		*27715,51*		*69843*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*24497,66*				*61734*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3217,85*				*8109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7031,84*		*17720*				
		Сметная стоимость				*239223*				
11	ТПРАЙС-ЛИСТ	Опоры СТ-10-3	40	80000,00	--	3200000	--	121600	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3040,00*		*121600*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3040,00*				*121600*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6643,20*		*265728*				
		Сметная стоимость				*3587328*				
12	13-080205-0401 РСНБ РК 2015	Кронштейн "Переход". Монтаж на опоре	40	1879,84	251,73	75194	10069	29238	1,07	43
		шт.		1393,14	91,35	55726	3654	42,8	0,06	2
		Накладные расходы -		*730,94*		*29238*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*635,36*				*25414*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*95,58*				*3823*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*208,86*		*8355*				
		Сметная стоимость				*112786*				
13	13-080205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	40	15692,22	7955,86	627689	318234	181176	4,34	174
		шт.		6071,66	2781,40	242866	111256	42,8	1,88	75
		Накладные расходы -		*4529,40*		*181176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3789,11*				*151564*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*740,29*				*29612*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617,73*		*64709*				
		Сметная стоимость				*873574*				
14	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный "Жарык" 60 Вт	40	25510,00	--	1020400	--	38775	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*969,38*		*38775*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*969,38*				*38775*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2118,35*		*84734*				
		Сметная стоимость				*1143909*				
15	13-080205-0705 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 20	1,27	42645,04	22655,12	54159	28772	16974	13,70	17
		км		18508,70	7927,85	23506	10068	42,8	5,29	7
		Накладные расходы -		*13365,32*		*16974*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*11314,84*				*14370*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2050,48*				*2604*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4480,83*		*5691*				
		Сметная стоимость				*76824*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	23-061201-0801 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х35-35 ГОСТ Р 52373-2005	1,27	307011,00	--	389904	--	14816	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11666,42*		*14816*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*11666,42*				*14816*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25494,19*		*32378*				
		Сметная стоимость				*437098*				
17	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	1238,02	83,91	1238	84	564	0,87	1
		шт.		1132,74	30,45	1133	30	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*563,81*		*564*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*497,85*				*498*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*65,96*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,15*		*144*				
		Сметная стоимость				*1946*				
18	23-070501-0206 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	1	15381,00	--	15381	--	584	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*584,48*		*584*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*584,48*				*584*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1277,24*		*1277*				
		Сметная стоимость				*17243*				
19	13-080201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	156,8025	253,32	20,01	39722	3137	15102	0,15	24
		м кабеля		188,10	7,02	29495	1101	42,8	0,05	8
		Накладные расходы -		*96,31*		*15102*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*83,51*				*13095*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*12,80*				*2007*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,97*		*4386*				
		Сметная стоимость				*59210*				
20	23-060137-0628 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,156803	885402,00	--	138833	--	5276	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33645,28*		*5276*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*33645,28*				*5276*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73523,78*		*11529*				
		Сметная стоимость				*155637*				
21	13-080303-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	2	7102,22	36,33	14204	73	3731	3,00	6
		шт.		3579,00	12,54	7158	25	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1865,48*		*3731*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1537,18*				*3074*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*328,30*				*657*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*717,42*		*1435*				
		Сметная стоимость				*19370*				
22	13-080303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	6409,54	0,60	6410	1	1834	3,00	3
		шт.		3579,00	--	3579	--	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1833,58*		*1834*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1531,81*				*1532*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*301,77*				*302*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*659,45*		*659*				
		Сметная стоимость				*8903*				
23	ТПРАЙС-ЛИСТ	Контакторы электромагнитные модели КТИ-5115, 115 А, 230 В/АС-3, типа ИЭК	2	25800,00	--	51600	--	1961	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*980,40*		*1961*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*980,40*				*1961*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2142,43*		*4285*				
		Сметная стоимость				*57846*				
24	ТПРАЙС-ЛИСТ	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-11260, 12 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	1	8500,00	--	8500	--	323	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*323,00*		*323*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*323,00*				*323*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*705,84*		*706*				
		Сметная стоимость				*9529*				
25	13-080303-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящик управления освещением. Установка	2	4198,94	39,18	8398	78	3801	3,00	6
		шт.		3906,00	12,54	7812	25	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1900,43*		*3801*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1677,14*				*3354*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*223,29*				*447*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*487,95*		*976*				
		Сметная стоимость				*13175*				
26	ТПРАЙС-ЛИСТ	Щит управления освещением ЯУО-9602 3774 /с фотореле/ ЕКТ	2	48730,00	--	97460	--	3703	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1851,74*		*3703*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1851,74*				*3703*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4046,54*		*8093*				
		Сметная стоимость				*109257*				
27	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 160 А. Установка на конструкции на стене или колонне	2	4630,81	36,33	9262	73	2558	2,00	4
		шт.		2470,00	12,54	4940	25	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1278,87*		*2558*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1062,53*				*2125*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*216,35*				*433*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*472,77*		*946*				
		Сметная стоимость				*12765*				
28	23-070204-0630 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1068,00	--	2136	--	81	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40,58*		*81*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*40,58*				*81*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,69*		*177*				
		Сметная стоимость				*2395*				
29	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	2	4630,81	36,33	9262	73	2558	2,00	4
		шт.		2470,00	12,54	4940	25	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1278,87*		*2558*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1062,53*				*2125*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*216,35*				*433*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*472,77*		*946*				
		Сметная стоимость				*12765*				
30	23-070204-0616 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	648,00	--	1296	--	49	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,62*		*49*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*24,62*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,81*		*108*				
		Сметная стоимость				*1453*				
31	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	2	2946,13	50,02	5892	100	995	0,70	1
		шт.		849,80	17,56	1700	35	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*497,29*		*995*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*371,23*				*742*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*126,06*				*252*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*275,47*		*551*				
		Сметная стоимость				*7438*				
32	21-050107-0401 РСНБ РК 2015	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки Ст0 ГОСТ 6009-74	0,004	251106,00	--	1004	--	38	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9542,03*		*38*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*9542,03*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20851,84*		*83*				
		Сметная стоимость				*1126*				
33	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	40	2946,13	50,02	117845	2001	19892	0,70	28
		шт.		849,80	17,56	33992	702	42,8	0,03	1
		Накладные расходы -		*497,29*		*19892*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*371,23*				*14849*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*126,06*				*5042*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*275,47*		*11019*				
		Сметная стоимость				*148755*				
34	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,178	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	13-110301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	1	658,91	--	659	--	322	0,50	1
		шт.		651,00	--	651	--	44	--	--
		Накладные расходы -		*322,36*		*322*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*286,44*				*286*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*35,92*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,50*		*79*				
		Сметная стоимость				*1060*				
36	ТПРАЙС-ЛИСТ	Таймер ТЭ-15 электронный	1	15385,00	--	15385	--	585	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*584,63*		*585*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*584,63*				*585*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1277,57*		*1278*				
		Сметная стоимость				*17247*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге			**7 939 129**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге			**13 436 403**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			**13 436 403**				
в том числе оборудование			Тенге			**-**				
в том числе СМР			Тенге			**13 436 403**				
Итого в текущих ценах 2019 г.			Тенге		1	13 436 403				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,996759108954314			Тенге		**0,996759109**	**13 392 857**				
НДС			Тенге		12%	1 607 143				
Итого к оплате			**Тенге**			**15 000 000**				

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервис Kz"

_____ **Каримбаев О.К.**

Инженер:

ТОО "Фараб құрылыс"

_____ **Аяжігіт Т.А.**