Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235 форма

Декларация о соответствии

«23» декабря 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): Товариществом с ограниченной ответственностью «Темир-Спецстрой» Лицензия №14008958 от 19.06.2014г,
юридический адрес: Республика Казахстан, г. Шымкент, ул. Халметова 2а.
наименование организации, юридический адрес

в лице директора: Есалиева Нурлана Орынжоджаевича.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство поликлиники на 500 посещений в смену со станцией скорой медицинской помощи в городе Жетысай Мактааральского района ЮКО.**
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является ГУ «Управление строительства Туркестанской области» в лице Руководитель отдела строительства социальных объектов Куздеубаева Б.У., юридический адрес: Республика Казахстан, г.Туркестан, квартал 160,строение.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации **1.** ТОО «Build Stroi» - БИН 030640002786, **2.** ТОО «Отделстрой» - БИН 980740000314, **3.** ТОО «Inter Standard LLC» - БИН 050840008409, **4.** ТОО «Асықата - құрылыс» - БИН 090240013527, **5.** ТОО «ATANET» - БИН 081140016958, **6.** ТОО «Каз Құрылыс-2014» - БИН 140340009399
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): Производственный кооператив «Сурет»
Рабочий проект №01-13.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): ГУ «Управление строительства ЮКО» №241 от 05.11.2014 года.
наименование организации утвердивший (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование	Ед. изм	Блоки поликлиники			Итого	Гараж	Котельная	Уборная на 12 оч.
			«А»	«Б»	«В»				
1	Площадь застройки	м²	525,87	982,24	993,30	2501,41	179,16	94,21	49,0
2	Этажность		4	3;4	3;4		1	1	1
3	Строительный объем	м³	8677,05	14079,82	14079,82	36836,69	648,56	369,09	326,9
	в т.ч. подземной	м³	1213,39	2269,01	2269,01	5751,41	-	-	130,9

4	Общая площадь	м²	2214,28	3757,20	3757,2	9728,68	156,28	76,92	40,55
	в т.ч. отделение скорой помощи	м²	-	347,30	-	347,30	-	-	-
	в т.ч. техподполье	м²	442,52	831,91	831,91	2106,34	-	-	-
5	Полезная площадь	м²	2023,47	3115,11	3069,15	8207,73	144,60	73,50	39,63
6	Расчетная площадь	м²	1556,83	2355,38	2340,59	6252,8	-	68,52	-
7	Общая численность работающих, в том числе рабочих.	чел				320			

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Поликлиника** на 500 посещений в смену состоит из трех блоков (А, Б, В) прямоугольной формы в плане, разделенных антисейсмическими швами.

Уровень ответственности – II.

Класс здания - II, степень долговечности - II.

Степень огнестойкости - II.

Здание блока А – четырехэтажное, прямоугольной формы в плане, с техническим подпольем, чердаком, с размерами в осях 14,0х34,0м.

Высота техподполья от пола до потолка – 2,20м.

Высота помещений типовых этажей от пола до потолка - 3,0м.

Высота черадка от верха утеплителя до плиты покрытия - 2,0

Здание сблокировано с блоком «Б» и «В».

В здании блока «А» предусмотрены:

обслуживаемое техническое подполье; на 1 этаже – общие помещения взрослой поликлиники; на 2 этаже - терапевтическое отделение, дневной стационар на 8 коек; на 3 этаже - служебно-бытовые помещения; на 4 этаже - отделение медицинской реабилитации, зона взятия и сортировки проб крови.

Здание блока Б - прямоугольной формы в плане, четырехэтажное в осях «А» - «Е», трехэтажное в осях «Ж» - «Л», с техническим подпольем, чердаком, с размерами в осях 15,0х57,38м.

Высота техподполья от пола до потолка – 2,20м.

Высота помещений типовых этажей от пола до потолка - 3,0м.

Высота чердака от верха утеплителя до плиты покрытия - 2,0

Здание сблокировано с блоком «А»

В здании блока Б расположены: обслуживаемое техническое подполье; на 1 этаже – отделения лучевой диагностики; отделение скорой медицинской помощи: помещения оперативной и медицинской части, вспомогательные, служебные и бытовые помещения; на 2 этаже – помещения женской консультации; на 3 этаже - отделение функциональной диагностики, отделение общеврачебной практики, хирургическое отделение; на 4 этаже - центральное стерилизационное отделение, служебно-бытовые помещения.

Здание блока В - прямоугольной формы в плане четырехэтажное в осях «А» - «Е», трехэтажное в осях «Ж» - «Л», с техническим подпольем, чердаком, с размерами в осях 15,0х57,38м.

Высота техподполья от пола до потолка – 2,20м.

Высота помещений типовых этажей от пола до потолка - 3,0м.

Высота чердака от верха утеплителя до плиты покрытия - 2,0

Здание сблокировано с блоком «А»

В здании блока В расположены: обслуживаемое техническое подполье; на 1 этаже – общие помещения детской поликлиники, отделение профилактики и социально-психологической помощи, зона временного хранения медицинских отходов; на 2 этаже - педиатрическое отделение, отделение функциональной диагностики, хирургическое отделение; на 3 этаже - отделение медицинской реабилитации, дневной стационар на 6 коек, служебно-бытовые помещения; на 4 этаже - клинико-диагностическая лаборатория.

Ограждающие конструкции и отделка блоков

Крыша – чердачная с железобетонными плитами покрытия.

Кровля - 3 слоя наплавляемого рубероида.

Утеплитель по чердаку – теплоизоляционные плиты ПТЭ-175.

Полы – линолеумные, из напольных плит керамогранита, из керамической плитки - в зависимости от назначения помещений.

Двери – наружные металлические, внутренние деревянные и металлопластиковые.

Окна – из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30674-99.

Витражи - из алюминиевых профилей по ГОСТ 21519-2003.

Отделка - наружная – керамогранит и метталосайдинговые панели по металлическим каркасам с утеплителем; внутренняя - улучшенная штукатурка, водоэмульсионная, масляная, известковая окраска, глазурованная плитка в зависимости от назначения помещений.

Гараж на 3 машины

Уровень ответственности - II.

Класс здания - II, степень долговечности - II.

Степень огнестойкости - III.

Здание гаража - одноэтажное, с поперечными несущими кирпичными стенами, с размерами в осях 21,0 х 8,0м.

Высота помещений - 3,4м.

Кровля - совмещенная, односкатная, рулонная.

Полы – бетонные, керамическая плитка в зависимости от назначения помещений.

Окна – из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30674-99.

Двери - деревянные и металлические индивидуальные по ГОСТ 24698-81, ГОСТ 6629-88.

Котельная

Уровень ответственности - II.

Класс здания - II, степень долговечности - II.

Степень огнестойкости - II.

Здание котельной - одноэтажное, прямоугольной формы в плане, с несущими продольными стенами, с полами по грунту, с размерами в осях 12,0 х 7,0 м.

Высота помещения 3,6 м.

Покрытие - сборные железобетонные многопустотные плиты по серии 1.141.1-40с выпуск1.

Кровля - совмещенная, односкатная, рулонная.

Двери - деревянные и металлические индивидуальные; по ГОСТ 6629-88.

Окна – из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30674-99.

Полы - бетонные, керамическая плитка.

Наружная отделка стен – улучшенная штукатурка с последующей известковой окраской, внутренняя отделка стен и перегородок - известковая окраска по штукатурке.

Навес для колясок

Уровень ответственности - III.

Класс здания - III, степень долговечности - III.

Степень огнестойкости - III.

Навес для колясок - прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 5,7х3,2 с высотой до несущих конструкций 2,35-2,48м.

Кровля - профилированные листы НС35-1000-0,6 по ГОСТ 24045-94

Уборная на 12 очков

Уровень ответственности - III.

Класс здания – IV, степень долговечности - IV.

Степень огнестойкости - III.

Здание уборной на 12 очков - одноэтажное, с продольными несущими кирпичными стенами, с непоглощаемым выгребом, с размерами в осях 7,50 х 6,00м.

Кровля - из профилированных листов (по ГОСТу 24045-94) по деревянным стропилам.

Полы - бетонные.

Наружная отделка - улучшенная штукатурка с последующей окраской силикатными красками, внутренняя отделка стен, кирпичной перегородки – простая штукатурка, известковая окраска, перегородки между кабинами из ДСП – масляная окраска.

Повысительная водопроводная насосная станция

Уровень ответственности - II.

Класс здания - II, степень долговечности - II.

Степень огнестойкости - II.

Здание насосной - прямоугольной формы в плане с размерами в осях 4,38х4,8м с высотой 2,4м. до несущих конструкций.

Покрытие – сборные железобетонные плиты по серии 1.141.1-40с в. 1

Кровля - совмещенная, односкатная, рулонная.

Окна - из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30674-99

Двери – металлические индивидуальные; по ГОСТ 6629-88.

Полы – бетонные.

Наружная отделка – улучшенная штукатурка с окраской фасадными красками; внутренняя отделка – простая штукатурка с последующей известковой окраской.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   Начало работ: октябрь 2017г.
   месяц, год
   Окончание работ: декабрь 2019г.
   месяц, год
   при продолжительности строительства, месяц: 26 месяца,
   по норме или проекту организации строительства, месяц: двадцать шесть месяцев;
   фактически, месяц: 26 месяцев;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствует требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Онтустик Жарык Транзит» Жетысайский участок, Мактааральского ЭС
Начальник ЭС. Нармухамедов Ж.А. .
Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя, дата

Место печати

ГКП «Жетысай Су» Директор: Умирзаков Б.
Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя, дата

Место печати

АО «Казактелеком ЮРДТ Жетысай ЛТЦ» Руководитель: Нуримбетов С.Ш.
Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя, дата

Место печати

Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя, дата

Место печати

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью «Завод строительных металлоконструкций» считает объект: **«Строительство поликлиники на 500 посещений в смену со станцией скорой медицинской помощи в городе Жетысай Мактааральского района», готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.**

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью «Темир-Спецстрой» в лице

Директора: ЕсалиеваНурланаОрынхожаевича «10» декабря 2019г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата. Место печати.