Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от "19" 09 2018 года
№656

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":
Наименование строительства и его адрес:
«Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, севернее улицы Акын Сара, западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район» (без наружных инженерных сетей). Пятно 13;

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат за 22 август месяц 2019 год

			код	код	Договор и Доп соглашение		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
			заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
					№51	29.04.2019г				
					№1	21.06.2019г				
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**160 306 178**	29 773 442							3 572 813	33 346 255

ЗАКАЗЧИК: Заместитель руководителя КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" Абдыкалыков А.Т._____

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Аман-Курылыс" Маштаев А.И._____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: Директор проектного департамента ТОО "СП"NEFT" Оспанов Е.С_____

ТЕХНАДЗОР: ТОО Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция" Алимбаев М.Т._____

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Аман-Курылыс":**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **«Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, севернее улицы Акын Сара, западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район» (без наружных инженерных сетей). Пятно 13;**
(наименование, адрес)

Объект: **ЛС №2-13-2. Общестроительные работы (КЖ-выше отм.0,000). Пятно 13**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№51 от 29.04.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №5
за август месяц 2019 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1.РАБОТЫ ВЫШЕ ОТМ. 0,000									
			Стена по оси "А" выше нуля КЖ-29									
1	1	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, то лщиной до 200 мм. Устройство**	м3	23,628	43425,46	6784,49	1026057	160304	485342	376142	1514375
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	380411	32932		112176	
2	3	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные про странственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,408315	19733,32	1290,22	8057	527	118	6885	16138
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	7412	154		1195	
			Стена по оси "Б" выше отм. 0,000 КЖ-32									
3	6	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	4,17	43425,46	6784,49	181084	28291	85656	66384	267265
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	67137	5812		19797	
4	8	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0918	19733,32	1290,22	1812	118	28	1548	3628
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	1666	35		269	
			Стена по оси "В" выше отм. 0,000 КЖ-38									
5	11	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Стеныи перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	29,7	43425,46	6784,49	1289736	201499	610067	472804	1903544
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	478170	41395		141003	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	13	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,63393	19733,32	1290,22	12510	818	185	10689	25055
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	11507	239		1856	
			Стена по оси "Г" выше отм. 0,000 КЖ-42									
7	16	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стеныи перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	9,063	43425,46	6784,49	393565	61488	186163	144277	580869
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	145914	12632		43027	
8	18	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,16851	19733,32	1290,22	3325	217	49	2841	6660
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	3059	64		493	
			Стена по оси "Д" выше отм. 0,000 КЖ-47									
9	21	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стеныи перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	19,011	43425,46	6784,49	825561	128980	390504	302643	1218460
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	306077	26497		90256	
10	23	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,26463	19733,32	1290,22	5222	341	77	4462	10459
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	4804	100		775	
11	24	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаяг орячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,45364	197120,00	--	483662	--	483662	--	522354
			СП - 8%			--	--	--	--		38693	
			Стена по оси "1" выше отм. 0,000 КЖ-51									
12	26	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стеныи перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	4,24	43425,46	6784,49	184124	28766	87094	67498	271752
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	68264	5910		20130	
13	28	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,105232	19733,32	1290,22	2077	136	31	1774	4159
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	1910	40		308	
			Стена по оси "2" выше отм. 0,000 КЖ-54									
14	31	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стеныи перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	7,212	43425,46	6784,49	313184	48930	148141	114810	462234
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	116113	10052		34240	
15	33	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,086774	19733,32	1290,22	1712	112	25	1463	3430
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	1575	33		254	
			Стена по оси "3" выше отм. 0,000 КЖ-57									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	36	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стеныи перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	7,784	43425,46	6784,49	338024	52810	159892	123916	498895
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	125322	10849		36955	
17	38	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,089568	19733,32	1290,22	1767	116	25	1510	3540
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	1626	34		262	
18	40	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная г орячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00076	-192229,00	--	-146	--	-146	--	-158
			СП - 8%			--	--	--	--		-12	
			Стена по оси "4" выше отм. 0,000 КЖ-60									
19	41	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стеныи перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	7,8	43425,46	6784,49	338719	52919	160220	124171	499921
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	125580	10871		37031	
20	43	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,10726	19733,32	1290,22	2117	138	32	1809	4239
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	1947	41		314	
			Стена по оси "5" выше отм. 0,000 КЖ-61									
21	46	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стеныи перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	8,04	43425,46	6784,49	349141	54547	165150	127991	515303
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	129444	11206		38171	
22	48	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08822	19733,32	1290,22	1741	114	26	1488	3487
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	1601	33		258	
			Стена по оси "6" выше отм. 0,000 КЖ-64									
23	51	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стеныи перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	18,32	43425,46	6784,49	795554	124292	376310	291642	1174172
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	294952	25534		86976	
24	53	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,22444	19733,32	1290,22	4429	290	65	3785	8871
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	4074	85		657	
			Стена по оси "7" выше отм. 0,000 КЖ-65									
25	56	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стеныи перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	15,92	43425,46	6784,49	691333	108009	327012	253436	1020351
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	256312	22189		75582	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	58	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,18	19733,32	1290,22	3552	232	53	3035	7114
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	3267	68		527	
			Стена по оси "8" выше отм. 0,000 КЖ-67									
27	60	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стеныи перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	16,56	43425,46	6784,49	719126	112351	340159	263624	1061370
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	266616	23081		78620	
28	62	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2266	19733,32	1290,22	4472	292	67	3821	8956
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	4113	86		663	
			Стена по оси "9" выше отм. 0,000 КЖ-69									
29	65	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стеныи перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	16,6	43425,46	6784,49	720863	112622	340981	264261	1063933
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	267260	23137		78810	
30	67	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,26924	19733,32	1290,22	5313	347	79	4540	10641
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	4887	102		788	
			Стена по оси "10" выше отм. 0,000 КЖ-73									
31	70	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стеныи перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	14,64	43425,46	6784,49	635749	99325	300720	233059	938312
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	235704	20405		69505	
32	72	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,173548	19733,32	1290,22	3425	224	51	2926	6859
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	3150	66		508	
			Стена по оси "11" выше отм. 0,000 КЖ-76									
33	75	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стеныи перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	16,96	43425,46	6784,49	736496	115065	348375	269992	1087007
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	273056	23638		80519	
34	77	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,210464	19733,32	1290,22	4153	272	61	3549	8318
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	3820	79		616	
			РАЗДЕЛ 1.Перекрытия КЖ-93									
					Плиты перекрытий на типовые этажи +2.900 +5,900 +8,900 +11,900							
35	84	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	78,95	34944,36	1812,53	2758857	143099	1897970	683174	3717394

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			9091,68	417,39	717788	32953		275363	
36	86	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметромдо 25 мм**	т	0,39368	19733,32	1290,22	7769	508	115	6638	15559
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	7146	149		1153	
			Покрытие на отм.+14.900									
37	90	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4112	198308,00	--	81544	--	81544	--	88068
			СП - 8%			--	--	--	--		6524	
38	92	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	10,3313	197120,00	--	2036506	--	2036506	--	2199426
			СП - 8%			--	--	--	--		162920	
39	93	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4576	192229,00	--	87964	--	87964	--	95001
			СП - 8%			--	--	--	--		7037	
			Покрытие на отм.+16.860									
40	95	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4352	198308,00	--	86304	--	86304	--	93208
			СП - 8%			--	--	--	--		6904	
41	97	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	10,05689	197120,00	--	1982414	--	1982414	--	2141007
			СП - 8%			--	--	--	--		158593	
42	98	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,366	192229,00	--	70356	--	70356	--	75984
			СП - 8%			--	--	--	--		5628	
			Покрытие на отм.+18.820									
43	100	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0096	198308,00	--	1904	--	1904	--	2056
			СП - 8%			--	--	--	--		152	
44	102	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1305	197120,00	--	25724	--	25724	--	27782
			СП - 8%			--	--	--	--		2058	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7139342	143607	11267075	4242587	23186998
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				724934	33101	--	1717554	
		Материалы		Тенге				7139342				
		Всего заработная плата		Тенге				1898084				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					758036			
								4372716				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				689812				
			Сметная прибыль	Тенге				626332				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8455486				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								667
			Сметная заработная плата	Тенге					758036			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8455486				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								667
			Сметная заработная плата	Тенге					758036			
			РАЗДЕЛ 2.Лестницы монолитные КЖ-96									
					Лестничный марш Лм2/4шт							
45	113	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Лестничная площадка. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	2	34944,36	1812,53	69889	3625	48081	17307	94171
			НР - 91%; СП - 8%			9091,68	417,39	18183	835		6976	
46	114	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0153	198308,00	--	3034	--	3034	--	3277
			СП - 8%			--	--	--	--		243	
47	115	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0102	19733,32	1290,22	201	13	3	172	403
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	185	4		30	
48	116	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,036	197120,00	--	7096	--	7096	--	7664
			СП - 8%			--	--	--	--		568	
49	117	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,483	192229,00	--	92847	--	92847	--	100274
			СП - 8%			--	--	--	--		7428	
					Лестничный марш Лм3/4шт							
50	118	Е11-060801-0105 1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	**Лестничные марши. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	2	43465,92	2813,32	86932	5627	51977	27714	123818
			НР - 91%; СП - 8%			14664,00	563,73	29328	1127		9172	
51	119	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0162	198308,00	--	3213	--	3213	--	3470
			СП - 8%			--	--	--	--		257	
52	120	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0108	19733,32	1290,22	213	14	3	182	427
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	196	4		32	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	121	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0396	197120,00	--	7806	--	7806	--	8430
			СП - 8%			--	--	--	--		624	
54	122	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,534	192229,00	--	102650	--	102650	--	110862
			СП - 8%			--	--	--	--		8212	
					Лестничная площадка ПЛ-2/4шт							
55	123	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Лестничная площадка. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2	34944,36	1812,53	69889	3625	48081	17307	94171
			НР - 91%; СП - 8%			9091,68	417,39	18183	835		6976	
56	124	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0339	198308,00	--	6723	--	6723	--	7260
			СП - 8%			--	--	--	--		538	
57	125	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0226	19733,32	1290,22	446	29	7	381	893
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	410	9		66	
58	126	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,747	192229,00	--	143595	--	143595	--	155083
			СП - 8%			--	--	--	--		11488	
					Лестничный марш Лм2/5шт							
59	137	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Лестничная площадка. Устройство на высоте от опорной площ ади до 6 м	м3	2	34944,36	1812,53	69889	3625	48081	17307	94171
			НР - 91%; СП - 8%			9091,68	417,39	18183	835		6976	
60	138	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная го рячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0204	198308,00	--	4045	--	4045	--	4369
			СП - 8%			--	--	--	--		324	
61	139	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0102	19733,32	1290,22	201	13	3	172	403
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	185	4		30	
62	140	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,048	197120,00	--	9462	--	9462	--	10219
			СП - 8%			--	--	--	--		757	
63	141	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,161	192229,00	--	30949	--	30949	--	33425

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		2476	
					Лестничный марш Лм3/5шт							
64	142	Е11-060801-0105 1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	**Лестничные марши. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	2	43465,92	2813,32	86932	5627	51977	27714	123818
			НР - 91%; СП - 8%			14664,00	563,73	29328	1127		9172	
65	143	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0216	198308,00	--	4283	--	4283	--	4626
			СП - 8%			--	--	--	--		343	
66	144	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурныеранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0108	19733,32	1290,22	213	14	3	182	427
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	196	4		32	
67	145	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0528	197120,00	--	10408	--	10408	--	11241
			СП - 8%			--	--	--	--		833	
68	146	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,712	192229,00	--	136867	--	136867	--	147816
			СП - 8%			--	--	--	--		10949	
					Лестничная площадка ПЛ-2/5шт							
69	147	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Лестничная площадка. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	2	34944,36	1812,53	69889	3625	48081	17307	94171
			НР - 91%; СП - 8%			9091,68	417,39	18183	835		6976	
70	148	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0452	198308,00	--	8964	--	8964	--	9681
			СП - 8%			--	--	--	--		717	
71	149	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0226	19733,32	1290,22	446	29	7	381	893
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	410	9		66	
72	150	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,996	192229,00	--	191460	--	191460	--	206777
			СП - 8%			--	--	--	--		15317	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1218541	25866	1059706	126126	1452240
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				132972	5627	--	107578	
		Материалы		Тенге				1218541				
		Всего заработная плата		Тенге				296301				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					138599			
			Накладные расходы	Тенге				763402				
			Сметная прибыль	Тенге				126125				
								107573				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1452240				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					138599			122
			Сметная заработная плата	Тенге				1452240				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					138599			122
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге								
	РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки из цементно-песчаных блоков											
73	151	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	18,126	8141,94	2631,64	147581	47701	23820	80541	246371
			НР - 93%; СП - 8%			4196,16	581,68	76060	10544		18250	
74	152	С121-030302-0203 2103-0302-0203 РСНБ РК 2015	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92**	шт.	1987,5	216,00	--	429300	--	429300	--	463644
			СП - 8%			--	--	--	--		34344	
75	153	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,50157	68256,41	2212,01	34235	1109	--	31140	70605
			НР - 93%; СП - 8%			66044,40	713,88	33126	358		5230	
76	154	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм/12/ СТ РК 2591-2014**	т	0,706	197120,00	--	139167	--	139167	--	150300
			СП - 8%			--	--	--	--		11133	
77	155	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /5/ГОСТ 23279-2012**	т	0,12995	215540,00	--	28009	--	28009	--	30250
			СП - 8%			--	--	--	--		2241	
78	156	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,04872	684050,24	6306,44	33327	307	30058	3574	39853
			НР - 118%; СП - 8%			60804,80	1361,66	2962	66		2952	
79	157	С121-130201-1104 2113-0201-1104 РСНБ РК 2015	**Болты самоанкерующиеся распорныеМ12х120 ГОСТ 28778-90**	шт.	140	34,00	--	4760	--	4760	--	5141
			СП - 8%			--	--	--	--		381	
			Перегородки П2, П5, П6 АР-22 толщ. 90мм									
80	158	Е11-080301-0501 1108-0301-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Перегородки армированные простые из блоков цементно-песчаных с заполнением каналов. Кладка в районах с сейсмичностью 7-9 баллов при высоте этажа до 4 м**	м3 за вычетом проемов	44,2908	15463,07	2360,54	684872	104550	254268	334417	1100832
			НР - 93%; СП - 8%			7361,67	757,12	326054	33534		81543	
81	159	С121-030302-0214 2103-0302-0214 РСНБ РК 2015	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390мм х 90 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92**	шт.	10252,5	89,00	--	912473	--	912473	--	985470
			СП - 8%			--	--	--	--		72998	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	160	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм/12/ СТ РК 2591-2014	т	3,0929	197120,00	--	609672	--	609672	--	658446
			СП - 8%			--	--	--	--		48774	
83	161	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /5 /ГОСТ 23279-2012	т	1,32735	215540,00	--	286097	--	286097	--	308985
			СП - 8%			--	--	--	--		22888	
84	162	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,133632	684050,24	6306,44	91411	843	82443	9803	109311
			НР - 118%; СП - 8%			60804,80	1361,66	8125	182		8097	
85	163	С121-130201-1104 2113-0201-1104 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М12х120 ГОСТ 28778-90	шт.	384	34,00	--	13056	--	13056	--	14100
			СП - 8%			--	--	--	--		1044	
86	164	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки./В20/ Устройство	м3	2	41597,41	4281,31	83195	8563	45078	28518	120650
			НР - 91%; СП - 8%			14776,80	892,40	29554	1785		8937	
87	165	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4932	198308,00	--	296114	--	296114	--	319803
			СП - 8%			--	--	--	--		23689	
88	166	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1	19733,32	1290,22	19733	1290	291	16862	39523
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	18152	378		2928	
89	167	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6038	197120,00	--	119021	--	119021	--	128543
			СП - 8%			--	--	--	--		9522	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3932023	164364	3273627	504855	4791827
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				494033	46846	--	354951	
		Материалы		Тенге				3932023				
		Всего заработная плата		Тенге				435957				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					540879			
		Местные материалы		Тенге				1495896				
			Накладные расходы	Тенге				1341773				
			Сметная прибыль	Тенге				504854				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				354950				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4791827				
			Сметная заработная плата	Тенге					540879			461
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4791827				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					540879			461
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				22377419	1828331	15600408	4873568	29431065

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4948692	392971	--	2180083	
		Материалы		Тенге				22377419				
		Всего заработная плата		Тенге				7143094				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5341664			
		Местные материалы		Тенге				7115529				
			Накладные расходы	Тенге				1341773				
			Сметная прибыль	Тенге				4873568				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2180079				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				29431066				
			Сметная заработная плата	Тенге								4605
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					5341664			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				29431066				
			Сметная заработная плата	Тенге								4605
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					5341664			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									29431066
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4948692				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1828331			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					392971			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15600408		
			- Накладные расходы	Тенге							4873568	
			- Сметная прибыль	Тенге							2180083	

			Временные здания и сооружения			0,9%		264880				
			Итого с временными									29695946
			Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время			0,9%		267264				
			Итого с зимними удорожаниями									29963209
			Непредвиденные работы и затраты			2%		599264				
			Итого непредвиденными работами и затратами									30562473
			Итого с в текущих ценах 2019 года К			1,0498961						32087422
			НДС			12%		3850491				
			Итого с НДС									35937912
			Тендерная скидка, 7%			0,7						2591657
			Итого за вычетом тендерной скидки									33346255
			в том числе НДС 12%									3572813

Заказчик:

Главный специалист отдела жилищной политики КГУ "Управление комфортной городской среды

_____Тажибаев О.

Отдел сметной работы

_____

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Тезнический надзор:

Инженер-технадзор

ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____Алимбаев М.Т.

Инженер-сметчик

Технического надзора

ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____

Подрядчик:

Директор

ТОО "Аман-Курылыс"

_____Маштаев А.И.

Начальник участка

ТОО "Аман-Курылыс"

_____Майлыханов У.А.

Авторский надзор:

ТОО "СП "NEFT"

_____Курмангалиев Б.Т.