Утвержден постановлением
Правительства Республики
Казахстан от
15 октября 2001 года № 1328

АКТ
ПРИЁМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Строительство сорока Жилых домов в г.Шымкент в рамках инвесторской программы для малообеспеченных и многодетных семей 2020г.

г. Шымкент.
«25» декабря 2012 г.

Приёмочная комиссия в составе:
Представитель заказчика
- Директор ТОО «Южная строительная компания» Акжолов Н.К.

Членов комиссии:
- Главный инженер ТОО «АСК Курылыс-компаниясы» - Куприн С.Т.
- Главный инженер ТОО «Южная строительная компания»- Хван И.Н.
- Генеральный подрядчик Директор ТОО «АСК Курылыс-компаниясы» Абилов Б.Ж.

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО «АСК Курылыс-компаниясы»**
(наименование организации)

Предъявлен к приёмке законченный строительством: **Жилой дом на 6 этажей. (Очередь 1 дом 9)**

(наименование объекта)

2. Проект № **65444** разработан в рамках инвесторской программы для малообеспеченных и многодетных семей ***ТОО «Южная строительная компания»***
(наименование организации)

3. Строительство объекта осуществлялось в сроки:
Начало работ ***март 2012 г.*** (месяц, год) окончание работ ***декабрь 2012г.*** (месяц, год)

Мощность, производи-тельность и т.д	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем
нормам освоения проектных мощностей в начальный период
_____ Предъявленный к приемке в эксплуатацию
жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	М’		
Число этажей	этаж	6	6
Общий строительный объем	м’		
В том числе подземной части	М’		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенньт и пристроенных посещений	М‘		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь Квартир, М2		Число Квартир	Площадь квартир, м'	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том иисле:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

<u>Строительство жилого дома, Водоснабжение подключено к магистральной сети 550мм, проведение электричества от ВЛ-65Кв и канализации 520мм, газопровод производится от городской магистрали 2-го класса.</u>

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведет в приложении к настоящему акту).

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

Решение приемочной комиссии:
1.Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями законодательства.
2.Предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с “25” декабря 2012г.

Строительство Шестиэтажного дома в г.Шымкент (Очередь 1 дом 9)
ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

Представитель заказчика
- Директор ТОО «Южная строительная компания» Акжолов Н.К.

Членов комиссии:

- Главный инженер ТОО «АСК Курылыс-компаниясы» Куприн С.Т.

- Главный инженер ТОО «Южная строительная компания» Хван И.Н.

Генеральный подрядчик
- «Директор ТОО «АСК Курылыс-компаниясы» Абилов Б.Ж.

Заказчик: ТОО «Южная строительная компания»
Подрядчик: ТОО «АСК Курылыс-компаниясы»

Наименование строительства и его адрес: "Строительство сорока Жилых домов в г.Шымкент в рамках инвесторской программы для малообеспеченных и многодетных семей
Название объекта: Жилой дом на 6 этажей. (Очередь 1 дом 9) (Электричество)

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			рабочих, обслуживающих машины
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЛ-35кВ								
1	Е0133-9-2	Установка опор железобетонных центрифугированных 35 - 500 кВ в пробуренный котлован промежуточных, свободностоящих одностоечных одноцепных объемом до 3 м3	50	3695,45	2283,95	184773	114197	84235	6,26	313
				1129,50	474,98	56475	23749	105	1,83	92
		1м3								
2	СЦена рыночная	Стойка СК22,1-1	103	22116,49	--	2277998	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
3	Е0133-110-2	Подвеска проводов ВЛ 35 кВ /в 3 провода при 5 опорах на 1 км/ сечением до 120 мм2	3,38	56082,35	33307,85	189278	112414	101167	118,00	398
				21105,00	7443,09	71229	25120	105	26,03	88
		1км								
4	С151607-29	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2	2,79	313500,00	--	876076	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
5	СЦена фирмы	Траверса ТМ	100	3455,70	--	345570	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
6	СЦена фирмы	Зажим натяжной SO236	150	6020,52	--	903078	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
7	СЦена фирмы	Вязка спиральная SO115	100	3326,80	--	332680	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
8	СЦена фирмы	Зажим плашечный SL37.2	250	144,79	--	36198	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
9	СЦена фирмы	Кожух защитный SP15	250	86,39	--	21598	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
10	СЦена фирмы	Изолятор штыревой SDI37	300	1925,86	--	577759	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
11	СЦена фирмы	Заземляющий проводник ЗП21	100	609,59	--	60959	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
12	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	3	2263,89	769,89	6792	2310	5111	7,42	22
				1386,00	236,48	4158	709	105	1,03	3
		шт								
13	Цена фирмы	РЛНД-10(трехполюсный с приводом)	3	173821,77	--	521465	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
14	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	6,3	218,93	--	1379	--	1559	1,54	10
				218,93	--	1379	--	113	--	--
		м3								
15	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,3	134,10	--	845	--	955	0,97	6
				134,10	--	845	--	113	--	--
		м3								
16	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	9	431,60	21,60	3884	194	1299	0,90	8
				149,00	2,90	1341	26	95	0,02	--
		шт								
17	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	18	51,70	2,80	931	50	475	0,16	3
				27,50	0,30	495	5	95	--	--
		м								
18	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	6	93,50	3,10	561	19	186	0,18	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				32,40	0,30	194	2	95	--	--
		м								
				КТПН-630/10/0,4кВ						
19	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	0,2	164,82	34,29	33	7	4	0,04	--
				6,01	8,79	1	2	133	0,03	--
		м2								
20	Е0133-117-3	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам	1	2766,21	2165,46	2766	2165	1225	3,62	4
				600,75	566,01	601	566	105	2,24	2
		шт								
21	Е0133-117-5	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с воздушными тупиковыми вводами	1	6610,97	3206,72	6611	3207	4575	18,60	19
				3397,50	959,63	3398	960	105	4,09	4
		шт								
22	Цена фирмы	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-630/10/0,4 кВ	1	840882,00	--	840882	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
23	75-3-28	Трансформатор масляный трехфазный общего назначения напряжением 35 кВ, марка ТМ 4000/35-6/10/, мощность 4000 кВА, напряжение ВН 35 кВ, напряжение НН 6,3;11 кВ, напряжение КЗ 7,5%, габариты 3180х3710х3685 мм	2	2987770,00	--	5975540	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
24	СЦена фирмы	Лежни ж/б	2	1269,81	--	2540	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
25	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	25	218,93	--	5473	--	6185	1,54	39
				218,93	--	5473	--	113	--	--
		м3								
26	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	25	134,10	--	3353	--	3788	0,97	24
				134,10	--	3353	--	113	--	--
		м3								
27	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	330,10	24,10	2641	193	901	0,70	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				116,00	2,50	928	20	95	0,01	--
		шт								
28	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	74	51,70	2,80	3826	207	1954	0,16	12
				27,50	0,30	2035	22	95	--	--
		м								
		Сети ВЛ-6кВ								
29	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	4,73	41504,56	31105,06	196455	147231	77393	51,10	242
				9157,50	6414,57	43345	30362	105	22,72	108
		1км								
30	С151607-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	2,1	315700,00	--	663475	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Опоры 6 кВ								
31	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	44	30,30	2,80	1333	123	1162	0,16	7
				27,50	0,30	1210	13	95	--	--
		м								
32	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,541	45800,00	--	24778	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
33	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	44	131,70	20,70	5795	911	4707	0,70	31
				111,00	1,60	4884	70	95	0,01	--
		шт								
34	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,594	45300,00	--	26908	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Опора ж/б анкерная А10-1 /2ШТ./								
35	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5
		опора								
36	Е0133-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	4	502,85	325,10	2011	1300	1120	1,01	4
				177,75	89,01	711	356	105	0,33	1
		шт								
37	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	4	17300,00	--	69200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
38	Прайс-лист стр.48	Стоимость траверсы ТМ6	2	2474,41	--	4949	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
39	Прайс-лист стр.52	Оголовок ОГ2	4	179,96	--	720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
40	Прайс-лист стр.52	Оголовок ОГ5	2	122,86	--	246	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
41	Прайс-лист стр.24	Стоимость хомута Х1	2	224,95	--	450	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
42	Прайс-лист стр.52	Болт Б5	2	67,48	--	135	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
43	Прайс-лист стр.50	Кронштейн У1	2	787,31	--	1575	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
44	Прайс-лист стр.25	Стяжка Г1	4	800,29	--	3201	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
45	Прайс-лист стр.54	Проводник ЗП1 /2м/	2	285,51	--	571	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
46	Прайс-лист стр.23	Изолятор ШФ-20В	2	240,33	--	481	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
47	Прайс-лист стр.39	Колпачок К-6	2	14,79	--	30	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
48	Прайс-лист стр.51	Крепление провода	2	406,63	--	813	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
49	Прайс-лист стр.41	Зажим ПС-2-1	4	81,33	--	325	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
50	Прайс-лист стр.40	Зажим ПА	6	32,96	--	198	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
51	Прайс-лист стр.59	Изолятор натяжной SDI 90.150	12	2985,24	--	35823	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Опора ж/б угловая анкерная УА10-1 /2ШТ./								
52	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	4836,53	3187,28	9673	6375	4944	9,00	18
				1476,00	878,40	2952	1757	105	3,63	7
		опора								
53	Е0133-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	6	502,85	325,10	3017	1951	1681	1,01	6
				177,75	89,01	1067	534	105	0,33	2
		шт								
54	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	6	17300,00	--	103800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Прайс-лист стр.48	Стоимость траверсы ТМ6	2	2474,41	--	4949	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
56	Прайс-лист стр.52	Оголовок ОГ2	4	179,96	--	720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
57	Прайс-лист стр.52	Оголовок ОГ5	2	122,86	--	246	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
58	Прайс-лист стр.24	Стоимость хомута Х1	2	224,95	--	450	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
59	Прайс-лист стр.52	Болт Б5	2	67,48	--	135	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
60	Прайс-лист стр.50	Кронштейн У1	4	787,31	--	3149	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
61	Прайс-лист стр.25	Стяжка Г1	6	800,29	--	4802	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
62	Прайс-лист стр.54	Проводник ЗП1 /2м/	2	285,51	--	571	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
63	Прайс-лист стр.23	Изолятор ШФ-20В	4	240,33	--	961	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
64	Прайс-лист стр.39	Колпачок К-6	4	14,79	--	59	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
65	Прайс-лист стр.51	Крепление провода	4	406,63	--	1627	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
66	Прайс-лист стр.41	Зажим ПС-2-1	6	81,33	--	488	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
67	Прайс-лист стр.40	Зажим ПА	6	32,96	--	198	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
68	Прайс-лист стр.59	Изолятор натяжной SDI 90.150	12	2985,24	--	35823	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
69	Прайс-лист стр.38	Звено промежуточное ПРТ-7-1	4	133,24	--	533	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
70	Прайс-лист стр.29	Скоба СК-7-1А	2	181,17	--	362	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
71	Прайс-лист стр.26	Серьга СРС-7-17	2	135,40	--	271	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Опора ж/б промежуточная П10-1 /32ШТ./								
72	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	32	1534,11	878,23	49092	28103	25290	3,06	98
				506,25	246,42	16200	7885	105	1,03	33
		опора								
73	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	32	17300,00	--	553600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
74	Прайс-лист стр.48	Стоимость траверсы ТМ1	32	1968,28	--	62985	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
75	Прайс-лист стр.24	Стоимость хомута Х1	32	224,95	--	7198	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
76	Прайс-лист стр.23	Изолятор ШФ-20В	96	240,33	--	23071	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
77	Прайс-лист стр.39	Колпачок К-6	96	14,79	--	1420	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
78	Прайс-лист стр.51	Крепление провода	96	406,63	--	39037	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
79	Прайс-лист стр.41	Зажим ПС-2-1	32	81,33	--	2602	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Опора ж/б угловая промежуточная УП10-1 /8ШТ./								
80	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	8	3155,76	1990,26	25246	15922	12897	5,98	48
				985,50	549,90	7884	4399	105	2,29	18
		опора								
81	Е0133-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	16	502,85	325,10	8046	5202	4482	1,01	16
				177,75	89,01	2844	1424	105	0,33	5
		шт								
82	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	16	17300,00	--	276800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
83	Прайс-лист стр.48	Стоимость траверсы ТМ5	8	1968,28	--	15746	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
84	Прайс-лист стр.50	Оголовок ОГ1	8	877,29	--	7018	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Прайс-лист срт.24	Стоимость хомута Х1	8	224,95	--	1800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
86	Прайс-лист стр.24	Стоимость хомута Х2	8	276,86	--	2215	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
87	Прайс-лист стр.50	Кронштейн У1	8	787,31	--	6299	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
88	Прайс-лист стр.25	Стяжка Г1	16	800,29	--	12805	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
89	Прайс-лист стр.54	Проводник ЗП1 /2м/	8	285,51	--	2284	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
90	Прайс-лист стр.23	Изолятор ШФ-20В	48	240,33	--	11536	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
91	Прайс-лист стр.39	Колпачок К-9	48	14,79	--	710	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
92	Прайс-лист стр.51	Крепление провода	48	406,63	--	19518	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
93	Прайс-лист стр.41	Зажим ПС-2-1	16	81,33	--	1301	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
94	Прайс-лист стр.40	Зажим ПА	32	32,96	--	1055	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Установка разъединителя и кабельной муфты КРМ-1/2ШТ./								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Прайс-лист стр.49	Кронштейн РА1	2	1574,63	--	3149	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
96	Прайс-лист стр.51	Кронштейн РА2	2	224,95	--	450	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
97	Прайс-лист стр.48	Вал привода РА3	4	1695,75	--	6783	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
98	Прайс-лист стр.48	Кронштейн РА4	4	1687,10	--	6748	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
99	Прайс-лист стр.51	Кронштейн Р2	6	302,81	--	1817	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
100	Прайс-лист стр.52	Кронштейн КМ4	2	77,87	--	156	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
101	Прайс-лист стр.46	Уголок	2	149,74	--	299	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
102	Прайс-лист стр.53	Скоба КМ3	6	67,48	--	405	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
103	Прайс-лист стр.24	Стоимость хомута Х7	10	207,64	--	2076	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
104	Прайс-лист стр.24	Стоимость хомута Х8	8	207,64	--	1661	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
105	Прайс-лист стр.55	Проводник ЗП1 /6м/	2	830,57	--	1661	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
106	Прайс-лист стр.47	Круг 10/1,5м/	2	155,73	--	311	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
107	Прайс-лист стр.23	Изолятор ШФ-20В	4	240,33	--	961	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
108	Прайс-лист стр.39	Колпачок К-6	4	14,79	--	59	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
109	Прайс-лист стр.51	Крепление провода	4	406,63	--	1627	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
110	Прайс-лист стр.40	Зажим ПА	6	32,96	--	198	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
111	Ц0108-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	2	568,50	25,50	1137	51	872	2,00	4
				452,00	6,80	904	14	95	0,04	--
		шт								
112	Ц0108-57-1	Монтаж привода ПРНЗ	2	943,80	3,80	1888	8	1441	4,00	8
				756,00	2,30	1512	5	95	0,01	--
		шт								
113	Прайс лист стр.27	Разъединитель РЛНД 10У1/400 приводом ПРНЗ	2	9721,15	--	19442	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
114	Ц0108-165-5	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	2	2352,90	1407,00	4706	2814	2352	5,00	10
				927,00	311,00	1854	622	95	1,80	4
		шт								
115	С151610-10 прим.	Муфты концевые для силовых кабелей, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа 4КВТп1х35-50	2	5010,00	--	10020	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
116	Ц0108-15-1	Разрядник вентильный, напряжение 35 кВ	6	8165,00	4293,00	48990	25758	16484	11,00	66
				1958,00	933,99	11748	5604	95	5,42	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл								
117	75-6-А12 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/	6	599,00	--	3594	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
118	Прайс-лист стр.67	Зажим аппаратный А1А	6	369,73	--	2218	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
119	Прайс-лист стр.68	Наконечник 7-8	4	200,72	--	803	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
120	Прайс-лист стр.69	Ошиновка	18	158808,75	--	2858557	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
121	Прайс-лист стр.70	Провод МГТ	2	927,29	--	1855	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
122	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,002	149300,00	--	304	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
123	Прайс-лист стр.71	Зажим аппаратный А26	12	927,29	--	11128	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Сети 0,4кВ								
124	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	55,37	28,89	27,85	1599	1542	509	0,01	--
				1,04	8,44	58	467	97	0,03	2
		м3								
125	Е0101-166-2 прим.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /Подсыпка/	15,39	134,10	--	2064	--	2332	0,97	15
				134,10	--	2064	--	113	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	40,48	6,48	6,48	262	262	83	--	--
				--	2,10	--	85	97	0,01	--
		м3								
127	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	170	36,70	27,80	6239	4726	2536	0,06	10
				8,80	6,90	1496	1173	95	0,04	7
		м								
128	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	161	11,20	7,90	1803	1272	811	0,02	3
				3,30	2,00	531	322	95	0,01	2
		м								
129	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	170	32,40	23,70	5508	4029	2342	0,06	10
				8,60	5,90	1462	1003	95	0,03	6
		м								
130	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	161	18,80	14,20	3027	2286	1224	0,03	5
				4,50	3,50	725	564	95	0,02	3
		м								
131	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	1,4	9690,00	--	13518	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
132	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб диам.100мм	0,042	219648,38	--	9225	--	1268	175,00	7
				27450,00	--	1153	--	110	--	--
		кан.-км								
133	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	310	26,40	3,10	8184	961	5772	0,11	34
				19,10	0,50	5921	155	95	--	1
		м								
134	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	42	27,70	2,10	1163	88	806	0,10	4
				19,70	0,50	827	21	95	--	--
		м								
135	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	45	73,10	20,80	3290	936	1188	0,14	6
				23,40	4,40	1053	198	95	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
136	С151601-479 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х16+1х10 мм2	0,28	199300,00	--	55804	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
137	Прайс-лист стр.	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 4х6 мм2	0,043	174,14	--	7	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
138	С151603-47	Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,105	98800,00	--	10374	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
139	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,22	7259,41	4310,78	1597	948	904	16,10	4
				2745,00	1169,46	604	257	105	4,45	1
		1км								
140	Прайс-лист стр	Провода для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25мм2	220	104,27	--	22938	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
141	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	4	2021,10	1245,00	8084	4980	3918	4,00	16
				756,00	275,00	3024	1100	95	1,59	6
		шт								
142	С151610-8	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип 4КВТп-1х16-25	4	5070,00	--	20280	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
143	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	14	330,10	24,10	4621	337	1576	0,70	10
				116,00	2,50	1624	35	95	0,01	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	54	61,90	3,30	3343	178	1200	0,14	8
				23,00	0,40	1242	22	95	--	--
		м								
		Опора наружного освещения(8шт.)								
145	Е0109-17-1	Установка опоры	1,45	4588,45	2285,57	6633	3304	2858	9,35	14
				1579,50	617,13	2283	892	90	2,34	3
		т								
146	С12021-246	Опора из труб и стали для наружного освещения	1,45	162200,00	--	234476	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
147	Е0109-48-2	Сварочные работы	1,45	519,16	120,84	750	175	381	1,34	2
				292,50	--	423	--	90	--	--
		т								
148	Е0133-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	8	269,19	38,56	2154	308	2041	1,29	10
				229,50	13,50	1836	108	105	0,07	1
		шт								
149	С151703-5	Светильники тип РКУ15-250-101	8	6550,00	--	52400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
150	С151706-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	8	537,00	--	4296	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
151	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	24	27,70	2,10	665	50	461	0,10	2
				19,70	0,50	473	12	95	--	--
		м								
152	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,024	52100,00	--	1250	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
153	Е0106-1-13	Фундамент под опоры	0,96	10355,15	95,97	9941	92	814	4,90	5
				771,75	36,25	741	35	105	0,18	--
		м3								
154	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,28	218,93	--	280	--	317	1,54	2
				218,93	--	280	--	113	--	--
		м3								
155	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,28	134,10	--	172	--	194	0,97	1
				134,10	--	172	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
156	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,004	149300,00	--	597	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
157	Прайс-лист стр.	Крюк под бандаж D16 SOT29	8	429,63	--	3437	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
158	Прайс-лист стр.	Анкерный зажим SO3.35	16	501,36	--	8022	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
159	Прайс-лист стр.	Бандажная лента 19х0,75 СОТ37	8	144,20	--	1154	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
160	Прайс-лист стр.	Бандажная скрепа СОТ36	8	32,17	--	257	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
161	Прайс-лист стр.	Прокалывающий зажим SLIP 12.1	8	353,47	--	2828	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
162	Прайс-лист стр.	Калпачок концевой 25-95мм2 РК99/2595	8	92,06	--	737	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			19040471	501168			1602
			Тенге			278982	111776			439
	Стоимость оборудования -									
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			7360924				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			7360924				
	Материалы -		Тенге			10045388				
	Всего заработная плата -		Тенге			37860				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				239745,00			
		Накладные расходы -	Тенге			9518118				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			246083				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							123
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				36912,00			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			617488				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			10908959				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							1356
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				276657,00			
	Материалы -		Тенге			1392300				
	Всего заработная плата -		Тенге			16819				
							147415,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			52587				
	Местные материалы -		Тенге			1038338				
		Накладные расходы -	Тенге			155881				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23382,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92891				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1641071				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							868
		Сметная заработная плата -	Тенге				170797,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			241860				
	Материалы -		Тенге			1199				
	Всего заработная плата -		Тенге				3598,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			234476				
		Накладные расходы -	Тенге			3238				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				486,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14706				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			259804				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				4084,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			20170759				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2244
		Сметная заработная плата -	Тенге				451539,00			
	Итого по акту:		Тенге			20170759				
	Стоимость оборудования					7360924				
	Стоимость без оборудования					12809835				
	Временные здания и сооружения				3,80%	486774				
	Итого с временными зданиями и сооружениями					13296609				
	Затраты на доп.отпуска				0,40%	53186				
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					20223945				
	Затраты на выслугу лет				1,00%	132966				
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					20356912				
	Итого со стоимостью оборудования					27717836				
	Пересчет в текущих ценах К-2,087741				2,08774	57867662				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2,00%	1157353				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					59025015				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %				12,00%	7083002				
	Итого с НДС					66108017				
	Итого к оплате:					66108017				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик: ТОО «Южная строительная компания»

_____Акжолов Н.К.

Подрядчик: ТОО «АСК Курылыс-компаниясы»

_____Абилов Б.Ж.