Заказчик Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Лисаковска"

Подрядчик: ТОО "КазМунай Курылыс"

Наименование строительства: Строительство детского сада на 280 мест в г. Лисаковске

Типовая ведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

СПРАВКА №1
стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2015 года

Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
	19	11.06.2015г.	Нац.фонд	431		
			Обл.фонд	431		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетный месяц без НДС	из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего
			Строительно монтажные работы, в ценах 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце, в базовых ценах 2001г.	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО	32862057								3943447	36805504
в том числе										
за отчетный месяц		32862057	13054173	13054173					3943447	36805504
Возврат аванса		9858617							1183034	11041651

Итого к оплате 25763853 (Двадцать пять миллионов семьсот шестьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят три) тенге

ЗАКАЗЧИК: **Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"** **Жаркова Л. С.**

ПОДРЯДЧИК: **Директор ТОО "КазМунайКурылыс"** **Мырзамуратов Б. К.**

Заказчик: ГУ "Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Лисаковска"
Подрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"
Договор №19 от 11.06.2015 года
Наименование стройки - "Строительство детского сада на 280 мест в городе Лисаковске"

Форма 4

Форма КС-2

Акт №1

выполненных работ и затрат за июль месяц 2015 года от 29 июля 2015 года

Составлен(а) в ценах 2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы Локальная смета 1-1-1								
		Разбивка осей								
1	95-1-1	**Разбивка геодезической сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов**								
		км	0,45	29546,00	--	13296	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**	--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			13296	--			--
						--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13296				
						13296				
		РАЗДЕЛ 2.Подготовительные работы Локальная смета 1-1-2								
2	Е0101-193-3	**Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 20 см, полученной от валки леса**								
		дерево	180	35,47	2,17	6385	391	4298	0,22	39
3	Е0101-191-3	**Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 24 см с корня**		33,30	0,81	5994	146	70	--	1
		дерево	180	15,73	0,99	2831	178	1905	0,08	15
4	Е0101-197-1	**Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см**		14,74	0,38	2653	68	70	--	--
		пень	180	20,39	20,39	3670	3670	855	--	--
				--	6,79	--	1223	70	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-199-1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)								
			180	18,70	18,70	3366	3366	818	--	--
		яма		--	6,49	--	1168	70	0,02	4
6	Е0101-200-1	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней до 24 см								
			180	6,34	6,34	1141	1141	266	--	--
		пень		--	2,11	--	380	70	0,01	1
7	П9-9-1	Погрузка дров при автомобильных перевозках								
			100	164,30	164,30	16430	16430	11501	--	--
		т		--	115,01	--	11501	80	0,19	--
8	П8-5-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
			100	54,45	54,45	5445	5445	1089	0,23	23
		т		10,89	10,89	1089	1089	100	--	--
9	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных								
			50	408,12	169,62	20406	8481	16131	1,55	78
		м3 конструкции		238,50	4,07	11925	204	133	0,01	1
10	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных								
			200	66,76	51,25	13351	10251	6682	0,12	23
		м3 конструкций		15,50	9,62	3100	1924	133	0,04	7
11	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании								
			650	122,85	--	79853	--	106204	0,77	499
		м		122,85	--	79853	--	133	--	--
12	П8-5-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
			380	54,45	54,45	20691	20691	4138	0,23	87
		т		10,89	10,89	4138	4138	100	--	--
13	П9-11-1	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках								
			130	152,80	152,80	19864	19864	13905	--	--
		т		--	106,96	--	13905	80	0,23	--
14	П9-40-1	Погрузка щебня при автомобильных перевозках								
			25	25,70	25,70	643	643	450	--	--
		т		--	17,99	--	450	80	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			194074	27476			763
			Тенге			108752	5112			18
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			194074				
	Всего заработная плата -		Тенге				113864			
	Транспортные расходы -		Тенге			26136				
		Накладные расходы -	Тенге			142386				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21358			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20188				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			356648				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							853
		Сметная заработная плата -	Тенге				135222			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			356648				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							853
		Сметная заработная плата -	Тенге				135222			
		РАЗДЕЛ 3.Снятие растительного слоя Локальная смета 1-1-3								
15	Е0101-24-6	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	2100	6,01	6,01	12621	12621	4237	--	--
		м3 грунта		--	2,08	--	4376	97	0,01	14
16	Е0101-24-14	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	6300	4,75	4,75	29925	29925	10083	--	--
		м3 грунта		--	1,65	--	10391	97	0,01	34
17	Е0101-27-4	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м**	2100	2,80	2,80	5880	5880	1976	--	--
		м3 грунта		--	0,97	--	2037	97	--	7
18	Е0101-27-7	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	6300	3,11	3,11	19563	19563	6172	--	--
		м3 грунта		--	1,01	--	6363	97	--	24
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			68019	68053			--
			Тенге			--	23174			79
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			68019				
	Всего заработная плата -		Тенге				23174			
		Накладные расходы -	Тенге			22468				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3372			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5432				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			95916				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата -	Тенге				26533			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			95916				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата -	Тенге				26533			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.Здание детского сада Локальная смета 2-1-1								
		Земляные работы								
19	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2104,62	33,40	31,41	70294	66102	21701	0,01	24
		м3		1,99	8,64	4192	18183	97	0,03	53
20	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	3554,64	47,67	45,39	169450	161347	53237	0,01	46
		м3 грунта		2,24	13,20	7979	46924	97	0,04	134
21	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2005,64	52,43	49,92	105156	100128	33054	0,01	26
		м3 грунта		2,47	14,52	4951	29120	97	0,04	75
22	Е0101-21-1	Устройство и содержание металлических щитов и сланей под экскаваторы с ковшом вместимостью до 0,8 м3	2005,64	11,65	0,01	23366	20	17606	0,06	126
		м3 грунта		9,05	--	18151	--	97	--	--
23	П7-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	9785,11	98,62	98,62	965008	965008	192962	0,41	4053
		т		19,72	19,72	193002	192962	100	--	--
24	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	5559,72	3,77	3,24	20960	18013	8629	--	18
		м3 грунта		0,48	1,12	2669	6227	97	--	21
25	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	962,7	302,12	--	290851	--	328662	1,54	1483
		м3 грунта		302,12	--	290851	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1645077	345712			5777
			Тенге			521805	100481			282
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1645077				
	Материалы -		Тенге			5188				
	Всего заработная плата -		Тенге				622286			
	Местные материалы -		Тенге			366				
	Транспортные расходы -		Тенге			965008				
		Накладные расходы -	Тенге			655944				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							328
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				98392			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			138061				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2439082				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6387
		Сметная заработная плата -	Тенге				720678			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2439082				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6387
		Сметная заработная плата -	Тенге				720678			
		РАЗДЕЛ 5.Фундаменты								
26	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1423,2	637,27	24,55	906963	34940	85828	0,26	374
		м2		39,83	9,20	56686	13093	123	0,04	64
27	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	12	302,09	197,24	3625	2367	2895	0,65	8
		шт		104,85	67,51	1258	810	140	0,25	3
28	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	148	408,67	272,99	60483	40403	47690	0,83	122
		шт		135,68	94,48	20081	13983	140	0,36	54
29	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	46	626,36	424,53	28813	19528	22625	1,21	56
		шт		201,83	149,49	9284	6877	140	0,61	28
30	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	99,98	20800,00	--	2079584	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	99,98	284,00	--	28394	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-I, d 8 мм	1,63311	62000,00	--	101253	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 М-100	94,6	10800,00	--	1021680	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 М-100	349,75109	9970,00	--	3487018	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**7717809**	**99405**			**560**
			Тенге			**90825**	**35575**			**149**
	Стоимость общестроительных работ -									
	Материалы -		Тенге			**7717809**				
	Всего заработная плата -		Тенге			**723454**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**126400**			
	Местные материалы -		Тенге			**4609951**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2194174**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			**164362**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**24654**			**82**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**472930**				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**8355101**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**151055**			**791**
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**8355101**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
			Тенге				**151055**			**791**

РАЗДЕЛ 6.Наружное освещение Локальная смета 4-1-1

35	**С151601-117 Изм. и доп. вып. 20**	**Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией /ГОСТ 16442-80/ на напряжение 1000В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х185 мм2**	**0,75072**	**1374600,00**	**--**	**1031940**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**Ц0108-160-2**	**Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2**	**8**	**749,00**	**--**	**5992**	**--**	**5100**	**4,00**	**32**
		шт		**671,00**	**--**	**5368**	**--**	**95**	**--**	**--**
37	**С151601-59**	**Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1кВ, тип 4КНТпН 1х150-240**	**8**	**5090,00**	**--**	**40720**	**--**	**--**	**--**	**--**
		комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**1078652**	**--**			**32**
			Тенге			**5368**	**--**			**--**
	Стоимость монтажных работ -									
	Материалы -		Тенге			**46712**				
	Всего заработная плата -		Тенге			**624**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5368**			
		Накладные расходы -	Тенге			**40720**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			**5100**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							
			Тенге				**765**			**3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3109				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			54920				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				6133			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1031940				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1031940				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61916				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1093856				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1148776				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				6133			
		РАЗДЕЛ 7.Наружный водопровод Локальная смета 6-1-1								
		Земляные работы								
38	Е0101-13-2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	372,585	34,67	33,42	12916	12451	4110	0,01	3
		м3		1,25	10,12	465	3772	97	0,03	12
39	Е0101-13-2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	40,908	38,12	36,75	1560	1503	496	0,01	--
		м3		1,37	11,13	56	455	97	0,03	1
40	Е0101-18-2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	50,157	62,60	59,18	3140	2968	1053	0,02	1
		м3		3,42	18,23	171	914	97	0,05	3
41	П7-1-1	**Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	82,758	29,77	29,77	2464	2464	493	0,13	10
		т		5,95	--	493	--	100	--	--
42	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	14,34	251,77	--	3610	--	4080	1,54	22
		м3		251,77	--	3610	--	113	--	--
43	С143003-26 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Песок природный**	41,241	811,00	--	33446	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			57136	16922			36
			Тенге			4796	5142			16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			57136				
	Всего заработная плата -		Тенге				9937			
	Местные материалы -		Тенге			33446				
	Транспортные расходы -		Тенге			2464				
		Накладные расходы -	Тенге			10232				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1535			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4042				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			71409				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				11472			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			71409				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				11472			
		РАЗДЕЛ 8.Колодцы								
44	**Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах**								
		м3	3,64	3843,02	1879,87	13989	6843	9341	8,86	32
45	**С143021-237 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Отельные конструктивные элементы зданий сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т**		1435,50	538,43	5225	1960	130	2,06	8
		т	0,0406667	154400,00	--	6279	--	--	--	--
46	**С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые**		--	--	--	--	--	--	--
		м3	2	28900,00	--	57800	--	--	--	--
47	**С143018-37 Изм. и доп. вып. 20**	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90**		--	--	--	--	--	--	--
		м	2,36	8041,00	--	18977	--	--	--	--
48	**Е0108-4-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**		--	--	--	--	--	--	--
			41,533333	46,24	3,82	1921	159	1901	0,21	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		37,35	1,44	1551	60	118	0,01	--
49	П99-1-1	Пенетрон	49,84	491,00	--	24471	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			123436	7001			41
			Тенге			6776	2020			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			123436				
	Материалы -		Тенге			51772				
	Всего заработная плата -		Тенге				8796			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18977				
	Местные материалы -		Тенге			122784				
		Накладные расходы -	Тенге			11242				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1686			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8081				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			142759				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата -	Тенге				10482			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			142759				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата -	Тенге				10482			
		РАЗДЕЛ 9.Трубопроводы								
50	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	9	1198,30	157,73	10785	1420	2551	1,02	9
		м3		158,93	59,10	1430	532	130	0,28	3
51	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,09	78245,00	36133,62	7042	3252	6021	247,00	22
		км		41850,00	9612,90	3767	865	130	37,30	3
52	С143084-861	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR26-160x6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	90	650,00	--	58500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,40	1
		задвижка или клапан		231,75	6,75	232	7	130	0,03	--
54	С143084-858	Задвижка праллельные фланцевые с выдвижением шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Ду 100мм	1	6480,00	--	6480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	3	585,99	36,99	1758	111	1290	1,93	6
		задвижка или клапан		317,25	13,50	952	41	130	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С143092-55	Задвижка праллельные фланцевые с выдвижением шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Ду 150мм	3	11500,00	--	34500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	1	156,43	21,43	156	21	164	0,60	1
		фланец		126,00	--	126	--	130	--	--
58	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	1	492,00	--	492	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	6	231,52	33,52	1389	201	1422	0,90	5
		фланец		180,00	2,25	1080	14	130	0,01	--
60	С130809-38 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	6	881,00	--	5286	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	2	231,52	33,52	463	67	474	0,90	2
		фланец		180,00	2,25	360	5	130	0,01	--
62	С130809-38 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	2	881,00	--	1762	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
64	99-1-1	Втулка под фланец Д-110	1	592,00	--	592	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	99-1-1	Втулка под фланец Д-160	2	1309,00	--	2618	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	С143086-88	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм + гильзы	1	884,00	--	884	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,01208	247994,13	49389,75	2996	597	1279	312,70	4
		км		62775,00	18657,00	758	225	130	91,12	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			136716	6138			51
			Тенге			8844	1806			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			129176				
	Материалы -		Тенге			2664				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				10649			
	Местные материалы -		Тенге			7956				
		Накладные расходы -	Тенге			13844				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2077			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8581				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			151601				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата -	Тенге				12726			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7540				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7540				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			452				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7992				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			159594				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата -	Тенге				12726			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			11034248	570709			7260
			Тенге			747166	173310			559
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			46712				
	Материалы -		Тенге			624				
	Всего заработная плата -		Тенге				5368			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			40720				
		Накладные расходы -	Тенге			5100				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				765			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3109				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			54920				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				6133			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10979996				
	Материалы -		Тенге			783077				
	Всего заработная плата -		Тенге				915108			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5660868				
	Местные материалы -		Тенге			2358727				
	Транспортные расходы -		Тенге			993607				
		Накладные расходы -	Тенге			1020489				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							510
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				153073			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			720029				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12720514				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8298
		Сметная заработная плата -	Тенге				1068181			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7540				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7540				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			452				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7992				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12783426				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8333
		Сметная заработная плата -	Тенге				1074314			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				12783426				
		оборудование								
		Временные здания и сооружения 1,8%				230102				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				34515				
		ИТОГО :				13013527				
		всего с оборудованием				13013527				
		дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%				286298				
		Затраты на выслугу лет, 1%				130135				
		затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				52054				
		Итого				182189				
		Итого в базовых ценах 2001 г.				13482014				
		В ценах 2014г. К=2,38968				32217703				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				644354				
		Итого:				32862057				
		НДС 12%				3943447				
		ВСЕГО				36805504				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г. Лисаковска"
Руководитель отдела _____ **Жаркова Л.С.**

Подрядчик:

ТОО "КазМунайКурылыс"
Заместитель директора _____

Технадзор ТОО "ДСК KZ" _____ **Краснощеков И. Н.**

Заказчик Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Лисаковска"

Подрядчик: ТОО "КазМунай Курылыс"

Наименование строительства: Строительство детского сада на 280 мест в г. Лисаковске

Типовая ведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

СПРАВКА №1
стоимости выполненных работ и затрат
за август 2015 года

Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
	19	11.06.2015г.	Нац.фонд	431		
			Обл.фонд	431		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетный месяц без НДС	из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего
			Строительно монтажные работы, в ценах 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце, в базовых ценах 2001г.	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО	70882337								8505881	79388218
в том числе										
за отчетный месяц		38020280	28585245	15103231					4562434	42582714
Возврат аванса		11406084							1368730	12774814
Итого к оплате	**29807900**	**(Двадцать девять миллионов восемьсот семь тысяч девятьсот) тенге**								

ЗАКАЗЧИК: **Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"** **Жаркова Л. С.**

ПОДРЯДЧИК: **Директор ТОО "КазМунайКурылыс"** **Мырзамуратов Б. К.**

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13г.

Заказчик: ГУ "Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Лисаковска"
Подрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"
Договор №19 от 11.06.2015 года
Наименование стройки - **"Строительство детского сада на 280 мест в городе Лисаковске"**

Форма КС-2

Акт № 2
выполненных работ за август от 26 августа 2015 года

Составлен(а) в ценах 2001г.

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы Локальная смета 1-1-2										
1	13	П9-40-1	**Погрузка щебня при автомобильных перевозках**	225	25,70	25,70	5783	5783	4074	--	--		
			т		--	17,99	--	4047	18	--	--		
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5783	--			--		
				Тенге			--	--			--		
		Стоимость общестроительных работ -											
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5783						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			347						
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6129						
							6129						
			РАЗДЕЛ 2.Здание детского сада Локальная смета 2-1-1										
			Земляные работы										
2	7	Е0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	1052,31	3,35	3,35	3527	3527	1187	--	--		
			м3		--	1,16	--	1224	97	--	4		
3	8	Е0101-27-11	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	4209,24	1,48	1,48	6237	6237	2099	--	--		
			м3		--	0,51	--	2164	97	--	7		
4	10	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	962,7	154,22	--	148468	--	167769	1,12	1076		
			м3		154,22	--	148468	--	113	--	--		
5	11	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	1052,31	21,55	4,52	22673	4752	17383	0,11	114		
			м3		17,03	--	17921	--	97	--	--		
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			180900	14516			1049		
				Тенге			166384	3388			11		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Тенге			166384	3388			11
		Стоимость общестроительных работ -									
		Всего заработная плата -		Тенге			180900				
			Накладные расходы -	Тенге				169771			
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			188432				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							94
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				28265			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22160				
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			391492				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч							1155
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				198036			
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			391492				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч							1155
				Тенге				198036			
РАЗДЕЛ 3.Фундаменты											
6	18	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	5,1	6222,56	100,65	31735	513	987	0,97	5
			м3		146,25	38,03	746	194	105	0,19	1
7	19	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	3	5863,52	100,65	17591	302	581	0,97	3
			м3		146,25	38,03	439	114	105	0,19	1
8	20	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,72152	5239,08	327,33	9019	564	3640	11,60	20
			т		1890,00	123,75	3254	213	105	0,60	1
9	22	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,08841	50800,00	--	4491	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
10	23	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	544	352,78	172,69	191912	93943	103950	0,48	259
			шт		76,28	60,21	41496	32754	140	0,24	129
11	24	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	272	481,94	243,37	131088	66198	73098	0,67	182
			шт		106,88	85,08	29071	23142	140	0,34	92
12	25	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	344	732,33	389,08	251922	133844	140059	0,94	322
			шт		153,90	136,92	52942	47100	140	0,55	191
13	26	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	231	1064,22	598,40	245837	138231	132493	1,18	273
			шт		195,53	214,16	45167	49471	140	0,91	210
14	27	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	43,91	10800,00	--	474228	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
15	28	С143003-17 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	40,68	10475,00	--	426123	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	29	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	25,30891	9970,00	--	252330	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
17	30	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	554,25	284,00	--	157407	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
18	31	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	33	103,07	66,43	3401	2192	2204	0,15	5
			шт		23,85	23,85	787	787	140	0,11	3
19	32	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,71	26900,00	--	19099	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
20	33	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,166	5239,08	327,33	870	54	352	11,60	2
			т		1890,00	123,75	314	21	105	0,60	--
21	34	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0583	53600,00	--	3125	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
22	35	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,108	45800,00	--	4946	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
23	36	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	77,67	6008,36	100,65	466669	7817	15029	0,97	75
			м3		146,25	38,03	11359	2954	105	0,19	14
24	37	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,119	5239,08	327,33	623	39	252	11,60	1
			т		1890,00	123,75	225	15	105	0,60	--
25	38	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1086	53000,00	--	5756	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
26	39	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0105	32300,00	--	339	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
27	40	Е0108-19-11	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных колодцевых с заполнением засыпными материалами толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	86,14	12005,28	344,36	1034136	29663	93310	4,91	423
			м3		789,75	128,25	68029	11047	118	0,63	54
28	42	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича	96,8	11225,46	337,41	1086625	32661	90979	4,38	424
			м3		670,50	126,00	64904	12197	118	0,62	60

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	43	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	92,4	637,27	24,55	58884	2268	5572	0,26	24
			м2		39,83	9,20	3680	850	123	0,04	4
30	44	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	384,52	1113,64	34,37	428217	13216	91595	1,21	465
			м2		189,00	12,87	72674	4949	118	0,06	24
31	45	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,223	93997,62	304,24	20961	68	7772	198,00	44
			т		33075,00	114,75	7376	26	105	0,56	--
32	46	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,1067	42800,00	--	4567	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
33	47	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,259	45800,00	--	11862	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
34	48	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	11,25	5863,52	100,65	65965	1132	2177	0,97	11
			м3		146,25	38,03	1645	428	105	0,19	2
35	49	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,021	50600,00	--	1063	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
36	50	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и фундаментов	13,459	245,44	3,82	3303	51	616	0,21	3
			м2		37,35	1,44	503	19	118	0,01	--
37	51	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	828,46	203,32	4,19	168443	3471	58293	0,38	316
			м2		58,05	1,58	48092	1309	118	0,01	6
38	52	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя рулонными материалами стен и фундаментов	144,985	697,19	11,21	101081	1625	6109	0,20	29
			м2		31,50	4,21	4567	610	118	0,02	3
39	56	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	156	103,07	66,43	16079	10364	10419	0,15	23
			шт		23,85	23,85	3721	3721	140	0,11	16
40	57	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	3	391,97	250,96	1176	753	920	0,81	2
			шт		130,73	88,22	392	265	140	0,37	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	58	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84								
				4,45	26900,00	--	119705	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
42	59	Е0109-25-1	Монтаж прогонов шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м								
				0,202	5030,50	2020,02	1016	408	504	14,10	3
			т		2272,50	502,43	459	101	90	1,79	--
43	60	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков								
				0,202	114900,00	--	23210	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
44	61	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
				10,1	20,36	0,02	206	--	38	0,02	--
			м2		4,16	--	42	--	90	--	--
45	62	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев								
				0,108	20107,97	309,62	2172	33	334	13,80	1
			м3		2452,50	117,00	265	13	120	0,57	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5847177	539413			2917
				Тенге			462150	192299			815
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5822951				
		Материалы -		Тенге			178389				
		Всего заработная плата -		Тенге				653888			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1327634				
		Местные материалы -		Тенге			1502312				
			Накладные расходы -	Тенге			840776				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							420
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				126116			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			399824				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7063551				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4149
			Сметная заработная плата -	Тенге				780005			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			24226				
		Материалы -		Тенге			149				
		Всего заработная плата -		Тенге				561			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23210				
			Накладные расходы -	Тенге			504				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				76			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1484				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			26214				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
			Сметная заработная плата -	Тенге				636			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7089765				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4152
			Сметная заработная плата -	Тенге				780641			

РАЗДЕЛ 4.Перекрытие над подвалом

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	64	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	181	1400,42	373,54	253476	67610	152249	2,66	481
			шт		465,75	135,07	84301	24448	140	0,61	110
47	66	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1620	2810,00	--	4552200	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
48	67	Е0107-20-1	Установка арматурных стыковых накладок	0,20447	93408,57	2434,57	19099	498	9409	170,00	35
			т		31950,00	920,25	6533	188	140	4,49	1
49	68	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг + крюк	0,00564	93997,62	304,24	530	2	197	198,00	1
			т		33075,00	114,75	187	1	105	0,56	--
50	69	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	3	103,07	66,43	309	199	202	0,15	--
			шт		23,85	23,85	72	72	140	0,11	--
51	70	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,13	26900,00	--	3497	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4829112	68309			518
				Тенге			91092	24708			111
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4829112				
		Материалы -		Тенге			52670				
		Всего заработная плата -		Тенге				115800			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3497				
		Местные материалы -		Тенге			4618844				
			Накладные расходы -	Тенге			162054				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							81
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24308			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			299470				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5290636				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							710
			Сметная заработная плата -	Тенге				140108			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5290636				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							710
			Сметная заработная плата -	Тенге				140108			
			РАЗДЕЛ 5.Стены								
52	352	Е0108-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	150,5021	7946,06	337,41	1195899	50781	141452	4,38	659
			м3		670,50	126,00	100912	18963	118	0,62	93
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1195899	50781			659
				Тенге			100912	18963			93
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1195899				
		Материалы -		Тенге			3725				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -		Тенге				119875			
		Местные материалы -		Тенге			868268				
			Накладные расходы -	Тенге			141452				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							71
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21218			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80241				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1417592				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							823
			Сметная заработная плата -	Тенге				141093			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1417592				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							823
			Сметная заработная плата -	Тенге				141093			
			РАЗДЕЛ 6.Трубопроводы								
53	24	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
				20,7	1198,30	152,52	24805	3157	5588	1,02	21
			м3		153,68	57,15	3181	1183	130	0,28	6
54	27	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм								
				0,188	58881,69	25695,31	11070	4831	9749	194,00	36
			км		33075,00	6813,45	6218	1281	130	26,38	5
55	28	СПрайс лист	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-110x4,2 питьевая СТ РК НСО 4427-2004								
				220,69	302,00	--	66648	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			102523	7988			58
				Тенге			9399	2464			11
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			102523				
		Материалы -		Тенге			4				
		Всего заработная плата -		Тенге				11863			
		Местные материалы -		Тенге			17664				
			Накладные расходы -	Тенге			15422				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2313			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7077				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			125022				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							76
			Сметная заработная плата -	Тенге				14177			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			125022				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							76
			Сметная заработная плата -	Тенге				14177			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			12161393	681007			5201
				Тенге			829936	241822			1040
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12137167				
		Материалы -		Тенге			234788				
		Всего заработная плата -		Тенге				1071197			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1331131				
		Местные материалы -		Тенге			7007087				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -	Тенге			1348137				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							674
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				202221			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			809118				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14294423				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6912
			Сметная заработная плата -	Тенге				1273418			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			24226				
		Материалы -		Тенге			149				
		Всего заработная плата -		Тенге				561			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23210				
			Накладные расходы -	Тенге			504				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				76			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1484				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			26214				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
			Сметная заработная плата -	Тенге				636			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14320637				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6916
			Сметная заработная плата -	Тенге				1274054			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:				14320637				
			оборудование								
			Временные здания и сооружения 1,8%				257771				
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				38666				
			ИТОГО :				14578408				
			всего с оборудованием				14578408				
			дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%				320725				
			Затраты на выслугу лет, 1%				145784				
			затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				58314				
			Итого				204098				
			Итого в базовых ценах 2001 г.				15103231				
			В текущих ценах 2015 г.				37274784				
			Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				745496				
			Итого:				38020280				
			НДС 12%				4562434				
			ВСЕГО				42582714				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"

Руководитель отдела _____ **Жаркова Л.С.**

Подрядчик:

ТОО "КазМунайКурылыс"

Директор _____ **Мырзамуратов Б.К.**

Технадзор ТОО "ДСК КZ" _____ **Краснощеков И. Н.**